


योजना का नाम :- अपरशंख जलाशय योजना
 प्रमंडल का नाम:- जलपथ प्रमंडल सं0-2, चैनपुर, गुमला।
 एकरारनामावार प्रगति प्रतिवेदन माह-अगस्त 2016

(राशि लाख रू0 में)

क्रमांक	कार्य का नाम	एकरारित राशि एवं एकरारनामा सं0	सर्वेदक का नाम	एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	वित्तीय वर्ष 16-17 में प्राप्त आवंटन	मार्च 16 तक व्यय	पूर्व माह तक का व्यय	प्रतिवेदित माह में व्यय	वित्तीय वर्ष 16-17 में कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कुल व्यय (7+10)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	अपरशंख बायीं मुख्य नहर के 3.285 कि०मी० पर सी०डी० संरचना का निर्माण कार्य एवं 3.10 कि०मी० पर सुधालक कार्य।	32.71 01F2/2013-14	फिलिप कुजूर	12.05.14		27.9482	-	-	-	98%	27.9482	अंतिम विपन्न बनाया जाना है।
2	अपरशंख बायीं मुख्य नहर के 0.00 कि०मी० से 11.72 कि०मी० तक का अवशेष कार्य एवं 0.20 कि०मी० पर साईफन मरम्मति का कार्य।	101.72636 04F2/2014-15	मे० पंखरासियूस किन्डे	08.08.15		57.7475	10.47457	7.16098	17.63555	75%	75.38305	साईफन मरम्मति कार्य पूर्ण हो चुका है। नहर के रिसीसिंग का कार्य प्रगति में है एवं 0.00 कि०मी० पर सुधालक कार्य पूर्ण है।
3	अपरशंख बायीं मुख्य नहर के 12.24 कि०मी० पर सुधालक कार्य, 12.24 कि०मी० पर D/S well की मरम्मति, 11.92 कि०मी० से 13.17 कि०मी० एवं 13.77 कि०मी० से 14.04 कि०मी० तक नहर तल की सफाई एवं मरम्मति एवं 13.17 कि०मी० से 13.77 कि०मी० तक का अवशेष मिट्टी कार्य।	21.04964 01F2/2015-16	महामाया सहोदर कन्स्ट्रक्शन	21.06.16		20.11072	-	-	-	100%	20.11072	कार्य पूर्ण है। वर्तमान में इसी सर्वेदक से विभागीय निर्देशानुसार सुधालक कार्य करा लिया गया है।
4	अपरशंख बायीं मुख्य नहर के 11.72 कि०मी० पर शिफ्ट साईफन लिफ्ट मरम्मति कार्य।	18.14949 02F2/2015-16	मे० सुभाष प्रसाद	02.07.16		-	8.48660	4.53379	13.02039	100%	13.02039	कार्य पूर्ण है। वर्तमान में इसी सर्वेदक से विभागीय निर्देशानुसार अगला साईफन भी मरम्मति कार्य पूर्ण करा लिया गया है।
				कुल :-	70.00	105.80642	18.96117	11.69477	30.65594			


 कार्यपालक अभियंता,
 जलपथ प्रमंडल सं0-2,
 चैनपुर, गुमला।
 06/08/16
 E-0