

श्री नवीन कुमार, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, जहानाबाद की अध्यक्षता में दिनांक 12.04.2021 को तकनीकी समन्वय समिति की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :- पंजी में दर्ज।

1. बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम:-

- समीक्षा के क्रम में कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम द्वारा बताया गया कि 11 उच्च विद्यालयों के कैम्पस में 10+2 स्तर के भवन निर्माण कार्य किया जाना है, जिसमें से 10 पूर्ण हो गया है।

शेष एक उच्च विद्यालय, मखदुमपुर में निर्माण कार्य भू-तल के प्लिंथ लेवल पर है एवं आगे का कार्य स्थानीय भूमि विवाद का मामला कोर्ट में होने के कारण बाधित है। अपर समाहर्ता, जिला शिक्षा पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर मामले को दो दिन के अन्दर सुलझाने का निदेश दिया गया।

- वित्तीय वर्ष 2009-10 के तहत 02 मॉडल स्कूल राजकीय बुनियादी विद्यालय, मीरा बिगहा एवं राजकीय बुनियादी विद्यालय, ढोंगरा में भवन निर्माण कराया जाना है। राजकीय बुनियादी विद्यालय, मीरा बिगहा एवं राजकीय बुनियादी विद्यालय, ढोंगरा में भवन निर्माण कार्य Finishing Stage पर है। बिना सूचना के निर्माण कार्य बाधित रखने के कारण संवेदक को मुख्यालय स्तर से Recind कर दी गई है। शेष निर्माण कार्य हेतु मुख्यालय स्तर से संवेदक का चयन कर ली गई है। निधि के अभाव के कारण शेष निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है। पुनः निधि हेतु अधियाचना करने का निदेश दिया गया।
- कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि मखदुमपुर प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय सुगाँव में अतिरिक्त वर्गकक्ष का निर्माण कार्य की प्रगति प्रथम तल के छत स्तर पर है। निधि के अभाव में निर्माण कार्य बन्द है। निधि हेतु पुनः अधियाचना करने का निदेश दिया गया।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 के तहत मखदुमपुर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय, कुर्थाडीह में उच्च माध्यमिक विद्यालय का भवन निर्माण कार्य (Tie-Beam) पर है।
- रतनी फरीदपुर प्रखंड अन्तर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय, लाखापुर में भूमि अनुपलब्धता के कारण निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है। पंचायत सरकार भवन से सटे पश्चिम मुखिया द्वारा भूमि उपलब्ध कराये गए भूमि का NOC अंचल अधिकारी, रतनी फरीदपुर से प्राप्त हो गई है। भवन निर्माण कार्य हेतु निविदा प्रकाशित करने के लिए मुख्य अभियंता से अनुरोध किया गया है।
- कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि काको प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय, पिंजौर हेतु भूमि नहीं मिला है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, काको अविलंब अंचल अधिकारी, काको से मिलकर भूमि उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे।
मखदुमपुर प्रखंड के मध्य विद्यालय अकबरपुर में भूमि उपलब्ध हो चुका है। निधि के अभाव में भवन निर्माण हेतु मुख्यालय स्तर से निविदा प्रकाशित नहीं हो सकी है।
- प्रत्येक प्रखण्ड में एक बालिका छात्रावास का निर्माण किया जाना है। मुख्यालय स्तर से क्रमशः जहानाबाद, काको एवं हुलासगंज प्रखंड में छात्रावास निर्माण हेतु दिनांक 06.03.2021 को निविदा प्रकाशित की गई है।

- काको प्रखण्ड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय उत्तरसेरथु में प्रस्तावित निर्माण स्थल पर ग्रामीणों द्वारा तालाब बनाकर एवं तालाब के बीच में मुर्ती स्थापित करने के कारण भूमि के अभाव में निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सकता है। अंचल अधिकारी काको से समन्वय स्थापित कर भूमि उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
- 07 कस्तुरबा विद्यालय का मरम्मती किया जाना है। अविलंब मरम्मति कार्य कराने का निदेश कार्यपालक अभियंता को दिया गया।
- जिन विद्यालयों में भूमि उपलब्ध नहीं हुआ है उन सभी विद्यालयों की सूची बनाकर प्रतिवेदन देने का निदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी, डी0पी0ओ0, सर्वशिक्षा, कार्यपालक अभियंता बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम को निदेश दिया गया कि अपर समाहर्ता के साथ समन्वय कर जमीन उपलब्धता हेतु कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। अपर समाहर्ता एक सप्ताह के अन्दर सभी जमीन हेतु लंबित विद्यालयों में जमीन उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे। जिला योजना पदाधिकारी को भूमिहीन विद्यालयों की सूची बनाकर अपर समाहर्ता को सौंपने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन-जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला योजना पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्वशिक्षा/कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम, पटना)

2. बिहार राज्य भवन निर्माण निगम:-

- खेल भवन-सह-व्यायामशाला भवन निर्माण कार्य हेतु पुलिस इंसपेक्टर का कार्यालय शीघ्र खाली हो जाएगी, खाली होने के उपरांत अविलंब खेल भवन-सह-व्यायामशाला भवन निर्माण कार्य प्रारंभ कराने का निदेश कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम को दिया गया।
- समीक्षा के क्रम में कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि अनुसूचित जाति छात्रावास योजना के अन्तर्गत काको के परिसर में 720 शैया वाले राजकीय अम्बेडकर अनुसूचित जाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- प्रत्येक प्रखंड में स्टेडियम का निर्माण किया जाना है। जिला खेल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि घोषी, मोदनगंज में स्टेडियम की स्वीकृति दी गई है। इस संबंध में राशि प्राप्ति एवं निर्माण हेतु कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम को निदेशित किया गया।
- पुराना स्टेडियम की मरम्मति करवाने हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।
- जिला खेल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जहानाबाद स्टेडियम में बाउन्ड्री वाल कराने, ट्रैक बनाए जाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में अग्रेत्तर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन-जिला खेल पदाधिकारी/सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग/कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल)

3. बुडको:-

- कार्यपालक अभियंता, बुडको द्वारा बताया गया कि पानी लिकेज को ठीक कर दिया गया है एवं वाटर सप्लाई पूर्ण हो गया है।
- कनेक्शन हेतु बचे हुए घरों का अविलंब सर्वे कर विभाग को भेजकर स्वीकृति कराने का निदेश कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता बुडको एवं कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद् को दिया गया।
- कार्यपालक अभियंता, बुडको द्वारा बताया गया कि जिले हेतु Storm water management की स्वीकृति दी गई है। इसके तहत शहर में नाला बनाकर पानी की निकासी बाहर निकाला जाना है। Consultant के साथ समन्वय कर पानी निकासी की व्यवस्था को एक बार अच्छी

तरह से देखने-समझने एवं बैठक कर अग्रेत्तर कार्रवाई करने का निदेश कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता, बुडको को दिया गया।

- गरीब लोगों हेतु शहरी आवास योजना दिया जाना है एवं Multi storage सब्जी मंडी बनाया जाना है। इस परिप्रेक्ष्य में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, पुनः अग्रेत्तर कार्रवाई करने का निदेश कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता, बुडको को दिया गया।
- श्मशान घाट गौरी घाट एवं सुइया घाट का प्राक्कलन बनाने का निदेश कार्यपालक अभियंता, बुडको को पुनः दिया गया।
- दरधा पुल से संगम घाट तक रिवर फ्रंट निर्माण हेतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, पुनः अग्रेत्तर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन-कार्यपालक अभियंता, बुडको/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, जहानाबाद/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मखदुमपुर)

4. पथ प्रमण्डल:-

- क्षेत्र भ्रमण के दौरान पथों के निरीक्षण में पथों की गुणवत्ता ठीक नहीं पाया जा रहा है। सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता को पथों का नियमित निरीक्षण करने एवं निर्माण किये जा रहे पथों को उच्च गुणवत्ता के साथ कार्य कराने का निदेश दिया गया।
- समीक्षा के क्रम में कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग द्वारा बताया गया कि कल्या-किनारी-धुरिया पथ में कार्य प्रगति पर है। माह मई 2021 तक पूर्ण करा दिया जाएगा।
- कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि बंधुगंज-ओकरी-मसोढ़ी पथ में नाली निर्माण का कार्य प्रगति पर है। पूर्व के बैठक में बताया गया था कि मार्च 2021 तक कार्य पूर्ण हो जाएगा परन्तु अभी तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। एजेन्सी पर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।
- घोषी-सुकियामा-हुलासगंज पथ को मार्च 2021 तक कार्य पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया था परन्तु अभी तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। अविलंब कार्य पूर्ण करने का निदेश कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण को दिया गया।
- बंधुगंज-भरथुआ-सुकियावाँ रोड पर बहुत धीमी कार्य हो रहा है। कल्भर्ट को अभी तक पूर्ण नहीं किया गया है। कार्य अभी पूर्ण नहीं किया गया है। तीव्र गति से कार्य कराकर पूर्ण करने का निदेश कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण को दिया गया।
- सहायक अभियंता, पथ प्रमण्डल को ओपीएमआरसी के तहत निस्तार किए गए पथों को भी निरंतर पर्यवेक्षण करते रहने का निदेश दिया गया। सहायक अभियंता, पथ निर्माण विभाग द्वारा बताया गया कि ओपीएमआरसी के तहत पथ की स्थिति अच्छी है।
मार्च महीना के बाद भी जिन पथों की मरम्मत नहीं की गई है उसकी सूची बनाने का निदेश दिया गया कि कितने पथ मरम्मत हेतु था, कितने पथ की मरम्मत हो गई है, कितने पथ मरम्मत हेतु बचे हैं, एजेन्सी पर की गई कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन देने का निदेश कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता, पथ प्रमण्डल को दिया गया।
- अधोहस्ताक्षरी के द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान यह पाया गया है कि विभिन्न पथों पर गड्ढे हो गए हैं एवं पथ के किनारे झाड़ी उगे हुए हैं, जिससे दुर्घटना होने की संभावना है। पथों के मरम्मत में Flank ठीक से नहीं किया गया है, अविलंब Flank ठीक कराने एवं झाड़ी को हटाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन-कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, जहानाबाद)

5. स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन:-

- विधायक/सांसद/पार्षद मद से चापाकल हेतु दी गई राशि, व्यय की गई राशि, अधिष्ठापित किए गए चापाकल की सूची बनाने का निदेश जिला योजना पदाधिकारी को दिया गया ताकि इसका सत्यापन कराया जा सके।
- सामुदायिक भवन निर्माण हेतु दी गई राशि, उपयोगिता प्रमाण पत्र, हैंडओवर किया गया है या नहीं की सूची बनाकर 15 दिन के अन्दर उपलब्ध कराने का निदेश जिला योजना पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन को दिया गया।
- निजी भवन में बनाए गए सामुदायिक भवन की सूची उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
- मखदुमपुर में कब्रिस्तान हेतु 2 जगह जमीन सीमांकन का समस्या बताया गया। जिन कब्रिस्तान में जमीन सीमांकन की समस्या है इसकी सूची के साथ संबंधित अंचल अधिकारी/अपर समाहर्ता, जहानाबाद से समन्वय कर अविलंब जमीन का सीमांकन कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन-अपर समाहर्ता/जिला योजना पदाधिकारी/जिला कल्याण पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी)

6. ब्रेडा:-

- समीक्षा के क्रम में सहायक अभियंता, ब्रेडा द्वारा बताया गया कि 86 सरकारी सरकारी सौर उर्जा की योजनाओं का प्रस्ताव विभाग को भेजा गया था, जिसमें 32 योजनाओं को स्वीकृति विभाग द्वारा दी गई है जिस पर कार्य चल रहा है, 15.5.2021 तक सभी योजनाओं को पूर्ण करने का निदेश दिया गया। स्वीकृत 32 योजनाओं में से 2 योजनाएँ पूर्ण हो गई हैं। शेष 54 की स्वीकृति विभाग द्वारा अभी नहीं दी गई।

(अनुपालन-कार्यपालक अभियंता, ब्रेडा/सहायक अभियंता, विद्युत)

7. लघु सिंचाई/नलकूप:-

- कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई द्वारा बताया गया कि जल जीवन हरियाली अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 51 योजनाएँ पूर्ण हो गई हैं। 8 योजना का कार्य प्रगति पर है।
- **राजकीय नलकूप**-कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई द्वारा बताया गया कि कुल 308 में से 135 नलकूप की योजना चालू है एवं 173 बन्द है जिसमें से 143 योजना हेतु आवंटन की मांग की गई है।
- जो योजनाएँ पूर्व से बन्द है उसमें तार एवं पोल नहीं है। तार एवं पोल की राशि विभाग से मांगी गई है।
- कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई को नलकूप में विद्युत कनेक्शन हेतु विद्युत विभाग से समन्वय कर विद्युत कनेक्शन लेकर प्रारंभ करवाना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन-निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई/विद्युत आपूर्ति प्रमडल, जहानाबाद)

8. विद्युत:-

- जिन कनीय अभियंताओं के स्तर से विद्युत मीटर लगाने हेतु लंबित है उससे स्पष्टीकरण पूछने का निदेश कार्यपालक अभियंता, विद्युत को दिया गया एवं अविलंब विद्युत मीटर लगाने का निदेश दिया गया।

- कार्यपालक अभियंता, विद्युत द्वारा पूर्व में यह बताया गया कि शहरी क्षेत्र में मार्च 2021 तक सभी जगह तार बदल दिया जाएगा परन्तु अभी भी सभी जगह तार को नहीं बदला गया है। अविलंब सभी जगह तार बदलने का निदेश दिया गया।
- विद्युत कारणों से हुई दुर्घटना में विगत 4 वर्षों में मृत व्यक्तियों का डाटा बनाने का निदेश पुनः अपर समाहर्ता/प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन कोषांग को दिया गया।
- कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि नल जल योजना के तहत मीटर हेतु 976 आवेदन प्राप्त हुआ है उनमें से 974 में मीटर लगा दिया गया है। हुलासगंज प्रखंड में 02 नल जल योजनाओं विद्युत मीटर लगाना बाकी है। 26 अवशेष में संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी से समन्वय कर अविलंब मीटर लगाने का निदेश प्रखंड विकास पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता, विद्युत को दिया गया।

(अनुपालन-अपर समाहर्ता/जिला पंचायती राज पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन कोषांग/कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, जहानाबाद/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मखदुमपुर/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी, जहानाबाद)

9. बिहार राज्य स्वास्थ्य आधारभूत संरचना निगम :-

- कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि सदर अस्पताल, जहानाबाद में नये भवन निर्माण कार्य का मामला माननीय उच्च न्यायालय में है।
- कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि रेफरल अस्पताल, मखदुमपुर में 30 शैय्या वाले MCH wing के निर्माण में फाउन्डेशन कार्य प्रगति में है।
- APHC सुगाँव के बाउंड्री वाल निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है।
- HSC कलानौर के निर्माण हेतु पनर्निविदा की गई है।
- जितने स्वास्थ्य केन्द्र हेतु जमीन नहीं मिली है उसका प्रतिवेदन देने का निदेश डी0पी0एम0, जिला स्वास्थ्य समिति को दिया गया।

(अनुपालन-अपर समाहर्ता/सिविल सर्जन/कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य स्वास्थ्य आधारभूत संरचना/डी0पी0एम0 स्वास्थ्य)

10. विद्युत (भवन निर्माण विभाग):-

- जिला पदाधिकारी आवास में लगाए गए बल्ब, पोल की जाँचकर ठीक कराने का निदेश पुनः दिया गया।
- ऑफिसर्स क्वार्टर के मुख्य द्वार पर बल्ब ठीक कराने का निदेश दिया गया।
- स्टेडियम में जिला खेल पदाधिकारी से समन्वय कर जाँचोपरान्त आवश्यकतानुसार Light लगाने का निदेश दिया गया।
- समाहरणालय में विभिन्न पदाधिकारियों के कार्यालय प्रकोष्ठों की जाँच कर आवश्यकतानुसार Light ठीक कराने का निदेश दिया गया।

(अनु0-कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमण्डल, गया, भवन निर्माण वि0)

11. राष्ट्रीय उच्च पथ:-

- कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ 110 द्वारा बताया गया कि दरधा नदी में नाला निर्माण पूर्ण कराने का निदेश दिया गया।

- जहानाबाद से अरवल जाने वाली सड़क में Pot Patch से चिप्स उखड़ गया है एवं सड़क पर पानी जमा रहने के कारण सड़क टूट रही है।

कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि बंधुगंज से अरवल जाने वाली पथ जहानाबाद सीमा तक मजबूतीकरण एवं ड्रेनेज कार्य कराने का निदेश दिया गया।

- सड़क पर पानी गिराने वाले पर नोटिस देकर कार्रवाई करने का निदेश कार्यपालक अभियंता NH110 को दिया गया।
- रेलवे अन्डरपास में जमा पानी की समस्या का अविलंब निराकरण करने का निदेश कार्यपालक अभियंता NH110 को दिया गया।

(अनुपालन-अपर समाहर्ता, जहानाबाद/कार्यपालक अभियंता, NH 110/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, जहानाबाद/कार्यपालक अभियंता, विद्युत)

12. सिंचाई विभाग:-

- कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, जहानाबाद द्वारा बताया गया कि छरियारी वीयर का पुनर्स्थापन एवं लाइनिंग कार्य पूर्ण हो गया है।
- कार्यपालक अभियंता, उदेरा स्थान द्वारा बताया गया कि चार योजनाएँ चल रही हैं, सभी योजना लगभग पूर्ण होने को हैं। कार्यपालक अभियंता द्वारा पूर्व में बताया गया था कि सभी योजनाएँ मार्च महीने तक पूर्ण हो जाएंगी परन्तु अभी भी पूर्ण नहीं हुआ है। अविलंब सभी योजनाएँ पूर्ण कराने का निदेश कार्यपालक अभियंता, उदेरा स्थान को दिया गया।
- गाँवों में कई जगहों पर ट्रैक्टर नहर/नदी के इस पार से उस पार नहीं जाना है इसे चिन्हित करते हुए अग्रेत्तर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।
- नहर की सफाई कराने का भी निदेश दिया गया।
- मंडई वीयर में सतत लीज पर जमीन लिया जाना है, कार्यपालक अभियंता एक सप्ताह के अन्दर अग्रेत्तर कार्रवाई कर निष्पादित करना सुनिश्चित करेंगे।
- कार्यपालक अभियंता, उदेरा स्थान द्वारा बताया गया कि हर खेत को सिंचाई अंतर्गत 36 योजनाओं को चिन्हित किया गया है। प्रखंडों में जाकर पुनः एक बार सर्वे कर चेक करने का निदेश दिया गया कि कोई जगह छूट तो नहीं गया है जहाँ सिंचाई की आवश्यकता है।

इस संबंध में सभी मुखिया/जन प्रतिनिधि से जानकारी लेने हेतु जिला पंचायती राज पदाधिकारी से समन्वय कर लेने का निदेश कार्यपालक अभियंता, उदेरा स्थान को दिया गया।

(अनु0-कार्यपालक अभियंता, सिंचाई विभाग, जहानाबाद/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई विभाग, घोषी/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई विभाग, उदेरा स्थान)

13. पुल निर्माण विभाग:-

- दरधा नदी में बनाये जाने वाले पुल में कार्य अत्यंत धीमी गति से हो रहा है, कार्यपालक अभियंता को तीव्र गति से कार्य कराने का निदेश दिया गया।

पुल के उत्तर हॉस्पिटल मोड़ के तरफ एप्रोच बनाने में जो भी समस्या है उसका प्रस्ताव देने का निदेश दिया गया। पुल के दक्षिण तरफ का प्रस्ताव देने का निदेश पुनः

दिया गया। अपर समाहर्ता/उप विकास आयुक्त/जिला भू अर्जन पदाधिकारी से समन्वय कर अग्रेत्तर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

- बराबर में रोपवे का निर्माण कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं किया गया है। दाखिल खारिज करवाकर अविलंब निर्माण कार्य प्रारंभ कराने का निदेश दिया गया।
- घोषी-इस्लामपुर-गिरियक पथ के 16 वें कि०मी० मे रतन बिगहा अवस्थित फल्गु नदी पर क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर नए उच्च स्तरीय आर०सी०सी० पुल अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। बरसात में रोड बन्द हो जाता है। कार्य धीमी गति से हो रहा है। कार्यपालक अभियंता, पुल निर्माण विभाग कार्य में प्रगति लाकर मई तक हर हाल में पुल को पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।
- समीक्षा के क्रम में बताया गया कि पाई बिगहा-घेजन पथ में मोरहर नदी पर पुल निर्माण मई तक पूर्ण हो जाएगा।
(अनु०-कार्यपालक अभियंता/वरीय परियोजना अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, गया)

14. भवन निर्माण विभाग:-

- जिले में प्रस्तावित अभियंत्रण महाविद्यालय के निर्माण का Work Programme बनाकर देने का निदेश कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल को दिया गया।
महाविद्यालय के Approach road के जमीन का ब्यौरा अंचल अधिकारी से समन्वय कर लेने का निदेश कार्यपालक अभियंता/कनीय अभियंता को दिया गया।
- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल द्वारा बताया गया कि पोलिटेक्निक कॉलेज का स्टीमीट बनाकर विभाग का भेजी जा रही है।
- कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग द्वारा बताया गया कि सहकार भवन के जमीन का ब्यौरा प्राप्त नहीं हुआ है। अपर समाहर्ता/अंचल अधिकारी से समन्वयन कर तीन दिनों के अन्दर जमीन प्राप्त करने का निदेश दिया गया।
- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल द्वारा बताया गया कि भवन प्रमण्डल के कार्यालय हेतु जमीन की आवश्यकता है। अंचल अधिकारी, जहानाबाद से समन्वय कर भूमि उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
- अभिलेखागार भवन की रंगरोगन कराने का निदेश कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल को दिया गया।
- जिन 5 प्रखंडों में नया प्रखंड भवन बनाना बाकी है, वहाँ पर अविलंब प्रखंड भवन बनाने हेतु कार्रवाई करने का निदेश कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल को दिया गया।

(अनु०-अपर समाहर्ता/कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी)

15. बिहार पुलिस भवन निर्माण विभाग:-


- कार्यपालक अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा बताया गया कि जिला अन्तर्गत 9 थानों में आगंतुक कक्ष का निर्माण का प्रस्ताव था जिसमें से 4 थानों में पूर्ण हो गया है शेष 5 थानों में 15 दिनों में पूर्ण हो जाएगा।
- कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि कल्या नक्सल थाना भवन निर्माण में अंतिम तल छत ढलाई कार्य पूर्ण हो गया है। ईट जोड़ाई एवं प्लास्टर कार्य प्रगति में है।

- कार्यपालक अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा बताया गया कि जिले में होमगार्ड के प्रशिक्षण केन्द्र बनाने हेतु जमीन की आवश्यकता है। अपर समाहर्ता से समन्वय कर जमीन उपलब्धता हेतु निदेशित किया गया।

(अनुपालन-अप समाहर्ता, जहानाबाद/सभी अंचल अधिकारी, जहानाबाद/कार्यपालक अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण विभाग, अवर प्रमंडल, पटना ग्रामीण)

16. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग:-

- कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, जहानाबाद द्वारा बताया गया कि सभी जगह बोरिंग हो गया है। 28 जगह Supplementary बोरिंग की स्वीकृति हुई थी। घोषी प्रखंड के बीरूपुर एवं महददीपुर से NOC प्राप्त नहीं हुआ है, अंचल अधिकारी, घोषी से अविलंब समन्वय कर Noc प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।
 - कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, जहानाबाद द्वारा बताया गया कि शहबाजपुर में पाईपलाइन बिछाने में लोगों द्वारा समस्या उत्पन्न किया जा रहा है। अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी के साथ जाकर पाइप बिछाने का कार्य कराने का निदेश कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, जहानाबाद को दिया गया।
- (अनुपालन- कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, जहानाबाद/सभी अंचल अधिकारी) अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही सम्पन्न की गई।


जिला पदाधिकारी,
जहानाबाद।

ज्ञापांक—672—/गो0 जहानाबाद दिनांक - 13/04/2021

प्रतिलिपि-उप विकास आयुक्त, जहानाबाद/अपर समाहर्ता/सिविल सर्जन/अनुमण्डल पदाधिकारी/जिला पंचायत राज पदाधिकारी/जिला योजना पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्वशिक्षा/कार्यपालक अभियंता, विद्युत/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई विभाग, जहानाबाद, घोषी, उदेरा स्थान/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई/कार्यपालक अभियंता, बुडको/कार्यपालक अभियंता, एन0एच0/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल/कार्यपालक अभियंता, पी0एच0ई0डी0/ कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन/कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम, पटना/कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य स्वास्थ्य आधारभूत संरचना, पटना/कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, गया/सहायक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमण्डल, गया, भवन निर्माण वि0/कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम/कार्यपालक अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य पर्यटन विभाग, जहानाबाद/कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, ब्रेडा/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अंचल पदाधिकारी, जहानाबाद जिला एवं सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


जिला पदाधिकारी,
जहानाबाद।