

विजन 16 के अन्तर्गत 33/11 केवी उपकेन्द्र निर्माण की प्रगति

| क0स0 | 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र का नाम | प्रगति |
|------|-------------------------------------|---|
| 1 | भटासा | चालू |
| 2 | शिवारा | चालू |
| 3 | नहरैया | चालू |
| 4 | सलेमपुर | चालू |
| 5 | साहबगंज | चालू |
| 6 | संकिसा | वाउन्ड्री वाल का निर्माण लगभग पूर्ण है कन्ट्रोल रूम का कार्य प्रगति पर है। |
| 7 | पहला | कार्य प्रारम्भ नहीं |
| 8 | नौगवा | वाउन्ड्री वाल का निर्माण लगभग पूर्ण है कन्ट्रोल रूम का कार्य प्रगति पर है। |
| 9 | हुसैनपुर तराई | कार्य प्रगति पर |
| 10 | याकूतगंज | जमीन उपलब्ध नहीं |
| 11 | गुतासी | 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण |
| 12 | सिरौली | चालू |
| 13 | गैसिंगपुर | चालू |