

पथ निर्माण विभाग

पथ प्रमंडल, धोरैया

माह जून 2018 का मासिक प्रतिवेदन।

Year Wise Achievements

माह :- जून 2018

जिला का नाम	वित्तीय वर्ष	वित्तीय स्थिति (रु० लाख में)				भौतिक स्थिति			अभ्युक्ति		
		स्वीकृत राशि	प्राप्त आवंटन	कुल व्यय	व्यय का प्रतिशत	स्वीकृत योजना की संख्या	पूर्ण योजनाओं की संख्या	अपूर्ण योजनाओं की संख्या	पथ की स्वीकृत लंबाई कि० मी० में	निर्मित पथ की चौड़ाई कि०मी० में	
बांका	2013-14	8158.63	-	-	-	3	-	3	163.28	3.75 मी० से 7.00 मी०	
	2014-15	78.187	2200.00	1112.59	50.57	2	-	5	-	-	
	2015-16	70,5892	1057.00	785.455	74.43	2	2	5	114.18	3.75 मी० से 7.00 मी०	एक योजना 2013-14 विखंडित किया गया है।
	2016-17	-	5021.47	5014.04	99.85	-	3	2	-	-	
	2017-18	--	1834.00	1213.28	620.72	--	1	1	-	-	
	2018-19	--	175.00	0.00	175.00	--	1	0	-	-	

05.07.18

कार्यपालक अभियंता
पथ प्रमंडल, धोरैया।

(Handwritten Signature)
05/07/18

पथ प्रमंडल, धोरैया
प्रगति प्रतिवेदन

जिला :- बांका

माह :- जून 2018

(वित्तीय वर्ष 2013-14 / 2014-15 / 2015-16 / 2016-17 / 2017-18 / 2018-19) योजना मद

क्र०	प्रखंड	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख में)	एकरारनामित राशि	विभाग द्वारा प्राप्त राशि 2018-19	कार्य पर अध्यक्ष वय्य (लाख में)	अवशेष राशि	आवश्यकता की राशि (लाख में)	कार्य प्रारंभ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	कार्य की अध्यक्ष स्थिति	अभ्युक्ति
1	बाँसी	बाँसी चौक से चान्दन डेम पथ के निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य वर्ष 2013-14 (कि०मी० ० से 22.60) CMBD	2373.53	2312.07	0	2014-15 - 1000.00 2015-16 - 348.83 2016-17 - 579.14 1927.97	0.00	384.10	26.02.14	25-07-14(C) 25-10-19(M)	पूर्ण	In Maintenance
2	धोरैया	पुनसिया-धोरैया पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2013-14 (कि०मी० ० से 15.50)CMBD	2809.50	2421.34	0	2015-16 - 328.65 2016-17 - 1185.08 2017-18 - 245.40 1759.13	0.00	662.21	22.02.14	21-11-15(C) 21-03-21(M)	भौतिक प्रगति 82 प्रतिशत	Culvert work in Progress. Variation statement has been send to HQ for its approval.
3	रजौन, बाराहाट, बाँसी	भागलपुर - हंसडीहा पथ (SH-19) के उन्नयन एवं संधारण कार्य वर्ष 2015-16 (कि०मी० 15.818 से 63.769)CMBD	5261.00	4939.6729	0	2016-17 - 2729.74 2017-18 - 424.51 3154.25	0.00	1785.42	25.02.2016	24-05-17(C) 24-08-22(M)	पूर्ण	In Maintenance

(वित्तीय वर्ष 2015-16 / 2016-17 / 2017-18 / 2018-19) गैर योजना मद (OPRMC)

1		पैकेज संख्या 45	2257.99	2119.25	0	2016-17 - 499.99 2017-18 - 535.67 1035.66	0.00	1083.59	23.04.16	22.10.19	भौतिक प्रगति 51 प्रतिशत	Work in Progress.
---	--	-----------------	---------	---------	---	---	------	---------	----------	----------	-------------------------	-------------------

नोट :-

1. पथ प्रमंडल, धोरैया के अन्तर्गत कुल पथों की संख्या - 11
2. पथों की कुल लंबाई 186.746 कि० मी०

Package 45 OPRMC - 65.22 Km

CMBD - 86.051 Km

Rest maintained by Banka Division under OPRMC

05.07.18

कार्यपालक अभियंता
पथ प्रमंडल, धोरैया

05/07/18

पथ निर्माण विभाग (R.C.D.)
शीर्ष 5054/3054 सड़क एवं पुल

वित्तीय वर्ष 2018-19

माह का नाम :- जून 2018

क्र०	जिला का नाम	वित्तीय प्रगति (रु० लाख में)								
		वर्ष 18-19 का लक्ष्य	दिनांक 01.04.18 को अवशेष राशि	चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन	कुल उपलब्ध संसाधन (5)	गत माह तक व्यय	चालू माह में व्यय	कुल व्यय	व्यय का प्रतिशत	प्रत्यापित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बांका	-	0	0	0	0	0	0	0	0

05.07.18

कार्यपालक अभियंता
पथ प्रमंडल, धोरैया

Prakash

क्र०	जिला का नाम	भौतिक प्रगति (संख्या में)											
		वर्ष 18-19 का लक्ष्य	दिनांक 01.04.18 को लंबित योजना	चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृत योजना	कुल कार्यावित्त योजना	गत माह तक पूर्ण योजना	चालू माह में पूर्ण योजना	कुल पूर्ण योजना	लंबित योजना में से पूर्ण योजना	नई योजना में से पूर्ण योजना	प्रतिशत उपलब्धि	कुल अपूर्ण योजना	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	बांका		1	0	1	0	0	0	1	-	0%	1	

05.07.18

कार्यपालक अभियंता
पथ प्रमंडल, धोरैया

Prakash

सभी तकनीकी विभागों से प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रपत्र।

क्र०	योजना मद का नाम	01.04.18 को लंबित योजना की संख्या	2018-19 में ली गई योजना की संख्या	कुल योजना की संख्या	अबतक पूर्ण योजना की संख्या	लंबित योजना की संख्या	प्राप्त आवंटन (लाख में)	व्यय की राशि (लाख में)	अवशेष राशि (लाख में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5054 / 3054	1	0	1	0	1	0	0	00.00	

05.07.18

कार्यपालक अभियंता

पथ प्रमंडल, धोरैया

[Signature]
05/07/18

ROAD CONSTRUCTION DEPARTMENT
Government of Bihar

1	Name of the Circle	East Bihar Circle RCD Bhagalpur
2	Name of Division with package no.	Road Division, Dhoraiya, Package No. 45
3	AA Amount with Ref. Date	Rs. 34.96 Cr. Vide Lt. No. 6890(s) we 23.07.2014
4	Name of the Agency with Date of LOA issued	M/s S.K. Enterprises dt. 02/04/2016
5	Agreement Amount (Rs. In Lacs) with date	2119.25 dated 27.05.2016
6	Date of Start & Date of Completion as per agreement	Date of Start - 23.04.2016, dt. Of Comp. - 22.10.2019
7	PMU Deployed (Yes/No)	No

S. No.	Name of the Road	Length (in Km)	Carriageway width (in M)	Upto date Physical Status
1	2	3	4	5
1	Panjwara-Dhoraiya Road (0.00 to 15.00 km) SH-84 km	15.00	5.50	Under MI (OPRMC)
2	Dhoraiya-Sanhaula Road (0.00 to 11.800 km) SH-84 km	11.80	5.50	
3	Mahagama-Dhoraiya via Nawada Bazar Road km (0.00 to 19.00 km) 19 Km	19.00	3.75	
4	Bounsi-Vikrampur Road km (0.00 to 7.400 km)	7.40	5.50	
5	English More-Punsia via Jaithornath Road km (0.00 to 3.30 & 4.375 km to 12.70 km) 12.82 Km	12.025	3.75 & 5.5	Under OM (OPRMC)
	Total =	65.225		

Executive Engineer, Road Division, Dhoraiya