

ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल,  
चतरा।



झारखण्ड सरकार

प्रखण्ड -ग्रह-अंचल कार्यालय भवन

मासिक प्रगति प्रतिवेदन

माह:- जून 2020

प्रखण्ड सह अंचल कार्यालय भवन, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-अंचलाधिकारी/पर्यवेक्षीय/तृतीय/चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी आवास नवनिर्माण कार्य का प्रगति प्रतिवेदन। (माह- जून 2020)

क्र० सं०	जिला का नाम	प्रखण्ड का नाम	कार्य का नाम	संवेदक का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि/प्राक्कलित राशि	एकरारनामा की राशि	एकरारनामा सं० एवं तिथि	मूल एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि	उपलब्ध आवंटन	पूर्व का व्यय	इस माह का व्यय	कुल अद्यतन व्यय (11+12)	भौतिक उपलब्धि (Foundation Level/Lintel Level/Roof Level/Plaster Work/Flooring Work/Electrical Work/PHD Work)		भौतिक उपलब्धि प्रतिशत में	अभ्युक्ति	कार्य पूर्ण करने की संभावित तिथि	भूमि उपलब्धता की वास्तविक तिथि	योजना निर्माण में विलम्ब होने का कारण
													Ground Floor	1st Floor					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	चतरा	लावालौंग	प्रखण्ड लावालौंग में प्र०वि०पदा० एवं अंचलाधिकारी आवास, पर्यवेक्षीय (सुपरवाईजर) आवास नव निर्माण कार्य, तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी आवास नव निर्माण।	मेसर्स सहाय कन्स., अब्बल मुहल्ला, चतरा।	30606000	35258826	03F2(SBD)/19-20 24.01.2020	23.01.2021	15000000	0	0	0	-	-	0%	कार्य प्रगति पर।	-	-	-
कुल					30606000	35258826			15000000	0	0	0							

कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल,  
चतरा।