

खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत सन १९९४-९५ मध्ये मंजूर कामांची नोंदवही

प्राप्त निधी - रू. ३२.०० लाख

अ.नं.	गावाचे नांव	यंत्रणानिहाय कामाचे नांव	प्रशासकीय मंजूरी		काम सुरू दिनांक	निधी वितरण			चालू महिन्या तील खर्च (रू)	सुरूवाती पासून कामावर झालेला खर्च	यंत्रणे कडील बचत (अ) देणे (-)	बचत समर्पित		काम पूर्ण-१ अपूर्ण-२	काम पूर्ण दिनांक	पूर्णत्वाचा दाखला प्राप्त / अप्राप्त	शेरा
			दिनांक	रक्कम		दिनांक	रक्कम	एकूण				रक्कम	प्राप्त दिनांक				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		कार्य अभियंता, इ. व द. जि.प.															
१	इगुळ शिराळा	इगुळ ते ढोलेवाडी रस्ता १ कि.मी खडीकरण करणे	8/8/95	195546	14/5/97	3/96.	175469	195546		195546	0			1	29/12/98	1	
						9/8/96	120000										
						2/3/97	-120000										
						7/8/99	20000										
						20/10/07	77										
२	शिराळा	शिराळा कदमवाडी उपवळे रस्ता १ कि.मी. खडीकरण करणे	8/8/95	67227	09/01/96	3/96.	5199	61882		61882	0			1	7/10/98	1	
						9/8/96	55000										
						4/9/97	7028										
						20/1/00	-5345										
३	भवानी नगर	भवानी नगर ता. वाळवा येथे एक शाळा खोली बांधणे.	8/8/95	76965	18/3/97	9/8/96	30000	64653		64653	0			1	18/3/97	1	
						26/3/97	39269										
						4/9/97	16766										
						7/8/99	-21382										
४	गिरजवडे	मौजे. गिरजवडे ता. शिराळा गावापासून देवालयपर्यंत ५०० मी. रस्ता खडीकरण करणे.	8/8/95	103481	05/01/96	3/96.	19453	68109		68109	0			1	30/11/99	1	
						9/8/96	73000										
						4/9/97	11028										
						3/9/05	-35000										
						20/10/07	-372										

अ.नं.	गावाचे नांव	यंत्रणानिहाय कामाचे नांव	प्रशासकीय मंजूरी		काम सुरू दिनांक	निधी वितरण			चालू महिन्या तील खर्च (रु)	सुरूवाती पासून कामावर झालेला खर्च	यंत्रणे बचत (अ) देणे (-)	बचत समर्पित		काम पूर्ण-१ अपूर्ण-२	काम पूर्ण दिनांक	पूर्णत्वाचा दाखला प्राप्त / अप्राप्त	शेरा
			दिनांक	रक्कम		दिनांक	रक्कम	एकूण				रक्कम	प्राप्त दिनांक				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
५	येडेमच्छिद्र	येडेमच्छिद्र ता. वाळवा गावांतील १ कि.मी. रस्त्याचे खडीकरण करणे.	8/8/95	322286	19/1/96	3/96.	26892	322286		322286	0			1	28/4/97	1	
						9/8/96	247000										
						7/8/99	31317										
						20/1/00	17077										
६	शिरशी,	शिरशी, मानकरवाडी, अंत्री, वाकुर्डे खुर्द, रस्त्यावर वाकुर्डे खुर्द गावाजवळ फरशी पूल बांधणे.	8/8/95	112399	19/1/96	9/8/96	44000	106249		106249	0			1	23/4/97	1	
						26/3/97	57160										
						4/9/97	21239										
						7/8/99	21240										
						20/1/00	-16150										
						20/10/07	-21240										
७	बावची	बावची ता. वाळवा गावांतील १ कि.मी रस्त्याचे डांबरीकरण करणे	25/8/95	309699	19/1/96	26/3/97	278729	285121		285121	0			1	12-03-1997	1	
						4/9/97	30970										
						7/8/99	-24578										
८	नेर्ले	नेर्ले ते कासेगांव रस्ता (बी. के. पाटील मळा) १ कि.मी. खडीकरण करणे.	13/9/95	236340	19/1/96	3/96.	170429	170429		170429	0			1	28/4/97	1	
						9/8/96	42000										
						4/9/97	23911										
						20/1/00	-65911										
		एकूण कार्य अभियंता, इ. व द.		1423943			1274275	1274275	0	1274275	0	0	0				
		कार्य. अभियंता सा. बां. सांगली															
९	कुरळप वाळवा	कुरळप ता. वाळवा हरिजन वस्ती ते गावांपासन ते चांदोली वसाहतपर्यंत	8/8/95	226887	31/12/97		116556	203556	19/1/96	203556	0			1	30/4/98	1	

अ.नं.	गावाचे नांव	यंत्रणानिहाय कामाचे नांव	प्रशासकीय मंजूरी		काम सुरू दिनांक	निधी वितरण			चालू महिन्या तील खर्च (रु)	सुरूवाती पासून कामावर झालेला खर्च	यंत्रणे कडील बचत (अ) देणे (-)	बचत समर्पित		काम पूर्ण-१ अपूर्ण-२	काम पूर्ण दिनांक	पूर्णत्वाचा दाखला प्राप्त / अप्राप्त	शेरा
			दिनांक	रक्कम		दिनांक	रक्कम	एकूण				रक्कम	प्राप्त दिनांक				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		८०० मी.रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे.				9/8/96	87000										
१०	वाळवा	वाळवा तालुक्यातील वाळवा गांवी २ शिटरचे ५ संडास बांधणे.	25/8/95	197298	26/12/95		89974	181353		181353	0			1	20/3/97	1	
						9/8/96	87000										
						7/8/99	4379										
११	कापूसखेड	कापूसखेड ता. वाळवा येथे महिलांसाठी २ शिटरचे ३ संडास बांधणे .	25/8/95	123256	29/11/96		19171	83451		83451	0			1	30/7/97	1	
						9/8/96	91000										
						7/8/99	759										
						7/7/03	-28000										
						7/3/08	521										
१२	बहे	बहे ता. वाळवा येथे २ शिटरचे ५ संडास बांधणे.	25/8/95	200952	26/12/95	-	57683	161260		161260	0			1	20/3/97	1	
						9/8/96	123000										
						7/8/99	-19423										
१३	बागणी	बागणी ता. वाळवा येथे २ शिटरचे ५ संडास बांधणे	25/8/95	185147	20/10/95	-	40317	126797		126797	0			1	3/2/97	1	
						9/8/96	126000										
						7/3/08	-39520										
१४	आष्टा	आष्टा ता. वाळवा येथे महिलां-साठी २ शिटर ११ संडास बांधणे.	13/9/95	422603	19/1/96	-	165331	418426		418426	0			1	8/3/98	1	
						9/8/96	215000										

अ.नं.	गावाचे नांव	यंत्रणानिहाय कामाचे नांव	प्रशासकीय मंजूरी		काम सुरू दिनांक	निधी वितरण			चालू महिन्या तील खर्च (रु)	सुरूवाती पासून कामावर झालेला खर्च	यंत्रणे कडील बचत (अ) देणे (-)	बचत समर्पित		काम पूर्ण-१ अपूर्ण-२	काम पूर्ण दिनांक	पूर्णत्वाचा दाखला प्राप्त / अप्राप्त	शेरा
			दिनांक	रक्कम		दिनांक	रक्कम	एकूण				रक्कम	प्राप्त दिनांक				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						28/6/02	38000										
						7/3/08	95										
१५	मोहरे	मोहरे ता.शिराळा येथे सांस्कृतीक भवन बांधणे	24/11/95	164503	22/2/96	-	56227	147167		147167	0			1	10/2/98	1	
						9/8/96	91000										
						7/8/99	-60										
१६	पुनवत	पुनवत ता. शिराळा येथे सांस्कृतीक भवन बांधणे.	24/11/95	171602	22/2/96	-	101065	171602		171602	0			1	5/5/98	1	
						9/8/96	53000										
						7/8/99	377										
						7/7/03	23000										
						7/3/08	-5840										
१७	औढी	औढी ता. शिराळा येथे स्मशानभूमी शेड बांधणे.	13/12/95	124850	22/2/96	9/8/96	49000	90461		90461	0			1	20/07/98	1	
						17/9/97	58678										
						7/8/99	4687										
						9/9/02	-22000										
						7/3/08	96										
		एकूण सा बां (प) सांगली		1817098			1584073	1584073	0	1584073	0	0	0				
		एकूण कार्य अभियंता, इ. व द.		1423943			1274275	1274275	0	1274275	0	0	0	0			
		एकूण सा बां (प) सांगली		1817098			1584073	1584073	0	1584073	0	0	0				
१७		१९९४-९५ एकूण एकंदर		3241041			2858348	2858348	0	2858348	0	0	0	17		17	

खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत सन १९९४-९५ मध्ये मंजूर कामांची नोंदवही

प्राप्त निधी - रू. ३२.०० लाख

अ.नं.	गावाचे नांव	यंत्रणानिहाय कामाचे नांव	प्रशासकीय मंजूरी		काम सुरू दिनांक	निधी वितरण			चालू महिन्या तील खर्च (रू)	सुरूवाती पासून कामावर झालेला खर्च	यंत्रणे कडील बचत (अ) देणे (-)	बचत समर्पित		काम पूर्ण-१ अपूर्ण-२	काम पूर्ण दिनांक	पूर्णत्वाचा दाखला प्राप्त / अप्राप्त	शेरा
			दिनांक	रक्कम		दिनांक	रक्कम	एकूण				रक्कम	प्राप्त दिनांक				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		कार्य अभियंता, इ. व द. जि.प.															
१	इगुळ शिराळा	इगुळ ते ढोलेवाडी रस्ता १ कि.मी खडीकरण करणे	8/8/95	195546	14/5/97	3/96.	175469	195546		195546	0			1	29/12/98	1	
						9/8/96	120000										
						2/3/97	-120000										
						7/8/99	20000										
						20/10/07	77										
२	शिराळा	शिराळा कदमवाडी उपवळे रस्ता १ कि.मी. खडीकरण करणे	8/8/95	67227	09/01/96	3/96.	5199	61882		61882	0			1	7/10/98	1	
						9/8/96	55000										
						4/9/97	7028										
						20/1/00	-5345										
३	भवानी नगर	भवानी नगर ता. वाळवा येथे एक शाळा खोली बांधणे.	8/8/95	76965	18/3/97	9/8/96	30000	64653		64653	0			1	18/3/97	1	
						26/3/97	39269										
						4/9/97	16766										
						7/8/99	-21382										
४	गिरजवडे	मौजे. गिरजवडे ता. शिराळा गावापासून देवालयपर्यंत ५०० मी. रस्ता खडीकरण करणे.	8/8/95	103481	05/01/96	3/96.	19453	68109		68109	0			1	30/11/99	1	
						9/8/96	73000										
						4/9/97	11028										
						3/9/05	-35000										
						20/10/07	-372										

अ.नं.	गावाचे नांव	यंत्रणानिहाय कामाचे नांव	प्रशासकीय मंजूरी		काम सुरु दिनांक	निधी वितरण			चालू महिन्या तील खर्च (रु)	सुरुवाती पासून कामावर झालेला खर्च	यंत्रणे बचत (अ) देणे (-)	बचत समर्पित		काम पूर्ण-१ अपूर्ण-२	काम पूर्ण दिनांक	पूर्णत्वाचा दाखला प्राप्त / अप्राप्त	शेरा
			दिनांक	रक्कम		दिनांक	रक्कम	एकूण				रक्कम	प्राप्त दिनांक				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
५	येडेमच्छिद्र	येडेमच्छिद्र ता. वाळवा गावांतील १ कि.मी. रस्त्याचे खडीकरण करणे.	8/8/95	322286	19/1/96	3/96.	26892	322286		322286	0			1	28/4/97	1	
						9/8/96	247000										
						7/8/99	31317										
						20/1/00	17077										
६	शिरशी,	शिरशी, मानकरवाडी, अंत्री, वाकुर्डे खुर्द, रस्त्यावर वाकुर्डे खुर्द गावाजवळ फरशी पूल बांधणे.	8/8/95	112399	19/1/96	9/8/96	44000	106249		106249	0			1	23/4/97	1	
						26/3/97	57160										
						4/9/97	21239										
						7/8/99	21240										
						20/1/00	-16150										
						20/10/07	-21240										
७	बावची	बावची ता. वाळवा गावांतील १ कि.मी रस्त्याचे डांबरीकरण करणे	25/8/95	309699	19/1/96	26/3/97	278729	285121		285121	0			1	12-03-1997	1	
						4/9/97	30970										
						7/8/99	-24578										
८	नेर्ले	नेर्ले ते कासेगांव रस्ता (बी. के. पाटील मळा) १ कि.मी. खडीकरण करणे.	13/9/95	236340	19/1/96	3/96.	170429	170429		170429	0			1	28/4/97	1	
						9/8/96	42000										
						4/9/97	23911										
						20/1/00	-65911										
		एकूण कार्य अभियंता, इ. व द.		1423943			1274275	1274275	0	1274275	0	0	0				
		कार्य. अभियंता सा. बां. सांगली															
९	कुरळप वाळवा	कुरळप ता. वाळवा हरिजन वस्ती ते गावांपासन ते चांदोली वसाहतपर्यंत	8/8/95	226887	31/12/97		116556	203556	19/1/96	203556	0			1	30/4/98	1	

अ.नं.	गावाचे नांव	यंत्रणानिहाय कामाचे नांव	प्रशासकीय मंजूरी		काम सुरू दिनांक	निधी वितरण			चालू महिन्यातील खर्च (रु)	सुरूवाती पासून कामावर झालेला खर्च	यंत्रणे कडील बचत (अ) देणे (-)	बचत समर्पित		काम पूर्ण-१ अपूर्ण-२	काम पूर्ण दिनांक	पूर्णत्वाचा दाखला प्राप्त / अप्राप्त	शेरा
			दिनांक	रक्कम		दिनांक	रक्कम	एकूण				रक्कम	प्राप्त दिनांक				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		८०० मी.रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे.				9/8/96	87000										
१०	वाळवा	वाळवा तालुक्यातील वाळवा गांवी २ शिटरचे ५ संडास बांधणे.	25/8/95	197298	26/12/95		89974	181353		181353	0			1	20/3/97	1	
						9/8/96	87000										
						7/8/99	4379										
११	कापूसखेड	कापूसखेड ता. वाळवा येथे महिलांसाठी २ शिटरचे ३ संडास बांधणे .	25/8/95	123256	29/11/96		19171	83451		83451	0			1	30/7/97	1	
						9/8/96	91000										
						7/8/99	759										
						7/7/03	-28000										
						7/3/08	521										
१२	बहे	बहे ता. वाळवा येथे २ शिटरचे ५ संडास बांधणे.	25/8/95	200952	26/12/95	-	57683	161260		161260	0			1	20/3/97	1	
						9/8/96	123000										
						7/8/99	-19423										
१३	बागणी	बागणी ता. वाळवा येथे २ शिटरचे ५ संडास बांधणे	25/8/95	185147	20/10/95	-	40317	126797		126797	0			1	3/2/97	1	
						9/8/96	126000										
						7/3/08	-39520										
१४	आष्टा	आष्टा ता. वाळवा येथे महिलां-साठी २ शिटर ११ संडास बांधणे.	13/9/95	422603	19/1/96	-	165331	418426		418426	0			1	8/3/98	1	
						9/8/96	215000										

अ.नं.	गावाचे नांव	यंत्रणानिहाय कामाचे नांव	प्रशासकीय मंजूरी		काम सुरू दिनांक	निधी वितरण			चालू महिन्या तील खर्च (रु)	सुरूवाती पासून कामावर झालेला खर्च	यंत्रणे कडील बचत (अ) देणे (-)	बचत समर्पित		काम पूर्ण-१ अपूर्ण-२	काम पूर्ण दिनांक	पूर्णत्वाचा दाखला प्राप्त / अप्राप्त	शेरा
			दिनांक	रक्कम		दिनांक	रक्कम	एकूण				रक्कम	प्राप्त दिनांक				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						28/6/02	38000										
						7/3/08	95										
१५	मोहरे	मोहरे ता.शिराळा येथे सांस्कृतीक भवन बांधणे	24/11/95	164503	22/2/96	-	56227	147167		147167	0			1	10/2/98	1	
						9/8/96	91000										
						7/8/99	-60										
१६	पुनवत	पुनवत ता. शिराळा येथे सांस्कृतीक भवन बांधणे.	24/11/95	171602	22/2/96	-	101065	171602		171602	0			1	5/5/98	1	
						9/8/96	53000										
						7/8/99	377										
						7/7/03	23000										
						7/3/08	-5840										
१७	औढी	औढी ता. शिराळा येथे स्मशानभूमी शेड बांधणे.	13/12/95	124850	22/2/96	9/8/96	49000	90461		90461	0			1	20/07/98	1	
						17/9/97	58678										
						7/8/99	4687										
						9/9/02	-22000										
						7/3/08	96										
		एकूण सा बां (प) सांगली		1817098			1584073	1584073	0	1584073	0	0	0				
		एकूण कार्य अभियंता, इ. व द.		1423943			1274275	1274275	0	1274275	0	0	0	0			
		एकूण सा बां (प) सांगली		1817098			1584073	1584073	0	1584073	0	0	0				
१७		१९९४-९५ एकूण एकंदर		3241041			2858348	2858348	0	2858348	0	0	0	17		17	

खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत सन १९९५-९६ मध्ये मंजूर कामांची नोंदवही

प्राप्त निधी - रू. ३२.०० लाख

अ. क्र.	गावाचे नांव	यंत्रणानिहाय कामाचे नांव	प्रशासकीय मंजूरी		काम सुरू दिनांक	निधी वितरण			चालू महिन्यातील खर्च (रू)	सुरूवाती पासून कामावर झालेला खर्च	यंत्रणे कडील बचत (अ) देणे (-)	बचत समर्पित		काम पूर्ण -१ अपूर्ण-२	काम पूर्ण दिनांक	पूर्णत्वाचा प्राप्त झालेचा दिनांक	शेरा
			दिनांक	रक्कम		दिनांक	रक्कम	एकूण				रक्कम	प्राप्त दिनांक				
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
		कार्य.अभियंता सा.बां. सागली															
१	शिरशी	शिरशी ता. शिराळा येथे चावडी इमारत बांधणे.	13/12/95	185083	29/9/97	-	13570	144633		144633	0			1	18/5/00	1	
						9/8/96	153000										
						17/9/97	5000										
						7/8/99	-4995										
						12/12/01	-22000										
						7/3/08	58										
२	साखराळे	साखराळे ता. वाळवा गावाजवळील ओढयावर १२०० मी मी. व्यासाची पाईप मोरी बांधणे	2/3/96	247933	26/2/96	-	102463	223140		223140	0			1	31/12/96	1	
						9/8/96	120000										
						7/8/99	677										
३	किल्ले - मच्छिंद्रगड	किल्लेमच्छिंद्रगड येथील नंदीवाले वस्तीपासून रेटरेफॅक्टरी पर्यंत रस्त्याचे डांबरीकरण करणे. (शेणोली स्टेशन रेटरे फॅक्टरी रस्त्यापर्यंत)	2/3/96	98709	26/2/96	9/8/96	39000	80891		80891	0			1	30/06/97	1	
						17/9/97	11953										
						7/8/99	29938										
४	पेठ	पेठ ता. वाळवा येथील माणकेश्वर आड ते माणकेश्वर मंदीरापर्यंतचा रस्ता डांबरीकरण करणे.	23/2/96	65568	23/04/96	9/8/96	26000	65568		65568	0			1	31/12/96	1	
						17/9/97	39560										
						7/3/08	8										
५	वाळवा	वाळवा गावांतील सोसायटी ते	23/2/96	93137	11/03/96	-	11330	67261		67261	0			1	10/09/96	1	

अ. क्र.	गावाचे नांव	यंत्रणानिहाय कामाचे नांव	प्रशासकीय मंजूरी		काम सुरू दिनांक	निधी वितरण			चालू महिन्यातील खर्च (रु)	सुरूवाती पासून कामावर झालेला खर्च	यंत्रणे कडील बचत (अ) देणे (-)	बचत समर्पित		काम पूर्ण -१ अपूर्ण-२	काम पूर्ण दिनांक	पूर्णत्वाचा दाखला प्राप्त झालेचा दिनांक	शेरा
			दिनांक	रक्कम		दिनांक	रक्कम	एकूण				रक्कम	प्राप्त दिनांक				
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
		एस्तदास्टड, पाचडा ता. पाळी नगरात देवळा पर्यंत ६०० मी रस्ता खडीकरण करणे.				9/8/96	72000										
						7/8/99	-16069										
६	पाचगणी	पाचगणी ता. शिराळा गावांतील रस्ता डांबरीकरण करणे.	23/2/96	105618		9/8/96	42000	95056		95056	0			1	15/3/97	1	
						7/8/99	53056										
७	ताकारी	ताकारी ता. वाळवा येथे महिलांसाठी २ शिटचे ३ संडास बांधणे	3/4/96	116591	18/03/96	9/8/96	46000	100736		100736	0			1	31/12/96	1	
						7/8/99	58932										
						7/12/00	-4000										
						7/3/08	-196										
८	कापूसखेड	कापूसखेड ता. वाळवा येथे २ शिटचे ३ शौचालय बांधणे.	3/4/96	111906	04/07/96	9/8/96	89000	67081		67081	0			1	31/12/96	1	
						7/8/99	759										
						7/7/03	-34000										
						-	11500										
						7/3/08	-178										
९	इस्लामपूर	इस्लामपूर ता. वाळवा येथील ऑटो मील ते कॉटेज हॉस्पिटल वरून लखेमळा ते हनुमाननगर रस्ता खडिकरण करणे.	3/6/96	95220	04/07/96	9/8/96	38000	81367		81367	0			1	1/1/97	1	
						17/9/97	56390										
						7/8/99	-13023										
१०	माळेवाडी	माळेवाडी ता. वाळवा गावांतील प्रमुख रस्ते खडीकरण व डांबरीकरण करणे.	3/6/96	71676	04/07/96	9/8/96	28000	64508		64508	0			1	1/1/97	1	
						17/9/97	7284										
						7/8/99	29224										
११	लाडेगांव	लाडेगांव ता. वाळवा गावांतील रस्ता डांबरीकरण करणे.	3/6/96	68312	13/12/96	-	5865	54506		54506	0			1	31/03/97	1	

अ. क्र.	गावाचे नांव	यंत्रणानिहाय कामाचे नांव	प्रशासकीय मंजूरी		काम सुरू दिनांक	निधी वितरण			चालू महिन्यातील खर्च (रु)	सुरूवाती पासून कामावर झालेला खर्च	यंत्रणे कडील बचत (अ) देणे (-)	बचत समर्पित		काम पूर्ण -१ अपूर्ण-२	काम पूर्ण दिनांक	पूर्णत्वाचा प्राप्त झालेचा दिनांक	शेरा
			दिनांक	रक्कम		दिनांक	रक्कम	एकूण				रक्कम	प्राप्त दिनांक				
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
		पाटाल वस्तुताला रस्त्यावरील खडीकरण करणे.				9/8/96	55000										
						17/9/97	7447										
						7/8/99	-1788										
							-12018										
१२	ऐतवडे बु गा	ऐतवडे बु गा ता वाळवा गावांती रस्ते खडिकरण व डांबरीकरण करणे	3/6/96	115065	30/8/96	9/8/96	46000	78783		78783	0			1	31/03/97	1	
						17/9/97	28720										
						7/8/99	28839										
						7/3/08	-24776										
१३	डोंगरवाडी	डोंगरवाडी ता.वाळवा गावातील रस्ते खडीकरण व डांबरीकरण करणे.	3/6/96	101422	30/8/96	9/8/96	40000	101422		101422	0			1	8/6/99	1	
						17/9/97	14925										
						7/8/99	46497										
१४	शिराळा	शिराळा ते शिवणी रस्ता मातीकाम व खडीकरण करणे कि.मी.१ ते १/५००	3/6/96	156248	29/3/97	9/8/96	62000	153822		153822	0			1	25/1/98	1	
						17/9/97	84248										
						7/8/99	7574										
१५	बिचुद	बिचुद ता. वाळवा येथे महिलांसाठी २ शिटचे शौचालय बांधणे	3/11/96	120626	13/12/96	9/8/96	102000	111837		111837	0			1	31/7/97	1	
						7/8/99	813										
						7/12/00	3000										
						-	5750										
						7/3/08	274										
१६	पाडळी	पाडळी ता. शिराळा येथे व्यावसायिक बांधणे	3/11/96	241146	20/3/97	9/8/96	96000	202285		202285	0			1	13/3/01	1	

अ. क्र.	गावाचे नांव	यंत्रणानिहाय कामाचे नांव	प्रशासकीय मंजूरी		काम सुरू दिनांक	निधी वितरण			चालू महिन्यातील खर्च (रु)	सुरूवाती पासून कामावर झालेला खर्च	यंत्रणे कडील बचत (अ) देणे (-)	बचत समर्पित		काम पूर्ण -१ अपूर्ण-२	काम पूर्ण दिनांक	पूर्णत्वाचा प्राप्त झालेचा दिनांक	शेरा
			दिनांक	रक्कम		दिनांक	रक्कम	एकूण				रक्कम	प्राप्त दिनांक				
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
						9/9/02	13000										
						-	5750										
						7/3/08	-442										
२१	ठानापूडे	ठानापूडे ता. वाळवा गावांतील हरीजन वस्तीमध्ये पक्की गटर्स बांधणे.	16/3/96	52061	30/8/96	9/8/96	2000	51855		51855	0			1	29/11/96	1	
						7/8/99	697										
						7/12/00	5000										
						-	44158										
		एकूण कार्य.अभियंता सा.बां.		2747650			2328494	2328494	0	2328494	0	0	0				
२१		१९९५-९६ एकूण एकंदर		2747650			2328494	2328494	0	2328494	0	0	0	21		21	

खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत सन १९९६-९७ मध्ये मंजूर कामांची नोंदवही

प्राप्त निधी - रू. ३२.०० लाख

अ. क्र.	गावाचे नांव	यंत्रणानिहाय कामाचे नांव	प्रशासकीय मंजूरी		काम सुरु दिनांक	निधी वितरण			चालू महिन्यातील खर्च (रू)	सुरुवाती पासून कामावर झालेला खर्च	यंत्रणे कडील बचत (अ) देणे (-)	बचत समर्पित		काम पूर्ण -१ अपूर्ण-२	काम पूर्ण दिनांक	पूर्णत्वाचा दाखला प्राप्त झालेचा दिनांक	शेरा
			दिनांक	रक्कम		दिनांक	रक्कम	एकूण				रक्कम	प्राप्त दिनांक				
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
		कार्य.अभियंता, सा.बां. प.															
१	रेठरेधरण	रेठरेधरण येथील रेठरे पानंद ते जंगम वस्तीपर्यंत रस्ता खडीकरण करणे. (०.६३० कि.मी)	14/3/97	188972	11-08-1997	17/9/97	113380	162275		162275	0			1	10-02-1998	1	
						-	48895										
२	केदारवाडी	मौजे केदारवाडी येथे काळमवाडी ते जोतीबा मंदीरापर्यंतचा रस्ता खडीकरण करणे (०.३०० किमी)	14/3/97	47395	08-07-1997	17/9/97	28435	46984		46984	0			1	08/10/97	1	
						7/8/99	14221										
						7/3/08	4328										
३	डोंगरवाडी	मौजे डोंगरवाडी (कुरळप फाटा ते पाण्याची टाकी) रस्ता खडीकरण करणे.	14/3/97	100378	05-04-1997	17/9/97	60225	98547		98547	0			1	14/9/97	1	
						7/8/99	30115										
						7/3/08	8207										
४	बनेवाडी	बनेवाडी ते ताकारी रस्त्यापर्यंतचा रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे (०.५०० किमी)	14/3/97	142967	04-05-1998	17/9/97	85780	137159		137159	0			1	3/11/98	1	
						-	51379										
५	बेरडमाची	बेरडमाची येथील कारखाना वसाहतीतील रस्ता खडीकरण करणे(०.५८० किमी.)	14/3/97	99681	05-04-1998	17/9/97	59810	98559		98559	0			1	20-10-1998	1	
						7/8/99	38759										
						7/3/08	-10										
६	चरण	चरण ता.शिराळा येथे चावडी इमारत बांधणे.	14/3/97	122641	13/10/97	17/9/97	73585	97148		97148	0			1	16/4/99	1	

अ. क्र.	गावाचे नांव	यंत्रणानिहाय कामाचे नांव	प्रशासकीय मंजूरी		काम सुरु दिनांक	निधी वितरण			चालू महिन्यातील खर्च (रु)	सुरूवाती पासून कामावर झालेला खर्च	यंत्रणे कडील बचत (अ) देणे (-)	बचत समर्पित		काम पूर्ण -१ अपूर्ण-२	काम पूर्ण दिनांक	पूर्णत्वाचा दाखला प्राप्त झालेचा दिनांक	शेरा
			दिनांक	रक्कम		दिनांक	रक्कम	एकूण				रक्कम	प्राप्त दिनांक				
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
						7/8/99	36792										
						12/12/01	-13000										
						7/3/08	-229										
७	वाकुडें बु ॥	वाकुडें बु ॥ ता.शिराळा येथे व्यायामशाळा बांधणे.	14/3/97	199928	31/12/97	17/9/97	119927	94877		94877	0			1	10/2/00	1	
						7/8/99	59978										
						12/12/01	-85000										
						7/3/08	-28										
८	मांगरुळ	शिराळा तालुक्यातील मांगरुळ स्टॉड ते ग्रामपंचायत घर माळवाडी मार्गे	14/3/97	100566	27/6/97	17/9/97	60340	95366		95366	0			1	4/12/97	1	
						-	35026										
९	साखराळे	राजारामबापू पाटील साखरकारखाना ते लागून रस्त्याचे डांबरीकरण करणे	14/3/97	244808	02-07-1997	17/9/97	146880	238216		238216	0			1	1/12/97	1	
						7/8/99	73447										
						7/3/03	18000										
						7/3/08	-111										
१०	मांगले	मांगले येथील बेघरवस्तीतील व गांवातील रस्ते खडीकरण व डांबरीकरण करणे.	14/3/97	156426	14/10/97	17/9/97	93855	98568		98568	0			1	20/12/97	1	
						7/8/99	4713										
११	कोरेगांव	कोरेगांव ता. वाळवा येथे बाळकृष्ण आत्माराम पाटील घर ते डी.जी.पाटील घरापर्यंतचा रस्ता गटरसह खडीकरण व डांबरीकरण	14/3/97	258274	27/6/97	17/9/97	154965	214000		214000	0			1	30/5/98	1	
						-	59035										
१२	कणदुर	कणदुर ता. शिराळा येथे चावडी इमारत बांधणे.	14/3/97	181070	01-08-1999	17/9/97	108640	162461		162461	0			1	4/1/01	1	
						7/8/99	54323										
						12/2/01	-1000										
						7/3/08	498										
१३	कोरेगांव	कोरेगांव ता.वाळवा गावांतील	14/3/97	138795	02/07/97	17/9/97	83275	138795		138795	0			1	01/10/97	1	

अ. क्र.	गावाचे नांव	यंत्रणानिहाय कामाचे नांव	प्रशासकीय मंजूरी		काम सुरू दिनांक	निधी वितरण			चालू महिन्यातील खर्च (रु)	सुरूवाती पासून कामावर झालेला खर्च	यंत्रणे कडील बचत (अ) देणे (-)	बचत समर्पित		काम पूर्ण -१ अपूर्ण-२	काम पूर्ण दिनांक	पूर्णत्वाचा प्राप्त झालेचा दिनांक	शेरा
			दिनांक	रक्कम		दिनांक	रक्कम	एकूण				रक्कम	प्राप्त दिनांक				
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
		रस्याच खडाकरण व जाबराकरण करणे.				-	55520										
		एकूण कार्य.अभि. सा.बां. प.		1981901			1682955	1682955	0	1682955	0	0	0				
१३		१९९६-९७ एकूण एकंदर		1981901			1682955	1682955	0	1682955	0	0	0	13		13	0

अ. क्र.	गावाचे नांव	यंत्रणानिहाय कामाचे नांव	प्रशासकीय मंजूरी		काम सुरु दिनांक	निधी वितरण			चालू महिन्यातील खर्च (रु)	सुरुवाती पासून कामावर झालेला खर्च	यंत्रणे कडील बचत (अ) देणे (-)	बचत समर्पित		काम पूर्ण -१ अपूर्ण-२	काम पूर्ण दिनांक	पूर्णत्वाचा प्राप्त झालेला दिनांक	शेरा
			दिनांक	रक्कम		दिनांक	रक्कम	एकूण				रक्कम	प्राप्त दिनांक				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
१०	इस्लामपूर	इस्लामपूर (महादेवनगर) येथील मदन पाटील ते भोसले घर रस्त्याचे खडीकरण करणे (०.२० किमी)	23/3/98	86826	02-04-1998	2/5/98	52095	85870		85870	0			1	21/5/98	1	
						-	33775										
११	इस्लामपूर	इस्लामपूर ता. वाळवा येथील ५० फुटी डी पी रोड ते गजानन महाराज घर ते बी डी पाटील घरापर्यंतचा रस्ता खडीकरण करणे (०.३१० कि मी)	23/3/98	71325	02/04/98	22/5/98	42795	71311		71311	0			1	21/5/98	1	
						-	28516										
१२	येसलेवाडी	येसलेवाडी ता. शिराळा गावांतील रस्ते खडीकरण करणे व एक मोरी बांधणे (०.५० किमी)	23/3/98	106828	02/04/98	22/5/98	64097	96145		96145	0			1	21/5/98	1	
						7/8/99	32048										
१३	आरळा	आरळा ता.शिराळा गावांतील न्हावी गल्ली ते शिंदे गल्ली रस्त्याचे खडीकरण करणे (०.३० कि मी.)	23/3/98	49028	23/5/98	22/5/98	29417	49028		49028	0			1	27/11/98	1	
						-	19810										
						7/3/08	-199										
१४	चरण	चरण ता. शिराळा येथील वरणवाडी येथील आमनेगल्ली व नगरगल्ली या लांबीतील रस्त्याचे खडीकरण करणे.	23/3/98	107243	14/8/98	22/5/98	64346	107243		107243	0			1	13/4/99	1	
						7/8/99	32173										
						7/12/01	10000										
						7/3/08	724										
१५	नेर्ले	नेर्ले ता. वाळवा येथील	23/3/98	80593	16/10/98	22/5/98	48356	80593		80593	0			1	15/01/99	1	

अ. क्र.	गावाचे नांव	यंत्रणानिहाय कामाचे नांव	प्रशासकीय मंजूरी		काम सुरु दिनांक	निधी वितरण			चालू महिन्यातील खर्च (रु)	सुरुवाती पासून कामावर झालेला खर्च	यंत्रणे कडील बचत (अ) देणे (-)	बचत समर्पित		काम पूर्ण -१ अपूर्ण-२	काम पूर्ण दिनांक	पूर्णत्वाचा प्राप्त झालेला दिनांक	शेरा
			दिनांक	रक्कम		दिनांक	रक्कम	एकूण				रक्कम	प्राप्त दिनांक				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		चावडा त माझ गल्ला रस्त्याचे खडीकरण करणे				7/8/99	32237										
		एकूण कार्य.अभि.सा.बां.प.		1599847			1474419	1474419	0	1474419	0	0	0				
		कार्य. अभियंता मजिप्रा															
१६	नायकल वाडी	नायकलवाडी येथील बोडक्या विहीरीवरून स्वतंत्र पाईपलाईन टाकून पाण्याची व्यवस्था करणे.	26/3/98	461708	31/5/98	22/5/98	348243	348243		348243	0			1	18/6/99	1	
		एकूण कार्य.अभि.मजिप्रा		461708			348243	348243	0	348243	0	0	0				
		एकूण कार्य.अभि.इ. व द.		389427			369339	369339	0	369339	0	0	0				
		एकूण कार्य.अभि.सा.बां.प.		1599847			1474419	1474419	0	1474419	0	0	0				
		एकूण कार्य.अभि.मजिप्रा		461708			348243	348243	0	348243	0	0	0				
१६		१९९७-९८ एकूण एकंदर		2450982			2192001	2192001	0	2192001	0	0	0	16	0	16	

अ. क्र.	गावाचे नांव	यंत्रणानिहाय कामाचे नांव	प्रशासकीय मंजूरी		काम सुरू दिनांक	निधी वितरण			चालू महिन्यातील खर्च (रु)	सुरूवाती पासून कामावर झालेला खर्च	यंत्रणे कडील बचत (अ) देणे (-)	बचत समर्पित		काम पूर्ण -१ अपूर्ण-२	काम पूर्ण दिनांक	पूर्णत्वाचा प्राप्त झालेचा दिनांक	शेरा
			दिनांक	रक्कम		दिनांक	रक्कम	एकूण				रक्कम	प्राप्त दिनांक				
१		२	४	३	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
२६	कासेगांव	कासेगांव ते पणुंब्रे १ कि.मी.रस्त्याचे खडीकरण करणे.	2/8/99	247530	02-12-1999	7/8/99	148518	192850		192850	0			1	20/7/00	1	
						7/12/00	74000										
						7/3/03	-29000										
						20/10/07	-668										
२७	चिकूडे	चिकूडे ता.वाळवा येथे स्मशान शेड बांधणे.	2/8/99	107818	02-12-1999	7/8/99	64691	106352		106352	0			1	08-11-1999	1	
						7/12/00	32000										
						19/10/05	9000										
						20/10/07	661										
२८	सागांव	सागांव ता.शिराळा येथे सांस्कृतीक भवन इमारत बांधणे.	2/8/99	200000	02-12-1999	-	180000	199622		199622	0			1	10-07-1999	1	
						7/2/00	20000										
						20/10/07	-378										
		एकूण कार्य.अभियंता, इ. व द. जि.प.		5642165			5440259	5440259	0	5440259	0	0	0				
		कार्यकारी अभियंता सा.बां. (प)															
२९	कारंदवाडी	कारंदवाडी ता. वाळवा ग्रा. मा. २०३ या मार्गावर १ सिडी वर्क बांधणे.	2/10/00	67443	07/03/01	7/12/00	54000	54014		54014	0			1	29/03/01	1	
						7/3/08	14										
३०	कारंदवाडी	कारंदवाडी ता. वाळवा ग्रा. मा. २०३ आणि कवठे पिराण- तुंग या दोन रस्त्यांना जोडणा-या रस्त्याचे मुरमीकरण करणे (१ किमी).	2/10/00	188979	06/03/01	7/12/00	114000	113793		113793	0			1	12/10/01	1	
						28/3/01	56000										
						7/7/03	-56000										
						7/3/08	-207										
		एकूण सा बां (प)		256422			167807	167807	0	167807	0	0	0				
		मुख्याधिकारी न. प. इस्लामपूर															
३१	इस्लामपूर	इस्लामपूर येथील पाटणकर घर ते बिरोबा देवालय पर्यंतचा रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे.	29/11/99	146183	23/2/01	20/1/00	87710	100710		100710	0			1	14/3/01	1	
						12/12/01	13000										
३२	इस्लामपूर	इस्लामपूर येथे बाकळे वखार ते रघुनाथ पाटणे या या रस्त्याचे खडीकरण व	29/11/99	188630	23/2/01	20/1/00	113178	148178		148178	0			1	14/3/01	1	

अ. क्र.	गावाचे नांव	यंत्रणानिहाय कामाचे नांव	प्रशासकीय मंजूरी		काम सुरू दिनांक	निधी वितरण			चालू महिन्यातील खर्च (रु)	सुरूवाती पासून कामावर झालेला खर्च	यंत्रणे कडील बचत (अ) देणे (-)	बचत समर्पित		काम पूर्ण -१ अपूर्ण-२	काम पूर्ण दिनांक	पूर्णत्वाचा प्राप्त झालेचा दिनांक	शेरा
			दिनांक	रक्कम		दिनांक	रक्कम	एकूण				रक्कम	प्राप्त दिनांक				
१		२	४	३	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		पाडगा सरचा रस्त्याचा खंडाकरण व डोंबरीकरण करणे.				12/12/01	35000										
		एकूण मुख्याधिकारी न. प. इस्लामपूर		334813			248888	248888	0	248888	0	0	0				
		जिल्हा नियोजन अधिकारी															
३३	इस्लामपूर	हजरत महंमद सुलेमान उर्दू हाय.इस्लामपूर येथे ३ संगणक संच स्थापित करणे.	24/12/98	214500		-	193050	214500		214500				1		1	
						14/7/99	21450										
३४	इस्लामपूर	विद्वामंदिर हायस्कूल व ज्युनि. कॉलेज इस्लामपूर ३ संगणक संच स्थापित करणे.	16/1/99	214500		-	193050	214500		214500				1		1	
						14/7/99	21450										
३५	इस्लामपूर	यशवंत हायस्कूल इस्लामपूर ता. वाळवा येथे ५ संगणक प्रिंटरसह संच स्थापित करणे.	29/11/99	331000		-	284693	316326		316326	0			1		1	
						29/12/00	31633										
		एकूण जिल्हा नियोजन अधिकारी		760000			745326	745326	0	745326	0	0	0				
		एकूण कार्य.अभियंता, इ. व द.		5642165			5440259	5440259	0	5440259	0	0	0				
		एकूण सा बां (प)		256422			167807	167807	0	167807	0	0	0				
		एकूण मुख्याधिकारी न. प.		334813			248888	248888	0	248888	0	0	0				
		एकूण जिल्हा नियोजन अधिकारी		760000			745326	745326	0	745326	0	0	0				
३५		१९९८-९९ एकूण एकंदर		6993400			6602280	6602280	0	6602280	0	0	0	35		35	

अ. क्र.	गावाचे नांव	यंत्रणानिहाय कामाचे नांव	प्रशासकीय मंजूरी		काम सुरु दिनांक	निधी वितरण			चालू महिन्यातील खर्च (रु)	सुरुवाती पासून कामावर झालेला खर्च	यंत्रणे कडील बचत (अ) देणे (-)	बचत समर्पित		काम पूर्ण - १ अपूर्ण - २	काम पूर्ण दिनांक	पूर्णत्वाचा दाखला प्राप्त झालेचा दिनांक	शेरा
			दिनांक	रक्कम		दिनांक	रक्कम	एकूण				रक्कम	प्राप्त दिनांक				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						29/12/00	19562										
१४	इस्लामपूर	इस्लामपूर हायस्कूल इस्लामपूर येथे १ प्रिंटर व ३ संगणक संच स्थापीत करणे.	14/3/00	20500		6/4/00	80666	201665		201665	0			1	08-02-2000	1	
						24/5/00	100832										
						3/8/00	20167										
१५	चिखली	विश्वास विद्या निकेतन चिखली येथे १ प्रिंटर व ३ संगणक संच स्थापीत करणे	14/3/00	205000		6/4/00	80666	201665		201665	0			1	08-03-2000	1	
						24/5/00	100832										
						3/8/00	20167										
१६	करमाळे	सिध्देश्वर विद्यालय करमाळे येथे १ प्रिंटर व ३ संगणक संच स्थापीत करणे.	14/3/00	205000		6/4/00	78244	195611		195611	0			1	29/12/00	1	
						24/5/00	97805										
						29/12/00	19562										
१७	शिराळा	शिवछत्रपती विद्यालय शिराळा येथे १ प्रिंटर व ३ संगणक संच स्थापीत करणे.(घागरेवाडी)	14/3/00	205000		6/4/00	80666	201665		201665	0			1	08-03-2000	1	
						24/5/00	100832										
						3/8/00	20167										
१८	अंत्रीबु ॥	महात्मा फुले विद्यालय अंत्री बुा येथे १ प्रिंटर व ३ संगणक संच स्थापीत करणे.	14/3/00	205000		6/4/00	80666	201665		201665	0			1	08-03-2000	1	
						24/5/00	100832										
						3/8/00	20167										
१९	ऐतवडेखु.	शिवराज विद्यालय ऐतवडे खुर्द येथे १ प्रिंटर व ३ संगणक संच स्थापीत करणे.	14/3/00	205000		6/4/00	78244	195611		195611	0			1	29/12/00	1	
						24/5/00	97805										
						25/12/00	19562										
२०	रिळे	महाराष्ट्र हायस्कूल रिळे येथे १ प्रिंटर व ३ संगणक संच स्थापीत करणे.	14/3/00	205000		6/4/00	80666	201665		201665	0			1	08-03-2000	1	
						24/5/00	100832										
						3/8/00	20167										
२१	वारुण	मिनाताई ठाकरे कन्या विद्यालय वारुण येथे १ प्रिंटर ३ संगणक संच स्थापीत करणे.	14/3/00	205000		6/4/00	80666	201665		201665	0			1	08-03-2000	1	
						24/5/00	100832										
						3/8/00	20167										
२२	शिराळा	न्यु इर्लीश स्कूल येथे १ प्रिंटर ३	14/3/00	205000		6/4/00	80666	201665		201665	0			1	08-03-2000	1	

अ. क्र.	गावाचे नांव	यंत्रणानिहाय कामाचे नांव	प्रशासकीय मंजूरी		काम सुरु दिनांक	निधी वितरण			चालू महिन्यातील खर्च (रु)	सुरुवाती पासून कामावर झालेला खर्च	यंत्रणे कडील बचत (अ) देणे (-)	बचत समर्पित		काम पूर्ण - १ अपूर्ण - २	काम पूर्ण दिनांक	पूर्णत्वाचा प्राप्त झालेला दिनांक	शेरा
			दिनांक	रक्कम		दिनांक	रक्कम	एकूण				रक्कम	प्राप्त दिनांक				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		संगणक सच स्थापित करणे.				24/5/00	100832										
						3/8/00	20167										
२३	टाकवे	टाकवे हायस्कूल टाकवे येथे १ प्रिंटर ३ संगणक संच स्थापित करणे.	14/3/00	205000		6/4/00	80666	201665		201665	0			1	08-03-2000	1	
						24/5/00	100832										
						3/8/00	20167										
२४	तडवळे	मोरणा विद्यालय तडवळे येथे १ प्रिंटर व ३ संगणक संच स्थापित करणे.	14/3/00	205000		6/4/00	80666	201665		201665	0			1	08-03-2000	1	
						24/5/00	100832										
						3/8/00	20167										
		एकूण जिल्हा नियोजन अधिकारी		2685500			2799094	2799094	0	2799094	0	0	0				
		एकूण कार्य.अभि.इ. व द. जि.प.		526103			504640	504640	0	504640	0	0	0				
		एकूण कार्य.अभि.सा.बां. (प)		2330000			1834045	1834045	0	1834045	0	0	0				
		एकूण जिल्हा नियोजन अधिकारी		2685500			2799094	2799094	0	2799094	0	0	0				
२४		१९९९-२००० एकूण एकंदर		5541603			5137779	5137779	0	5137779	0	0	0	24		24	0

अ. क्र.	गावाचे नांव	यंत्रणानिहाय कामाचे नांव	प्रशासकीय मंजूरी		काम सुरु दिनांक	निधी वितरण			चालू महिन्यातील खर्च (रू)	सुरुवाती पासून कामावर झालेला खर्च	यंत्रणे कडील बचत (अ) देणे (-)	बचत समर्पित		काम पूर्ण -१ अपूर्ण-२	काम पूर्ण दिनांक	पूर्णत्वाचा दाखला प्राप्त झालेचा दिनांक	शेरा
			दिनांक	रक्कम		दिनांक	रक्कम	एकूण				रक्कम	प्राप्त दिनांक				
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
		कार्यकारी अभियंता, इ. व द. नि. म.															
१	बोरगांव	बोरगांव ता. वाळवा येथे हणुमान मंदिर ते भोई गल्ली ते सुतार घर बि. टी. रस्ता करणे.	16/10/00	288000	29/1/01	28/3/01	230000	273215		273215	0			1	03-01-2001	1	
						1/6/01	29000										
						7/3/03	14000										
						20/10/07	215										
२	खरातवाडी	खरातवाडी ता. वाळवा येथे खरातवाडी ते बहे हायस्कूल पर्यंतचा रस्ता करणे.	16/10/00	158000	2/01/01	28/3/01	126000	150655		150655	0			1	20/3/01	1	
						1/6/01	16000										
						7/3/03	9000										
						20/10/07	-345										
३	केदारवाडी	काळमवाडी रोड ते णाबा माने घर रस्ता डांबरीकरण करणे.	12/4/00	227000	2/01/01	28/3/01	182000	217734		217734	0			1	19/5/01	1	
						12/12/01	22000										
						7/3/03	14000										
						20/10/07	-266										
४	वाळवा	हुतात्मा चौक ते हाळ भाग रस्ता डांबरीकरण करणे.	12/4/00	267000	05-03-2001	28/3/01	214000	257249		257249	0			1	24/4/01	1	
						12/12/01	26000										
						19/10/05	17000										
						20/10/07	249										
५	मानीकवाडी	मानीकवाडी ता. वाळवा येथे खोत शेड ते कचेरी अंतर्गत रस्ता करणे.	26/2/01	198000	11/05/01	-	158000	198000		198000	0			1	03-12-2001	1	
						22/3/02	20000										
						7/3/03	20000										
		एकूण कार्य.अभि., इ. व द.		1138000			1096853	1096853	0	1096853	0	0	0				
		कार्यकारी अभियंता सा.बां. (प)															
६	नेर्ले	नेर्ले ता. वाळवा येथे नेर्लेवाडा ते	30/10/00	158000	27/3/00	28/3/01	126000	154608		154608	0			1	03-03-2001	1	

अ. क्र.	गावाचे नांव	यंत्रणानिहाय कामाचे नांव	प्रशासकीय मंजूरी		काम सुरु दिनांक	निधी वितरण			चालू महिन्यातील खर्च (रु)	सुरुवाती पासून कामावर झालेला खर्च	यंत्रणे कडील बचत (अ) देणे (-)	बचत समर्पित		काम पूर्ण -१ अपूर्ण-२	काम पूर्ण दिनांक	पूर्णत्वाचा प्राप्त झालेचा दिनांक	शेरा
			दिनांक	रक्कम		दिनांक	रक्कम	एकूण				रक्कम	प्राप्त दिनांक				
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
						9/9/02	2000										
						7/3/08	312										
१४	इस्लामपूर	इस्लामपूर शहरातील भोसले घर ते उथळे घर (३०० मी.) रस्ता खडी व डांबरीकरण करणे.	26/2/01	172000	20/03/01	1/6/01	137000	162851		162851	0			1	12-12-2001	1	
						22/3/02	18000										
						7/3/08	7851										
१५	आम्बे वाडी	आम्बेवाडी ता. शिराळा येथे सांस्कृतीक भवन बांधणे.	3/8/01	303000	15/2/03	1/6/01	242000	287621		287621	0			1	08-05-2003	1	
						17/2/05	46000										
						7/3/08	-379										
१६	मेणी	मेणी ता. शिराळा येथे सांस्कृतीक भवन बांधणे	3/8/01	302000	29/10/01	1/6/01	241000	245830		245830	0			1	09-08-2002	1	
						7/3/03	4000										
						7/3/08	830										
१७	मरळनाथ-पूर	मरळनाथपूर ता. वाळवा येथे सांस्कृतीक भवन बांधणे.	3/8/01	247000	29/03/01	1/6/01	197000	247000		247000	0			1	30/1/02	1	
						22/3/02	25000										
						7/3/08	25000										
१८	कोरेगांव	कोरेगांव ता. वाळवा येथे डी जी पाटील घर ते पोंडुरंग पाटील घर (३५० मिटर) रस्ता खडी व डांबरीकरण करणे.	3/8/01	173000	27/3/01	1/6/01	138000	170647		170647	0			1	03-03-2002	1	
						7/3/08	32647										
१९	शिगांव	शिगांव ता. वाळवा येथे लक्ष्मी मंदीर ते नाइकबा मंदीर रस्ता खडीकरण करणे (३०० मिटर)	3/8/01	153000	05-10-2001	1/6/01	122000	150364		150364	0			1	30/8/01	1	
						22/3/02	28000										
						7/3/08	364										
		एकूण कार्य. अभि. सा.बां. (प)		2765000			2575686	2575686	0	2575686	0	0	0				
		जिल्हा नियोजन अधिकारी															
२०	ऐतवडे बुा	न्यु इंग्लीश स्कुल ऐतवडे बुा ता	27/9/00	204000		20/2/00	174000	204186		204186	0			1	30/3/01	1	

अ. क्र.	गावाचे नांव	यंत्रणानिहाय कामाचे नांव	प्रशासकीय मंजूरी		काम सुरू दिनांक	निधी वितरण			चालू महिन्यातील खर्च (रु)	सुरूवाती पासून कामावर झालेला खर्च	यंत्रणे कडील बचत (अ) देणे (-)	बचत समर्पित		काम पूर्ण -१ अपूर्ण-२	काम पूर्ण दिनांक	पूर्णत्वाचा दाखला प्राप्त झालेचा दिनांक	शेरा
			दिनांक	रक्कम		दिनांक	रक्कम	एकूण				रक्कम	प्राप्त दिनांक				
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
२८	येलुर	येलुर हायस्कूल येलुर ता. वाळवा येथे १ प्रिंटर व ३ संगणक संच स्थापीत करणे.	27/9/00	204000		20/12/00	174000	204186		204186	0			1	30/3/01	1	
						30/3/01	30186										
२९	पाडळी	यशवंत विद्यालय सिध्देश्वर नगर पाडळी ता. शिराळा येथे १ प्रिंटर व ३ संगणक संच स्थापीत करणे	27/9/00	204000		20/12/00	174000	204186		204186	0			1	30/3/01	1	
						30/3/01	30186										
३०	साखराळे	मॉडर्न हायस्कूल साखराळे ता. वाळवा येथे प्रिंटरसह १ संगणक संच पुरविणे	2/2/01	87000		3/3/01	35000	86250		86250	0			1	06-02-2001	1	
						17/3/01	43000										
						2/6/01	8250										
३१	भवानीनगर	क्रांतीसिंह नाना पाटील विद्यालय भवानीनगर ता. वाळवा येथे प्रिंटरसह १ संगणक संच पुरविणे.	2/2/01	87000		3/3/01	35000	86250		86250	0			1	06-02-2001	1	
						17/3/01	43000										
						2/6/01	8250										
३२	गोटखिंडी	गोटखिंडी हायस्कूल गोटखिंडी येथे प्रिंटरसह १ संगणक संच पुरविणे.	2/2/01	87000		3/3/01	35000	86250		86250	0			1	06-02-2001	1	
						17/3/01	43000										
						2/6/01	8250										
३३	बागणी	कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यालय बागणी येथे प्रिंटरसह १ संगणक संच पुरविणे.	2/2/01	87000		3/3/01	35000	86250		86250	0			1	06-02-2001	1	
						17/3/01	43000										
						2/6/01	8250										
३४	बहादुरवाडी	सिध्देश्वर शिक्षण संस्था बहादुरवाडी ता. वाळवा येथे प्रिंटर सह १ संगणक संच पुरविणे.	2/2/01	87000		3/3/01	35000	86250		86250	0			1	06-02-2001	1	
						17/3/01	43000										
						2/6/01	8250										
		एकूण जिल्हा नियोजन अधिकारी		2475000			2473110	2473110	0	2473110	0	0	0				
		एकूण कार्य.अभि., इ. व द.		1138000			1096853	1096853	0	1096853	0	0	0				

अ. क्र.	गावाचे नांव	यंत्रणानिहाय कामाचे नांव	प्रशासकीय मंजूरी		काम सुरु दिनांक	निधी वितरण			चालू महिन्यातील खर्च (रु)	सुरूवाती पासून कामावर झालेला खर्च	यंत्रणे कडील बचत (अ) देणे (-)	बचत समर्पित		काम पूर्ण -१ अपूर्ण-२	काम पूर्ण दिनांक	पूर्णत्वाचा दाखला प्राप्त झालेचा दिनांक	शेरा
			दिनांक	रक्कम		दिनांक	रक्कम	एकूण				रक्कम	प्राप्त दिनांक				
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
		एकूण कार्य. अभि. सा.बां. (प)		2765000			2575686	2575686	0	2575686	0	0	0				
		एकूण जिल्हा नियोजन अधिकारी		2475000			2473110	2473110	0	2473110	0	0	0				
३४		२०००-०१ एकूण एकंदर		6378000			6145649	6145649	0	6145649	0	0	0	34		34	

अ. क्र.	गावाचे नांव	यंत्रणानिहाय कामाचे नांव	प्रशासकीय मंजूरी		काम सुरू दिनांक	निधी वितरण			चालू महिन्यातील खर्च (रु)	सुरूवाती पासून कामावर झालेला खर्च	यंत्रणे कडील बचत (अ) देणे (-)	बचत समर्पित		काम पूर्ण -१ अपूर्ण-२	काम पूर्ण दिनांक	पूर्णत्वाचा दाखला प्राप्त झालेचा दिनांक	शेरा
			दिनांक	रक्कम		दिनांक	रक्कम	एकूण				रक्कम	प्राप्त दिनांक				
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
१३	बिऊर	बिऊर ता. शिराळा येथे सांस्कृतिक भवन इमारत बांधणे.	31/12/01	256000	11/1/02	28/6/02	205000	205365		205365	0			1	10-07-2002	1	
						7/3/08	365										
१४	वाकुर्डे	वाकुर्डे ता.शिराळा येथे सांस्कृतिक भवन इमारत बांधणे.	8/1/01	260000	4/6/02	9/9/02	208000	202376		202376	0			1	21/7/03	1	
						7/3/08	-5624										
१५	रेड	रेड ता. शिराळा येथे सेंस्कृतिक भवन इमारत बांधणे.	1/8/01	255000	28/1/02	9/9/02	204000	223095		223095	0			1	18/6/02	1	
						7/3/03	19000										
						7/3/08	95										
१६	नेर्ले	नेर्ले येथे महादेव मंदिर ते जांदार घर,विश्वास पाटील ते नांगरे विहीर रस्ता खडी डांबरी करणे.	8/1/02	296000	24/1/02	9/9/02	236000	296000		296000	0			1	31/5/02	1	
						7/3/03	60000										
१७	पेठ	शिराळा रोड ते राष्ट्रीय पहामार्ग रामोशी वस्ती अंतर्गत खडीकरण व डांबरीकरण करणे(३००मीटर)	5/9/01	192000	4/7/01	12/2/03	154000	186982		186982	0			1	21/5/02	1	
						7/3/03	33000										
						7/3/08	-18										
१८	मालेवाडी	मालेवाडी ता.वाळवा येथे धनगर समाजासाठी समाजमंदिर बांधणे.	9/5/01	242000	23/8/01	12/2/03	193000	225341		225341	0			1	28/1/02	1	
						22/3/02	24000										
						7/3/08	8341										
१९	इस्लामपूर	इस्लामपूर शहरातील राजेंद्र पाटील घर ते अशोक कांबळे घर (३००मिटर)रस्ता डांबरीकरण करणे.	9/5/01	297000	10/06/01	12/12/01	237000	279430		279430	0			1	28/2/02	1	
						7/7/03	42000										
						7/3/08	430										
२०	फार्णेवाडी	फार्णेवाडी (शिगांव)ता. वाळवा येथे अंतर्गत रस्ते खडीकरण व डांबरीकरण करणे.	10/7/01	432000	23/8/01	12/12/01	345000	428181		428181	0			1	20/2/02	1	
						7/3/08	83181										
२१	नेर्ले	नेर्ले ता. वाळवा येथे राष्ट्रीय पहामार्ग ते शिराळा येथे सांस्कृतिक भवन इमारत बांधणे.	10/7/01	225000	16/8/01	12/12/01	180000	207280		207280	0			1	28/3/02	1	

अ. क्र.	गावाचे नांव	यंत्रणानिहाय कामाचे नांव	प्रशासकीय मंजूरी		काम सुरु दिनांक	निधी वितरण			चालू महिन्यातील खर्च (रु)	सुरूवाती पासून कामावर झालेला खर्च	यंत्रणे कडील बचत (अ) देणे (-)	बचत समर्पित		काम पूर्ण -१ अपूर्ण-२	काम पूर्ण दिनांक	पूर्णत्वाचा दाखला प्राप्त झालेचा दिनांक	शेरा
			दिनांक	रक्कम		दिनांक	रक्कम	एकूण				रक्कम	प्राप्त दिनांक				
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
३६	आरळा	गांधी सेवाधाम विद्यालय आरळा ता.शिराळा येथे प्रिंटरसह एक संगणक संच पुरविणे.	24/9/02	63000	13/12/01	62540	62540		62540	0				1		1	
					26/3/02												
३७	शिराळा	विश्वासराव नाईक महाविद्यालय शिराळा येथे प्रिंटरसह एक संगणक संच पुरविणे.	24/9/02	63000	13/12/01	62540	62540		62540	0				1		1	
					26/3/02												
३८	कुरळप	माध्य.विद्यालय कुरळप ता. वाळवा येथे प्रिंटरसह एक संगणक संच पुरविणे.	24/9/02	63000	13/12/01	62540	62540		62540	0				1		1	
					26/3/02												
३९	येलूर	कन्या हायस्कूल येलूर ता. वाळवा येथे प्रिंटरसह एक संगणक संच पुरविणे.	24/9/02	63000	13/12/01	62540	62540		62540	0				1		1	
					26/3/02												
४०	चिकूडे	भारतमाता विद्यालय ता. वाळवा येथे प्रिंटरसह एक संगणक संच पुरविणे.	24/9/02	63000	13/12/01	62540	62540		62540	0				1		1	
					26/3/02												
४१	येडेनिपाणी	महात्मा फुले शिक्षण संस्थेची कन्याशाळा,येडेनिपाणी ता.वाळवा येथे प्रिंटरसह एक संगणक संच पुरविणे.	24/9/02	63000	13/12/01	48000	48000		62540	0				1		1	
					26/3/02	14540	14540										
		एकूण जिल्हा नियोजन अधिकारी		882000			875560	875560	0	875560	0	0	0				
		एकूण कार्य.अभि.सा.बा.(प)		4826000			4162699	4162699	0	4162699	0	0	0				
		एकूण कार्य.अभि.इ.व द.जि.प.		850000			817802	817802	0	817802	0	0	0				

अ. क्र.	गावाचे नांव	यंत्रणानिहाय कामाचे नांव	प्रशासकीय मंजूरी		काम सुरू दिनांक	निधी वितरण			चालू महिन्यातील खर्च (रु)	सुरूवाती पासून कामावर झालेला खर्च	यंत्रणे कडील बचत (अ) देणे (-)	बचत समर्पित		काम पूर्ण -१ अपूर्ण-२	काम पूर्ण दिनांक	पूर्णत्वाचा प्राप्त झालेचा दिनांक	शेरा
			दिनांक	रक्कम		दिनांक	रक्कम	एकूण				रक्कम	प्राप्त दिनांक				
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
		एकूण जिल्हा नियोजन अधिकारी		882000			875560	875560	0	875560	0	0	0				
४१		२००१-०२ एकूण एकंदर		6558000			5856061	5856061	0	5856061	0	0	0	41		41	0

अ. क्र.	गावाचे नांव	यंत्रणानिहाय कामाचे नांव	प्रशासकीय मंजूरी				काम सुरू दिनांक	निधी वितरण				चालू महिन्यातील खर्च (रु.)	सुरूवाती पासून कामावर झालेला खर्च			यंत्रण कडील बचत (अ) देणे (-)	बचत समर्पित		काम पूर्ण -१ अपूर्ण-२	काम पूर्ण दिनांक	पूर्णत्वाचा दाखला प्राप्त झालेचा दिनांक	शेरा	
			दिनांक	वर्क पोर्शन	१/२ टक्का	एकूण रक्कम		दिनांक	रक्कम	१/२ टक्का	एकूण रक्कम		रक्कम	१/२ टक्का	एकूण रक्कम		रक्कम	प्राप्त दिनांक					
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	
१९	येडे निपाणी	येडे निपाणी ता वाळवा येथे सोसा. ते रूकडे गल्ली ते हनुमान चौक रस्ता खडी डांबरीकरण करणे	30/6/02	145000	1000	146000	23/08/02	7/3/03	130000	0	142116		142116	0	142116	0			1	#####	1		
								7/7/03	12000														
								7/3/08	116														
२०	केदारवाडी	केदारवाडी ता वाळवा येथे केदारवाडी ते एस टी स्टॅंड ३५० मी रस्ता खडी डांबरीकरण करणे	30/6/02	101000	0	101000	27/08/02	7/3/03	90000	0	97331		97331	0	97331	0			1	13/12/02	1		
								7/7/03	7000														
								7/3/08	331														
२१	इस्लामपूर	इस्लामपूर शहरातील वॉर्ड ३ मध्ये जाखळे घर ते जयसिंग पाटील घर रस्ता खडी व डांबरीकरण करणे	30/6/02	103000	1000	104000	16/09/02	7/3/03	92000	0	100036		100036	0	100036	0			1	20/12/02	1		
								7/7/03	8000														
								7/3/08	36														
२२	नेलें	नेलें ता वाळवा येथे कविश्वर प्लोअर मिल ते अरविंद रणखंबे घर १५० मी रस्ता खडी डांबरीकरण करणे	30/6/02	66000	0	66000	16/9/02	7/3/03	59000	0	53701		53701	0	53701	0			1	30/12/02	1		
								7/3/08	-5299														
२३	भाटवाडी	भाटवाडी ता वाळवा येथे चिलाईमंदिर ते ढवळेयवर वाडा रस्ता खडी डांबरीकरण करणे	30/6/02	189000	1000	190000	03/08/02	28/4/03	170000	0	185581		185581	0	185581	0			1	13/12/02	1		
								7/7/03	16000														
								7/3/08	-419														
२४	बोरगांव	बोरगांव ता वाळवा येथे डॉ पी आर पाटील चौक ते कन्या शाळेच्या मागील बाजूस ते पाण्याच्या टाकीकडून फार्गेवाडी रस्त्यापर्यंत खडी डांबरीकरण करणे	25/7/02	274000	1000	275000	17/09/02	7/3/03	242000	1000	266787		265787	1000	266787	0			1	10/11/03	1		
								17/2/05	23000														
								7/3/08	787														
२५	कासेगांव	कासेगांव ता वाळवायेथे खडकी माळ रस्त्याचे डांबरीकरण करणे	25/7/02	467000	2000	469000	16/12/02	28/4/03	420000	0	433000		433000	0	433000	0			1	20/5/03	1		
								2/1/04	13000														
२६	काळम वाडी	काळमवाडी ता वाळवा येथे सांस्कृतिक भवन बांधणे	25/7/02	233000	1000	234000	17/09/02	7/3/03	200000	0	222197		222197	0	222197	0			1	20/6/03	1		
								2/1/04	22000														
								7/3/08	197														
२७	कुरळप	कुरळप ता वाळवा येथे वाचनालय बांधणे	8/3/02	239000	2000	241000	11/09/02	8/1/03	319000	2000	340085		338085	2000	340085	0			1	#####	1		

अ. क्र.	गावाचे नांव	यंत्रणानिहाय कामाचे नांव	प्रशासकीय मंजूरी				काम सुरू दिनांक	निधी वितरण				चालू महिन्यातील खर्च (रु.)	सुरुवाती पासून कामावर झालेला खर्च			यंत्रणे कडील बचत (अ) देणे (-)	बचत समर्पित		काम पूर्ण -१ अपूर्ण-२	काम पूर्ण दिनांक	पूर्णत्वाचा दाखला प्राप्त झालेचा दिनांक	शेरा
			दिनांक	वर्क पोर्शन	१/२ टक्का	एकूण रक्कम		दिनांक	रक्कम	१/२ टक्का	एकूण रक्कम		रक्कम	१/२ टक्का	एकूण रक्कम		रक्कम	प्राप्त दिनांक				
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३
३६	रेठरेधरण	रेठरेधरण येथील जोतिर्लिंग मंदिरासमोरील मोकळ्या जागेत सांस्कृतिक भवन बांधणे.	9/11/02	428000	2000	430000	17/09/02	8/1/03	342000	2000	377579		375579	2000	377579	0			1	30/3/04	1	
								17/2/05	32000													
								7/3/08	1579													
३७	भाटवाडी	भाटवाडी ता.वाळवा येथे ग्रामपंचायत समोर वाचनालय इमारत बांधणे.	13/9/02	495000	2000	497000	17/09/02	8/1/03	396000	2000	433622		431622	2000	433622	0			1	20/6/03	1	
								2/1/04	36000													
								7/3/08	-378													
३८	दुधारी	दुधारी ता.वाळवा येथे व्यायामशाळा इमारत बांधणे.	13/9/02	268000	1000	269000	29/04/03	8/1/03	0	1000	199346		198346	1000	199346	0			1	30/8/03	1	
								28/4/03	241000													
								17/2/05	-43000													
								7/3/08	346													
३९	चिक्कडे	चिक्कडे ता.वाळवा गावच्या वेशिपासून ते पाजारपेट पर्यंतचा रस्ता खडी डांबरी करणे.	25/3/03	269000	1000	270000	22/05/03	2/1/04	266000	1000	267277		266277	1000	267277	0			1	7/7/03	1	
								7/3/08	277													
		एकूण कार्य.अभि.सा.बा.प.		7566000	30000	7596000			7107763	16000	7122763	0	7107763	15000	7122763	0	0	0				
		जिल्हा नियोजन अधिकारी																				
४०	वाकुर्डे	वाकेश्वर विद्यालय वाकुर्डे बु.ता. शिराळा येथे प्रिंटरसह एक संगणक संच पुरविणे	21/3/02	42000	0	42000	20/5/02	22/5/02	41000	0	42000		42000	0	42000	0			1	22/5/02	1	
								5/8/02	1000													
४१	मांगले	कन्या हायस्कूल मांगले ता.शिराळा येथे प्रिंटरसह एक संगणक संच पुरविणे	21/3/02	42000	0	42000	20/5/02	22/5/02	41000	0	42000		42000	0	42000	0			1	22/5/02	1	
								5/8/02	1000													
४२	सुरूल	वाकेश्वर विद्यालय सुरूल ता.शिराळा येथे प्रिंटरसह एक संगणक संच पुरविणे	21/3/02	42000	0	42000	20/5/02	22/5/02	41000	0	42000		42000	0	42000	0			1	22/5/02	1	
								5/8/02	1000													
४३	सोनवडे	हुतात्मा नानक सिंग विद्यालय सोनवडे ता.शिराळा येथे प्रिंटरसह एक संगणक संच पुरविणे	21/3/02	42000	0	42000	20/5/02	22/5/02	41000	0	42000		42000	0	42000	0			1	22/5/02	1	

अ. क्र.	गावाचे नांव	यंत्रणानिहाय कामाचे नांव	प्रशासकीय मंजूरी				काम सुरू दिनांक	निधी वितरण				चालू महिन्यातील खर्च (रु)	सुरुवाती पासून कामावर झालेला खर्च			यंत्रणे कडील बचत (अ) देणे (-)	बचत समर्पित		काम पूर्ण -१ अपूर्ण-२	काम पूर्ण दिनांक	पूर्णत्वाचा दाखला प्राप्त झालेचा दिनांक	शेरा
			दिनांक	वर्क पोर्शन	१/२ टक्का	एकूण रक्कम		दिनांक	रक्कम	१/२ टक्का	एकूण रक्कम		रक्कम	१/२ टक्का	एकूण रक्कम		रक्कम	प्राप्त दिनांक				
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३
								5/8/02	1000													
४४	वाळवा	राजाराम विद्यामंदिर वाळवा येथे १ प्रिंटरसह १ संगणक संच स्थापित करणे.	25/3/03	56000	0	56000	20/5/03	3/6/03	55400	0	55400		55400	0	55400	0			1	2/6/03	1	
४५	बहादूरवाडी	न्यू इंग्लिश स्कूल बहादूरवाडी येथे १ प्रिंटरसह १ संगणक संच स्थापित करणे.	25/3/03	56000	0	56000	20/5/03	3/6/03	55400	0	55400		55400	0	55400	0			1	2/6/03	1	
		एकूण जिल्हा नियोजन अधिकारी		280000	0	280000		0	278800	0	278800	0	278800	0	278800	0	0	0				
		एकूण इ व द जि प सांगली		663000	3000	666000	0	0	661000	3000	664000	0	661000	3000	664000	0	0	0				
		एकूण कार्य.अभि.सा.बा.प.		7566000	30000	7596000	0	0	7107763	16000	7122763	0	7107763	15000	7122763	0	0	0				
		एकूण जिल्हा नियोजन अधिकारी		280000	0	280000	0	0	278800	0	278800	0	278800	0	278800	0	0	0				
४५		२००२-०३ एकूण एकंदर		8509000	33000	8542000	0	0	8047563	19000	8065563	0	8047563	18000	8065563	0	0	0	45		45	

अ. क्र.	गावाचे नांव	यंत्रणानिहाय कामाचे नांव	प्रशासकीय मंजूरी				काम सुरू दिनांक	निधी वितरण				चालू महिन्यातील खर्च (रु)	सुरूवाती पासून कामावर झालेला खर्च			यंत्रणे कडील बचत (अ) देणे (-)	बचत समर्पित		काम पूर्ण - १ अपूर्ण-२	काम पूर्ण दिनांक	पूर्णत्वाचा दाखला प्राप्त -१ अप्राप्त-२	शेरा
			दिनांक	वर्क पोर्शन	१/२ टक्का	रक्कम		दिनांक	रक्कम	१/२ टक्का	एकूण		वर्क पोर्शन	१/२ टक्का	एकूण खर्च		रक्कम	प्राप्त दिनांक				
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३
१९	गोटखिडी ता.वाळवा	गोटखिडी ता.वाळवा येथील अंतर्गत रस्त्याचे खडी व डांबरी करणे.	14/7/03	151000	1000	152000	29/9/03	2/1/04	121000	1000	149243		148243	1000	149243	0			1	#####	1	
								17/2/05	27000													
								7/3/08	243													
२०	मिरजवाडी	मिरजवाडी ता.वाळवा येथील आराम्यकेंद्र ते सार्वजनिक नाल्येपर्यंत जमिनी खलून जाणारी गटर बांधणे.	14/7/03	147000	1000	148000	31/03/03	2/1/04	118000	1000	145016		144016	1000	145016	0			1	#####	1	
								17/2/05	26000													
								7/3/08	16													
२१	कामेरी	कामेरी ता. वाळवा(वार्ड नं.२)मधील निवास माने घर ते देव माळी घरापर्यंत रस्ता खडी डांबरी करणे.	14/7/03	138000	1000	139000	12/09/03	2/1/04	110000	1000	131419		130419	1000	131419	0			1	24/11/03	1	
								17/2/05	21000													
								7/3/08	-581													
२२	येवलेवाडी	येवलेवाडी ता.वाळवा गावातील अंतर्गत रस्त्याच्या दोन्ही बाजूस गटर बांधणे.	14/7/03	175000	1000	176000	1/12/04	2/1/04	140000	1000	170356		169356	1000	170356	0			1	#####	1	
								10/1/07	26000													
								7/3/08	3000													
								18/02/10	356													
२३	शिराळा	शिराळा गावातील मारुती मंदिरापासून प्राध्यापक कॉलनीकडे जाणा-या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूस गटर बांधकाम करणे व रस्त्याचे खडी डांबरीकरण करणे.	19/9/03	364000	2000	366000	01-12-2003	2/7/04	329000	2000	355873		353873	2000	355873	0			1	#####	1	
								17/2/05	25000													
								7/3/08	-127													
२४	साखराळे	साखराळे ता.वाळवा येथील स्मशानभूमी पोहच रस्त्याचे खडी डांबरीकरण करणे.	19/9/03	292000	1000	293000	18/12/03	2/7/04	264000	1000	288478		287478	1000	288478	0			1	17/2/04	1	

अ. क्र.	गावाचे नांव	यंत्रणानिहाय कामाचे नांव	प्रशासकीय मंजूरी				काम सुरु दिनांक	निधी वितरण				चालू महिन्यातील खर्च (रु)	सुरुवाती पासून कामावर झालेला खर्च			यंत्रणे कडील बचत (अ) देणे (-)	बचत समर्पित		काम पूर्ण - १ अपूर्ण-२	काम पूर्ण दिनांक	पूर्णत्वाचा दाखला प्राप्त -१ अप्राप्त-२	शेरा
			दिनांक	वर्क पोशन	१/२ टक्का	रक्कम		दिनांक	रक्कम	१/२ टक्का	एकूण		वर्क पोशन	१/२ टक्का	एकूण खर्च		रक्कम	प्राप्त दिनांक				
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३
								17/2/05	19000													
								7/3/08	4478													
२५	टाकवे	टाकवे ता.शिराळा येथे टाकवे गांव ते हरिजन वस्ती या रस्त्यावर मोरी बांधणे.	19/9/03	190000	1000	191000	01-12-2003	2/7/04	171000	1000	185989		184989	1000	185989	0			1	15/3/04	1	
								7/3/08	13989													
		एकूण कार्य.अभि.सा.बा.प.		3318000	17000	3334000			3215838	17000	3232838	0	3215838	17000	3232838	0	0	0				
		कायकारी अभियंता प्रा.पा.पु.																				
२६	महादेवाडी	महादेवाडी ता.वाळवा येथे पाणी पुरवठा विहीर ते पाण्याची टाकी पर्यंत समांतर पाईपलाईन टाकून पाणीपुरवठा करणे.	20/5/03	131000	1000	132000	03-09-2003	8/3/04	117000	1000	132000		131000	1000	132000	0			1	1/11/03	1	
								15/3/08	14000													
२६	येडेमच्छिद्र	येडेमच्छिद्र ता.वाळवा येथे पिण्याच्या पाण्यासाठी विहीर घेवून पुरक नळ पाणीपुरवठा योजना करणे.	6/4/03	343000	2000	345000	10-06-2003	23/7/04	274000	2000	345000		343000	2000	345000	0			1	13/07/05	1	
								15/3/08	69000													
२८	दुधारी	दुधारी ता.वाळवा येथे पुरक नळ पाणीपुरवठा योजना करणे.	6/4/03	256000	1000	257000	01-09-2003	8/3/04	185000	1000	193346		192346	1000	193346	0			1	12/11/03	1	
								15/3/08	7346													
		एकूण कार्य.अभि.प्रा.पा.पु.		730000	4000	734000			666346	4000	670346	0	666346	4000	670346	0	0	0				
		एकूण कार्य.अभि.इ. व द.		2016000	10000	2026000	0	0	2012260	10000	2022260	0	2012260	10000	2022260	0	0	0				
		एकूण कार्य.अभि.सा.बा.प.		3318000	17000	3334000	0	0	3215838	17000	3232838	0	3215838	17000	3232838	0	0	0				
		एकूण कार्य.अभि.प्रा.पा.पु.		730000	4000	734000	0	0	666346	4000	670346	0	666346	4000	670346	0	0	0				
२८		२००३-०४ एकूण एकदर		6064000	31000	6094000	0	0	5894444	31000	5925444	0	5894444	31000	5925444	0	0	0	28		28	

अ. क्र.	गावाचे नांव	यंत्रणानिहाय कामाचे नांव	प्रशासकीय मंजूरी				काम सुरू दिनांक	निधी वितरण				चालू महिन्यातील खर्च (रु)	सुरूवाती पासून कामावर झालेला खर्च			यंत्रणे कडील बचत (अ) देणे (-)	बचत समर्पित		काम पूर्ण -१ अपूर्ण-२	काम पूर्ण दिनांक	पूर्णत्वाचा दाखला प्राप्त -१ अप्राप्त -२	शेरा
			दिनांक	वर्क पोर्शन	१/२ टक्का	रक्कम		दिनांक	वर्क पोर्शन	१/२ टक्का	एकूण		वर्क पोर्शन	१/२ टक्का	एकूण		रक्कम	प्राप्त दिनांक				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
२२	गवळेवाडी	गवळेवाडी ता. शिराळा येथे सांस्कृतीक भवन बांधणे	21/8/04	247000	1000	248000	23/8/04	7/4/05	125000	1000	232806		231806	1000	232806	0			1	22/02/05	1	
								1/10/05	97000													
								7/3/08	9806													
२३	शिराळा	शिराळा येथे चर्मकार वस्तीजवळ समाज मंदिर (सांस्कृतीक भवन) इमारत बांधणे.	21/8/04	247000	1000	248000	23/8/04	7/4/05	125000	1000	242511		241511	1000	242511	0			1	22/05/06	1	
								1/10/05	97000													
								10/1/07	20000													
								7/3/08	-489													
२४	बिळाशी	बिळाशी ता. शिराळा येथे व्यायामशाळा बांधणे.	21/8/04	200000	1000	201000	14/3/05	1/10/05	180000	1000	200000		199000	1000	200000	0			1	22/05/06	1	
								10/1/07	19000													
२५	कुरळप	कुरळप ता. वाळवा येथे चांदोली वसाहतमधील रस्ते खडी व डांबरीकरण करणे.	31/3/05	375000	2000	377000	5/9/05	1/10/05	339000	2000	377000		375000	2000	377000	0			1	22/05/06	1	
								10/1/07	36000													
		एकूण कार्य.अभि.सा.बा.प.		1997000	#####	2007000			1936526	10000	1946526	0	1936526	10000	1946526	0	0	0				
		कार्यकारी अभियंता ग्रा.पा.पु.																				
२६	शिवपूरी	शिवपूरी ता. वाळवा येथे पिण्याच्या पाण्याची टाकी बांधणे. व टाकीपासून वितरण व्यवस्था करणे.	23/8/04	277000	1000	278000	5/9/05	7/5/05	224000	1000	176277		175277	1000	176277	0			1	26/01/07	1	
								15/3/08	-48723													
		एकूण कार्य.अभि.ग्रा.पा.पु.		277000	1000	278000			175277	1000	176277	0	175277	1000	176277	0	0	0				
		एकूण कार्य.अभि. इ. व द.		3817000	#####	3837000	0	0	3768143	20000	3788143	0	3768143	20000	3788143	0	0	0				
		एकूण कार्य.अभि.सा.बा.प.		1997000	#####	2007000	0	0	1936526	10000	1946526	0	1936526	10000	1946526	0	0	0				
		एकूण कार्य.अभि.ग्रा.पा.पु.		277000	1000	278000	0	0	175277	1000	176277	0	175277	1000	176277	0	0	0				
२६		२००४-०५ एकूण एकंदर		6091000	#####	6122000	0	0	5879946	31000	5910946	0	5879946	31000	5910946	0	0	0	26	0	26	

अ. क्र.	गावाचे नांव	यंत्रणानिहाय कामाचे नांव	प्रशासकीय मंजूरी				काम सुरू दिनांक	निधी वितरण				चालू महिन्यातील खर्च (रु)	सुरुवाती पासून कामावर झालेला खर्च			यंत्रणे कडील बचत (अ) रक्कम	बचत समर्पित		काम पूर्ण -१ अपूर्ण-२	काम पूर्ण दिनांक	पूर्णत्वाचा दाखला प्राप्त झालेचा दिनांक	शेरा
			दिनांक	वर्क पोर्शन	१/२ टक्का	रक्कम		दिनांक	वर्क पोर्शन	१/२ टक्का	एकूण		वर्क पोर्शन	१/२ टक्का	एकूण		रक्कम	प्राप्त दिनांक				
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३
		कार्यकारी अभियंता, इ. व द.																				
१	काकाची वाडी	काकाचीवाडी ता. वाळवा येथे गावठाण हद्दीत अंतर्गत रस्त्याचे खडी व डांबरीकरण करणे ५०० मिटर	16/10/05	255000	1000	256000	19/12/05	14/7/06	127000	1000	254047		253047	1000	254047	0			1	5/4/06	1	
२	वाघवाडी	वाघवाडी ता. वाळवा येथे वाघवाडी ते जाधव मळा रस्ता खडीकरण करणे ५०० मिटर	16/10/05	187000	1000	188000	14/12/05	14/7/06	93000	1000	187613		186613	1000	187613	0			1	15/2/06	1	
३	फार्णेवाडी	फार्णेवाडी ता. वाळवा येथील गावठाण अंतर्गत रस्त्याचे खडी व डांबरीकरण करणे. ३०० मिटर	16/10/05	239000	1000	240000	14/12/05	14/7/06	101000	1000	238288		237288	1000	238288	0			1	05/02/07	1	
४	रोझावाडी	रोझावाडी ता. वाळवा येथे रोझावाडी ते मोडेवस्ती कडे जाणारा रस्ता खडीकरण करणे. १ कि.मी.	16/10/05	310000	2000	312000	16/12/05	14/7/06	155000	2000	310684		308684	2000	310684	0			1	10/04/05	1	
५	कार्वे	कार्वे ता. वाळवा येथे खुले सभामंडप बांधणे.	30/11/05	296000	1000	297000	13/2/06	14/7/06	148000	1000	229523		228523	1000	229523	0			1	10/07/06	1	
६	येडेमच्छिंद्र	येडेमच्छिंद्र ता. वाळवा येथे सभा मंडप बांधणे.	30/11/05	275000	1000	276000	15/2/06	14/7/06	137000	1000	251263		250263	1000	251263	0			1	10/07/06	1	
७	महादेव तारी	महादेववाडी ता वाळवा येथे लागणारा रस्ता बांधणे	30/11/05	257000	1000	258000	16/10/06	14/7/06	128000	1000	228000		227000	1000	228000	0			1	23/03/07	1	

अ. क्र.	गावाचे नांव	यंत्रणानिहाय कामाचे नांव	प्रशासकीय मंजूरी				काम सुरू दिनांक	निधी वितरण				चालू महिन्यातील खर्च (रु)	सुरुवाती पासून कामावर झालेला खर्च			यंत्रणे कडील बचत (अ) वेगवेगळे	बचत समर्पित		काम पूर्ण -१ अपूर्ण-२	काम पूर्ण दिनांक	पूर्णत्वाचा प्राप्त झालेला दिनांक	शेरा
			दिनांक	वर्क पोर्शन	१/२ टक्का	रक्कम		दिनांक	वर्क पोर्शन	१/२ टक्का	एकूण		वर्क पोर्शन	१/२ टक्का	एकूण		रक्कम	प्राप्त दिनांक				
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३
१७	मराठेवाडी	मराठेवाडी ता. शिराळा येथे सांस्कृतिक भवन बांधणे.	10/1/05	221000	1000	222000	17/12/05	14/7/06	110000	1000	206830		205830	1000	206830	0			1	16/06/06	1	
								10/1/07	111000													
								7/3/08	-15170													
१८	धामवडे	धामवडे ता. शिराळा येथील रस्त्याचे खडी व डांबरीकरण करणे.	10/1/05	193000	1000	194000	17/12/05	14/7/06	96000	1000	191664		190664	1000	191664	0			1	04/05/06	1	
								10/1/07	95000													
								7/3/08	-336													
१९	सोनवडे	सोनवडे ता. शिराळा येथील प्रजिमा १ ते बौध्द वसाहत रस्त्याचे खडी व डांबरीकरण करणे.	10/1/05	186000	1000	187000	17/12/05	14/7/06	93000	1000	170222		169222	1000	170222	0			1	18/2/07	1	
								7/3/08	-16778													
								10/12/07	93000													
२०	भैरववाडी	भैरववाडी ता. शिराळा येथील भैरववाडी रस्ता खडीकरण करणे.	12/3/05	144000	1000	145000	18/3/06	14/7/06	72000	1000	144325		143325	1000	144325	0			1	27/10/07	1	
								10/1/07	72000													
								7/3/08	-675													
२१	टाकवे	टाकवे ता. शिराळा येथे सांस्कृतिक भवन बांधणे.	12/3/05	306000	2000	308000	13/03/06	14/7/06	152000	2000	284000		282000	2000	284000	0			1	27/10/07	1	
								10/12/07	154000													
								7/3/08	-24000													

२२	खुजगांव	खुजगांव ता. शिराळा येथे आनंदा सावंत यांचे घरापासून नामदेव सुतार यांचे घरापर्यंत रस्त्याचे खडी व डांबरीकरण करणे ३३५ मिटर	2/3/06	161000	1000	162000	09-06-2006	14/7/06	80000	1000	133679		132679	1000	133679	0			1	27/11/07	1	
								19/6/08	52679													
		एकूण कार्य.अभि.सा.बां. प.		1561000	9000	1570000			1460720	9000	1469720	0	1460720	9000	1469720	0	0	0				
		एकूण कार्य.अभि.इ. व द.		3371000	15000	3386000	0	0	3229850	15000	3244850	0	3229850	15000	3244850	0	0	0				
		एकूण कार्य.अभि.सा.बां. प.		1561000	9000	1570000	0	0	1460720	9000	1469720	0	1460720	9000	1469720	0	0	0				
२२		२००५-०६ एकूण एकंदर		4932000	24000	4956000	0	0	4690570	24000	4714570	0	4690570	24000	4714570	0	0	0	22		22	

अ. क्र.	गावाचे नांव	यंत्रणानिहाय कामाचे नांव	प्रशासकीय मंजूरी				काम सुरू दिनांक	निधी वितरण				चालू महिन्यातील खर्च (रु)	सुरूवाती पासून कामावर झालेला खर्च			यंत्रणे कडील बचत (अ) देणे (-)	बचत समर्पित		काम पूर्ण - १ अपूर्ण - २	काम पूर्ण दिनांक	पूर्णत्वाचा दाखला प्राप्त -१ प्राप्त -२	शेरा	
			दिनांक	वर्क पोर्शन	१/२ टक्का	रक्कम		दिनांक	वर्क पोर्शन	१/२ टक्का	एकूण		वर्क पोर्शन	१/२ टक्का	एकूण		रक्कम	प्राप्त दिनांक					
		१०० मीटर																					
७	इस्लामपूर	इस्लामपूर येथील कामेरी रस्ता ते सुर्यवंशी घरापर्यंतचा रस्ता खडीकरण करणे. २०० मीटर	27/6/06	120000	1000	121000	24/8/06	13/4/07	60000	1000	121000		120000	1000	121000	0			1	30/10/06	1		
								20/10/07	60000														
८	इस्लामपूर	इस्लामपूर येथील विखचन बंगला ते माने घर रस्ता खडीकरण करणे. २५० मीटर	27/6/06	119000	1000	120000	17/8/06	13/4/07	60000	1000	120000		119000	1000	120000	0			1	11-09-2006	1		
								20/10/07	59000														
९	इस्लामपूर	इस्लामपूर येथील पेट सांगली रस्ता ते यशवंत हायस्कूल कर्पोड (डॉ सावंत हॉस्पिटल) दक्षिणोत्तर रस्ता खडीकरण करणे.	27/6/06	150000	1000	151000	25/8/06	13/4/07	75000	1000	151000		150000	1000	151000	0			1	20/10/06	1		
								20/10/07	75000														
१०	बेलदार वाडी	बेलदारवाडी ता. शिराळा मिळकत क्र. १३ मध्ये सांस्कृतिक भवन बांधणे.	26/7/06	282000	1000	283000	18/12/06	13/4/07	141000	1000	275175		274175	1000	275175	0			1	03-06-2007	1		
								28/2/08	141000														
								16/7/10	-7825														
११	काळुंद्रे	काळुंद्रे ता. शिराळा येथील मिळकत क्र. १३ मध्ये सांस्कृतिक भवन बांधणे.	26/7/06	292000	1000	293000	28/02/07	13/4/07	146000	1000	281054		280054	1000	281054	0			1	10/06/07	1		
								6/5/08	134054														
१२	सोनवडे	खोतवाडी (सोनवडे) ता. शिराळा येथे मिळकत क्र. ४८२ मध्ये सांस्कृतिक भवन बांधणे	26/7/06	292000	1000	293000	8/12/06	13/4/07	146000	1000	266600		265600	1000	266600	0			1	10/12/07	1		
								19/6/08	119600														
	इंगुळ	इंगुळ ता. शिराळा येथे मिळकत	26/7/06	286000	1000	287000	19/12/06	13/4/07	143000	1000	275457		274457	1000	275457	0			1	03-06-2007	1		

अ. क्र.	गावाचे नांव	यंत्रणानिहाय कामाचे नांव	प्रशासकीय मंजूरी				काम सुरू दिनांक	निधी वितरण				चालू महिन्यातील खर्च (रू)	सुरूवाती पासून कामावर झालेला खर्च			यंत्रणे कडील बचत (अ) देणे (-)	बचत समर्पित		काम पूर्ण - १ अपूर्ण - २	काम पूर्ण दिनांक	पूर्णत्वाचा प्राप्त - १ प्राप्त - २	शेरा
			दिनांक	वर्क पोर्शन	१/२ टक्का	रक्कम		दिनांक	वर्क पोर्शन	१/२ टक्का	एकूण		वर्क पोर्शन	१/२ टक्का	एकूण		रक्कम	प्राप्त दिनांक				
२६	कुरळप	कुरळप ता. वाळवा (चांदोली वसाहत) मागासवर्गीय वसाहतीमध्ये रस्त्याचे डांबरीकरण करणे.	18/10/06	303000	0	303000	13/12/06	13/4/07	152000	0	300000		300000	0	300000	0			1	15/1/07	1	
								20/10/07	148000													
२७	सुरुल	सुरुल ता. वाळवा येथे दलीत वस्तीकडे जाणारा रस्ता खडी डांबरीकरण करणे	18/10/06	292000	0	292000	13-12-2006	13/4/07	146000	0	292000		292000	0	292000	0			1	21/03/07	1	
								20/10/07	146000													
२८	करंजवडे	करंजवडे ता. वाळवा येथे अंतर्गत रस्त्याचे खडीकरण करणे.	18/10/06	300000	0	300000	18/12/06	13/4/07	150000	0	298674		298674	0	298674	0			1	16/2/07	1	
								20/10/07	148674													
२९	रेठरे हरणाक्ष	रेठरेहरणाक्ष ता. वाळवा येथे मुख्य रस्त्यापासून उत्तरेकडे रेल्वे पुलापर्यंतचा रस्ता खडीकरण करणे.	18/10/06	334000	0	334000	12/8/06	13/4/07	167000		334000		334000	0	334000	0			1	16/2/07	1	
								28/2/08	167000													
३०	शिराळा	शिराळा ता.शिराळा यथिल व्ही.बी.पाटीलनगर मधिल व निकम वस्तीकडे जाणा-या रस्त्याचे मुरमीकरण करणे.	02-04-2009	308468	0	308468	02-03-2009	08/07/09	308389	0	308389		308389		308389	0			1	29/05/09	1	
		एकूण कार्य.अभि.इ.व द.जि.प.		7457468	16000	7473468		0	7315387	16000	7331387	0	7315387	16000	7331387	0	0	0				
		जि.नि.अ.			22885	22885		0		22885	22885			22885	22885							
३०		२००६-०७ एकूण एकंदर		7457468	38885	7496353	0	0	7315387	38885	7354272	0	7315387	38885	7354272	0	0	0	30		30	

प्राप्त निधी - रू.६४.०० लाख

अ. क्र.	गावाचे नांव	यंत्रणानिहाय कामाचे नांव	प्रशासकीय मंजूरी				काम सुरू दिनांक	निधी वितरण				चालू महिन्यातील खर्च (रू.)	सुरूवाती पासून कामावर झालेला			यंत्रणे कडील बचत (अ) देणे (-)	बचत समर्पित		काम पूर्ण -१ अपूर्ण-२	काम पूर्ण दिनांक	पूर्णत्वाचा दाखला प्राप्त झालेचा दिनांक	शेरा	
			दिनांक	वर्क पोर्शन	१/२ टक्का	रक्कम		दिनांक	वर्क पोर्शन	१/२ टक्का	एकूण		वर्क पोर्शन	१/२ टक्का	एकूण		रक्कम	प्राप्त दिनांक					
१		२	४			३	५	६	७		८	९			१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
		कार्यकारी अभियंता, सा.बा.प.																					काम रद्द दि. ०८/०७/०९
	गिरजवडे	गिरजवडे ता.शिराळा येथे व्यायामशाळा बांधणे(मि.क्र.१९९)	21/8/07	233550	0	0		7/3/08	117000	0	0			0	0								
		काम रद्द दि. ०८/०७/०९		-233550				18/02/10	-117000														
१	भटवाडी	भटवाडी ता.शिराळा येथे सभामंडप बांधणे.(मि.क्र.१५८)	21/8/07	284833	0	284833	03/12/08	7/3/08	142000	0	272143		272143	0	272143	0			1	29/4/08	1		
								19/6/08	130000														
								01-05-2009	143														
२	कोंडाई वाडी	कोंडाईवाडी ता.शिराळा येथे सभामंडप बांधणे.(मि.क्र.२०९)	21/8/07	291734	0	291734	07/12/07	7/3/08	146000	0	272209		272209	0	272209	0			1	11/06/08	1		
								05/01/09	145734														
								29/03/10	-19525														
३	कांदे	कांदे ता.शिराळा येथील गोसावी वस्तीमध्ये व्यायामशाळा बांधणे.(मि.क्र.४२९)	21/8/07	287563	0	287563	10/12/07	7/3/08	144000	0	235175		235175	0	235175	0			1	27-02-2009	1		
								19/6/08	143500														
								29/03/10	-52325														
४	मांगरुळ	मांगरुळ ता.शिराळा येथे व्यायामशाळा इमारत बांधणे.	21/8/07	250146	0	250146	18/12/07	7/3/08	125000	0	239569		239569	0	239569	0			1	16/06/08	1		
								19/6/08	125146														
								29/03/10	-10577														
५	मोहरे	मोहरे ता.शिराळा येथे सभामंडप बांधणे.(मि.क्र.५४)	21/8/07	287374	0	287374	10/12/07	7/3/08	144000	0	275429		275429	0	275429	0			1	25-03-2009	1		
								05/01/09	143374														
								29/03/10	-11945														
६	बोरगेवाडी	बोरगेवाडी(वाकाईवाडी) ता.शिराळा येथे सांस्कृतिक भवन बांधणे.(मि.क्र.११३)	21/8/07	292735	0	292735	16-02-2008	7/3/08	146000	0	243568		243568	0	243568	0			1	15-08-2008	1		
								08/07/09	97568														
७	ऐतवडे खुर्द	ऐतवडे खुर्द कुंडलवाडी ता.वाळवा ते सुर्यवंशी वस्ती (कुरुळप) २१० मी.रस्त्याचे डांबरीकरण करणे.	15/3/08	208000	0	208000	03/06/08	19/6/08	104000	0	207751		207751	0	207751	0			1	04-11-2008	1		
								08/07/09	103751														
८	चरण	चरण ता.शिराळा येथे व्यायामशाळा बांधणे.	15/3/08	270446	0	270446	02/12/09	19/6/08	135000	0	260514		260514	0	260514	0			1	25-03-2009	1		
								18-02-2010	125514														
९	भाट शिरगांव	भाटशिरगांव (धुमाळवाडी) ता.शिराळा येथे दलीतवस्तीमध्ये (मि.क्र.९२क) सभामंडप बांधणे.	25/3/08	330850	0	330850	11/12/08	19/6/08	165000	0	318324		318324	0	318324	0			1	25-03-2009	1		
								24/07/09	153324														
१०	शिरसी	शिरसी ता.शिराळा येथे(मि.क्र.८४५) व्यायामशाळा बांधणे.	25/3/08	268000	0	268000	17/11/08	19/6/08	134000	0	267572		267572	0	267572	0			1	13-02-2009	1		

कराड

खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत सन २००७-०८ मध्ये मंजूर कामांची नोंदवही

प्राप्त निधी - रु.६४.०० लाख

अ. क्र.	गावाचे नांव	यंत्रणानिहाय कामाचे नांव	प्रशासकीय मंजूरी				काम सुरू दिनांक	निधी वितरण				चालू महिन्यातील खर्च (रु.)	सुरूवाती पासून कामावर झालेला			यंत्रणे कडील बचत (अ) देणे (-)	बचत समर्पित		काम पूर्ण -१ अपूर्ण-२	काम पूर्ण दिनांक	पूर्णत्वाचा दाखला प्राप्त झालेचा दिनांक	शेरा	
			दिनांक	वर्क पोर्शन	१/२ टक्का	रक्कम		दिनांक	वर्क पोर्शन	१/२ टक्का	एकूण		वर्क पोर्शन	१/२ टक्का	एकूण		रक्कम	प्राप्त दिनांक					
१		२	४			३	५	६	७		८	९			१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
	ठाणापुढे	ठाणापुढे ता.वाळवा येथे सभामंडप बांधणे. (मालमत्ता क्र ७९ मध्ये)	9/1/08	0	0	0			0	0	0		0	0		0							काम रद्द दि.20/01/09
२१	ठाणापुढे	वरील कामास नव्यान प्रशा मंजूरी दिली	21/01/09	378907		378907	02-03-2009	19/6/08	143000	0	378907		378907	0	378907	0			1	26-03-2009	1		
								24/07/09	235907														
२२	रेठरे हरणाक्ष	रेठरेहरणाक्ष ता.वाळवा येथे स्मशानभूमी रस्ता तयार करणे.	13/5/08	236315	0	236315	25-06-2008	19/6/08	118000	0	236315		236315	0	236315	0			1	23/10/08	1		
								08/07/09	118315														
२३	शिरटे	शिरटे ता.वाळवा गावातील गावडे देसाई पाणंद रस्ता खडोकरण करणे.	13/5/08	285697	0	285697	02-07-2008	19/6/08	143000	0	285697		285697	0	285697	0			1	10-09-2008	1		
								05-01-2009	142697														
		एकूण कार्य. अभि. इ.व द.		3622487	0	3622487	0	0	3619876	0	3619876	0	3619876	0	3619876	0	0	0					
		जि. नि. अ अर्धा टक्का अकस्मिक निधी.	15/01/11		31061	31061		15/01/11		31061	31061			31061	31061	0							
		एकूण कार्य.अभि. सा.बां.(प)		2771681	0	2771681	39494	0	2592254	0	2592254	0	2592254	0	2592254	0	0	0					
		एकूण कार्य. अभि. इ.व द.		3622487	0	3622487	0	0	3619876	0	3619876	0	3619876	0	3619876	0	0	0					
		जि. नि. अ		0	31061	31061	0	15/01/11	0	31061	31061	0	0	31061	31061								
२३		०७-०८ एकूण एकंदर		6394168	31061	6425229	39494	0	6212130	31061	6243191	0	6212130	31061	6243191	0	0	0	23			23	

प्राप्त निधी - रु.६४.०० लाख

अ. क्र.	गावाचे नांव	यंत्रणानिहाय कामाचे नांव	प्रशासकीय मंजूरी				काम सुरू दिनांक	निधी वितरण				चालू महिन्यातील खर्च (रु)	सुरूवाती पासून कामावर झालेला			यंत्रणे कडील बचत (अ) देणे (-)	बचत समर्पित		काम पूर्ण -१ अपूर्ण-२	काम पूर्ण दिनांक	पूर्णत्वाचा दाखला प्राप्त १	शेरा
			दिनांक	वर्क पोर्शन	१/२ टक्का	रक्कम		दिनांक	वर्क पोर्शन	१/२ टक्का	एकूण		वर्क पोर्शन	१/२ टक्का	एकूण		रक्कम	प्राप्त दिनांक				
१		२	४			३	५	६	७		८	९			१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		कार्य.अभि.इ. व द.जि.प.सांगली																				
१	माणिकवाडी	माणिकवाडी ता.वाळवा येथे मागासवर्गीय वसाहतीत सभामंडप बांधणे.(मालमत्ता क्रं २८ मध्ये) (हरीजन वस्तीमध्ये) (अ.जा./अ.ज.)	21/11/08	356545		356545	27/01/09	08/07/09	178273	0	333825		333825	0					1	25-04-2009	1	
								24/07/09	178272													
								16/07/10	-22720													
२	इस्लामपूर	इस्लामपूर वार्ड नं.११ (मागासवर्गीय वसाहत) हेमंत कांबळे घर ते आनंदराव पाटील घर रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे. (अ.जा./अ.ज.)	21/11/08	291218		291218	27/01/09	08/07/09	291218	0	291218		291218	0					1	24-02-2009	1	
३	इस्लामपूर	इस्लामपूर वार्ड नं.७(मागासवर्गीय वसाहत) तानाजी माने घर ते शिवाजी सुर्यवंशी घर रस्ता मुरमीकरण खडीकरण करणे.(अ.जा./अ.ज.)	21/11/08	222159		222159	21/02/09	08/07/09	111080		222159		222159	0					1	27-03-2009	1	
								24/07/09	111079													
४	पेठ	पेठ ता.वाळवा येथे अभियंतानगर मधील अंतर्गत खडीकरण रस्ते करणे.	21/11/08	260561		260561	27/01/09	08/07/09	257152	0	257152		257152	0					1	26-02-2009	1	

कराड

खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत सन २००८-०९ मध्ये मंजूर कामांची नोंदवही

प्राप्त निधी - रू.६४.०० लाख

अ. क्र.	गावाचे नांव	यंत्रणानिहाय कामाचे नांव	प्रशासकीय मंजूरी				काम सुरू दिनांक	निधी वितरण				चालू महिन्यातील खर्च (रू)	सुरूवाती पासून कामावर झालेला			यंत्रणे कडील बचत (अ) देणे (-)	बचत समर्पित		काम पूर्ण -१ अपूर्ण-२	काम पूर्ण दिनांक	पूर्णत्वाचा दाखला प्राप्त १	शेरा
			दिनांक	वर्क पोर्शन	१/२ टक्का	रक्कम		दिनांक	वर्क पोर्शन	१/२ टक्का	एकूण		वर्क पोर्शन	१/२ टक्का	एकूण		रक्कम	प्राप्त दिनांक				
१		२	४			३	५	६	७		८	९			१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		कार्य.अभि.इ. व द.जि.प.सांगली एकूण		2898009	0	2898009	0	0	2864749	0	2864749	0	2864749	0	2864749	0	0	0	10		10	
		कार्यकारी अभियंता ग्रा.पा.पु.																				
११	किल्ले मच्छिंद्रगढ	किल्ले मच्छिंद्रगढ (कि.म.गढ) ता.वाळवा जि.सांगली येथे पाणी पुरवठा वितरण व्यवस्था करणे	27/02/09	160688	0	160688	25/04/09	08/07/09	160688	0	160688		160688		160688	0			1	12-04-2009		1
		कार्यकारी अभियंता ग्रा.पा.पु. एकूण		160688	0	160688	0	0	160688	0	160688	0	160688	0	160688	0	0	0	1		1	

कराड

खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत सन २००८-०९ मध्ये मंजूर कामांची नोंदवही

प्राप्त निधी - रू.६४.०० लाख

अ. क्र.	गावाचे नांव	यंत्रणानिहाय कामाचे नांव	प्रशासकीय मंजूरी				काम सुरू दिनांक	निधी वितरण				चालू महिन्यातील खर्च (रू)	सुरूवाती पासून कामावर झालेला			यंत्रणे कडील बचत (अ) देणे (-)	बचत समर्पित		काम पूर्ण -१ अपूर्ण-२	काम पूर्ण दिनांक	पूर्णत्वाचा दाखला प्राप्त १	शेरा
			दिनांक	वर्क पोर्शन	१/२ टक्का	रक्कम		दिनांक	वर्क पोर्शन	१/२ टक्का	एकूण		वर्क पोर्शन	१/२ टक्का	एकूण		रक्कम	प्राप्त दिनांक				
१		२	४		३	५	६	७		८	९			१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
		जि. नि. अ अर्धा टक्का अकस्मिक निधी.	15/01/11		15127	15127		15/01/11		15127	15127			15127	15127							
		कार्य.अभि.इ. व द.जि.प.सांगली एकूण		2898009	0	2898009	0	0	2864749	0	2864749	0	2864749	0	2864749	0	0	0	10	0	10	
		कार्यकारी अभियंता ग्रा.पा.पु. एकूण		160688	0	160688	0	0	160688	0	160688	0	160688	0	160688	0	0	0	1	0	1	
		जि. नि. अ.	15/01/11	0	15127	15127	0	15/01/11	0	15127	15127	0	0	15127	15127	0	0	0	0	0	0	
११		एकूण एकंदर		3058697	15127	3073824	0	0	3025437	15127	3040564	0	3025437	15127	3040564	0	0	0	11	0	11	