

प्रगति-प्रतिवेदन

D/O
/

माह- अप्रैल 2018

ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल,
साहेबगंज

विकास योजनाओं का अद्यतन प्रतिवेदन।


प्रखण्ड/एजेंसी का नाम :- ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, साहेबगंज

(राशि लाख में)

क0	योजना का नाम	प्रपत्र-A (भौतिक)							प्रपत्र-B (वित्तीय)						
		दिनांक 01.04. 2018 को अवशेष योजनाओं की संख्या	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में ली गई योजनाओं की संख्या	कुल योजनाओं की संख्या	गत माह तक पूर्ण योजनाओं की संख्या	वर्तमान माह में पूर्ण योजनाओं की संख्या	कुल पूर्ण योजनाओं की संख्या	अपूर्ण योजनाओं की संख्या	दिनांक 01.04. 2018 को उपलब्ध राशि	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राप्त राशि	कुल उपलब्ध राशि	गत माह तक व्यय की गई राशि	वर्तमान माह में व्यय की गई राशि	कुल व्यय राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	खेलकुद युवा एवं संस्कृति विभाग	4	0	4	0	0	0	4	172.913	0	172.913	0	0	0	172.913
2	प्रखण्ड भवन निर्माण	6	0	6	0	1	1	5	410.84	0.00	410.84	0	0	0	410.84
3	जिला योजना अनावद्ध निधि	19	5	24	19	0	19	5	0	0	0	0	0	0	0
4	मुख्य मंत्री ग्राम सेतु योजना	7	0	7	0	0	0	7	0	200	200	0	0.00	0	200
5	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना	13	0	13	0	0	0	13	302.47	0	302.47	0	232.34	232.34	70.13

पत्रांक / साहेबगंज,

दिनांक


 21.05.18
 कार्यपालक अभियंता
 ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल
 साहेबगंज।

विकास योजनाओं का अद्यतन प्रतिवेदन।

प्रपत्र—C

राशि लाख में

प्रखण्ड/एजेंसी का नाम :- ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, साहेबगंज

योजना- खेलकूद युवा एवं संस्कृति विभाग

क्र०	योजना सं० एवं वर्ष	ग्राम /टोला का नाम	योजना का नाम	कुल प्राक्कलित राशि	प्राप्त आवंटन	व्यय की गई राशि	अवशेष राशि	योजना पूर्ण करने के लिए आवश्यक राशि	योजना की मौक्तिक स्थिति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2015-16	दनवार	बोरियो प्रखण्ड के बोरियो में प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम निर्माण।	94.740	79.171	52.800	26.371		फिनिसिंग कार्य जारी।	कार्य प्रगति में।
2	2016-17	शिवगादी धाम बरहेट	साहेबगंज जिला के बरहेट अवस्थित शिवगादी धाम में विवाह भवन एवं अन्य निर्माण कार्य।	239.226	239.226	198.94800	40.278		फिनिसिंग कार्य जारी। 80प्रतिशत	योजना की बढ़ी हुई राशि हेतु पत्राचार किया गया है। आवंटन लंबित।
3	2017-18	साहेबगंज	सिद्धो-कान्हू स्टेडियम साहेबगंज का गैलरी विस्तारीकरण कार्य।	335.860	40.000	38.73000	1.270		कार्य बंद।	31.77 लाख का विपत्र आवंटन के अभाव में लंबित।
4	2017-18	राजमहल	अनुमण्डल स्तरीय स्टेडियम राजमहल	383.901	105.000	0.00000	105.000		निविदा की प्रकिया में	

2/18


कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल
साहेबगंज।


ग्रामीण विकास विभाग

साहेबगंज जिला के प्रखण्डों में प्रखण्ड सह अंचल कार्यालय तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-अंचलाधिकारी/पर्यवेक्षीय/तृतीय/चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी आवास नवनिर्माण कार्य का प्रगति प्रतिवेदन

अप्रैल 2018

(राशि लाख में)

क्र.सं.	जिला का नाम	प्रखण्ड का नाम	कार्य का नाम	संवेदक का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि/ प्राकलित राशि	एकरारनामा की राशि	एकरारनामा सं० एवं तिथि	मूल एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि	उपलब्ध आवंटन	पूर्व का व्यय	इस माह का व्यय	अद्यतन व्यय (11+12)	भौतिक उपलब्धि	अभ्युक्ति			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, साहेबगंज																	
1	साहेबगंज	पतना	प्रखण्ड-सह-अंचल कार्यालय भवन नवनिर्माण	मेसर्स डॉ. विन्धवासिनी इंटरप्राइजेज, अशोक आश्रम, डियडीह, रांची	354.636	660.15	631.993	1SBD/ 2016-17 dt-4.4.16	3.4.17	631.993	617.303	0.000	617.303	पूर्ण।	100%		
			प्र०वि०पदा०-सह-अंचलाधिकारी आवास नवनिर्माण		63.070									पूर्ण।			
			पर्यवेक्षीय आवास का नव निर्माण कार्य		80.187									पूर्ण।			
			तृतीय वर्ग कर्मचारी आवास नवनिर्माण		83.273									पूर्ण।			
			चतुर्थ वर्ग कर्मचारी आवास का नवनिर्माण		67.883									पूर्ण।			
2			प्रखण्ड का विकास एवं विविध कार्य	मनोज कुमार चौरसिया, साहेबगंज	89.556				71.183	18F2/2016-17 06-09-16	05.9.17	71.183	65.310	0.000	65.310	पूर्ण।	100%
3	साहेबगंज	साहेबगंज सदर	साहेबगंज जिला के साहेबगंज सदर प्रखण्ड में प्रखण्ड-सह-अंचल कार्यालय भवन का निर्माण कार्य।	कोमल कुसुम कन्स्ट्रक्शन, गोड्डा।	367.59		350.950	7SBD/2017-18	02.06.18	198.59	162.07	0.00	162.070	प्रथम तल के छत के ढलाई कार्य पूर्ण।	55%		
4	साहेबगंज	राजमहल	साहेबगंज जिला के राजमहल प्रखण्ड में प्रखण्ड-सह-अंचल कार्यालय भवन का निर्माण कार्य।	मेसर्स पंचप्रभा प्रा० लि०, बड़तल्ला स्ट्रीट, साहेबगंज।	367.59		325.986	6SBD/2017-18	02.06.18	198.59	148.41	0.00	148.410	छत सटिंग का कार्य पूर्ण।	55%		
5	साहेबगंज	बरहेट	साहेबगंज जिला के बरहेट प्रखण्ड में प्रखण्ड-सह-अंचल कार्यालय भवन का निर्माण कार्य।	मेसर्स पंचप्रभा प्रा० लि०, बड़तल्ला स्ट्रीट, साहेबगंज।	367.59		324.234	8SBD/2017-18	07.06.18	198.59	195.02	0.00	195.020	फिनिशिंग कार्य जारी	60%		
6	साहेबगंज	बोरिया	साहेबगंज जिला के बोरिया प्रखण्ड में प्रखण्ड-सह-अंचल कार्यालय भवन का निर्माण कार्य।	योगदा कन्स्ट्रक्शन प्रा० लि०, गोड्डा।	367.59		331.950	10SBD/2017-18 2.1.18	01.01.19	100.00	0.00	0.00	0.000	पुराने भवन एवं फेड़ हटाने की कार्यवाई की जा रही है।	प्रतिवेदन नौ०एफ०००००, साहेबगंज को समर्पित।		
7	साहेबगंज	बरहरिया	साहेबगंज जिला के बरहरिया प्रखण्ड में प्रखण्ड-सह-अंचल कार्यालय भवन का निर्माण कार्य।	मेसर्स जूनैद इंटरप्राइजेज, रांची।	367.59		378.090	11SBD/2017-18 2.1.18	01.01.19	100.00	0.00	0.00	0.000	पुराने भवन एवं फेड़ हटाने की कार्यवाई की जा रही है।	प्रतिवेदन नौ०एफ०००००, साहेबगंज को समर्पित।		
8	साहेबगंज	तालकारी	साहेबगंज जिला के तालकारी प्रखण्ड में प्रखण्ड-सह-अंचल कार्यालय भवन का निर्माण कार्य।	मेसर्स पंचप्रभा प्रा० लि०, बड़तल्ला स्ट्रीट, साहेबगंज।	367.59		355.774	14SBD/2017-18 23.1.18	22.1.19	100.00	0.00	0.00	0.000	फेड़ हटाने की कार्यवाई की जा रही है।	प्रतिवेदन नौ०एफ०००००, साहेबगंज को समर्पित।		
कुल					2944.1450	660.150	2770.160			1598.95	1188.11	0.00	1188.11				


 कार्यपालक अभियंता
 ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल
 साहेबगंज।

विकास योजनाओं का अद्यतन प्रतिवेदन।

प्रपत्र-C

राशि लाख में

प्रखण्ड/एजेंसी का नाम :- ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, साहेबगंज

योजना- जिला योजना अनावद्ध निधि

क्र०	योजना सं० एवं वर्ष	पंचायत का नाम	ग्राम /टोला का नाम	योजना का नाम	कुल प्राक्कलित राशि	प्राप्त राशि (लाख में)	गापी पुस्तिका के अनुसार व्यय की गई राशि (लाख में)	योजना में अवशेष राशि (लाख में)	योजना की भौतिक स्थिति (लाख में)	Allotment required
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	
1	2016-17	साहेबगंज	साहेबगंज	साहेबगंज समाहरणालय के नजदीक यात्री शेड निर्माण।	4.33	3.4656	3.46560	0.00	पूर्ण।	37480
2	2016-17	साहेबगंज	साहेबगंज	साहेबगंज के स्टेडियम रोड स्थित सध्या महाविद्यालय, साहेबगंज परिसर में पुस्तकालय निर्माण।	15.55	12.4432	12.4432	0.00	पूर्ण।	141854
3	2016-17	साहेबगंज	साहेबगंज	साहेबगंज महाविद्यालय, साहेबगंज के नन्दन भवन का मरम्मत कार्य।	10.07	8.06	8.06000	0.00	पूर्ण।	82165
4	2016-17	झिकटिया	झिकटिया	बरहरवा प्रखंड अन्तर्गत झिकटिया चौक से बिन्दुवासनी मंदिर जानेवाली सड़क में पी०सी०सी० पथ निर्माण।	18.33	14.6696	16.14207	-1.47	पूर्ण।	
5	2016-17	तालझारी	मांझीटोला, तालझारी	पतना प्रखण्ड के अन्तर्गत तालझारी पंचायत के आर०ई०ओ० रोड से उपर मांझी टोला तक पी०सी०सी० पथ निर्माण।	15.03	12.0264	12.02640	0.00	पूर्ण।	129947
6	2016-17	तालझारी	बरमसिया कुमारटोला	पतना प्रखण्ड के अन्तर्गत तालझारी पंचायत के बरमसिया कमार टोला में नकुल ठाकुर के घर से चम्पाई किस्कू के घर तक पी०सी०सी० पथ निर्माण।	10.3	8.2456	9.18551	-0.94	पूर्ण।	
7	2016-17	तालझारी	बड़ा मजडीहा	पतना प्रखण्ड के अन्तर्गत तालझारी पंचायत के आर०ई०ओ० रोड से मध्य विद्यालय बड़ा मजडीहा से कमार टोला आंगनवाड़ी तक पी०सी०सी० पथ निर्माण।	14.41	11.5288	12.75698	-1.23	पूर्ण।	
8	2016-17	जयरामडांगा	जयरामडांगा	राजमहल प्रखण्ड के अन्तर्गत ग्राम जयरामडांगा एवं जमालपुर के बीच पंडित टोला के पास हेमा नदी पर 2x18'x9' आकार का पुलिया सह गार्ड वाल का निर्माण कार्य।	35.54	28.4344	28.4344	0.00	पूर्ण।	243366
9	2016-17	धनजोरी	भोगनाडीह	भोगनाडीह स्थित सिद्धू-कान्हू वंशज आवासीय नवनिर्मित भवन (पूर्वी भाग) का चहारदिवारी निर्माण कार्य।	23.52	18.9936	18.99360	0.00	पूर्ण।	230432
10	2016-17	धनजोरी	भोगनाडीह	भोगनाडीह स्थित सिद्धू-कान्हू वंशज आवासीय नवनिर्मित भवन (पश्चिमी भाग) का चहारदिवारी निर्माण कार्य।	23.8	13.12	13.12000	0.00	पूर्ण।	1057095
11	2016-17	साहेबगंज	साहेबगंज सदर	जिला सत्र न्यायालय एवं कुटुम्ब न्यायालय परिसर साहेबगंज में सोलर लाईट संयंत्रों की चहारदिवारी एवं ब्रिक फ्लोरिंग निर्माण।	17.67	14.1336	14.13360	0.00	पूर्ण।	164195
12	2016-17	पतना	पतना	पतना प्रखण्ड अंतर्गत शिवा पहाड़ बड़तल्ला रोड में गुमानी नदी किनारे सड़क कटाव रोकने हेतु गार्डवाल निर्माण।	52.2	41.7552	41.7552	0.00	पूर्ण।	474645
13	2016-17	बरहरवा	बरहरवा	बड़हरवा प्रखण्ड के बड़हरवा रतनपुर सब्जी मंडी धर्मशाला से बजरंगबली मंदिर तक पी०सी०सी० पथ निर्माण।	17.71	14.164	14.164	0.00	पूर्ण।	157151
14	2016-17	बरहरवा	बरहरवा	बड़हरवा प्रखण्ड के बरहरवा स्टेशन चौक (मस्जिद) से सब्जीमंडी होते हुए रेलवे फाटक तक आर०सी०सी० नाली निर्माण।	28.22	22.5712	22.5712	0.00	पूर्ण।	28268
15	2016-17	बोरियो	बोरियो	बोरियो प्रखण्ड के अंतर्गत सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय, साहेबगंज का चहारदिवारी निर्माण।	7.74	6.1904	6.1904	0.00	पूर्ण।	73687
16	2016-17	बरहरवा	मोहनपुर	बरहरवा प्रखण्ड के जामपुर पंचायत अंतर्गत मोहनपुर ग्राम में बांध रोड के नीचे 2x15'x8' आकार का पुलिया निर्माण।	23.49	16.745	16.745	0.000	पूर्ण।	466038
17	2016-17	बरहरवा	सतगाछी	बरहरवा प्रखण्ड अंतर्गत सातगाछी पंचायत के चन्दवा ग्राम से बरहरवा एवं बरहेट प्रखण्ड को जोड़ने के लिए 1x15'x6' आकार का पुलिया निर्माण।	16.08	11.461	11.461	0.000	पूर्ण।	243479
18	2016-17	पतना	आमडंडा	पतना प्रखण्ड अंतर्गत आमडंडा स्थानीय पंचायत के जोला नाला के पास पी०सी०सी० सड़क एवं गार्डवाल निर्माण।	20.73	14.757	14.757	0.000	पूर्ण।	368052
19	2016-17	पतना	आमडंडा स्थानीय	पतना प्रखण्ड अंतर्गत आमडंडा स्थानीय पंचायत में जोला नाला पर 3x15'x6' आकार का आर०सी०सी० पुलिया सह गार्डवाल एवं पहुँच पथ में पी०सी०सी० पथ निर्माण।	24.59	17.423	17.423	0.000	पूर्ण।	435600
20	2017-18		पलासबोना	ग्राम- नया पलासबोना, मस्जिद के बगल से नदी किनारे होते हुए मधवापाड़ा ग्राम तक पी०सी०सी० पथ निर्माण कार्य।	24.16	0	0	0.000	निविदा निष्पादित।	21.74366
21	2017-18		रतनपुर	पंचायत रतनपुर, ग्राम- लबदा आर०ई०ओ० पथ से शिबु रजक के घर तक पी०सी०सी० पथ निर्माण कार्य।	9.827	0	0	0.000	निविदा निष्पादित।	8.84357
22	2017-18		भीमपाड़ा	पंचायत पतना, ग्राम- भीमपाड़ा, भगवान दास के घर से विद्यालय तक पी०सी०सी० पथ निर्माण कार्य।	10.151	0	0	0.000	निविदा निष्पादित।	9.13531
23	2017-18		कोटालपोखर	ग्राम- कोटालपोखर से गनि चौक से रेलवे फाटक तक पी०सी०सी० पथ निर्माण कार्य।	24.774	0	0	0.000	निविदा निष्पादित।	22.29691
24	2017-18		इस्लामपुर	इस्लामपुर आहुतग्राम रेलवे गेट से बोनीडांगा रेलवे स्टेशन तक पी०सी०सी० पथ निर्माण।	25.00	0	0	0.000	निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में।	22.49080


 जिला विकास विशेष प्रमंडल साहेबगंज।

विकास योजनाओं का अद्यतन प्रतिवेदन।


प्रपत्र-C

राशि लाख में

प्रखण्ड/एजेंसी का नाम :- ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, साहेबगंज

योजना- मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना

क्र०	योजना सं० एवं वर्ष	पंचायत/प्रखण्ड का नाम	ग्राम /टोला का नाम	योजना का नाम	लामुक का नाम/पता	कुल प्राक्कलित राशि	मापी पुस्तिका के अनुसार व्यय की गई राशि	योजना में अवशेष राशि	योजना की भौतिक स्थिति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2014-15	मंडरो	छोटा लक्ष्मी एवं बसहा मिशन के बीच	मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजनान्तर्गत साहेबगंज जिला के मंडरो प्रखण्डन्तर्गत छोटा लक्ष्मी एवं बसहा मिशन के बीच छोटा लक्ष्मी नाला पर पुल निर्माण।	ओम प्रकाश बजाज, लहरी टोला, गोड्डा।	357.916	326.896	31.020	98%	भूमि अधिग्रहण, पहुँच पथ का कार्य जारी
2	2016-17	राजमहल	सुखाड़ एवं जौका	साहेबगंज जिला के राजमहल प्रखण्डन्तर्गत सुखाड़ एवं जौका के बीच डोमजल्ला में उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य।	मेसर्स एस० के० टेकरीवाल, पथरगामा, गोड्डा	283.775	134.030	149.745	50%	दो स्पैन का ढलाई पूर्ण।
3	2017-18	बरहेट	गोपलाडीह	साहेबगंज जिला के बरहेट प्रखण्डन्तर्गत गोपलाडीह एवं झावरी के बीच गुमानी नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण।	मेसर्स ए०बी०सी० कन्सट्रक्शन, भोगलपाड़ा, पाकुड़।	466.350	128.960	0.000	30%	पाईल कैप पूर्ण। पी 6 तथा तीन स्लेब का ढलाई कार्य पूर्ण।
4	2017-18	बरहेट	लाराघुटू	साहेबगंज जिला के बरहेट प्रखण्ड अंतर्गत लारा घुटू एवं बड़ा दलदली के बीच नाला पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण।	ओम प्रकाश बजाज, लहरी टोला, गोड्डा।	269.000	186.437	82.563	95%	सुरक्षात्मक कार्य प्रगति में
5	2017-18	बोरियो	मरवो सथाली	साहेबगंज जिला के बोरियो प्रखण्ड अंतर्गत मरवो सथाली एवं गडरा सथाली के बीच नाला पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य।	मुकेश बजाज, गोड्डा।	215.061	91.944	123.117	50%	प्रथम स्लेब का ढलाई प्रगति में।
6	2017-18	बोरियो	बाझी सथाली	साहेबगंज जिला के बोरियो प्रखण्डन्तर्गत ए०डी०बी० रोड (बांझी सथाली) एवं खिजूरिया के बीच नाला पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण।	मेसर्स ए०बी०सी० कन्सट्रक्शन, भोगलपाड़ा, पाकुड़।	275.040	0.000	275.040	0%	
7	2017-18	उधवा	पियारपुर	साहेबगंज जिला के उधवा प्रखण्डन्तर्गत मध्य पियारपुर एवं उत्तरी पियारपुर के बीच (बहुदुब्बी) नाला पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण।	मेसर्स ए०बी०सी० कन्सट्रक्शन, भोगलपाड़ा, पाकुड़।	487.607	0.000	487.607	0%	


 कार्यपालक अभियंता
 ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडलए साहेबगंज।

PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJNA

1. Division : Rural Development Special Division, Sahibganj

2. District: Sahibganj

3. Circle : Dumka

4. Month : Apl. 2018

Phase No.	Year	No. of Package	No. of Scheme	Total Length (In Km)	Est. Cost (Rs. In Lakh)	Expenditure (Rs. In Lakh)	No. of Schemes completed/Length	In Progress road	Remarks
XIV	2017-18	15	19	68.046	3156.238	1649.5800	6/40.405	19	Work in progress
Total:-		15	19	68.046	3156.238	1649.5800	6/40.405	19	



Executive Engineer
Rural Development Special Division
Sahibganj

PRADHAN MANTRI GRAMS SARAK YOJANA (PMGSY): DISTRICT - AHIBGANJ

Phase XIV

Month: -April-2018

Sl.No.	Package No	Name Block	Name of Road	Length (in Km.)	A.A. Amt. (in Laks)	Agreement Amt. (in Laks) Constuction	Agreement Amt. (in Laks) Maintenance	Date of Agreement	Stipulated date of Completion	Financial Progress					SQM Required
										Exp. Upto Mar. 2017 (in Laks)	Exp. Upto Previous Month (in Lakh)	Exp. During the Month (in Lakh)	Total Exp.	% of Financial Progress	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19
1	JH19PG03U		(ii) Kotal pokhar to Nimjol	2.104						0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
2	JH19PG04U	Barharwa	L034 Kotal Pokhar to Piparjori	3.085	153.408	142.304	11.104	<u>PMGSY/SD/05/SBD/2016-17</u> 24.11.16	12.10.17	123.4107	0.0000	0.0000	123.4107	77.87	
3	JH19PG11U	Mandro	(I) L029 MDR to Ramidih	3.791	395.654	374.215	21.439	<u>PMGSY/SD/08/SBD/2016-17</u> 06.12.16	13.10.17	109.6728	0.0000	26.6526	136.3254	58.92	
4	JH19PG22U		(II) L033 L02 Bara Deodar to Chhota Kendua	4.381						57.5855	0.0000	0.0000	57.5855	32	
5	JH19PG27U	Rajmahal	(i) N.H.80 Lakhipur to Samaspur	3.155	294.886	282.683	12.203	<u>PMGSY/SD/01/SBD/2016-17</u> 24.11.16	21.10.17	78.8780	0.0000	0.0000	78.8780	21	
6	JH19PG29U		(ii) N.H.80 Phulwariya more to Gadaganj	3.939						148.6700	0.0000	0.0000	148.6700	27.18	
7	JH19ICP03	Sahibganj	Kisan Prasad to Hari Prasad (VR35)	7.890	458.990	433.615	25.375	<u>PMGSY/SD/07/SBD/2016-17</u> 29.11.16	21.10.17	131.1840	0.0000	60.5259	191.7098	30.25	
8	JH-XIV-III-SBJ-03	Rajmahal	West Jamnagar to Dahutola	5.004	174.500	164.25	10.25	<u>PMGSY/SD/01/SBD/2017-18</u>	26.02.18	35.3583	0.0000	32.5662	67.9245	0	
9	JH19PG12U	Udhwa	REO road Marupur to Dharampur	1.632	67.500	58.74	2.01	<u>PMGSY/SD/03/SBD/2017-18</u> 19.7.17	20.03.18	0.0000	0.0000	18.9157	18.9157	0	
10	JH19PG24U	Udhwa	Mastapur to Bhawdabandh	1.838	82.290	71.2	2.85			35.2549	0.0000	0.0000	35.2549	0	
11	JH19PG25U	Udhwa	Udhwa Diyara to Amant	3.639	184.650	157.35	8.06	<u>PMGSY/SD/04/SBD/2017-18</u> 08.08.17	07.04.18	30.3465			30.3465		
12	JH19PG23U	Mandro	Pindra to Khairbani	2.991	201.930	111.03	8.81	<u>PMGSY/SD/05/SBD/2017-18</u> 06.09.17	05.05.18	30.3465			30.3465		
13	JHXIVTVSBJ02	Barharwa	Salalpur to Belpahari	1.940	97.231			<u>PMGSY/SD/06/SBD/2017-18</u>		30.3465			30.3465		
Total				45.389	2013.808	1795.387	102.101			780.71	0.00	138.660	949.7140		


 Executive Engineer
 I Development Special Div
 Sahibganj

PRADHAN MANTRI GRAMS SARAK YOJANA (PMGSY): DISTRICT - SAHIBGANJ

Phase XIV

Month: -April-2018

Sl. No.	Package No	Name Block	Name of Road	Length (in Km.)	Name of Contractor with district name	Physical Progress in Km.											Dt./Month of Physical Completion of Road	Dt./Month of Financial Completion of Road	Remarks
						E/W	G.S.B.	W.B.M.		B.T.	PCC	Drain	CD Nos.	GW	Road Furniture & Logo	% of Physical Progress			
								GR II	GR III										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	21	22	23
1			(ii) Kotal pokhar to Nimjol	2.104		0 / 2.104	0 / 2.104	0 / 1.09	0 / 1.09	0 / 1.09	0 / 1.00	0 / 0.520	0/3	0.10 / 0.012		0			Started
2	JH-XIV-RP-SBJ-08	Barharwa	L034 Kotal Pokhar to Piparjori	3.085	Sri Hari Om Sharan, Raja Bagicha, Williams town, Deoghar	3.085 / 3.085	3.085 / 3.085	2.448 / 2.448	2.448 / 2.448	2.448 / 2.448	0.585 / 0.585	0 / 0.200	10/11	0.100 / 0.100		90			work in progress
3	JH-XIV-RP-SBJ-09	Mandro	(I) L029 MDR to Ramidih	3.791	M/s Sakshi Enterprises, Shakshi place near, Bhojpur Hotel, Thana road, Dumka	3.791 / 3.791	3.710 / 3.79	1.9 / 1.925	1.9 / 1.925	1.85 / 1.925	1.82 / 1.82	0 / 0.555	9/9	0.04 / 0.040	3	85			work in progress
4			(II) L033 L02 Bara Deodar to Chhota Kendua	4.381		4.381 / 4.381	4.381 / 4.381	2.50 / 3.199	1.5 / 3.199	0 / 3.199	0.800 / 1.115	0 / 0.500	12/14	0 / 0.050		60			work in progress
5	JH-XIV-RP-SBJ-13	Rajmahal	(i) N.H.80 Lakhipur to Samaspur	3.155	M/s Raghvendra Pratap Singh, Sasaram, Rohtas	2.750 / 3.155	2.750 / 3.155	0.250 / 0.250	0.250 / 0.250	0.250 / 0.250	2.10 / 2.870	0 / 0.975	8/9	0.036 / 0.050		85			work in progress
6			(ii) N.H.80 Phulwariya more to Gadaganj	3.939		3.939 / 3.939	3.939 / 3.939	2.523 / 2.523	2.523 / 2.523	2.523 / 2.523	1.363 / 1.363	0 / 1.123	8/9	0.04 / 0.078		95			work in progress
7	JH-XIV-RP-SBJ-15	Sahibganj	Kisan Prasad to Hari Prasad (VR35)	7.890	M/s Ganesh Pandey, Kathal Kocho, Hinoo, Ranchi, 834002	5.50 / 7.890	5.20 / 7.890	3.2 / 6.90	3.2 / 6.900	0 / 6.900	0.300 / 0.954	0 / 0.954	8/15	0.55 / 1.00		40			work in progress
8	JH-XIV-III-SBJ-03	Rajmahal	West Jamnagar to Dahutola	5.004	Kailash Chandra Saha, Kasim Bazar, Rajmahal	4.0 / 11.441	4.0 / 11.003	2.3 / 0.636	2.3 / 0.636	5.08	0.924	0.9	17 / 33	0		22			work in progress
9	JH19PG12U	Udhwa	REO road Marupur to Dharampur	1.632	Khudiram Saha, Hathkathi, Hiranpur, Pakur	1.632 / 1.632	1.632 / 1.632	0.646 / 0.757	0.475	0.475	0.782 / 0.875	0.432	1	0		90			work in progress
10	JH19PG24U	Udhwa	Mastapur tp Bhawdabandh	1.838		1.700 / 1.838	1.20 / 1.734	0.750 / 1.734	0.750 / 0.762	0.762	0.812 / 0.972	0.972	2 / 3	0		90			work in progress
11	JH19PG25U	Udhwa	Udhwa Diyara to Amant	3.639	M/s Nimisha Construction Pvt. Ltd.	3.0 / 3.639	3.0 / 3.517	2.0 / 1.842	2.0 / 1.842	2.0 / 1.842	1.188	0.25	2 / 9	0.265		30			work in progress
12	JH19PG23U	Mandro	Pindra to Khairbani	2.991	M/s Nimisha Construction Pvt. Ltd.	2.991	2.965	2.17	2.17	2.17	0.795	0.3	3			0			work in progress
13	JHXIVIVSBJ02	Barharwa	Salalpur to Belpahari	1.940	Ramlal	1.94 / 1.94	1.94 / 1.94	1.94 / 1.94	1.211 / 1.211	1.211 / 1.211	0.729 / 0.729		5/5			60			work in progress
Total -				45.389		57.804 / 73912	49.877 / 68.76	34.919 / 41.366	32.046 / 39.383	22.846 / 43.827	17.559 / 23.708	0.800 / 10.801	130 / 157	0.804 / 1.721	3.00				


 Executive Engineer
 Rural Development Special Division,
 Sahibganj