

जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग क्र.२ यवतमाळ

जिल्हा नियोजन समिती कडून प्राप्त निधी अंतर्गत मंजूर कामांची माहिती

सन २०१०-११

योजनाचे नाव:- ३०५४ ग्रामीण रस्ते विकास कार्यक्रम (सर्वसाधारण) रुपये लाखात

अ.क्र.	कामाचे नाव	तालुका	प्रशासकीय मान्यता किंमत	प्र.मा.क्रं. दिनांक	कामावर झालेला खर्च	कामाची स्थिती
१	२	३	४	५	६	७
१	डोलारी - घनापुर रस्ता , ग्रामा २७ लांबी ०/०० ते ५/०० किमी मध्ील ०/०० ते २/०० मध्ये डांबरी नुतनीकरण करने व रपटयाची सुधारना करने ता . दारव्हा	दारव्हा	१६.००	बांधकाम समिती सभा दि.२२.१०.१०	१४.८६	काम पुर्ण
२	पाळादी - तळेगाव रस्ता , ग्रामा ३२ लांबी ०/०० ते ४/३०० मध्ील किमी २/५०० ते ४/३०० मध्ये डांबरी नुतनीकरण करने ता . दारव्हा	दारव्हा	१५.००	बांधकाम समिती सभा दि.२२.१०.१०	१४.९९	काम पुर्ण
३	दारव्हा - तळेगाव - फुबगाव रस्ता ,इजिमा १० लांबी ०/०० ते १२/०० मध्ील किमी ०/०० ते २/०० मध्ये डांबरी नुतनीकरण करने ता . दारव्हा	दारव्हा	१५.००	बांधकाम समिती सभा दि.२२.१०.१०	१४.९९	काम पुर्ण
४	तळेगाव - घनापुर रस्ता , ग्रामा १७ लांबी ०/०० ते २/०० मध्ील किमी ०/०० ते २/०० मध्ये डांबरी नुतनीकरण करने व रपटयांची सुधारना करने ता . दारव्हा	दारव्हा	१५.००	बांधकाम समिती सभा दि.२२.१०.१०	१४.९९	काम पुर्ण

अ.क्र.	कामाचे नाव	तालुका	प्रशासकीय मान्यता किंमत	प्र.मा.क्रं. दिनांक	कामावर झालेला खर्च	कामाची स्थिती
१	२	३	४	५	६	७
५	लाडखेड -जांभोरा- बोरगाव रस्ता , इजिमा १३ लांबी ०/०० ते ६/०० मध्ये किमी ०/० ते २/६०० व किमी ५/०० ते ६/०० मध्ये डांबरी नुतनीकरण करणे ता.दारव्हा	दारव्हा	१५.००	बांधकाम समिती सभा दि.२२.१०.१०	१५.००	काम पुर्ण
६	बोरी - वघळ रस्ता , ग्रामा.२५ किमी ०/०० ते ३/०० मधील किमी ०/०० ते २/०० मध्ये डांबरी नुतनीकरण करणे ता.दारव्हा	दारव्हा	१५.२५	बांधकाम समिती सभा दि.२२.१०.१०	१४.९८	काम पुर्ण
७	पोफाळी मुळावा रस्ता ग्रामा.२३ किमी ०/२०० मध्ये रपट्याचे बांधकाम ता. उमरखेड जि.यवतमाळ	उमरखेड	९.००	बांधकाम समिती दि. ११.२.११	८.८८	काम पुर्ण
८	पोफाळी मुळावा रस्ता ग्रामा.२३ किमी १/६०० मध्ये रपट्याचे बांधकाम ता. उमरखेड जि.यवतमाळ	उमरखेड	९.००	बांधकाम समिती दि. ११.२.११	८.७९	काम पुर्ण
९	उचेगाव लाख रस्ता इजिमा.८३ किमी ५/०० ते ८/०० मध्ये मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता दारव्हा जि.यवतमाळ	दारव्हा	२४.००	बांधकाम समिती दि. ११.३.११	१९.४५	काम पुर्ण

**सन २०११-१२**

अ.क्र.	कामाचे नाव	तालुका	प्रशासकीय मान्यता किंमत	प्र.मा.क्रं. दिनांक	कामावर झालेला खर्च	कामाची स्थिती
१	२	३	४	५	६	७
१	वानेगाव मूळावा रस्ता ग्रामा. किमी ०/०० ते १/०० मध्ये सूधारणा करणे.ता उमरखेड जि.यवतमाळ (उर्वरीत लांबी)	उमरखेड	२.६५	जि.प.बाधका म समीती सभा दि. १९.४.११	२.४९	काम पुर्ण
२	मौ.हूरू गोंडेगाव ग्रामा.२३ किमी ०/०० ते १/०० मध्ये रस्त्याचे मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे.	दारव्हा	१५.००	बाधकाम समीती दि. १५.७.११	१४.८७	काम पुर्ण
३	लोही तरनोळी नखेगाव फूबगाव रस्ता इजिमा.०५ लांबी १४/०० किमी मधील भाग ९/२५० ते १०/४०० मध्ये रस्त्याची सूधारणा करणे ता.दारव्हा	दारव्हा	१५.००	बाधकाम समीती दि. १५.७.११	१४.९९	काम पुर्ण
४	कान्हा जोडरस्तं ग्रामा.४१ लांबी ३/०० किमी मध्ये २/०० ते ३/०० मध्ये मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे. ता.महागाव	पुसद	१२.००	बाधकाम समीती दि. १५.७.११	१२.००	काम पुर्ण
५	दिघडी जोड रस्ता ग्रामा.१२१ लांबी १/४०० किमी ०/०० ते १/०० मध्ये डांबरी नूतणीकरण करणे ता.उमरखेड	उमरखेड	१५.००	बाधकाम समीती दि. १५.७.११	१३.६५	काम पुर्ण

अ.क्र.	कामाचे नाव	तालुका	प्रशासकीय मान्यता किंमत	प्र.मा.क्र. दिनांक	कामावर झालेला खर्च	कामाची स्थीती
१	२	३	४	५	६	७
६	दिवट पिंप्री जोड रस्ता ग्रामा.११ लांबी ०/०० ते ३/०० मधील भाग ०/७०० ते २/०० मध्ये स्त्याची सुधारणा करणे ता.उमरखेड	उमरखेड	१५.००	बाधकाम समीती दि. १५.७.११	१५.००	काम पुर्ण
७	बेलखेड जोड रस्ता ग्रामा.९ लांबी २.८० किमी २/३०० ते २/८०० ची सुधारणा करणे. ता.उमरखेड	उमरखेड	५.००	बाधकाम समीती दि. १५.७.११	५.००	काम पुर्ण
८	दत्तनगर ते बारा रस्त्याची सुधारणा करणे. ग्रामा ८ किमी ०/०० ते ०/५०० ता. उमरखेड	उमरखेड	७.००	बाधकाम समीती दि. १५.७.११	७.००	काम पुर्ण
९	चिलगव्हाण जोड रस्त्याची सुधारणा करणे. ता. महागाव	महागाव	१५.००	बाधकाम समीती दि. ८.९.११	१४.८३	काम पुर्ण
१०	शिरपुर करंजी रस्त्याची सुधारणा करणे. ता. महागाव	महागाव	१५.००	बाधकाम समीती दि. ८.९.११	१५.००	काम पुर्ण
११	खोकलवाडी दत्तमंदीर रस्त्याची सुधारणा करणे. ता. उमरखेड	उमरखेड	१५.००	बाधकाम समीती दि. ८.९.११	१५.००	काम पुर्ण
१२	हरसुल गादेगाव रस्त्याची सुधारणा करणे. ता. दिग्रस	दिग्रस	१५.००	बाधकाम समीती दि. ८.९.११	१५.००	काम पुर्ण
१३	हरसुल धानोरा रस्त्याची सुधारणा करणे. ता. दिग्रस	दिग्रस	१५.००	बाधकाम समीती दि. ८.९.११	१४.९१	काम पुर्ण

अ.क्र.	कामाचे नाव	तालुका	प्रशासकीय मान्यता किंमत	प्र.मा.क्र. दिनांक	कामावर झालेला खर्च	कामाची स्थीती
१	२	३	४	५	६	७
१४	सावळी सदोबा वरूड (तु)रस्ता ग्रामा.३७ लांबी ६.०० मधील ०/८०० मध्ये रस्त्यावरील रपट्याची दुरुस्ती	आर्णी	७.००	बाधकाम समीती दि.२०.१०.११	६.९७	काम पुर्ण
१५	साकूर मूकींदपूर रस्ता ग्रामा.७६ लांबी ३/०० किमी मध्ये ०/०० ते १/५०० मध्ये रस्त्याची सूधारणा करणे. ता.आर्णी	आर्णी	१५.००	बाधकाम समीती दि.२०.१०.११	१३.३४	काम पुर्ण
१६	लाख वाड चिंचोली रस्ता मधील भाग २/०० ते ३/५०० मध्ये रस्त्याची सूधारणा करणे ता.दिग्रस	आर्णी	१५.००	बाधकाम समीती दि.२०.१०.११	१३.७५	काम पुर्ण
१७	तळेगाव मानकी ग्रामा.४६ लांबी ०/०० ते ४/०० मधील भाग ०/०० ते १/५०० मध्ये रस्त्याची सूधारणा करणे. ता.दारव्हा	दारव्हा	१५.००	बाधकाम समीती दि.२०.१०.११	१४.९५	काम पुर्ण
१८	बानायत ते गणेशपूर ग्रामा.१५४ लांबी ०/०० ते ३/०० किमी मधील भाग ०/०० ते १/५०० मध्ये रस्त्याचे मजबूतीकरण व डांबरीकरण करण	दारव्हा	१५.००	बाधकाम समीती दि.२०.१०.११	१४.९८	काम पुर्ण

अ.क्र.	कामाचे नाव	तालुका	प्रशासकीय मान्यता किंमत	प्र.मा.क्र. दिनांक	कामावर झालेला खर्च	कामाची स्थिती
१	२	३	४	५	६	७
१९	भांडेगाव करजगाव रस्ता इजिमा. ०३ लांबी ५/७०० किमी ०/०० ते १/०० मध्ये रस्त्याची सुधारना करणे. ता.दारव्हा	दारव्हा	१५.००	बाधकाम समीती दि.२०.१०.११	११.३४	काम पुर्ण
२०	हातोला अवधूतवाडी रस्ता ग्रामा.३८ लांबी ४/०० किमी मधील भाग ०/०० ते ४/०० मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.दारव्हा	दारव्हा	२५.००	बाधकाम समीती दि.२०.१०.११	२०.००	काम पुर्ण
२१	जूना कारला ते नविन कारला ग्रामा.६२ लांबी ०.६० रस्त्याची सुधारणा करणे व रपटा बाधकाम करणे.	पुसद	१५.००	बाधकाम समीती दि.२०.१०.११	१५.००	काम पुर्ण
२२	निंबी ते काकडदाती रस्त्याची सुधारणा करणे ता.पुसद	पुसद	१५.००	बाधकाम समीती दि.२०.१०.११	१३.०८	काम पुर्ण
२३	अंबाळी गगनमाळ रस्ता ग्रामा.११३ लांबी ०/० ते ७/०० मध्ये ४/१०० ते ५/०० मध्ये मजबूतीकरण व डांबरीकरण.	उमरखेड	८.००	बाधकाम समीती दि.२०.१०.११	७.९८	काम पुर्ण
२४	चिंचोली टेंभूरदरा रस्ता ग्रामा.८१ लांबी ४/०० किमी २/५०० ते ४ /०० मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता. उमरखेड	उमरखेड	२५.००	बाधकाम समीती दि.२०.१०.११	१९.६	काम पुर्ण

अ.क्र.	कामाचे नाव	तालुका	प्रशासकीय मान्यता किंमत	प्र.मा.क्र. दिनांक	कामावर झालेला खर्च	कामाची स्थिती
१	२	३	४	५	६	७
२५	चिंचोली ( ढानकी ) जोडरस्त्याची सूधारणा करणे ता. उमरखेड	उमरखेड	१५.००	बाधकाम समीती दि.२०.१०.११	१४.६५	काम पुर्ण
२६	धानोरा (साचलदेव) ते बालाजी मंदिरा पर्यंत रस्त्याची सूधारणा करणे ता. उमरखेड	उमरखेड	१५.००	बाधकाम समीती दि.२०.१०.११	१४.७	काम पुर्ण
२७	दिग्रस भवानी मंदीर रस्ता ग्रामा. मधील ०/००, ०/२०० , ०/४०० व ०/८०० मध्ये मो-यांचे बांधकाम करणे ता.दिग्रस	दिग्रस	१५.००	बाधकाम समीती दि.१४.११.२०१ १	१४.९९	काम पुर्ण
२८	अजनी टेंभी ते खोलापूरी रस्ता ग्रामा.१३ लांबी ६/०० किमी मध्ये २/५०० ते ४/०० मध्ये रस्त्याची सूधारणा करणे. ता.नेर	दारव्हा	१३.००	बाधकाम समीती दि.१४.११.२०१ १	११.०७	काम पुर्ण
२९	बोरगाव कापसी सारंगपूर रस्ता इजिमा.११ लांबी ६/०० किमी मध्ये २/०० ते ३/०० मध्ये रस्त्याची सूधारणा करणे. ता.नेर	दारव्हा	१२.००	बाधकाम समीती दि.१४.११.२०१ १	११.२४	काम पुर्ण
३०	धारकान्हा जोड रस्ता ग्रामा. रस्त्याची सूधारणा करणे. ता.महागाव	महागाव	१५.००	बाधकाम समीती दि.१४.११.२०१ १	१५.००	काम पुर्ण

अ.क्र.	कामाचे नाव	तालुका	प्रशासकीय मान्यता किंमत	प्र.मा.क्रं. दिनांक	कामावर झालेला खर्च	कामाची स्थीती
१	२	३	४	५	६	७
३१	डोंगरगाव वेणी रस्ता ग्रामा. किमी १/२०० ते २/५०० मध्ये रस्त्याची सूधारणा करणे. ता.पूसद	पूसद	१५.००	बाधकाम समीती दि.१४.११.२०१ १	१४.७५	काम पुर्ण
३२	सत्तरमाळ जोड रस्ता ग्रामा.२६ लांबी ०/०० ते ४/७०० मधील भाग कि.मी. २/०० ते ३/०० मध्ये रस्त्याची सूधारणा करणे. ता.पूसद	पूसद	१५.००	बाधकाम समीती दि.१४.११.२०१ १	१४.९०	काम पुर्ण
३३	वरूड बिबि जोड रस्ता ग्रामा.६ लांबी ०/०० ते ३/१०० मध्ये रस्त्याची सूधारणा करणे. ता.उमरखेड	उमरखेड	१५.००	बाधकाम समीती दि.१४.११.२०१ १	१४.९८	काम पुर्ण
३४	रामपूर जोड रस्ता रस्ता ता.उमरखेड ची सूधारणा करणे.	उमरखेड	१५.००	बाधकाम समीती दि.१४.११.२०१ १	१४.९	काम पुर्ण
३५	माळवागद ( सातघरी ) पोच मार्ग ग्रामा ची सूधारणा करणे ता.महागाव	महागाव	१५.००	बाधकाम समीती दि.१४.११.२०१ १	१४.९९	काम पुर्ण
३६	दूधगाव वाघूळ रस्ता ता.दारव्हा किमी ०/० ते ३/०० मध्ये रस्त्याची सूधारणा करणे.	दारव्हा	१५.००	बाधकाम समीती दि.१४.११.२०१ १	१४.९८	काम पुर्ण
३७	दूधगाव किन्ही वळगी रस्ता ता.दारव्हा किमी ०/० ते ३/०० मध्ये रस्त्याची सूधारणा करणे.	दारव्हा	१५.००	बाधकाम समीती दि.१४.११.२०१ १	१४.९७	काम पुर्ण



अ.क्र.	कामाचे नाव	तालुका	प्रशासकीय मान्यता किंमत	प्र.मा.क्रं. दिनांक	कामावर झालेला खर्च	कामाची स्थिती
१	२	३	४	५	६	७
३८	पाथ्रडदेवी वडगाव किमी ०/०० ते ३/०० ता.दारव्हा ग्रामा.१०४ मध्ये रस्त्याचीसूधारणा करणे.	दारव्हा	१५.००	बाधकाम समीती दि.१४.११.२०१ १	१४.८६	काम पुर्ण
३९	अकोला जोड रस्ता ग्रामा ता.आर्णी किमी ०/० ते १/०० मध्ये रस्त्याची सूधारणा करणे.	आर्णी	१५.००	बाधकाम समीती दि.१४.११.२०१ १	१४.९८	काम पुर्ण
४०	खेड बीड उमरीपठार रस्ता ग्रामा.२६ ता.आर्णी किमी ०/० ते १/०० मध्ये रस्त्याची सूधारणा करणे.	आर्णी	१५.००	बाधकाम समीती दि.१४.११.२०१ १	१४.९४	काम पुर्ण
४१	निंभा कोलूरा रस्ता ग्रामा.५ लांबी २/८०० मधील भाग ०/० ते १/०० मध्ये मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे. ता.दिग्रस	दिग्रस	१५.००	बाधकाम समीती दि.१४.११.२०१ १	१४.९९	काम पुर्ण
४२	रामनगर काटी रस्ता ग्रामा. ता.दिग्रस किमी ०/०० ते १/२०० मध्ये रस्त्याची सूधारणा करणे.	दिग्रस	१५.००	बाधकाम समीती दि.१४.११.२०१ १	१५.००	काम पुर्ण
४३	दाभडी पांगरी रस्ता ग्रामा. ची सुधारना करणे. ता.आर्णी	आर्णी	१५.००	बाधकाम समीती दि.१४.११.२०१ १	१४.९३	काम पुर्ण
४४	जवळा म्हसोला रस्त्यावर , शेलु गावाजवळ पुलाचे बांधकाम करणे. ता.आर्णी	आर्णी	४६.००	स्थायी समीती दि. ५.१२.२०११	३३.५४	काम पुर्ण

अ.क्र.	कामाचे नाव	तालुका	प्रशासकीय मान्यता किंमत	प्र.मा.क्रं. दिनांक	कामावर झालेला खर्च	कामाची स्थिती
१	२	३	४	५	६	७
४५	साखरा ते जवळा रस्ता ग्रामा रस्त्याची ०/०० ते १/०० मध्ये सुधारणा करणे.	आर्णी	१५.००	बाधकाम समीती दि.१४.१२.११	१४.९७	काम पुर्ण
४६	अरुणावती गेट ते बेलोरा रस्ता ता. दिग्रस किमी ०/०० ते २/८०० मध्ये सुधारणा करणे.	दिग्रस	१५.००	बाधकाम समीती दि.१४.१२.११	१४.९०	काम पुर्ण
४७	आमशेत ते पाथड देवी रस्त्याची सुधारणा करणे.	दारव्हा	१५.००	बाधकाम समीती दि.१४.१२.११	१४.९९	काम पुर्ण
४८	तळेगाव घनापूर रस्ता ग्रामा ची सुधारणा करणे. ता. दारव्हा	दारव्हा	१५.००	बाधकाम समीती दि.१४.१२.११	१४.९५	काम पुर्ण
४९	तळेगाव - इरथळ - बोरगाव - भांडेगाव रस्त्याची सुधारणा करणे. ता. दारव्हा	दारव्हा	१५.००	बाधकाम समीती दि.१४.१२.११	१४.९०	काम पुर्ण
५०	फुलसिंग नगर ते कान्हा रस्त्याची सुधारणा करणे ता. महागांव	महागाव	१५.००	बाधकाम समीती दि.१४.१२.११	१४.७७	काम पुर्ण
५१	हुडी जोडरस्त्याची सुधारण करणे ता. पुसद ( पुसद माहूर रस्त्याला जोडणारा )े	पूसद	१५.००	बाधकाम समीती दि.१४.१२.११	१५.००	काम पुर्ण
५२	चिकणी जॉड रस्ता ग्रा मा १४ ०/०० ते ३/०० मध्ये रस्ता सुधारणा करणे ता. आर्णि	आर्णी	१५.००	बाधकाम समीती दि.१४.१२.११	१४.९१	काम पुर्ण

अ.क्र.	कामाचे नाव	तालुका	प्रशासकीय मान्यता किंमत	प्र.मा.क्रं. दिनांक	कामावर झालेला खर्च	कामाची स्थीती
१	२	३	४	५	६	७
५३	देउरवाडी तांडा जोड रस्ता ग्रामा.५४ लांबी २/६०० ची सुधारणा करणे. ता. आर्णि	आर्णी	१५.००	बाधकाम समीती दि.१४.१२.११	१४.९८	काम पुर्ण
५४	भंडारी जोड रस्ता ग्रा मा १४ मध्ये कि मी ०/०० ते १/०० मध्ये सुधारणा करणे ता आर्णि	आर्णी	१५.००	बाधकाम समीती दि.१४.१२.११	१३.२०	काम पुर्ण
५५	लोणबेहळ ते अंजनखेड राणी धानोरा रस्ता सुधारणा करणे ता. आर्णि	आर्णी	१५.००	बाधकाम समीती दि.१४.१२.११	१४.९९	काम पुर्ण
५६	दुधागिरी जोड रस्त्याचे मजबुतीकरण करणे व डांबरीकरण करणे ता. पुसदे	पूसद	१५.००	बाधकाम समीती दि.१४.१२.११	१३.६५	काम पुर्ण
५७	वाघजळी सत्तरमाळ रस्त्याची सुधारणा करणे ता पुसद	पूसद	१५.००	बाधकाम समीती दि.१४.१२.११	१३.९६	काम पुर्ण
५८	बोरगाव कापसी सांरगपुर रस्ता इजिमा १६ भाग ३/०० ते ४/०० मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता नेर	नेर	१३.००	बाधकाम समीती दि.१४.१२.११	१३.००	काम पुर्ण
५९	पाथ्रड गोळे पिंपरी मुखत्यारपूर रस्त्याची सुधारणा करणे ता. नेर	नेर	२५.००	बाधकाम समीती दि.१४.१२.११	१९.९१	काम पुर्ण

अ.क्र.	कामाचे नाव	तालुका	प्रशासकीय मान्यता किंमत	प्र.मा.क्रं. दिनांक	कामावर झालेला खर्च	कामाची स्थिती
१	२	३	४	५	६	७
६०	अजनी टेंभ्ी खोलापूरी रस्ता ग्रा मा १३ भाग ४/०० ते ५/०० मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता. नेर	नेर	१४.००	बाधकाम समीती दि.१४.१२.११	१३.०२	काम पुर्ण
६१	उचेगांव करमाळा रस्ता ता. दारव्हा ची सुधारणा करणे व दोन रपटे बांधकाम करणे.	दारव्हा	२५.००	बाधकाम समीती दि.१४.१२.११	१९.५८	काम पुर्ण
६२	घोनसरा वनोली रस्त्याची सूधारणा करणे ता. महागाव	महागाव	१५.००	बाधकाम समीती दि.१४.१२.११	१४.६६	काम पुर्ण
६३	पार्डी ते जांब बाजार रस्ता ग्रामा २९ ची सूधारणा करणे .ता.पूसद	पूसद	२५.००	बाधकाम समीती दि.१४.१२.११	२२.७५	काम पुर्ण
६४	दगडधानोरा हरणी रस्ता ग्रामा. लांबी १.५० किमी ची सूधारणा करणे. ता.नेर	नेर	१५.००	बाधकाम समीती दि.१४.१२.११	१४.२४	काम पुर्ण
६५	मालखेड (खू.) कापसी रस्त्यावर रपट्याचे बांधकाम करणे ता.नेर	नेर	८.००	बाधकाम समीती दि.१४.१२.११	४.०७	काम पुर्ण
६६	कोसदणी कवठा बाजार रस्ता सूधारणा करणे किमी ०/० ते ०/९०० ता.आर्णी	आर्णी	१५.००	बाधकाम समीती दि.१४.१२.११	१४.९९	काम पुर्ण
६७	खंडाळा जोड रस्त्याची सूधारणा करणे ता.आर्णी	आर्णी	१५.००	बाधकाम समीती दि.१४.१२.११	१४.९७	काम पुर्ण

अ.क्र.	कामाचे नाव	तालुका	प्रशासकीय मान्यता किंमत	प्र.मा.क्रं. दिनांक	कामावर झालेला खर्च	कामाची स्थिती
१	२	३	४	५	६	७
६८	अंजनखेड ते शारी रस्ता सुधारणा करणे किमी ०/० ते ३/०० ता.आर्णी	आर्णी	१५.००	बाधकाम समीती दि.१४.१२.११	१४.९९	काम पुर्ण
६९	जूना कवठा बाजार ते नविन कवठा बाजार रस्ता सुधारणा करणे किमी ०/० ते २/५०० ता.आर्णी	आर्णी	१५.००	बाधकाम समीती दि.१४.१२.११	१४.९९	काम पुर्ण
७०	साकूर मूकींदपूर रस्ता सुधारणा करणे किमी ०/९०० ते २/०० ता.आर्णी	आर्णी	१५.००	बाधकाम समीती दि.१४.१२.११	१४.६०	काम पुर्ण
७१	अनंतवाडी ते कवठा रस्त्याची सुधारणा करणे. ता.महागाव	महागाव	१५.००	बाधकाम समीती दि.१४.१२.११	१४.८६	काम पुर्ण
७२	कृष्णापूर जोड रस्ता ता.उमरखेड वर १ रपटा बांधकाम करणे. (गावाजवळील)	उमरखेड	८.००	बाधकाम समीती दि.१४.१२.११	४.४१	काम पुर्ण
७३	चिलगव्हाण ते अंबोडा रस्त्याची सुधारणा करणे ता.महागाव	महागाव	१५.००	बाधकाम समीती दि.१४.१२.११	१५.००	काम पुर्ण
७४	कू-हा ते मांगरूळ रस्ता ०/०० ते १/२०० बांधकाम करणे ता.आर्णी	आर्णी	१५.००	बाधकाम समीती दि.१४.१२.११	१४.९७	काम पुर्ण
७५	केळझरा (को) आप्रोच रस्ता किमी ०/४०० ते १/०० चे मजबूतीकरण करणे ता.आर्णी	आर्णी	१५.००	बाधकाम समीती दि.१४.१२.११	१४.९९	काम पुर्ण

अ.क्र.	कामाचे नाव	तालुका	प्रशासकीय मान्यता किंमत	प्र.मा.क्र. दिनांक	कामावर झालेला खर्च	कामाची स्थिती
१	२	३	४	५	६	७
७६	अंजनखेड इचोरा रस्ता सूधारणा करणे किमी ०/०० ते १/२०० ता.आर्णी	आर्णी	१५.००	बाधकाम समीती दि.१४.१२.११	१४.९९	काम पुर्ण
७७	कू-हा जोड रस्ता मजबूतीकरण करणे किमी ०/०० ते २/०० ता.आर्णी	आर्णी	१५.००	बाधकाम समीती दि.१४.१२.११	१४.९८	काम पुर्ण
७८	कोसदणी साकूर रस्ता सूधारणा करणे ता.आर्णी	आर्णी	१५.००	बाधकाम समीती दि.१४.१२.११	१४.९९	काम पुर्ण
७९	जूना राणीधानोरा ते नविन राणीधानोरा रस्ता मजबूतीकरण करणे किमी ०/०० ते १/०० ता.आर्णी	आर्णी	१५.००	बाधकाम समीती दि.१४.१२.११	१४.३५	काम पुर्ण
८०	केळझरा (को) ते अंतरगाव रस्ता बांधकाम करणे किमी ०/०० ते २/९०० ता.आर्णी	आर्णी	१५.००	बाधकाम समीती दि.१४.१२.११	१४.८३	काम पुर्ण
८१	माळेगाव अॅप्रोच रस्ता मजबूतीकरण करणे ता.आर्णी	आर्णी	११.००	बाधकाम समीती दि.१४.१२.११	८.७६	काम पुर्ण
८२	चौफूलीतांडा अॅप्रोच रस्ता सूधारणा करणे ता.आर्णी	आर्णी	१५.००	बाधकाम समीती दि.१४.१२.११	१४.१३	काम पुर्ण
८३	वरुड बिबि जोड रस्ता ग्रामा.६ किमी ०/०० ते ३/०० मध्ये रस्त्याची सूधारणा करणे ता.उमरखेड	उमरखेड	२५.००	बाधकाम समीती दि.१४.१२.११	१९.७५	काम पुर्ण

अ.क्र.	कामाचे नाव	तालुका	प्रशासकीय मान्यता किंमत	प्र.मा.क्र. दिनांक	कामावर झालेला खर्च	कामाची स्थिती
१	२	३	४	५	६	७
८४	ढाणकी गांजेगाव रस्ता ग्रामा.१५ किमी ०/०० ते ३/०० मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.उमरखेड	उमरखेड	२५.००	बाधकाम समीती दि.१४.१२.११	१७.४८	काम पुर्ण
८५	सूकळी बोथा रस्ता ग्रामा.६ किमी ३/५०० ते ५/५०० मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.उमरखेड	उमरखेड	२५.००	बाधकाम समीती दि.१४.१२.११	१६.९५	काम पुर्ण
८६	भिकूनगर रामूनाइक तांडा नारळी रस्ता ग्रामा. भाग किमी ०/०० ते ५/०० मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे	उमरखेड	२५.००	बाधकाम समीती दि.१४.१२.११	१८.०८	काम पुर्ण
८७	शिरसगाव अडगाव ता.नेर रस्ता इजिमा.१ लांबी ७.२० किमी मधील ०/०० ते ३/०० मध्ये सुधारणा करणे ता.नेर	नेर	२५.००	बाधकाम समीती दि.१४.१२.११	१९.१२	काम पुर्ण
८८	अडगाव ते कारखेडा ता.नेर रस्ता इजिमा.१ लांबी ४.६० मध्ये रपट्याचे बांधकाम करणे.	नेर	१५.००	बाधकाम समीती दि.१४.१२.११	०.००	प्रगतीत
८९	तळेगाव ते दारव्हा ता.दारव्हा रस्त्याची सुधारणा करणे.	नेर	१५.००	बाधकाम समीती दि.१४.१२.११	१४.८५	काम पुर्ण

**सन २०१२-१३**

१	तिवरी ते धानोरा रस्ता, ग्रा.मा ४५ मध्ये किमी २/०० ते ४/०० मध्ये सुधारणा करणे	दिग्रस	२५.००	बाधकाम समीती दि.७.८.१२	२०.८९	काम पुर्ण
---	--	--------	-------	------------------------------	-------	-----------

अ.क्र.	कामाचे नाव	तालुका	प्रशासकीय मान्यता किंमत	प्र.मा.क्रं. दिनांक	कामावर झालेला खर्च	कामाची स्थिती
१	२	३	४	५	६	७
२	रामगाव ते म्हसनी रस्ता , ग्रा.मा. ची सुधारना करणे.	दारव्हा	२५.००	बाधकाम समीती दि.७,८,१२	२१.४८	काम पुर्ण
३	बाणायत गणेशपुर रस्ता,ग्रा.मा.१५५ लांबी ०/०० ते २/८०० मधील भाग ०/८०० ते २/८०० मध्ये रस्ता सुधारना करणे	दारव्हा	२५.००	बाधकाम समीती दि.७,८,१२	२०.४०	काम पुर्ण
४	सिन्दखेड ते पिम्पळगाव कोलुरा रस्त्याची सुधारना करणे , इ.जि.मा.१५	नेर	२५.००	बाधकाम समीती दि.७,८,१२	१९.११	काम पुर्ण
५	पोहंडुळ तिवरंग रस्ता ग्रा.मा. ता.महागाव लांबी २/२०० किमीची सुधारना करणे. ( सी.डी.वर्क सह )	महागाव	२५.००	बाधकाम समीती दि.६,९,१२	२४.८८	काम पुर्ण
६	नारळी ते अमडापूर रस्ता ग्रामा.३२ लांबी ०/०० ते ३/०० मधील भाग १/८०० वर स्लॅब ड्रेन बांधकाम करणे ता.उमरखेड	उमरखेड	७.००	कार्य. अभियंता दि. २८,९,१२	४.५०	काम पुर्ण
७	मौजे रामनगर काटी रस्ता , ग्रा.मा ता.दिग्रस रस्त्याची सुधारना करण (उर्वरीत लांबी)	दिग्रस	५.००	कार्य. अभियंता दि. २८,९,१२	५.००	काम पुर्ण
८	मौजे निंबा कोलुरा रस्ता , ग्रा.मा.५ ता.दिग्रस मध्ये ०/४०० मध्ये चे बांधकाम करणे. ता.दिग्रस	दिग्रस	१०.००	कार्य. अभियंता दि. २८,९,१२	९.८८	काम पुर्ण



अ.क्र.	कामाचे नाव	तालुका	प्रशासकीय मान्यता किंमत	प्र.मा.क्रं. दिनांक	कामावर झालेला खर्च	कामाची स्थिती
१	२	३	४	५	६	७
९	पाथ्रड गोळे ते पिंप्री मुखत्यारपुर रस्ता , ग्रा.मा.६१ मध्ये ३/०० वर रपटयाचे बांधकाम करणे ता.नेर	नेर	५.००	कार्ये. अभियंता दि. २८,९,१२	०.००	काम पुर्ण
१०	माळेगाव तांडा जोड रस्ता , ग्रा.मा. लांबी ०./७०० ची सुधारणा करणे ता.महागाव	महागाव	१०.००	कार्ये. अभियंता दि. २८,९,१२	८.६	काम पुर्ण
११	चोरखोपडी तेलगव्हाण रस्ता,ग्रा.मा. ता.दारव्हा ची सुधारना करणे.	दारव्हा	२५.००	बाधकाम समीती दि.५,१०,१२	१९.२६	काम पुर्ण
१२	महाळुंगी सायखेडा रस्ता , ग्रा.मा.२० ता.आर्णी लांबी ३/५०० किमी मधील भाग ०/०० ते २/०० मध्ये सुधारना करणे.	आर्णी	२५.००	बाधकाम समीती दि.५,१०,१२	२०.२२	काम पुर्ण
१३	तोरनाळा जोडरस्त्याची सुधारना करणे. ता.दारव्हा	दारव्हा	११.००	मा.अति.मु.का .अ. दि.१९,१०,१२	१०.९९	काम पुर्ण
१४	सोनखास हेटी रस्ता ग्रा.मा. लांबी १/०० किमी ची सुधारना करणे ता.नेर	दारव्हा	१५.००	मा.अति.मु.का .अ. दि.१९,१०,१२	१०.०१	काम पुर्ण
१५	सिंगद जोडरस्त्याची सुधारना करण,ग्रा.मा.३१ लांबी १/०० किमी ता.दिग्रस	आर्णी	१५.००	मा.अति.मु.का .अ. दि.१९,१०,१२	१५.००	काम पुर्ण

अ.क्र.	कामाचे नाव	तालुका	प्रशासकीय मान्यता किंमत	प्र.मा.क्रं. दिनांक	कामावर झालेला खर्च	कामाची स्थिती
१	२	३	४	५	६	७
१६	कारला जोड रस्ता , ग्रा.मा. लांबी १.५० कि.मी. ची सुधारना करणे. ता.पुसद	पुसद	१५.००	मा.अति.मु.का .अ. दि.१९,१०,१२	११.४६	काम पुर्ण
१७	भाटंबा जोड रस्ता , ग्रा.मा.३१ लांबी ३.६० ची सुधारना करणे ता.पुसद	पुसद	१५.००	मा.अति.मु.का .अ. दि.१९,१०,१२	१४.९	काम पुर्ण
१८	आरम्भी ते चिरकुटा रस्ता , ग्रा.मा.२१ मधील किमी ३/०० ते ४/०० चे डांबरी नुतनीकरण करणे ता.दिग्रस	आर्णी	१५.००	मा.अति.मु.का .अ. दि.१९,१०,१२	११.५७	काम पुर्ण
१९	पिंप्री जोडरस्ता , ग्रा.मा. ०/०० ते १/२०० मध्ये डांबरी नुतनीकरण करणे. ता.दारव्हा	दारव्हा	१५.००	मा.अति.मु.का .अ. दि.१९,१०,१२	१४.२९	काम पुर्ण
२०	जांभोरा सारंगपुर रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.दारव्हा	दारव्हा	१५.००	मा.अति.मु.का .अ. दि.१९,१०,१२	१४.२७	काम पुर्ण
२१	रेणुकापुर जोडरस्ता ,ग्रा.मा. मधील भाग ०/०० ते १/५०० मध्ये डांबरी नुतनीकरण करणे ता.नेर	दारव्हा	१५.००	मा.अति.मु.का .अ. दि.१९,१०,१२	१४.०३	काम पुर्ण
२२	हरसुल गादेगाव रस्त्याची सुधारना करणे, ग्रा.मा ४१ (उर्वरीत लांबी) ता.दिग्रस	आर्णी	१५.००	मा.अति.मु.का .अ. दि.१९,१०,१२	१४.९६	काम पुर्ण

अ.क्र.	कामाचे नाव	तालुका	प्रशासकीय मान्यता किंमत	प्र.मा.क्रं. दिनांक	कामावर झालेला खर्च	कामाची स्थिती
१	२	३	४	५	६	७
२३	नांदगव्हाण चाणी रस्ता , ग्रा.मा.१५५ लांबी १/०० कि.मी. मधील भाग ०/०० ते १/०० मध्ये सुधारना करणे . ता.दारव्हा	दारव्हा	१५.००	मा.अति.मु.का .अ. दि. २९.१०.२०१२	१४.९७	काम पुर्ण
२४	उटी जोडरस्ता ( हिंगणी ) ग्रा.मा.२ लांबी २.५० कि.मी. ता.महागाव ची सुधारना करणे.	महागाव	२५.००	बांधकाम समीती दि. २९.१२.१२	१७.९८	काम पुर्ण
२५	लोणी खंडाळा रस्ता ग्रा.मा ता.आर्णी लांबी २.०० किमी ची सुधारना करणे.	आर्णी	२५.००	बांधकाम समीती दि. २९.१२.१२	१९.९८	काम पुर्ण
२६	खेड बीड उमरी पठार रस्ता ग्रा.मा.२६ लांबी ४.५० कि.मी. ता.आर्णी ची सुधारना करणे.	आर्णी	१५.००	मा.अति.मु.का .अ. दि. २९.१२.१२	१४.९	काम पुर्ण
२७	लोणी आरंभी रस्ता इ.जि.मा.८१ ता.आर्णी ची सुधारना करणे.	आर्णी	१५.००	मा.अति.मु.का .अ. दि. २९.१२.१२	१४.९६	काम पुर्ण
२८	खंडाळा लोणी रस्त्याची सुधारणा करणे ता.आर्णी	आर्णी	१५.००	मा.अति.मु.का .अ. दि. २९.१२.१२	५.०८	काम पुर्ण
२९	धनसिंग हेटी ते चांदापुर रस्ता , ग्रामा , लांबी २.८० किमी चे बांधकाम करणे. ता.आर्णी	आर्णी	१५.००	मा.अति.मु.का .अ. दि. २९.१२.१२	५.७८	काम पुर्ण

अ.क्र.	कामाचे नाव	तालुका	प्रशासकीय मान्यता किंमत	प्र.मा.क्रं. दिनांक	कामावर झालेला खर्च	कामाची स्थिती
१	२	३	४	५	६	७
३०	आमला ते श्रीकृष्ण मंदिर रस्ता ,ग्रामा लांबी ३/०० किमी. ची सुधारना करणे ता.दिग्रस	दिग्रस	१५.००	मा.आति.मु.का .अ. दि. २९.१२.१२	१४.७४	काम पुर्ण
३१	मोख क्रं.१ ते रामगाव रस्ता ग्रा.मा.१९ लांबी २/५०० किमी ता.दिग्रस रस्त्याची सुधारना करणे.	दिग्रस	१५.००	मा.आति.मु.का .अ. दि. २९.१२.१२	११.७४	काम पुर्ण
३२	बोरी जोडरस्त्याची सुधारणा करणे. ता.दिग्रस	दिग्रस	१५.००	मा.आति.मु.का .अ. दि. २९.१२.१२	११.६३	काम पुर्ण
३३	महागाव ते वडगाव रस्ता ग्रा.मा.७३ लांबी २.०० कि.मी. ता.दिग्रस ची सुधारना करणे.	दिग्रस	१५.००	मा.आति.मु.का .अ. दि. २९.१२.१२	१५.००	काम पुर्ण
३४	सवना नवचंडिका देवी रस्त्याची सुधारना करणे ( उर्वरीत लांबी ) ता.महागाव	महागाव	१५.००	मा.आति.मु.का .अ. दि. २९.१२.१२	१५.००	काम पुर्ण
३५	लोहरा जोडरस्त्याची सुधारना करणे . ता.महागाव	महागाव	१५.००	मा.आति.मु.का .अ. दि. २९.१२.१२	१४.९७	काम पुर्ण
३६	अनंतवाडी कवठा रस्ता ग्रा.मा. ता.महागाव ची सुधारना करणे. ( उर्वरीत लांबी )	महागाव	१५.००	मा.आति.मु.का .अ. दि. २९.१२.१२	१४.९९	काम पुर्ण

अ.क्र.	कामाचे नाव	तालुका	प्रशासकीय मान्यता किंमत	प्र.मा.क्रं. दिनांक	कामावर झालेला खर्च	कामाची स्थिती
१	२	३	४	५	६	७
३७	काउरवाडी राउतवाडी रस्ता ग्रा.मा. ता.महागाव ची सुधारना करणे. ( उर्वरीत लांबी )	हिवरा	१५.००	मा.अति.मु.का अ. दि. २९.१२.१२	१४.९८	काम पुर्ण
३८	वनोली घोनसरा रस्ता , ग्रा.मा.१०७ लांबी ५.१० किमी ची सुधारना करणे. ता.महागाव	काळी दौ.	१५.००	मा.अति.मु.का अ. दि. २९.१२.१२	१४.८४	काम पुर्ण
३९	खामलवाडी जोडरस्त्याची सुधारना करणे. ता.महागाव	काळी दौ.	९.००	कार्य. अभियंता दि. २१.१.१३	८.०७	काम पुर्ण
४०	कानदरी जोडरस्त्याची सुधारना करणे. ता.महागाव	काळी दौ.	९.००	कार्य. अभियंता दि. २१.१.१३	८.०९	काम पुर्ण
४१	वडद जोडरस्त्याची सुधारना करणे. ता.महागाव	काळी दौ.	९.००	कार्य. अभियंता दि. २१.१.१३	६.०४	काम पुर्ण
४२	वनोली जोडरस्त्यावर २ ठिकाणी मो-या बांधकाम व नाली खोदकाम करणे. ता.महागाव	काळी दौ.	७.५०	कार्य. अभियंता दि. २१.१.१३	७.०८	काम पुर्ण
४३	बोरजई ते चाणी रस्ता ग्रामा.१७३ ता.दारव्हा लांबी ३.७० किमी मधील २ ठिकाणी रपटा बांधकाम करणे.	दारव्हा	१४.००	अतिरीक्त मु.का.अ. दि. ४.२.१३	११.७६	काम पुर्ण
४४	जवळगाव पिंपळगाव रस्ता ग्रामा ता.दारव्हा लांबी २.०० किमी मधील भाग ०/०० ते १/०० मध्ये सुधारणा करणे.	दारव्हा	१५.००	अतिरीक्त मु.का.अ. दि. ४.२.१३	१४.८६	काम पुर्ण

अ.क्र.	कामाचे नाव	तालुका	प्रशासकीय मान्यता किंमत	प्र.मा.क्रं. दिनांक	कामावर झालेला खर्च	कामाची स्थीती
१	२	३	४	५	६	७
४५	कोसदनी अंबोडा रस्त्याची सुधारणा करणे. ता.आर्णी	आर्णी	१५.००	अतिरीक्त मु.का.अ. दि. ५.२.१३	१४.९९	काम पुर्ण
४६	कवठा बाजार ते राणी धानोरा रस्त्याची सुधारणा करणे. ता.आर्णी	आर्णी	१५.००	अतिरीक्त मु.का.अ. दि. ४.२.१३	१४.९६	काम पुर्ण
४७	जुना कवठा बाजार ते नविन कवठा बाजार मो-या व रस्त्याची बांधकाम करणे. ता.आर्णी	आर्णी	१५.००	अतिरीक्त मु.का.अ. दि. ४.२.१३	१४.९९	काम पुर्ण
४८	दाभडी ओंकारेश्वर रस्त्याची सुधारणा करणे. ता.आर्णी	आर्णी	१५.००	अतिरीक्त मु.का.अ. दि. ४.२.१३	१४.९९	काम पुर्ण
४९	शिरपुर ते करंजी रस्त्याचे बांधकाम करणे. ता.महागाव	महागाव	१५.००	मा.अति.मु.का .अ. दि. ११.२.१३	१४.९९	काम पुर्ण
५०	शिरपुर ते माळेगाव रस्त्याचे बांधकाम करणे. ता.महागाव	महागाव	१५.००	मा.अति.मु.का .अ. दि. ११.२.१३	१५.००	काम पुर्ण
५१	दहिवड ते बोंढारा रस्त्याचे मजबुतीकरण व डाबरीकरण करणे. ता.महागाव	महागाव	१५.००	मा.अति.मु.का .अ. दि. ११.२.१३	१४.९८	काम पुर्ण
५२	ब्राम्हणवाडा ते शिवरा रस्ता , ग्रा.मा. ता.नेर ची सुधारणा करणे.	नेर	१५.००	मा.अति.मु.का .अ. दि. ११.२.१३	१४.४७	काम पुर्ण
५३	महागाव कसबा ते वागद खु. रस्ता , ग्रा.मा. ता. दारव्हा ची सुधारणा करणे.	दारव्हा	१५.००	मा.अति.मु.का .अ. दि. ११.२.१३	११.८१	काम पुर्ण

अ.क्र.	कामाचे नाव	तालुका	प्रशासकीय मान्यता किंमत	प्र.मा.क्रं. दिनांक	कामावर झालेला खर्च	कामाची स्थिती
१	२	३	४	५	६	७
५४	बोरी ते दुधगाव रस्ता , ग्रा.मा. ता. दारव्हा ची सुधारना करणे.	दारव्हा	१५.००	मा.अति.मु.का .अ. दि. ११.२.१३	१४.८६	काम पुर्ण
५५	भुलाइ ते बोथ रस्ता , ग्रा.मा. ता. दारव्हा ची सुधारना करणे.	दारव्हा	१५.००	मा.अति.मु.का .अ. दि. ११.२.१३	११.७७	काम पुर्ण
५६	बोथ ते चोरखोपडी , ग्रा.मा. ता. दारव्हा ची सुधारना करणे.	दारव्हा	१५.००	मा.अति.मु.का .अ. दि. ११.२.१३	११.५८	काम पुर्ण
५७	डेहणी ते कादळी रस्त्याची सुधारणा करणे. ता.दिग्रस	दिग्रस	१५.००	मा.अति.मु.का .अ. दि. ११.२.१३	१४.९५	काम पुर्ण
५८	आनंदवाडी ते गांधीनगर रस्त्या , ग्रा.मा.४८ लांबी १/०० किमीची सुधारणा करणे ता.दिग्रस	दिग्रस	१५.००	मा.अति.मु.का .अ. दि. ११.२.१३	१४.७५	काम पुर्ण
५९	आमला ते आमला तांडा रस्ता , ग्रा.मा. ता.दिग्रस ची सुधारणा करणे	दिग्रस	१५.००	मा.अति.मु.का .अ. दि. ११.२.१३	१४.६३	काम पुर्ण
६०	नांदगव्हाण जोडरस्ता , ग्रा.मा. ता.दिग्रस ची सुधारना करणे व गावाजवळ रपटा बांधकाम करणे.	दिग्रस	१५.००	मा.अति.मु.का .अ. दि. ११.२.१३	१५.००	काम पुर्ण

**सन २०१३-१४**

१	भान्सरा ते अंजनखेड रस्ता , भाग ०/०० ते १/०० मध्ये सुधारणा करणे. ता.आर्णी	आर्णी	१५.००	मा.अति.मु.का .अ. दि. ४.३.१४	१४.७०	काम पुर्ण
---	--	-------	-------	-----------------------------------	-------	-----------

अ.क्र.	कामाचे नाव	तालुका	प्रशासकीय मान्यता किंमत	प्र.मा.क्रं. दिनांक	कामावर झालेला खर्च	कामाची स्थिती
१	२	३	४	५	६	७
<b>सन २०१४-१५</b>						
१	लोणी ते शेलु रस्त्याची सुधारणा करणे , ग्रामा ७	आर्णी	१४.००	अति.मु.का.अ. दि.५.०८.१४	०.००	प्रगतीत
२	खेड बीड उमरी पठार रस्त्याची सुधारणा करणे .	आर्णी	१३.००	अति.मु.का.अ. दि.५.०८.१४	१२.८२	काम पुर्ण
३	पांगरी दाभडी रस्त्यावर पुलाचे बांधकाम करणे.	आर्णी	१५.००	अति.मु.का.अ. दि.५.०८.१४	०.००	प्रगतीत
४	सातारा फाटा ते हरलाल हेटी रस्त्याची सुधारणा करणे .	आर्णी	१४.००	अति.मु.का.अ. दि.५.०८.१४	०.००	प्रगतीत
५	कवठाबाजार ते दोनवड रस्त्याची सुधारणा करणे , ग्रामा ११८ ता.आर्णी	आर्णी	१४.००	अति.मु.का.अ. दि.५.०८.१४	१३.८५	काम पुर्ण
६	जुना कवठा ते नविन कवठा रस्त्याची सुधारणा करणे ता. आर्णी	आर्णी	१३.००	अति.मु.का.अ. दि.५.०८.१४	१२.८१	काम पुर्ण
७	कु-हा ते कु-हा तांडा रस्त्याची सुधारणा करणे.	आर्णी	११.००	अति.मु.का.अ. दि.५.०८.१४	०.००	प्रगतीत
८	सावळी ते बारभाई रस्त्याची सुधारणा करणे , ग्रामा १३१ ता.आर्णी	आर्णी	१३.००	अति.मु.का.अ. दि.५.०८.१४	६.४४	प्रगतीत
९	दाभडी पांगरी रस्ता , इजिमा ६८ ची भाग ६/०० ते ७/०० मध्ये सुधारणा करणे . ता. आर्णी	आर्णी	१५.००	अति.मु.का.अ. दि.५.६.१५	०.००	प्राकलनस्तर



अ.क्र.	कामाचे नाव	तालुका	प्रशासकीय मान्यता किंमत	प्र.मा.क्र. दिनांक	कामावर झालेला खर्च	कामाची स्थिती
१	२	३	४	५	६	७
१०	अंजनखेड राणी धानोरा रस्ता , इजिमा ७२ ची सुधारणा करणे. ता.आर्णी	आर्णी	२.५०	कार्ये.आभिय ता दि.५.६.१५	०.००	प्राकलनस्तर
११	पिंपळनेर देवुरवाडी रस्त्याची सुधारणा करणे , ग्रा.मा.६५. ता. आर्णी	आर्णी	१०.००	कार्ये.आभिय ता दि.५.६.१५	०.००	प्राकलनस्तर
१२	मरसुळ ते फेट्टी रस्ता , ग्रामा ६८	दिग्रस	१४.००	अति.मु.का.अ. दि.५.०८.१४	११.२४	प्रगतीत
१३	सिंगद ते वसंतपुर रस्ता , ग्रामा ५७	दिग्रस	१३.००	अति.मु.का.अ. दि.५.०८.१४	१०.६१	प्रगतीत
१४	धानोरा तांडा जोड रस्त्याची सुधारणा करणे , ग्रामा ८२	दिग्रस	१४.००	अति.मु.का.अ. दि.५.०८.१४	०.००	प्रगतीत
१५	डेहणी ते कांदळी रस्त्याची सुधारणा करणे , इजिमा १४९	दिग्रस	१३.००	अति.मु.का.अ. दि.५.०८.१४	१३.००	काम पुर्ण
१६	आंरभी ते दाभा रस्त्याची सुधारणा करणे , ग्रामा १८	दिग्रस	१४.००	अति.मु.का.अ. दि.५.०८.१४	११.८६	प्रगतीत
१७	धानोरा ते अरुणावती गेट रस्त्याची सुधारणा करणे , इजिमा १४	दिग्रस	१३.००	अति.मु.का.अ. दि.५.०८.१४	१३.००	काम पुर्ण
१८	चानी जोडरस्ता ( नांदगव्हाण चानी ) , ग्रा.मा.१६८ लांबी १.०० किमी वर भाग ०/२०० मध्ये पुलाचे बांधकाम करणे.	दारव्हा	२५.	बा.सोमिती दि. १८.७.१४	०.००	निवीदा प्रक्रियेत
१९	वागद सांगवी रस्त्याची सुधारणा करणे , इजिमा ६२	दारव्हा	१४.००	अति.मु.का.अ. दि.५.०८.१४	०.००	निवीदा प्रक्रियेत

अ.क्र.	कामाचे नाव	तालुका	प्रशासकीय मान्यता किंमत	प्र.मा.क्रं. दिनांक	कामावर झालेला खर्च	कामाची स्थिती
१	२	३	४	५	६	७
२०	ब्रम्ही कंझारा रस्त्याची सुधारणा करणे , ग्रामा ११२	दारव्हा	१४.००	अति.मु.का.अ. दि.५.०८.१४	०.००	प्रगतीत
२१	तळेगाव ते कोलवाई ची सुधारणा करणे , ग्रामा ४८	दारव्हा	१४.००	अति.मु.का.अ. दि.५.०८.१४	१३.७०	काम पूर्ण
२२	दारव्हा ते तळेगाव फुबगाव रस्त्याची सुधारणा करणे , इजिमा ८	दारव्हा	१३.००	अति.मु.का.अ. दि.५.०८.१४	०.००	प्रगतीत
२३	बोरी कंझारा रस्त्याची सुधारणा करणे	दारव्हा	१४.००	अति.मु.का.अ. दि.५.०८.१४	०.००	प्रगतीत
२४	हातगाव ते पेकर्डा रस्त्याची सुधारणा करणे	दारव्हा	१४.००	अति.मु.का.अ. दि.५.०८.१४	०.००	प्रगतीत
२५	रामगाव रामेश्वर ते म्हसनी रस्त्याची भाग १/५०० ते २/५०० मध्ये सुधारणा करणे , ग्रा.मा.१६	दारव्हा	१४.००	अति.मु.का.अ. दि.१५.१२.१४	०.००	निवीदा प्रक्रियेत
२६	लोही कारखेडा रस्त्याची सुधारणा करणे , इजिमा २	दारव्हा	१३.००	अति.मु.का.अ. दि.५.०८.१४	०.००	निवीदा प्रक्रियेत
२७	नायगाव ते रामगाव रस्त्यावरील रपटे / मो-या बांधकाम करणे	दारव्हा	१४.००	अति.मु.का.अ. दि.५.०८.१४	०.००	निवीदा प्रक्रियेत
२८	गोडेगाव ते टाकळी रस्त्याची सुधारणा करणे	दारव्हा	१३.००	अति.मु.का.अ. दि.५.०८.१४	०.००	निवीदा प्रक्रियेत
२९	किन्ही वळगी ते दुधगाव रस्त्याची सुधारणा करणे , ग्रामा १२२	दारव्हा	१३.००	अति.मु.का.अ. दि.५.०८.१४	०.००	निवीदा प्रक्रियेत

अ.क्र.	कामाचे नाव	तालुका	प्रशासकीय मान्यता किंमत	प्र.मा.क्रं. दिनांक	कामावर झालेला खर्च	कामाची स्थिती
१	२	३	४	५	६	७
३०	तरोडा ते देवुळगाव रस्त्याची सुधारणा करणे . ता.दारव्हा	दारव्हा	१४.००	अति.मु.का.अ. दि.५.०८.१४	०.००	प्रगतीत
३१	कु-हाड नांदगव्हाण रस्त्याची सुधारणा करणे , इजिमा १३ ता. दारव्हा	दारव्हा	१३.००	अति.मु.का.अ. दि.५.०८.१४	०.००	निवीदा प्रक्रियेत
३२	मोरगव्हाण जोडरस्त्याची सुधारणा करणे , ग्रामा १६१. ता. दारव्हा	दारव्हा	१०.००	कार्ये.आभिय ता दि.५.६.१५	०.००	निवीदा प्रक्रियेत
३३	सिंदखेड वाघामाय रस्त्याची सुधारणा करणे. ता.नेर	नेर	१३.००	अति.मु.का.अ. दि.५.०८.१४	९.१५	प्रगतीत
३४	सोनखास ते घुई रस्त्याची भाग ०/०० ते ०/५०० मध्ये सुधारणा करणे , गा.मा.१५६ ता. नेर	नेर	१४.००	अति.मु.का.अ. दि.१५.१२.१४	०.००	प्रगतीत
३५	विरगव्हाण ते गोंडगव्हाण रस्त्याची भाग ०/०० ते १/०० मध्ये सुधारणा करणे , गा.मा.९३ ता.नेर	नेर	१४.००	अति.मु.का.अ. दि.१५.१२.१४	०.००	प्रगतीत
३६	चिकणी ते लोहतवाडी रस्त्याची सुधारणा करणे , ग्रामा ४२ ता. नेर	नेर	१३.००	अति.मु.का.अ. दि.५.०८.१४	०.००	प्रगतीत
३७	मौजे मांडवगड ते पारधी बेडा रस्त्याची सुधारणा करणे ( गा.मा.५५ )	नेर	१३.००	अति.मु.का.अ. दि.५.०८.१४	०.००	प्रगतीत

अ.क्र.	कामाचे नाव	तालुका	प्रशासकीय मान्यता किंमत	प्र.मा.क्रं. दिनांक	कामावर झालेला खर्च	कामाची स्थिती
१	२	३	४	५	६	७
३८	मौजे पिंपरी कलगा ते चिखली वैदय (जिल्हा सीमा ) रस्त्याची सुधारणा करणे ता.नेर ( ग्रा.मा.६० )	नेर	१३.००	अति.मु.का.अ. दि.५.०८.१४	०.००	प्रगतीत
३९	व्याहाही ते सावरगाव काळे रस्त्याची सुधारणा करणे . ता.नेर	नेर	१५.००	अति.मु.का.अ. दि.५.०८.१४	०.००	निवीदा प्रक्रियेत
४०	ब्राम्हणगाव सिदगी रस्त्याची सुधारणा करणे	उमरखेड	१४.००	अति.मु.का.अ. दि.५.०८.१४	१३.८४	काम पूर्ण
४१	महागांव सोईट रस्त्याची सुधारणा करणे	उमरखेड	६.७५	का.अ. दि.५.०२.१५	६.५८	काम पूर्ण
४२	ब्राम्हणगाव सिदगी रस्त्याची सुधारणा १/२०० ते २/०० मध्ये सुधारणा करणे. ता.उमरखेड	उमरखेड	६.२५	का.अ. दि.५.०२.१५	६.१४	काम पूर्ण
४३	मुळावा ते हातला रस्त्याची सुधारणा करणे	उमरखेड	१४.००	अति.मु.का.अ. दि.५.०८.१४	०.००	निवीदा प्रक्रियेत
४४	नागपुर जोड रस्त्याची सुधारणा करणे	उमरखेड	१३.००	अति.मु.का.अ. दि.५.०८.१४	०.००	प्रगतीत
४५	पोफाळी कारखाना ते पोफाळी तलाव रस्त्याची सुधारणा करणे	उमरखेड	१४.००	अति.मु.का.अ. दि.५.०८.१४	०.००	निवीदा प्रक्रियेत
४६	वरुड बीबी ते तांडा रस्त्याची भाग ०/०० ते ०/८०० मध्ये सुधारणा करणे , ग्रा.मा.५२	उमरखेड	१३.००	अति.मु.का.अ. दि.१५.१२.१४	०.००	प्रगतीत

अ.क्र.	कामाचे नाव	तालुका	प्रशासकीय मान्यता किंमत	प्र.मा.क्रं. दिनांक	कामावर झालेला खर्च	कामाची स्थिती
१	२	३	४	५	६	७
४७	कृष्णापुर ते कोप्रा खु रस्त्याची सुधारणा करणे	उमरखेड	१३.००	अति.मु.का.अ. दि.५.०८.१४	१०.९४	काम पुर्ण
४८	इसापुर जोडरस्त्याची भाग ३/१०० ते ५/०० मध्ये सुधारना करणे , ग्रा.मा.१११ ता. उमरखेड	उमरखेड	१३.००	अति.मु.का.अ. दि.१५.१२.१४	१२.७९	काम पुर्ण
४९	विडुळ जोड रस्त्याची सुधारणा करणे	उमरखेड	१२.००	अति.मु.का.अ. दि.५.०८.१४	११.८६	काम पुर्ण
५०	जुनी तिवडी ते नविन तिवडी रस्त्याची सुधारणा करणे	उमरखेड	१३.००	अति.मु.का.अ. दि.५.०८.१४	०.००	काम पुर्ण
५१	जेवली जोडरस्तां ते गणेशवाडी गावापर्यंत रस्त्याची सुधारणा करणे.	उमरखेड	१२.००	अति.मु.का.अ. दि.५.०८.१४	९.८४	प्रगतीत
५२	पिंपळगाव जोडरस्त्याची सुधारणा करणे. ता.उमरखेड	उमरखेड	१३.००	अति.मु.का.अ. दि.५.०८.१४	०.००	निवीदा प्रक्रियेत
५३	पोफाळी ते जनुना रस्ता , इ.जि.मा. १९२ मधील भाग ०/०० ते १/५०० मध्ये सुधारना करणे. ता. उमरखेड	उमरखेड	१०.००	कार्ये.आभिय ता दि.२७.११.१४	८.२५	काम पुर्ण
५४	पोफाळी ते अंबाळी रस्ता , इ.जि.मा. २०४ मधील भाग २/०० मध्ये रपटा बांधकाम करणे. ता. उमरखेड	उमरखेड	५.००	कार्ये.आभिय ता दि.२७.११.१४	०.००	प्रगतीत

अ.क्र.	कामाचे नाव	तालुका	प्रशासकीय मान्यता किंमत	प्र.मा.क्र. दिनांक	कामावर झालेला खर्च	कामाची स्थिती
१	२	३	४	५	६	७
५५	सुकळी बोथा रस्ता , ग्रा.मा. ४३ मधील भाग १/०० ते २/०० मध्ये सुधारना करणे. ता. उमरखेड	उमरखेड	१०.००	कार्ये.अभिय ता दि.२७.११.१४	०.००	प्रगतीत
५६	ढाणकी गांजेगाव रस्त्याची भाग ५/४०० ते ६/२०० मध्ये सुधारणा करणे , इजिमा ता.उमरखेड	उमरखेड	१०.००	कार्ये.अभिय ता दि.५.६.१५	०.००	निवीदा प्रक्रियेत
५७	दिघडी जोडरस्त्याची सुधारणा करणे , इजिमा २१३. ता. उमरखेड	उमरखेड	१०.००	कार्ये.अभिय ता दि.५.६.१५	०.००	निवीदा प्रक्रियेत
५८	भोजला जोडरस्त्याची सुधारणा करणे , ग्रामा ५९ ता.पुसद	पुसद	९.००	कार्ये. अभियंता दि. ५.८.१४	०.००	प्रगतीत
५९	लिंबी जोडरस्त्याची सुधारणा करणे , इजिमा १७२ ता.पुसद	पुसद	९.००	कार्ये. अभियंता दि. ५.८.१४	०.००	प्रगतीत
६०	वालतुर पार्टी लिंबी रस्त्याची सुधारणा करणे , इजिमा १७२ ता.पुसद	पुसद	१०.००	कार्ये. अभियंता दि. ५.८.१४	०.००	प्रगतीत
६१	बोरी म. ते बोरनगर रस्त्याची सुधारणा करणे , इजिमा १७३ ता.पुसद	पुसद	१४.००	अति.मु.का.अ. दि.५.०८.१४	१३.९५	काम पूर्ण
६२	चिलगव्हाण जोडरस्ता , ग्रा.मा.६६ ( प्र.रा.मा.६ ला जोडनारा ) ची सुधारणा करणे. ता.महागाव	पुसद	१३.००	अति.मु.का.अ. दि. २१.५.१५	०.००	निवीदा प्रक्रियेत

अ.क्र.	कामाचे नाव	तालुका	प्रशासकीय मान्यता किंमत	प्र.मा.क्रं. दिनांक	कामावर झालेला खर्च	कामाची स्थिती
१	२	३	४	५	६	७
६३	काकडदाती जोडरस्त्याची सुधारणा करणे	पुसद	१३.००	अति.मु.का.अ. दि.५.०८.१४	१२.५३	काम पुर्ण
६४	गहुली चिचघाट रस्ता , इजिमा १५८ ता.पुसद	पुसद	१२.००	अति.मु.का.अ. दि.५.०८.१४	११.८३	काम पुर्ण
६५	हिवळणी फेट्रा मोप रस्त्याची सुधारणा करणे. ता.पुसद	पुसद	१२.००	अति.मु.का.अ. दि.५.०८.१४	११.८६	काम पुर्ण
६६	पन्हाळा जोडरस्त्याची सुधारणा करणे , इजिमा १६१	पुसद	१३.००	अति.मु.का.अ. दि.५.०८.१४	१२.९०	काम पुर्ण
६७	सत्तरमाळ जोडरस्त्याची सुधारणा करणे , ग्रामा १०७	पुसद	१३.००	अति.मु.का.अ. दि.५.०८.१४	१२.८८	काम पुर्ण
६८	पुसद बोरगडी रस्त्याची सुधारणा करणे , इजिमा १७३ ता.पुसद	पुसद	१३.००	अति.मु.का.अ. दि.५.०८.१४	१२.८५	काम पुर्ण
६९	हर्षी ते हर्षी मंदीर रस्त्याची सुधारणा करणे , ग्रामा १८२	पुसद	१३.००	अति.मु.का.अ. दि.५.०८.१४	१२.८३	काम पुर्ण
७०	चिखली ते महादेव मंदीर रस्त्याची सुधारणा करणे , ग्रामा ५२	पुसद	१४.००	अति.मु.का.अ. दि.५.०८.१४	१३.८१	काम पुर्ण
७१	धानोरा नांदुरा हनवतखेडा रस्त्याची सुधारणा करणे , इजिमा १६६	पुसद	१३.००	अति.मु.का.अ. दि.५.०८.१४	१२.८९	काम पुर्ण
७२	शेंबाळेश्वर मंदिर ते देवगव्हान रस्ता , गा.मा.२१९ ची सुधारणा करणे. ता.पुसद	पुसद	१३.००	अति.मु.का.अ. दि. २१.५.१५	०.००	निवीदा प्रक्रियेत

अ.क्र.	कामाचे नाव	तालुका	प्रशासकीय मान्यता किंमत	प्र.मा.क्रं. दिनांक	कामावर झालेला खर्च	कामाची स्थिती
१	२	३	४	५	६	७
७३	इ.जि.मा.५६ ला जोडनारा देवठाना जोडरस्त्याची सुधारणा करणे , इ.जि.मा.१७१ ता.पुसद	पुसद	१३.००	अति.मु.का.अ. दि.५.०८.१४	०.००	प्रगतीत
७४	जवळा देवठाना रस्त्याची सुधारणा करणे , गा.मा १९४ ता.पुसद	पुसद	१३.००	अति.मु.का.अ. दि.५.०८.१४	१२.२०	काम पूर्ण
७५	येलदरी जनुना रस्त्याची सुधारणा करणे , ग्रामा ८६. ता.पुसद	पुसद	१३.८२	अति.मु.का.अ. दि.५.६.१५	०.००	प्राकलन स्तर
७६	बोरी काळूलाल नगर साई रस्त्याचे बांधकाम करणे , इ.जि.मा १५१	महागाव	१४.००	अति.मु.का.अ. दि.५.०८.१४	०.००	प्रगतीत
७७	काळी दौ स्मशानभूमी जोडरस्त्याचे बांधकाम करणे , ग्रा.मा.१४	महागाव	१३.००	अति.मु.का.अ. दि.५.०८.१४	०.००	निवीदा प्रक्रियेत
७८	माळकिन्ही ते सारकिन्ही रस्त्याची भाग ०/०० ते १/०० मध्ये सुधारणा करणे, ग्रा.मा.४६ ता.महागाव	महागाव	१४.००	अति.मु.का.अ. दि.१५.१२.१४	०.००	प्रगतीत
७९	गुंज तांडा ते सारकिन्ही रस्त्याची सुधारणा करणे	महागाव	१३.००	अति.मु.का.अ. दि.५.०८.१४	०.००	प्रगतीत
८०	सुधाकर नगर ते पेढी जि.प.शाळे पर्यंत रस्त्याची सुधारणा करणे	महागाव	१२.४०	अति.मु.का.अ. दि.५.०८.१४	०.००	निवीदा प्रक्रियेत



अ.क्र.	कामाचे नाव	तालुका	प्रशासकीय मान्यता किंमत	प्र.मा.क्रं. दिनांक	कामावर झालेला खर्च	कामाची स्थिती
१	२	३	४	५	६	७
८१	आरेगाव खामलवाडी रस्त्याची सुधारणा करणे.	महागाव	१३.००	अति.मु.का.अ. दि.५.०८.१४	०.००	निवीदा प्रक्रियेत
८२	नेहरुनगर (तेलतवाडी) जोडरस्त्याची भाग ०/०० ते १/०० मध्ये सुधारणा करणे, ग्रा.मा.११५	महागाव	१४.००	अति.मु.का.अ. दि.१५.१२.१४	०.००	निवीदा प्रक्रियेत
८३	कोठारी हिंगणी टोकी जोड रस्त्याची सुधारणा करणे	महागाव	१३.००	अति.मु.का.अ. दि.५.०८.१४	०.००	निवीदा प्रक्रियेत
८४	महागाव जोड रस्त्याची सुधारणा करणे , ग्रा.मा.९२ ( ०/०० ते ०/६०० मध्ये )	महागाव	१४.००	अति.मु.का.अ. दि.५.०८.१४	०.००	निवीदा प्रक्रियेत
८५	महागाव जोडरस्त्याची भाग ०/४५० ते १/०० मध्ये सुधारणा करणे , ग्रा.मा.९३ ता.महागाव	महागाव	१३.००	अति.मु.का.अ. दि.१५.१२.१४	०.००	निवीदा प्रक्रियेत
८६	महागाव जोड रस्त्याची सुधारणा करणे , ग्रा.मा.९३	महागाव	१४.००	अति.मु.का.अ. दि.५.०८.१४	११.९१	निवीदा प्रक्रियेत
८७	तिवरंग ते पोहंडुळ रस्त्याची भाग ०/०० ते १/२०० मध्ये सुधारणा करणे, ग्रा.मा.३० ता.महागाव	महागाव	११.००	अति.मु.का.अ. दि.१५.१२.१४	०.००	प्रगतीत
८८	हिवरा इजनी रस्त्याची सुधारणा करणे	महागाव	१४.००	अति.मु.का.अ. दि.५.०८.१४	०.००	प्रगतीत
८९	इजनी पोहंडुळ रस्त्याची सुधारणा करणे ता.महागाव	महागाव	१४.००	अति.मु.का.अ. दि.५.०८.१४	०.००	निवीदा प्रक्रियेत

अ.क्र.	कामाचे नाव	तालुका	प्रशासकीय मान्यता किंमत	प्र.मा.क्र. दिनांक	कामावर झालेला खर्च	कामाची स्थिती
१	२	३	४	५	६	७
९०	हिवरा ते थार (बु) रस्त्याची सुधारणा करणे	महागाव	७.००	कार्य. अभियंता दि. ५.८.१४	०.००	निवीदा प्रक्रियेत
९१	कवठा ते अनंतवाडी रस्त्याची सुधारणा करणे	महागाव	६.००	कार्य. अभियंता दि. ५.८.१४	०.००	प्रगतीत
९२	हिवरा एकविरा देवी संस्थान जोडरस्त्याची विशेष सुधारणा करणे , ग्रा.मा.८४. ता.महागाव	महागाव	५.००	कार्य. अभियंता दि.३.१२.१४	०.००	प्रगतीत
९३	महागाव जोडरस्ता, ग्रा.मा.९५ भाग ०/५०० ते १/०० मध्ये सुधारणा करणे. ता. महागाव	महागाव	१०.००	कार्य.अभियं ता दि.५.६.१५	०.००	प्राकलन स्तर