

जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग क्र.२ यवतमाळ

जिल्हा नियोजन समिती कडून प्राप्त निधी मधून सन २०१०-११ ते २०१४-१५ या कालावधीमधील मंजूर कामांची माहिती -- सन २०११-१२

अ) आदिवासी उपयोजना - बिगर अनुशेष ११/१२

अ.क्र.	कामाचे नाव	तालुका	प्रशासकीय मान्यता किंमत	प्र.मा.दिनांक	कामावर झालेला खर्च	शेरा
१	२	३	४	५	६	७
१	अडद पिंपळदरी रस्त्याची सुधारणा करणे. ता.उमरखेड	उमरखेड	१५.००	बांधकाम सभा दि. ८.९.११	१४.९४	काम पूर्ण
२	जवळा देवठाणा रस्ता ग्रामा.१३४ लांबी ०/०० ते ४/७०० मधील भाग ३/०० ते ४/५०० मधील रस्त्याची सुधारणा करणे. ता.पूसद	पूसद	१५.००	बांधकाम समिती दि.२०.१०.११	१४.५	काम पूर्ण
३	धनज वानेगाव रस्ता ग्रामा १९ लांबी ०/०० ते ४/०० मधील भाग ०/०० ते २/०० मध्ये सुधारणा करणे.ता.उमरखेड	उमरखेड	१५.००	बांधकाम समिती दि.२०.१०.११	१४.९९	काम पूर्ण
४	सावळी वरुड रस्ता ग्रामा.३७ भाग किमी ०/०० ते १/०० मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.आर्णी	आर्णी	१५.००	मा.अति.मुकाअ. दि.१/१२/११	१४.९९	काम पूर्ण
५	चिमटा जोडरस्ता ग्रामा.६५ किमी. २/०० मध्ये रपट्याचे बांधकाम करणे	आर्णी	१५.००	मा.अति.मुकाअ. दि.१/१२/११	१४.८४	काम पूर्ण
६	दातोडी वरुड रस्ता इजिमा ८० भाग ४/५०० ते ६/०० मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे १५.००	आर्णी	१५.००	मा.अति.मुकाअ. दि.१/१२/११	१४.९९	काम पूर्ण
७	सावळी खडका रस्ता इजिमा ७८ भाग ०/०० ते २/०० मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे	आर्णी	१५.००	मा.अति.मुकाअ. दि.१/१२/११	१४.७५	काम पूर्ण
८	कॉपेश्रवर आयता रस्ता ग्रामा भाग किमी २/०० ते ३/२०० मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे	आर्णी	१५.००	मा.अति.मुकाअ. दि.१/१२/११	१४.९६	काम पूर्ण
९	आयता ते खडका रस्ता ग्रामा भाग १/०० ते २/०० मध्ये मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे	आर्णी	१५.००	मा.अति.मुकाअ. दि.१/१२/११	१४.९५	काम पूर्ण
१०	सावळी वरुड रस्ता ग्रामा.३७ भाग किमी २/०० ते ३/२५० मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.आर्णी	आर्णी	१५.००	मा.अति.मुकाअ. दि.६/१२/११	१५.००	काम पूर्ण
११	माळेगाव दातोडी रस्ता ग्रामा.५० किमी.१/०० ते २/०० मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे	आर्णी	१५.००	मा.अति.मुकाअ. दि.६/१२/११	१३.९४	काम पूर्ण
१२	बारभाई तांडा ते पुरुषोत्तमनगर रस्ता ग्रामा भाग ०/०० ते १/७५० मध्ये रस्त्याचे बांधकाम करणे	आर्णी	१५.००	मा.अति.मुकाअ. दि.६/१२/११	६.०६	काम पूर्ण
१३	कॉपेश्रवर जोडरस्ता ग्रामा भाग किमी ०/८०० ते १/३०० मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे .	आर्णी	१५.००	मा.अति.मुकाअ. दि.८/१२/११	१४.९८	काम पूर्ण

ब) आदिवासी उपयोजना / किमान गरजा कार्यक्रम ११/१२

अ.क्र.	कामाचे नाव	तालुका	प्रशासकीय मान्यता किंमत	प्र.मा.दिनांक	कामावर झालेला खर्च	शेरा
--------	------------	--------	-------------------------	---------------	--------------------	------

१	२	३	४	५	६	७
१	कळंबूला जोड रस्ता ग्रामा ४ लांबी १/२०० किमी ची सुधारणा करणे. ता.उमरखेड	उमरखेड	१५.००	बांधकाम समीती दि. १५.७.११	१४.९९	काम पुर्ण
२	पार्डी ते वानेगाव रस्ता ग्रामा १९ लांबी १/०० किमी ची सुधारणा करणे. ता. उमरखेड	उमरखेड	१५.००	बांधकाम समीती दि. १५.७.११	१४.९७	काम पुर्ण
अ.क्र.	कामाचे नाव	तालुका	प्रशासकीय मान्यता किंमत	प्र.मा.दिनांक	कामावर झालेला खर्च	शेरा
१	२	३	४	५	६	७
३	मोहदरी धनज अडद पिंपळदरी रस्ता ग्रामा १ लांबी ०/०० ते ७/०० मधील भाग ०/०० ते ०/७०० मध्ये सुधारणा करणे. ता.उमरखेड	उमरखेड	१५.००	बांधकाम समीती दि. १५.७.११	१४.९८	काम पुर्ण
४	सांडवा धनसींगनगर रस्ता ग्रामा.९२ लांबी १/२०० किमी मधील भाग ०/६०० मध्ये नविन रपटा बांधकाम करणे व पाचमार्गाची दुरस्ती करनं ता. पुसद	पुसद	१५.००	बांधकाम समीती दि.२०.१०.११	१४.८६	काम पुर्ण
५	कळंबूला जोड रस्ताचे मजबुतीकरण करणे व डांबरीकरण करणे. ता.उमरखेड (कारखान्याकडुन)	उमरखेड	१५.००	बांधकाम समीती दि.१४.१२.११	१४.९५	काम पुर्ण