

जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग क्र.२ यवतमाळ

जिल्हा नियोजन समिती कडून प्राप्त निधी मधून सन २०१०-११ ते २०१४-१५ या कालावधीमधील मंजूर कामांची माहिती -- सन २०१२-१३

अ) आदिवासी उपयोजना - बिगर अनुशेष १२/१३

अ.क्र.	कामाचे नाव	तालुका	प्रशासकीय मान्यता किंमत	प्र.मा.दिनांक	कामावर झालेला खर्च	शेरा
१	२	३	४	५	६	७
१	जवळी जोड रस्ता ग्रामा.५ ता.पुसद लांबी ०.८०० किमी मधील भाग ०/०० ते ०/८०० मध्ये डांबरी पृष्ठभागाचे नूतनीकरण करणे.	पुसद	१०.००	कार्यकारी अभियंता दि. २८.९.१२	९.९०	काम पूर्ण
२	खैरखेडा नानद रस्ता ग्रामा.१६६ ता.पुसद लांबी १.५०० किमी मधील भाग ०/०० ते १/५०० मध्ये डांबरी पृष्ठभागाचे नूतनीकरण करणे.	पुसद	२०.००	अति.मुख्य कार्य.अधिकारी दि. १९.१०.१२	१५.००	काम पूर्ण
३	अडगाव हीवळणी रस्ता ग्रामा.१० ता.पुसद लांबी १.६०० किमी मधील भाग ०/०० ते १/२०० मध्ये डांबरी पृष्ठभागाचे नूतनीकरण करणे.	पुसद	१४.००	अति.मुख्य कार्य.अधिकारी दि. १९.१०.१२	१३.८५	काम पूर्ण
४	बिजोरा घानमुख दगडथर रस्ता ग्रामा. ता.महागाव लांबी १०.०० किमी मधील भाग २/०० ते ४/५०० मध्ये डांबरी पृष्ठभागाचे नूतनीकरण करणे.	उमरखेड	२५.००	बांधकाम समिती सभा दि. ५.१०.१२	२२.४७	काम पूर्ण
५	जवळा ते नानद (खु) रस्ता ग्रामा.१६६ ता.पुसद लांबी २.०० किमी मधील भाग ०/०० ते १/७५० मध्ये डांबरी पृष्ठभागाचे नूतनीकरण करणे.	पुसद	२३.५०	बांधकाम समिती सभा दि. ५.१०.१२	१६.०८	काम पूर्ण
६	जवळा ते जामनाइक रस्ता ग्रामा.४८ ता.पुसद लांबी २.०० किमी मधील भाग ०/०० ते १/७५० मध्ये डांबरी पृष्ठभागाचे नूतनीकरण करणे.	पुसद	२३.५०	बांधकाम समिती सभा दि. ५.१०.१२	१७.३७	काम पूर्ण
७	शिरमाळ ते अमडापुर रस्त्याची सुधारणा	महागाव	१५.००	अति.मुख्य कार्य.अधिकारी दि. ११.०२.१३	१३.१६	काम पूर्ण

ब) आदिवासी उपयोजना / किमान गरजा कार्यक्रम १२/१३

अ.क्र.	कामाचे नाव	तालुका	प्रशासकीय मान्यता किंमत	प्र.मा.दिनांक	कामावर झालेला खर्च	शेरा
१	२	३	४	५	६	७
१	बान्सी मुंगशी रस्ता ग्रामा.५६ ता.पुसद लांबी ३.०० किमी मध्ये दोन मो-याचे बांधकाम करणे.	पुसद	५.००	कार्य.अभियंता दि. २८.९.१२	५.००	काम पूर्ण
२	बान्सी जोड रस्ता ग्रामा.५२ ता.पुसद लांबी २.०० किमी मधील ०/८०० वर मो-याचे बांधकाम करणे.	पुसद	५.००	कार्य.अभियंता दि. २८.९.१२	४.९९	काम पूर्ण
३	खडका जोड रस्ता ग्रामा.६५ ता.आर्णी लांबी ०.५०० किमी मधील भाग ०/०० ते ०/५०० मध्ये मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे.	आर्णी	१५.००	अति.मुख्य का.अधिकारी दि.१९.१०.१२	१५.००	काम पूर्ण

४	सावळी वरुड रस्ता , ग्रा.मा.३७ ता.आर्णी लांबी ६.०० किमी मधील भाग ३/४०० , ५/६०० व ५/८०० वर मां-या बांधकाम करणे.	आर्णी	५.००	कार्यकारी अभियंता दि. १३.१२.२०१२	४.९५	काम पुर्ण
५	आयता ते जलांद्री रस्त्याचे बांधकाम करणे. ता आर्णी	आर्णी	१५.००	अति.मु.का.अ. दि. ४.२.१३	१४.७२	काम पुर्ण
६	दातोडी ते थड रस्त्याचे मजबुतीकरण करणे. ता आर्णी	आर्णी	१५.००	अति.मु.का.अ. दि. ४.२.१३	१४.८३	काम पुर्ण
७	दातोडी ते थड रस्त्यावर रपटा व मो-या बांधकाम करणे. ता आर्णी	आर्णी	१५.००	अति.मु.का.अ. दि. ४.२.१३	१४.९६	काम पुर्ण
८	गुढा फाटा ते दातोडी रस्त्याचे बांधकाम करणे. ता आर्णी	आर्णी	१५.००	अति.मु.का.अ. दि. ४.२.१३	१४.९६	काम पुर्ण
९	खडका ते खडका तांडा रस्त्याचे मजबुतीकरण करणे. ता आर्णी	आर्णी	१५.००	अति.मु.का.अ. दि. ४.२.१३	१४.९३	काम पुर्ण
१०	चिमटा जोडरस्त्याचे मजबुतीकरण करणे. ता आर्णी	आर्णी	१५.००	अति.मु.का.अ. दि. ४.२.१३	१४.९९	काम पुर्ण
११	कवठा बु. जोडरस्त्याची सुधारना करणे. ता आर्णी	आर्णी	१५.००	अति.मु.का.अ. दि. ४.२.१३	१४.९३	काम पुर्ण
१२	काठोडा पारधी बेडा जोडरस्त्याची सुधारना करणे. ता आर्णी	आर्णी	१५.००	अति.मु.का.अ. दि. ४.२.१३	१५.००	काम पुर्ण