


पथ निर्माण विभाग

पथ प्रमंडल, बांका

माह अप्रैल 2018 का मासिक प्रतिवेदन

सभी तकनीकी विभागों से प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रपत्र।

क्र०	योजना मद का नाम	01.04.18 को लंबित योजना की संख्या	2018-19 में ली गई योजना की संख्या	कुल योजना की संख्या	अबतक पूर्ण योजना की संख्या	लंबित योजना की संख्या	प्राप्त आवंटन (लाख में)	व्यय की गई राशि (लाख में)	अवशेष राशि (लाख में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5054 / 3054	शुन्य	6	6	0	6	.	.	.	


 13/5/18
 कार्यपालक अभियंता
 पथ प्रमंडल, बांका।

पथ प्रमंडल, बांका
प्रगति प्रतिवेदन

जिला :- बांका

अप्रैल 2018

स्वीकृत योजना वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19

क्र०	प्रखंड	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख में)	एकरारनामित राशि	विभाग द्वारा प्राप्त राशि 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17	कार्य पर अद्यतन व्यय (लाख में)	अवशेष राशि	आवश्यकता की राशि (लाख में)	कार्य प्रारंभ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	कार्य की अद्यतन स्थिति	अन्युक्ति
1	बांका	बांका-बेलहर पथ के निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य वर्ष 2013-14 (कि०मी० ० से 8.00)	996.00	906.71	8196.51 लाख	644.615		262.095	26.02.14	25-07-14 (C) 25-09-19 (M)	Work Completed	Under Maint.
2	अमरपुर	अमरपुर-शंभुगंज पथ के निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य वर्ष 2013-14 (कि०मी० ० से 24.00)	1984.21	1954.48		1433.562		520.918	26.02.14	25-12-14 (C) 25-04-20 (M)	Work Completed	Under Maint.
3	शंभुगंज	शंभुगंज-असरगंज पथ के निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य वर्ष 2013-14 (कि०मी० ० से 2.00)	195.96	179.22		142.612		36.608	22.02.14	21-04-14 (C) 03-07-19 (M)	Work Completed	Under Maint.
4	सुलतानगंज/ तारापुर/बेलहर/कटोरिया/चांदन	सुलतानगंज-तारापुर-बेलहर-कटोरिया-चांदन-दर्दगार I पथ का निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य वर्ष 2015-16		4622.64		3184.42		1438.22	05.09.15	04-03-17 (C) 04-09-22 (M)	DGBM-55.54 KM SDBC-55.54 KM PQC-0.79 KM	Under Maint.
5	अमरपुर/ शंभुगंज	अमरपुर-शंभुगंज पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2018-19 एल०डब्ल्यू०ई० अन्तर्गत (कि०मी० ० से 24.00)	2687.65220									निविदा की प्रक्रिया में।
6	फुल्लीझुमर/ शंभुगंज	रामपुर-डलवा-रगसरेया पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2018-19 एल०डब्ल्यू०ई० अन्तर्गत	2429.05467									निविदा की प्रक्रिया में।
7	बांका/बेलहर	बांका-बेलहर पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2018-19 एल०डब्ल्यू०ई० अन्तर्गत (कि०मी० ० से 32.45)	3729.94282									निविदा की प्रक्रिया में।
8	बांका	बांका-बेलहर (पुराना) पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2018-19 एल०डब्ल्यू०ई० अन्तर्गत (कि०मी० ० से 7.70)	693.97811									निविदा की प्रक्रिया में।
9	चांदन	पाण्डेयडीह-लहावन पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2018-19 एल०डब्ल्यू०ई० अन्तर्गत (कि०मी० 0.00 से 7.00)	681.50824									निविदा की प्रक्रिया में।
	चांदन	पाण्डेयडीह-लहावन पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2018-19 एल०डब्ल्यू०ई० अन्तर्गत (कि०मी० 7.00 से 17.05)	1072.98763									निविदा की प्रक्रिया में।

कार्यपालक अभियंता
पथ प्रमंडल, बांका।


13/5/18

पथ निर्माण विभाग (R.C.D.)
शीर्ष 5054/3054 सड़क एवं पुल


वित्तीय वर्ष 2018-19

माह का नाम :- अप्रैल 2018

क्र०	जिला का नाम	वित्तीय प्रगति (रु० लाख में)								
		वर्ष 18-19 का लक्ष्य	दिनांक 01.04.18 को अवशेष राशि	चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन	कुल उपलब्ध संसाधन (5)	गत माह तक व्यय	चालू माह में व्यय	कुल व्यय	व्यय का प्रतिशत	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बांका	-	शुन्य	-	-	-	-	-	-	-


कार्यपालक अभियंता
पथ प्रमंडल, बांका।

क्र०	जिला का नाम	वर्ष 18-19 का लक्ष्य	दिनांक 01.04.18 का लंबित योजना	भौतिक प्रगति (संख्या में)									
				चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृत योजना	कुल कार्यरत योजना	गत माह तक पूर्ण योजना	चालू माह में पूर्ण योजना	कुल पूर्ण योजना	लंबित योजना में से पूर्ण योजना	नई योजना में से पूर्ण योजना	प्रतिशत उपलब्धि	कुल अपूर्ण योजना	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	बांका	-	शुन्य	6	0	10	शुन्य	0	शुन्य	0	0	6	कुल छः योजना एल०डब्ल्यू०ई० योजना अन्तर्गत स्वीकृत है एवं निविदा की प्रक्रिया में है।


कार्यपालक अभियंता
पथ प्रमंडल, बांका।