

पथ निर्माण विभाग

पथ प्रमंडल, बांका

माह जुलाई 2018 का मासिक प्रतिवेदन

पथ प्रमंडल, बांका
प्रगति प्रतिवेदन

जिला :- बांका

स्वीकृत योजना वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19

जुलाई 2018

क्र०	प्रखंड	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख में)	एकरारनामित राशि	विभागा द्वारा प्राप्त राशि 2014-15-2015-16 एवं 2016-17	कार्य पर अद्यतन व्यय (लाख में)	अवशेष राशि	आवश्यकता की राशि (लाख में)	कार्य प्रारंभ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	कार्य की अद्यतन स्थिति	अभ्युक्ति	
1	बांका	बांका-बेलहर पथ के निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य वर्ष 2013-14 (कि०मी० 0 से 8.00)	996.00	906.71	8196.51 लाख	644.615		262.095	26.02.14	25-07-14 (C) 25-09-19 (M)	Work Completed	Under Maint.	
2	अमरपुर	अमरपुर-शंभुगंज पथ के निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य वर्ष 2013-14 (कि०मी० 0 से 24.00)	1984.21	1954.48		1433.562		520.918	26.02.14	25-12-14 (C) 25-04-20 (M)		Work Completed	Under Maint.
3	शंभुगंज	शंभुगंज-असरगंज पथ के निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य वर्ष 2013-14 (कि०मी० 0 से 2.00)	195.96	179.22		142.612		36.608	22.02.14	21-04-14 (C) 03-07-19 (M)		Work Completed	Under Maint.
4	सुलतानगंज/तारापुर/बेलहर/कटोरिया/चांदन	सुलतानगंज-तारापुर-बेलहर-कटोरिया-चांदन-दर्दगार पथ का निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य वर्ष 2015-16		4622.64		3184.42		1438.22	05.09.15	04-03-17 (C) 04-09-22 (M)		DGBM-55.54 KM SDBC-55.54 KM PQC-0.79 KM	Under Maint.
5	अमरपुर/शंभुगंज	अमरपुर-शंभुगंज पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2018-19 एल०डब्ल्यू०ई० अन्तर्गत (कि०मी० 0 से 24.00)	2687.65220	5026.48									निविदा की प्रक्रिया में।
6	फुल्कीझर/शंभुगंज	शंभुगंज-डलवा-रसरीया पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2018-19 एल०डब्ल्यू०ई० अन्तर्गत	2429.05467										निविदा की प्रक्रिया में।
7	बांका/बेलहर	बांका-बेलहर पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2018-19 एल०डब्ल्यू०ई० अन्तर्गत (कि०मी० 0 से 32.45)	3729.94282										निविदा की प्रक्रिया में।
8	बांका	बांका-बेलहर (पुराना) पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2018-19 एल०डब्ल्यू०ई० अन्तर्गत (कि०मी० 0 से 7.70)	693.97811										निविदा की प्रक्रिया में।
9	चांदन	पाण्डेयडीह-लहावन पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2018-19 एल०डब्ल्यू०ई० अन्तर्गत (कि०मी० 0.00 से 7.00)	681.50824										निविदा की प्रक्रिया में।
10	चांदन	पाण्डेयडीह-लहावन पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2018-19 एल०डब्ल्यू०ई० अन्तर्गत (कि०मी० 7.00 से 17.05)	1072.98763										निविदा की प्रक्रिया में।
11	सुलतानगंज/तारापुर/बेलहर/कटोरिया/चांदन	सुलतानगंज से दुम्मा (बिहार सीमा) कच्ची कोंवरिया पथ का अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य कि०मी० 0.70 से 84.20 वर्ष 2018-19	358.83	320.89						15.06.18	27-07-18		बाबू नाराई का कार्य पूर्ण।

King
08-08-18

कार्यपालक अभियंता
पथ प्रमंडल, बांका।
Asha
8.8.18
8/8/18

वित्तीय वर्ष 2018-19

पथ निर्माण विभाग (R.C.D.)
शीर्ष 5054/3054 सड़क एवं पुल

माह का नाम :- जुलाई 2018

क्र०	जिला का नाम	क्र०	जिला का नाम	वित्तीय प्रगति (रु० लाख में) 5054033370102								
				वर्ष 18-19 का लक्ष्य	दिनांक 01.04.18 को अवशेष राशि	चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन	कुल उपलब्ध संसाधन (5)	गत माह तक व्यय	चालू माह में व्यय	कुल व्यय	व्यय का प्रतिशत	अवशेष राशि
1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बांका	1	बांका	-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

कार्यपालक अभियंता
पथ प्रमंडल, बांका।

8.8/18 8/8/18

क्र०	जिला का नाम	वर्ष 18-19 का लक्ष्य	दिनांक 01.04.18 का लंबित योजना	भौतिक प्रगति (संख्या में) 5054033370102									
				चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृत योजना	कुल कार्यरत योजना	गत माह तक पूर्ण योजना	चालू माह में पूर्ण योजना	कुल पूर्ण योजना	लंबित योजना में से पूर्ण योजना	नई योजना में से पूर्ण योजना	प्रतिशत उपलब्धि	कुल अपूर्ण योजना	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	बांका	-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

कार्यपालक अभियंता
पथ प्रमंडल, बांका।

8.8/18 8/8/18

वित्तीय वर्ष 2018-19

पथ निर्माण विभाग (R.C.D.)
शीर्ष 5054/3054 सड़क एवं पुल

माह का नाम :- जुलाई 2018

क्र०	जिला का नाम	क्र०	जिला का नाम	वित्तीय प्रगति (रु लाख में) 3054031030002								
				वर्ष 18-19 का लक्ष्य	दिनांक 01.04.18 को अवशेष राशि	चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन	कुल उपलब्ध संसाधन (5)	गत माह तक व्यय	चालू माह में व्यय	कुल व्यय	व्यय का प्रतिशत	अवशेष राशि
1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बांका	1	बांका	-	शून्य	50.00 (OPRMC) 357.49 (Kawariya path)	407.49	0.00	3.32	3.32	0.82%	404.17

[Handwritten Signature]
08/8/18

कार्यपालक अभियंता
पथ प्रमंडल, बांका।

[Handwritten Signature]
8.8.18

क्र०	जिला का नाम	वर्ष 18-19 का लक्ष्य	दिनांक 01.04.18 का लंबित योजना	चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृत योजना	कुल कार्यरत योजना	गत माह तक पूर्ण योजना	भौतिक प्रगति (संख्या में) 3054031030002						
							चालू माह में पूर्ण योजना	कुल पूर्ण योजना	लंबित योजना में से पूर्ण योजना	नई योजना में से पूर्ण योजना	प्रतिशत उपलब्धि	कुल अपूर्ण योजना	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	बांका	-	2	1	3	0	1	1	0	1	33%	2	

[Handwritten Signature]
08/8/18

कार्यपालक अभियंता
पथ प्रमंडल, बांका।

[Handwritten Signature]
8.8.18

सभी तकनीकी विभागों से प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रपत्र।

क्र०	योजना मद का नाम	01.04.18 को लंबित योजना की संख्या	2018-19 में ली गई योजना की संख्या	कुल योजना की संख्या	अबतक पूर्ण योजना की संख्या	लंबित योजना की संख्या	प्राप्त आवंटन (लाख में)	व्यय की गई राशि (लाख में)	अवशेष राशि (लाख में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5054033370102	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	3054031030002	2	1	3	1	2	407.49	3.32	404.17	

[Signature] 06/8/18
कार्यपालक अभियंता

पथ प्रमंडल, बांका।
8/8/18 *[Signature]*