

पथ निर्माण विभाग

पथ प्रमंडल, बांका

माह सितम्बर 2018 का मासिक प्रतिवेदन

जिला :- बांका

पथ प्रमंडल, बांका
प्रगति प्रतिवेदन

सितम्बर 2018

क्र०	प्रखंड	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख में)	एकरारनामित राशि	विभाग द्वारा प्राप्त राशि 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17	कार्य पर अध्यक्ष चयन (लाख में)	अवशेष राशि	आवश्यकता की राशि (लाख में)	कार्य प्रारंभ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	कार्य की अद्यतन स्थिति	अम्बुक्ति
1	बांका	बांका-बेलहर पथ के निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य वर्ष 2013-14 (कि०मी० ० से 8.00)	996.00	906.71	8196.51 लाख	644.615		262.095	26.02.14	25-07-14 (C) 25-09-19 (M)	Work Completed	Under Maint.
2	अमरपुर	अमरपुर-शंभुगंज पथ के निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य वर्ष 2013-14 (कि०मी० ० से 24.00)	1984.21	1954.48		1433.562		520.918	26.02.14	25-12-14 (C) 25-04-20 (M)	Work Completed	Under Maint.
3	शंभुगंज	शंभुगंज-असरगंज पथ के निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य वर्ष 2013-14 (कि०मी० ० से 2.00)	195.96	179.22		142.612		36.608	22.02.14	21-04-14 (C) 03-07-19 (M)	Work Completed	Under Maint.
4	सुलतानगंज/तारापुर/बेलहर/कटोरिया/चांदन	सुलतानगंज-तारापुर-बेलहर-कटोरिया-चांदन-ददगारा पथ का निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य वर्ष 2015-16		4622.64		3184.42		1438.22	05.09.15	04-03-17 (C) 04-09-22 (M)	DGBM-55.54 KM SDBC-55.54 KM PQC-0.79 KM	Under Maint.
5	अमरपुर/शंभुगंज	अमरपुर-शंभुगंज पथ का चौड़ीकरण एवं गजवृत्तीकरण कार्य वर्ष 2018-19 एल०डब्ल्यू०ई० अन्तर्गत (कि०मी० ० से 24.00)	2687.65220									एकरारनामा की प्रक्रिया में।
6	फुल्लीझूमर/शंभुगंज	रामपुर-डलवा-रमसरैया पथ का चौड़ीकरण एवं गजवृत्तीकरण कार्य वर्ष 2018-19 एल०डब्ल्यू०ई० अन्तर्गत	2429.05467									एकरारनामा की प्रक्रिया में।
7	बांका/बेलहर	बांका-बेलहर पथ का चौड़ीकरण एवं गजवृत्तीकरण कार्य वर्ष 2018-19 एल०डब्ल्यू०ई० अन्तर्गत (कि०मी० ० से 32.45)	3729.94282									निविदा की प्रक्रिया में।
8	बांका	बांका-बेलहर (पुराना) पथ का चौड़ीकरण एवं गजवृत्तीकरण कार्य वर्ष 2018-19 एल०डब्ल्यू०ई० अन्तर्गत (कि०मी० ० से 7.70)	693.97811									निविदा की प्रक्रिया में।
9	चांदन	पाण्डेयडीह-लहावन पथ का चौड़ीकरण एवं गजवृत्तीकरण कार्य वर्ष 2018-19 एल०डब्ल्यू०ई० अन्तर्गत (कि०मी० 0.00 से 7.00)	681.50824									निविदा की प्रक्रिया में।
10	चांदन	पाण्डेयडीह-लहावन पथ का चौड़ीकरण एवं गजवृत्तीकरण कार्य वर्ष 2018-19 एल०डब्ल्यू०ई० अन्तर्गत (कि०मी० 7.00 से 17.05)	1072.98763									निविदा की प्रक्रिया में।
11	सुलतानगंज/तारापुर/बेलहर/कटोरिया/चांदन	सुलतानगंज से दुम्गा (विहार सीमा) कच्ची कॉन्क्रीट पथ का अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य कि०मी० 0.70 से 84.20 वर्ष 2018-19	358.83	320.89					15.06.18	27-07-18		कार्य पूर्ण

for
कार्यपालक अभियंता
पथ प्रमंडल, बांका।
29/10/18


वित्तीय वर्ष 2018-19

पथ निर्माण विभाग (R.C.D.)
शीर्ष 5054/3054 सड़क एवं पुल


माह का नाम :- सितम्बर 2018

क्र०	जिला का नाम	क्र०	जिला का नाम	वित्तीय प्रगति (₹ लाख में) 5054033370102								
				वर्ष 18-19 का लक्ष्य	दिनांक 01.04.18 को अवशेष राशि	चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन	कुल उपलब्ध संसाधन (5)	गत माह तक व्यय	चालू माह में व्यय	कुल व्यय	व्यय का प्रतिशत	अवशेष राशि
1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बांका	1	बांका	-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

for


कार्यपालक अभियंता
पथ प्रमंडल, बांका।

क्र०	जिला का नाम	वर्ष 18-19 का लक्ष्य	दिनांक 01.04.18 का लंबित योजना	चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृत योजना	कुल कार्यरत योजना	गत माह तक पूर्ण योजना	चालू माह में पूर्ण योजना	कुल पूर्ण योजना	लंबित योजना में से पूर्ण योजना	नई योजना में से पूर्ण योजना	प्रतिशत उपलब्धि	कुल अपूर्ण योजना	अभ्युक्ति
1	बांका	-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य


for 
कार्यपालक अभियंता
पथ प्रमंडल, बांका।

वित्तीय वर्ष 2018-19


पथ निर्माण विभाग (R.C.D.)
शीर्ष 5054/3054 सड़क एवं पुल

माह का नाम :- सितम्बर 2018

क्र0	जिला का नाम	क्र0	जिला का नाम	वित्तीय प्रगति (रु0 लाख में) 3054031030002								
				वर्ष 18-19 का लक्ष्य	दिनांक 01.04.18 को अवशेष राशि	चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन	कुल उपलब्ध संसाधन (5)	गत माह तक व्यय	चालू माह में व्यय	कुल व्यय	व्यय का प्रतिशत	अवशेष राशि
1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बांका	1	बांका	-	शून्य	50.00 (OPRMC) 357.49 (Kawariya path)	407.49	3.32	270.74	274.06	67.26%	133.43



कार्यपालक अभियंता
पथ प्रमंडल, बांका।

क्र0	जिला का नाम	वर्ष 18-19 का लक्ष्य	दिनांक 01.04.18 का लंबित योजना	चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृत योजना	कुल कार्यरत योजना	गत माह तक पूर्ण योजना	चालू माह में पूर्ण योजना	कुल पूर्ण योजना	लंबित योजना में से पूर्ण योजना	नई योजना में से पूर्ण योजना	प्रतिशत उपलब्धि	कुल अपूर्ण योजना	अभ्युक्ति
1	बांका	-	2	1	3	0	1	1	0	1	33%	2	


कार्यपालक अभियंता
पथ प्रमंडल, बांका।

सभी तकनीकी विभागों से प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रपत्र।

क्र०	योजना मद का नाम	01.04.18 को लंबित योजना की संख्या	2018-19 में ली गई योजना की संख्या	कुल योजना की संख्या	अबतक पूर्ण योजना की संख्या	लंबित योजना की संख्या	प्राप्त आवंटन (लाख में)	व्यय की गई राशि (लाख में)	अवशेष राशि (लाख में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5054033370102	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	3054031030002	2	1	3	1	2	407.49	274.06	133.43	

for 
कार्यपालक अभियंता
पथ प्रमंडल, बांका।