

पथ निर्माण विभाग

पथ प्रमंडल, बांका

माह अक्टूबर 2018 का मासिक प्रतिवेदन

पथ प्रमंडल, बांका
प्रगति प्रतिवेदन

जिला :- बांका

अक्टूबर 2018

स्वीकृत योजना वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19

क्र०	प्रखंड	योजना का नाम	प्रावकलित राशि (लाख में)	एकरारनामित राशि	विभाग द्वारा प्राप्त राशि 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17	कार्य पर अध्यक्ष व्यय (लाख में)	अवशेष राशि	आवश्यकता की राशि (लाख में)	कार्य प्रारंभ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	कार्य की अध्यक्षता स्थिति	अभ्युक्ति	
1	सुलतानगंज/तारापुर/बेलहर/कटोरिया/चांदन	सुलतानगंज-तारापुर-बेलहर-कटोरिया-चांदन-ददगारा पथ का निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य वर्ष 2015-16		4622.64	8196.51 लाख	3184.42		1438.22	05.09.15	04-03-17 (C) 04-09-22 (M)	DGBM-55.54 KM SDBC-55.54 KM PQC-0.79 KM	Under Maint.	
2	अमरपुर/शमुगंज	अमरपुर-शमुगंज पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2018-19 एल0डब्लू0ई0 अन्तर्गत (कि०मी० 0 से 24.00)	2687.65220										कार्य प्रारंभ
3	फुल्लीडूमर/शमुगंज	रामपुर-डलवा-रगसरेया पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2018-19 एल0डब्लू0ई0 अन्तर्गत	2429.05467										कार्य प्रारंभ
4	बांका/बेलहर	बांका-बेलहर पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2018-19 एल0डब्लू0ई0 अन्तर्गत (कि०मी० 0 से 32.45)	3729.94282										निविदा की प्रक्रिया में।
5	बांका	बांका-बेलहर (पुराना) पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2018-19 एल0डब्लू0ई0 अन्तर्गत (कि०मी० 0 से 7.70)	693.97811										निविदा की प्रक्रिया में।
6	चांदन	पाण्डेयडीह-लहावन पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2018-19 एल0डब्लू0ई0 अन्तर्गत (कि०मी० 0.00 से 7.00)	681.50824										निविदा की प्रक्रिया में।
7	सुलतानगंज/तारापुर/बेलहर/कटोरिया/चांदन	सुलतानगंज से दुग्गा (बिहार सीमा) कच्ची कोंवरिया पथ का अनुरक्षण एवं गरममति कार्य कि०मी० 0.70 से 84.20 वर्ष 2018-19	358.83	320.89						15.06.18	27-07-18		कार्य पूर्ण

कार्यपालक अभियंता

पथ प्रमंडल, बांका।

01/11/18

1.11.2018

पथ निर्माण विभाग (R.C.D.)
शीर्ष 5054/3054 सड़क एवं पुल

वित्तीय वर्ष 2018-19

माह का नाम :- अक्टूबर 2018

क्र०	जिला का नाम	क्र०	जिला का नाम	वित्तीय प्रगति (रु० लाख में) 5054033370102								
				वर्ष 18-19 का लक्ष्य	दिनांक 01.04.18 को अवशेष राशि	चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन	कुल उपलब्ध संसाधन (5)	गत माह तक व्यय	चालू माह में व्यय	कुल व्यय	व्यय का प्रतिशत	अवशेष राशि
1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बांका	1	बांका	-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

कार्यपालक अभियंता

पथ प्रमंडल, बांका।

01/11/18
1-11-2018

क्र०	जिला का नाम	वर्ष 18-19 का लक्ष्य	दिनांक 01.04.18 का लंबित योजना	भौतिक प्रगति (संख्या में) 5054033370102									अभ्युक्ति
				चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृत योजना	कुल कार्यरत योजना	गत माह तक पूर्ण योजना	चालू माह में पूर्ण योजना	कुल पूर्ण योजना	लंबित योजना में से पूर्ण योजना	नई योजना में से पूर्ण योजना	प्रतिशत उपलब्धि	कुल अपूर्ण योजना	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	बांका	-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

कार्यपालक अभियंता

पथ प्रमंडल, बांका।

01/11/18
8/11

1-11-2018

पथ निर्माण विभाग (R.C.D.)
शीर्ष 5054/3054 सड़क एवं पुल

वित्तीय वर्ष 2018-19

माह का नाम :- अक्टूबर 2018

क्र०	जिला का नाम	क्र०	जिला का नाम	वित्तीय प्रगति (रु लाख में) 3054031030002								
				वर्ष 18-19 का लक्ष्य	दिनांक 01.04.18 को अवशेष राशि	चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन	कुल उपलब्ध संसाधन (5)	गत माह तक व्यय	चालू माह में व्यय	कुल व्यय	व्यय का प्रतिशत	अवशेष राशि
1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बांका	1	बांका	—	शून्य	50.00 (OPRMC) 357.49 (Kawariya path)	407.49	295.10	2.95	298.05	73.14%	109.44



कार्यपालक अभियंता
पथ प्रमंडल, बांका।
01/11/18
S.K. 1-11-2018

क्र०	जिला का नाम	वर्ष 18-19 का लक्ष्य	दिनांक 01.04.18 का लंबित योजना	भौतिक प्रगति (संख्या में) 3054031030002									
				चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृत योजना	कुल कार्यरत योजना	गत माह तक पूर्ण योजना	चालू माह में पूर्ण योजना	कुल पूर्ण योजना	लंबित योजना में से पूर्ण योजना	नई योजना में से पूर्ण योजना	प्रतिशत उपलब्धि	कुल अपूर्ण योजना	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	बांका	—	शून्य	1	0	1	0	1	0	1	33%	शून्य	

कार्यपालक अभियंता
पथ प्रमंडल, बांका।
01/11/18
S.K. 1-11-2018

सभी तकनीकी विभागों से प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रपत्र।

क्र०	योजना मद का नाम	01.04.18 को लंबित योजना की संख्या	2018-19 में ली गई योजना की संख्या	कुल योजना की संख्या	अबतक पूर्ण योजना की संख्या	लंबित योजना की संख्या	प्राप्त आवंटन (लाख में)	व्यय की गई राशि (लाख में)	अवशेष राशि (लाख में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5054033370102	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	3054031030002	2	1	3	1	2	407.49	298.05	109.44	


 कार्यपालक अभियंता
 पथ प्रमंडल, बांका।
 01/11/18

1.11.2018