

पथ निर्माण विभाग

पथ प्रमंडल, धोरैया

माह नवम्बर 2018 का मासिक प्रतिवेदन।

Year Wise Achievements

माह :- नवम्बर 2018

जिला का नाम	वित्तीय वर्ष	वित्तीय स्थिति (रु० लाख में)				भौतिक स्थिति			अभ्युक्ति		
		स्वीकृत राशि	प्राप्त आवंटन	कुल व्यय	व्यय का प्रतिशत	स्वीकृत योजना की संख्या	पूर्ण योजनाओं की संख्या	अपूर्ण योजनाओं की संख्या	पथ की स्वीकृत लंबाई कि० मी० में	निर्मित पथ की चौड़ाई कि० मी० में	
बांका	2013-14	8158.63	—	—	—	3	—	3	163.28	3.75 मी० से 7.00 मी०	
	2014-15	78.187	2200.00	1112.59	50.57	2	—	5	—	—	
	2015-16	70.5892	1057.00	785.455	74.43	2	2	5	114.18	3.75 मी० से 7.00 मी०	एक योजना 2013-14 विखंडित किया गया है।
	2016-17	—	5021.47	5014.04	99.85	—	3	2	—	—	
	2017-18	--	1834.00	1213.28	66.15	--	1	1	—	—	
	2018-19	--	175.00	147.90	84.51	1	1	1	12.70	3.75 मी० से 5.50 मी०	यह योजना LWE अन्तर्गत है। योजना निविदा की प्रक्रिया में है।

08.12.2018

कार्यपालक अभियंता

पथ प्रमंडल, धौरैया।

08/12/18

पथ प्रमंडल, धौरैया
प्रगति प्रतिवेदन

जिला :- बांका

माह :- नवम्बर 2018

(वित्तिय वर्ष 2013-14 / 2014-15 / 2015-16 / 2016-17 / 2017-18 / 2018-19) योजना मद

क्र०	प्रखंड	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख में)	एकरारनामित राशि	विभाग द्वारा प्राप्त राशि 2018-19	कार्य पर अद्यतन व्यय (लाख में)	अवशेष राशि	आवश्यकता की राशि (लाख में)	कार्य प्रारंभ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	कार्य की अद्यतन स्थिति	अभ्युक्ति
1	बौंसी	बौंसी चौक से चान्खन डेम पथ के निर्माण एवं अनुस्क्षण कार्य वर्ष 2013-14 (कि०मी० 0 से 22.60) CMBD	2373.53	2312.07		2014-15 - 1000.00 2015-16 - 348.83 2016-17 - 579.14 2018-19 = 7.09 1935.06		377.01	26.02.14	25-07-14(C) 25-10-19(M)	पूर्ण	In Maintenance
2	धौरैया	पुनसिया-धौरैया पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2013-14 (कि०मी० 0 से 15.50)CMBD	2809.50	2421.34	25.00 लाख	2015-16 - 328.65 2016-17 - 1185.00 2017-18 - 245.40 2018-19 = 17.41 1776.54	0.50 लाख	644.80	22.02.14	21-11-15(C) 21-03-21(M)	भौतिक प्रगति 82 प्रतिशत	Culvert work in Progress. Variation statement has been send to HQ for its approval.
3	रजौन, बाराहाट, बौंसी	भागलपुर - हंसडीहा पथ (SH-19) के उन्नयन एवं संधारण कार्य वर्ष 2015-16 (कि०मी० 15.818 से 63.769)CMBD	5261.00	4939.6729		2016-17 - 2729.74 2017-18 = 424.51 3154.25		1785.42	25.02.2016	24-05-17(C) 24-08-22(M)	पूर्ण	In Maintenance

(वित्तिय वर्ष 2015-16 / 2016-17 / 2017-18 / 2018-19) गैर योजना मद (OPRMC)

1		पैकेज संख्या 45	2257.99	2119.25	150.00 लाख	2016-17 - 499.99 2017-18 - 535.67 2018-19 - 123.40 1159.06	26.60 लाख	960.19	23.04.16	22.10.19	भौतिक प्रगति 58 प्रतिशत	Work in Progress.
---	--	-----------------	---------	---------	------------	---	-----------	--------	----------	----------	-------------------------	-------------------

नोट :-

1. पथ प्रमंडल, धौरैया के अन्तर्गत कुल पथों की संख्या - 11
2. पथों की कुल लंबाई 186.746 कि० मी०

Package 45 OPRMC - 65.22 Km
CMBD - 86.051 Km
Rest maintained by Banka Division under OPRMC

08.12.2018

कार्यपालक अभियंता
पथ प्रमंडल, धौरैया

पथ निर्माण विभाग (R.C.D.)
शीर्ष 5054/3054 सड़क एवं पुल

माह का नाम :- नवम्बर 2018

वित्तीय वर्ष 2018-19		वित्तीय प्रगति (रु० लाख में)								
क्र०	जिला का नाम	वर्ष 18-19 का लक्ष्य	दिनांक 01.04.18 को अवशेष राशि	चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन	कुल उपलब्ध संसाधन (5)	गत माह तक व्यय	चालू माह में व्यय	कुल व्यय	व्यय का प्रतिशत	प्रत्यापित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बांका	-	0	175.00	175.00	24.50	123.40	147.90	84.51	0.00

08.12.2018

कार्यपालक अभियंता
पथ प्रमंडल, धौरैया

[Signature]
08/12/18

वित्तीय वर्ष 2018-19		भौतिक प्रगति (संख्या में)											
क्र०	जिला का नाम	वर्ष 18-19 का लक्ष्य	दिनांक 01.04.18 को लंबित योजना	चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृत योजना	कुल कार्यावित्त योजना	गत माह तक पूर्ण योजना	चालू माह में पूर्ण योजना	कुल पूर्ण योजना	लंबित योजना में से पूर्ण योजना	नई योजना में से पूर्ण योजना	प्रतिशत उपलब्धि	कुल अपूर्ण योजना	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	बांका		1	1	2	0	0	0	1	-	0%	2	

08.12.2018

कार्यपालक अभियंता
पथ प्रमंडल, धौरैया

[Signature]
08/12/18

सभी तकनीकी विभागों से प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रपत्र।

क्र०	योजना मद का नाम	01.04.18 को लंबित योजना की संख्या	2018-19 में ली गई योजना की संख्या	कुल योजना की संख्या	अबतक पूर्ण योजना की संख्या	लंबित योजना की संख्या	प्राप्त आवंटन (लाख में)	व्यय की राशि (लाख में)	अवशेष राशि (लाख में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5054 / 3054	1	1	2	0	2	0	0	00.00	

08.12.2018

कार्यपालक अभियंता
पथ प्रमंडल, धौरैया

(Signature)
08/12/18

**ROAD CONSTRUCTION DEPARTMENT
Government of Bihar**

1	Name of the Circle	East Bihar Circle RCD Bhagalpur
2	Name of Division with package no.	Road Division, Dhoraiya, Package No. 45
3	AA Amount with Ref. Date	Rs. 34.96 Cr. Vide Lt. No. 6890(s) we 23.07.2014
4	Name of the Agency with Date of LOA issued	M/s S.K. Enterprises dt. 02/04/2016
5	Agreement Amount (Rs. In Lacs) with date	2119.25 dated 27.05.2016
6	Date of Start & Date of Completion as per agreement	Date of Start - 23.04.2016, dt. Of Comp. - 22.10.2019
7	PMU Deployed (Yes/No)	No

S. No.	Name of the Road	Length (in Km)	Carriageway width (in M)	Upto date Physical Status
1	2	3	4	5
1	Panjwara-Dhoraiya Road km (0.00 to 15.00 km) SH-84	15.00	5.50	Under MI (OPRMC)
2	Dhoraiya-Sanhaula Road km (0.00 to 11.800 km) SH-84	11.80	5.50	
3	Mahagama-Dhoraiya via Nawada Bazar Road km (0.00 to 19.00 km) 19 Km	19.00	3.75	
4	Bounsi-Vikrampur Road km (0.00 to 7.400 km)	7.40	5.50	Under OM (OPRMC)
5	English More-Punsia via Jaithornath Road km (0.00 to 3.30 & 4.375 km to 12.70 km) 12.82 Km	12.025	3.75 & 5.5	
	Total =	65.225		

Executive Engineer, Road Division, Dhoraiya