

पथ निर्माण विभाग

पथ प्रमंडल, बांका

माह नवम्बर 2018 का मासिक प्रतिवेदन

पथ प्रमंडल, बांका
प्रगति प्रतिवेदन

नवम्बर 2018

जिला :- बांका

स्वीकृत योजना वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19

क्र०	प्रखंड	सोजना का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख में)	एकरसनागत राशि	विभाग द्वारा प्राप्त राशि 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19	कार्य पर अद्यतन व्यय (लाख में)	अवशेष राशि	आवश्यकता की राशि (लाख में)	कार्य प्रारंभ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	कार्य की अद्यतन स्थिति	अम्बुक्ति	
1	सुलतानगंज/तारापुर/बेलहर/कटोरिया/चांदन	सुलतानगंज-तारापुर-बेलहर-कटोरिया-चांदन-ददमारा पथ का निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य वर्ष 2015-16	5510.94	4622.64	8797.51 लाख	3184.42		1438.22	05.09.15	04-03-17 (C) 04-09-22 (M)	DGBM-55.54 KM SDBC-55.54 KM PQC-0.79 KM	Under Maint.	
2	अमरपुर/शंभुगंज	अमरपुर-शंभुगंज पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2018-19 एल0डब्लू0ई0 अन्तर्गत (कि०मी० 0 से 24.00)	2687.65220	2445.60498						27.09.18	26.03.2020 + 60 Month Maint.		कार्य प्रारंभ
3	फुल्लीझुमर/शंभुगंज	रामपुर-डलवा-रगसरैया पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2018-19 एल0डब्लू0ई0 अन्तर्गत	2429.05467	2205.51196						09.10.18	08.04.2020 + 60 Month Maint.		कार्य प्रारंभ
4	बांका/बेलहर	बांका-बेलहर पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2018-19 एल0डब्लू0ई0 अन्तर्गत (कि०मी० 0 से 32.45)	3729.94282										निविदा की प्रक्रिया में।
5	बांका	बांका-बेलहर (पुराना) पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2018-19 एल0डब्लू0ई0 अन्तर्गत (कि०मी० 0 से 7.70)	693.97811										निविदा की प्रक्रिया में।
6	चांदन	पाण्डेयडीह-लहावन पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2018-19 एल0डब्लू0ई0 अन्तर्गत (कि०मी० 0.00 से 7.00)	681.50824										निविदा की प्रक्रिया में।
7	सुलतानगंज/तारापुर/बेलहर/कटोरिया/चांदन	सुलतानगंज से दुग्गा (बिहार सीमा) कच्ची कोंवरिया पथ का अनुरक्षण एवं गरम्मति कार्य कि०मी० 0.70 से 84.20 वर्ष 2018-19	358.83	320.89						15.06.18	27-07-18		कार्य पूर्ण

कार्यपालक अभियंता
पथ प्रमंडल, बांका।
08/12/18
08/12/18

पथ निर्माण विभाग (R.C.D.)
शीर्ष 5054/3054 सड़क एवं पुल

माह का नाम :- नवम्बर 2018

वित्तीय वर्ष 2018-19

वित्तीय प्रगति (रु० लाख में) 5054033370102												
क्र०	जिला का नाम	क्र०	जिला का नाम	वर्ष 18-19 का लक्ष्य	दिनांक 01.04.18 को अवशेष राशि	चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन	कुल उपलब्ध संसाधन	गत माह तक व्यय	चालू माह में व्यय	कुल व्यय	व्यय का प्रतिशत	अवशेष राशि
1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बांका	1	बांका	-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

कार्यपालक अभियंता
प्रमंडल, बांका।
08/12/18

भौतिक प्रगति (संख्या में) 5054033370102													
क्र०	जिला का नाम	वर्ष 18-19 का लक्ष्य	दिनांक 01.04.18 का लंबित योजना	चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृत योजना	कुल कार्यरत योजना	गत माह तक पूर्ण योजना	चालू माह में पूर्ण योजना	कुल पूर्ण योजना	लंबित योजना में से पूर्ण योजना	नई योजना में से पूर्ण योजना	प्रतिशत उपलब्धि	कुल अपूर्ण योजना	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	बांका	-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	

कार्यपालक अभियंता
प्रमंडल, बांका।
08/12/18

पथ निर्माण विभाग (R.C.D.)
शीर्ष 5054/3054 सड़क एवं पुल

वित्तीय वर्ष 2018-19

माह का नाम :- नवम्बर 2018

वित्तीय प्रगति (रु० लाख में) 3054031030002												
क्र०	जिला का नाम	क्र०	जिला का नाम	वर्ष 18-19 का लक्ष्य	दिनांक 01.04.18 को अवशेष राशि	चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन	कुल उपलब्ध संसाधन	गत माह तक व्यय	चालू माह में व्यय	कुल व्यय	व्यय का प्रतिशत	अवशेष राशि
1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बांका	1	बांका	—	शून्य	50.00 (OPRMC) 357.49 (Kawariya path)	407.49	298.05	0.94	298.99	73.37%	108.50


कार्यपालक अभियंता
पथ प्रमंडल, बांका।
08/12/18

भौतिक प्रगति (संख्या में) 3054031030002													
क्र०	जिला का नाम	वर्ष 18-19 का लक्ष्य	दिनांक 01.04.18 का लंबित योजना	चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृत योजना	कुल कार्यरत योजना	गत माह तक पूर्ण योजना	चालू माह में पूर्ण योजना	कुल पूर्ण योजना	लंबित योजना में से पूर्ण योजना	नई योजना में से पूर्ण योजना	प्रतिशत उपलब्धि	कुल अपूर्ण योजना	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	बांका	—	शून्य	1	0	1	0	1	0	1	100%	शून्य	

कार्यपालक अभियंता
पथ प्रमंडल, बांका।
08/12/18

सभी तकनीकी विभागों से प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रपत्र।

क्र०	योजना मद का नाम	01.04.18 को लंबित योजना की संख्या	2018-19 में ली गई योजना की संख्या	कुल योजना की संख्या	अबतक पूर्ण योजना की संख्या	लंबित योजना की संख्या	प्राप्त आवंटन (लाख में)	व्यय की गई राशि (लाख में)	अवशेष राशि (लाख में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5054033370102	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	3054031030002	2	1	3	1	0	407.49	298.99	108.50	OPRMC की दो योजनाओं को Terminate कर दिया गया है और यह बंद है।


 08/12/18
 कार्यपालक अभियंता
 प्रमंडल, बांका।
 08/12/18