

जलपथ प्रमण्डल, खूँटी

जलपथ प्रमण्डल, खूँटी अन्तर्गत क्रियान्वित चालू योजनाओं का प्रतिवेदन।

क्र० सं०	योजना के नाम	प्राक्कलित राशि (लाख रू० में)	एकराशि राशि (लाख रू० में)	एकराशनामा सं० एवं तिथि	संबंधक का नाम	2018-19 का आवंटन (लाख रू० में)	आवंटन का पत्रांक	मार्च 2018 तक का व्यय (लाख रू० में)	वर्ष 2018-19 में कुल व्यय	अद्यतन कुल व्यय (लाख रू० में)	एकराशनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	स्वीकृत समय वृद्धि के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	भौतिक प्रगति	अभ्युक्ति
1	लतारतु जलाशय योजना का पुनर्स्थापन कार्य हैतू	4031.180	4157.57104	03/SBD/20 14-15 dt. 07.02.2015	श्री० अवन्तिका कं० लि०, हैदराबाद।	200.00	पत्रांक 20 दिनांक 06. 06.2018	4251.37245	65.18394	4316.55639	6.8.2017	-	96%	दोनों नहरों दायी एवं बायीं मुख्य नहर में पक्कीकरण का कार्य पूर्ण करा लिया गया है। दोनों नहरों के विभिन्न आंशिक क्षतिग्रस्त संरचनाओं का मरम्मत कार्य चल रहा है।
2	कुरसे मोड़ से लतारतु डैम तक पहुंच पथ के पुनर्स्थापन कार्य	396.06	410.57928	01/SBD/20 18-19 dt. 4.8.18	श्री० एस० के० टेकरीवाल परधरामा गोड्डा।	-	-	-	-	-	03.08.2019	-	-	कार्य प्रगति पर है। पथ के डैम खोर से 0.00 कि० मी० से 7.50 कि० मी० तक W.M.M. का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। संरचनाओं की मरम्मत का कार्य प्रगति पर है।


12.08.19

कार्यपालक अभियंता
जलपथ प्रमण्डल, खूँटी।

योजना जो अब तक प्रारम्भ नहीं की गई है से संबंधित सूची

क्र० सं०	योजना के नाम	प्राक्कलित राशि (लाख रु० में)	अभ्युक्ति
1	2	3	15
1	जलपथ प्रमण्डल, खूँटी अंतर्गत कार्यालय भवन एवं आवासीय भवनों का मरम्माति कार्य।	250.58930	निविदा आमंत्रित की गई है।


12-5-19


कार्यपालक अभियंता
जलपथ प्रमण्डल, खूँटी।