



**समाहरणालय, मधेपुरा**  
**(जिला गोपनीय शाखा)**

श्री श्याम बिहारी मीणा, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा दिनांक 05-10-2021 को पथ प्रमण्डल के निर्माण कार्यों के प्रगति की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

**उपस्थिति :-**

पंजी के अनुसार।

**कार्यवाही :-**

सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों /अभियंताओं का स्वागत किया गया। तदोपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

❖ **बैजनाथपुर-गम्हरिया भाया-लिटियाही पथ :-** कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि बैजनाथपुर-गम्हरिया भाया-लिटियाही पथ, जिसकी कुल लंबाई 32.30 कि0मी0 एवं एकरारनामा की राशि 8015.58 लाख है, एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि के बाद मिले प्रथम समय वृद्धि तक लगभग 76 प्रतिशत कार्य पूर्ण करा लिया गया है। शेष बचे कार्य को जनवरी, 2022 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। जिलाधिकारी द्वारा कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि निर्धारित समय-सीमा के अंदर मानक के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण नियमानुसार निर्माण कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

❖ **ग्वालपाड़ा-बिहारीगंज पथ :-** कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि ग्वालपाड़ा-बिहारीगंज पथ, जिसकी कुल लम्बाई 9.05 कि0मी0 एवं एकरारनामा की राशि 2582.74 लाख है, में लगभग 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण करा लिया गया है। कि0मी0 03 में डोरीधार में पानी आ जाने से culvert का कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका है। जल स्तर कम होते ही कार्य प्रारंभ किया जायेगा। 100 मी0 में बचे पी0सी0सी0 का कार्य चल रहा है। शेष बचे कार्य को मार्च, 2022 तक पूर्ण करा लिया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि निर्धारित समय-सीमा के अंदर मानक के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण नियमानुसार निर्माण कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

❖ **Left out portion of NH-107 :-** बताया गया कि मधेपुरा बायपास पथ, जिसकी कुल लम्बाई 7.338 कि0मी0 एवं एकरारनामा की राशि 1393.35 लाख है, में लगभग 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण करा लिया गया है। शेष बचे बिटूमिनस का कार्य वर्षा के कारण प्रारंभ नहीं हो पाया था। शेष बचे बिटूमिनस एवं अन्य कार्य को अक्टूबर, 2021 तक पूर्ण करा लिया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि निर्धारित समय-सीमा के अंदर मानक के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण नियमानुसार निर्माण कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

❖ Left out portion of NH-107 :- बताया गया कि मुरलीगंज बायपास पथ, जिसकी कुल लम्बाई 5.22 कि०मी० एवं एकरारनामा की राशि 660.57 लाख है, में लगभग 85 प्रतिशत कार्य पूर्ण करा लिया गया है। Existing PCC के बगल में Widening का कार्य एवं शेष बचे बिटूमिनस का कार्य को दिसम्बर, 2021 तक पूर्ण करा लिया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि निर्धारित समय-सीमा के अंदर मानक के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण नियमानुसार निर्माण कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

❖ खुरहान-परैल-रतवाड़ा-कपसिया :- कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि खुरहान-परैल-रतवाड़ा-कपसिया पथ, जिसकी कुल लम्बाई 3.10 कि०मी० एवं एकरारनामा की राशि 527.61 लाख है, में 600 मी० में जी०एस०बी० का कार्य एवं 2.50 कि०मी० में मिट्टी का कार्य किया गया है, जिसकी कार्य समाप्ति की तिथि 17-02-2022 है। ससमय कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि निर्धारित समय-सीमा के अंदर मानक के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण नियमानुसार निर्माण कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

❖ आलमनगर-बुधमा-माली चौक :- कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि आलमनगर-बुधमा-माली चौक पथ, जिसकी कुल लम्बाई 16.00 कि०मी० एवं एकरारनामा की राशि 2409.80 लाख है, में 9.80 कि०मी० में जी०एस०बी० का कार्य, 7.00 कि०मी० में WMM का कार्य एवं 12.20 कि०मी० में मिट्टी का कार्य किया गया है, जिसकी कार्य समाप्ति की तिथि 20-11-2021 है। बताया गया कि ससमय कार्य पूर्ण करा लिया जाएगा। जिलाधिकारी द्वारा कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि निर्धारित समय-सीमा के अंदर मानक के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण नियमानुसार निर्माण कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।


❖ OPRMC :- कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि OPRMC के तहत विभिन्न पथों का संधारण कराया जा रहा है। पथ की स्थिति अच्छी है, जो निम्न प्रकार है :-

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. मुरलीगंज-बभनगामा-बिहारीगंज पथ                      | - अस्वस्थ |
| 2. किशुनगंज-बिहारीगंज पथ                              | - अस्वस्थ |
| 3. करामा-आलमनगर पथ                                    | - अस्वस्थ |
| 4. सुपौल-सिंहेश्वर पथ                                 | - स्वस्थ  |
| 5. पूर्णिया-सहरसा पथ                                  | - स्वस्थ  |
| 6. एन०एच०-106 से एन०एच० 107, पश्चिमी बायपास पथ        | - स्वस्थ  |
| 7. कर्पूरी चौक-पतरघट पथ                               | - स्वस्थ  |
| 8. करामा-आलमनगर (फिडर पथ)                             | - स्वस्थ  |
| 9. चौसा-लौआलगान-विजयघाट पथ                            | - स्वस्थ  |
| 10. ग्वालपाड़ा-अतलखा पथ                               | - स्वस्थ  |
| 11. खुरहान-परैल-रतवाड़ा-कपसिया पथ 5.00 से 7.00 कि०मी० | - स्वस्थ  |
| 12. खुरहान-परैल-रतवाड़ा-कपसिया पथ 0.0 से 4.0 कि०मी०   | - स्वस्थ  |

जिलाधिकारी द्वारा कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि उपरोक्त अस्वस्थ सड़कों का मरम्मत कार्य नियमानुसार अविलम्ब पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि करामा-आलमनगर पथ, किशुनगंज-बिहारीगंज पथ एवं मुरलीगंज-बभनगामा-बिहारीगंज पथ में कुछ स्थानों पर गद्दा को भरने हेतु संबंधित संवेदक को निदेशित किया गया। उनके द्वारा कहा गया कि दशहरा पर्व के पहले सभी पथों की मरम्मत करा दिया जायेगा। इन पथों में गड्ढे होने के कारण संवेदक के बिल से कटौती भी कर ली गयी है। इस सप्ताह मरम्मत कार्य नहीं होने की स्थिति में Risk & Cost द्वारा कार्य कराने हेतु संबंधित सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता को परिमाण-विपत्र तैयार करने हेतु निदेशित किया गया है। निदेश दिया गया कि अविलम्ब नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

  
जिलाधिकारी  
मधेपुरा।


ज्ञापांक...3163.../गो0, मधेपुरा, दिनांक...03-11-2021

प्रतिलिपि : कार्यपालक अभियंता /सहायक अभियंता /कनीय अभियंता, पथ प्रमण्डल, मधेपुरा /सभी संबंधित एजेन्सी /संवेदक, पथ प्रमण्डल, मधेपुरा जिला सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


प्रतिलिपि : अपर समाहर्ता, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
जिलाधिकारी  
मधेपुरा।

ज्ञापांक...3163.../गो0, मधेपुरा, दिनांक...03-11-2021

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

  
जिलाधिकारी  
मधेपुरा।