

योजना का नाम :- अपरशंख जलाशय योजना
 प्रमंडल का नाम:- जलपथ प्रमंडल सं०-२, चैनपुर, गुमला।
 एकराजनामावार प्रगति प्रतिवेदन माह-जुलाई 2016

(राशि लाख रु० में)

क्रमांक	कार्य का नाम	एकराजित राशि एवं एकराजनामा सं०	संवेदक का नाम	एकराजनामा के अनुसार कार्य समाप्त की तिथि	वित्तीय वर्ष 16-17 में प्राप्त आवंटन	मार्च 16 तक व्यय	कार्य पूर्ण माह तक का व्यय	प्रतिवेदित माह में व्यय	वित्तीय वर्ष 16-17 में कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कुल व्यय (7+10)	अभ्युक्ति
1	अपरशंख बायीं मुख्य नहर के 3.285 कि०मी० पर सी०डी० संरचना का निर्माण कार्य एवं 3.10 कि०मी० पर सुरक्षात्मक कार्य।	32.71 01F2/2013-14	फिलिप कुर्नर	12.05.14	70.00	27.9482	-	-	-	98%	27.9482	अंतिम विपत्र बनाया जाना है।
2	अपरशंख बायीं मुख्य नहर के 0.00 कि०मी० से 11.72 कि०मी० तक का अवशेष कार्य एवं 0.20 कि०मी० पर साईफन मरम्मत का कार्य।	101.72636 04F2/2014-15	श्री पंचराजियूस किडो	08.08.15	70.00	57.7475	10.47457	-	10.47457	75%	68.2221	साईफन मरम्मत कार्य पूर्ण हो चुका है। नहर के रिसेक्विनिंग का कार्य प्रगति में है एवं 0.00 कि०मी० पर सुरक्षात्मक कार्य पूर्ण है।
3	अपरशंख बायीं मुख्य नहर के 12.24 कि०मी० पर सुरक्षात्मक कार्य, 12.24 कि०मी० पर D/S well की मरम्मत, 11.92 कि०मी० से 13.17 कि०मी० एवं 13.77 कि०मी० से 14.04 कि०मी० तक नहर तल की सफाई एवं मरम्मत एवं 13.17 कि०मी० से 13.77 कि०मी० तक का अवशेष मिट्टी कार्य।	21.04964 01F2/2015-16	महाभाया सहोदर कन्सट्रक्शन	21.06.16	70.00	20.11072	-	-	-	100%	20.11072	कार्य पूर्ण है। वर्तमान में इसी संवेदक से विभागीय निदेशानुसार सुरक्षात्मक कार्य करवा जा रहा है।
4	अपरशंख बायीं मुख्य नहर के 11.72 कि०मी० पर स्थित साईफन लिकेज मरम्मत कार्य।	18.14949 02F2/2015-16	श्री सुभाष प्रसाद	02.07.16	70.00	-	8.48660	-	8.48660	100%	8.48660	कार्य पूर्ण है। वर्तमान में इसी संवेदक से विभागीय निदेशानुसार अगला साईफन भी मरम्मत कार्य पूर्ण करा लिया गया है।


 कार्यपालक अभियंता,
 जलपथ प्रमंडल सं०-२,
 चैनपुर, गुमला।