

**उपस्थिति :-**

**पंजी के अनुसार।**

सर्व प्रथम जिला पदाधिकारी की अनुमति से उप विकास आयुक्त, बक्सर द्वारा बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए सरकार की विकास से संबंधित महत्वकांक्षी योजनाओं की निम्नवत प्राथमिकता निर्धारित करते हुए अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई एवं आवश्यक निर्देश दिए गए :-

1. पदाधिकारियों की उपस्थिति की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बक्सर, इटाही, राजपुर, चौसा एवं नावानगर अनुपस्थित पाए गए। पृच्छा करने पर बताया गया कि संबंधित प्रखण्डों के ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखण्ड विकास पदाधिकारी BPSC की प्रारम्भिक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अवकाश पर है। इसके अतिरिक्त कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, बक्सर अनुपस्थित थे। उपस्थित सहायक अभियंता द्वारा बताया गया कि मुख्यालय में अन्य कार्यों में व्यस्त हैं। निदेशित किया गया कि शीघ्र बैठक में उपस्थित सुनिश्चित करायें। साथ ही भविष्य में जिला स्तरीय बैठक में बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित नहीं रहने का निदेश भी दिया गया।

(अनु0:- सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी)

**1. पंचायती राज विभाग :**

समीक्षा के क्रम में अवगत कराया गया कि सात निश्चय योजना अन्तर्गत पंचायती राज विभाग की दो महत्वपूर्ण योजना "मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना" एवं "मुख्यमंत्री ग्रामीण पक्की गली नाली योजना" क्रियान्वित है जिसमें अद्यतन स्थिति निम्नवत है :-

**(i) मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना :-  
हर घर नल का जल (ग्रामीण)**

प्रतिवेदन की तिथि 10-10-2019

क्र 0	प्रखण्ड का नाम	कुल लक्ष्य		कुल संचित भौतिक लक्ष्य 2019- 20 (लक्षित 100% वार्ड) वार्डों की संख्या	वार्डों की संख्या जहाँ राशि वार्ड प्रबंधन एवं क्रियान्व यन समिति के खाते में अंतरित कर दी गई है।	वार्डों की संख्या जहाँ कार्य प्रारम्भ हो चुका है।		वार्डों की संख्या जहाँ कार्य पूर्ण हो चुका है।		पंचायतों की संख्या जिनमें कम से कम एक वार्ड में कार्य प्रारंभ हुआ है।	प्रखंड प्राप्तां क
		कुल पंचाय तों की संख्या	कुल वार्डों की संख्या			गत सप्ता ह तक	वर्तमा न सप्ता ह तक	गत सप्ता ह तक	वर्तमा न सप्ता ह तक		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	राजपुर	16	216	231	193	193	193	127	127	19	19	84
2	इटाढ़ी	12	171	175	174	174	174	88	88	13	13	88
3	बक्सर	4	54	88	89	88	89	59	59	14	14	100
4	चौसा	4	52	75	72	72	72	40	40	9	9	94
5	ब्रह्मपुर	5	73	78	56	48	50	31	31	7	7	70
6	चौगाई	3	34	39	39	39	39	22	23	4	4	92
7	डुमरौव	9	112	127	125	113	114	78	80	14	14	93
8	नावानगर	14	191	194	186	175	186	65	65	15	15	82
9	केसठ	2	27	31	31	31	31	22	22	3	3	95
	कुल	69	930	1038	965	933	948	532	535	98	98	89

प्रखण्डवार अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में लक्षित 100: वार्ड 1038 में से 965 वार्डों में वार्ड प्रबंधन एवं क्रियान्वयन समिति के खाते में राशि हस्तांतरित कर दी गई है जिसमें से 948 वार्डों में कार्य प्रारम्भ है, परन्तु मात्र 535 वार्डों में ही क्रियान्वित योजना पूर्ण हुई है। अभी भी 413 वार्डों में क्रियान्वित योजना अपूर्ण है। तथा 73 वार्डों में राशि हस्तांतरण शेष है। यह स्थिति अत्यन्त ही दयनीय है। चौगाई प्रखण्ड में विगत एक माह में मात्र 01 योजना पूर्ण हुई है। इसी प्रकार नावानगर, ब्रह्मपुर, राजपुर, इटाढ़ी एवं बक्सर प्रखण्ड में योजना पूर्णता की स्थिति असंतोषप्रद है। शेष अन्य प्रखण्डों में भी प्रगति लाने की आवश्यकता है। गत मासिक बैठक में सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निदेशित किया गया था कि प्रखण्ड स्तर पर बैठक कर यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन वार्डों में राशि हस्तांतरित नहीं हुई है, उन सभी वार्डों में राशि हस्तांतरित करके कार्य प्रारम्भ हो जाय। साथ ही क्रियान्वित वार्डों में योजना की पूर्णता में प्रगति लायेंगे। समीक्षोपरान्त निम्नलिखित निर्देश दिए गए :-

- सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि प्रत्येक सप्ताह में दो दिन अपने-अपने आवंटित प्रखण्ड का भ्रमण कर मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना में प्रगति लाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही प्रखण्ड कार्यालय में पंचायत तकनीकी सहायक, लेखा सहायक, वार्ड सदस्य, वार्ड सचिव, पंचायत सचिव, प्रखण्ड पंचायती राज पदाधिकारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के साथ इस योजना की गहन समीक्षा करें तथा क्रियान्वित योजना की पूर्णता के साथ ही साथ अवशेष वार्डों में वार्ड प्रबंधन एवं क्रियान्वयन समिति के खाते में राशि हस्तांतरित कराते हुए योजना में कार्य प्रारम्भ करायें। समीक्षा कार्यवाही की प्रति अवलोकनार्थ प्रेषित करें।
- भ्रमण के क्रम में यह भी सुनिश्चित करायें कि वार्डवार भेजे गए राशि के अनुसार योजना पूर्णता का अंकेक्षण एवं मापी पुस्त दर्ज की कार्यवाही हो ताकि वित्तीय मामलों का लेखा जोखा विभागीय मार्ग-दर्शिका के आलोक में सुनिश्चित हो सके।
- सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि बैठक में दिए गए निर्देश के आलोक में कार्यवाही कर योजना की पूर्णता के साथ ही साथ अवशेष वार्डों में राशि हस्तांतरित एवं योजना प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि प्रखण्डों में नियोजित तकनीकी सहायकों से तकनीकी निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण सुनिश्चित करायेंगे। साथ ही प्रखण्डों/पंचायतों में क्रियान्वित/पूर्ण योजनाओं का मापी पुस्त भी संधारित करायेंगे।

(v) प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि नवपदस्थापित तकनाका सहायिका के माध्यम से योजनावार भुगतान किए गए राशि एवं मापी पुस्त में दर्ज राशि के आलोक में राशि वसूली करने से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त कर उसकी समीक्षा कर लेंगे तथा नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

(अनु०: सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बक्सर जिला /

सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी, बक्सर जिला /

जिला पंचायती राज पदाधिकारी / उप विकास आयुक्त)

(ii) मुख्यमंत्री ग्रामीण पक्की गली-नाली योजना (ग्रामीण) :-

प्रतिवेदन की तिथि 12-10-2019

क्र 0	प्रखण्ड का नाम	कुल लक्ष्य		कुल संचित भौतिक लक्ष्य 2019- 20 (लक्षित 100% वार्ड)	वार्डों की संख्या जहाँ राशि वार्ड प्रबंधन एवं क्रियान्व यन समिति के खाते में अंतरित कर दी गई है।	वार्डों की संख्या जहाँ कार्य प्रारम्भ हो चुका है।		वार्डों की संख्या जहाँ कार्य पूर्ण हो चुका है।		पंचायतों की संख्या जिनमें कम से कम एक वार्ड में कार्य प्रारम्भ हुआ है।		प्रखंड प्राप्तांक
		कुल पंचाय तों की संख्या	कुल वार्डों की संख्या			गत सप्ता ह तक	वर्तमा न सप्ता ह तक	गत सप्ताह तक	वर्तमान सप्ताह तक	गत सप्ताह तक	वर्तमान सप्ताह तक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	राजपुर	19	255	255	206	206	206	168	169	19	19	
2	इटाढ़ी	15	213	213	178	178	178	91	94	15	15	
3	बक्सर	16	218	218	175	175	175	140	140	16	16	
4	चौसा	10	134	134	123	117	123	88	88	10	10	
5	सिमरी	20	287	287	276	250	251	189	190	20	20	
6	चक्की	4	54	54	54	54	54	46	46	4	4	
7	ब्रह्मपुर	18	256	256	194	169	176	135	145	18	18	
8	चौगाई	5	65	65	64	64	64	35	35	5	5	
9	डुमरौव	16	238	238	202	186	186	147	147	16	16	
10	नावानगर	16	219	219	103	103	103	84	84	16	16	
11	केसठ	3	45	45	45	45	45	37	37	3	3	
	<b>कुल</b>	<b>142</b>	<b>1984</b>	<b>1984</b>	<b>1620</b>	<b>1547</b>	<b>1561</b>	<b>1160</b>	<b>1175</b>	<b>142</b>	<b>142</b>	

उपरोक्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में शत प्रतिशत लक्षित वार्ड कुल 1984 में से 1620 वार्डों में वार्ड प्रबंधन एवं क्रियान्वयन समिति के खाते में राशि हस्तांतरित की गई है जिसमें से मात्र 1561 वार्डों में कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है, परन्तु मात्र 1175 वार्डों में योजना पूर्ण हो गई है। इस प्रकार अभी भी निर्धारित लक्ष्य में से 364 वार्डों में राशि हस्तांतरित लंबित है, 59 वार्डों में राशि हस्तांतरण के बाद भी योजना प्रारम्भ नहीं है तथा

