

आमदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम २०१२-१३(विधानसभा / विधान परिषद) सदस्य मासिक प्रगती अहवाल नोव्हेंबर-२०१२अखेरचा अहवाल									
अ.क्र.	मतदार संघ/ आमदाराचे नांव	प्रशा. मंजूरीचे वर्ष	प्रशा. मंजूरीची रक्कम	मार्च,१२अखेर एकूण प्रगती पर खर्च	सन २०११-१२मधील अखर्चित निधी	रकाना ६ पैकी महिना अखेर खर्च	रकाना ६ पैकी समर्पित	सन २०१२-१३ मधील वितरीत तरतुद	रकाना ९ पैकी माहे ६-०७ अखेर खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
	उस्मानाबाद विधानसभा मतदार संघ								
	मा.आ.श्री.ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर								
	कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,								
	अपूर्ण कामे								
१	उस्मानाबाद येथील राष्ट्रीय महामार्ग २११ ते उपळा रोड पर्यंत नवीन रस्ता करणे	११-१२	८.००	४.८०	०.००	०.००	०.००	३.२०	१.६८
२	उस्मानाबाद नगर परिषद प्रभाग क्र.२१ मध्ये श्री खाडील यांचे घर ते श्री जुबेर पठाण यांच्या घरापर्यंत कॉक्रीट रस्ता करणे	११-१२	२.००	१.२०	०.००	०.००	०.००	०.८०	०.००
३	उस्मानाबाद नगर परिषद प्रभाग क्र.२९ मधील गल्ली क्र.१५ व १७ मध्ये कॉक्रीट रस्ता व नाली बांधकाम करणे	११-१२	७.००	४.२०	०.००	०.००	०.००	२.८०	०.७७
४	मौजे ढोकी ता.उस्मानाबाद येथील वार्ड क्र.५ मध्ये सामाजिक सभागृह बांधणे	११-१२	५.००	२.५०	०.००	०.००	०.००	२.५०	२.५०
५	मौजे अंबेहोळ ता. जि.उस्मानाबाद येथे ग्राम पंचायत कार्यालयाच्या बाजूला सामाजिक सभागृह बांधणे	११-१२	२.५०	१.२५	०.००	०.००	०.००	१.२५	०.००
६	उस्मानाबाद शहरातील आर्यचाणक्य शाळेच्या उत्तरेकडील केशव नगर मधील रस्त्याचे डांबरीकरण करणे (१३९मी.)	११-१२	३.००	२.५३	०.००	०.००	०.००	०.४७	०.००
७	उस्मानाबाद शहरातील आर्यचाणक्य शाळेच्या उत्तरेकडील केशव नगर मधील रस्त्याचे डांबरीकरण करणे (९३मी.)	११-१२	२.००	१.२०	०.००	०.००	०.००	०.८०	०.००
८	उस्मानाबाद येथील वार्ड क्र.२६ मध्ये गल्ली क्र.५ रस्ता कॉक्रीट करणे	११-१२	५.००	३.००	०.००	०.००	०.००	२.००	२.००
९	उस्मानाबाद शहरातील उंबरेकोठा येथील रामकृष्ण कॉलनी अंतर्गत रस्त्याचे खडीकरण करणे	११-१२	५.००	३.००	०.००	०.००	०.००	२.००	२.००
१०	जिजाऊ नगर,रेल्वे स्टेशन रोड,उस्मानाबाद येथे सिमेंट कॉक्रीट नाली बांधणे (पवार घर ते बनसोडे घर नाईकनवरे घर ते घाडगेसर घरापर्यंत)	११-१२	४.००	२.४०	०.००	०.००	०.००	१.६०	१.६०
११	जिजाऊ नगर,रेल्वे स्टेशन रोड,उस्मानाबाद येथे सिमेंट कॉक्रीट नाली बांधणे	११-१२	३.००	१.८०	०.००	०.००	०.००	१.२०	१.२०

अ.क्र.	मतदार संघ/ आमदाराचे नांव	प्रशा. मंजूरीचे वर्ष	प्रशा. मंजूरीची रक्कम	मार्च,१२अखेर एकूण प्रगती पर खर्च	सन २०११-१२मधील अखर्चित निधी	रकाना ६ पैकी महिना अखेर खर्च	रकाना ६ पैकी समर्पित	सन २०१२-१३ मधील वितरीत तरतुद	रकाना ९ पैकी माहे ६-०७ अखेर खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१२	उस्मानाबाद शहरातील प्रभाग क्र.१४ मधील श्री रायबान यांचे घरापासून ते श्री गवळी सर यांच्याघरापर्यंत व श्री गवळी सर यांच्या घरापासून श्री तावडे यांच्या घरापर्यंत रस्ता करणे	११-१२	७.००	४.२०	०.००	०.००	०.००	२.८०	२.८०
१३	उस्मानाबाद शहरातील प्रभाग क्र.१७ मध्ये श्री कोचेटा ते श्री बोरा यांच्या घरापर्यंत आणि अॅड श्री वैद्य ते सतीश कदम यांच्या घरापर्यंत रस्ता करणे	११-१२	५.००	३.००	०.००	०.००	०.००	२.००	२.००
१४	एस.टी कॉलनी उस्मानाबाद येथील देशमुख सर यांचे घर ते कामटे साहेब यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता तयार करणे	११-१२	३.००	१.८०	०.००	०.००	०.००	१.२०	०.००
१५	एस.टी कॉलनी उस्मानाबाद येथील कामटे सर यांचे घर ते बावणे साहेब यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता तयार करणे	११-१२	५.००	३.००	०.००	०.००	०.००	२.००	२.००
	एकूण अपुर्ण कामे		६६.५०	३९.८८	०.००	०.००	०.००	२६.६२	१८.५५
	नवीन कामे								
१	मौजे उस्मानाबाद शहरातील महादेव गल्ली येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	१२-१३	६.००					३.००	
२	मौजे कुमाळवाडी ता.उस्मानाबाद येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	१२-१३	३.५०					१.७५	
३	उस्मानाबाद शहरातील समर्थनगर येथे सभामंडप घेणे	१२-१३	७.००					२.००	
४	मौजे जुनोनी ता.जि.उस्मानाबाद येथे सभागृह बांधणे	१२-१३	४.५०					१.२५	
५	मौजे कोल्हेगाव ता.उस्मानाबाद येथे ग्रामपंचायतीच्या जागेत सामाजिक सभागृह बांधणे	१२-१३	३.००					१.५०	
६	मौजे अंबेजवळगे लमानतांडा ता.उस्मानाबाद येथे मिळकत क्र १०३ वर सामाजिक सभागृह बांधणे	१२-१३	३.५०						
७	मौजे गुंजेवाडी ता.उस्मानाबाद येथे मिळकत क्र ५४७ वर सामाजिक सभागृह बांधणे	१२-१३	३.५०						
८	मौजे गोरेवाडी ता.जि.उस्मानाबाद येथे महादेव गगावणे ते गोवर्धन सगर यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्ता करणे	१२-१३	५.००					२.५०	
७	मौजे खामसवाडी ता. व जि.उस्मानाबाद येथे ग्रामपंचायतीच्या जागेत सामाजिक सभागृह बांधणे	१२-१३	३.५०					०.००	

अ.क्र.	मतदार संघ/ आमदाराचे नांव	प्रशा. मंजूरीचे वर्ष	प्रशा. मंजूरीची रक्कम	मार्च, १२ अखेर एकूण प्रगती पर खर्च	सन २०११-१२ मधील अखर्चित निधी	रकाना ६ पैकी महिना अखेर खर्च	रकाना ६ पैकी समर्पित	सन २०१२-१३ मधील वितरीत तरतुद	रकाना ९ पैकी माहे ६-०७ अखेर खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१	मौजे अंबेहोळ ता.जि.उस्मानाबाद येथे ग्राम पंचायतीच्या जागेत मिळकत क्र ३६७ मध्ये सभामंडप बांधणे	12-13	3.00						
	एकूण सर्व नवीन कामे		42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
	एकूण कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,	0.00	109.00	39.88	0.00	0.00	0.00	38.62	18.55
	कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग,								
	अपूर्ण कामे								
१	मौजे हाळदगाव ता.कळंब येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	11-12	5.00	4.50				0.50	0.00
२	मौजे देवळाली ता. कळंब जि.उस्मानाबाद गावांतर्गत सिमेंट रस्ता करणे	11-12	5.00	2.50				2.50	0.00
३	मौजे मलकापूर ता.कळंब येथे मुस्लीम स्मशानभूमीस तार कपाळंड करणे	11-12	1.25					1.25	0.93
४	मौजे नागुलगाव ता. कळंब जि.उस्मानाबाद येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	11-12	5.00	2.50				2.50	0.00
५	मौजे खामसवाडी ता.कळंब येथे स्मशानभूमीसाठी संरक्षकभित्त (कपाळंड वॉल) बांधणे	11-12	5.00	3.00				2.00	0.00
६	मौजे मोहा ता.कळंब येथे गावांतर्गत सिमेंट रस्ता करणे	11-12	3.75	1.75				2.00	0.00
७	पुनर्वसन सावरगाव येथील अंतर्गत सिमेंट कॉक्रीट रस्ता तयार करणे	11-12	9.00	6.00				3.00	0.00
८	इंदिरानगर कळंब येथील अंतर्गत सिमेंट कॉक्रीट रस्ता तयार करणे (वि.घ.यो.)	11-12	9.00	6.00				3.00	0.00
९	खोंदला ता.कळंब ते आथर्डी ता.कळंब रस्त्याचे मजबुतीकरण करणे	11-12	5.00	4.79				0.21	0.00
१०	कोथळा ता.कळंब येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	11-12	3.00	1.45				1.55	0.00
११	मौजे कोथळा वस्तीमध्ये ता.कळंब शेत रस्त्याचे मजबुतीकरण करणे	11-12	2.50	2.41				0.09	0.00
१२	पापडे गल्ली,कळंब येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	11-12	5.00	2.50				2.50	0.00
१३	मौजे डिकसळ ता.कळंब येथील गावांतर्गत सिमेंट कॉक्रीट रस्ता करणे	11-12	5.00	3.00				2.00	0.00

अ.क्र.	मतदार संघ/ आमदाराचे नांव	प्रशा. मंजूरीचे वर्ष	प्रशा. मंजूरीची रक्कम	मार्च, १२ अखेर एकूण प्रगती पर खर्च	सन २०११-१२ मधील अखर्चित निधी	रकाना ६ पैकी महिना अखेर खर्च	रकाना ६ पैकी समर्पित	सन २०१२-१३ मधील वितरीत तरतुद	रकाना ९ पैकी माहे ६-०७ अखेर खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१४	कळंब शहरामध्ये सर्व्हे क्रमांक १०० मध्ये गांधीनगर येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	११-१२	७.००	४.००				३.००	०.००
१५	मौजे हसेगाव (केज) ता.कळंब येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	११-१२	५.००	४.७५				०.२५	०.००
१६	पुनर्वसन सावरगाव नगर परिषद, शाळा क्र.२ कळंब ता.कळंब येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	११-१२	८.००	४.००				४.००	०.००
१७	कळंब शहरातील शेरीगल्लीमध्ये श्री नवनाथ जोगदंड यांचे घर ते शिवाजी शिरसाट यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रोड व पुलाचे बांधकाम करणे (विशेष घटक योजना)	११-१२	९.००	८.६५				०.३५	०.००
१८	कळंब येथील पुनर्वसन सावरगाव येथे अनुसूचित जाती उपयोजना अंतर्गत सामाजिक सभागृह बांधणे(विशेष घटक योजना)	११-१२	३.५०	१.७५				१.७५	०.००
१९	वार्ड क्रमांक ३, कतले चौकाजवळ कळंब ता.कळंब येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	११-१२	७.००	३.००				४.००	०.००
२०	मौ. डिकसळ ता.कळंब येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	११-१२	२.५०	२.००				०.५०	०.००
२१	मौ. वडगाव (ज) ता.कळंब येथे दलीत वस्तीमध्ये नाली बांधकाम करणे (विशेष घटक योजना)	११-१२	२.५०	०.००				२.५०	०.००
	एकूण अपुर्ण कामे		१०८.००	६८.५५	०.००	०.००	०.००	३९.४५	०.९३
	नवीन कामे								
१	मौजे रायगव्हाण ता.कळंब ग्रा.पं.मिळकत क्र.१४३ येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	१२-१३	४.५०					२.२५	०.००
२	मौजे हसेगाव ता.कळंब ग्रा.पं.मिळकत क्र.३७६ येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	१२-१३	४.५०					२.२५	०.००
३	मौजे सापनाई ता.कळंब येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	१२-१३	६.००					३.००	
४	मौजे दहिफळ ता.कळंब येथे ग्रामपंचायतीच्या जागेत सामाजिक सभागृह बांधणे	१२-१३	५.००					२.५०	
५	मौजे अवधुतवाडी ता.कळंब येथे ग्रामपंचायतीच्या जागेत सामाजिक सभागृह बांधणे	१२-१३	३.५०					२.७५	

अ.क्र.	मतदार संघ/ आमदाराचे नांव	प्रशा. मंजूरीचे वर्ष	प्रशा. मंजूरीची रक्कम	मार्च, १२ अखेर एकूण प्रगती पर खर्च	सन २०११-१२ मधील अखर्चित निधी	रकाना ६ पैकी महिना अखेर खर्च	रकाना ६ पैकी समर्पित	सन २०१२-१३ मधील वितरीत तरतुद	रकाना ९ पैकी माहे ६-०७ अखेर खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
६	मौजे लोहटा पुर्व ता. कळंब जि.उस्मानाबाद येथे ग्रामपंचायतीच्या जागेत सभामंडप बांधणे	12-13	5.00					2.50	
८	मौजे सौंदणा (अंबा)ता.कळंब जि.उस्मानाबाद येथे ग्रामपंचायतीच्या जागेत सभामंडप बांधणे	12-13	3.97					3.00	
९	मौजे गौरगाव ता.कळंब येथे ग्रामपंचायतीच्या जागेत सामाजिक सभागृह बांधणे	12-13	4.50					3.75	
१०	मौजे बाभळगाव ता.कळंब येथे ग्रामपंचायतीच्या जागेत सामाजिक सभागृह बांधणे	12-13	5.00					2.50	
११	मौजे बोरगाव बु ता.कळंब येथे ग्रामपंचायतीच्या जागेत सामाजिक सभागृह बांधणे	12-13	4.00					2.75	
१२	कळंब शहरातील कळंब पुनर्वसन विभागातील खुल्या जागेमध्ये असलेल्या समाजमंदीरास मालमत्ता क्र.७७१ संरक्षण भित बांधणे	12-13	7.00						
१३	मौजे मस्सा खं ता.कळंब जि.उस्मानाबाद येथे ग्रामपंचायतीच्या जागेत मिळकत क्र १ वर सभामंडप बांधणे	12-13	4.00					2.00	
१४	मौजे मस्सा खं ता.कळंब जि.उस्मानाबाद येथे ग्रामपंचायतीच्या जागेत मिळकत क्र ६२२ वर सभामंडप बांधणे	12-13	3.00					1.50	
१५	मौजे शिराढोण येथे सार्वजनिक उपयोगासाठी कपडे धुण्यासाठी घाट बांधणे	12-13	1.00					0.50	
१६	मौजे शिराढोण येथे गावअंतर्गत सिमेंट रस्ते करणे	12-13	5.00					2.50	
१७	मौजे ढोराळा ता. कळंब जि.उस्मानाबाद येथे ग्रामपंचायतीच्या जागेत मिळकत क्र ३५८ मध्ये सभामंडप बांधणे	12-13	4.00					2.00	
१८	मौजे बरमाचीवाडी ता.कळंब जि.उस्मानाबाद येथे ग्रामपंचायतीच्या जागेत मिळकत क्र २१६ मध्ये सभामंडप बांधणे	12-13	3.50					1.75	
१९	देवधानोरा ता.कळंब येथे ग्रामपंचायतीच्या जागेत मिळकत क्र १९३ मध्ये सामाजिक सभागृह बांधणे	12-13	9.63					5.00	
२	मौजे शिराढोण ता.कळंब येथील ग्राम पंचायतीच्या जागेतील मिळकत क्र २-४६ मधील सभागृहास संरक्षक भित बांधणे	12-13	3.83						
	एकूण नवीन कामे		86.93	0.00	0.00	0.00	0.00	42.50	0.00
	एकूण कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग,		194.93	68.55	0.00	0.00	0.00	81.95	0.93

अ.क्र.	मतदार संघ/ आमदाराचे नांव	प्रशा. मंजूरीचे वर्ष	प्रशा. मंजूरीची रक्कम	मार्च, १२ अखेर एकूण प्रगती पर खर्च	सन २०११-१२ मधील अखर्चित निधी	रकाना ६ पैकी महिना अखेर खर्च	रकाना ६ पैकी समर्पित	सन २०१२-१३ मधील वितरीत तरतुद	रकाना ९ पैकी माहे ६-०७ अखेर खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
	अ'पुर्ण' कामे								
	कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग , जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद								
१	मौजे आढाळा ता.कळंब येथे विधनविहीर घेणे व हातपंप बसविणे	10-11	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
२	मौजे सात्रा ता.कळंब येथील उबाळे वस्ती येथे विधनविहीर घेणे व विद्युत पंप बसविणे	11-12	1.05	1.05				0.00	0.00
३	मौजे सात्रा ता.कळंब येथील वाघमारे वस्ती येथे विधनविहीर घेणे व विद्युत पंप बसविणे	11-12	1.03	1.03				0.00	0.00
४	मौजे शेलगाव दि.ता.कळंब येथे पाणी पुरवठा योजना करणे	11-12	2.16	2.16				0.00	0.00
	एकूण अपुर्ण कामे		4.76	4.24	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	नवीन कामे								
१	मौजे आळणी ता.उस्मानाबाद येथे विशेष घटक योजने अंतर्गत विधनविहीर घेणे व मोटार पंप बसविणे (वि.घ.यो.)	12-13	0.73200					0.73200	
२	मौजे अंदोरा ता.कळंब येथे दलीत वस्तीत विधनविहीर घेणे व मोटार पंप बसविणे (वि.घ.यो.)	12-13	0.92700					0.92700	
५	मौजे आवाड शिरपुरा ता.कळंब येथे विधनविहीरीस मोटार पंप व पाईप बसविणे	12-13	0.50200					0.50200	
	एकूण नवीन कामे		2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16	0.00
	एकूण कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग , जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद		6.92	4.24	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	नवीन कामे								
	कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग , जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद								
१	मौजे ढोकी ता.जि.उस्मानाबाद येथे गावअंतर्गत सुनिल पाटील - वासुदेव देशमुख यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ते करणे २३६ मीटर	12-13	5.00					2.50	

अ.क्र.	मतदार संघ/ आमदाराचे नांव	प्रशा. मंजूरीचे वर्ष	प्रशा. मंजूरीची रक्कम	मार्च,१२अखेर एकूण प्रगती पर खर्च	सन २०११-१२ाधील अखर्चित निधी	रकाना ६ पैकी महिना अखेर खर्च	रकाना ६ पैकी समर्पित	सन २०१२-१३ मधील वितरीत तरतुद	रकाना ९ पैकी माहे ६-०७ अखेर खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
	एकूण कार्यकारी अभियंता,बांधकाम विभाग , जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद		5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00
	एकूण सर्व अपूर्ण कामे		179.26	112.67	0.52	0.00	0.00	66.07	19.48
	एकूण सर्व नवीन कामे		136.59	0.00	0.00	0.00	0.00	59.16	0.00
	एकूण मा.आ.श्री.ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर		315.85	112.67	0.52	0.00	0.00	125.23	19.48
	एकूण उस्मानाबाद वि.स. मतदार संघ		315.85	112.67	0.52	0.00	0.00	125.23	19.48
	विधानसभा मतदारसंघ उमरगा								
	मा.आ.श्री.ज्ञानराज चौगुले								
	कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,								
	अपूर्ण कामे								
१	उदतपूर ता.लोहारा येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	10-11	2.00	1.20			0.00	0.00	0.00
२	रुद्रवाडी ता.लोहारा येथेसामाजिक सभागृह बांधणे	10-11	5.00	4.86			0.00	0.00	0.00
३	मुर्शदपूर (नागराळ) येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	10-11	5.00	3.00			0.00	0.00	0.00
४	मुरुम ते तुगाव वेस ते लिंगायत स्मशानभूमी रस्ता तयार करणे	11-12	7.00	0.00			7.00	5.00	0.00
५	बोरी येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	11-12	5.00	2.50			0.00	2.50	0.86
६	खसगी येथे इंदिरानगरमध्ये सामाजिक सभागृह बांधणे	11-12	5.00	0.60			1.90	4.40	0.95
७	जकेकूर येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	11-12	4.00	2.00			0.00	2.00	1.00
८	कडदोरा येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	11-12	4.00	2.00			0.00	2.00	1.54
९	कवठा ता.उमरगा येथे सामाजिक सभागृहास संरक्षण भित बांधणे	11-12	10.00	5.39			0.00	4.61	2.88
१०	आष्टा (ज) गुरुवाडी रोड ते कॅनल रस्ता मातीकाम व मजबुतीकरण करणे	11-12	10.00	5.00			0.00	5.00	0.00
११	नागुर येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	11-12	5.00	0.60			1.90	4.40	1.33
१२	तुगाव येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	11-12	4.00	0.00			2.00	4.00	0.00
१३	मौजे माकणी येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	11-12	4.00	0.00			2.00	4.00	0.00
१४	मौजे जेवळी पश्चिम तांडा येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	11-12	4.00	2.00			0.00	2.00	0.00
१५	मोघा खुर्द येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	11-12	4.00	1.00			1.00	3.00	1.26
१६	व्हंताळ जुने गाव येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	11-12	5.00	2.00			0.50	3.00	0.00

अ.क्र.	मतदार संघ/ आमदाराचे नांव	प्रशा. मंजूरीचे वर्ष	प्रशा. मंजूरीची रक्कम	मार्च,१२अखेर एकूण प्रगती पर खर्च	सन २०११-१२मधील अखर्चित निधी	रकाना ६ पैकी महिना अखेर खर्च	रकाना ६ पैकी समर्पित	सन २०१२-१३ मधील वितरीत तरतुद	रकाना ९ पैकी माहे ६-०७ अखेर खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१७	खसगी येथे धनगर गल्लीत सामाजिक सभागृह बांधणे	11-12	3.00	0.50			1.00	2.50	0.00
१८	अचलेर येथे बंडगर वस्तीत जि.म.बँकेजवळ सामाजिक सभागृह बांधणे	11-12	3.00	1.00			0.50	2.00	0.00
१९	भोसगा येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	11-12	3.00	0.00			1.50	3.00	0.00
२०	जेवळी (पश्चिम तांडा) येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	11-12	3.00	1.00			2.00	2.00	0.00
२१	हिप्परगा स. येथे दलित वस्तीत सामाजिक सभागृह बांधणे(वि.घ.यो.)	11-12	3.00	0.00			1.50	3.00	0.00
२२	मुरुम ता.उमरगा येथील मुस्लीम स्मशान भुमीस संरक्षण भित बांधणे	11-12	4.00	0.00			0.00	4.00	4.00
२३	आनंदनगर तांडा,खेड ता.लोहारा येथे रूपचंद आनंदा राठोड यांच्या घराजवळ सामाजिक सभागृह बांधणे	11-12	3.00	0.00			1.50	3.00	0.00
२४	मौ. कानेगाव ता. लोहारा येथील मुस्लीम कब्रस्तानास संरक्षक भित बांधणे	11-12	5.00	0.00			2.50	5.00	0.00
२५	मौ. कंटेकूर ता. उमरगा येथील ग्रामपंचायतीच्या मालकीच्या जागेत सामाजिक सभागृह बांधणे	11-12	5.00	0.00			2.50	5.00	5.00
२६	मौ. येळी ता. उमरगा येथील मुस्लीम कब्रस्तानास संरक्षक भित बांधणे	11-12	4.00	2.00			2.00	2.00	0.00
२७	मौ. जेकेकूरवाडी ता. उमरगा येथील ग्रामपंचायतीच्या मालकीच्या जागेत सामाजिक सभागृह बांधणे	11-12	3.00	0.00			1.50	3.00	3.00
२८	मूळज येथे शंकर अंबुलगे यांच्या शेताजवळ सामाजिक सभागृह बांधणे	11-12	5.00	0.00			2.50	5.00	5.00
२९	आष्टा कासार ते सलगरा मड्डी नविन रस्त्याचे काम करणे	11-12	10.00	7.00			3.00	3.00	3.00
३०	जकेकूरवाडी ता.उमरगा येथील दलीत वस्ती मधील केरबा गायकवाड यांचे घर ते राम जाळे यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता करणे (वि.घ.यो.)	11-12	6.00	0.00			6.00	6.00	0.22
३१	मौ. तावशीगड ता.लोहारा येथे दलीतवस्तीमधील सिंधुवाई वाघमारे ते सुभाष चव्हाण यांचे घरापर्यंत कॉक्रीट रस्ता करणे (वि.घ.यो)	11-12	4.00	2.00			2.00	2.00	2.00
३२	मौ. तावशीगड ता.लोहारा येथे दलीतवस्तीमधील शिवराम वाघमारे ते तुम्मा माने यांचे घरापर्यंत कॉक्रीट रस्ता करणे (वि.घ.यो)	11-12	5.00	2.50			2.50	2.50	2.50

अ.क्र.	मतदार संघ/ आमदाराचे नांव	प्रशा. मंजूरीचे वर्ष	प्रशा. मंजूरीची रक्कम	मार्च, १२ अखेर एकूण प्रगती पर खर्च	सन २०११-१२ मधील अर्धवर्षातील अर्चिर्च निधी	रकाना ६ पैकी महिना अखेर खर्च	रकाना ६ पैकी समर्पित	सन २०१२-१३ मधील वितरीत तरतुद	रकाना ९ पैकी माहे ६-०७ अखेर खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
	एकूण अपूर्ण कामे		152.00	48.15	0.00		48.80	101.85	34.54
	नविन कामे								
१	मौजे आष्टा(का) येथे शिवाजी चौकात सामाजिक सभागृह बांधणे	12-13	7.08					3.54	0.00
२	मौजे जेवळी (पु.) तांडा ता.लोहारा येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	12-13	5.00					2.50	0.00
३	मौजे जेवळी (उ) ता.लोहारा येथे बिराजदार तुकाराम यांच्या घराजवळ येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	12-13	4.00					2.00	0.00
४	मौजे जेवळी (उ) ता.लोहारा येथे माळी गल्लीमध्ये येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	12-13	2.50					1.25	0.00
५	मौजे अचलेर ता.लोहारा येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	12-13	5.00					2.50	
६	बाबळसुर येथे ग्रामपंचायतीच्या जागेत सामाजिक सभागृह बांधणे	12-13	4.80					2.50	
७	पळसगाव तांडा येथे ग्रामपंचायतीच्या जागेत सामाजिक सभागृह बांधणे	12-13	2.88					1.50	
८	एकोडी येथे ग्रामपंचायतीच्या जागेत सामाजिक सभागृह बांधणे	12-13	2.88					1.50	
९	वडारवस्ती, कोळसुर (क) ता.उमरगा येथे ग्रामपंचायतीच्या जागेत मिळकत क्र २८४ मध्ये सामाजिक सभागृह बांधणे	12-13	2.88					1.50	
१०	मौजे एकोडी (लो.) येथे ग्रामपंचायतीच्या जागेत मिळकत क्र २३७ मध्ये सामाजिक सभागृह बांधणे	12-13	4.00					2.00	

अ.क्र.	मतदार संघ/ आमदाराचे नांव	प्रशा. मंजूरीचे वर्ष	प्रशा. मंजूरीची रक्कम	मार्च,१२अखेर एकूण प्रगती पर खर्च	सन २०११-१२मधील अखर्चित निधी	रकाना ६ पैकी महिना अखेर खर्च	रकाना ६ पैकी समर्पित	सन २०१२-१३ मधील वितरीत तरतुद	रकाना ९ पैकी माहे ६-०७ अखेर खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
	एकूण नवीन कामे		41.02	0.00	0.00	0.00	0.00	20.79	0.00
	एकूण सार्वजनिक बांधकाम विभाग		193.02	48.15	0.00		48.80	101.85	34.54
	कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग,जिल्हा परिषद उस्मानाबाद	०							
	नविन कामे								
१	मौजे कसगी ता.उमरगा येथे पाणी पुरवठा योजना करणे	12-13	8.50					8.50	4.50
२	मौजे नाईकनगर(सु) ता.उमरगा येथील सेवालाल बालसदन (वस्तीगृह) येथे विधनविहीर घेणे	12-13	0.4535					0.45350	0.45350
	एकूण नविन कामे		8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	8.95	4.95
	एकूण कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग,जिल्हा परिषद उस्मानाबाद		8.95	0.00	0.00		0.00	0.00	4.95
	अधिक्षक अभियंता, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी, उस्मानाबाद							0.00	
	अपूर्ण कामे							0.00	
	एकूण अधिक्षक अभियंता, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी, उस्मानाबाद		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	एकूण अपूर्ण कामे		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	एकूण सर्व अपूर्ण कामे		160.95	48.15	0.00		48.80	101.85	39.49
	एकूण सर्व नवीन कामे		41.02	0.00	0.00	0.00	0.00	20.79	0.00
	एकूण मा.आ.श्री.ज्ञानराज चौगुले		201.97	48.15	0.00	0.00	48.80	122.64	39.49
	तुळजापूर विधानसभा मतदार संघ								

अ.क्र.	मतदार संघ/ आमदाराचे नांव	प्रशा. मंजूरीचे वर्ष	प्रशा. मंजूरीची रक्कम	मार्च,१२अखेर एकूण प्रगती पर खर्च	सन २०११-१२मधील अखर्चित निधी	रकाना ६ पैकी महिना अखेर खर्च	रकाना ६ पैकी समर्पित	सन २०१२-१३ मधील वितरीत तरतुद	रकाना ९ पैकी माहे ६-०७ अखेर खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
	कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, जि.प. उस्मानाबाद								
	अपूर्ण कामे								
	कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, जि.प. उस्मानाबाद								
१	सुंभा येथे मुस्लीम स्मशानभूमीस तार कुंपण करणे	10-11	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
२	मौजे करजखेडा ता.उस्मानाबाद येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	10-11	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
३	रा.म.मा.क्र-९ ते भूरे वस्ती (अणदूरजवळ) रस्ता व पुल बांधकाम	10-11	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
४	राणाप्रतापनगर तांडा जोड रस्ता व पुल बांधकाम	10-11	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
५	मौजे वडगाव (देव) येथे व्यायाम शाळा बांधणे	10-11	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
६	मौजे टाकळी (बे) सामाजिक सभागृह बांधणे	10-11	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
७	देवळाली येथे हरीजन वस्तीत सामाजिक सभागृह बांधणे (वि.घ.यो)	10-11	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
८	बोरगाव राजे येथे मुस्लीम स्मशानभूमीस तार कुंपण करणे	10-11	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
९	मौजे टाकळी (बे) सामाजिक सभागृह बांधणे	11-12	5.50	5.50				0.00	0.00
	एकूण अपूर्ण काम		37.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	नवीन कामे								
	एकूण नवीन कामे		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	एकूण का.अ.बांधकाम विभाग, जि.प. उस्मानाबाद		37.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,								
	अपूर्ण कामे								
	कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,								
१	शिराढोण ता.तुळजापूर येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	11-12	5.50	2.75			0.00	2.75	1.00

अ.क्र.	मतदार संघ/ आमदाराचे नांव	प्रशा. मंजूरीचे वर्ष	प्रशा. मंजूरीची रक्कम	मार्च,१२अखेर एकूण प्रगती पर खर्च	सन २०११-१२धील अखर्चित निधी	रकाना ६ पैकी महिना अखेर खर्च	रकाना ६ पैकी समर्पित	सन २०१२-१३ मधील वितरीत तरतुद	रकाना ९ पैकी माहे ६-०७ अखेर खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
२	देवकुरुळी ता.तुळजापूर येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	११-१२	५.५०	२.७५				२.७५	१.००
३	काक्रंबा ता.तुळजापूर येथे सामाजिक सभागृह बांधणे (हरीजन वस्ती) (वि.घ.यो.)	११-१२	३.५०	०.००			१.७५	३.५०	०.००
४	मंगरूळ ता.तुळजापूर येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	११-१२	५.००	२.५०				२.५०	२.००
५	बोरगाव ता.तुळजापूर येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	११-१२	५.५०	२.७५				२.७५	२.७५
६	गोगाव येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	११-१२	५.५०	०.००			२.७५	५.५०	०.००
७	घुगी येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	११-१२	५.५०	०.००			२.७५	५.५०	३.३१
८	पाडोळी (आ)येथे सामाजिक सभागृह बांधणे (घरगरवस्ती)	११-१२	५.५०	२.७५				२.७५	
९	ईर्ला येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	११-१२	५.५०	२.७५				२.७५	२.७५
१०	बरमगाव (खु.)येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	११-१२	५.५०	०.००			२.२५	५.५०	५.००
११	बामणी येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	११-१२	५.५०	२.००			०.७५	३.५०	३.५०
१२	शिंदेवाडी (केश.)येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	११-१२	५.५०	०.००			२.७५	५.५०	०.००
१३	जळकोट ता.तुळजापूर येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	११-१२	५.५०	०.००				५.५०	०.००
१४	मौजे टाकळी (बें) ता.उस्मानाबाद येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	११-१२	५.५०	०.००				५.५०	०.००
१५	मौजे कोळेवाडी येथील बसस्टॅंड ते हनुमान मंदीर सिमेंट रस्ता	११-१२	५.००	२.००			३.००	३.००	३.००
१६	मौजे तेर येथील लिंगायत स्मशानभूमीस कंपाउंड वॉल बांधणे (वि.घ.यो)	११-१२	५.००	०.००			२.००	५.००	०.००
१७	मौजे देवळाली ते झोपडपट्टी रस्त्यावर पुलाचे बांधकाम	११-१२	४.००	२.००			२.००	२.००	
१८	मौजे रामवाडी अंतर्गत सिमेंट रोड बांधकाम करणे	११-१२	५.००	०.००			५.००	५.००	४.२६
१९	मौजे तावरजखेडा -कॉड ८/८०० या रस्त्यावर पुलाचे बांधकाम	११-१२	५.००	४.००			१.००	१.००	१.००
२०	मौजे दारफळ-राजुरी रस्त्यावर पुलाचे बांधकाम	११-१२	४.००	३.००			१.००	१.००	१.००
२१	मौजे येवती दाऊतपूर रस्त्यावर नाली व पुलाचे बांधकाम	११-१२	५.००	३.००			२.००	२.००	२.००
२२	सलगरा (म)-कुन्सावळी रस्त्यावर पुलाचे बांधकाम	११-१२	५.००	०.००			३.००	५.००	०.००
२३	हंगरगा नळ येथील हरीजन वस्तीमध्ये सिमेंट रोड बांधणे (वि.घ.यो)	११-१२	५.००	०.००			०.००	५.००	५.००
२४	अणदुर खुदावाडी रस्त्यावर ३ पुलाचे बांधकाम करणे (किमी १६/६६०,१७/०७०,१७/३७०,वर	११-१२	५.१२	४.००			१.१२	१.१२	१.१२
२५	काक्रंबा-होनाळा रस्त्यावर बी.बी.एम कारपेट करणे	११-१२	१५.००	७.३३			०.१९	७.६७	७.६७
२६	हिप्परगा ताड हरीजन वस्तीमध्ये सिमेंट रोड बांधणे (वि.घ.यो)	११-१२	३.००	०.००			२.००	३.००	१.१५

अ.क्र.	मतदार संघ/ आमदाराचे नांव	प्रशा. मंजूरीचे वर्ष	प्रशा. मंजूरीची रक्कम	मार्च, १२ अखेर एकूण प्रगती पर खर्च	सन २०११-१२ मधील अखर्चित निधी	रकाना ६ पैकी महिना अखेर खर्च	रकाना ६ पैकी समर्पित	सन २०१२-१३ मधील वितरीत तरतुद	रकाना ९ पैकी माहे ६-०७ अखेर खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
२७	मौजे खुदावाडी येथे सभामंडप बांधकाम करणे	११-१२	३.००					३.००	
२८	वाणेवाडी-हिंगळजवाडी रस्त्यावर मजबुतीकरण व डांबरीकरण	११-१२	५.००	०.००			३.००	५.००	५.००
२९	आरणी ता.जि.उस्मानाबाद येथे गावांतर्गत सिमेंट रस्ता करणे	११-१२	५.००	०.००			३.००	५.००	१.५२
३०	मौजे पिंपळा (बु) ता.तुळजापूर येथील अंतर्गत सिमेंट रस्ता करणे	११-१२	५.००	०.००			२.२१	५.००	५.००
३१	काटगाव-देवकुरुळी रस्त्यावर पुलाचे बांधकाम करणे	११-१२	५.००	३.००			२.००	२.००	२.००
३२	वरुडा दलीत वस्ती अंतर्गत सिमेंट रस्ता करणे (वि.घ.यो)	११-१२	३.००	०.००			३.००	३.००	३.००
३३	मौजे किणी ता.उस्मानाबाद येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	११-१२	५.५०	०.००			३.००	५.५०	४.००
३४	मौजे चिंचोली ता. तुळजापूर येथे हरिजन वस्तीमध्ये सिमेंट रस्ता व नाली बांधकाम करणे	११-१२	५.००	०.००				५.००	५.००
	एकूण अपूर्ण काम		१७७.१२	४६.५८	०.००	०.००	५१.५२	१३०.५४	७३.०३
	नवीन कामे								
१	मौ. कनगरा ता.जि.उस्मानाबाद येथील मुस्लीम स्मशानभूमीस कंपाऊंड वॉल बांधणे	१२-१३	५.००					२.५०	
२	टाकळी (बें) येथे मुख्य रस्ता ते मस्जिद पर्यंत सिमेंट रस्ता करणे	१२-१३	३.००					१.५०	
३	कोरवाडी ते गोंधळवाडी रस्ता मजबुतीकरण करणे २/५०० ते ३/५०० व्हीआर-६२	१२-१३	१०.००					५.००	
४	मौ.काक्रंबा ता.तुळजापूर जि.उस्मानाबाद येथे हरिजन वस्तीत ग्रामपंचायतीच्या जागेत सामाजिक सभागृह बांधणे (वि.घ.यो.)	१२-१३	५.५०					२.७५	
५	मौ.देवकुरुळी ता.तुळजापूर जि.उस्मानाबाद येथे ग्रामपंचायतीच्या जागेत सामाजिक सभागृह बांधणे	१२-१३	३.५०					१.७५	
६	मौ.होटी ता.तुळजापूर जि.उस्मानाबाद येथे ग्रामपंचायतीच्या जागेत सामाजिक सभागृह बांधणे	१२-१३	५.५०					२.७५	
७	मौ.अणदुर ता.तुळजापूर जि.उस्मानाबाद येथे ग्रामपंचायतीच्या जागेत सामाजिक सभागृह बांधणे	१२-१३	३.५०					१.७५	
८	मौ.दहिवडी ता.तुळजापूर जि.उस्मानाबाद येथे ग्राम पंचायतीच्या जागेत मिळकत क्र ३५२ मध्ये सामाजिक सभागृह बांधणे	१२-१३	५.५०					२.७५	
९	मौ.खोताची वाडी ता.तुळजापूर जि.उस्मानाबाद येथे ग्राम पंचायतीच्या जागेत मिळकत क्र ८३ मध्ये सामाजिक सभागृह बांधणे	१२-१३	३.५०					१.७५	

अ.क्र.	मतदार संघ/ आमदाराचे नांव	प्रशा. मंजूरीचे वर्ष	प्रशा. मंजूरीची रक्कम	मार्च, १२ अखेर एकूण प्रगती पर खर्च	सन २०११-१२ मधील अखर्चित निधी	रकाना ६ पैकी महिना अखेर खर्च	रकाना ६ पैकी समर्पित	सन २०१२-१३ मधील वितरीत तरतुद	रकाना ९ पैकी माहे ६-०७ अखेर खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१०	मौ.केमवाडी ता.तुळजापूर जि.उस्मानाबाद येथे ग्राम पंचायतीच्या जागेत मिळकत क्र ४०२/२ मध्ये सामाजिक सभागृह बांधणे	12-13	5.50					2.75	
	एकूण नवीन कामे		50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25.25	0.00
	एकूण सार्वजनिक बांधकाम विभाग		227.62	46.58	0.00	0.00	51.52	155.79	73.03
	अपूर्ण कामे								
	मुख्याधिकारी, नगर परिषद, तुळजापूर								
१	मौजे तुळजापूर खुर्द येथे मातंग वस्तीमध्ये सामाजिक सभागृह बांधणे (वि.घ.यो.)	10-11	6.01	0.00	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	एकूण अपूर्ण कामे		6.01	0.00	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	एकूण मुख्याधिकारी, नगर परिषद, तुळजापूर (१) कामे		6.01	0.00	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	अपूर्ण कामे								
	मुख्याधिकारी, नगर परिषद, नळदुर्ग								
१	नळदुर्ग नगर परिषद अंतर्गत मणीयार घर ते असर मस्जिद (प्रभाग क्र-३) सिमेंट रस्ता करणे	11-12	8.38	8.38					0.00
२	नळदुर्ग नगर परिषद अंतर्गत व्यासनगर येथे लॉन्ड्रेसर घरापुढे रस्ता कोंक्रीट करणे	11-12	1.92	1.92					0.00
३	नळदुर्ग नगर परिषद अंतर्गत अलीयाबाद स्मशानभूमी परिसर कोंक्रीट करणे	11-12	9.18	9.18					0.00
	एकूण अपूर्ण कामे		19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	एकूण मुख्याधिकारी, नगर परिषद, तुळजापूर (१) कामे		19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	अधिक्षक अभियंता, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी, उस्मानाबाद								
	अपूर्ण कामे								

अ.क्र.	मतदार संघ/ आमदाराचे नांव	प्रशा. मंजूरीचे वर्ष	प्रशा. मंजूरीची रक्कम	मार्च,१२अखेर एकूण प्रगती पर खर्च	सन २०११-१२मधील अखर्चित निधी	रकाना ६ पैकी महिना अखेर खर्च	रकाना ६ पैकी समर्पित	सन २०१२-१३ मधील वितरीत तरतुद	रकाना ९ पैकी माहे ६-०७ अखेर खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
	एकूण अपूर्ण काम		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	एकूण अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी, उस्मानाबाद		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग,जिल्हा परिषद उस्मानाबाद								
	नवीन कामे								
	एकूण नवीन कामे		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग,जिल्हा परिषद उस्मानाबाद		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	एकूण सर्व अपूर्ण कामे		२४०.००	९८.४५	६.०१	०.००	५१.५२	१३०.५४	७३.०३
	एकूण सर्व नवीन कामे		५०.५०	०.००	०.००	०.००	०.००	२५.२५	०.००
	एकूण तुळजापूर विधानसभा मतदार संघ		२९०.५०	९८.४५	६.०१	०.००	५१.५२	१५५.७९	७३.०३
	विधानसभा मतदारसंघ भूम/ परांडा								
	कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, उस्मानाबाद								
	अपूर्ण कामे								
१	मौजे कौडगाव ता.परंडा येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	११-१२	३.००	१.४५				१.५५	०.००
२	डोंगरेवाडी कुरुंदवस्ती ता.वाशी येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	११-१२	५.००	२.४१				२.५९	०.५०
३	मौजे कुंभेफळ ता.परंडा आवाळे वस्ती येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	११-१२	२.५०	२.२०				०.३०	०.००
४	मौजे टाकळी ता.परंडा येथील पारधी वस्तीवर सामाजिक सभागृह बांधणे	११-१२	३.००	२.८०				०.२०	०.२०
५	मौजे गोसावीवाडी (अंबी) ता.परंडा येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	११-१२	५.००	२.४०				२.६०	०.००
६	कात्राबाद ते बदरेवाडी नवीन रस्ता करणे	११-१२	५.००	४.८१				०.१९	०.००

अ.क्र.	मतदार संघ/ आमदाराचे नांव	प्रशा. मंजूरीचे वर्ष	प्रशा. मंजूरीची रक्कम	मार्च,१२अखेर एकूण प्रगती पर खर्च	सन २०११-१२ाधील अखर्चित निधी	रकाना ६ पैकी महिना अखेर खर्च	रकाना ६ पैकी समर्पित	सन २०१२-१३ मधील वितरीत तरतुद	रकाना ९ पैकी माहे ६-०७ अखेर खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
७	परंडा शहरातील प्रभाग क्र.३/४ मध्ये राजापूर मोहला मध्ये स्मशान भूमी शेड बांधकाम व ओटा बांधणे	11-12	6.00	2.75				3.25	0.00
८	हातोळा ते जेबा ता.वाशी रस्ता करणे	11-12	3.00	1.21				1.79	0.00
९	मौजे माणकेश्वर ते बांडगाव रस्ता मजबुतीकरण करणे किमी ०/०० ते ३/००	11-12	4.00	1.00				3.00	3.00
१०	मौजे गिरवली ता.भूम येथे मागास वर्गीय वस्तीत सामाजिक सभागृह बांधणे (वि.घ.यो.)	11-12	8.00	0.00				5.00	5.00
११	मौजे मात्रेवाडी ता.भूम येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	11-12	5.00	4.00				1.00	0.00
१२	मौजे साकत ता. परंडा येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	11-12	5.00	0.00				5.00	0.00
१३	मौजे मांडवा ता.वाशी येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	11-12	5.00	0.00				5.00	0.00
१४	मौजे आष्टावाडी ता.भूम येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	11-12	5.00	0.00				5.00	0.00
१५	मौजे सारोळा (वाशी) ता.वाशी सामाजिक सभागृह बांधणे	11-12	5.00	0.00				5.00	4.05
१६	मौजे कंडारी ता.परंडा येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	11-12	7.00	0.00				7.00	0.00
१७	मौजे शेलगाव ता.वाशी येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	11-12	5.00	0.00				5.00	0.00
१८	मौजे साकत (बु) ता.परंडा येथे व्यायाम शाळा बांधणे	11-12	5.00	0.00				5.00	3.46
	एकूण नविन कामे		86.50	25.03	0.00	0.00	0.00	58.47	16.21
	नविन कामे								
१	मौजे वाकवड ता.भूम येथे ग्रा.पं.मिळकत क्र.४०२/१ येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	12-13	10.00					5.00	0.00
२	मौजे रामेश्वर ता.भूम येथे सिमेंट रस्ता व नाली बांधणे	12-13	5.00					5.00	5.00
३	मौजे पाचपिंपळा ता.परंडा येथे पाटोळे वस्तीवर ग्रा.पं.मिळकत क्र.५१८ येथे सभामंडप बांधकाम करणे	12-13	3.00					1.50	0.00
४	मौजे तांदुळवाडी ता.वाशी ते सरमकुंडी ता.वाशी रस्ता ते लोकमान्य विद्यालय,तांदुळवाडी येथे नाल्यावर पुल व रस्ता करणे	12-13	8.50					4.25	0.00
५	मौजे पाचपिंपळा ता.परंडा ग्रा.पं.मिळकत क्र.१३२ येथे सभामंडप बांधकाम करणे	12-13	7.00					3.50	0.00

अ.क्र.	मतदार संघ/ आमदाराचे नांव	प्रशा. मंजूरीचे वर्ष	प्रशा. मंजूरीची रक्कम	मार्च, १२ अखेर एकूण प्रगती पर खर्च	सन २०११-१२ मधील अखर्चित निधी	रकाना ६ पैकी महिना अखेर खर्च	रकाना ६ पैकी समर्पित	सन २०१२-१३ मधील वितरीत तरतुद	रकाना ९ पैकी माहे ६-०७ अखेर खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
६	मौजे रा.मा.२११ ते सांडसेवस्ती ,वाशी (गोलेगाव शिव) रस्ता करणे(०० ते ९५०)	12-13	9.98					4.99	0.00
७	मौजे गोजवाडा ता.वाशी ग्रामपंचायत मिळकत क्र.३८८ येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	12-13	5.00					2.50	0.00
८	मौजे कडकनाथवाडी ता.वाशी येथे कडकनाथवाडी ते जानाई मंदीर रस्ता करणे (०/०० ते १/३४० किमी)	12-13	15.00					7.50	0.00
९	मौजे लांजेश्वर ता.भूम येथे ग्रामपंचायत मिळकत क्र ३१९ मध्ये सामाजिक सभागृह बांधणे	12-13	10.00					5.00	
१०	मौजे इंदापूर ता.वाशी येथे ग्रामपंचायत मिळकत क्र १०७९ मध्ये सामाजिक सभागृह बांधणे	12-13	10.00					5.00	
११	मौजे जवळा (नि.) ता.परंडा सांगडे गल्ली येथे ग्रामपंचायत मिळकत क्र २०१/३ मध्ये सामाजिक सभागृह बांधणे	12-13	4.00					2.00	
१२	मौजे जवळा (नि.) ता.परंडा गवारे गल्ली येथे सिमेंट रस्ता करणे	12-13	4.00					2.00	
१३	मौजे जाकेपिपरी ता.परंडा येथे ग्रामपंचायत मिळकत क्र १७२ मध्ये सभामंडप बांधणे	12-13	7.00					3.50	
१४	मौजे टाकळी ता.परंडा येथे ग्रामपंचायत मिळकत क्र १२३/१ मध्ये सामाजिक सभागृह बांधणे	12-13	5.00					2.50	
१५	मौजे रत्नापूर ता.कळंब येथे ग्रामपंचायत मिळकत क्र २३७ मध्ये सामाजिक सभागृह बांधणे	12-13	8.00					4.00	
१६	मौजे सोनेवाडी ता.भूम येथे गावांतर्गत डांबरी रस्ते करणे	12-13	5.00					2.50	2.50
१७	मौजे दहितणा ता.परंडा येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	12-13	5.00					2.50	
१८	मौजे टाकळी ता.परंडा येथे सभामंडप बांधणे	12-13	5.00					2.50	
१९	सावरगाव ता.भूम येथे ग्रामपंचायतीच्या जागेत मिळकत क्र २२ मध्ये सामाजिक सभागृह बांधणे	12-13	6.69					3.50	
२०	मौजे चिचपूर (खु)ता.परंडा येथे ग्रामपंचायतीच्या जागेत मिळकत क्र २ मध्ये सामाजिक सभागृह बांधणे	12-13	4.97					2.50	
२१	सुकटा ता.भूम येथे ग्रामपंचायतीच्या जागेत दानपत्राधारे प्राप्त सर्व्हे नं.१२१ मधील जागेवर सामाजिक सभागृह बांधणे	12-13	2.88					1.50	

अ.क्र.	मतदार संघ/ आमदाराचे नांव	प्रशा. मंजूरीचे वर्ष	प्रशा. मंजूरीची रक्कम	मार्च, १२ अखेर एकूण प्रगती पर खर्च	सन २०११-१२ मधील अखर्चित निधी	रकाना ६ पैकी महिना अखेर खर्च	रकाना ६ पैकी समर्पित	सन २०१२-१३ मधील वितरीत तरतुद	रकाना ९ पैकी माहे ६-०७ अखेर खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
२२	डुक्करवाडी ता.भूम येथे ग्रामपंचायतीच्या जागेत दानपत्राधारे प्राप्त सर्व्हे नं.२५८ मधील जागेवर सामाजिक सभागृह बांधणे	12-13	4.80					2.50	
२३	मौजे रूई ता.परंडा येथे ग्रामपंचायतीच्या जागेत मिळकत क्र ६६ मध्ये सामाजिक सभागृह बांधणे	12-13	4.80					2.50	
२४	मौजे दुधी ता.परंडा येथे ग्रामपंचायतीच्या जागेत मिळकत क्र ९८ मध्ये सभामंडप बांधणे	12-13	4.80					2.50	
२५	साकत (खुर्द) गावठाण ते आंगद हुके वस्ती रस्त्याचे मजबुतीकरण करणे ०/०० ते १/४४० किमी	12-13	14.99					7.50	
	एकूण नविन कामे		170.41	0.00	0.00	0.00	0.00	88.24	7.50
	एकूण कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग उस्मानाबाद		256.91	25.03	0.00	0.00	0.00	146.71	23.71
	कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जि.प.								
	अपूर्ण कामे								
१	तांदुळवाडी ता.परंडा शेळवस्ती येथे पाणी पुरवठा योजना	10-11	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
२	मौजे दरेवाडी ता. भूम येथे पाणी पुरवठा योजना	11-12	3.50	2.50				1.00	0.00
३	मौजे अंजनसोंडा ता. भूम येथे पाणी पुरवठा योजना	11-12	4.00	0.00				4.00	0.00
४	मौजे दुधोडी ता. भूम येथे पाणी पुरवठा योजना	11-12	2.24	2.24				0.00	0.00
५	मौजे रोहकल ता.परंडा येथे पाणी पुरवठा योजना	11-12	6.50	6.50				0.00	0.00
६	मौजे सोन्नेवाडी ता.भूम येथे विंधण विहीर घेणे व विद्युत पंप बसविणे	11-12	1.75	1.75				0.00	0.00
७	मौजे कानिफ तांबिले वस्ती, वडणे ता.परंडा येथे विंधनविहीर घेणे व हातपंप बसविणे	11-12	0.44	0.44				0.00	0.00
८	चांदवड ता.भूम विंधन विहीर घेणे, विद्युत पंप बसविणे	11-12	1.00	1.00				0.00	0.00
९	ब्रह्मगाव ता.वाशी विंधन विहीर घेणे, विद्युत पंप बसविणे व पाईप लाईन करणे	11-12	2.84	2.84				0.00	0.00
१०	मौजे सोन्नेवाडी ता.भूम येथे गोपाळ वस्तीवर विंधण घेणे	11-12	1.00	1.00				0.00	0.00

अ.क्र.	मतदार संघ/ आमदाराचे नांव	प्रशा. मंजूरीचे वर्ष	प्रशा. मंजूरीची रक्कम	मार्च, १२ अखेर एकूण प्रगती पर खर्च	सन २०११-१२ मधील अर्जावित्त निधी	रकाना ६ पैकी महिना अखेर खर्च	रकाना ६ पैकी समर्पित	सन २०१२-१३ मधील वितरित तरतुद	रकाना ९ पैकी माहे ६-०७ अखेर खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
११	मौजे लिंगी पिंपळगाव ता.वाशी येथे सुकाले वस्तीवर विधन विहीर घेणे	11-12	0.49	0.00				0.49	
	अपूर्ण कामे		27.49	22.00	0.00	0.00	0.00	5.49	0.00
	नविन कामे								
१	सिरसाव ता.परंडा येथे वारदवाडी ते भूम रस्त्यावर सिरसाव पाटीवर एक विधनविहीर घेणे व हातपंप बसविणे	12-13	0.5720					0.57	
								0.00	
	एकूण नविन कामे		0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.00
	एकूण कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जि.प.		28.06	22.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
	कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, जि.प. उस्मानाबाद								
	अपूर्ण कामे								
१	लोणार वाडी तांदुळवाडी रोडवरील पुलाचे बांधकाम करणे	10-11	4.00	4.00				0.00	0.00
	एकूण अपूर्ण कामे		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	नविन कामे								
	कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद उस्मानाबाद								
			0.5720	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	एकूण कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, जि.प. उस्मानाबाद		4.57	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	नविन कामे								
	जिल्हा क्रिडाधिकारी, उस्मानाबाद								
१	दि उस्मानाबाद खो-खो असोशिएशन तर्फे ४० वी कुमार-मुली राज्य अजिंक्यपद व निवड चाचणी खो-खो स्पर्धा, उस्मानाबाद येथे घेणे	12-13	1.00					1.00	
	एकूण नविन कामे		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	एकूण जिल्हा क्रिडाधिकारी, उस्मानाबाद		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00

अ.क्र.	मतदार संघ/ आमदाराचे नांव	प्रशा. मंजूरीचे वर्ष	प्रशा. मंजूरीची रक्कम	मार्च, १२ अखेर एकूण प्रगती पर खर्च	सन २०११-१२ मधील अखर्चित निधी	रकाना ६ पैकी महिना अखेर खर्च	रकाना ६ पैकी समर्पित	सन २०१२-१३ मधील वितरीत तरतुद	रकाना ९ पैकी माहे ६-०७ अखेर खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
	नविनकामे								
	सहाय्यक ग्रंथालय संचालक , औरंगाबाद								
१	कर्मवीर सार्वजनिक, वाचनालय वाशी ता.वाशी जिल्हा उस्मानाबाद यांना संगणक संच,एल.सी.डी. पुस्तके, पुस्तके ठेवण्यासाठी रॅक्स इ.साहित्य देणे	12-13	2.88					2.88	
२	सरस्वती सार्वजनिक, वाचनालय खाणापूर(इसरूप) ता.वाशी जिल्हा उस्मानाबाद यांना संगणक संच,एल.सी.डी. पुस्तके, पुस्तके ठेवण्यासाठी रॅक्स इ.साहित्य देणे	12-13	0.96					0.96	
३	महात्मा फुले ग्रामीण वाचनालय,दिंडोरी ता.भूम यांना पुस्तके, पुस्तके ठेवण्यासाठी रॅक्स इ.साहित्य देणे	12-13	0.30					0.30	
	एकूण नविन कामे								
	एकूण सहाय्यक ग्रंथालय संचालक , औरंगाबाद		4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	4.14	0.00
	नविनकामे								
	मुख्याधिकारी,नगर परिषद,भूम								
१	भूम येथे सभांजी चौक पेठ भूम येथे नगर परिषदेच्या जागेत सामाजिक सभागृह बांधणे	12-13	5.67					5.67	
	एकूण नविन कामे		5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5.67	0.00
	मुख्याधिकारी,नगर परिषद,भूम		5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5.67	0.00
	एकूण सर्व अपूर्ण कामे		118.99	51.03	0.00	0.00	0.00	63.47	16.21
	एकूण सर्व नवीन कामे		180.79	0.00	0.00	0.00	0.00	92.95	7.50
	एकूण परडा भुम मतदार संघ		299.78	51.03	0.00	0.00	0.00	156.42	23.71
	माआ. श्री दिलीप देशमुख वि.प.स.								
	कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, उस्मानाबाद								
	अपूर्ण कामे								

अ.क्र.	मतदार संघ/ आमदाराचे नांव	प्रशा. मंजूरीचे वर्ष	प्रशा. मंजूरीची रक्कम	मार्च,१२अखेर एकूण प्रगती पर खर्च	सन २०११-१२ाधील अखर्चित निधी	रकाना ६ पैकी महिना अखेर खर्च	रकाना ६ पैकी समर्पित	सन २०१२-१३ मधील वितरीत तरतुद	रकाना ९ पैकी माहे ६-०७ अखेर खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१	मौजे ढोकी ता.जि.उस्मानाबाद येथे मुस्लीम स्मशानभुमीस (संरक्षक भित) कंपाऊंड वॉल बांधणे	10-11	5.00	5.00				0.00	0.00
	एकूण कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, उस्मानाबाद		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	एकूण अपूर्ण कामे		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	नविन कामे								
	एकूण नविन कामे		0.00						
	कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, उस्मानाबाद			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	अपूर्ण कामे								
१	ता.भूम जि.उस्मानाबाद ,कोष्टी गल्ली येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	10-11	7.00	7.00				0.00	0.00
	एकूण कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, उस्मानाबाद		7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, जि.प. उस्मानाबाद								
	अपूर्ण कामे								
1	जळकोट ता.तुळजापूर येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	06-07	5.00	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	एकूण अपूर्ण कामे		5.00	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	नविन कामे								
	कार्यकारी अभियंता,बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद,उस्मानाबाद								
१	मौजे कोरेवाडी ता.तुळजापूर येथे गावांतर्गत सिमेंट कॉक्रीट रस्ता व नाली बांधणे	11.12	5.00	5.00				0.00	0.00
	एकूण नविन कामे		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कार्यकारी अभियंता,बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद,उस्मानाबाद		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

अ.क्र.	मतदार संघ/ आमदाराचे नांव	प्रशा. मंजूरीचे वर्ष	प्रशा. मंजूरीची रक्कम	मार्च, १२ अखेर एकूण प्रगती पर खर्च	सन २०११-१२ मधील अखर्चित निधी	रकाना ६ पैकी महिना अखेर खर्च	रकाना ६ पैकी समर्पित	सन २०१२-१३ मधील वितरीत तरतुद	रकाना ९ पैकी माहे ६-०७ अखेर खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
	नविन कामे								
	मुख्याधिकारी, नगर परिषद, कळंब								
१	रुग्णाच्या सेवेसाठी रुग्णवाहिका खरेदी करणे	11.12	10.00	10.00				0.00	0.00
	मुख्याधिकारी, नगर परिषद, कळंब		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	नविन कामे								
	जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, उस्मानाबाद								
	राज्य शासनाचा दरकरार आर सी क्रमांक डीआयटी/ -फाईल--१०/४०७६ दि.०१/०७/२०११ नुसार शेड्यूल " ए " अ.क्र.४ AO2W High end PC- Intel processor and Windows रु. २९१७८/- किमतीचा संगणक संच								
1	सरस्वती हायस्कूल, उस्मानाबाद या शाळेस संगणक संच पुरविणे	11-12	4.90	4.90				0.00	0.00
	जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, उस्मानाबाद		4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	एकूण सर्व अपूर्ण कामे		17.00	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	एकूण सर्व नवीन कामे		19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	एकूण मा.आ.श्री दिलीपराव देशमुख		36.90	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	मा.ना.श्री राणाजगजितसिंह पाटील, वि.प.स.								
	अपूर्ण कामे								
	कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग,								
	अपूर्ण कामे								
१	मौजे नागझरवाडी ता.कळंब येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	11-12	5.00	5.00				0.00	0.00
२	बारातेवाडी ता.कळंब येथे अंतर्गत सिमेंट रस्ते करणे	11-12	2.00	2.00				0.00	0.00
३	मौजे बाभळगाव ता.कळंब येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	11-12	2.50	2.50				0.00	0.00
४	मौजे ईटकूर ता.कळंब येथे धनगरसमाजासाठी सामाजिक सभागृह बांधणे	11-12	2.50	0.00			2.50	2.50	0.00
५	मौजे हसेगाव (शि) ता.कळंब येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	11-12	4.00	0.00			4.00	4.00	1.74

अ.क्र.	मतदार संघ/ आमदाराचे नांव	प्रशा. मंजूरीचे वर्ष	प्रशा. मंजूरीची रक्कम	मार्च, १२ अखेर एकूण प्रगती पर खर्च	सन २०११-१२ मधील अखर्चित निधी	रकाना ६ पैकी महिना अखेर खर्च	रकाना ६ पैकी समर्पित	सन २०१२-१३ मधील वितरीत तरतुद	रकाना ९ पैकी माहे ६-०७ अखेर खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
६	मौजे आथडी ता.कळंब येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	11-12	5.00	0.00			5.00	5.00	0.00
७	गोविंदपूर ता.कळंब येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	11-12	3.50	0.00			3.00	3.50	0.00
८	बोरवंटी ता.कळंब येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	11-12	3.00	0.00			2.00	3.00	0.00
९	नागुलगाव ता.कळंब येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	11-12	4.00	0.00			3.46	4.00	0.00
१०	करंजकल्ला ता.कळंब येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	11-12	5.00	0.00			4.50	5.00	0.00
११	भाटसांगवी ता.कळंब येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	11-12	2.50					2.50	0.00
१२	वाघोली ता.कळंब येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	11-12	4.00					4.00	0.00
१३	लोहटा (पु) ता.कळंब येथे मुस्लीम स्मशानभूमीस कंपाऊंड भित्त बांधणे	11-12	3.00					3.00	0.00
								0.00	
								0.00	
	एकूण सर्व अपूर्ण कामे		46.00	9.50	0.00	24.46	24.46	36.50	1.74
	नविन कामे								
१	मौजे बोर्डा ता.कळंब येथे बोर्डा ते कुंभारवाडी या मार्गावर पुलाचे बांधकाम करणे	12-13	5.00					2.50	
२	मंगरूळ ता कळंब जि,उस्मानाबाद येथे ग्रामपंचायतीच्या जागेत मिळकत क्र ३०६ मध्ये सामाजिक सभागृह बांधणे	12-13	4.82					2.50	
३	वाकडी (ई) ता कळंब जि,उस्मानाबाद येथे ग्रामपंचायतीच्या जागेत मिळकत क्र १०४ मध्ये सामाजिक सभागृह बांधणे	12-13	4.81					2.50	
४	मौजे जवळा(खु) ता कळंब जि,उस्मानाबाद येथे ग्रामपंचायतीच्या जागेत मिळकत क्र १४३ मध्ये मुरलीधर पवार यांच्या घरासमोर सामाजिक सभागृह बांधणे	12-13	4.76						
१	मौ.बारातेवाडी ता.कळंब येथे गावांतर्गत रस्ता करणे	12-13	0.67						
	नविन कामे		20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00

अ.क्र.	मतदार संघ/ आमदाराचे नांव	प्रशा. मंजूरीचे वर्ष	प्रशा. मंजूरीची रक्कम	मार्च,१२अखेर एकूण प्रगती पर खर्च	सन २०११-१२मधील अखर्चित निधी	रकाना ६ पैकी महिना अखेर खर्च	रकाना ६ पैकी समर्पित	सन २०१२-१३ मधील वितरीत तरतुद	रकाना ९ पैकी माहे ६-०७ अखेर खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
	एकूण कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग,		66.06	9.50	0.00	24.46	24.46	44.00	1.74
	अपूर्ण कामे								
	कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, उस्मानाबाद								
१	बौध्दनगर वार्ड क्र.१३, उस्मानाबाद येथे सामाजिक सभागृह बांधणे (वि.घ.यो.)	10-11	5.00	0.00		5.00	5.00	0.00	0.00
२	मौजे तिर्थ बु. ता.तुळजापूर येथील जि.प.शाळा-स्मशानभूमी ते भैरोबा मंदीरापर्यंत सिमेंट रस्ता करणे	11-12	5.00	5.00				0.00	0.00
३	मौजे तेर ता.उस्मानाबाद येथे मागासवर्गीय वस्तीमध्ये सामाजिक सभागृह बांधणे (वि.घ.यो.)	11-12	5.00	2.50				2.50	0.00
४	मौजे सांजा ता.जि.उस्मानाबाद येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	11-12	5.00	5.00				0.00	0.00
५	येवती ता.जि.उस्मानाबाद येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	11-12	2.00	2.00				0.00	0.00
६	रुईभर ता.जि.,उस्मानाबाद येथे मुस्लीम स्मशानभूमीस संरक्षक भित बांधणे	11-12	5.00		0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
७	मौ. खेड ता. उस्मानाबाद येथील आत्माराम गवाड ते वारे घर पर्यंत सिमेंट रस्ता करणे	11-12	5.00		0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
८	वाणेवाडी ता.उस्मानाबाद येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	11-12	5.00		0.00	0.00	3.00	5.00	0.00
९	मौ. ढोकी ता. उस्मानाबाद येथील मुस्लीम स्मशानभुमी येथे कंपाउंड वॉल बांधणे	11-12	5.00		0.00	0.00	3.00	5.00	0.00
१०	मौ. ढोकी ता. उस्मानाबाद येथील जयभवानी नगर (दलीत वस्ती) येथे सिमेंट रस्ता करणे (वि.घ.यो)	11-12	5.00		0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
११	मौ. तेर ता. उस्मानाबाद येथील पाणभर वेस येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	11-12	5.00		0.00	0.00	3.00	5.00	0.00
१२	मौ. तेर ता. उस्मानाबाद येथील गट क्र.११३० सत्यपुरी नगर येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	11-12	3.00		0.00	0.00	2.00	3.00	0.00
१३	मौ. आरणी ता. उस्मानाबाद शिध्देश्वर कोरके यांच्या घरासमोर सामाजिक सभागृह बांधणे	11-12	2.00		0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
१४	पळसप ता.जि.उस्मानाबाद येथे ग्राम पंचायत मिल्कत क्र १००३ मध्ये सामाजिक सभागृह बांधणे	11-12	7.00	3.00	0.00	0.00	1.20	4.00	0.00
	एकूण अपूर्ण कामे		64.00	17.50	0.00	34.20	34.20	46.50	0.00

अ.क्र.	मतदार संघ/ आमदाराचे नांव	प्रशा. मंजूरीचे वर्ष	प्रशा. मंजूरीची रक्कम	मार्च,१२अखेर एकूण प्रगती पर खर्च	सन २०११-१२मधील अखर्चित निधी	रकाना ६ पैकी महिना अखेर खर्च	रकाना ६ पैकी समर्पित	सन २०१२-१३ मधील वितरीत तरतुद	रकाना ९ पैकी माहे ६-०७ अखेर खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
	नविन कामे								
१	मौजे तेर ता. जि,उस्मानाबाद येथे एस टी स्टॅण्डजवळील उस्मानाबाद-तेर व मंदीर रोड या त्रिकोणाचे सुशोभिकरण करणे	12-13	5.00					2.50	
२	मौजे सांगवी ता. जि,उस्मानाबाद येथे श्री दामु कस्पटे यांच्या घरामागे ग्रा.प.जागा मालकी मिळकत क्र.३५६ येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	12-13	2.50					1.25	
३	मौजे सांगवी ता. जि,उस्मानाबाद येथील सार्वजनिक विहीरीपासून नविन वाढीव वस्ती पर्यंत रस्ता करणे	12-13	2.50					1.25	
	एकूण नविन कामे		10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
	एकूण कार्यकारी अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम विभाग उस्मानाबाद		74.00	17.50	0.00	34.20	34.20	46.50	0.00
	कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, जि.प. उस्मानाबाद							0.00	
	अपूर्ण कामे							0.00	
१	मौजे तावरजखेडा ता.उस्मानाबाद येथे अंतर्गत सिमेंट कॉक्रीट रस्ता बांधकाम करणे	10-11	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
२	मौजे रामवाडी ता.उस्मानाबाद येथे अंतर्गत सिमेंट कॉक्रीट रस्ता बांधकाम करणे	10.11	2.90	2.90				0.00	0.00
३	मौजे काटी (सुतार गल्ली) ता. तुळजापूर येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	11.12	7.00	7.00				0.00	0.00
	एकूण अपूर्ण कामे		7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	नवीन कामे							0.00	
								0.00	
	नवीन कामे		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	एकूण कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, जि.प. उस्मानाबाद		7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	मुख्याधिकारी,नगर परिषद,उस्मानाबाद							0.00	
	अपूर्ण कामे							0.00	

अ.क्र.	मतदार संघ/ आमदाराचे नांव	प्रशा. मंजूरीचे वर्ष	प्रशा. मंजूरीची रक्कम	मार्च,१२अखेर एकूण प्रगती पर खर्च	सन २०११-१२मधील अखर्चित निधी	रकाना ६ पैकी महिना अखेर खर्च	रकाना ६ पैकी समर्पित	सन २०१२-१३ मधील वितरीत तरतुद	रकाना ९ पैकी माहे ६-०७ अखेर खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१	प्रसाद कॉलनी, (माणिक चौक) उस्मानाबाद येथे गणपती मंदीरासमोरिल रिकाम्या जागेत सामाजिक सभागृह बांधणे	10-11	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
२	एस.टी.कॉलनी, तांबरी विभाग उस्मानाबाद येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	10-11	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
३	उस्मानाबाद शहरातील राममंदीर ते सरकाळे घरापर्यंत नाली बांधणे	10-11	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
४	उस्मानाबाद शहरातील धाराशीव मर्दिनी कमान ते देवी मंदीरापर्यंत रस्ता करणे	10-11	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
५	मिल्ली कॉलनी, उस्मानाबाद येथील मेन रोड ते मिल्ली कॉलनी मज्जीद पर्यंतचा रस्ता व नाली करणे	10-11	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
६	आनंद नगर उस्मानाबाद येथील झोपडपट्टीमध्ये अमजद पठाण निवास ते पारसे निवास पर्यंत रोड, नाली व नालीवरील स्लॅब बांधकाम करणे	10-11	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
७	उस्मानाबाद येथील काकडे प्लॉट, उस्मानाबाद येथील नारायण कॉलनीमध्ये राजकुमार लाँड्रीवाले यांच्या घराच्या पाठीमागील (गिरणी रोड) रोडला नाली बांधकाम करणे.	10-11	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
८	उस्मानाबाद येथील सास्तुरे निवास ते मडके निवास सिमेंट काँक्रीट रस्ता करणे तसेच बेद्रे निवास-फडकुले निवास- देशमाने निवास-हुच्चे निवास-पाटील निवास-मुढे निवास-जाधव निवास रस्ता सिमेंट काँक्री	10-11	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
९	उस्मानाबाद येथील सांजा सबस्टेशन समोरील (परशुराम कॉलनीमधील) गणेश किराणाजवळील रस्ता डांबरीकरण करणे	10-11	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
१०	उस्मानाबाद येथील भोगावती नदीवर महिलांसाठी शौचालय बांधणे	10-11	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
११	उस्मानाबाद येथील गफूर वस्तीमध्ये खय्यूम मंजील ते रशीद बागवान निवास रस्ता बांधणे	10-11	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

अ.क्र.	मतदार संघ/ आमदाराचे नांव	प्रशा. मंजूरीचे वर्ष	प्रशा. मंजूरीची रक्कम	मार्च,१२अखेर एकूण प्रगती पर खर्च	सन २०११-१२मधील अखर्चित निधी	रकाना ६ पैकी महिना अखेर खर्च	रकाना ६ पैकी समर्पित	सन २०१२-१३ मधील वितरीत तरतुद	रकाना ९ पैकी माहे ६-०७ अखेर खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१२	उस्मानाबाद येथील गल्ली नं. १७ आझम टेलर निवास ते भैरवनाथ बॅटरी दुकान रस्ता करणे	10-11	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
१३	उस्मानाबाद येथील गल्ली क्र. १८ मुजावर ड्रायव्हर निवास ते जब्बार बागवान निवास रस्ता करणे	10-11	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
१४	उस्मानाबाद येथील वार्ड क्र. ६ कोकाटे भन्साळी प्लॉटिंग मधील अंतर्गत नाल्या करणे	10-11	9.94	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
१५	उस्मानाबाद शहरातील वार्ड क्र.२४ मध्ये तालीम पासून काटेकर निवास पर्यंत रस्ता डांबरीकरण करणे	11-12	5.00	5.00				0.00	0.00
१६	भागीरथी सोसायटी, उस्मानाबाद येथील बाशी रोड ते भागीरथी सोसायटी रस्ता करणे	11-12	5.00	5.00				0.00	0.00
१७	रामकृष्ण कॉलनी,उस्मानाबाद येथील अंतर्गत रस्ते करणे	11-12	5.00	5.00				0.00	0.00
१८	उस्मानाबाद विकास नगर येथील रा.म.मा.२११ ते बायपास रोड रस्ता करणे	11-12	5.00	5.00				0.00	0.00
१९	शालीमार हॉटेलच्या पाठीमागे,मिलिंद कॉलनी,उस्मानाबाद येथे विधनविहीर घेणे व विद्युत पंप बसविणे	11-12	1.07	1.07				0.00	0.00
२०	साजा रोड,परशुराम कॉलनी,शिवगुरु नगर,उस्मानाबाद येथे संरक्षक भित बांधणे	11-12	3.83	3.83				0.00	0.00
२१	उस्मानाबाद येथील भवानी चौक ते दिलीप माळी रस्ता नाली बांधकाम करणे	11-12	5.00	5.00				0.00	0.00
२२	उस्मानाबाद, दत्तनगर येथील पिटू सोनटक्के यांचे निवासापासुन ते कांबळे सर यांच्या घरापर्यंत रस्ता करणे	11-12	5.00	5.00				0.00	0.00
२३	बॅक कॉलनी, उस्मानाबाद येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	11-12	5.00	5.00				0.00	0.00
२४	उस्मानाबाद येथील वार्ड क्र.१०,११,१२ व १३ लगत छत्रपती हायस्कूल भागात कॉक्रीट नाली बांधकाम करणे	11-12	5.00	4.94				0.00	0.00
२५	शिवाजी नगर, वडार वाडा, उस्मानाबाद येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	11-12	5.00	5.00				0.00	0.00
२६	उस्मानाबाद येथील प्रभाग क्रमांक २ मधील साजा रोड, शेख समद घर ते शिवाजी घाटे घर येथे रस्ता करणे	11-12	4.66	4.66				0.00	0.00

अ.क्र.	मतदार संघ/ आमदाराचे नांव	प्रशा. मंजूरीचे वर्ष	प्रशा. मंजूरीची रक्कम	मार्च,१२अखेर एकूण प्रगती पर खर्च	सन २०११-१२मधील अखर्चित निधी	रकाना ६ पैकी महिना अखेर खर्च	रकाना ६ पैकी समर्पित	सन २०१२-१३ मधील वितरीत तरतुद	रकाना ९ पैकी माहे ६-०७ अखेर खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
२७	उस्मानाबाद येथील प्रभाग क्रमांक १ मधील दत्त कॉलनी,काकडे प्लॉट,उस्मानाबाद येथील नाली बांधकाम करणे	११-१२	१.९९	१.९९				०.००	०.००
२८	उस्मानाबाद येथील प्रभाग क्र ६ बस डेपोच्या (जुना) पारधी वस्ती येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	११-१२	४.९९	४.९९				०.००	०.००
२९	उस्मानाबाद येथील मुख्याध्यापक भवन मागे -भोसले सर घराजवळ नाली बांधकाम करणे	११-१२	४.८६	४.८६				०.००	०.००
३०	उस्मानाबाद येथील प्रभाग क्रमांक १ मधील लमान तांडा,उंबरे कोटा,उस्मानाबाद येथील रस्ता डांबरीकरण करणे	११-१२	२.००	२.००				०.००	०.००
३१	उस्मानाबाद येथील प्रभाग क्रमांक १ मध्ये तेरणा लमान तांडा,उस्मानाबाद येथील रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे	११-१२	२.५०	२.५०				०.००	०.००
३२	उस्मानाबाद येथील प्रभाग क्रमांक २मध्ये सुभेदार रामजी आंबेडकर नगर मध्ये सामाजिक सभागृह बांधणे	११-१२	५.००	५.००				०.००	०.००
३३	उस्मानाबाद शहरातील ताजमहाल टॉकीजपासून ते काळा मारुती चौक रस्ता डांबरीकरण करणे	११-१२	१०.९२	०.००				१०.९२	०.००
३४	उस्मानाबाद शहरातील शेरखाने पेट्रोल पंपासमोर सहारा कॉलनीमध्ये रस्ता डांबरीकरण करणे	११-१२	५.००	०.००				५.००	०.००
३५	उस्मानाबाद येथील प्रभाग१मधील बाशीं ब्रह्मरोडवरील आदर्श कॉलनीमधून बागल यांच्या शेतापर्यंत जाणा-या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूस नाली बांधकाम करणे	११-१२	५.००	०.००				५.००	०.००
	एकूण अपूर्ण कामे		१६५.२२	१४४.१५	०.००	०.००	०.००	२०.९२	०.००
	नवीन कामे								
	नवीन कामे		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	एकूण मुख्याधिकारी,नगर परिषद,उस्मानाबाद		१६५.२२	१४४.१५	०.००	०.००	०.००	२०.९२	०.००
	नवीन कामे								
	जिल्हा क्रिडाधिकारी,उस्मानाबाद								

अ.क्र.	मतदार संघ/ आमदाराचे नांव	प्रशा. मंजूरीचे वर्ष	प्रशा. मंजूरीची रक्कम	मार्च,१२अखेर एकूण प्रगती पर खर्च	सन २०११-१२मधील अखर्चित निधी	रकाना ६ पैकी महिना अखेर खर्च	रकाना ६ पैकी समर्पित	सन २०१२-१३ मधील वितरीत तरतुद	रकाना ९ पैकी माहे ६-०७ अखेर खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१	दि उस्मानाबाद खो-खो असोशिएशन तर्फे ४० वी कुमार-मुली राज्य अजिंक्यपद व निवड चाचणी खो-खो स्पर्धा,उस्मानाबाद येथे घेणे	12-13	1.00					1.00	
	एकूण नवीन कामे		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	एकूण जिल्हा क्रिडाधिकारी,उस्मानाबाद		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जि.प.								
	अपूर्ण कामे								
1	मौजे बेबळी ता. जि. उस्मानाबाद येथे पाणी पुरवठ्यासाठी सार्वजनिक विहीर येथे विद्युत पंप बसविणे	11-12	1.00	0.00				1.00	
	एकूण सर्व अपूर्ण कामे		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	नवीन कामे								
१	मौजे दहिफळ ता.कळंब येथे सार्वजनिक विधनविहीरीवर सबमर्शिबल पंप बसविणे	12-13	1.20					1.20	
	एकूण नवीन कामे		1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00
	एकूण कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जि.प.		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, उस्मानाबाद								
	राज्य शासनाचा दरकरार आर सी क्रमांक डीआयटी/ -फाईल-१०/४०७६ दि.०२/०२/२०१२ शेड्यूल " ए " अ.क्र.१ Intel Desktop- Windows रु. ३९,९००/- किमतीचा संगणक संच								
१	जिल्हा कारागृह कार्यालय,उस्मानाबाद यांना तीन संगणक संच व एक प्रिंटर देणे	12-13	1.995						
	प्रिंटर	12-13	0.8253						
	जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, उस्मानाबाद		2.82						

अ.क्र.	मतदार संघ/ आमदाराचे नांव	प्रशा. मंजूरीचे वर्ष	प्रशा. मंजूरीची रक्कम	मार्च,१२अखेर एकूण प्रगती पर खर्च	सन २०११-१२ाधील अखर्चित निधी	रकाना ६ पैकी महिना अखेर खर्च	रकाना ६ पैकी समर्पित	सन २०१२-१३ मधील वितरीत तरतुद	रकाना ९ पैकी माहे ६-०७ अखेर खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
	एकूण सर्व अपूर्ण कामे		285.12	179.05	0.00	58.66	58.66	105.92	1.74
	एकूण सर्व नवीन कामे		35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	14.70	0.00
	एकूण मा.ना.श्री राणाजगजितसिंह पाटील, वि.प.स.		320.20	179.05	0.00	58.66	58.66	120.62	1.74
	मा.आ.श्री विक्रम काळे विधान परिषद सदस्य,								
	अपूर्ण कामे								
	नविन कामे								
	जिल्हा क्रिडाधिकारी,उस्मानाबाद								
	दि उस्मानाबाद खो-खो असोशिएशन तर्फे ४० वी कुमार-मुली राज्य अजिंक्यपद व निवड चाचणी खो-खो स्पर्धा,उस्मानाबाद येथे घेणे	12-13	0.50					0.50	
	एकूण नवीन कामे		0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
	एकूण जिल्हा क्रिडाधिकारी,उस्मानाबाद		0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
	शिक्षणाधिकारी,मा.जिल्हा परिषद,उस्मानाबाद								
	एकूण नविन कामे		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	एकूण शिक्षणाधिकारी,मा. शिक्षण विभाग, जि.प. उस्मानाबाद								
	कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, जि.प. उस्मानाबाद								

अ.क्र.	मतदार संघ/ आमदाराचे नांव	प्रशा. मंजूरीचे वर्ष	प्रशा. मंजूरीची रक्कम	मार्च,१२अखेर एकूण प्रगती पर खर्च	सन २०११-१२ाधील अखर्चित निधी	रकाना ६ पैकी महिना अखेर खर्च	रकाना ६ पैकी समर्पित	सन २०१२-१३ मधील वितरीत तरतुद	रकाना ९ पैकी माहे ६-०७ अखेर खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
	एकूण सर्व अपूर्ण कामे		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	नविन कामे								
	एकूण सर्व नवीन कामे		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	एकूण कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, जि.प. उस्मानाबाद		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	सर्व अपूर्ण कामे								
	कार्यकारी अभियंता,बांधकाम विभाग उस्मानाबाद								
	एकूण सर्व अपूर्ण कामे		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	एकूण कार्यकारी अभियंता,बांधकाम विभाग उस्मानाबाद		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जि.प.								
	अपूर्ण कामे								
	एकूण सर्व अपूर्ण कामे		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जि.प.								
	नविन कामे								
	एकूण नविन कामे		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	एकूण कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जि.प.		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	जिल्हाधिकारी लातूर		०.००					०.००	
	एकूण अपूर्ण कामे		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	एकूण नवीन कामे		०.५०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.५०	०.००
	एकूण मा.आ.श्री.विक्रम काळे		०.५०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.५०	०.००

अ.क्र.	मतदार संघ/ आमदाराचे नांव	प्रशा. मंजूरीचे वर्ष	प्रशा. मंजूरीची रक्कम	मार्च,१२अखेर एकूण प्रगती पर खर्च	सन २०११-१२मधील अखर्चित निधी	रकाना ६ पैकी महिना अखेर खर्च	रकाना ६ पैकी समर्पित	सन २०१२-१३ मधील वितरीत तरतुद	रकाना ९ पैकी माहे ६-०७ अखेर खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
	मा.आ.श्री.सुरेश नवले, विधान परिषद सदस्य								
	कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, उस्मानाबाद								
	अपूर्ण कामे								
	एकूण अपूर्ण कामे		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	एकूण कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, उस्मानाबाद		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	जिल्हाधिकारी बीड								
	एकूण. मा.आ.श्री.सुरेश नवले, विधान परिषद सदस्य		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	मा.आ.श्री.धनंजय मुंडे, विधान परिषद सदस्य								
	अपूर्ण कामे								
	कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद,उस्मानाबाद								
	एकूण अपूर्ण कामे		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	एकूण कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	एकूण. मा.आ.श्री.श्री.धनंजय मुंडे,, विधान परिषद सदस्य		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	मा.आ.श्री एम.एम.शेख विधान परिषद सदस्य								
	एकूण जिल्हा क्रिडाधिकारी,उस्मानाबाद								
	एकूण कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग उस्मानाबाद		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग,उस्मानाबाद.								
१	मौजे केळेवाडी ता.वाशी येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	११-१२	५.००	०.००				५.००	५.००
	एकूण कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, उस्मानाबाद		५.००	०.००	०.००	०.००	०.००	५.००	५.००

अ.क्र.	मतदार संघ/ आमदाराचे नांव	प्रशा. मंजूरीचे वर्ष	प्रशा. मंजूरीची रक्कम	मार्च,१२अखेर एकूण प्रगती पर खर्च	सन २०११-१२मधील अखर्चित निधी	रकाना ६ पैकी महिना अखेर खर्च	रकाना ६ पैकी समर्पित	सन २०१२-१३ मधील वितरीत तरतुद	रकाना ९ पैकी माहे ६-०७ अखेर खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
	जिल्हाधिकारी बीड								
	एकूण नविन कामे		5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
	एकूण श्री एम.एम.शेख विधान परिषद सदस्य		5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
	मा.आ.श्री सतीश चव्हाण विधान परिषद सदस्य, जिल्हा क्रिडाधिकारी,उस्मानाबाद								
	दि उस्मानाबाद खो-खो असोशिएशन तर्फे ४० वी कुमार-मुली राज्य अजिंक्यपद व निवड चाचणी खो-खो स्पर्धा,उस्मानाबाद येथे घेणे	12-13	1.00					1.00	
	एकूण जिल्हा क्रिडाधिकारी,उस्मानाबाद		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	नविन कामे								
	जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, उस्मानाबाद								
	एकूण जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	सहाय्यक ग्रंथालय संचालक ,औरंगाबाद								
	एकूण सहाय्यक ग्रंथालय संचालक ,औरंगाबाद		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, उस्मानाबाद								
	एकूण अपूर्ण कामे		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

अ.क्र.	मतदार संघ/ आमदाराचे नांव	प्रशा. मंजूरीचे वर्ष	प्रशा. मंजूरीची रक्कम	मार्च, १२ अखेर एकूण प्रगती पर खर्च	सन २०११-१२ मधील अखर्चित निधी	रकाना ६ पैकी महिना अखेर खर्च	रकाना ६ पैकी समर्पित	सन २०१२-१३ मधील वितरीत तरतुद	रकाना ९ पैकी माहे ६-०७ अखेर खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
	एकूण कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, उस्मानाबाद		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	सहाय्यक ग्रंथालय संचालक , औरंगाबाद								
	एकूण नविन कामे		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	एकूण सहाय्यक ग्रंथालय संचालक , औरंगाबाद		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	एकूण अपूर्ण कामे		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	एकूण नवीन कामे		१.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१.००	०.००
	एकूण मा.आ.श्री सतीश चव्हाण विधान परिषद सदस्य,		१.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१.००	०.००
	मा.आ.डॉ.नीलम गो-हे, विधान परिषद सदस्य,								
	कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग , उस्मानाबाद								
	एकूण कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग , उस्मानाबाद		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	नविन कामे								
	कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, उस्मानाबाद .								
	कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, उस्मानाबाद .		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	एकूण मा.आ.डॉ.नीलम गो-हे, विधान परिषद सदस्य,		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	मा.आ.श्री जयप्रकाश छाजेड विधान परिषद सदस्य,								
	नविन कामे								

अ.क्र.	मतदार संघ/ आमदाराचे नांव	प्रशा. मंजूरीचे वर्ष	प्रशा. मंजूरीची रक्कम	मार्च,१२अखेर एकूण प्रगती पर खर्च	सन २०११-१२मधील अर्धवर्षातील अर्धवर्षातील निधी	रकाना ६ पैकी महिना अखेर खर्च	रकाना ६ पैकी समर्पित	सन २०१२-१३ मधील वितरीत तरतुद	रकाना ९ पैकी माहे ६-०७ अखेर खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
	एकूण जयप्रकाश छाजेड विधान परिषद सदस्य,		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	एकूण सर्व अपूर्ण कामे		1001.32	503.28	6.53	58.66	158.98	467.85	149.95
	एकूण सर्व नवीन कामे		470.39	19.90	0.00	0.00	0.00	219.35	12.50
	एकूण उस्मानाबाद जिल्हा		1471.71	523.18	6.53	58.66	158.98	687.20	162.45