


प्रपत्र-C
राज्य सम्पोषित योजना

प्रखण्ड/एजेसी का नाम-कार्यपालक अभियंता,ग्रामवि0(ग्रामीण कार्य मामले) कार्य प्रमंडल साहेबगंज।

क्र0	योजना सं0 एवं वर्ष	प्रखंड का नाम	लंबाई (कि0मी0)	योजना का नाम	संवेदक का नाम/पता	एकरासनामा राशि (लाख में)	मापी पुस्तिका के अनुसार व्यय की गई राशि (लाख में)	योजना में अवशेष राशि (लाख में)	योजना में भौतिक स्थिति
1	10-11	बोरियो	8.16	बांझी आवासीय उच्च विद्यालय से नारगंज भाया तेलुलिया पथ निर्माण।	अजय कुमार सिन्हा, पलामू।	123.035	91.919	31.116	90%
2	13-14	बड़हरवा	8.2	दिग्धी से रिसोढ़ पथ निर्माण कार्य।	एम0पी0मगत एण्ड कम्पनी, रतनपुर बड़हरवा।	341.6	275.95	65.65	100%
3	14-15	बोरियो	9.8	पी0डब्लू0डी0 सिरसा मोड़ से हिजरी परसा माया बच्चा घोबना कैआदाब पथ निर्माण कार्य	मागीरथ चौधरी, गोविन्दपुर घनबाद।	474.025	262.091	211.93	75%
4	15-16	बड़हरवा	3.000	इस्लामपुर से महेशघाटी तक पथ निर्माण कार्य	आई ए0 इंजीकोन बरहड़हरवा	206.05	146.41	59.644	100%
5	15-16	तालझारी	9.977	पहाड़पुर मोड़ आमटोला मोड़ भाया दुर्गापुर सालगाछी स्थानी तक पथ निर्माण	रब्बानी कन्सट्रक्शन, बरहेट।	596.711	370.03	226.681	90%
6	15-16	बरहेट	10.300	पेटखासा से सनमनी भाया सरजन घुटू तक पथ निर्माण	रब्बानी कन्सट्रक्शन, बरहेट।	438.149	310.81	127.339	100%
7	15-16	साहेबगंज	2.560	आर0ई0ओ0 पथ किसन प्रसाद से चासाटोली तक पथ निर्माण	राजेश कुमार मगत	177.369	92.29	85.079	60%
9	15-16	बोरियो	4.600	बोरियो भातलपुर से तीलाटाड़ केरासोल होते हुए महाकुली तक सड़ह-सह-पुल निर्माण	राना उदय प्रताप सिंह, धनबाद	287.35	284.30	3.050	95%
10	15-16	बड़हरवा	7.300	श्रीकुण्ड आलिया मदरसा से पुरानी जूहीबोना घाट भाया नया पलासबोना, अब्दुल्लापुर अगलोई हस्तीपाड़ा पथ निर्माण	मां विन्दुवासिनी इण्टर प्राइजेज रौंची।	256.00	92.93	163.069	72%
11	16-17	उधवा	1.4	चौदशहर से बड़तल्ला पथ निर्माण कार्य (उधवा प्रखण्ड सीमा तक)	मनोज चौरसिया,बड़तल्ला साहेबगंज।	110.89	67.94	42.947	100%
12	16-17	राजमहल	1.3	कल्याणचक बाण्डेटोला से छोटा दलाही तक पथ निर्माण कार्य।	शंकर प्र0 साह, पोखरिया,साहेबगंज	75.29	67.18	8.114	100%
13	16-17	राजमहल	1.8	आर0ई0ओ0 पथ दरला से तीनपहाड़ बाबूपाड़ा तक पथ निर्माण।	चौधरी रजनी0,भारतीय कॉलोनी,साहेबगंज	88.50	37.837	50.659	100%
14	16-17	साहेबगंज	1.5	आर0ई0ओ0 पथ शुक्रबाजार से रामपुर करारा होते हुए रामपुर इंगलिस तक पथ निर्माण।	श्री दिनेश यादव,सकरीगली,साहेबगंज।	124.03	87.51	36.520	100%
15	16-17	उधवा	3.75	PMGSY पथ खसपुरा से कटहलबाड़ी तक पथ निर्माण।	शंकर प्र0 साह, पोखरिया,साहेबगंज	232.91	60.39	172.523	85%
16	16-17	मंडरो	2	आर0ई0ओ0 पथ धिरनी कड़रिया (जिरली कररिया) से भुरकुण्डा पहाड़िया गाँव तक पथ निर्माण कार्य।	हाजीकुल आलम, चांदपुर बड़हरवा	124.44	53.35	71.086	100%
17	16-17	बोरियो	3.1	आर0ई0ओ0 पथ गम्हरिया से खुटापहाड़ तक पथ निर्माण	रणधीर साह, बोरिया	192.63	19.96	172.670	40%

18	16-17	तालझारी	2.628	तालझारी हिकीमटोला से कदमटोला होते हुए मयूर कोल तक पथ निर्माण।	शंकर प्र० साह, पोखरिया,साहेबगंज	162.26	105.18	57.084	100%
19	16-17	तालझारी	2.8	मुख्य पथ एन०एच०८० सुखसेना से तालबन्ना तक पथ निर्माण।	स्नेहा कन्सट्रक्शंस,साहेबगंज	173.71	122.88	50.828	100%
20	16-17	बरहेट	2.7	पी०डब्लू०डी० रोड हाथमारी से हाथीगढ़ तक पथ निर्माण कार्य।	ए०के०सा० देवकॉन प्रा० लि०,साहेबगंज	80.70	38.71	41.988	100%
21	16-17	बरहेट	2.8	कुसमा जिया साह के घर से बोन टोला तक पथ निर्माण कार्य।	फनीमूशण साह, पतना	173.63	86.32	87.309	100%
22	16-17	पतना	4.8	कोराडीह से भोगनाडीह बरहेट सीमा तक पथ निर्माण कार्य।	मे०ए०बी०सी० कन्सट्रक्शंस,पाकुड़।	302.73	70.18	232.546	100% 96%
23	16-17	पतना	4.3	रक्शी से तेगड़ा होते हुए हाथीगढ़ सीमा तक पथ निर्माण कार्य।	रब्बानी कन्सट्रक्शंस,बरहेट।	264.46	116.43	148.026	85%
24	16-17	उधवा	1.1	आर०ई०ओ० रोड गेंडा पोखर भाया दामूटोला तक पथ निर्माण कार्य।	अमर सिंह, दहला,साहेबगंज	68.62	22.90	45.720	100%
25	16-17	राजमहल	1.84	आर०ई०ओ० पथ छतरिया से झेमटोली एवं छोटी खुटहरी होते हुए पी०एम०जी०एस०वाई० पथ गोसाईं गाँव तक पथ निर्माण कार्य।	अशोक यादव,साहेबगंज	88.68	0.00	88.675	100%
26	16-17	राजमहल	1.1	सपडहरा फाटक से पी०एम०जी०एस०वाई० पथ जयरामडांगा तक पथ निर्माण कार्य।	अरविन्द कुमार यादव,साहेबगंज	60.09	0.00	60.090	100%
27	16-17	राजमहल	1.97	आर०ई०ओ० पथ छोटा दुर्गापुर से हरनाडांगा होते हुए मस्तापुर संधाली आर०ई०ओ० पथ निर्माण कार्य।	प्रमोद पासवान, दहला,साहेबगंज	85.29	0.00	85.291	100%
28	16-17	बड़हरवा	2.475	चौदपुर से बसना पथ निर्माण कार्य।	मे० रमेश कुमार डोकानियाँ, बडहरवा।	150.95	30.28	120.670	80%
29	16-17	बड़हरवा	2.36	काकजोल (दरियापुर पंचायत) के सुलतान मोड़ होते हुए बिन्दुपाड़ा मुख्य सड़क तक पथ निर्माण कार्य।	राम प्रकाश सिंह बिल्डर्स, दुमका।	255.952	0.00	255.952	70%
30	16-17	बड़हरवा	1.2	तक पथ निर्माण कार्य।	आई ए० इंजीकोन बरहड़हरवा	64.091	0.00	64.091	35%
31	16-17	बड़हरवा	3.4	सातगाछी प्रोजेक्ट रोड से भयामपुर कुसमी लखीपुर होते हुए एन०एच० ८० झण्डीपुर तक पथ निर्माण कार्य।	महेश साह, बोरिया	185.767	0.00	185.767	55%
32	17-18	राजमहल	1.45	पी०डब्लू०डी० पथ पड़रिया से लोंगाई तक पथ निर्माण।	अनिल कुमार यादव,समदा,सकरीगली,साहेबगंज।	87.204	0.00	87.204	38%
33	17-18	साहेबगंज	1.50	नया टोला से नाढ़ी दियारा होते हुए बड़ी कोदरजन्ना तक पथ निर्माण कार्य।	गोपाल यादव, साहेबगंज।	88.523	0.00	88.523	30%
34	17-18	साहेबगंज	3.54	महादेवगंज सुभाष पथ से तुलसा पोपल हाँते हुए बलुआ दियारा तक पथ निर्माण।	श्री दिनेश यादव,सकरीगली,साहेबगंज।	220.293	0.00	220.293	-
35	17-18	उधवा	2.36	श्रीधर कॉलोनी नं० ३ से कॉलोनी नं० ४ तक पथ निर्माण कार्य।	अनिल कुमार यादव, बड़तल्ला,साहेबगंज।	202.406	0.00	202.406	45%
36	17-18	बड़हरवा	1.45	पलासबोना पी०डब्लू०डी० सड़क से MGR रेलवे तक पथ निर्माण।	राजीव चौधरी,साहेबगंज।	98.613	0.00	98.613	15%
37	17-18	बड़हरवा	1.85	हरिहरा मोगलपाड़ा पी०डब्लू०डी० सड़क से चावलिया गाँव तक पथ निर्माण।	मे० रमेश कुमार डोकानियाँ, बडहरवा।	88.967	0.00	88.967	10%
38	17-18	उधवा	3.00	PMGSY पथ से अमानत पुल होते हुए उत्तर पलासगाछी खटटी टोला तक पथ निर्माण।		0	0.00	0.000	पूर्ण निविदा की प्रक्रिया में है।
39	17-18	उधवा	2.77	श्रीधर कॉलोनी न०-१ से कॉलोनी न०-८ होते हुए कॉलोनी न०-९ (अंश) तक पथ निर्माण।	शंकर प्रसाद साह, साहेबगंज	348.536	0.00	348.536	12%
40	17-18	राजमहल	2.35	आर०ई०ओ० पथ मंडैया से नागेश्वरबाग तक पथ निर्माण।	रेणु देवी	130.47	0.00	130.470	35%
41	17-18	मंडरो	2.25	विशनपुर आर०ई०ओ० पथ से करला मेन रोड तक भाया दयालपुर, जब्दी मगैया तक पथ निर्माण।	शमीम आलम बरहेट	119.59	0.00	119.590	30%

42	17-18	बोरियो	2.11	गम्हरिया से बोंगाकोचा तक पथ निर्माण ।	नरेश दास, मदनसाही	159.44	0.00	159.440	15%
43	17-18	तालझारी	1.63	एर0एच0 80 से मेंहदीपोखर गाँव तक पथ निर्माण ।	अशोक साह, बोरियो	100.95	0.00	100.950	30%
44	17-18	तालझारी	2.84	आर0ई0ओ0 पथ से डांगाटोक संधाली तक पथ निर्माण ।	वासुदेव पंडित, बोरियो	177.22	0.00	177.220	30%
45	17-18	बड़हरवा	1.20	महाराजपुर पंचायत महाराजपुर ग्राम के मुख्य सड़क नुरुल मास्टर के घर से पी0डब्लू0डी0 पाकुड़, बड़हरवा सड़क एवं हकीम के घर होते हुए फरक्का पथ निर्माण ।	आई ए0 इंजीकीन बरहड़हरवा	64.73	0.00	64.730	10%
46	17-18	बड़हरवा	1.60	लाधोपाड़ा ग्राम मुख्य सड़क से विशुनपुर आदिवासी टोला तक पथ निर्माण ।	रमेश डोकानिया, बड़हरवा	98.02	0.00	98.020	15%
47	17-18	मंडरो	3.10	घटियारी से बालू होते हुए गोविन्दपुर तक पथ निर्माण कार्य	श्रीवास्तव यादव, साहेबगंज	0	0.00	0.000	
48	17-18	बोरियो	1.95	पी0डब्लू0डी0 पथ से सगड़गड़िया नदी रोडन मांझी टोला होकर पत्ताघुटू तक पथ निर्माण कार्य	दिवाकर गुपता, साहेबगंज	0	0.00	0.000	
49	17-18	तालझारी	2.90	आर0ई0ओ0 पथ हल्दीगढ़ से गडद्वारा आदिवासी टोला तक पथ निर्माण कार्य	भवानी कन्सट्रक्शन, बोरियो	0	0.00	0.000	5%
50	17-18	बड़हरवा	1.00	हरिहरा पंचायत में महेशघाटी पुल से महेशघाटी मध्य विद्यालय तक पथ निर्माण कार्य	अजादुर रहमान, बड़हरवा	0	0.00	0.000	5%
	17-18	बरहेट	5.65	ग्राम तलबरिया बुरुटोला से जसीडीह दुधियानी होते हुए सिन्दुरपुर तक पथ निर्माण कार्य ।					निविदा की प्रक्रिया में।
	17-18	राजमहल	1.52	आर0ई0ओ0 पथ दरला - मानिकपुर से सरैयापुर तक पथ निर्माण कार्य ।					
	17-18	उधवा	1.00	आर0ई0ओ0 पथ मीरनगर से चौरंगी मोड़ होते हुए राधानगर उच्च विद्यालय तक पथ निर्माण कार्य ।					
	17-18	उधवा	1.35	राधानगर फाड़ी घाट से चौरंगी मोड़ होते हुए महेश बथान तक पथ निर्माण कार्य ।					
	17-18	उधवा	1.77	आर0ई0ओ0 पथ बेगमगंज से चांदशहर तक पथ निर्माण कार्य ।					


 23/5/18
 कार्यपालक अभियंता,
 ग्रामिण विकास (ग्रामीण कार्य मामले) कार्य प्रमंडल, साहेबगंज।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

क्र०	योजना सं० एवं वर्ष	प्रखंड का नाम	लंबाई (कि०मी०)	योजना का नाम	संवेदक का नाम/पता	एकररनामा राशि(लाख में)	मापी पुस्तिका के अनुसार व्यय की गई राशि (लाख में)	योजना में अवशेष राशि (लाख में)	योजना में भौतिक स्थिति
1	JH19015	Borio	4.7	Mangrutikar to Basko Bartalia	M/S Sakshi Enterprises,Dumka	206.57	183.660	22.91	100%
2	JH19XI02BN	Barharwa	2.700	L035 - Dompapa to Nischintpur	Gori Shankar Bhagat	119.894	4.680	115.21	30%
3	JH19XI06AN	Udhawa	3.300	L028- REO road Aatapur to Chatradih Via KhoKhrutola Hathibandh Ghorabari Chatra	M/S Khudiram Saha	153.193	111.830	41.36	90%
4	JH-XIV-RP-SBJ-01	Borio	1.530	SH to Ranchara (VR53)	Choudhary Rajnish,Sahibganj	67.7	67.600	0.10	100%
5		Borio	1.880	Pathara Rly Station to Dhanelo		100.51	67.990	32.52	100%
6	JH-XIV-RP-SBJ-02	Borio	5.483	L021-Bara Jirvabari to Satichouki Khuthari	M/s Kiran Devi	272.69	48.460	224.23	25%
7		Borio	6.855	T01-Chaldhova to Amarpur		298.65	179.300	119.35	90%
8	JH-XIV-RP-SBJ-03	Barhait	2.280	L046-Chapri bathan to Baghmara	M/s Bhagwan Stone Works, Ratanpur Barharwa	100.67	90.400	10.27	100%
9		Barhait	2.847	L048-Ilaki to Tilaki road		127.18	114.910	12.27	100%
10		Barhait	1.658	L057-PWD Road to Bhairodhab		82.62	77.270	5.35	100%
11	JH-XIV-RP-SBJ-04	Barhait	1.100	L028-Barhait Barharwa PWD road to Dhoobdiha	M/s Zahid Hussain, Barhait	50.39	48.970	1.42	100%
12		Barhait	1.218	L039-PWD road to Kadma		58.21	56.290	1.92	100%
13		Barhait	1.070	L023-Barhait Sonmani road to Rohra Village road		49.05	42.960	6.09	100%
14		Barhait	0.992	L029-Barhait Barharwa PWD road to Barmasia		40.84	30.98	9.86	100%
15	JH-XIV-RP-SBJ-05	Barhait	6.428	L046-Jhabri to Chapribathan	M/s Bhagwan Stone Works, Ratanpur Barharwa	305.26	251.440	53.82	100%
16		Barhait	4.539	L025-Petkhasa Doria Santhali Road to Sarjanghuttu		209.04	82.880	126.16	100%
17	JH-XIV-RP-SBJ-06	Barhait	3.165	T07-Ranga to Sanjori	Shiromani Yadav,Deoghar	139.033	130.980	8.05	100%
18	JH-XIV-RP-SBJ-10	Pathna	3.554	L031-Borna Pahari to Modikola	M/s Sakshi Enterprises,Dumka	167.06	114.290	52.77	100%
19		Pathna	2.446	L032-Kendua to Tilbhita		119.08	69.690	49.39	100%
20	JH-XIV-RP-SBJ-11	Pathna	7.153	L033-Shivapahar to Sugmbasa	M/s ABC Construction,Pakur	337.73	291.310	46.42	100%
21		Pathna	4.181	L027-Dharmapur to Ranga		178.1	164.510	13.59	100%
22	JH-XIV-RP-SBJ-12	Pathna	3.058	L026-Jhiktia to Barmasia	M/s Sakshi Enterprises,Dumka	152.9	27.650	125.25	80%
23		Pathna	2.105	L040-Lakhipur to Pandanbhita		98.72	87.970	10.75	100%
24		Pathna	5.160	L037-Shahari to Kesh Chapri		249.35	211.410	37.94	100%
25	JH-XIV-RP-SBJ-17	Taljhari	18.130	L065-Pwd road Chamdi Raksithan to Jhink Kang Shivgadi Temple	Rana Uday Pratap Singh, Bishanpur Nala, Jaiprakash Nagar Dhanbad,	819.682	446.440	373.24	70%
26	JH-XIV-RP-SBJ-18	Taljhari	4.887	L035-Tinpahar to Ayodhya	Shree Ram Construction	293.519	110.230	183.29	100%
27	JH-XIV-RP-SBJ-19	Taljhari	4.389	L036-Barmasia to Hisiganj	Ganesh Pandey,Ranchi	192.110	123.110	69.00	70%
28		Taljhari	1.469	L064Nimgachi to Paharpur		69.530	40.000	29.53	95%
29		Taljhari	0.880	L039-Pwd road to Brindaban		33.970	31.550	2.42	100%
30	JH19SC013	Barhait	1.500	L040-PWD Road to Talbaria Jasadih Road	Rabbani Const, Barhait,Sahibganj	80.548	12.640	67.91	23%
31	JH19SC017	Barhait	2.650	L026-Petkhasa Doria Santhali Road to Bastadih	Rabbani Const, Barhait,Sahibganj	136.040	30.510	105.53	50%
32	JH19SC016	Taljhari	2.600	L057-NH 80 to Moti Jharna	Khudiram Saha, Pakur	125.530	14.350	111.18	30%
33	JH19SC015	Barhait	2.500	Bhagmara to Hiranpur	M/s Zahid Hussian, Barhait	125.240	76.230	49.01	65%
34	Jh-1901	Udhawa	3.550	REO Road Kathalbari to Srighar road	P.L Const Gridih.	432.410	0.000	432.41	5%
35	JH-19-XI-06BN	Udhawa	3.600	Fudkipur to Nurai	Ashish Prasant, Baijnathpur,Deoghar	181.970	0.000	181.97	15%

23/11/28
कार्यपालक अमियता

एक ग्राहकविधि(ग्रामीण कार्य मामले) कार्य प्रमंडल,साहेबगंज।