

जिलाधिकारी बाराबंकी की अध्यक्षता में दिनांक 04.07.2019 को आयोजित विकास प्राथमिकता कार्यक्रम एवं निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक की कार्यवृत्त।

दिनांक 04.07.2019 को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में नवीन विकास प्राथमिकता एवं निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला विकास अधिकारी, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी तथा सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी व उनसे सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष उपस्थित थे। सर्वप्रथम मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देश दिये कि समस्त निर्माण कार्यों की कार्यपूर्णता की निर्धारित तिथि व वास्तविक तिथि का उल्लेख प्रपत्र में उचित प्रकार से किया जाये, इसके लिए टेण्डर प्रपत्र में उल्लिखित तिथियों का प्रयोग किया जाये। बैठक में विभागवार प्रगति पर चर्चा हुई जिसमें निम्न निर्णय लिये गये—

1—मुख्यमंत्री घोषणा :-

- अधि० अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत कुल 55 कार्यों के सापेक्ष 24 कार्य पूर्ण, 06 कार्यों पर निविदा प्रक्रियाधीन है। निर्देशित किया गया कि कार्यों के फोटो एवं वीडियोग्राफ उपलब्ध कराते रहे।

(कार्यवाही—अधि० अभि०, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग)

- पर्यटन विभाग—महादेवा मंदिर पर गेट एवं बाउण्ड्रीवाल का कार्य यू०पी०पी०सी०एल० द्वारा कराया जा रहा है। टेण्डर कार्य पूर्ण।

(कार्यवाही—यू०पी०पी०सी०एल०)

- पशुपालन विभाग—पैकफेड-2 द्वारा कराये जा रहे पशु चिकित्सालय का कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये।
- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सेमरावों व विशुनपुर तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शुम्भा के निर्माण कार्य को समयान्तर्गत पूर्ण कराये जाने के निर्देश सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को दिये गये।

(कार्यवाही—पैकफेड-2 आवास विकास, अमेठी, यू०पी०पी०सी०एल० सीतापुर)

निर्देशित किया गया कि जिन विभागों के कार्य निर्माणकारी संस्थाओं द्वारा कराये जा रहे हैं उनसे सम्बन्धित अधिकारी निर्माण कार्यों का समय-समय पर निरीक्षण करके वस्तुस्थिति से अवगत कराते रहें।

(कार्यवाही—समस्त सम्बन्धित अधिकारी)

2— निर्माण कार्य :-

1—रू० 50 लाख से अधिक लागत के भवन एवं अन्य कार्य (सड़क को छोड़कर)—जनपद में 50 लाख से अधिक लागत की कुल 46 परियोजनाएं स्वीकृत हैं, जिनमें से 6 पूर्ण हो चुकी हैं तथा 03 अनारम्भ, 1—33 प्रतिशत के बीच 6, 34—66 के मध्य 13 तथा 67—99 के मध्य 18 परियोजनाएं हैं। कार्यदायी संस्था सी०एण्ड डी०एस० के परियोजना प्रबन्धक को निर्देशित किया गया है जिन बड़ी परियोजनाओं में धनराशि उपलब्ध है उन परियोजनाओं में 02 दिवसों के अन्दर कार्य प्रारम्भ कराते हुए कार्य को शीघ्र पूर्ण कर अवगत कराये।

2—रू० 50 लाख से अधिक लागत के सम्पर्क मार्ग—जनपद में रू० 50 लाख से अधिक कुल 40 परियोजनाएं हैं, जिनमें से 03 पूर्ण हो चुकी हैं तथा 37 पर कार्य प्रगति पर है।

(कार्यवाही—समस्त निर्माणकारी संस्थाएं अधिकारी)

3 चिकित्सकों की उपस्थिति :- मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा अवगत कराया कि माह में 24 निरीक्षण के दौरान 04 चिकित्सक अनुपस्थित पाये गये हैं, जिनके वेतन की कटौती की कार्यवाही की गयी। निर्देश दिये गये कि अनुपस्थित पाये गये चिकित्सकों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाये।

(कार्यवाही—मुख्य चिकित्साधिकारी)

4 दवाओं की उपलब्धता :- मुख्य चिकित्साधिकारी ने अवगत कराया कि 483 ई०डी०एल० दवाओं के सापेक्ष जनपद स्तरीय चिकित्सालयों में 171 तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 260 ई०डी०एल० दवाओं में 154 दवाएं उपलब्ध है जिसका प्रतिशत कम है। दवाओं की संख्या बढ़ाये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही—मुख्य चिकित्साधिकारी)

5 एम्बुलेंस सेवाओं की स्थिति :- एम्बुलेंस सेवा 102, 108 एवं ए०एल०एस० के सुचारु रूप से संचालित होने की जानकारी दी गयी। कुल प्राप्त 10579 कॉल में से 10405 कॉल (98.3 प्रतिशत) निष्पादित की गयी। कॉल प्राप्ति के पश्चात रोगी तक पहुँचने में लगने वाला औसत समय 15 मिनट है, जो कि अधिक है, जिसे कम करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही—मुख्य चिकित्साधिकारी)

6- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन(वित्तीय प्रगति) :-गत वर्ष तथा इस वर्ष को मिलाकर अवमुक्त धनराशि रू0 25.14 करोड़ के सापेक्ष रू0 8.91 करोड़ का व्यय कर लिया गया है जो 35.44 प्रतिशत है। व्यय बढ़ाने के निर्देश दिये गये।
(कार्यवाही-मुख्य चिकित्साधिकारी)

7-संस्थागत प्रसव :-अवगत कराया कि माह तक कुल संस्थागत प्रसवों की संख्या 9476 है जो लक्ष्य का 15.03 प्रतिशत है। प्रसव सम्बन्धी विवरण न उपलब्ध कराने वाले अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन नोटिस देकर समाप्त करने के निर्देश दिया गया। आशाओं के भुगतान का प्रतिशत 74.20 है, जिसे बढ़ाने हेतु निर्देश दिये गये।
(कार्यवाही-मुख्य चिकित्साधिकारी)

8-नियमित टीकाकरण :- अवगत कराया गया कि वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष 01-02 वर्ष के बच्चों में 58.73 प्रतिशत बच्चों को जे0ई0-2 डोज, 67.85 प्रतिशत को खसरा-2 डोज, 52.92 प्रतिशत बच्चों को हेपेटाइटिस-बी एवं 51.65 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं को ए.एन.सी. का टीकाकरण किया गया। समस्त प्रकार के टीकाकरण का प्रतिशत कम होने पर रोष जताया गया और निर्देशित किया गया कि लक्ष्य के सापेक्ष कम उपलब्धि वाले चिकित्साधिकारियों एवं आपरेटर के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाये।
(कार्यवाही-मुख्य चिकित्साधिकारी)

9-अधूरे निर्माण कार्य :- मुख्य चिकित्साधिकारी ने 5 निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में जानकारी दी। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बबुरीगांव तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुबेहा के चिकित्साधिकारी आवास को छोड़कर समस्त कार्य पूर्ण एवं हस्तांतरित हो गये हैं निर्देशित किया गया कि कार्यदायी संस्थाएं दोनों भवनों को पूर्ण कर 02 दिवसों में हैण्डओवर कर अवगत कराये, तथा शेष 03 कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण कर लिया जायेगा।
(कार्यवाही-सी0 एण्ड डी0एस0/यू0पी0पी0सी0एल0)

10-राज्य/14वें वित्त आयोग :-जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि गत वर्ष को मिलाकर 14वें केन्द्र एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत कुल उपलब्ध धनराशि रू0 9687 लाख के सापेक्ष रू0 1638 लाख व्यय किया जा चुका है जो 16.91 प्रतिशत है।
(कार्यवाही-जिला पंचायत राज अधिकारी)

11-पेंशन योजनाएं :- समस्त प्रकार की पेंशनों के सत्यापन कार्य को पूर्ण कराने हेतु सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि शीघ्रातिशीघ्र सत्यापन कार्य पूर्ण करें।
(कार्यवाही-जिला प्रोबेशन अधि0/समाज कल्याण अधि0/विक0कल्याण अधि0)

12-मा0 मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना :-रू0 159.63 लाख के सापेक्ष रू0 104.55 लाख की धनराशि व्यय करते हुए 205 जोड़ों को विवाह सम्पन्न कराया गया।
(कार्यवाही- समाज कल्याण अधिकारी)

13:-181 महिला हेल्पलाइन योजना :- माह में प्राप्त 33 प्रकरणों के सापेक्ष 24 साइट परामर्श द्वारा तथा 09 रेस्क्यू द्वारा निस्तारित किया गया।
(कार्यवाही-जिला प्रोबेशन अधिकारी)

14-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन :-अवगत कराया गया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में अभी तक 3997 समूहों के लक्ष्य के सापेक्ष 101 समूहों का गठन किया जा चुका है, जो 2.53 प्रतिशत है। समूहों के गठन में तेजी लाने के निर्देश दिये गये।
(कार्यवाही-उपायुक्त एन0आर0एल0एम0)

15-मनरेगा :-मासान्त तक सृजित मानव दिवस के लक्ष्य 12.52 लाख के सापेक्ष 9.52 लाख मानव दिवस सृजित किये गये जिसका प्रतिशत 76.04 है। महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने तथा मानव दिवस सृजन बढ़ाये जाने के निर्देश दिये गये।
(कार्यवाही-उपायुक्त मनरेगा)

15-पाइप पेयजल योजना :- निर्माण हेतु 17 परियोजनाओं में 04 विद्युत कनेक्शन सहित पूर्ण हो चुकी हैं।
(कार्यवाही- अधि0अभि0जलनिगम/अधि0अभि0विद्युत)

17-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम :- अवगत कराया गया कि आधार सीडिंग हेतु मैच हुये सदस्यों की संख्या 88.83 प्रतिशत रही, जबकि आधार फीडिंग का प्रतिशत 96.46 है। आधार फीडिंग का प्रतिशत बढ़ाने हेतु निर्देशित किया गया।
(कार्यवाही-जिला पूर्ति अधिकारी)

18-नई सड़कों का निर्माण :- वर्तमान में 74 नई सड़कों के सापेक्ष 73.41 किमी. लम्बाई का लक्ष्य प्राप्त हुआ है जिसमें माह तक के लक्ष्य 13.25 किमी0 लम्बाई का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। समस्त लक्षित मार्गों की सूची उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये।
(कार्यवाही-अधि0अभि0, प्रा0खण्ड लो0नि0वि0)

19-ओ0डी0आर0/एम0डी0आर0/राज्य मार्गों के अनुरक्षण की स्थिति :- समस्त 36 लक्षित मार्गों की कुल लम्बाई 176.50 किमी0 के सापेक्ष माह तक के लक्ष्य 121.12 किमी0 लम्बाई पूर्ण कर ली गयी है।

(कार्यवाही-अधि0अभि0, प्रा0खण्ड लो0नि0वि0)

20-सेतुओं का निर्माण :- वित्तीय वर्ष में 5 लक्षित सेतुओं के निर्माण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिनमें से 01 सेतु पूर्ण कर लिया गया है तथा माह तक के लक्ष्य 77 प्रतिशत को प्राप्त कर लिया गया है। समस्त लक्षित मार्गों की सूची उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही-अधि0अभि0, प्रा0खण्ड लो0नि0वि0)

21-सड़कों को गड़ढामुक्त किया जाना :- वर्तमान में 115 सड़कों के गड़ढामुक्त हेतु 1026.39 किमी0 लम्बाई का लक्ष्य प्राप्त हुआ है जिसमें माह तक के लक्ष्य 1022.39 किमी0 लम्बाई का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

(कार्यवाही-अधि0अभि0, प्रा0खण्ड लो0नि0वि0/मण्डी परिषद)

22-नगरीय स्ट्रीट लाइट :- सभी 13 नगरीय निकायों में एल0ई0डी0 परिवर्तन कार्य पूर्ण है।

(कार्यवाही-अधि0अधि0नगरपालिका)

23-निःशुल्क यूनिफार्म/जूता-मोजा एवं बैग का वितरण :- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि 96.98 प्रतिशत बच्चों को पाठ्यपुस्तके वितरित करायी जा चुकी है तथा 92 प्रतिशत बच्चों को जूता मोजा प्राप्त कराया गया है। निर्देशित किया गया कि स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति पर विशेष ध्यान दिया जाये तथा कक्षा में उपस्थित बच्चों की संख्या के अनुसार ही उपस्थिति पंजिका पर बच्चों की संख्या अंकित की जाये। निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाये। कायाकल्प योजना के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी। समस्त खण्ड विकास अधिकारी, ए0बी0एस0ए0 तथा ए0डी0ओ0 पंचायत ग्रुप बनाकर कायाकल्प योजना अन्तर्गत प्राथमिक स्कूलों में चल रहे कार्यों का अनुश्रवण करते रहे तथा प्रत्येक सप्ताह अपनी रिपोर्ट जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय/जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में प्रेषित करें। कायाकल्प योजना से कोई प्राथमिक विद्यालय छूटने न पाये।

(कार्यवाही-बेसिक शिक्षा अधिकारी)

24-गन्ना मूल्य भुगतान :-जिला गन्ना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि हैदरगढ़ चीनी मिल द्वारा 05 अप्रैल 2019 तक भुगतान किया जा चुका है। भुगतान का प्रतिशत 93.07 है।

(कार्यवाही-जिला गन्ना अधिकारी)

25-विद्युत आपूर्ति :- जिला मुख्यालय स्तर पर 24 के सापेक्ष 23.2 घण्टे, तहसील स्तर पर 20 के सापेक्ष 19.45 घण्टे तथा ग्राम स्तर पर 18 के सापेक्ष 17.4 घण्टे विद्युत आपूर्ति हो रही है।

(कार्यवाही-अधि0अभियंता, विद्युत)

26-ग्रामों का ऊर्जाकरण/ट्रांसफार्मरों का प्रतिस्थापन :-कुल मजरों की संख्या 5122 के सापेक्ष माह तक 4978 मजरे विद्युतीकृत किये जा चुके हैं। जो लक्ष्य का 97.2 प्रतिशत है। निर्देश दिये कि एक सप्ताह के अन्दर शत प्रतिशत मजरों का विद्युतीकरण हो जाये। माह में 372 खराब ट्रांसफार्मरों को बदल दिया गया है। 03 दिन से अधिक अवधि के लिए कोई ट्रांसफार्मर खराब नहीं है।

(कार्यवाही-अधि0अभियंता, विद्युत)

27-सौभाग्य योजना :-वार्षिक लक्ष्य 117116 के सापेक्ष माह तक कुल 102306 विद्युत कनेक्शन दिये जा चुके हैं। जो लक्ष्य का 102.72 प्रतिशत है।

(कार्यवाही-अधि0अभि0विद्युत)

28-खाद/बीज की उपलब्धता एवं वितरण :-जिला कृषि अधिकारी द्वारा पर्याप्त मात्रा में खाद/बीज उपलब्धता की जानकारी दी गयी।

(कार्यवाही-जिला कृषि अधिकारी)

29-मृदा स्वास्थ्य कार्ड :- अवगत कराया गया कि 54861 मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लक्ष्य के सापेक्ष 28430 नमूनों का संग्रह किया जा चुका है।

(कार्यवाही-उपनिदेशक, कृषि)

30-प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) :-डूडा के अन्तर्गत वार्षिक लक्ष्य 1425 है जिसके सापेक्ष माह तक की प्रगति 1425 है। जो शत प्रतिशत है।

(कार्यवाही-परि0अधि0, डूडा)

31-आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण :-समीक्षा के दौरान अवगत कराया गया कुल लक्ष्य 218 है तथा 115 आंगनबाड़ी केन्द्र पूर्ण हो चुके हैं। शेष 103 पर कार्य प्रगति पर है।

(कार्यवाही-जिला कार्यक्रम अधिकारी/अधि0अभि0ग्र0अभियंत्रण सेवा)

32-कुपोषण मुक्त गाँव :- 33 के सापेक्ष 16 ग्रामों को कुपोषण मुक्त किया जा चुका है।

(कार्यवाही-जिला कार्यक्रम अधिकारी)


33-ई-टेण्डरिंग :- माह में कुल 33 टेण्डर हुये तथा समस्त ई-टेण्डर थे। निर्देशित किया गया कि मेनुअल टेण्डर की संख्या भी प्रपत्र में आनी चाहिए।

(कार्यवाही-ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर)

34- स्वच्छ शौचालय निर्माण :-जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया गया कि नये ओ0डी0एफ0 के लक्ष्य की प्रतीक्षा किये बिना प्रत्येक विकास खण्ड में ग्रामों का ओ0डी0एफ0 प्लस किया जाये।

(कार्यवाही-जिला पंचायत राज अधिकारी)

अन्त में सधन्यवाद बैठक का समापन किया गया।



(डॉ0 अंदेश सिंह)
आई0ए0एस0
जिलाधिकारी
बाराबंकी

कार्यालय जिलाधिकारी बाराबंकी।

पत्रांक : 251 /कार्यवृत्त/2019-20 दिनांक : 12 जुलाई, 2019

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1-समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को परिपालनार्थ।
- 2-मुख्य विकास अधिकारी बाराबंकी।


जिलाधिकारी
बाराबंकी