

जिलाधिकारी बाराबंकी की अध्यक्षता में दिनांक 06.09.2019 को आयोजित विकास प्राथमिकता कार्यक्रम एवं निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक की कार्यवृत्त।

दिनांक 06.09.2019 को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में नवीन विकास प्राथमिकता एवं निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला विकास अधिकारी, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी तथा सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी व उनसे सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष उपस्थित रहे। सर्वप्रथम जिलाधिकारी महोदय ने निर्देशित किया कि उक्त से सम्बन्धित आगामी बैठकों में सभी खण्ड विकास अधिकारियों को प्रतिभाग करना सुनिश्चित कराये। इसके अतिरिक्त सभी विभागों द्वारा किये गये निरीक्षण की परिपालन आख्यायें समय से इन्स्पेक्शन सेल को नहीं प्राप्त हो रही है, जिसे ससमय प्राप्त कराने का भी निर्देश दिया गया। समस्त कार्यालयाध्याक्षों को जेम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के निर्देश दिये गये। साथ ही निर्देशित किया गया कि सितम्बर माह से समस्त वस्तुएँ एवं सेवाएँ जेम पोर्टल के माध्यम से प्राप्त की जायेगी। जेम पोर्टल पर अनुपलब्धता की स्थिति में प्रमाण-पत्र देकर अन्य से सेवाएँ प्राप्त की जायेगी। वरिष्ठ कोषाधिकारी द्वारा जिन कर्मचारियों/अधिकारियों के प्रान पर पंजीयन नहीं हैं, उसे कराने के लिए अनुरोध किया गया। निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्षों को नोटिस जारी किया जाये। जनपद के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को स्वच्छता सर्वेक्षण का एप डाउनलोड कर भेजने के निर्देश दिये गये एवं अपने आस-पास के लोगों को इस हेतु प्रेरित करने के निर्देश दिये गये। बैठक में विभागवार प्रगति पर चर्चा हुई जिसमें निम्न निर्णय लिये गये-

1-मा0मुख्यमंत्री घोषणा :-

- मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा से सम्बन्धित परियोजनाओं का विभागवार सारांश तैयार करने के निर्देश दिये गये, साथ ही जिला विकास अधिकारी को नोडल नामित करने के निर्देश दिये गये।
- अधि0अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत कुल 55 कार्यों के सापेक्ष 35 कार्य पूर्ण तथा 20 कार्य प्रगति में है। पूर्ण कार्यों के उपभोग प्रमाण पत्र एवं फोटोग्राफ अर्थ एवं संख्याधिकारी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही-अधि0अभि0, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग)

- पर्यटन विभाग-महादेवा मंदिर पर गेट एवं बाउण्ड्रीवाल का कार्य यू0पी0पी0सी0एल0 द्वारा कराया जा रहा है। कार्य दिनांक 05.09.2019 से प्रारम्भ हो गया है। कोई विवाद नहीं है।

(कार्यवाही-पर्यटन विभाग)

- पशुपालन विभाग-विधान सभा क्षेत्र दरियाबाद में पशु चिकित्सालय के निर्माण के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था पैकफेड-2 द्वारा अवगत कराया गया कि लगभग 98 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है। निर्देशित किया गया कि शीघ्र कार्य पूर्ण कराते हुए हैण्डओवर किया जाये।

(कार्यवाही-पशुपालन विभाग)

- विधानसभा जैदपुर में योग वेलनेस सेन्टर की स्थापना के सम्बन्ध में यूनानी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि स्थान चिन्हित करा लिया गया है। निदेशक आयुर्वेदिक सेवाएं उ0प्र0 से वित्तीय स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं है। निर्देशित किया गया कि वित्तीय स्वीकृति हेतु शासन को पत्र प्रेषित किया जाये।

(कार्यवाही-आयुष विभाग)

- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सेमरावों व विशुनपुर तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शुम्भा के निर्माण कार्य को समयान्तर्गत पूर्ण कराये जाने के निर्देश सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को दिये गये।

(कार्यवाही-पैकफेड-2, यू0पी0पी0सी0एल0 सीतापुर)

निर्देशित किया गया कि प्रशासनिक विभाग नोडल विभाग के निर्माण कार्यों का समय-समय पर निरीक्षण करके वस्तुस्थिति से अवगत कराते रहें। जो निर्माण पूर्ण हो गये हो, सम्बन्धित विभाग उनका हैण्डओवर अवश्य प्राप्त कर लें। मा0 मुख्यमंत्री जी के घोषणा से सम्बन्धित कार्य उच्च प्राथमिकता पर किये जाने हैं, अतएव इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये। अगर कोई समस्या आ रही हो तो तत्काल उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जाये। मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा से सम्बन्धित जो अधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं है। उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही-समस्त सम्बन्धित अधिकारी)

2- निर्माण कार्य :-

1-रू0 50 लाख से अधिक लागत के भवन एवं अन्य कार्य (सड़क को छोड़कर)- जनपद में 50 लाख से अधिक लागत की कुल 48 परियोजनाएं स्वीकृत हैं, जिनमें से 8 पूर्ण हो चुकी है तथा 01 अनारम्भ, 1-33 प्रतिशत के बीच 8, 34-66 के मध्य 15 तथा 67-99 के मध्य 16 परियोजनाएं हैं। कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 के परियोजना प्रबन्धक को निर्देशित किया गया है जिन बड़ी परियोजनाओं में धनराशि उपलब्ध है उन परियोजनाओं को तत्काल पूर्ण कर अवगत कराये। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हरख, बाराबंकी में कला संकाय भवन के निर्माण हेतु स्वीकृत लागत रू0 3.7914 करोड़ की धनराशि शत-प्रतिशत अवमुक्त हो चुकी है, कार्य सितम्बर 2019 तक पूर्ण किया जाना है। इस कार्य को 30.09.2019 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। समस्त कार्यदायी संस्थाओं को धनराशि उपलब्ध होने की स्थिति में उनके द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्य को निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।

2-रू0 50 लाख से अधिक लागत के सम्पर्क मार्ग-जनपद में रू0 50 लाख से अधिक लागत की कुल 40 परियोजनाएं संचालित हैं, जिनमें से 05 पूर्ण हो चुकी है तथा 35 पर कार्य प्रगति पर है। निर्देशित किया गया कि पूर्ण परियोजनाओं को हाईलाइट कर दिया जाय।

- नवीन राजकीय हाईस्कूल मनौली की परियोजना दिसम्बर 2017 में पूर्ण किया जाना था, बताया गया कि धन अप्राप्त है। जिसे शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।
- 110 हे० परती/ऊसर भूमि में ऊसर सुधार करके मेडबन्दी तथा समतलीकरण एवं जंगल सफाई के कार्य को दो फेज 52 हे० एवं 51 हे० में कराया जाना है। प्रथम फेज 52 हे० का कार्य पूर्ण हो चुका है दूसरे फेज 51 हे० का कार्य फरवरी में होना है। निर्देशित किया गया है कि दोनों फेज की प्रगति अलग-अलग दर्शायी जाये।
- ग्रेडर गोदाम, नाली निर्माण, ट्यूबेल, पम्प हाउस का निर्माण की इन्वेन्ट्री प्रेषित है। निर्देशित किया गया कि शीघ्र कार्य पूर्ण कर हैण्डओवर करें।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जहाँगीराबाद एवं सिद्धौर का कार्य पूर्ण कराकर हैण्डओवर कर दिया गया है।
- राजकीय महिला पॉलिटैक्निक फतेहपुर का आवासीय/अनावासीय भवन निर्माण के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि पेटिंग कार्य बाकी है जिसे शीघ्र पूर्ण कराकर हैण्डओवर करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही-समस्त निर्माणकारी संस्थाएं अधिकारी)

3 चिकित्सकों की उपस्थिति :- मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा अवगत कराया कि माह में 25 निरीक्षण के दौरान 06 चिकित्सक अनुपस्थित पाये गये हैं। निर्देश दिये गये कि अनुपस्थित पाये गये चिकित्सकों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाये।

(कार्यवाही-मुख्य चिकित्साधिकारी)

4-दवाओं की उपलब्धता :- मुख्य चिकित्साधिकारी ने अवगत कराया कि 260 ई0डी0एल0 दवाओं के सापेक्ष जनपद स्तरीय चिकित्सालयों में 165 तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 174 ई0डी0एल0 दवाओं में 139 दवाएं उपलब्ध है जिसका प्रतिशत कम है। चिकित्सालयों में दवाओं की उपलब्धता कम होने के सम्बन्ध में पुरुष एवं महिला चिकित्सालयों के मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही-मुख्य चिकित्साधिकारी)

5-एम्बुलेंस सेवाओं की स्थिति :- एम्बुलेंस सेवा 102, 108 एवं ए0एल0एस0 के सुचारु रूप से संचालित होने की जानकारी दी गयी। कुल प्राप्त 12553 कॉल में से 12154 कॉल (96.82 प्रतिशत)निष्पादित की गयी। कॉल प्राप्ति के पश्चात एम्बुलेंस सेवा 102, 108 तथा ए0एल0एस0 को रोगी तक पहुँचने में लगने वाला औसत समय क्रमशः 14.15, 15.5 व 6.41 मिनट पाया गया। 108 एम्बुलेंस के समय में सुधार की आवश्यकता व्यक्त की गयी। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि पुराने एम्बुलेंसों की जगह नये एम्बुलेंस आ गये हैं, जिससे पहुँच समय में सुधार कर लिया जायेगा।

(कार्यवाही-मुख्य चिकित्साधिकारी)

6-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (वित्तीय प्रगति):-गत वर्ष तथा इस वर्ष को मिलाकर अवमुक्त धनराशि रू0 79.19 करोड़ के सापेक्ष रू0 19.17 करोड़ का व्यय कर लिया गया है जो अत्यन्त कम (24.21 प्रतिशत) है। यथाशीघ्र शत-प्रतिशत व्यय सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही-मुख्य चिकित्साधिकारी)

7-संस्थागत प्रसव :-अवगत कराया कि माह तक कुल संस्थागत प्रसवों की संख्या 19479 है जो लक्ष्य का 30.9 प्रतिशत है जो कम प्रतीत हो रहा है, इसे बढ़ाया जाये। आशाओं के भुगतान का प्रतिशत 90.50 है, जिसे शत-प्रतिशत करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही-मुख्य चिकित्साधिकारी)

8-नियमित टीकाकरण :- अवगत कराया गया कि वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष 01-02 वर्ष के बच्चों में 70.62 प्रतिशत बच्चों को जे0ई0-2 डोज, 75.52 प्रतिशत को खसरा-2 डोज, 66.95 प्रतिशत बच्चों को हेपेटाइटिस-बी एवं 55.17 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं को ए.एन.सी. का टीकाकरण किया गया। उक्त सभी प्रतिशत पिछली बार से बढ़े हैं, फिर भी टीकाकरण का प्रतिशत और बढ़ाने के निर्देश दिये गये, साथ ही निर्देशित किया गया कि कोई भी टीकाकरण के लाभ से वंचित न रहे।

(कार्यवाही-मुख्य चिकित्साधिकारी)

9-अधूरे निर्माण कार्य :- मुख्य चिकित्साधिकारी ने 5 अधूरे निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में जानकारी दी। प्रपत्र संख्या 28 में क्रम संख्या 2 पर अंकित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के सम्मुख स्तम्भ 11 में निर्माण की भौतिक प्रगति का प्रतिशत 0.96 अंकित किया गया है जबकि इसे 96 होना चाहिए। जिलाधिकारी महोदय द्वारा इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए इसे ठीक करने का निर्देश दिया गया। सभी 03 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 02 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के अधूरे निर्माण की प्रगति को परियोजनावार अलग-अलग पंक्तियों में दर्शाने के निर्देश दिये गये। जहाँ आवश्यक हो वहाँ अनिवार्य रूप से टिप्पणी अंकित करने का भी निर्देश दिया गया। सभी अधूरे निर्माण कार्यों को निश्चित तिथि तक पूर्ण कराने एवं उसको हैण्डओवर करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही-मुख्य चिकित्साधिकारी/सी0 एण्ड डी0एस0/यू0पी0पी0सी0एल0)

10-राज्य/14वें वित्त आयोग :-जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि गत वर्ष को मिलाकर 14वें केन्द्र एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत कुल उपलब्ध धनराशि रू0 9687.00 लाख के सापेक्ष रू0 3519.00 लाख व्यय किया जा चुका है जो 36.33 प्रतिशत है। व्यय प्रतिशत कम है। व्यय प्रतिशत बढ़ाने के निर्देश दिये गये। डिजिटल सिग्नेचर का सत्यापन शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही-जिला पंचायत राज अधिकारी)

11-आई0जी0आर0एस0 :- प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की स्थिति काफी असंतोषजनक है, जिसपर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए निर्देशित किया गया कि पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का तत्काल निस्तारण सुनिश्चित कराया जाये।

(कार्यवाही-अधि0अभि0विद्युत)

12-पेंशन योजनाएं :- सत्यापन कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में वृद्धावस्था पेंशन के कुल 83385 लाभार्थी तथा निराश्रित महिला पेंशन के 43657 लाभार्थी हैं। वृद्धावस्था पेंशन की कुल उपलब्ध धनराशि रू0 1139.00 लाख व्यय कर ली गयी है। निराश्रित महिला पेंशन हेतु वांछित धनराशि रू0 2619.4 लाख है। सम्बन्धित अधिकारी द्वारा बताया गया कि धनराशि उपलब्ध नहीं है, जिसे प्राप्त करने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये। दिव्यांगजन सशक्तीकरण के सभी लाभार्थियों का सत्यापन कार्य पूर्ण कर लिया गया है। उपलब्ध धनराशि रू0 271.77 लाख के सापेक्ष समस्त धनराशि व्यय कर ली गयी है। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा 92.01 प्रतिशत लाभार्थी के आधार कार्ड लिंक किये गये हैं। लिंकिंग प्रतिशत बढ़ाने के निर्देश दिये गये। इसके लिए लाभार्थियों के आधार कार्ड बनवाये तथा लिंक कराये।

(कार्यवाही-जिला प्रोबेशन अधि0/समाज कल्याण अधि0/विक0कल्याण अधि0)

13-मा0 मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना :- रू0 159.63 लाख के सापेक्ष रू0 104.55 लाख की धनराशि व्यय करते हुए 205 जोड़ों का विवाह सम्पन्न कराया गया। जनसम्पर्क एवं जनसहभागिता से लक्ष्य के अनुसार विवाह सम्पन्न कराने एवं समस्त धनराशि व्यय करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही-समाज कल्याण अधिकारी)

14-181 महिला हेल्पलाइन योजना :- माह में प्राप्त 13 प्रकरणों के सापेक्ष सभी 13 प्रकरणों को प्राथमिक व साइट परामर्श द्वारा निस्तारित किया गया।

(कार्यवाही-जिला प्रोबेशन अधिकारी)

15-मुख्यमंत्री समग्र ग्राम्य विकास योजना :- परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0 द्वारा अवगत कराया गया कि समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत संचालित कार्यक्रमों की प्रगति शून्य दर्शायी गयी है। योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों के नोडल अधिकारी नामित कर दिये गये हैं। सभी नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि ग्राम का भ्रमण कर तत्काल आख्या जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को उपलब्ध कराये।

(कार्यवाही-समस्त सम्बन्धित अधिकारी/परि0निदेशक, डी0आर0डी0ए0)

16-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन :-अवगत कराया गया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में अभी तक 4057 समूहों के लक्ष्य के सापेक्ष 685 महिला समूहों का गठन किया जा चुका है, जो 16.88 प्रतिशत है। समूहों के गठन में और तेजी लाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही-उपायुक्त एन0आर0एल0एम0)

17-मनरेगा :-मासान्त तक सृजित मानव दिवस के लक्ष्य 23.68 लाख के सापेक्ष 15.00 लाख मानव दिवस सृजित किये गये जिसका प्रतिशत 63.34 है। महिलाओं हेतु सृजित मानव दिवस 4.29 लाख है जो कम है। महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने तथा मानव दिवस सृजन बढ़ाये जाने के निर्देश दिये गये। प्रपत्र संख्या 37 में स्तम्भ 13 की सूचना स्पष्ट नहीं है, जिसे अपडेट करने का निर्देश दिया गया। खराब प्रगति वाले खण्ड विकास अधिकारियों को पत्र लिखा जाये।

(कार्यवाही-उपायुक्त मनरेगा)

18-पाइप पेयजल योजना :- वर्ष में निर्माण हेतु 16 परियोजनाओं में 07 विद्युत कनेक्शन सहित पूर्ण हो चुकी हैं। अवशेष परियोजनाओं को पूर्ण एवं हैण्डओवर की आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। ग्राम पंचायत द्वारा संचालित की जाने वाली कुल 50 एकल ग्राम परियोजनाओं के सापेक्ष अभी तक केवल 38 पूर्ण क्षमता पर संचालित हो पायी है। माह तक नये हैण्डपम्पों के अधिष्ठान के कुल लक्ष्य 178 के सापेक्ष शत-प्रतिशत हैण्डपम्प लगाये जा चुके हैं। कोई भी हैण्डपम्प खराब नहीं है, का प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया गया। पिछली बैठक में दिये गये निर्देशों पर की गयी कार्यवाही से अवगत कराने का निर्देश दिया गया। सम्बन्धित अभियंता-जलनिगम को निर्देशित किया गया कि सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं को अतिशीघ्र पूर्ण कराया जाये।

(कार्यवाही- जिला पंचायत राज अधिकारी/अधि0अभि0जलनिगम/अधि0अभि0विद्युत)

19-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम :- अवगत कराया गया कि आधार सीडिंग हेतु मैच हुये सदस्यों की संख्या 90.67 प्रतिशत रही, जबकि आधार फीडिंग का प्रतिशत 96.9 है। आधार फीडिंग को शत-प्रतिशत बढ़ाने हेतु निर्देशित किया गया। आधार प्रमाणीकरण के उपरान्त वितरित राशन कार्डों का प्रतिशत 86.1 है जो कम है इसे बढ़ाया जाये।

(कार्यवाही-जिला पूर्ति अधिकारी)

20-नई सड़कों का निर्माण :- वर्तमान में 74 नई सड़कों के सापेक्ष 73.41 किमी. लम्बाई का लक्ष्य प्राप्त हुआ है जिसमें माह तक के लक्ष्य 16.96 किमी0 लम्बाई का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। ऑनलाइन रिपोर्ट (प्रपत्र-42) में प्रान्तीय खण्ड तथा निर्माण खण्ड-1 व 3 का सम्मिलित रूप से आकड़ा प्रदर्शित होता है। ऑनलाइन डेटा फीड करने के साथ ही हार्ड कापी में प्रा0खण्ड, निर्माण खण्ड-1 व 3 के आंकड़े अलग-अलग पंक्तियों में दर्शाते हुए रिपोर्ट अर्थ एवं संख्याधिकारी बाराबंकी को ससमय प्राप्त कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देश दिया गया।

(कार्यवाही-अधि0अभि0, नि0खण्ड-1 व 3/प्रा0खण्ड लो0नि0वि0)

21-ओ0डी0आर0/एम0डी0आर0/राज्य मार्गों के अनुरक्षण की स्थिति :- समस्त 36 लक्षित मार्गों की कुल लम्बाई 176.50 किमी0 के सापेक्ष माह तक के लक्ष्य 126.37 किमी0 लम्बाई पूर्ण कर ली गयी है। ऑनलाइन रिपोर्ट (प्रपत्र-43) में प्रान्तीय खण्ड तथा निर्माण खण्ड-1 व 3 का सम्मिलित रूप से आकड़ा प्रदर्शित होता है। ऑनलाइन डेटा फीड करने के साथ ही हार्ड कापी में प्रा0खण्ड, निर्माण खण्ड-1 व 3 के आंकड़े अलग-अलग पंक्तियों में दर्शाते हुए रिपोर्ट अर्थ एवं संख्याधिकारी बाराबंकी को ससमय प्राप्त कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देश दिया गया।

(कार्यवाही-अधि0अभि0, नि0खण्ड-1 व 3/प्रा0खण्ड लो0नि0वि0)

22-सेतुओं का निर्माण :- वित्तीय वर्ष में 6 सेतुओं के निर्माण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिनमें से प्रा0खण्ड, लो0नि0विभाग का 01 सेतु पूर्ण कर लिया गया है। प्रा0खण्ड के 01, निर्माण खण्ड 1 व 3 के अवशेष 02 व 02 सेतुओं को पूर्ण करने की आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। ऑनलाइन रिपोर्ट (प्रपत्र-44) में प्रान्तीय खण्ड तथा निर्माण खण्ड-1 व 3 का सम्मिलित रूप से आकड़ा प्रदर्शित होता है। ऑनलाइन डेटा फीड करने के साथ ही हार्ड कापी में प्रा0खण्ड, निर्माण खण्ड-1 व 3 के आंकड़े अलग-अलग पंक्तियों में दर्शाते हुए रिपोर्ट अर्थ एवं संख्याधिकारी बाराबंकी को ससमय प्राप्त कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देश दिया गया।

(कार्यवाही-अधि0अभि0, नि0खण्ड-1 व 3/प्रा0खण्ड लो0नि0वि0)

23-सड़कों को गड़ढामुक्त किया जाना :- वर्तमान में 115 सड़कों के गड़ढामुक्त हेतु 1026.39 किमी0 लम्बाई का लक्ष्य प्राप्त हुआ है जिसमें माह तक के लक्ष्य 1026.39 किमी0 लम्बाई का शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है। पिछली बैठक में दिये गये निर्देश के क्रम में की कार्यवाही से अवगत कराने का निर्देश दिया गया।

(कार्यवाही-अधि0अभि0, प्रा0खण्ड लो0नि0वि0/मण्डी परिषद)

24-नगरीय स्ट्रीट लाइट :- सभी 13 नगरीय निकायों में कुल मार्ग प्रकाश बिन्दुओं की संख्या 15849 के सापेक्ष सभी 15849 एल0ई0डी0 में परिवर्तित किये जा चुके हैं। उपलब्धि प्रतिशत इन्फिनिटी प्रदर्शित हो रहा है, सम्बन्धित अधिकारी कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग से सम्पर्क कर ठीक करायें।

(कार्यवाही-अधि0अधि0नगरपालिका)

25-निःशुल्क यूनिफार्म/जूता-मोजा एवं बैग का वितरण :- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि 99.74 प्रतिशत बच्चों को पाठ्य पुस्तकें वितरित करायी जा चुकी है तथा 99 प्रतिशत बच्चों को जूता मोजा प्राप्त कराया गया है। 80 प्रतिशत बच्चों को यूनीफार्म वितरित किया गया है। इंस्पेक्शन सेल की रिपोर्ट के अनुसार किताबें 100 प्रतिशत वितरित नहीं हुई हैं। पुस्तकें शत-प्रतिशत वितरित की जाये। निर्देशित किया गया कि स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति पर विशेष ध्यान दिया जाये तथा कक्षा में उपस्थित बच्चों की संख्या के अनुसार ही उपस्थिति पंजिका पर बच्चों की संख्या अंकित की जाये। निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाये। प्रपत्र संख्या 50ए, 50बी व 51 की ऑनलाइन फीडिंग अत्यन्त सावधानीपूर्वक की जाये। प्राप्त करायी गयी हार्ड कापी व ऑनलाइन फीडिंग में एकरूपता रखी जाये। जनपद में गठित इन्सपेक्शन सेल को प्राप्त जांच आख्या से स्पष्ट होता है कि पाठ्य पुस्तकों का शत-प्रतिशत वितरण नहीं हुआ है। निर्देशित किया गया कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पुनः चेक करा लें एवं दोषी के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कराते हुए सप्लायर को ब्लैक लिस्ट किया जाये।

(कार्यवाही-बेसिक शिक्षा अधिकारी)

26-गन्ना मूल्य भुगतान :- हैदरगढ़ मिल के गन्ना कृषकों को कुल देय धनराशि रू0 16373.05 लाख के सापेक्ष रू0 16068.71 लाख की धनराशि का भुगतान किया गया है जो 98.14 प्रतिशत है। जिला गन्ना अधिकारी को गन्ना कृषकों की शत-प्रतिशत धनराशि का इसी माह के अन्त तक भुगतान करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही-जिला गन्ना अधिकारी)

27-विद्युत आपूर्ति :- जिला मुख्यालय स्तर पर 24 के सापेक्ष 23.32 घण्टे, तहसील स्तर पर 20 के सापेक्ष 19.35 घण्टे तथा ग्राम स्तर पर 18 के सापेक्ष 17.05 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है। जिला मुख्यालयों, तहसील व ग्राम स्तर पर लक्ष्य के अनुरूप विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही-अधि0अभियंता, विद्युत)

28-ग्रामों का ऊर्जाकरण/ट्रांसफार्मरों का प्रतिस्थापन :-कुल मजरों की संख्या 5122 के सापेक्ष माह तक 4978 मजरे विद्युतीकृत किये जा चुके हैं। जो लक्ष्य का 97.2 प्रतिशत है। शत प्रतिशत मजरों का विद्युतीकरण कराने के निर्देश दिये गये। मासान्त तक कोई ट्रांसफार्मर खराब नहीं है।

(कार्यवाही-अधि0अभियंता, विद्युत)

29-सौभाग्य योजना :-अधि0अभि0 विद्युत द्वारा अवगत कराया गया कि वार्षिक लक्ष्य 117116 के सापेक्ष माह तक कुल 120565 विद्युत कनेक्शन दिये जा चुके हैं। जो लक्ष्य का 102.94 प्रतिशत है। 31 दिसम्बर 2019 तक 10 लाख कनेक्शन देने का निर्देश प्राप्त हुआ है। माह में एक बार अधि0अभियंता, विद्युत की बैठक आयोजित कराने का निर्देश दिया गया।

(कार्यवाही-अधि0अभि0विद्युत)

30-खाद/बीज की उपलब्धता एवं वितरण :-जिला कृषि अधिकारी द्वारा पर्याप्त मात्रा में खाद/बीज उपलब्ध एवं वितरित होने की जानकारी दी गयी। खादों की उपलब्धता के सापेक्ष वितरण प्रतिशत कम रहा। इसे बढ़ाने का निर्देश दिया गया। पारदर्शी किसान सेवा योजना में प्रदेश में जनपद की रैंकिंग 58 है। उच्च रैंक प्राप्त करने का निर्देश दिया गया।

(कार्यवाही-जिला कृषि अधिकारी)

31-मृदा स्वास्थ्य कार्ड :- अवगत कराया गया कि 4057 मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लक्ष्य के सापेक्ष 4057 नमूनों का संग्रह किया जा चुका है। जिसमें से 550 नमूने का विश्लेषण किया गया।

(कार्यवाही-उपनिदेशक, कृषि)

32-प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) :-प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत वार्षिक लक्ष्य 1425 के अन्तर्गत 1425 की प्रगति दर्शायी गई है। योजनान्तर्गत डूडा द्वारा गलत वार्षिक लक्ष्य दर्शाया गया है जिस पर जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को पी0ओ0 डूडा से स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु पत्रावली प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही-परि0अधि0, डूडा)

33-आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण :-समीक्षा के दौरान अवगत कराया गया कुल लक्ष्य 218 है तथा मासान्त अगस्त 2019 तक 134 आंगनबाड़ी केन्द्र पूर्ण हो चुके हैं। शेष भवनों को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही-जिला कार्यक्रम अधिकारी/अधि०अभि०ग्र०अभियंत्रण सेवा)

34-कुपोषण मुक्त गाँव :- कुपोषण मुक्त करने के लिए 66 गाँव चिन्हित किये गये हैं, जिसके सापेक्ष 20 ग्रामों को कुपोषण मुक्त किया जा चुका है, जो 30.30 प्रतिशत है। अवशेष 46 गाँवों को शीघ्र कुपोषण मुक्त करने के निर्देश दिये गये। जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा 01 सितम्बर 2019 से संचालित पोषण माह के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी गयी। निर्देशित किया कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी मिलकर इसे सफल बनायें।

(कार्यवाही-जिला कार्यक्रम अधिकारी)

35-ई-टेण्डरिंग(प्रपत्र-63) :- माह अगस्त 2019 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा 05, माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा 01 तथा बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा 02 परियोजनाओं की ई-टेण्डरिंग की गयी। ग्राम विकास विभाग द्वारा रू० 10.00 लाख से कम मूल्य की निविदा होने के कारण मैन्युअल टेण्डरिंग की गयी। अभी मात्र 04 विभागों द्वारा ई-टेण्डरिंग की सूचना उपलब्ध करायी जा रही है। निर्देशित किया गया कि समस्त विभाग प्रतिमाह ई-टेण्डरिंग की सूचना पोर्टल पर दर्शाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही-ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर)

36- स्वच्छ शौचालय निर्माण :-जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया गया कि नये ओ०डी०एफ० के लक्ष्य की प्रतीक्षा किये बिना प्रत्येक विकास खण्ड में ग्रामों को ओ०डी०एफ० प्लस किया जाये।

(कार्यवाही-जिला पंचायत राज अधिकारी)

37- सिल्ट सफाई का कार्य 15 अक्टूबर से 15 दिसम्बर 2019 तक कराया जाना है। अधिशासी अभियंता, शिकायतों का स्थल परीक्षण कर आख्या उपलब्ध करायें।

38- ओ०डी०ओ०पी० में 47 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसके सापेक्ष 06 आवंटनों पर रू० 45 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है। निर्देशित किया गया कि समस्त प्राप्त आवेदनों पर यथाशीघ्र कार्यवाही करायी जाये।

39-वृक्षारोपण :- निर्देशित किया गया कि रोपित वृक्षों की जी०ओ० टैगिंग करा ली जाये। प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी द्वारा अवगत कराया गया कि वन विभाग द्वारा रोपित वृक्षों की शत-प्रतिशत टैगिंग हो गयी है। अन्य विभागों द्वारा रोपित पौधों की टैगिंग नहीं होनी है।

अन्त में सधन्यवाद बैठक का समापन किया गया।

(डॉ० आदर्श सिंह)
जिलाधिकारी
बाराबंकी

कार्यालय जिलाधिकारी बाराबंकी।

पत्रांक : 445/कार्यवृत्त/2019-20

दिनांक : 23 सितम्बर, 2019

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1-समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को परिपालनार्थ।

2-मुख्य विकास अधिकारी बाराबंकी।

3-जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, बाराबंकी को एक प्रति जनपद की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

A. Singh
जिलाधिकारी
बाराबंकी