

DDUGJY (New) Progress in EDD Farrukhabad

Sr.No	Type of Work	Name of Agency	Date of LOI	Awarded Cost (In Crore)	Target Work	Capacity (In MVA)	Progress			
District-Farrukhabad										
1	New 33/11 kV Sub Station	M/s Anurag Misha	09.06.16	2.54	Husainpur Tarai	1x5	Civil work under process			
		M/s Anurag Mishra	13.12.16	1.79	Yakootganj	2x5	Land not final			
		M/s Isaan Earthing ltd.	26.03.16	3.85	Pahla	1x5	Land not final			
		M/s Anurag Mishra Contractor	26.03.16	2.59	Gutasi	1x5	Civil work under process, structure work under process and pole erection work under process			
2	Feeder Separation (Nos.)				45	4538 poles erected in 10 Feeders				
3	Augumantation & Capacity Addition	Aug. of 10/5 (In.MVA)	M/s Raj Corporation Ltd, Mainpuri	30.06.16	53.6	3	Survey Complete			
4						Capacity Addition (In. MVA)	3	Survey Complete		
5	SAGY Village								Khimsoy Pur	Survey Complete
6	Electrification of Rural Households	Total Habitation to be Covered (In. Nos.)				M/s Ashoka Buileon Ltd., Nashik	18.10.16	7.32	198	Survey Ongoing

अधिसारी अभियन्ता



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF
POWER

पं दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY-RE)

योजना के अर्न्तगत मुख्य कार्य
* जनपद के सभी गांवो/मजरो के विद्युतीकरण का कार्य

शहर/क्षेत्र: फर्रुखाबाद ग्रामीण क्षेत्र
अनुमानित लागत: रू0 132.04 Cr
कार्यदायी संस्था मैसर्स आर0के0 इण्डसट्रीज, बरेली
कार्य प्रारम्भ करने की तिथि: 22.06.2016



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF
POWER

इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम (IPDS)

- योजना के अर्न्तगत मुख्य कार्य
- * 33/11 के0वी0 के नये उपकेन्द्रो का निर्माण
 - * पावर ट्रान्सफार्मरो की स्थापना
 - * 33/11 के0वी0 एवं एल0टी0 लाइनो की स्थापना
 - * भूमिगत केबिल
 - * नए वितरण ट्रान्सफार्मरो की स्थापना
 - * फ्रीडरो/वितरण ट्रान्सफार्मरो/उपभोक्ताओं की पैमाइश

शहर/क्षेत्र: फर्रुखाबाद, फतेहगढ़, कमालगंज
मोहम्मदाबाद, शमशाबाद, कम्पिल, कायमगंज
अनुमानित लागत: रू0 33.99 Cr
कार्यदायी संस्था मैसर्स राज कारपोरेशन लि0 मैनपुरी
कार्य प्रारम्भ करने की तिथि: 24.06.2016
(समय अवधि 02 वर्ष)

Progress of IPDS as on 15.05.17

Sr. No.	Name of District	Name of Town	Sanctioned DPR (Rs. In Cr.)	33/11 KV SS Augmentation/Additional Transf.		33 kV New feeder /Bifurcation of feeder/Reconductoring		11 kV New feeder /Bifurcation of feeder/Reconductoring		New/Replacement Aerial Bunched Cables		Installation of Distribution Transformer		Capacitor bank		Meter		Solar System		Remark
				Target	Progress	Target	Progress	Target	Progress	Target	Progress	Target	Progress	Target	Progress	Target	Progress	Target	Progress	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13
1	Farrukhabad	1- Kamalganj 2- Mohamadabad 3- Shamshabad 4- Kampil 5- Kaimganj 6- Fatheghar 7- Farrukhabad	33.98	2	0	10	0	60.13	0	94.75	0	94	0	7	0	6494	0	12	0	

नोट:- आईपीडीएस योजना के अन्तर्गत अबतक 315 पोल एसटीपी 75 पोल पीसीसी 3250 मीटर एबीसी बन्व कन्डक्टर लगाया जा चुका है। अवशेष कार्य प्रगति पर है।

अधिसासी अभियन्ता



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF
POWER

पं दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY)

योजना के अर्न्तगत मुख्य कार्य

- * ग्रामीण क्षेत्र में फीडर पर, **Distribution Transformer** पर एवं उपभोक्ताओं के कनेक्शन पर मीटर लगाने का कार्य।
- * **Agriculture & Non Agriculture Feeder** को **Separate** करने का कार्य।
- * **Sub Transmission & Distribution Line** की **Strengthening** का कार्य।
- * **Sansad Adarsh Gram Yojana**
- * **Eletrification of Rural House Hold (Population lessthen Hundread No)**

शहर/क्षेत्र: फर्रुखाबाद ग्रामीण क्षेत्र

अनुमानित लागत: ₹0 97.91 Cr

1. कार्यदायी संस्था मैसर्स राज कारपोरेशन लि0 मैनपुरी कार्य प्रारम्भ करने की तिथि: 30.06.2016
2. मै0 अशोका बिलकान लि0 नासिक कार्य प्रारम्भ करने की तिथि: 18.10.2016