

मा.श्रीमती भावनाताई गवळी यवतमाळ-वाशिम लोकसभा मतदार संघ यांनी प्रस्तावित केलेली कामांची यादी.

अ.क्र.	प्रस्तावित कामाचे नाव	तालुका	यंत्रणेचे नांव	प्र.मा. क्र. दिनांक	प्र.मा. किंमत	वितरित निधी	पर्यंत खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>सन 2009-10</b>							
1	मौजे वरुड ता पुसद येथे एक हातपंप	पुसद	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	29, 15/03/10	0.46	0.23	0.46	पूर्ण
2	मौजे शिळोना ता पुसद येथे एक हातपंप	पुसद	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	29, 15/03/10	0.46	0.23	0.23	पूर्ण
3	मौजे गौळ ता पुसद येथे एक हातपंप	पुसद	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	29, 15/03/10	0.46	0.23	0.23	पूर्ण
4	मौजे आसोली ता पुसद येथे एक हातपंप	पुसद	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	29, 15/03/10	0.46	0.23	0.23	पूर्ण
5	रविराज नगर, वडगांव येथे श्री भगत यांच्या घराजवळील जागेत एक विधनविहीर	यवतमाळ	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	50, 28/04/10	0.61	0.30	0.61	पूर्ण
6	रुई वार्ड क्र ३, विजय तुकडया मेश्राम यांचे घराजवळ एक विधनविहीर (किंमत ०.६९)	यवतमाळ	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	50, 28/04/10	0.61	0.30	0.00	रद्द
7	किन्ही आणि रोड, वार्ड क्र ३, गोमाजी यॅरमे यांचे घराजवळ एक विधनविहीर	यवतमाळ	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	50, 28/04/10	0.61	0.30	0.61	पूर्ण
8	तळेगाव (भारी) सरस्वती विद्यालय प्रांगणात एक विधनविहीर	यवतमाळ	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	50, 28/04/10	0.61	0.30	0.34	पूर्ण
9	भारी ता यवतमाळ येथे दलिवस्तीमध्ये एक विधन विहीर	यवतमाळ	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	50, 28/04/10	0.61	0.30	0.61	पूर्ण
10	यवतमाळ संत गाडगेबाबा नगर वार्ड क्र ११ दलितवस्तीजवळ एक विधन विहीर (किंमत ०.६९)	यवतमाळ	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	50, 28/04/10	0.61	0.30	0.00	रद्द
11	चात्री कामठवाडा येथे वार्ड क्र १ मध्ये सामोजी मेश्राम यांचे घराजवळ एकविधनविहीर	यवतमाळ	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	50, 28/04/10	0.61	0.30	0.49	पूर्ण
12	हिवरी राऊत गुरुजी यांचे घरासमोर विधन विहीर	यवतमाळ	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	50, 28/04/10	0.61	0.30	0.61	पूर्ण
13	वरझडी कोलाम पोडात विठठल लोडे यांचे घराजवळ एक विधनविहीर	यवतमाळ	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	50, 28/04/10	0.61	0.30	0.61	पूर्ण
14	वरुड ग्राम पंचायत जवळ दलित वस्तीस लागुन एक विधनविहीर (किंमत ०.६९)	यवतमाळ	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	50, 28/04/10	0.61	0.30	0.00	रद्द
15	झुली माधोजी महारज मठाजवळ एक विधनविहीर	यवतमाळ	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	50, 28/04/10	0.61	0.30	0.28	पूर्ण
16	यावली बजरंगवली मंदिराजवळ एक विधनविहीर	यवतमाळ	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	50, 28/04/10	0.61	0.30	0.43	पूर्ण
17	बेलारा जयसिंग गौतम यांचे घराजवळ एक विधनविहीर	यवतमाळ	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	50, 28/04/10	0.61	0.30	0.26	पूर्ण

मा.श्रीमती भावनाताई गवळी यवतमाळ-वाशिम लोकसभा मतदार संघ यांनी प्रस्तावित केलेली कामांची यादी.

अ.क्र.	प्रस्तावित कामाचे नाव	तालुका	यंत्रणेचे नांव	प्र.मा. क्र. दिनांक	प्र.मा. किंमत	वितरित निधी	पर्यंत खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	भांब राजा सुभाष काळे यांचे घराजवळ दलिज वस्तीस लागून एक विधनविहीर	यवतमाळ	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	50, 28/04/10	0.61	0.30	0.61	पूर्ण
19	हिवरी येथे दामोदर ससनकर यांचे घरासमोर एक विधनविहीर (किंमत ०.६९)	यवतमाळ	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	50, 28/04/10	0.61	0.30	0.00	रद्द
20	तिवसा येथे देविचे मंदिराजवळ एक विधनविहीर	यवतमाळ	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	50, 28/04/10	0.61	0.30	0.30	पूर्ण
21	अकोला बाजार येथे वार्ड क्र १ मध्ये राजीव मादेंश्वर यांचे घराजवळ एक विधनविहीर	यवतमाळ	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	50, 28/04/10	0.61	0.30	0.50	पूर्ण
22	लासिना येथे वार्ड १ टेकळी कोलामपुरा एक विधनविहीर	यवतमाळ	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	50, 28/04/10	0.61	0.30	0.39	पूर्ण
23	हिवरी येथे ज्ञानेश्वर वाघडे यांचे घराजवळ वार्ड क्र ४ एक विधनविहीर (किंमत ०.६९)	यवतमाळ	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	50, 28/04/10	0.61	0.30	0.00	रद्द
24	बारड येथे दिलीप टेकाम यांचे घराजवळ एक विधनविहीर	यवतमाळ	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	50, 28/04/10	0.61	0.30	0.61	पूर्ण
25	सालोड येथे गजानन पाटील यांचे घराजवळ एक विधनविहीर	यवतमाळ	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	50, 28/04/10	0.61	0.30	0.61	पूर्ण
26	अकोला बाजार येथे खोकला माता मंदिराजवळ एक विधनविहीर	यवतमाळ	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	50, 28/04/10	0.61	0.30	0.56	पूर्ण
27	हिवरी येथे बाबाराव शेंद्रे यांचे घराजवळ एक विधनविहीर (किंमत ०.६९)	यवतमाळ	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	50, 28/04/10	0.61	0.30	0.00	रद्द
28	बोरी महल येथे ग्राम पंचायत इमारतजवळ एक विधनविहीर (किंमत ०.६९)	यवतमाळ	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	50, 28/04/10	0.61	0.30	0.00	रद्द
29	कामठवाडा येथे पांडरंग महाराज मठाजवळ एक विधनविहीर	यवतमाळ	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	50, 28/04/10	0.61	0.30	0.61	पूर्ण
30	आमला येथे येथे हनुमान मंदिराजवळ एक विधनविहीर(किंमत ०.६९)	कळंब	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	50, 28/04/10	0.61	0.30	0.00	रद्द
31	जोडमोहा येथे राम मंदिराजवळ एक विधनविहीर	कळंब	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	50, 28/04/10	0.61	0.30	0.61	पूर्ण
32	वरुड इजारा पुंडलीक गडबडे यांचे घराजवळ एक विधनविहीर (किंमत ०.६९)	कळंब	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	50, 28/04/10	0.61	0.30	0.00	रद्द
33	सावरगाव येथे श्री खंगारे यांचे घराजवळ एक विधनविहीर (किंमत ०.६९)	कळंब	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	50, 28/04/10	0.61	0.30	0.00	रद्द
34	जोडमोहा येथे लोधी वस्तीमध्ये एक विधनविहीर (किंमत ०.६९)	कळंब	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	50, 28/04/10	0.61	0.30	0.00	रद्द

मा.श्रीमती भावनाताई गवळी यवतमाळ-वाशिम लोकसभा मतदार संघ यांनी प्रस्तावित केलेली कामांची यादी.

अ.क्र.	प्रस्तावित कामाचे नाव	तालुका	यंत्रणेचे नांव	प्र.मा. क्र. दिनांक	प्र.मा. किंमत	वितरित निधी	पर्यंत खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	जोडमोहा येथे वडर पु-यामध्ये एक विधनविहीर	कळंब	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	50, 28/04/10	0.61	0.30	0.61	पूर्ण
36	मादणी बोरगाव येथे प्रकाश गायकवाड यांचे घराजवळ एक विधनविहीर (किंमत ०.६९)	कळंब	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	50, 28/04/10	0.61	0.30	0.00	रद्द
37	.आलेगाव येथे दलितवस्तीमध्ये एक विधनविहीर (किंमत ०.६९)	बाभूळगांव	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	50, 28/04/10	0.61	0.30	0.00	रद्द
38	भिलुक्षा येथे श्री डफडे यांचे घराजवळ एक विधनविहीर (किंमत ०.६९)	बाभूळगांव	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	50, 28/04/10	0.61	0.30	0.00	रद्द
39	गळव्हा येथे पोड एक विधनविहीर (किंमत ०.६९)	बाभूळगांव	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	50, 28/04/10	0.61	0.30	0.00	रद्द
40	धरमवाडी येथे मारुती मंदिराजवळ एक विधनविहीर (किंमत ०.६९)	पुसद	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	50, 28/04/10	0.61	0.30	0.00	रद्द
41	पालुवाडी येथे विहीरीजवळ एक विधनविहीर (किंमत ०.६९)	पुसद	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	50, 28/04/10	0.61	0.30	0.00	रद्द
42	लाखी गजानन महाराज शाळेच्या प्रांगणात एक विधनविहीर (किंमत ०.६९)	पुसद	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	50, 28/04/10	0.61	0.30	0.00	रद्द
43	शेंबाळपिंप्री येथे वाघदरा वस्ती कॅनालच्याजवळ एक विधनविहीर (किंमत ०.६९)	पुसद	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	50, 28/04/10	0.61	0.30	0.00	रद्द
44	शेंबाळपिंप्री मुळावा रोड एक विधनविहीर (किंमत ०.६९)	पुसद	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	50, 28/04/10	0.61	0.30	0.00	रद्द
45	बोरी मुखरे येथे बौध्द वाडयाजवळ एक विधनविहीर (किंमत ०.६९)	पुसद	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	50, 28/04/10	0.61	0.30	0.00	रद्द
46	गोधणी कोठा येथे वार्ड क्र २ पवनसुत व्यायाम शाळा काळे लेआऊट मध्ये एक विधनविहीर	यवतमाळ	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	52, 05/05/10	0.61	0.30	0.39	पूर्ण
47	जवळा इजारा येथे उच्च माध्यमिक शाळेजवळ दलित वस्तीस लागुन एक विधनविहीर	यवतमाळ	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	52, 05/05/10	0.61	0.30	0.46	पूर्ण
48	घाटाना (ज) प्रकाश मुलमुले यांचे घराजवळ एक विधनविहीर (किंमत ०.६९)	यवतमाळ	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	52, 05/05/10	0.61	0.30	0.00	रद्द
49	रामनगर (बो)शंकरराव गिरी यांचे घराजवळ दलित वस्तीस लागुन एक विधनविहीर (किंमत ०.६९)	यवतमाळ	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	52, 05/05/10	0.61	0.30	0.00	रद्द
50	लोहारा वार्ड ४ तायडे यांचे घराजवळ एक विधनविहीर	यवतमाळ	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	52, 05/05/10	0.61	0.30	0.42	पूर्ण
51	खैरगाव येथे प्राथमिक शाळेजवळ एक विधनविहीर	यवतमाळ	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	52, 05/05/10	0.61	0.30	0.48	पूर्ण

मा.श्रीमती भावनाताई गवळी यवतमाळ-वाशिम लोकसभा मतदार संघ यांनी प्रस्तावित केलेली कामांची यादी.

अ.क्र.	प्रस्तावित कामाचे नाव	तालुका	यंत्रणेचे नांव	प्र.मा. क्र. दिनांक	प्र.मा. किंमत	वितरित निधी	पर्यंत खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	म्हसोला (माक)केशरबाई हागरे यांचे घराजवळ एक विधनविहीर (किंमत ०.६९)	यवतमाळ	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	52, 05/05/10	0.61	0.30	0.00	रद्द
53	नाकापाडी येथे वार्ड क्र पंकज तिवारी यांचे घराजवळ एक विधनविहीर	यवतमाळ	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	52, 05/05/10	0.61	0.30	0.61	पूर्ण
54	कोळंबी येथे संजय तळमले यांचे घराजवळ एक विधनविहीर	यवतमाळ	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	52, 05/05/10	0.61	0.30	0.38	पूर्ण
55	माजडा येथे ज्ञानेश्वर कोहचाडे यांचे घराजवळ एक विधनविहीर	यवतमाळ	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	52, 05/05/10	0.61	0.30	0.38	पूर्ण
56	रुई वार्ड क्र १ दादाराव नेवारे यांचे घराजवळ एक विधनविहीर (किंमत ०.६९)	यवतमाळ	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	52, 05/05/10	0.61	0.30	0.00	रद्द
57	बेचखेडा प्रकाश उईके यांचे घराजवळ एक विधनविहीर (किंमत ०.६९)	यवतमाळ	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	52, 05/05/10	0.61	0.30	0.00	रद्द
58	खरद येथे श्री व्यंकटराव मेटकर यांचे घराजवळ एक विधनविहीर	यवतमाळ	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	52, 05/05/10	0.61	0.30	0.00	रद्द
59	सराटी येथे कोलाम पोडमध्ये एक विधनविहीर (किंमत ०.६९)	यवतमाळ	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	52, 05/05/10	0.61	0.30	0.00	रद्द
60	.उमडा वसाहत दशरथ पारधी यांचे घराजवळ एक विधनविहीर (किंमत ०.६९)	यवतमाळ	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	52, 05/05/10	0.61	0.30	0.00	रद्द
61	.अर्जुना येथे येशवंतराव मंडावी यांचे घराजवळ एक विधनविहीर (किंमत ०.६९)	यवतमाळ	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	52, 05/05/10	0.61	0.30	0.00	रद्द
62	हातगाव येथे गुरुदास कोल्हे यांचे घराजवळ एक विधनविहीर (किंमत ०.६९)	यवतमाळ	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	52, 05/05/10	0.61	0.30	0.00	रद्द
63	यवतमाळ येथे चापमनवाडी, आठवडी बाजार विनायक फोटोजवळ एक विधनविहीर	यवतमाळ	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	52, 05/05/10	0.61	0.30	0.30	पूर्ण
64	बोरी गोसावी येथे रघुनाथ ठाकरे यांचे घराजवळ एक विधनविहीर	यवतमाळ	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	52, 05/05/10	0.61	0.30	0.00	रद्द
65	कळंब येथे माथा श्रीरामे यांचे दुकानाजवळ एक विधनविहीर (किंमत ०.६९)	कळंब	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	52, 05/05/10	0.61	0.30	0.00	रद्द
66	.आमला येथे प्रधानपुरामध्ये एक विधनविहीर (किंमत ०.६९)	कळंब	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	52, 05/05/10	0.61	0.30	0.00	रद्द
67	फाळेगाव येथे दलित वस्तीजवळ एक विधनविहीर (किंमत ०.६९)	बाभूळगांव	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	52, 05/05/10	0.61	0.30	0.00	रद्द
68	नांदेसावंगी येथे सुरेश कांबळी यांचे घराजवळ एक विधनविहीर (किंमत ०.६९)	बाभूळगांव	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	52, 05/05/10	0.61	0.30	0.00	रद्द

मा.श्रीमती भावनाताई गवळी यवतमाळ-वाशिम लोकसभा मतदार संघ यांनी प्रस्तावित केलेली कामांची यादी.

अ.क्र.	प्रस्तावित कामाचे नाव	तालुका	यंत्रणेचे नांव	प्र.मा. क्र. दिनांक	प्र.मा. किंमत	वितरित निधी	पर्यंत खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	वेणी येथे प्रभाकर आगलावे यांचे घराजवळ एक विधनविहीर (किंमत ०.६९)	बाभूळगांव	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	52, 05/05/10	0.61	0.30	0.00	रद्द
70	पंचगव्हाण येथे पोड एक विधनविहीर (किंमत ०.६९)	बाभूळगांव	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	52, 05/05/10	0.61	0.30	0.00	रद्द
71	कष्णापुर येथे मध्यवस्तीत एक विधनविहीर (किंमत ०.६९)	बाभूळगांव	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	52, 05/05/10	0.61	0.30	0.00	रद्द
72	चेंडकापुर येथे पोडावर एक विधनविहीर (किंमत ०.६९)	बाभूळगांव	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	52, 05/05/10	0.61	0.30	0.00	रद्द
73	सौजना येथे प्रमोद घुगरे यांचे घराजवळ एक विधनविहीर (किंमत ०.६९)	बाभूळगांव	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	52, 05/05/10	0.61	0.30	0.00	रद्द
74	झाडगाव येथे लाखाजी मंदिराजवळ एक विधनविहीर (किंमत ०.६९)	राळेगांव	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	52, 05/05/10	0.61	0.30	0.00	रद्द
75	शिन्दे पोड येथे (पळसकड)ग्राम पंचायत विहीरीजवळ एक विधनविहीर (किंमत ०.६९)	राळेगांव	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	52, 05/05/10	0.61	0.30	0.00	रद्द
76	वालपुर येथे ग्राम पंचायत विहीरीजवळ एक विधनविहीर (किंमत ०.६९)	राळेगांव	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	52, 05/05/10	0.61	0.30	0.00	रद्द
77	पिंप्रि (दुर्ग) कोलाम पोड एक विधनविहीर (किंमत ०.६९)	राळेगांव	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	52, 05/05/10	0.61	0.30	0.00	रद्द
78	जळका येथे मदनराव वनकर यांचे घराजवळ एक विधनविहीर (किंमत ०.६९)	राळेगांव	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	52, 05/05/10	0.61	0.30	0.00	रद्द
79	खौरगाव येथे जि.प. शाळेजवळ एक विधनविहीर (किंमत ०.६९)	राळेगांव	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	52, 05/05/10	0.61	0.30	0.00	रद्द
80	खौरी येथे पाटिल यांचे विहीरीजवळ एक विधनविहीर(किंमत ०.६९)	राळेगांव	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	52, 05/05/10	0.61	0.30	0.00	रद्द
81	वाढोणा बाजार, घुबड मेठ एक विधनविहीर (किंमत ०.६९)	राळेगांव	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	52, 05/05/10	0.61	0.30	0.00	रद्द
82	राळेगाव येथे वार्ड क्र ५ मध्ये जानराव गिरी यांचे घराजवळ एक विधनविहीर (किंमत ०.६९)	राळेगांव	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	52, 05/05/10	0.61	0.30	0.00	रद्द
83	वाढोणा बाजार येथे राम मंदिराजवळ एक विधनविहीर (किंमत ०.६९)	राळेगांव	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	52, 05/05/10	0.61	0.30	0.00	रद्द
84	रावेरी येथे पदमाकर राऊत यांचे घराजवळ एक विधनविहीर (किंमत ०.६९)	राळेगांव	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	52, 05/05/10	0.61	0.30	0.00	रद्द
85	रावेरी येथे उत्तमराव राऊत यांचे घराजवळ वार्ड क्र.१ एक विधनविहीर (किंमत ०.६९)	राळेगांव	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	52, 05/05/10	0.61	0.30	0.00	रद्द

मा.श्रीमती भावनाताई गवळी यवतमाळ-वाशिम लोकसभा मतदार संघ यांनी प्रस्तावित केलेली कामांची यादी.

अ.क्र.	प्रस्तावित कामाचे नाव	तालुका	यंत्रणेचे नांव	प्र.मा. क्र. दिनांक	प्र.मा. किंमत	वितरित निधी	पर्यंत खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7	8	9
86	जगापुर येथे जि.प. रोडचे बाजुला एक विधनविहीर (किंमत ०.६१)	पुसद	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	52, 05/05/10	0.61	0.30	0.00	रद्द
87	चिरगवाडी येथे जुना हातपंपाजवळ एक विधनविहीर (किंमत ०.६१)	पुसद	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	52, 05/05/10	0.61	0.30	0.00	रद्द
88	शेलु खु. येथे अरुण जनार्दन टाफरे यांचे घराजवळ एक विधनविहीर(किंमत ०.६१)	पुसद	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	52, 05/05/10	0.61	0.30	0.00	रद्द
89	रोहडा येथे बौध्द वस्ति पंचशिला ध्वजाजवळ एक विधनविहीर (किंमत ०.६१)	पुसद	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	52, 05/05/10	0.61	0.30	0.00	रद्द
90	माणिकडोह येथे दलितवस्तीजवळ एक विधनविहीर (किंमत ०.६१)	पुसद	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	52, 05/05/10	0.61	0.30	0.00	रद्द
91	वाणेगाव येथे मंचक चव्हाण यांचे घराचे मागे एक विधनविहीर (किंमत ०.६१)	पुसद	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	52, 05/05/10	0.61	0.30	0.00	रद्द
92	वरुड येथे बसस्टॉपजवळ एक विधनविहीर	पुसद	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	52, 05/05/10	0.61	0.30	0.00	रद्द
93	श्रीरामपुर येथे ओकारेश्वर मंदिर द्वारकानगरी मध्ये एक विधनविहीर (किंमत ०.६१)	पुसद	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	52, 05/05/10	0.61	0.30	0.00	रद्द
94	पुसद येथे वार्ड क्र २ मध्ये गणपती मंदिराजवळ एक विधनविहीर (किंमत ०.६१)	पुसद	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	52, 05/05/10	0.61	0.30	0.00	रद्द
95	दहिवड येथे दलित वस्तीमध्ये एक विधनविहीर (किंमत ०.६१)	महागांव	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	52, 05/05/10	0.61	0.30	0.00	रद्द
96	हिवरी येथे क्षिरसागर सुरेश यांचे घराजवळ एक विधनविहीर (किंमत ०.६१)	महागांव	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	52, 05/05/10	0.61	0.30	0.00	रद्द
97	लोहारा वार्ड क्र 3, अण्णाभाऊ साठे नगर येथे एक विधनविहीर	यवतमाळ	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	61, 28/05/10	0.61	0.30	0.32	पूर्ण
98	लोहारा वार्ड क्र 5, बिरसा मुंडा चौक येथे एक विधनविहीर	यवतमाळ	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	61, 28/05/10	0.61	0.30	0.36	पूर्ण
99	लोहारा विद्याविहार, चव्हाण यांचे घराजवळ साने गुरुजी नगर येथे एक विधनविहीर (किंमत 0.61)	यवतमाळ	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	61, 28/05/10	0.61	0.30	0.00	रद्द
100	यवतमाळ, वार्ड क्र 16, श्री प्रविण चौधरी भारत सेवा आखाडया जवळ एक विधनविहीर (किंमत 0.61)	यवतमाळ	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	61, 28/05/10	0.61	0.30	0.00	रद्द
101	येळबांरा वार्ड क्र 4, श्री ठाकरे यांचे घराजवळ एक विधनविहीर	यवतमाळ	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	61, 28/05/10	0.61	0.30	0.36	पूर्ण
102	शिवणी, लक्ष्मण माकडे यांचे घराजवळ एक विधनविहीर	यवतमाळ	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	61, 28/05/10	0.61	0.30	0.36	पूर्ण

मा.श्रीमती भावनाताई गवळी यवतमाळ-वाशिम लोकसभा मतदार संघ यांनी प्रस्तावित केलेली कामांची यादी.

अ.क्र.	प्रस्तावित कामाचे नाव	तालुका	यंत्रणेचे नांव	प्र.मा. क्र. दिनांक	प्र.मा. किंमत	वितरित निधी	पर्यंत खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7	8	9
103	मडकोना, वार्ड क्र 3, श्री किशोर बुल्ले यांचे घराजवळ एक विधनविहीर	यवतमाळ	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	61, 28/05/10	0.61	0.30	0.36	पूर्ण
104	मडकोना, वार्ड क्र 2, श्री भारत मिसाळ यांचे घराजवळ एक विधनविहीर (किंमत 0.61)	यवतमाळ	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	61, 28/05/10	0.61	0.30	0.00	रद्द
105	करळगांव, वार्ड क्र 3 मध्ये श्री बंडोपत जयस्वाल यांचे घराजवळ एक विधनविहीर (किंमत 0.61)	बाभूळगांव	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	61, 28/05/10	0.61	0.30	0.00	रद्द
106	खैरगांव दे. ता पांढरकवडा ग्रामपंचायतच्या बाजूला एक विधनविहीर (किंमत 0.61)	पांढरकवडा I	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	61, 28/05/10	0.61	0.30	0.00	रद्द
107	अकोली खु. ता पांढरकवडा श्री अशोक ताजणे यांचे घराजवळ एक विधनविहीर (किंमत 0.61)	पांढरकवडा I	कार्य अभि जि प पाणी पुरवठा वि यवतमाळ	61, 28/05/10	0.61	0.30	0.00	रद्द
108	मौजे पळसकुंड, पारधी बेडा ता राळेगांव येथे विद्युत खांबांची जोडणी करून विद्युत व्यवस्था करणे	राळेगांव	कार्य अभि महा राज्य विद्यु वि कं मर्या, पांढरकवडा	68, 15/06/10	1.99	1.99	1.98	पूर्ण
109	कान्हा ग्रामिण विकास बहुउद्देशिय सामाजिक व क्रिडा शिक्षण संस्था, रुई (वाई) द्वारा संचालित व्यायामशाळेस व्यायामशाळा साहित्य पुरविणे	यवतमाळ	जिल्हा क्रिडा अधिकारी, यवतमाळ	68, 15/06/10	1.00	1.00	1.00	पूर्ण
110	स्व. राधाताई पापीनवार शिक्षण प्रसारक मंडळ द्वारा संचालित व्यायामशाळा विटाळा ता पुसद येथे आधुनीक व्यायाम साहित्य पुरविणे	पुसद	जिल्हा क्रिडा अधिकारी, यवतमाळ	68, 15/06/10	1.50	1.50	1.50	पूर्ण
111	मौजा गळवा ता बाभूळगांव येथील रमशानभुमीला शेडचे बांधकाम करणे	बाभूळगांव	कार्य अभि सार्व बांध वि यवतमाळ	103, 04/09/10	1.70	1.70	1.70	पूर्ण
112	मौजे मौजे काळी (दौ.) ता महागांव येथे वार्ड क्र 3 मध्ये सांस्कृतिक सभागृहाचे बांधकाम करणे	महागांव	कार्य अभि सार्व बांधकाम वि पुसद	103, 04/09/10	3.73	3.73	3.73	काम पूर्ण
113	जिल्हा क्रिडा संकुल, यवतमाळ येथे व्यायामशाळा साहित्य पुरविणे	यवतमाळ	जिल्हा क्रिडा अधिकारी, यवतमाळ	103, 04/09/10	5.00	5.00	5.00	पूर्ण
114	तालुका क्रिडा संकुल, दारव्हा येथे व्यायामशाळा साहित्य पुरविणे	दारव्हा	जिल्हा क्रिडा अधिकारी, यवतमाळ	103, 04/09/10	3.00	3.00	3.00	पूर्ण
115	शिव छत्रपती बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था, वनवारला ता.पुसद द्वारा संचालित व्यायामशाळेस व्यायामशाळा साहित्य पुरविणे	पुसद	जिल्हा क्रिडा अधिकारी, यवतमाळ	103, 04/09/10	2.00	2.00	2.00	पूर्ण
116	सखी (जोगीदरा) ता राळेगांव येथे 12 वाढीव विद्युत पोल बसविणे	राळेगांव	कार्य अभि म रा वि वी कं मर्या, पांढरकवडा	103, 04/09/10	1.06	1.06	1.06	पूर्ण
<b>सन 2010-11</b>								
1	मौजे वडगांव ता जि यवतमाळ येथील राजीव नगरमध्ये आर्णि रोड पासून अशोक कराळे यांच्या घरापर्यंत रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे	यवतमाळ	कार्य अभि सार्व बांध विभाग यवतमाळ	5, 04/01/11	2.00	1.00	2.00	काम पूर्ण
2	मौजे खर्षी येथील ग्रा पं वार्ड क्र 1 मधील खुल्या जागेमध्ये आदिवासी समाज बांधवाकरिता सामाजिक सभागृह बांधणे	पुसद	कार्य अभि सार्व बांध विभाग, पुसद	5, 04/01/11	4.00	4.00	4.00	काम पूर्ण
3	मौजे लाडखेड ता दारव्हा येथील बस स्टॅंड ते रेल्वे गेट पर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रोडचे बांधकाम करणे	दारव्हा	कार्य अभि सार्व बांध (विशेष प्रकल्प) विभाग यवतमाळ	5, 04/01/11	5.00	5.00	5.00	काम पूर्ण

मा.श्रीमती भावनाताई गवळी यवतमाळ-वाशिम लोकसभा मतदार संघ यांनी प्रस्तावित केलेली कामांची यादी.

अ.क्र.	प्रस्तावित कामाचे नाव	तालुका	यंत्रणेचे नांव	प्र.मा. क्र. दिनांक	प्र.मा. किंमत	वितरित निधी	पर्यंत खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	यवतमाळ न प अंतर्गत अमराईपुरा ( दत्तचौक ) येथील शंकरलाल शाहु यांचे घरापासून अशोक यादव यांच्या घरापर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रस्ता	यवतमाळ	मुख्याधिकारी, नगर परिषद, यवतमाळ	5, 04/01/11	3.56	3.56	3.38	काम पूर्ण
5	यवतमाळ न.प.अंतर्गत शिंदे प्लॉट मधील श्री लाकसवार यांचे घरासमोरील उगले यांच्या घरापासून पाटील यांच्या घरापर्यंत कॉक्रीट नाली बांधकाम	यवतमाळ	मुख्याधिकारी, नगर परिषद, यवतमाळ	5, 04/01/11	2.14	2.14	2.14	काम पूर्ण
6	मौजे वडगांव ता जि यवतमाळ येथील अखील भारतीय कुनबी समाजाच्या सर्वे नं 72/2 मध्ये सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे	यवतमाळ	वत्सगुल्म मा. शिक्षण, क्रिडा व सांस्कृतिक मंडळ, वाशिम	14, 24/01/11 328, 31/10/11	24.04	13.23	13.23	काम प्रगतीत
7	विशुध्द विद्यालय व्दारा संचालित विवेकानंद विद्यालय, यवतमाळ येथे शाळेच्या वाढीव वर्ग खोलीचे बांधकाम करणे	यवतमाळ	वत्सगुल्म मा. शिक्षण, क्रिडा व सांस्कृतिक मंडळ, वाशिम	14, 24/01/11	5.00	4.56	4.90	काम पूर्ण
8	जवाहर नगर मुरझडी ता जि यवतमाळ येथे पोच रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे	यवतमाळ	कार्य.अभि. सार्व बांध विभाग, यवतमाळ	32, 04/03/11	10.00	10.00	9.99	काम पूर्ण
9	जवाहर नगर मुरझडी ता जि यवतमाळ येथे सांस्कृतिक सभागृहाचे बांधकाम करणे	यवतमाळ	कार्य.अभि. सार्व बांध विभाग, यवतमाळ	32, 04/03/11	4.48	4.48	4.75	काम पूर्ण
10	मौजे कापरा (मेथड), ता जि यवतमाळ मध्ये अंतर्गत सिमेंट कॉक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे	यवतमाळ	कार्य अभि जि प बांध वि. क्र. 1, यवतमाळ	32, 04/03/11	3.99	3.99	3.99	काम पूर्ण
11	मौजे बोरी गोसावी येथे नंदु जयस्वाल यांचे घरापासून ते दत्ता इंगळे यांचे घरापर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रोड बांधणे	यवतमाळ	कार्य अभि जि प बांध वि. क्र. 1, यवतमाळ	32, 04/03/11	3.00	3.00	3.00	काम पूर्ण
12	मौजे अकोला बाजार येथे अनिल जगताप यांचे घर ते हनुमान मंदिर पर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रोड बांधणे	यवतमाळ	कार्य अभि जि प बांध वि. क्र. 1, यवतमाळ	32, 04/03/11	3.99	3.99	3.99	काम पूर्ण
13	मौजे भांबराजा येथे मलकोजी महाराजचे मंदीरा पासून प्राथ. शाळेपर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रोड बांधणे	यवतमाळ	कार्य अभि जि प बांध वि. क्र. 1, यवतमाळ	32, 04/03/11	2.99	2.99	2.99	काम पूर्ण
14	न प वार्ड नं. 39, श्री भगत यांच्या घरापासून देवतारे कुकुलवार, राठोड टेलर्स, वाघमारे, राऊत यांचे घरापर्यंत सिमेंट कॉक्रीट नालीचे बांधकाम	यवतमाळ	मुख्याधिकारी, न प यवतमाळ	32, 04/03/11	4.99	4.99	4.99	काम पूर्ण
15	न प वार्ड नं. 35, श्री ब्राम्हणकर यांच्या घरा पासून,प्रधान,कविश्वर,देशमुख,केळापूर,रापतेवार, चिंचोलकर, गहरवाल यांचे घरापर्यंत सिमेंट कॉक्रीट नालीचे पक्के बांधकाम व विदर्भ हॉउसिंग सोसायटी गोदणी रोड येथे वीट नालीचे बांधकाम	यवतमाळ	मुख्याधिकारी, न प यवतमाळ	32, 04/03/11	5.00	5.00	5.00	काम पूर्ण
16	न प वार्ड नं. 38, श्री गुलाबसिंग गहरवाल यांच्या घरापासून, प्रदिप भीसे, डुकरे, ढोकणे, लहुकार, गोलाईत यांचे घरापर्यंत डांबरीकरण करणे	यवतमाळ	मुख्याधिकारी, न प यवतमाळ	32, 04/03/11	5.00	5.00	5.00	काम पूर्ण
17	न प वार्ड नं. 5 मध्ये गांधी नगर येथील किरण सावला ते डोगरे सर ते लोखंडे यांच्या घरापर्यंत तसेच पंचवटी मंदिर ते मनसुरी यांच्या घरापर्यंत सिमेंट कॉक्रीट नाली बांधकाम व एका बाजूने सिमेंट कॉक्रीटीरण करणे	यवतमाळ	मुख्याधिकारी, न प यवतमाळ	32, 04/03/11	5.00	5.00	5.00	काम पूर्ण
18	मौजे वडगांव पो. स्टे. ता जि यवतमाळ येथे ग्रामपंचायतला व्यायाम शाळा साहीत्य पुरविणे	यवतमाळ	जिल्हा क्रिडा अधिकारी, यवतमाळ	46, 23/03/11	2.00	2.00	2.00	काम पूर्ण



मा.श्रीमती भावनाताई गवळी यवतमाळ-वाशिम लोकसभा मतदार संघ यांनी प्रस्तावित केलेली कामांची यादी.

अ.क्र.	प्रस्तावित कामाचे नाव	तालुका	यंत्रणेचे नांव	प्र.मा. क्र. दिनांक	प्र.मा. किंमत	वितरित निधी	पर्यंत खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	मौजे मेट्टीखेडा ता यवतमाळ येथे ग्रामपंचायतला व्यायाम शाळा साहीत्य पुरविणे	यवतमाळ	जिल्हा क्रिडा अधिकारी, यवतमाळ	46, 23/03/11	2.00	2.00	2.00	काम पूर्ण
20	संत साईबाबा बहु. शिक्षण व क्रिडा प्रसारक मंडळ, दिग्रस ता दिग्रस या संस्थेच्या व्यायाम शाळेला व्यायामशाळा साहित्य पुरविणे	दिग्रस	जिल्हा क्रिडा अधिकारी, यवतमाळ	46, 23/03/11	3.00	3.00	3.00	काम पूर्ण
21	लोकमाता क्रिडा मंडळ, पळसवाडी कॅम्प, यवतमाळ व्दारा संचालित व्यायामशाळेस महिला करिता अद्यावत व्यायामशाळा साहीत्य पुरविणे	यवतमाळ	जिल्हा क्रिडा अधिकारी, यवतमाळ	50, 01/04/11	5.00	5.00	5.00	काम पूर्ण
22	मौजे वाघापूर वार्ड क्र. 1 रेणुकानगर मधील रेणुकानगरी फलका पासुन गगमवार यांच्या घरापर्यंत रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे	यवतमाळ	कार्य.अभि. सार्व बांध विभाग, यवतमाळ	128, 19/05/11	4.75	4.75	1.50	काम प्रगतीत
23	मौजे रामगाव रामेश्वर ता दारव्हा येथील वार्ड क्र 2 बौध्द विहारजावळ सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे	दारव्हा	कार्य अभि जि प बांध वि. क्र. 2, यवतमाळ	128, 19/05/11	2.98	2.98	2.82	काम पूर्ण
24	छत्रपती शिवाजी कला, शिक्षण, क्रिडा, कृषी व ग्रामीण प्रतिष्ठाण शिवपुरी (पहूर) ता कळंब व्दारा संचालित दुलिचंदजी राठोड विद्यालय, यरद येथे शाळा खोल्यांचे बाधकाम करणे	कळंब	वत्सगुल्म मा. शिक्षण, क्रिडा व सांस्कृतीक मंडळ, वाशिम	188, 18/07/11	10.00	10.00	9.65	काम पूर्ण
25	जयवंतराव पाटील ग्रामिण विकास संस्था आसोली ता पुसद व्दारा संचालित सुधाकरराव नाईक विद्यालय, खडकदरी ता पुसद येथे शाळा खोल्यांचे बांधकाम करणे	पुसद	वत्सगुल्म मा. शिक्षण, क्रिडा व सांस्कृतीक मंडळ, वाशिम (NGO)	188, 18/07/11	15.00	11.26	15.00	काम पूर्ण
<b>सन 2011-12</b>								
1	मौजे महागांव (कसबा) येथे वार्ड क्र 5 मध्ये श्री किशोर नथ्युजी बोरकर यांचे घरापासुन श्री हनुमान मंदिरा पर्यंत सिमेंट काक्रीट रोड बांधणे	दारव्हा	कार्य. अभि. सा. बां. (वि.प्र.) वि यवतमाळ	215, 12/09/11	5.00	5.00	5.00	काम पूर्ण
2	मौजे भांडेगाव वार्ड क्र 1 मधील उकंन्डीबाई वाघमारे यांच्या घरापासुन सिताराम उरगंन्डे यांच्या घरापर्यंत दलीत वस्ती अंतर्गत सिमेंट काक्रीट रस्त्याचे बांधकाम	दारव्हा	कार्य. अभि. सा. बां. (वि.प्र.) वि यवतमाळ	215, 12/09/11	4.95	4.95	4.95	काम पूर्ण
3	मौ. रुई (वाई) ता. यवतमाळ येथे रस्त्याचे डांबरीकरण करणे	यवतमाळ	कार्य. अभि. जि. प. बां. वि.क्र 1,यवतमाळ	215, 12/09/11	7.00	3.50	3.50	काम पूर्ण
4	मौ. कोढा ता.बाभुळगाव येथील आदिवासी वस्ती अंतर्गत वार्ड क्र 2 मधील रामदास आत्राम ते मारोती बेटे यांचे घरापर्यन्त सिमेंट रोडचे बांधकाम	बाभुळगांव	कार्य. अभि. जि. प. बां. वि.क्र 1,यवतमाळ	215, 12/09/11	3.99	3.99	3.99	काम पूर्ण
5	न. प. यवतमाळ वार्ड क्र 11 मध्ये विट्ठलवाडी मधील सिमेंट काक्रीट नालीचे बांधकाम करणे	यवतमाळ	मुख्याधिकारी, न. प. यवतमाळ	215, 17/08/11	5.72	2.86	4.34	काम प्रगतीत
6	न.प. यवतमाळ वार्ड क्र 26 मध्ये दामले ते डॉ पाचकवडे यांचे घरापर्यंत सिमेंट काक्रीट रोडचे बांधकाम करणे	यवतमाळ	मुख्याधिकारी, न. प. यवतमाळ	215, 17/08/11 बदल	2.41	1.20	1.62	काम प्रगतीत
7	न.प. यवतमाळ अंतर्गत वार्ड क्र 39 व 40 मध्ये समर्थवाडी, विवेकानंद शाळेच्या मागील बाजुस संजय यन्नावार यांच्या घरापासुन गिरी टेलर्स च्या दुकानापर्यंत रोडचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे	यवतमाळ	कार्य अभि सा. बां. विभाग यवतमाळ	311, 20/10/11	10.61	7.96	8.00	काम पूर्ण

मा.श्रीमती भावनाताई गवळी यवतमाळ-वाशिम लोकसभा मतदार संघ यांनी प्रस्तावित केलेली कामांची यादी.

अ.क्र.	प्रस्तावित कामाचे नाव	तालुका	यंत्रणेचे नांव	प्र.मा. क्र. दिनांक	प्र.मा. किंमत	वितरित निधी	पर्यंत खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	मौजे बागवाडी येथील गट क्र 49/2 मध्ये धामणगांव यवतमाळ महामार्गापासून श्री सिध्देश्वर शिवमंदिर पर्यंत रस्त्याचे खडीकरण मजबुतीकरण करणे	बाभूळगांव	कार्य अभि सा. बां. विभाग यवतमाळ	311, 20/10/11	4.61	3.46	4.61	काम पूर्ण
9	मौजे सुकळी ता बाभूळगांव येथे कॉक्रीट रोडचे बांधकाम करणे	बाभूळगांव	कार्य अभि सा. बां. विभाग यवतमाळ	311, 20/10/11	3.84	2.88	3.76	काम पूर्ण
10	मौजे हर्षी येथे वार्ड क्र 3 मध्ये बाळु बेद्रे यांच्या घरापासून ग्रामीण बँक कडुन शेख अजीस यांचे घरापर्यंत रस्त्याचे मजबुतीकरण व सिमेंट कॉक्रीटीकरण करणे	पुसद	कार्य अभि सा. बां. विभाग पुसद	311, 20/10/11	3.00	2.25	2.25	काम पूर्ण
11	न. प. पुसद वार्ड क्र 28 मधिल श्री अभोर ते श्री पांडे यांचे घरापर्यंत खडीकरण व सिमेंट नाली, श्री जाधव ते श्री कांबळे यांचे घरापर्यंत रोडचे खडीकरण, मुन्ना ज्ञान-चंद्रान्नी ते बगीच्या समोरुन्न राजु कदम ते प्लॉट क्र 6 समोरिल रस्त्याचे खडीकरण मजबुतीकरण तसेच वार्ड क्र 16 मधिल ठाकूर ते खराटे यांचे घरापर्यंत सिमेंट नाली	पुसद	कार्य अभि सा. बां. विभाग पुसद	311, 20/10/11	14.84	11.13	14.84	काम पूर्ण
12	न. प. पुसद वार्ड क्र 7 मधिल श्री डरगे ते श्री पवार व श्री काटकर ते श्री जागृत यांचे घरापर्यंत कॉक्रीट रोड, तसेच वार्ड क्र 28 मधिल बोरझडी रोड ते अँड दिवेकर, श्री वानखेडे ते श्री पानपटे व प्लॉट क्र 19 ते श्री मस्के यांचे घरापर्यंत रोडचे खडीकरण आणि श्री कोरटकर ते श्री इंगोले यांचे घरापर्यंत सिमेंट नाली बांधणे	पुसद	कार्य अभि सा. बां. विभाग पुसद	311, 20/10/11	14.92	11.19	14.92	काम पूर्ण
13	मौजे महातोली ता दारव्हा वार्ड क्र 2 मध्ये महादेव मंदिर पासून दत्ता पारधी यांच्या घरापर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रोडचे बांधकाम करणे	दारव्हा	कार्य अभि सा. बां. (वि.प्र.) वि. यवतमाळ	311, 20/10/11	2.94	2.21	2.94	काम पूर्ण
14	मौजे कोळंबी ता यवतमाळ येथील दलीत वस्ती प्रवर्गा अंतर्गत सिमेंट कॉक्रीट रोडचे बांधकाम	यवतमाळ	कार्य अभि जि प बांध विभाग क्र 1, यवतमाळ	311, 20/10/11	4.99	3.74	4.99	काम पूर्ण
15	मौजे नायगाव ता बाभूळगाव येथे बस स्टँड ते श्री गजानन ठाकरे यांचे घरापर्यंत सिमेंट रोड बांधणे	बाभूळगांव	कार्य अभि जि प बांध विभाग क्र 1, यवतमाळ	311, 20/10/11	7.00	7.00	7.00	काम पूर्ण
16	मौ.वडगाव ता. यवतमाळ येथील वार्ड क्र.3 पुष्पकुंज सो.सायटीमधील शांतीनाथ ट्रेडर्स पासून डॉ. सोधी (डी.पी.) पर्यंत रस्ता डांबरीकरण करणे	यवतमाळ	कार्य अभि जि प बांध विभाग क्र 1, यवतमाळ	311, 20/10/11	4.98	4.98	4.98	काम पूर्ण
17	मौ.फुबगाव ता.दारव्हा येथील वार्ड क्र.2 रामराव गाढवे यांचे घरापासून श्री.शिवराम भोगे पाटील यांचे घरापर्यंत व श्री.कुंदन भरुड यांचे घरापासून ते श्री.सुधाकर देशमुख यांचे घरापर्यंत सिमेंट रोड बांधणे	दारव्हा	कार्य अभि जि प बांध विभाग क्र 2, यवतमाळ	311, 20/10/11	4.98	4.98	4.98	काम पूर्ण
18	मौजे इसापूर (घरण) येथील दलीत वस्तीतील सुनिल पाईकवार यांच्या घरापासून काळू पडोळे यांच्या घरापर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रोड बांधणे	पुसद	वत्सगुल्म मागासवर्गीय शिक्षण, क्रिडा व सांस्कृतिक मंडळ, वाशिम (NGO)	342, 24/11/11	5.00	4.46	4.46	काम पूर्ण

मा.श्रीमती भावनाताई गवळी यवतमाळ-वाशिम लोकसभा मतदार संघ यांनी प्रस्तावित केलेली कामांची यादी.

अ.क्र.	प्रस्तावित कामाचे नाव	तालुका	यंत्रणेचे नांव	प्र.मा. क्र. दिनांक	प्र.मा. किंमत	वितरित निधी	पर्यंत खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	मौजे दाभा ता बाभूळगांव येथील बस स्टॅण्डपासून गुणा जिवणे च्या घराजवळून तिमाजी शिंदे यांच्या घरापर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रोड बांधणे	बाभूळगांव	वत्सगुल्म मागासवर्गीय शिक्षण, क्रिडा व सांस्कृतीक मंडळ, वाशिम (NGO)	342, 24/11/11	5.01	4.91	5.01	काम पूर्ण
20	मौजे वरझडी येथील दलीत वस्तीतील सुभाष पंधरे ते हनुमंता पाटील व सुभाष पंधरे ते नामदेव नेवरे यांच्या घरापर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रोड बांधणे	यवतमाळ	वत्सगुल्म मागासवर्गीय शिक्षण, क्रिडा व सांस्कृतीक मंडळ, वाशिम (NGO)	342, 24/11/11	4.71	4.62	4.71	काम पूर्ण
21	मौजे चांदापुर ता यवतमाळ येथील प्राथमिक शाळेपासून भुसे यांच्या घरापर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रोड बांधणे	यवतमाळ	वत्सगुल्म मागासवर्गीय शिक्षण, क्रिडा व सांस्कृतीक मंडळ, वाशिम (NGO)	342, 24/11/11	2.00	2.00	2.00	काम पूर्ण
22	मौजे वरद ता राळेगांव येथील दलित वस्ती अंतर्गत वार्ड क्र 1 मध्ये ग्रामपंचायत पासून दलीतवस्ती मार्गे गुरुदेव विद्या मंदीर पर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रोड बांधणे	राळेगांव	वत्सगुल्म मागासवर्गीय शिक्षण, क्रिडा व सांस्कृतीक मंडळ, वाशिम (NGO)	342, 24/11/11	4.99	4.99	4.99	काम रद्द करणेबाबत प्रस्तावित
23	मौजे भारी ता यवतमाळ येथील विठोबा क्षिरसागर यांच्या घरापासून ज्ञानेश्वर पवार यांच्या घरापर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रोड बांधणे	यवतमाळ	वत्सगुल्म मागासवर्गीय शिक्षण, क्रिडा व सांस्कृतीक मंडळ, वाशिम (NGO)	342, 24/11/11	5.08	4.98	5.08	काम पूर्ण
24	मौजे साजेगांव ता दारव्हा येथील वार्ड क्र 1 मध्ये बस स्टॅण्डपासून विठठल मंदीर पर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रोड बांधणे	दारव्हा	वत्सगुल्म मागासवर्गीय शिक्षण, क्रिडा व सांस्कृतीक मंडळ, वाशिम (NGO)	342, 24/11/11	4.65	4.56	4.65	काम पूर्ण
25	मौजे मादणी ता बाभूळगांव येथील आदीवाशी वस्ती मधील श्री भारत मरस्कोल्हे यांच्या घरापासून गुणवंता कुंभरे यांच्या घरापर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रोड बांधणे	बाभूळगांव	वत्सगुल्म मागासवर्गीय शिक्षण, क्रिडा व सांस्कृतीक मंडळ, वाशिम (NGO)	342, 24/11/11	4.62	4.53	4.62	काम पूर्ण
26	मौजे पिंपळगांव ता यवतमाळ येथील वार्ड क्र 5 मध्ये चिंचोरे तलाठी यांच्या घरापासून हनुमान मंदिर पर्यंत सिमेंट कॉक्रीट नाली बांधणे	यवतमाळ	वत्सगुल्म मागासवर्गीय शिक्षण, क्रिडा व सांस्कृतीक मंडळ, वाशिम (NGO)	342, 24/11/11	5.82	5.70	5.82	काम पूर्ण

मा.श्रीमती भावनाताई गवळी यवतमाळ-वाशिम लोकसभा मतदार संघ यांनी प्रस्तावित केलेली कामांची यादी.

अ.क्र.	प्रस्तावित कामाचे नाव	तालुका	यंत्रणेचे नांव	प्र.मा. क्र. दिनांक	प्र.मा. किंमत	वितरित निधी	पर्यंत खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	मौजे खानगांव (जाम) येथील वार्ड क्र 2 मध्ये रामप्रसाद शेंडे यांच्या घरापासून सदाशिव नेवारे यांच्या घरापर्यंत व अशोक चव्हाण यांच्या घरापासून सदाशिव गजबे यांच्या घरापर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रोड बांधणे	यवतमाळ	वत्सगुल्म मागासवर्गीय शिक्षण, क्रिडा व सांस्कृतिक मंडळ, वाशिम (NGO)	342, 24/11/11	5.16	5.06	5.16	काम पूर्ण
28	हरसूल ता दिग्रस येथील रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे	दिग्रस	कार्य अभि सार्व बांधकाम विभाग, पुसद	379, 28/12/11	10.00	10.00	10.00	काम पूर्ण
29	मौजे आमला ता दिग्रस येथील अंतर्गत रस्त्याचे कॉक्रीटीकरण करणे	दिग्रस	कार्य अभि सार्व बांधकाम विभाग, पुसद	379, 28/12/11	10.00	10.00	10.00	काम पूर्ण
30	मौजे दत्तापूर येथील दत्तापूर ते भवानी टेकडी पर्यंत रस्त्याचे डांबरीकरण करणे	दिग्रस	कार्य अभि सार्व बांधकाम विभाग, पुसद	379, 28/12/11	10.00	10.00	10.00	काम पूर्ण
31	मौजे पिंपळगांव ते रान्णवळ येथील 2 कि.मी. पांघन रस्त्याचे बांधकाम करणे	राळेगांव	का.अ. जि.प.बां.वि. क्र १,यवतमाळ	2, 02/01/12	14.70	14.70	14.70	काम पूर्ण
32	मौजे खैरी येथे बसस्टॅन्ड पासून आखाडा चौक पर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रोड बांधणे	राळेगांव	का.अ. जि.प.बां.वि. क्र १,यवतमाळ	2, 02/01/12	4.97	3.73		काम पूर्ण
33	मौजे वडगांव पोलिस स्टेशन नविन दलित वस्ती अंतर्गत संजय कोळघाटे ते सुधाकर वरठी यांच्या घरापर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रोड बांधणे	यवतमाळ	वत्सगुल्म मागा. क्रिडा व शिक्षण प्र मंडळ, वाशिम (NGO)	1, 02/01/12	5.07	5.07	5.07	काम पूर्ण
34	मौजे लोहारा येथील दारव्हा रोड ते जे.एन. पार्क पर्यंत रस्त्याचे खडीकरण व मजबुतीकरण करणे	यवतमाळ	वत्सगुल्म मागा. क्रिडा व शिक्षण प्र मंडळ, वाशिम (NGO)	1, 02/01/12	4.94	4.94	4.94	काम पूर्ण
35	मौजे कार्ली ता जि यवतमाळ येथील पांडुरंग जुगे ते मंडाळे यांच्या घरापर्यंत व मनोहर शेंडे ते हनुमान मंदिरापर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रोडचे बांधकाम	यवतमाळ	वत्सगुल्म मागा. क्रिडा व शिक्षण प्र मंडळ, वाशिम (NGO)	1, 02/01/12	4.84	4.74	4.84	काम पूर्ण
36	मौजे कोंपरा (जानकर) ता बाभूळगांव मधील वार्ड क्र 3 जागमंदिर पासून राममंदिर पर्यंत व हनुमान मंदिर ते जि. प. जुनी शाळा पर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रोड बांधणे	बाभूळगांव	वत्सगुल्म मागा. क्रिडा व शिक्षण प्र मंडळ, वाशिम (NGO)	1, 02/01/12	4.84	4.74	4.84	काम पूर्ण
37	मौजे वडगांव ता यवतमाळ येथील कुंदन नगर वडगांव रोड मधील जससिंगपुरे यांच्या घरापासून श्री मीरासदार यांच्या घरापर्यंत नालीचे बांधकाम करणे	यवतमाळ	वत्सगुल्म मागा. क्रिडा व शिक्षण प्र मंडळ, वाशिम (NGO)	1, 02/01/12	2.99	2.99	2.99	काम पूर्ण
38	मौजे सायखेडा अंबा येथील पुरुषोत्तम नित यांच्या घरापासून खोजा यांच्या किराणा दुकानापासून नदीकडील वस्ती पर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रोड बांधणे	यवतमाळ	वत्सगुल्म मागा. क्रिडा व शिक्षण प्र मंडळ, वाशिम (NGO)	1, 02/01/12	4.81	4.71	4.81	काम पूर्ण
39	मौजे वाकी ता यवतमाळ येथील रंगराव यांच्या घरापासून बेघर वस्तीपर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रोड बांधणे	यवतमाळ	वत्सगुल्म मागा. क्रिडा व शिक्षण प्र मंडळ, वाशिम (NGO)	1, 02/01/12	2.88	2.88	2.88	काम पूर्ण
40	मौजे अडगांव ता नेर खाकिनाथ महाराज संस्थान जवळ सिमेंट कॉक्रीट रोड बांधणे	नेर	वत्सगुल्म मागा. क्रिडा व शिक्षण प्र मंडळ, वाशिम (NGO)	1, 02/01/12	5.25	5.25	5.25	काम पूर्ण

मा.श्रीमती भावनाताई गवळी यवतमाळ-वाशिम लोकसभा मतदार संघ यांनी प्रस्तावित केलेली कामांची यादी.

अ.क्र.	प्रस्तावित कामाचे नाव	तालुका	यंत्रणेचे नांव	प्र.मा. क्र. दिनांक	प्र.मा. किंमत	वितरित निधी	पर्यंत खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	मौजे सातेफळ ता नेर येथील दलीत वस्ती अंतर्गत सिध्दार्थ रितोई च्या घरापासून सोनोने ते रमेश खडसे यांच्या घरापर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रोड बांधणे	नेर	वत्सगुल्म मागा. क्रिडा व शिक्षण प्र मंडळ, वाशिम (NGO)	1, 02/01/12	5.49	5.49	5.49	काम पूर्ण
42	मौजे मोझर ता नेर वार्ड क्र 2 मध्ये पुरुषोत्तम ढाकणे यांच्या घरापासून भाष्कर चव्हाण ते ज्ञानेश्वर पिंपळकर यांच्या घरापर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रोड बांधणे	नेर	वत्सगुल्म मागा. क्रिडा व शिक्षण प्र मंडळ, वाशिम (NGO)	1, 02/01/12	4.66	4.66	4.66	काम पूर्ण
43	मौ.आरेगाव ता. पुसद येथे नामदेव सोनटक्के यांचे घरापासून पाथमिक शाळेपर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रोडचे बांधकाम करणे	पुसद	वत्सगुल्म मागा. क्रिडा व शिक्षण प्र मंडळ, वाशिम (NGO)	1, 02/01/12	3.00	3.00	3.00	काम पूर्ण
44	मौजे लाखिड ता दारव्हा येथे माणिक डहाने यांच्या घरापासून महादेव कातबुटे यांच्या घरापर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रोडचे बांधकाम करणे	दारव्हा	वत्सगुल्म मागा. क्रिडा व शिक्षण प्र मंडळ, वाशिम (NGO)	1, 02/01/12	2.94	2.94	2.94	काम पूर्ण
45	मौजे शिवनी येथील वार्ड क्र 1 मध्ये प्राथमिक शाळेपासून प्रजापती यांचे घरापर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रोडचे बांधकाम करणे	यवतमाळ	वत्सगुल्म मागा. क्रिडा व शिक्षण प्र मंडळ, वाशिम (NGO)	1, 02/01/12	3.80	3.72	3.80	काम पूर्ण
46	मौजे गिरजानगर ( मोहा ) बाभूळगांव रोड लगत शिवसेना फलकापासून पदमाकर काळे यांचे घरासमोर रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे	यवतमाळ	वत्सगुल्म मागा. क्रिडा व शिक्षण प्र मंडळ, वाशिम (NGO)	1, 02/01/12	5.00	4.90	5.00	काम पूर्ण
47	मौजे वाघापूर वार्ड क्र 1 मध्ये डॉ घावडे यांच्या दवाखान्यापासून (रेणूका नगर) ते आनंद कसंबे यांचे घराजवळून रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे	यवतमाळ	वत्सगुल्म मागा. क्रिडा व शिक्षण प्र मंडळ, वाशिम (NGO)	1, 02/01/12	7.00	6.86	7.00	काम पूर्ण
48	मौ.वडगाव ता. यवतमाळ येथील गोपीकृष्ण पार्क गल्ली क्र.2 मध्ये श्री. पावडे यांचे घरापासून कु.सुरेखा किनाके यांचे घरापर्यंत कॉक्रीट नालीचे बांधकाम करणे	यवतमाळ	वत्सगुल्म मागा. क्रिडा व शिक्षण प्र मंडळ, वाशिम (NGO)	1, 02/01/12	3.00	2.94	2.94	काम पूर्ण
49	मौ.उमरसरा ता.यवतमाळ येथील हनुमान मंदिरापासून ते अंगणवाडीपर्यंत नाल्याचे दोन्ही बाजूने पक्क्या सिमेंट कॉक्रीट पूर संरक्षक भितीचे बांधकाम करणे	यवतमाळ	वत्सगुल्म मागा. क्रिडा व शिक्षण प्र मंडळ, वाशिम (NGO)	1, 02/01/12	4.05	4.05	4.05	काम पूर्ण
50	मौ.आसोला ता यवतमाळ येथील बसरस्टॅडपासून महादेव चारमोडे यांचे घरापर्यंत सिमेंट रोड बांधणे.	यवतमाळ	वत्सगुल्म मागा. क्रिडा व शिक्षण प्र मंडळ, वाशिम (NGO)	1, 02/01/12	5.00	5.00	5.00	काम पूर्ण
51	मौजे बाभूळगांव येथील शिवाजी महाराज यांच्या पुतळयाजवळील खुल्या जागेत सौंदर्यीकरण करणे	बाभूळगांव	वत्सगुल्म मागा. क्रिडा व शिक्षण प्र मंडळ, वाशिम (NGO)	1, 02/01/12	3.78	3.78	3.78	काम पूर्ण
52	मौजे वाघापूर दलीत वस्ती वार्ड क्र 6 मध्ये श्री पाटील यांच्या घरापासून श्री कांबळे यांचे घरापर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे	यवतमाळ	वत्सगुल्म मागा. क्रिडा व शिक्षण प्र मंडळ, वाशिम (NGO)	1, 02/01/12	2.02	2.02	2.02	काम पूर्ण
	<b>२०१२-१३</b>							
1	मौजे आपटी रामपूर येथे हनुमान मंदीर परिसरात हातपंपासह एक विधन्विहीर बसविणे	राळेगांव	कार्य अभि, जि.प. पा. पु. वि, यवतमाळ	160, 05/07/12	0.50	0.50	0.00	अपूर्ण

मा.श्रीमती भावनाताई गवळी यवतमाळ-वाशिम लोकसभा मतदार संघ यांनी प्रस्तावित केलेली कामांची यादी.

अ.क्र.	प्रस्तावित कामाचे नाव	तालुका	यंत्रणेचे नांव	प्र.मा. क्र. दिनांक	प्र.मा. किंमत	वितरित निधी	पर्यंत खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	मौजे वरुड जहांगीर येथे श्री गजानन पाटण्णकर यांचे घराजवळ हातपंपासह एक विधनविहीतर	राळेगांव	कार्य अग्नि, जि.प. पा. पू. वि, यवतमाळ	160, 05/07/12	0.51	0.51	0.00	अपूर्ण
3	मौजे रावेरी येथे सितामाता परिसरात हातपंपासह एक विधनविहीर बसविणे	राळेगांव	कार्य अग्नि, जि.प. पा. पू. वि, यवतमाळ	160, 05/07/12	0.52	0.52	0.00	अपूर्ण
4	मौजे रावेरी, वार्ड क्र 2 कृष्णाजी राऊत यांचे घराजवळ हातपंपासह एक विधनविहीर बसविणे	राळेगांव	कार्य अग्नि, जि.प. पा. पू. वि, यवतमाळ	160, 05/07/12	0.52	0.52	0.00	अपूर्ण
5	मौजे लोहारा येथे देविदास धुर्वे यांच्या घराजवळ हातपंपासह एक विधनविहीर बसविणे	राळेगांव	कार्य अग्नि, जि.प. पा. पू. वि, यवतमाळ	160, 05/07/12	0.43	0.43	0.00	अपूर्ण
6	मौजे झाडगांव, वार्ड क्र 2 लखाजी महाराज मंदिर परिसरात हातपंपासह एक विधनविहीर बसविणे	राळेगांव	कार्य अग्नि, जि.प. पा. पू. वि, यवतमाळ	160, 05/07/12	0.50	0.50	0.00	स्थळ बदल
7	मौजे झाडगांव, बस स्टॅंड परिसरात बचारे यांचे घराजवळ हातपंपासह एक विधनविहीर बसविणे	राळेगांव	कार्य अग्नि, जि.प. पा. पू. वि, यवतमाळ	160, 05/07/12	0.50	0.50	0.06	पूर्ण
8	मौजे झाडगांव, वार्ड क्र 2 महादेव मंदिर परिसरात हातपंपासह एक विधनविहीर बसविणे	राळेगांव	कार्य अग्नि, जि.प. पा. पू. वि, यवतमाळ	160, 05/07/12	0.50	0.50	0.06	पूर्ण
9	मौजे राळेगांव, वार्ड क्र 2 अॅड. बोबडे यांचे घराजवळ हातपंपासह एक विधनविहीर बसविणे	राळेगांव	कार्य अग्नि, जि.प. पा. पू. वि, यवतमाळ	160, 05/07/12	0.57	0.57	0.06	पूर्ण
10	मौजे मोहा, श्री दराडे यांचे घराजवळ हातपंपासह एक विधनविहीर बसविणे	यवतमाळ	कार्य अग्नि, जि.प. पा. पू. वि, यवतमाळ	160, 05/07/12	0.61	0.61		स्थळ बदल
11	मौजे कोळंबी ता.यवतमाळ येथील दलित वस्ती प्रवर्गा अंतर्गत सिमेंट कॉंक्रीट रोडचे बांधकाम करणे	यवतमाळ	कार्य अग्नि, जि.प. बां. वि, क्र.१ यवतमाळ	160, 05/07/12	5.00	5.00		पूर्ण
12	स्व. राधाताई पापीन्नावर शिक्षण प्रसारक मंडळ व्दारा संचालित व्यायामशाळा विटाळा ता पुसद येथे आधुनीक व्यायाम शाळा साहीत्य पुरविणे	पुसद	जिल्हा क्रिडा अधिकारी, यवतमाळ	160, 05/07/12	6.50	4.88	6.50	पूर्ण
13	मौजे पिंपळगांव ता यवतमाळ येथील ग्रामपंचायत अंतर्गत व्यायामशाळेला व्यायामशाळा साहीत्य पुरविणे	यवतमाळ	जिल्हा क्रिडा अधिकारी, यवतमाळ	160, 05/07/12	2.00	2.00	2.00	पूर्ण
14	मौजे लाडखेड ता यवतमाळ येथील ग्रामपंचायत अंतर्गत व्यायामशाळेला व्यायामशाळा साहीत्य पुरविणे	यवतमाळ	जिल्हा क्रिडा अधिकारी, यवतमाळ	160, 05/07/12	3.00	2.25	3.00	पूर्ण
15	श्री वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय यवतमाळ येथील व्यायामशाळेला व्यायामशाळा साहीत्य पुरविणे	यवतमाळ	जिल्हा क्रिडा अधिकारी, यवतमाळ	160, 05/07/12	12.00	8.00	12.00	पूर्ण
16	मौजे आटमुडी ता राळेगांव येथील ग्रामपंचायत अंतर्गत व्यायामशाळेला व्यायामशाळा साहीत्य पुरविणे	राळेगांव	जिल्हा क्रिडा अधिकारी, यवतमाळ	160, 05/07/12	2.00	2.00	2.00	पूर्ण
17	मौजे धन्नोरा ता यवतमाळ येथील ग्रामपंचायत अंतर्गत व्यायामशाळेला व्यायामशाळा साहीत्य पुरविणे	यवतमाळ	जिल्हा क्रिडा अधिकारी, यवतमाळ	160, 05/07/12	2.00	2.00	2.00	पूर्ण
18	मौजे चिंचघाट ता यवतमाळ येथील ग्रामपंचायत अंतर्गत व्यायामशाळेला व्यायामशाळा साहीत्य पुरविणे	यवतमाळ	जिल्हा क्रिडा अधिकारी, यवतमाळ	160, 05/07/12	2.00	2.00	2.00	पूर्ण

मा.श्रीमती भावनाताई गवळी यवतमाळ-वाशिम लोकसभा मतदार संघ यांनी प्रस्तावित केलेली कामांची यादी.

अ.क्र.	प्रस्तावित कामाचे नाव	तालुका	यंत्रणेचे नांव	प्र.मा. क्र. दिनांक	प्र.मा. किंमत	वितरित निधी	पर्यंत खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	मौजे मडकोणा ता यवतमाळ येथील ग्रामपंचायत अंतर्गत व्यायामशाळेला व्यायामशाळा साहित्य पुरविणे	यवतमाळ	जिल्हा क्रिडा अधिकारी, यवतमाळ	160, 05/07/12	2.00	2.00	2.00	पूर्ण
20	उमरसरा ग्रा पं अंतर्गत वार्ड क्र 5 मध्ये श्री शंकर बेंद्रे ते डॉ खडसे यांच्या घरापर्यंत खडीकरण व डांबरीकरण करणे	यवतमाळ	कार्य अग्नि सा. बां. विभाग यवतमाळ	93, 06/02/13	3.97	3.97	3.96	काम पुर्ण
21	मौजे वरुड येथील स्मशानभूमीच्या उजव्या बाजु कडील पांघणरस्त्याच्या मो-या बांधणे	बाभूळगांव	कार्य अग्नि सा. बां. विभाग यवतमाळ	93, 06/02/13	0.50	0.50	0.50	काम पुर्ण
22	मौजे वरुड येथील स्मशानभूमीच्या डाव्या बाजु कडील पांघणरस्त्याच्या मो-या बांधणे	बाभूळगांव	कार्य अग्नि सा. बां. विभाग यवतमाळ	93, 06/02/13	0.50	0.50	0.50	काम पुर्ण
23	मौजे वरुड येथील स्मशानभूमी रस्त्यावर 0/900 मध्ये मोरीचे बांधकाम करणे	बाभूळगांव	कार्य अग्नि सा. बां. विभाग यवतमाळ	93, 06/02/13	0.49	0.49	0.49	काम पुर्ण
24	वडगांव ग्रामपंचायत मधील जेष्ठ न्नागरिक मंडळ सभागृहाजवळील ग्रा.पं. चे मालकीचे जागेत स्वच्छता गृह व पीण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करणे	यवतमाळ	कार्य अग्नि सा. बां. विभाग यवतमाळ	93, 06/02/13	5.57	5.57	5.57	काम पुर्ण
0	मौजे गवंडी खर्डा येथील ग्रा. पं. चे खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे	बाभूळगांव	कार्य अग्नि सा. बां. विभाग यवतमाळ	93, 06/02/13	4.40	3.30	3.30	काम पुर्ण
26	मौजे वाघापूर येथे सर्वे नं. 23/1 मधील ग्रा. पं. चे मालकीचे खुल्या जागेत सांस्कृतीक भवन्न बांधणे	यवतमाळ	कार्य अग्नि सा. बां. विभाग यवतमाळ	93, 06/02/13	7.02	7.02	7.02	काम पुर्ण
27	मौजे हरसूल ता दिग्रस येथील महात्मा फुले आंबेडकर शैक्षणिक व सांस्कृतीक प्रतिष्ठान व्दारा संचालित नागसेन्न उच्च माध्य विद्यालयाकरिता वर्गखोल्यांचे बांधकाम करणे	दिग्रस	कार्य अग्नि सा. बां. विभाग पुसद	93, 06/02/13	5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण
28	मौ. वाई ता. यवतमाळ येथे वार्ड क्र. 2 दत्त मंदीरा जवळील ग्रा. पं. च्या मालकीच्या खुल्या जागेत सांस्कृतीक सभागृह बांधणे	यवतमाळ	कार्य अग्नि जि.प. बां. वि क्र 1, यवतमाळ	93, 06/02/13	4.99	4.99	4.99	काम पुर्ण
29	मौजे धानोरा बु. ता दिग्रस येथील अंतर्गत रस्त्याचे कॉंक्रीटीकरण करणे	दिग्रस	कार्य अग्नि जि.प. बां. वि क्र 2, यवतमाळ	93, 06/02/13	4.98	4.98	4.88	काम पूर्ण
30	मौजे वाघापूर ता यवतमाळ येथील महात्मा ज्योतीबा फुले ग्रामीण विकास बहु. क्रिडा प्रसारक मंडळ व्दारा संचालित शिवाजी हेल्थ क्लब चे बांधकाम	यवतमाळ	कार्य अग्नि सा. बां. विभाग यवतमाळ	93, 06/02/13	5.39	3.23	3.87	काम पुर्ण
31	मौजे वडगाव रोड येथे दामले ले आउट मधील श्री प्रविण पांडे यांच्या घराजवळ नाल्यावर पक्का कॉंक्रीटचा पुर प्रतिबंधक बांध बांधणे	यवतमाळ	कार्य अग्नि सा. बां. विभाग यवतमाळ	93, 06/02/13	5.60	3.36	5.60	काम पुर्ण
32	मौजे हिवरी ता.यवतमाळ येथे सोसायटी जवळील खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे	यवतमाळ	कार्य अग्नि सा. बां. विभाग यवतमाळ	93, 06/02/13	6.37	3.82	6.37	काम पुर्ण
33	मौजे वाई ता.यवतमाळ येथे दत्त मंदिर वार्ड नं.2 येथे सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे	यवतमाळ	कार्य अग्नि सा. बां. विभाग यवतमाळ	93, 06/02/13	5.00	3.00	4.31	प्रगतीत
34	मौजे पिंप्री ता.दारव्हा येथील गोकुळ गृहनिर्माण सोसायटी मधील खुल्या जागेवर सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे	दारव्हा	कार्य अग्नि विशेष प्रकल्प	93, 06/02/13	5.00	5.00	3.00	प्रगतीत
35	मौजे दारव्हा येथील विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी जवळ वार्ड क्र.8 व प्र.क्र.4 मधील समाज मंदिराचे बांधकाम करणे	दारव्हा	सा. बां. विप्रस विभाग यवतमाळ	93, 06/02/13	5.00	3.00	3.00	प्रगतीत

मा.श्रीमती भावनाताई गवळी यवतमाळ-वाशिम लोकसभा मतदार संघ यांनी प्रस्तावित केलेली कामांची यादी.

अ.क्र.	प्रस्तावित कामाचे नाव	तालुका	यंत्रणेचे नांव	प्र.मा. क्र. दिनांक	प्र.मा. किंमत	वितरित निधी	पर्यंत खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	मौजे वडगांव ग्राम पंचायत अंतर्गत बंजारा सिटी भागामध्ये विद्युत पोल उभारणे	यवतमाळ	कार्य अभि विद्युत मरावि यवतमाळ	93, 06/02/13	5.93	3.93	0.00	प्रगतीत
37	मौजा-पिंपळशेंडा येथे समाज मंदिराचे बांधकाम करणे	केळापुर	कार्य अभि जि. प. बां. विभाग क्र 1, यवतमाळ	93, 06/02/13	3.00	3.00	3.00	काम पुर्ण
38	मौजा-पिंपळशेंडा येथे सिमेंट काँक्रीट रस्ता बांधकाम करणे	केळापुर	कार्य अभि जि. प. बां. विभाग क्र 1, यवतमाळ	93, 06/02/13	2.98	2.98	2.98	काम पुर्ण
39	मौजा-आसोली येथे महादेव किनाके यांचे घरापासून ते जि.प. शाळेपर्यंत सिमेंट काँक्रीट रस्ता बांधकाम करणे	केळापुर	कार्य अभि जि. प. बां. विभाग क्र 1, यवतमाळ	93, 06/02/13	2.99	2.99	2.99	काम पुर्ण
40	मौजा -मोहदा येथे वार्ड क्र.3 मध्ये सेवालाल महाराज मंदिराजवळ समाजमंदिर बांधकाम करणे	केळापुर	कार्य अभि जि. प. बां. विभाग क्र 1, यवतमाळ	93, 06/02/13	2.98	2.98	2.98	काम पुर्ण
41	कारेगाव रामपुर येथे वार्ड क्र.3 मध्ये धामणकर यांच्या घरापासून सिमेंट रस्ता बांधकाम करणे	केळापुर	कार्य अभि जि. प. बां. विभाग क्र 1, यवतमाळ	93, 06/02/13	4.00	2.40	0.00	निविदा प्रक्रियेत
42	मौजे पारवा फाटा ता.यवतमाळ येथील यवतमाळ - पांढरकवडा रोडवर प्रवासी निवारा बांधणे	यवतमाळ	कार्य अभि जि. प. बां. विभाग क्र 1, यवतमाळ	93, 06/02/13	2.49	1.49	0.00	प्रगतीत
43	मौ. राणी अमरावती ता. बाभुळगाव येथील सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे	बाभुळगाव	कार्य अभि जि. प. बां. विभाग क्र 1, यवतमाळ	93, 06/02/13	3.00	1.80	0.00	निविदा प्रक्रियेत
44	मौ. माणिकवाडा ता. नेर येथे भूमापन क्र 348 मधील खुल्या जागेत सांस्कृतीक सभागृहाचे बांधकाम करणे	नेर	कार्य अभि जि. प. बां. विभाग क्र 2, यवतमाळ	93, 06/02/13	5.00	3.00	0.00	प्रगतीत
45	मौजे दिग्रस ता दिग्रस येथील श्री करन्नेश्वर संस्थानला जोडणारा रस्त्यावरील नाल्यावर एक पक्क्या रपटयाचे बांधकाम करणे व रपटया पासुन मंदिरापर्यंत रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे	दिग्रस	कार्य अभि जि. प. बां. विभाग क्र 2, यवतमाळ	93, 06/02/13	8.00	8.00	8.00	काम पुर्ण
46	मौजे पेकडा येथील वार्ड क्र.2 मध्ये मंदाताई जगताप ते काशिनाथ मंदिरापर्यंत सिमेंट काँक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे SC	दारव्हा	कार्य अभि जि. प. बां. विभाग क्र 2, यवतमाळ	93, 06/02/13	5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण
47	मौजे घानापुर येथील वार्ड दलितवस्ती अंतर्गत सिमेंट काँक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे SC	दारव्हा	कार्य अभि जि. प. बां. विभाग क्र 2, यवतमाळ	93, 06/02/13	3.00	1.80	0.00	प्रगतीत
48	मौजे पाळोदी येथील वार्ड दलितवस्ती अंतर्गत बसस्टँड ते सिरसाट यांच्या घराजवळून ते डेरे यांच्या घरापर्यंत सिमेंट काँक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे SC	दारव्हा	कार्य अभि जि. प. बां. विभाग क्र 2, यवतमाळ	93, 06/02/13	5.00	3.00	0.00	प्रगतीत
49	मौजे लोहारा येथे जे.एन.पार्क मध्ये श्री पत्रे ते यन्नावार,श्री इंगोले ते श्री पत्रे व श्री वामन राडोड ते श्री देशपांडे व श्री देवापारे ते श्री गिरी यांच्या घरापर्यंत खडीकरण व डांबरीकरण करणे	यवतमाळ	वत्सगुल्म मागासवर्गीय शिक्षण, क्रिडा व सांस्कृतीक मंडळ, वाशिम (NGO)	94, 06/02/13	5.40	5.40	5.40	काम पुर्ण
50	मौजे उमरसरा येथे वार्ड क्र.2 मध्ये श्री पोहकार ते श्री गुप्ता यांच्या घरापर्यंत खडीकरण व डांबरीकरण करणे	यवतमाळ	वत्सगुल्म मागासवर्गीय शिक्षण, क्रिडा व सांस्कृतीक मंडळ, वाशिम (NGO)	94, 06/02/13	5.00	4.90	4.90	काम पुर्ण



मा.श्रीमती भावनाताई गवळी यवतमाळ-वाशिम लोकसभा मतदार संघ यांनी प्रस्तावित केलेली कामांची यादी.

अ.क्र.	प्रस्तावित कामाचे नाव	तालुका	यंत्रणेचे नांव	प्र.मा. क्र. दिनांक	प्र.मा. किंमत	वितरित निधी	पर्यंत खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	मौजे किनवट ता.कळंब येथे सिमेंट काँक्रीट रोडचे बांधकाम करणे	कळंब	वत्सगुल्म मागासवर्गीय शिक्षण, क्रिडा व सांस्कृतीक मंडळ, वाशिम (NGO)	94, 06/02/13	3.05	3.05	3.05	काम पुर्ण
52	मौजे रुढा ता.कळंब येथील शाळेपासून दलित वस्तीपर्यंत सिमेंट काँक्रीट रोडचे बांधकाम करणे	कळंब	वत्सगुल्म मागासवर्गीय शिक्षण, क्रिडा व सांस्कृतीक मंडळ, वाशिम (NGO)	94, 06/02/13	3.05	3.05	3.05	काम पुर्ण
53	मौजे वडगाव येथे वार्ड क्र2 मधील तुघनायत ते डेहनकर व प्रभुने ते श्री ढगे यांचे घरापर्यंत सिमेंट काँक्रीट रोडचे बांधकाम करणे	यवतमाळ	वत्सगुल्म मागासवर्गीय शिक्षण, क्रिडा व सांस्कृतीक मंडळ, वाशिम (NGO)	94, 06/02/13	6.00	6.00	6.00	काम पुर्ण
54	मौजे करंजी येथील शब्बीरभाई यांचे घरापासून बबन खिरडकर यांचे घरापर्यंत सिमेंट काँक्रीट रोडचे बांधकाम करणे	पांढरकवड I	वत्सगुल्म मागासवर्गीय शिक्षण, क्रिडा व सांस्कृतीक मंडळ, वाशिम (NGO)	94, 06/02/13	4.00	3.92	4.00	काम पुर्ण
55	मौजे बारडतांडा येथील ईदु बट्टी राठोड ते वसंत राठोड व भोपीदास राठोड ते संतोष राठोड यांचे घरापर्यंत सिमेंट काँक्रीट रोडचे बांधकाम करणे	यवतमाळ	वत्सगुल्म मागासवर्गीय शिक्षण, क्रिडा व सांस्कृतीक मंडळ, वाशिम (NGO)	94, 06/02/13	3.65	3.65	3.65	काम पुर्ण
56	मौजे घटाणा येथील ओंकार आहाके ते प्रकाश जाधव यांच्या दुकानापर्यंत सिमेंट काँक्रीट रोडचे बांधकाम करणे	यवतमाळ	वत्सगुल्म मागासवर्गीय शिक्षण, क्रिडा व सांस्कृतीक मंडळ, वाशिम (NGO)	94, 06/02/13	3.65	3.65	3.65	काम पुर्ण
57	मौजे व्याहाळी ता.नेर येथे बस स्टँड पासून ग्रा.प.जवळून हनुमान मंदिरापर्यंत सिमेंट काँक्रीट रोडचे बांधकाम करणे	नेर	वत्सगुल्म मागासवर्गीय शिक्षण, क्रिडा व सांस्कृतीक मंडळ, वाशिम (NGO)	94, 06/02/13	6.00	6.00	6.00	काम पुर्ण
58	मौजे वडगाव ग्रा.प.अंतर्गत बंजारा सिटी भागामध्ये रोडचे बांधकाम करणे	यवतमाळ	वत्सगुल्म मागासवर्गीय शिक्षण, क्रिडा व सांस्कृतीक मंडळ, वाशिम (NGO)	94, 06/02/13	15.80	7.28	8.20	प्रगतीत

मा.श्रीमती भावनाताई गवळी यवतमाळ-वाशिम लोकसभा मतदार संघ यांनी प्रस्तावित केलेली कामांची यादी.

अ.क्र.	प्रस्तावित कामाचे नाव	तालुका	यंत्रणेचे नांव	प्र.मा. क्र. दिनांक	प्र.मा. किंमत	वितरित निधी	पर्यंत खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	मौजे यवतमाळ येथे दर्डा नगर मध्ये जाणा-या मुख्य रस्त्यापासून निखिल प्रोव्हीजन जवळून श्री वसंतराव घुईखेडकर यांच्या निवासस्थानापर्यंत खडीकरण व डांबरीकरण करणे	यवतमाळ	वत्सगुल्म मागासवर्गीय शिक्षण, क्रिडा व सांस्कृतीक मंडळ, वाशिम (NGO)	94, 06/02/13	7.50	7.50	7.50	काम पुर्ण
60	मौजे लोही येथे वार्ड क्र 3 मध्ये दलित वस्ती अंतर्गत प्रमोद वानखडे ते रामेश्वर नारनवरे यांच्यासिमेंट काँक्रीट रोडचे बांधकाम करणे SC	दारव्हा	वत्सगुल्म मागासवर्गीय शिक्षण, क्रिडा व सांस्कृतीक मंडळ, वाशिम (NGO)	94, 06/02/13	4.00	4.00	4.00	काम पुर्ण
61	मौजे लोही येथे वार्ड क्र4 मध्ये दलित वस्ती अंतर्गत अनंत गिरी ते सुभाष गायकवाड यांच्या घरापर्यंत सिमेंट काँक्रीट रोडचे बांधकाम करणे SC	दारव्हा	वत्सगुल्म मागासवर्गीय शिक्षण, क्रिडा व सांस्कृतीक मंडळ, वाशिम (NGO)	94, 06/02/13	3.00	3.00	3.00	काम पुर्ण
62	मौजे लोही येथे वार्ड क्र 3मध्ये दलित वस्ती अंतर्गत विठठल हिवराळे ते विठठल इंगोले यांच्या घरापर्यंत सिमेंट काँक्रीट रोडचे बांधकाम करणे SC	दारव्हा	वत्सगुल्म मागासवर्गीय शिक्षण, क्रिडा व सांस्कृतीक मंडळ, वाशिम (NGO)	94, 06/02/13	3.00	2.94	2.94	काम पुर्ण
63	मौजे सावंगी पेरका ता.राळेगाव येथिल वार्ड क्र.1 दोमाजी कुकडवार यांच्या घरापासून शंकर जुमराव यांच्या घरापर्यंत व वार्ड क्र.2 मध्ये पुरुषोत्तम टाकुनकर यांच्या घरापासून दामोदर पोंडावार यांच्या घरापर्यंत काँक्रीट रोडचे बांधकाम करणे	राळेगाव	वत्सगुल्म मागासवर्गीय शिक्षण, क्रिडा व सांस्कृतीक मंडळ, वाशिम (NGO)	94, 06/02/13	4.00	3.92	3.92	काम पुर्ण
64	मौजे वृंदावन टाकळी ता.पांढरकवडा येथिल शाळेपुसून ज्ञानेश्वर मडावी यांच्या घरापर्यंत काँक्रीट रोडचे बांधकाम करणे	पांढरकवडा I	वत्सगुल्म मागासवर्गीय शिक्षण, क्रिडा व सांस्कृतीक मंडळ, वाशिम (NGO)	94, 06/02/13	3.00	2.94	2.94	काम पुर्ण
65	मौजे तेलंग टाकळी ता.पांढरकवडा येथिल वणी यवतमाळ रस्त्यापासून जि.प.शाळेपर्यंत सिमेंट काँक्रीट रोडचे बांधकाम करणे	पांढरकवडा I	वत्सगुल्म मागासवर्गीय शिक्षण, क्रिडा व सांस्कृतीक मंडळ, वाशिम (NGO)	94, 06/02/13	3.00	2.94	2.94	काम पुर्ण
66	मौजे वटफळी ता.नेर येथे बहिरीनाथ महाराज मंदिराजवळ हातपंप बसविणे	नेर	का.अ.पाणीपुरवठा जि.प.यवतमाळ	337/10/6/13	0.54	0.54	0.38	काम पुर्ण
67	मौजे वटफळी ता.नेर येथे महादेव मंदिराजवळ हातपंपबसविणे	नेर	का.अ.पाणीपुरवठा जि.प.यवतमाळ	337/10/6/13	0.54	0.54	0.36	काम पुर्ण
68	मौजे वटफळी ता.नेर येथे सखाराम गजभिये यांचे घराजवळ हातपंपबसविणे	नेर	का.अ.पाणीपुरवठा जि.प.यवतमाळ	337/10/6/13	0.54	0.54	0.36	काम पुर्ण
69	मौजे वटफळी ता.नेर येथे सखाराम गजभिये यांचे घराजवळ हातपंपबसविणे	नेर	का.अ.पाणीपुरवठा जि.प.यवतमाळ	337/10/6/13	0.54	0.54		
70	मौजे वटफळी ता.नेर येथे पुंडलिक मसराम खटी यांचे घराजवळ हातपंपबसविणे	नेर	का.अ.पाणीपुरवठा जि.प.यवतमाळ	337/10/6/13	0.54	0.54	0.36	काम पुर्ण

मा.श्रीमती भावनाताई गवळी यवतमाळ-वाशिम लोकसभा मतदार संघ यांनी प्रस्तावित केलेली कामांची यादी.

अ.क्र.	प्रस्तावित कामाचे नाव	तालुका	यंत्रणेचे नांव	प्र.मा. क्र. दिनांक	प्र.मा. किंमत	वितरित निधी	पर्यंत खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	मौजे भांब ता.राळेगांव येथे वाडू क्र.2 अवधुत देवस्थान परीसरात हातपंपबसविणे	राळेगांव	का.अ.पाणीपुरवठा जि.प.यवतमाळ	337/10/6/13	0.40	0.4	0.00	रद जागेची अडचण
72	मौजे टाकळी ता.राळेगांव येथे निलेश पेंदोर यांचे घराजवळ हातपंप बसविणे.	राळेगांव	का.अ.पाणीपुरवठा जि.प.यवतमाळ	337/10/6/13	0.40	0.4	0.00	रद जागेची अडचण
73	मौजे जहका ता.राळेगांव येथे नानाजी पेंदोर यांचे घराजवळ हातपंप बसविणे.	राळेगांव	का.अ.पाणीपुरवठा जि.प.यवतमाळ	337/10/6/13	0.40	0.4	0.00	रद जागेची अडचण
74	मौजे राळेगांव ता.राळेगांव वाडू क्र.4 मध्ये हातपंप बसविणे.	राळेगांव	का.अ.पाणीपुरवठा जि.प.यवतमाळ	337/10/6/13	0.43	0.43	0.00	रद जागेची अडचण
75	मौजे राळेगांव ता.राळेगांव विनोद क्षिरसागर यांचे घराजवळ हातपंप बसविणे.	राळेगांव	का.अ.पाणीपुरवठा जि.प.यवतमाळ	337/10/6/13	0.43	0.43	0.00	रद जागेची अडचण
76	मौजे वाकी ता.यवतमाळ गोंडपुरा येथे हातपंप बसविणे.	यवतमाळ	का.अ.पाणीपुरवठा जि.प.यवतमाळ	337/10/6/13	0.38	0.38	0.00	रद जागेची अडचण
77	मौजे मोहा ता.यवतमाळ येथे मुरलीधर जाधव यांचे घराजवळ हातपंप बसविणे.	यवतमाळ	का.अ.पाणीपुरवठा जि.प.यवतमाळ	337/10/6/13	0.47	0.47	0.00	काम पुर्ण
78	मौजे मांजर्डा ता.यवतमाळ येथे श्री महादेव कोलाम यांचे घराजवळ हातपंप बसविणे.	यवतमाळ	का.अ.पाणीपुरवठा जि.प.यवतमाळ	337/10/6/13	0.43	0.43	0.00	रद जागेची अडचण
79	मौजे लोहारा ता.राळेगांव येथे वाडू क्र.2 मध्ये श्री देविदास कुहमयेथे यांचे घराजवळ हातपंप बसविणे.	राळेगांव	का.अ.पाणीपुरवठा जि.प.यवतमाळ	337/10/6/13	0.60	0.6	0.00	रद जागेची अडचण
80	मौजे वरुड जहांगीर येथे बसस्थानकाजवळ एक विधनविहीतर	यवतमाळ	का.अ.पाणीपुरवठा जि.प.यवतमाळ	337/10/6/13	0.60	0.6	0.00	रद जागेची अडचण
81	यवतमाळ ता.यवतमाळ येथे आशिर्वाद नगर येथे श्री राजनेकर यांचे घराजवळ गाडगे महारज प्रांगणात विधन विहीर बसविणे.	यवतमाळ	का.अ.पाणीपुरवठा जि.प.यवतमाळ	337/10/6/13	0.60	0.6	0.47	काम पुर्ण
82	यवतमाळ ता.यवतमाळ येथे चांदोरे नगर वार्डक्र 1 मध्ये मारोती मंदिराजवळ विधन विहीर बसविणे.	यवतमाळ	का.अ.पाणीपुरवठा जि.प.यवतमाळ	337/10/6/13	0.60	0.47	0.37	काम पुर्ण
83	यवतमाळ ता.यवतमाळ येथे गिरजा नगर वार्डक्र 1 मध्ये मुकुंद झाडे यांचे घराजवळ खुल्या जागेत विधन विहीर बसविणे.	यवतमाळ	का.अ.पाणीपुरवठा जि.प.यवतमाळ	337/10/6/13	0.60	0.43	0.36	काम पुर्ण
84	बोरी गोसावी ता.यवतमाळ येथे वाडू क्र.1 मध्ये श्री रघुनाथ ठाकरे यांचे घराजवळ विधन विहीर करणे.	यवतमाळ	का.अ.पाणीपुरवठा जि.प.यवतमाळ	337/10/6/13	0.60	0.6	0.50	काम पुर्ण
85	वडगांव ता.यवतमाळ येथे लक्ष्मीनगरमध्ये रुक्ष्मीनीदेवस्तीनाजवळ विधनविहीर करणे.	यवतमाळ	का.अ.पाणीपुरवठा जि.प.यवतमाळ	337/10/6/13	0.60	0.6	0.47	काम पुर्ण
86	यवतमाळ ता.यवतमाळ येथे न.प.हदीतील प्रभाग क्र.6 तारपुरा येथे कैलास धोटे यांचे घराजवळ विधनविहीर करणे.	यवतमाळ	का.अ.पाणीपुरवठा जि.प.यवतमाळ	337/10/6/13	0.60	0.6	0.50	काम पुर्ण
87	मौजे अडगांव ता.पुसद येथे ग्रा.प. अंतर्गत व्यायामशळेला व्ययमसाहित्य पुरविणे.	पुसद	जिल्हा क्रिडा अधिकारी, यवतमाळ	253/27/6/13	2.00	2.00	2.00	काम पुर्ण
88	मौजे पाडी ता.कळंब येथे ग्रा.प. अंतर्गत व्यायामशळेला व्ययमसाहित्य पुरविणे.	कळंब	जिल्हा क्रिडा अधिकारी, यवतमाळ	253/27/6/13	5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण
89	वरझडी ता.यवतमाळ येथे ग्रा.प. अंतर्गत व्यायामशळेला व्ययमसाहित्य पुरविणे.	यवतमाळ	जिल्हा क्रिडा अधिकारी, यवतमाळ	253/27/6/13	2.00	2.00	2.00	काम पुर्ण
90	मौजे यावली ता.यवतमाळ येथे ग्रा.प. अंतर्गत व्यायामशळेला व्ययमसाहित्यपुरविणे.	यवतमाळ	जिल्हा क्रिडा अधिकारी, यवतमाळ	253/27/6/13	2.00	2.00	2.00	काम पुर्ण
91	मौजे कापरा ता.यवतमाळ येथे ग्रा.प. अंतर्गत व्यायामशळेला व्ययमसाहित्यपुरविणे.	यवतमाळ	जिल्हा क्रिडा अधिकारी, यवतमाळ	253/27/6/13	2.00	2.00	2.00	काम पुर्ण

मा.श्रीमती भावनाताई गवळी यवतमाळ-वाशिम लोकसभा मतदार संघ यांनी प्रस्तावित केलेली कामांची यादी.

अ.क्र.	प्रस्तावित कामाचे नाव	तालुका	यंत्रणेचे नांव	प्र.मा. क्र. दिनांक	प्र.मा. किंमत	वितरित निधी	पर्यंत खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92	मौजे आसोला ता.यवततमाळ येथील ग्रा.प्रा.प. अंतर्गत व्ययामशळेला व्ययामसाहित्यपुरविणे.	यवतमाळ	जिल्हा क्रिडा अधिकारी, यवतमाळ	253/27/6/13	2.00	2.00	2.00	काम पुर्ण
93	मौजे रुई ता.यवततमाळ येथील ग्रा.प्रा.प. अंतर्गत व्ययामशळेला व्ययामसाहित्यपुरविणे.	यवतमाळ	जिल्हा क्रिडा अधिकारी, यवतमाळ	253/27/6/13	2.00	2.00	2.00	काम पुर्ण
94	जिल्हा क्रिडा संकुल आणाद मैदान येथे व्ययामशळेला व्ययाम साहित्या पुरविणे.	यवतमाळ	जिल्हा क्रिडा अधिकारी, यवतमाळ	253/27/6/13	7.50	7.5	7.50	काम पुर्ण
95	न.प. अंतर्गत वाडू क्र.3 मध्ये महिलाव्ययामशळेला व्ययामसाहित्य पुरविणे.	यवतमाळ	जिल्हा क्रिडा अधिकारी, यवतमाळ	253/27/6/13	3.50	3.5	3.50	काम पुर्ण
96	मौजे बोरी गोसाई ता.यवतमाळ येथील ग्रा.प. अंतर्गत व्ययामशळेला व्ययामसाहित्या पुरविणे.	यवतमाळ	जिल्हा क्रिडा अधिकारी, यवतमाळ	253/27/6/13	2.00	2.00	2.00	काम पुर्ण
97	मौजे जांब ता.यवतमाळ येथील ग्रा.प. अंतर्गत व्ययामशळेला व्ययामसाहित्या पुरविणे.	यवतमाळ	जिल्हा क्रिडा अधिकारी, यवतमाळ	253/27/6/13	2.00	2.00	2.00	काम पुर्ण
98	मौजे करंजीता. पांढरकवडा येथील ग्रा.प. अंतर्गत व्ययामशळेला व्ययामसाहित्या पुरविणे.	पांढरकवडा I	जिल्हा क्रिडा अधिकारी, यवतमाळ	253/27/6/13	2.00	2.00	2.00	काम पुर्ण
99	मौजे धरणा पांढरकवडा येथील ग्रा.प. अंतर्गत व्ययामशळेला व्ययामसाहित्या पुरविणे.	पांढरकवडा I	जिल्हा क्रिडा अधिकारी, यवतमाळ	253/27/6/13	2.00	2.00	2.00	काम पुर्ण
100	मौजे मादणी ता.बाभुळगांव I येथील ग्रा.प. अंतर्गत व्ययामशळेला व्ययामसाहित्या पुरविणे.	बाभुळगांव	जिल्हा क्रिडा अधिकारी, यवतमाळ	253/27/6/13	2.00	2.00	2.00	काम पुर्ण
101	मौजे वाटखेड ता.बाभुळगांव I येथील ग्रा.प. अंतर्गत व्ययामशळेला व्ययामसाहित्या पुरविणे.	बाभुळगांव	जिल्हा क्रिडा अधिकारी, यवतमाळ	253/27/6/13	2.00	2.00	2.00	काम पुर्ण
102	मौजे गळव्हा ता.बाभुळगांव I येथील ग्रा.प. अंतर्गत व्ययामशळेला व्ययामसाहित्या पुरविणे.	बाभुळगांव	जिल्हा क्रिडा अधिकारी, यवतमाळ	253/27/6/13	2.00	2.00	2.00	काम पुर्ण
103	मौजे मोहदी ता.महागांव येथील ग्रा.प. अंतर्गत व्ययामशळेला व्ययामसाहित्या पुरविणे.	महागांव	जिल्हा क्रिडा अधिकारी, यवतमाळ	253/27/6/13	2.00	2.00	2.00	काम पुर्ण
104	मौजे पिंपरी ता.यवतमाळयेथील ग्रा.प. अंतर्गत व्ययामशळेला व्ययामसाहित्या पुरविणे.	यवतमाळ	जिल्हा क्रिडा अधिकारी, यवतमाळ	253/27/6/13	2.00	2.00	2.00	काम पुर्ण
105	मौजे लासीना ता.यवतमाळयेथील ग्रा.प. अंतर्गत व्ययामशळेला व्ययामसाहित्या पुरविणे.	यवतमाळ	जिल्हा क्रिडा अधिकारी, यवतमाळ	253/27/6/13	2.00	2.00	2.00	काम पुर्ण
106	मौजे कारेगांव ता.यवतमाळयेथील ग्रा.प. अंतर्गत व्ययामशळेला व्ययामसाहित्या पुरविणे.	यवतमाळ	जिल्हा क्रिडा अधिकारी, यवतमाळ	253/27/6/13	2.00	2.00	2.00	काम पुर्ण
107	मौजे मेटीखेडा ता.कळंब येथे प्रविण पांडे यांचे घराजवळ हातपंप बसविणे.	कळंब	का.अ.पाणीपुरवठा जि.प.यवतमाळ	253/27/6/13	0.60	0.6	0.58	काम पुर्ण
108	मौजे बोथबोडन ता.यवतमाळ येथे रोडपासुण ते पुलापग्रंत सिमेंट कॉक्रीट चे बांधकाम करणे.	यवतमाळ	का.अ.सांबा.यवतमाळ	355/19/9/13	3.00	3.00	2.60	काम पुर्ण
109	न.प. वार्डक्र .31 मध्ये श्री लाडखेडकर ते तोअे यांचे घरापग्रंत सिमेंट कॉक्रीट नालीचे बांधकाम रणे.	यवतमाळ	का.अ.सांबा.यवतमाळ	355/19/9/13	5.09	5.09	5.00	प्रगतीत

मा.श्रीमती भावनाताई गवळी यवतमाळ-वाशिम लोकसभा मतदार संघ यांनी प्रस्तावित केलेली कामांची यादी.

अ.क्र.	प्रस्तावित कामाचे नाव	तालुका	यंत्रणेचे नांव	प्र.मा. क्र. दिनांक	प्र.मा. किंमत	वितरित निधी	पर्यंत खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7	8	9
110	मौजे तळेगांव ता.यवतमाळ येथे श्री विठ्ठल मंदिरापासुण आरोग्य केंद्रापत्रत सिमेंट रोडचे बांधकाम रणे.	यवतमाळ	का.अ.सांबा.यवतमाळ	355/19/9/13	3.98	3.98	3.55	काम पुर्ण
111	मौजे गणेशी ता.बाभुळगांव येथे अरुण मांडणकर ते दत्ता गुधाणे यांचे घरापत्रत सिमेंट रोडचे बांधकाम करणे.	बाभुळगांव	का.अ.सांबा.यवतमाळ	355/19/9/13	3.00	1.8	0.00	प्रगतीत
112	मौजेवाठोडा ता.पांढरकवडा शंकर टेकाम यंचे घरापासुन पाण्याच्या टाकीपत्रत सिमेंट रोडचे बांधकाम करणे.	पांढरकवडा	का.अ.सांबा.पांढरकवडा	355/19/9/13	3.00	1.8	1.68	काम पुर्ण
113	मौजे चंहाद ता.राळेगांव येथे नवीन बसस्थानक ते शेहके पाटील यांचे घरापत्रत सिमेंट रोडचे बांधकाम करणे.	राळेगांव	का.अ.सांबा.पांढरकवडा	355/19/9/13	5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण
114	मौजे सावनेर ता.राळेगांव येथे पोर्णीमा बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था शळेचे बांधकाम रणे..	राळेगांव	का.अ.सांबा.पांढरकवडा	355/19/9/13	7.00	7.00	7.00	काम पुर्ण
115	मौजे वाघापुर श्री शेषेराव क्षडसे यांचे घरापासुन पाण्याच्या टाकीपत्रत रस्त्याचे खडीकरण डांबरीकरण करणे.	यवतमाळ	का.अ.बांधकाम क्र.1 जि.प.यवतमाळ	355/19/9/13	4.00	4.00	4.00	काम पुर्ण
116	मौजे वाघापुर येथिल री शेलोटकर यांचे घरापासुण ते काहबाडे यांचे घरापत्रत रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे.	यवतमाळ	का.अ.बांधकाम क्र.1 जि.प.यवतमाळ	355/19/9/13	4.00	4.00	4.00	काम पुर्ण
117	मौजे राळेगांव येथल वार्ड क्र.6 मध्ये डॉ.पोटदुखे यांचे घरापासुन ते ठाकरे यांचे घरापत्रत रस्त्याचे बांधकाम करणे.	राळेगांव	का.अ.बांधकाम क्र.1 जि.प.यवतमाळ	355/19/9/13	2.98	1.78	0.00	प्रगतीत
118	मौजा वाढोणबाजार ता.राळेगांव येथिल राममंदिर परीसरातील समाजमंदिराचे बांधकाम करणे.	राळेगांव	का.अ.बांधकाम क्र.1 जि.प.यवतमाळ	355/19/9/13	5.00	3.00	0.00	प्रगतीत
119	मौजे उमरसरा ग्रा.प. ता.यवतमाळ येथे वाडू क्र.3 मध्ये गुरुकृपा अपार्टमेंट ते साईप्रसाद अपार्टमेंट रस्त्याचे खडीकरण डांबरीकरण करणे.	यवतमाळ	का.अ.बांधकाम क्र.1 जि.प.यवतमाळ	355/19/9/13	4.97	4.97	4.97	काम पुर्ण
120	मौजे लोहारा ता.यवतमाळ येथिल बळवंतनगरमध्ये शेत सर्व्हे क्र.99/2 मध्ये वृत्तिपोल डिपी सह वृत्ति पोल बसविणे.	यवतमाळ	का.अ. विद्युत यवतमाळ	355/19/9/13	6.35	6.35	0.00	प्रगतीत
<b>सन 2013-14</b>								
1	मौजे तरनोळी ता.दारव्हा येथे विनायक काळे यांचे घरापासुन ते श्री धनगांवकर यांचे घरापत्रत सिमोअ रस्त्याचे बांधकाम करणे.	दारव्हा	का.अ. बांध क्र.2 जि.प.यवतमाळ	373/दि8/10/13	5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण
2	माजे दारव्हा ता दारव्हा येथे श्रीकृष्ण नगर वाडू क्र.16 येथे सामाजिक सीागृहाचे बांधकाम करणे.	दारव्हा	का.अ. बांध क्र.2 जि.प.यवतमाळ	373/दि8/10/13	10.00	10.00	10.00	काम पुर्ण
3	मौजे दुधगांव ता.दारव्हा येथे महादेव मंदिराजवळील खुल्या जागेत सामाजिक सभगृहाचे बांधकाम करणे.	दारव्हा	का.अ. बांध क्र.2 जि.प.यवतमाळ	373/दि8/10/13	5.00	3.00	2.18	प्रगती
4	मौजे मालखेड बु.ता.नेर येथे वाडू क्र.1 मध्ये श्री रघुनाथ अलोणे यंचे घरापासुन ते श्री विनायक बोबडे यांचे घरापर्यंत सिमेंट रोडचे बांधकाम करणे.	नेर	का.अ. बांध क्र.2 जि.प.यवतमाळ	373/दि8/10/13	3.00	1.80	0.00	निवीदा
5	मौजे राळेगाव वाडू क्र.4 मधील श्री महादेव बारी यंचे घरापासुन अंजनाबाई गोकटे यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे.	राळेगांव	का.अ. बांध क्र.1 जि.प.यवतमाळ	373/दि8/10/13	1.69	1.69	0.00	निवीदा
6	मौजा वाघापुर ता.यवतमाळ येथे श्री बोरखडे यांचे घरापासुन ते वाघ यांचे घर ते राठोड ते शिवणकर यांचे घरापर्यंत रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे.	यवतमाळ	का.अ. बांध क्र.1 जि.प.यवतमाळ	373/दि8/10/13	4.00	2.40	0.00	प्रगती

मा.श्रीमती भावनाताई गवळी यवतमाळ-वाशिम लोकसभा मतदार संघ यांनी प्रस्तावित केलेली कामांची यादी.

अ.क्र.	प्रस्तावित कामाचे नाव	तालुका	यंत्रणेचे नांव	प्र.मा. क्र. दिनांक	प्र.मा. किंमत	वितरित निधी	पर्यंत खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	श्री संताजी शिक्षण प्रसारक मंडळ यवतमाळ येथे सांस्कृतीक सभागृहाचे बांधकाम करणे.	यवतमाळ	का.अ. सांबा.यवतमाळ	373/दि8/10/13	8.70	5.20	8.70	काम पुर्ण
8	मौजे बोरी पनव्रसन मांडवा ता.दिग्रस येथे वाड क्र.2 मध्ये रवी विलायतकर ते बाबासाहेब आंबेडकर सिमेंट रस्ताचे बांधकाम करणे.	दिग्रस	का.अ. सांबा.पुसद	373/दि8/10/13	5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण
9	यवतमाळ न.प.अंतर्गत भेसा रोडवर जाणा-या शरदा चौक रस्त्यावर येरावार मार्केट समोर हायमास्टच लाईट उभारणी.	यवतमाळ	मुख्याधिकारी न.प.यवतमाळ	373/दि8/10/13	4.45	4.45	4.45	काम पुर्ण
10	यवतमाळ न.प.अंतर्गत शनी मंदिर चौकात नागपुर यवतमाळ रोडवर हायमास्टच लाईट उभारणी.	यवतमाळ	मुख्याधिकारी न.प.यवतमाळ	373/दि8/10/13	5.16	5.16	5.16	काम पुर्ण
11	मौजे चिकणी ता.नेर येथे वाड क्र.3 मध्ये सनी अरसोड ते ग्रा.प. पर्यंत ते विजय गोपटे यांचे घरापर्यंत सिमेंट रोड बांधकाम करणे.	नेर	का.अ. सांबा.यवतमाळ	437/दि.4/12/13	5.70	5.70	5.46	काम पुर्ण
12	मौजे दाभा ता.दारव्हा येथे बारीपु-यामध्ये सांस्कृतीक भवनाचे बांधकाम करणे.	दारव्हा	का.अ. विप्रससांबा.यवतमाळ	437/दि.4/12/13	10.00	6.00	3.91	काम पुर्ण
13	मौजे वडगांवरोड ता.यवतमाळ येथे विराही नगरमध्ये विद्युतपोल उभारणी करणे.	यवतमाळ	का.अ. विद्युत यवतमाळ	437/दि.4/12/13	0.80	0.80	0.00	प्रगतीत
14	मौजा भोजला ता.पुसद येथे श्री भोसले यांचे घरापुन श्री गरड यांचे घरापर्यंत सिमेंट रोडचे बांधकाम रणे.	पुसद	का.अ. सांबा.पुसद	437/दि.4/12/13	4.00	4.00	4.00	काम पुर्ण
15	मौजे जनुना ता.पुसद येथे वाड क्र.1 मध्ये रामराव राठोड ते देविसींग जाधव यांचे घरापर्यंत सिमेंट रोडचे बांधकाम करणे.	पुसद	का.अ. सांबा.पुसद	437/दि.4/12/13	4.00	4.00	4.00	काम पुर्ण
16	श्री साई बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था खडका द्वारा संचालित श्री मोहनलालजी पुरोहित कला-विज्ञान महाविद्यालय खडका ता.महागांव वर्गखोल्याचे बांधकाम	महागांव	का.अ. सांबा.पुसद	437/दि.4/12/13	10.00	10.00	10.00	काम पुर्ण
17	महात्मा फुले -आंबेडकर शैक्षणिक सांस्कृतीक प्रतिष्ठान द्वारा संचालित नागसेन विद्यालय हरसुल ता.दिग्रस या संस्थेच्या वर्गखोल्याचे बांधकाम करणे.	दिग्रस	का.अ. सांबा.पुसद	437/दि.4/12/13	10.00	10.00	10.00	काम पुर्ण
18	मौजे ईसापुर ता.दिग्रस येथे 51/5 ब मधील भास्करवार सर्व्हे क्र.76 मध्ये विद्युतखंब व रोहित्र बसविणे.	दिग्रस	का.अ. विद्युत पुसद	437/दि.4/12/13	1.22	1.22	0.00	प्रगतीत
19	मौजे उकळी ता.दिग्रस येथे सर्व्हे क्र.17 बारीलिंगनगर येथे विद्युतखंब व रोहित्र बसविणे.	दिग्रस	का.अ. विद्युत पुसद	437/दि.4/12/13	6.26	6.26	0.00	प्रगतीत
20	मौजे पहर दाभा ता.बाभुळगांव येथे ग्रा.प.अंतर्गत व्यायामशळेला व्यायामसाहित्य पुरवठा करणे.	बाभुळगांव	जिल्हा क्रिडा अधिकारी	437/दि.4/12/13	2.00	2.00	2.00	काम पुर्ण
21	मौजे आसेगांव देवी ता.बाभुळगांव येथे ग्रा.प.अंतर्गत व्यायामशळेला व्यायामसाहित्य पुरवठा करणे.	बाभुळगांव	जिल्हा क्रिडा अधिकारी	437/दि.4/12/13	2.00	2.00	2.00	काम पुर्ण
22	मौजे मांडवा ता. पुसद येथे ग्रा.प.अंतर्गत व्यायामशळेला व्यायामसाहित्य पुरवठा करणे.	पुसद	जिल्हा क्रिडा अधिकारी	437/दि.4/12/13	2.00	2.00	2.00	काम पुर्ण
23	मौजे प्मोहा ता.पुसद येथे ग्रा.प.अंतर्गत व्यायामशळेला व्यायामसाहित्य पुरवठा करणे.	पुसद	जिल्हा क्रिडा अधिकारी	437/दि.4/12/13	2.00	2.00	2.00	काम पुर्ण
24	मौजे निंध ता.राळेगांव येथे ग्रा.प.अंतर्गत व्यायामशळेला व्यायामसाहित्य पुरवठा करणे.	राळेगांव	जिल्हा क्रिडा अधिकारी	437/दि.4/12/13	2.00	2.00	2.00	काम पुर्ण
25	मौजे ऑष्ठा ता.राळेगांव येथे ग्रा.प.अंतर्गत व्यायामशळेला व्यायामसाहित्य पुरवठा करणे.	राळेगांव	जिल्हा क्रिडा अधिकारी	437/दि.4/12/13	2.00	2.00	2.00	काम पुर्ण
26	मौजेवडकी ता.राळेगांव येथे ग्रा.प.अंतर्गत व्यायामशळेला व्यायामसाहित्य पुरवठा करणे.	राळेगांव	जिल्हा क्रिडा अधिकारी	437/दि.4/12/13	2.00	2.00	2.00	काम पुर्ण

मा.श्रीमती भावनाताई गवळी यवतमाळ-वाशिम लोकसभा मतदार संघ यांनी प्रस्तावित केलेली कामांची यादी.

अ.क्र.	प्रस्तावित कामाचे नाव	तालुका	यंत्रणेचे नांव	प्र.मा. क्र. दिनांक	प्र.मा. किंमत	वितरित निधी	पर्यंत खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	मौजे जोडमोहा ता.यवतमाळ येथे ग्रा.प.अंतर्गत व्यायामशळेला व्यायामसाहित्य पुरवठा करणे.	यवतमाळ	जिल्हा क्रिडा अधिकारी	437/दि.4/12/13	2.00	2.00	2.00	काम पुर्ण
28	स्व .सखारामजी दुधे क्रिडा संस्था दिग्रस ता.दिग्रस यांस्थेस अतयाधुनीक व्यायामसाहित्य पुरविणे.	दिग्रस	जिल्हा क्रिडा अधिकारी	437/दि.4/12/13	7.00	4.20	4.20	काम पुर्ण
29	मौजे परसोडी ता.बाभुळगांव येथे प्रवासी निवा-याचे बांधकाम करणे.	बाभुळगांव	का.अ. सांबा.यवतमाळ	3/1/2014	2.00	2.00	2.00	काम पुर्ण
30	मौजे घर फळ ता.बाभुळगांव येथे सिमॉट कॉक्रीट रोड बांधकाम करणे.	बाभुळगांव	का.अ. सांबा.यवतमाळ	3/1/2014	7.61	7.61	7.61	काम पुर्ण
31	मौजे दिघोरी ता.यवतमाळ येथे कोलाम चावडी पासुन ते शोषेराव जाधव यांचे घरापयंत सिमेंट रोड बांधकाम करणे.SI करणे.	यवतमाळ	का.अ. सांबा.यवतमाळ	3/1/2014	3.00	1.80	3.00	काम पुर्ण
32	मौजे उमरसरा येथे श्री मोहन जयस्वाल ते श्री डफडे यांचे घरापर्यंत डांबरीकरण करणे.	यवतमाळ	का.अ. सांबा.यवतमाळ	3/1/2014	5.00	3.00	3.00	काम पुर्ण
33	मौजे एकलारा ता.राळेगांव येथे ग्रा.प.अंतर्गत व्यायामसाहित्य पुरविणे.	राळेगांव	जिल्हा क्रिडा अधिकारी	3/1/2014	2.00	2.00	2.00	काम पुर्ण
34	मौजे लोहारा ता.राळेगांव येथे ग्रा.प.अंतर्गत व्यायामशळेला व्यायामसाहित्य पुरविणे.	राळेगांव	जिल्हा क्रिडा अधिकारी	3/1/2014	2.00	2.00	2.00	काम पुर्ण
35	मौजे वरोझा ता.राळेगांव येथे ग्रा.प.अंतर्गत व्यायामशळेला व्यायामसाहित्य पुरविणे.	राळेगांव	जिल्हा क्रिडा अधिकारी	3/1/2014	2.00	2.00	2.00	काम पुर्ण
36	मौजे वाठोडा ता.राळेगांव येथे ग्रा.प.अंतर्गत व्यायामशळेला व्यायामसाहित्य पुरविणे.	राळेगांव	जिल्हा क्रिडा अधिकारी	3/1/2014	2.00	2.00	2.00	काम पुर्ण
37	यवतमाळ न.प. अंतर्गत प्रभाग क्र.2 तलाव फैलमध्ये व्यायामसाहित्य पुरविणे.	यवतमाळ	जिल्हा क्रिडा अधिकारी	3/1/2014	2.00	2.00	2.00	काम पुर्ण
38	यवतमाळ न.प. अंतर्गत प्रभाग क्र.1 गांधीनगर मध्ये व्यायामसाहित्य पुरविणे.	यवतमाळ	जिल्हा क्रिडा अधिकारी	3/1/2014	2.00	2.00	2.00	काम पुर्ण
39	मौजे भांबराजा ता.यवतमाळ येथे ग्रा.प.अंतर्गत व्यायामशळेला व्यायामसाहित्य पुरविणे.	यवतमाळ	जिल्हा क्रिडा अधिकारी	3/1/2014	2.00	2.00	2.00	काम पुर्ण
40	स्व .सखारामजी गांवडे शिक्षण संस्था द्वारा संचालित श्री संत गजानन महाराज माध्यमीक शिक्षण संस्था लाखी ता.पुसद येथे वर्गखेऱ्याचे बांधकाम करणे.	पुसद	का.अ. सांबा.पुसद	3/1/2014	5.00	3.00	3.00	काम पुर्ण
41	वसंत शिक्षण प्रसारक मंडळ सावरगांव ता.कळंब द्वारासंचालित संस्कार इंग्लिस मेडीयम स्कुल कळंब येथे वर्गखेऱ्याचं बांधकाम करणे.	कळंब	जि.प.बांधकम क्र.1	3/1/2014	10.00	6.00	0.00	प्रगतीत
42	मौजे वडगांवरोड नागभुमी प्लॉट न.26 येथे सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे.(SC)	यवतमाळ	जि.प.बांधकम क्र.1	3/1/2014	5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण
43	मौजे चाणी येथे अंबादास पचगाडे यांचे घरापासुन ते नवीन वस्तीपर्यंत रत्याचे बांधकाम करणे.	दारव्हा	जि.प.बांधकम क्र.2	3/1/2014	5.00	3.00	5.00	काम पुर्ण
44	मौजे बाणगांव ता.नेरयेथे वाडू क्र.6 मध्ये सेवादास महाराजाच्या समोर खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे.	नेर	जि.प.बांधकम क्र.2	3/1/2014	4.00	2.40	2.40	प्रगतीत
45	लोकहित बहुउदेशिय संस्था समिर्थवाडी यवतमाळ येथे क्रिडासाहित्य पुरविणे.	यवतमाळ	जिल्हा क्रिडा अधिकारी	26दि./4/3/2014	5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण
46	वसंत बहुउदेशिय संस्था हनुमाननगर यवतमाळ येथे क्रिडासाहित्य पुरविणे.	यवतमाळ	जिल्हा क्रिडा अधिकारी	26दि./4/3/2014	5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण
47	सखाराम दुधे क्रिडा संस्था दिग्रस या संस्थेस क्रिडा साहित्य पुरविणे.	दिग्रस	जिल्हा क्रिडा अधिकारी	26दि./4/3/2014	5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण
48	ग्रा.प.जागजई ता.राळेगांव येथे क्रिडा साहित्य पुरविणे.	राळेगांव	जिल्हा क्रिडा अधिकारी	26दि./4/3/2014	2.00	2.00	2.00	काम पुर्ण
49	ग्रा.प.झरगड ता.राळेगांव येथे क्रिडा साहित्य पुरविणे.	राळेगांव	जिल्हा क्रिडा अधिकारी	26दि./4/3/2014	2.00	2.00	2.00	काम पुर्ण

मा.श्रीमती भावनाताई गवळी यवतमाळ-वाशिम लोकसभा मतदार संघ यांनी प्रस्तावित केलेली कामांची यादी.

अ.क्र.	प्रस्तावित कामाचे नाव	तालुका	यंत्रणेचे नांव	प्र.मा. क्र. दिनांक	प्र.मा. किंमत	वितरित निधी	पर्यंत खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	ग्रा.प.बेलोरा ता.पुसदा येथे क्रिडा साहित्य पुरविणे.	पुसद	जिल्हा क्रिडा अधिकारी	26दि./4/3/20 14	2.00	2.00	2.00	काम पुर्ण
51	ग्रा.प.लोणी ता.पुसदा येथे क्रिडा साहित्य पुरविणे.	पुसद	जिल्हा क्रिडा अधिकारी	26दि./4/3/20 14	2.00	2.00	2.00	काम पुर्ण
52	ग्रा.प. भेजला ता.पुसदा येथे क्रिडा साहित्य पुरविणे.	पुसद	जिल्हा क्रिडा अधिकारी	26दि./4/3/20 14	2.00	2.00	2.00	काम पुर्ण
53	न.प.अंतर्गत ता.पुसद येथे क्रिडा साहित्य पुरविणे.	पुसद	जिल्हा क्रिडा अधिकारी	26दि./4/3/20 14	2.00	2.00	2.00	काम पुर्ण
54	ग्रा.प. तिवसा ता.यवतमाळ येथे क्रिडा साहित्य पुरविणे.	यवतमाळ	जिल्हा क्रिडा अधिकारी	26दि./4/3/20 14	2.00	2.00	2.00	काम पुर्ण
	ग्रा.प. लाख ता.दिग्रस येथे क्रिडा साहित्य पुरविणे.	यवतमाळ	जिल्हा क्रिडा अधिकारी	26दि./4/3/20 14	2.00	2.00	2.00	काम पुर्ण
55	मौजे आष्टा ता.राळेगांव येथे सिमेंट रोड बांधकाम	राळेगांव	बांधकाम क्र.1 जि.प.	26दि./4/3/20 14	3.00	3.00	3.00	काम पुर्ण
56	मौजे भारी ता.यवतमाळ वार्ड क्र.2 मध्ये रेणुकामंदिसमोर खुल्या जागेत सामाजिक सीागृहाचे बांधकाम करणे.	यवतमाळ	का.अ.सांबा.यवतमाळ	26दि./4/3/20 14	5.96	0.00	0.00	प्रगतीत
57	मौजे मोहा ता.यवतमाळ येथे भुमापन क्र.332/1 प्लॉट क्र.74 मध्ये सामाजिक सभगृहाचे बांधकाम करणे.(sc)	यवतमाळ	का.अ.सांबा.यवतमाळ	26दि./4/3/20 14	7.50	0.00	0.00	प्रगतीत
58	यवतमाळ ग्रामीण मध्ये जयस्वाल नगरी येथे शिवधन मोर यांचे घरापासुन संतोष जयस्वाल यांचे घरापग्रंत खडीकरण व डंबरीकरण करणे.	यवतमाळ	का.अ.सांबा.यवतमाळ	26दि./4/3/20 14	4.00	2.40	0.00	प्रगतीत
59	मौजे बेचखेडा ता.यवतमाळ येथे लक्ष्मण्णाव उईके ते बजरंग जयस्वाल यांचे घरापर्यंत सिमेंट रोड तयार करणे.	यवतमाळ	का.अ.सांबा.यवतमाळ	26दि./4/3/20 14	2.00	2.00	0.00	प्रगतीत
60	मौजे नाकापार्डी येथिल महादेव मेश्राम यांचे घरापासुन ते रामजी खडक यांचे घरापग्रंत सिमेंट रोड तयार करणे.	यवतमाळ	का.अ.सांबा.यवतमाळ	26दि./4/3/20 14	2.66	1.66	1.66	काम पुर्ण
61	मौजे बोरी खु ता.पुसद नवीन 63 KVA रोहीत्र बसविणे.	पुसद	का.अ. विद्युत पुसद	26दि./4/3/20 14	2.71	2.71	0.00	प्रगतीत
62	मौजे रिधोरा ता.राळेगांव येथे नाना पेदोर यांचे घरापासुन ते भावराव शेधे यांचे घरापग्रंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे.	राळेगांव	सांबा.पांढरकवडा	26दि./4/3/20 14	3.00	3.00	0.00	प्रगतीत
63	यवतमाळ न.प.अंतर्गत प्रभाग क्र.9 मध्ये दहीवलकर पॅट येथिल श्री राहडकर ते दोले यांचे घरापग्रंत उष यांत्री कपध्दतीने डांबरीकरण करणे.	यवतमाळ	मुख्याधिकारी न.प.यवतमाळ	23/दि4/3/20 14	5.00	3.00	0.00	निवीदा
64	बाजोरियानगर येथे प्लॉट क्र.8 सर्व्हे क्र.76 येथे संरक्षण भिंतीचे बांधकाम करणे.	यवतमाळ	मुख्याधिकारी न.प.यवतमाळ	23/दि4/3/20 14	5.00	3.00	0.00	निवीदा
65	मौजे चिरकुटा ता.दिग्रस येथे जिजाबाई इंगळे ते आरंभी चिरकुटा रस्ता सिमेंट रोड तयार करणे.	दिग्रस	का.अ. बांधकाम क्र.2 जि.प	23/दि4/3/20 14	2.50	1.50	1.50	प्रगतीत
66	ग्रा.प.वडगांव वार्ड क्र.3 मध्ये श्री विकास ठाकरे यांचे घरापासुन ते प्रभाकर कडु ते श्री गजानन घोसे ते दिलीप उमरत कर व जोशी ते श्री सुनिल इंगहे यांचे घरापग्रंत सिमेंट रोड बांधकाम करणे.	यवतमाळ	का.अ.सांबा.यवतमाळ	23/दि4/3/20 14	2.50	1.5	2.43	काम पुर्ण
67	मौजे अकोला बाजार ता.यवतमाळ येथे वाडक 4 जि.प.शळेपासुन धर्मशळेपग्रंत सिमेंट रस्ता बांधकाम करणे.	यवतमाळ	का.अ.सांबा.यवतमाळ	23/दि4/3/20 14	3.00	1.8	3.00	काम पुर्ण
68	यवतमाळ न.प. अंतर्गत sheet No 22 सर्व्हे न.99/2 लोखडी प्लॉट बांगर नगर वार्ड क्र.4 मध्ये सामाजिक सभगृहाचे बांधकाम करणे.	यवतमाळ	का.अ.सांबा.यवतमाळ	23/दि4/3/20 14	3.77	2.77	2.77	काम पुर्ण



मा.श्रीमती भावनाताई गवळी यवतमाळ-वाशिम लोकसभा मतदार संघ यांनी प्रस्तावित केलेली कामांची यादी.

अ.क्र.	प्रस्तावित कामाचे नाव	तालुका	यंत्रणेचे नांव	प्र.मा. क्र. दिनांक	प्र.मा. किंमत	वितरित निधी	पर्यंत खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	यवतमाळ न.प. अंतर्गत प्रभात नगर वार्ड क्र.7 उमाकांत मुळे ते धनश्याम नगराले ते गजानन तलवार पयंत रस्तयाचे बांधकाम करणग.	यवतमाळ	का.अ.सांबा.यवतमाळ	23/दि4/3/20 14	4.00	2.4	4.00	काम पुर्ण
70	यवतमाळ न.प. अंतर्गत वैभव नगर वार्ड क्र.4 मध्ये उज्वल किराण ते विजय पाटणकर ते री महल्ले यांचे घरापयंत सिमोअ रस्तयाचे बांधकाम करणे.	यवतमाळ	का.अ.सांबा.यवतमाळ	23/दि4/3/20 14	4.00	2.4	4.00	काम पुर्ण
71	मौजे वडगांव ता.यवतमाळ येथे उज्वलनगर वार्डक्र.2 मध्ये श्री ढाकुलकर ते श्री झडे व श्री सांवत पवार ते मिरापडधम ते उमावार यांचे घरापयंत रस्तयाचे खडीकरध व डांबरीकरण करणे.	यवतमाळ	का.अ.सांबा.यवतमाळ	23/दि4/3/20 14	4.00	2.4	3.81	काम पुर्ण
72	मौजे लोहारा ता.यवतमाळ येथे वार्ड क्र.4 मध्ये सुरेश हत्ती यांचे घरापासुन ते प्रमोद काकडे यांचे घरापयंत सिमोअ रोड बांधकाम करणे.	यवतमाळ	का.अ.सांबा.यवतमाळ	23/दि4/3/20 14	5.00	3	5.00	काम पुर्ण
73	मौजे वडगांव ता.यवतमाळ येथे वार्ड क्र.2 प्रजापतीनगर मध्ये चिंतामणी मंदिरासमोर हायमासूअची उभारणी करणे.	यवतमाळ	का.अ. विद्युत अमरावती	23/दि4/3/20 14	5.27	5.27	5.27	काम पुर्ण
74	मौजे रंझ ता.केळापुर येथे ईसाक सिद्दीकी ते दिलीप भालेकर यंचे घरापयंत सिमाट रस्तयाचे बांधकाम करणे.	पांढरकवड I	सांबा.पांढरकवडा	23/दि4/3/20 14	2.50	2.5		प्रगतीत
75	मौजे राळेगांव ता. राळेगांव येथे श्री पोटदुखे यंचे धराजवळ सिमेट रस्ताचे बांधकाम करणे.	राळेगांव	सांबा.पांढरकवडा	23/दि4/3/20 14	2.50	2.5	2.50	काम पुर्ण