

**आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम सन २०१२-१३ मंजूर कामाची यादी (रूपये लाखात)**

अ.क्र.	कामाचे नाव	यंत्रणा	प्रशासकिय मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
<b>मा.आ.श्री.शिवाजीराव मोघे आणि विधानसभा मतदार सघ</b>						
1	कोंगारा ता. केळापूर येथे ग्राम पंचायत कार्यालय ते श्री. आत्माराम यांचे घरापर्यंत सिमेंट कॉंक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे.	का.अ.सा.बा. विभाग पांढरकवडा	5.99	5.99	5.99	काम पूर्ण
2	राष्ट्रीय महामार्ग क्र.7 ते वा-हा कवठा ता. पांढरकवडा जोडरस्त्याचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	5.00	काम पूर्ण
3	आर्णी ता. आर्णी येथे नाव्ही समाजाचे समाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे	का.अ. विशेष प्रकल्प सा.बा.विभाग यवतमाळ	5.00	5.00	5.00	काम पूर्ण
4	मौजे लोणी ता. आर्णी येथे समाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		2.00	2.00	2.00	काम प्रगतीत
5	मौजे कोळवण ता.आर्णी येथे समाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		3.00	3.00	3.00	काम पूर्ण
6	आर्णी ता.आर्णी येथे मनपुर मंदिरा पासुन ते शाळेजवळ रस्त्याचे बांधकाम करणे.		4.99	4.99	4.99	काम पूर्ण
7	आर्णी ता.आर्णी येथे सेवानगर अंतर्गत रस्त्याचे बांधकाम करणे.		4.99	4.99	4.99	काम पूर्ण
8	आर्णी ता.आर्णी येथे शास्त्री नगर मधील अशोक किराणा ते प्रभु राठोड यांचे घरापर्यंत सिमेंट कॉंक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे.		5.00	5.00	5.00	काम पूर्ण
9	आर्णी ता.आर्णी येथे प्रभाग क्र.२ मध्ये गजानन मंदीराजवळ सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे.		2.00	2.00	2.00	काम पूर्ण
10	आर्णी ता.आर्णी येथे मानवता मंदीराजवळ सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे.		5.00	5.00	5.00	काम पूर्ण
11	मौजे पांगरी ता.आर्णी येथे अंतर्गत सिमेंट कॉंक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे.		3.00	3.00	3.00	काम पूर्ण
12	मौ. पार्डी (न) ता. घाटंजी येथील पाणी पुरवठा करीता टाकीचे बांधकाम	का.अ पाणी पुरवठा जि.प यवतमाळ	8.00	5.00	5.00	काम पूर्ण
13	मौ. सोनखास ता. घाटंजी येथील पाणी पुरवठा करीता पाईप लाईनचे बांधकाम		9.00	5.73	5.73	काम पूर्ण

अ.क्र.	कामाचे नाव	यंत्रणा	प्रशासकिय मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
14	अंजीनाईक ता. आर्णि येथे सामकी माता जवळ विधन विहीर		0.48	0.48	0.26	ड्राय बोअर
15	कोपामांडवी येथे सार्वजनिक वाचलनालया जवळ विधन विहीर		0.44	0.44	0.43	काम पुर्ण
16	मौजा पाटणबोरी ता.केळापुर येथे हायवे ते मेन चौका पर्यंत रस्त्याचे बांधकाम करणे	का.अ जि.प बांधकाम क्र.१ यवतमाळ	12.00	12.00	0.00	काम पुर्ण
17	मौजा गणेशपुर ता. केळापुर येथे सिमेन्ट रस्ता बांधकाम करणे		6.00	6.00	5.97	काम पुर्ण
18	मौजा चिखलवर्धा ता. घाटंजी येथे जनबा पाटील ते हनुमान मंदीरापर्यंत सिमेन्ट रस्ता बांधकाम करणे		7.00	7.00	5.85	काम पुर्ण
19	मौजे दहेली ता. आर्णि येथे खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे	का.अ जि.प बांधकाम क्र.२ यवतमाळ	4.00	4.00	1.80	काम प्रगतीत
20	मौजे लोणबेहळ ता. आर्णि येथे कॉक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे		5.15	5.15	5.10	काम पुर्ण
21	मौजे ईचोरा ता. आर्णि येथे श्री बळीराम चव्हाण ते धनु नाईक यांचे घरापर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे		3.00	3.00	2.98	काम पुर्ण
22	मौजे जवळा ता. आर्णि येथे अंतर्गत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे		4.00	4.00	3.85	काम पुर्ण
23	मौजे परसोडा ता. आर्णि येथे मंदिरासमोरील खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे	का.अ जि.प बांधकाम क्र.२ यवतमाळ	3.17	3.17	0.00	जागेची अडचणमुळे काम सुरु झाले नाही

अ.क्र.	कामाचे नाव	यंत्रणा	प्रशासकिय मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
24	मौजे माळेगांव ता. आर्णी येथे सेवादास मंदिरासमोरील खुल्या जागेत सभामंडपाचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	4.58	काम पुर्ण
25	मौजे पाबळ ता. आर्णी येथे येथे सामका माता मंदिरासमोरील खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		3.13	3.13	2.94	काम अपुर्ण
26	मौजे म्हसोला ता. आर्णी येथे विठ.ठल रुखिमनी मंदिराजवळील ग्रा.पं.च्या खुल्या जागेवर सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	0.00	काम प्रगतीत
27	घाटंजी नगर परिषदेचे प्रभाग क्र. 1 मधील स्मशानभूमीचे कंपाउन्ड वॉलचे बांधकाम करणे	मुख्याधिका री, न.प., यवतमाळ	2.54	2.54	2.54	काम पुर्ण
28	घाटंजी नगर परिषद अंतर्गत नेहरू नगर मधील श्री प्रदिप रामटेके ते श्री कांबळे सर यांचे घरा पावेतो सिमेंट कॉक्रीट रोड व नालीचे बांधकाम करणे	मुख्याधिका री, न.प., यवतमाळ	6.92	6.92	6.92	काम पुर्ण
29	मौजे साखरा तांडा ता. आर्णी येथे श्री विष्णू पवार यांचे घराजवळ कॉक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे	का.अ जि.प बांधकाम क्र.२ यवतमाळ	3.00	3.00	2.98	काम पुर्ण

अ.क्र.	कामाचे नाव	यंत्रणा	प्रशासकिय मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
30	मौजे कवठाबाजार ता. आर्णी कब्रस्तानला वॉल कंपाउन्डचे बांधकाम करणे		4.00	4.00	0.00	काम प्रगतीत
31	राणी धानोरा ता. आर्णी येथे कब्रस्तानला वॉल कंपाउन्ड		4.00	4.00	0.00	काम प्रगतीत
32	मौजे केळझरा (वदडी) येथे हनुमान मंदिरापर्यंत खुल्या जागेत सभामंडपाचे बांधकाम करणे		4.00	4.00	0.00	काम प्रगतीत
33	बोरगांव पुंजी ता. आर्णी येथील आत्मराम तांडा येथे सेवालाल महाराज मंदिराजवळ खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		4.00	4.00	3.82	काम पुर्ण
34	मौजे येरमल ता.आर्णी येथे सभागृहाचे बांधकाम करणे		4.00	4.00	3.89	काम पुर्ण
35	मौजे नाईकनगर (हेटीयेरमल )ता.आर्णी येथे सभागृहाचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	0.00	काम प्रगतीत
36	सावळी सदोबा ता.आर्णी येथे कनिराम मंदिराजवळ सभागृहाचे बांधकाम करणे		4.00	4.00	4.00	काम पुर्ण
37	पंचायत समीती घाटंजी कार्यालयात एक संगणक संच व प्रिंटरसह स्कॅनर पुरविणे	जिल्हाधिका री, यवतमाळ	0.74	0.74	0.74	काम पुर्ण
38	मौजे घौटी ता. घाटजी येथील प्राथमिक आश्रम शाळेस पाच संगणक संच व एक प्रिंटर पुरविणे व एक स्कॅनर पुरविणे		2.57	2.57	2.57	काम पुर्ण

अ.क्र.	कामाचे नाव	यंत्रणा	प्रशासकिय मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
39	सहायक निबंधक कार्यालय घाटंजी येथे एक संगणक संच व एक प्रिन्टर पुरविणे		0.47	0.47	0.47	काम पूर्ण
40	घाटंजी नगर परिषदेने प्रभाग क्र.1 मधील स्मशानभूमीचे कंपाऊन्ड वॉलचे बांधकाम करणे	मुख्याधिका री, न.प., घाटंजी	2.54	2.54	2.54	काम पूर्ण
41	घाटंजी नगर परिषद अंतर्गत नेहरुनगर मधील प्रदीप रामटेके ते श्री कांबळे सर यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्ता व नालीचे बांधकाम करणे		6.92	6.92	6.62	काम पूर्ण
42	घाटंजी नं.प अंतर्गत प्रभाग 3मधील यु.एन राठोड यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्ता व नालीचे बांधकाम करणे		8.19	8.19	8.19	काम पूर्ण
43	आदिवासी बहुलसंस्था लोहारा व्दरा आयोजित विदर्भस्तरीय कबडीचे सामणे दि.29 ते31मार्च 2013	जिल्हा क्रिडा अधिकारी यवतमाळ	1.00	1.00	1.00	काम पूर्ण
<b>मा.आ.श्री वामराव कासावार वणी विधानसभा मतदार सघ</b>						
1	लिंगटी ता. झरी येथे समाज मंदीराकडे जाणा-या रस्त्याचे व शेडचे बांधकाम करणे	का.अ.सा.बा. विभाग पांढरकवडा	2.98	2.98	2.98	काम पूर्ण
2	वणी ता. वणी येथील वणी शहरातील दिपक टॉकिज ते दर्गा पर्यंतच्या रस्त्याचे व रपट्याचे बांधकाम करणे		10.00	10.00	10.00	काम पूर्ण
3	वणी ता. वणी येथील प्रगती नगरमध्ये सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे.		15.00	15.00	15.00	काम पूर्ण
4	कळमना ता. वणी येथे सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे.		14.97	14.97	11.41	काम प्रगतीत

अ.क्र.	कामाचे नाव	यंत्रणा	प्रशासकिय मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
5	वणी ता. वणी येथील नगर परिषद अंतर्गत स्मशानभूमी परिसरात वाहनतळ निर्माण करणे.		10.00	10.00	10.00	काम पूर्ण
6	मारेगांव ता. मारेगांव येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याजवळील चौकाचे सौंदर्यीकरण करणे		7.65	7.65	5.98	काम प्रगतीत
7	अडेगांव ता. झरी येथे खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे.		10.00	10.00	10.00	काम पूर्ण
8	बेलोरा ता. वणी येथे शिवमंदिराजवळील खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे.		5.00	5.00	5.00	काम पूर्ण
9	कोसारा ता. मारेगांव येथे समाजमंदिराचे बांधकाम करणे.		5.57	5.57	4.89	काम प्रगतीत
10	दापोरा ता. मारेगांव येथे चौधरी ते पांगुळ यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे.		2.50	2.50	2.50	काम पूर्ण
11	दापोरा ता. मारेगांव येथे चक्की पासून सार्वजनिक विहिरीपर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे.		3.00	3.00	3.00	काम पूर्ण
12	सावंगी ता. मारेगांव येथे मारोती सराटे ते प्रविन बुटे यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे.		2.50	2.50	2.50	काम पूर्ण
13	वेगांव ता. मारेगांव येथे श्री. पंचभाई यांचे घरापासून ते लेंडी नाला पुलापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे.	का.अ.सा.बा. विभाग पांढरकवडा	2.00	2.00	2.00	काम पूर्ण
14	सावंगी ता. मारेगांव येथे परमेश्वर बोबडे ते रामभाऊ ताजने यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे.		2.00	2.00	2.00	काम पूर्ण

अ.क्र.	कामाचे नाव	यंत्रणा	प्रशासकिय मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती	
1	2	3	4	5	6	7	
15	रंगारीपुरा ता. वणी येथे विठ्ठल मंदिराजवळील खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे.	कायकारी अभियंता जि.प क्र.१ यवतमाळ	15.00	15.00	13.55	काम प्रगतीत	
16	गणेशपुर ता. वणी येथे संतधाम आश्रम जवळ सभागृहाचे बांधकाम करणे.		15.00	15.00	12.41	काम प्रगतीत	
17	मौजे - चिखलगाव ता. वणी येथे स्वामीसमर्थ नगरमधील खुल्या जागेवर सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		15.00	15.00	15.00	काम पूर्ण	
18	मौजे - चिखलगाव ता. वणी येथे ग्रं.प. अंतर्गत कायर रोड ते स्मशानभुमी ते स्मशानभुमी रस्ता खडीकरण करणे		3.00	3.00	2.88	काम पूर्ण	
19	मौजे - चिखलगाव ता. वणी येथे ग्रं.प. अंतर्गत कायर रोड ते स्मशानभुमी ते स्मशानभुमी रस्ता खडीकरण करणे		3.00	3.00	2.88	काम पूर्ण	
20	मौजे चिखलगांव ता. वणी येथे ग्रा.पं. अंतर्गत (आंवरी ते मंगल मडावी ते जलील भाई ) रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे		6.00	6.00	6.00	काम पूर्ण	
21	मौजे चिखलगांव ता. वणी येथे ग्रा.पं. अंतर्गत शुभम हॉस्पिटल ते वानखेडे घरापर्यंत रस्त्याचे सिमेंट कॅक्रीटीकरण करणे		5.00	5.00	5.00	काम पूर्ण	
22	मौजे पाटन ता.झरी येथे ग्रामपंचायत कार्यालयापासून ते प्राथमिक शाळेपर्यंत सिमेंट कॅक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे		15.00	15.00	15.00	काम पूर्ण	
23	मौजे तेजापुर ता.झरी विठ्ठल पाटील मांडवकर विद्यालय येथे ४ संगणक संघ व २ प्रिन्टर पुरविणे		जिल्हाधिकारी यवतमाळ	1.64	1.64	1.64	काम पूर्ण

अ.क्र.	कामाचे नाव	यंत्रणा	प्रशासकिय मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
24	वणी ता. वणी येथील नगर वाचनालया करिता साहित्य पुरविणे	प्र. सहाय्यक ग्रंथालय , संचालक अमरावती	2.56	2.56	2.56	काम पूर्ण
25	मौजे दुर्गा ता. झरी येथे नविन गावठाण्याचे विद्युतीकरण स्ट्रीट लाईट उभारणे	कार्यकारी अभियंता म.वि.वि.कंप नी पांढरकवडा	3.94	3.94	3.94	काम पूर्ण
26	मौजे चिखलगांव ता. वणी येथे ग्रा.पं. व्यायाम शाळेसाठी व्यायाम साहित्य पुरविणे	जिल्हा क्रिडा अधिकारी यवतमाळ	1.00	1.00	1.00	काम पूर्ण
27	ग्रा.प. परमडोह ता. वणी येथे ग्रामपंचायतेस व्यायाम शाळेसाठी व्यायाम साहित्य पुरविणे		1.00	1.00	1.00	काम पूर्ण
28	ग्रा.पं. घोन्सा ता. वणी येथे ग्रामपंचायतेस व्यायामशाळेसाठी व्यायाम साहित्य पुरविणे		1.00	1.00	1.00	काम पूर्ण
29	ग्रा.पं. कटली (बोरगांव) ता. वणी येथे ग्रामपंचायतेस व्यायाम शाळेसाठी व्यायाम साहित्य पुरविणे		1.00	1.00	1.00	काम पूर्ण
30	ग्रा.पं. मुकूटबन ता. झरी येथे ग्रामपंचायतेस व्यायाम शाळेसाठी व्यायाम साहित्य पुरविणे		1.00	1.00	1.00	काम पूर्ण



अ.क्र.	कामाचे नाव	यंत्रणा	प्रशासकिय मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
31	ग्रामपंचायत डाखोरी ता. वणी येथे व्यायाम शाळेसाठी व्यायाम साहित्य पुरविणे		1.00	1.00	1.00	काम पूर्ण
32	ग्रा.पं. कु-हई ता. वणी येथे व्यायामशाळे साठी व्यायाम साहित्य पुरविणे		1.00	1.00	1.00	काम पूर्ण
33	जनविकास बहुउद्देशीय संस्था पाटन ता झरी राज्यस्तरीय कबड्डी व क्रिकेट दि.6.4.2013		1.60	1.60	1.60	काम पूर्ण
34	जनविकास बहुउद्देशीय संस्था पाटन ता झरी राज्यस्तरीय कबड्डी व क्रिकेट दि.6.4.2013		1.60	1.60	1.60	काम पूर्ण
<b>मा.आ.वसंत पुरके राळेगाव विधानसभा मतदार संघ</b>						
1	राळेगांव ता. राळेगांव येथे द्वाराजवळ स्टील गेटचे बांधकाम करणे.	का.अ.सा.बा. विभाग पांढरकवडा	0.49	0.49	0.49	काम पूर्ण
2	कृष्णापूर ता. राळेगांव येथे खुल्या जागेत सभागृहाचे बांधकाम करणे.		2.99	2.99	2.99	काम पूर्ण
3	मंगी ता. राळेगांव येथे खुल्या जागेत सभागृहाचे बांधकाम करणे.		2.99	2.99	2.99	काम पूर्ण
4	गणेशनगर ता. राळेगांव येथील अंतर्गत रस्त्याचे डांबरीकरण करणे.		3.03	3.03	3.03	काम पूर्ण
5	वाटखेड ता. राळेगांव येथे समाज मंदिराचे बांधकाम करणे.		6.05	6.05	6.05	काम पूर्ण
6	सरई ता. राळेगांव येथे समाज मंदिराचे बांधकाम करणे.		6.10	6.10	6.10	काम पूर्ण
7	झाडगांव ता. राळेगांव येथे समाज मंदिराचे बांधकाम करणे.		6.03	6.03	5.71	काम प्रगतीत
8	धारणा ता. केळापूर येथे अंतर्गत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे		6.13	6.12	5.77	काम प्रगतीत
9	कोठोडा ता. केळापूर येथे समाजमंदिराचे व सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे		10.00	10.00	6.84	काम प्रगतीत

अ.क्र.	कामाचे नाव	यंत्रणा	प्रशासकिय मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
10	गुजरी ता. राळेगांव येथे समाजमंदिराचे बांधकाम करणे		10.00	10.00	10.00	काम पूर्ण
11	राळेगांव ता. राळेगांव येथील वार्ड न. 5 मध्ये सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		3.00	3.00	2.37	काम प्रगतीत
12	पिंपरी (दुर्ग) ता. राळेगांव येथे समाजमंदिराचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	4.02	काम प्रगतीत
13	मौ.परसोडी ता.बाभुळगांव येथे सभागृहाचे बांधकाम करणे	का.अ.सा.बा. विभाग	8.80	8.80	8.80	काम पूर्ण
14	मौ.घारफळ ता.बाभुळगांव येथे सभागृहाचे बांधकाम करणे	यवतमाळ	6.15	6.15	6.15	काम पूर्ण
15	मौ.गोंधळी ता.बाभुळगांव येथे सभागृहाचे बांधकाम करणे		6.00	6.00	6.00	काम पूर्ण
16	मौ.खडकसांबगा ता.बाभुळगांव येथे सभागृहाचे बांधकाम करणे		5.75	5.75	5.75	काम पूर्ण
17	मौ.सरुळ (बागवाडी) ता.बाभुळगांव येथे सभागृहाचे बांधकाम करणे		10.30	10.30	10.30	काम पूर्ण
18	मौ.कोटंबा ता.बाभुळगांव येथे श्रीकृष्ण मंदीराजवळ सभागृहाचे बांधकाम		10.00	10.00	10.00	काम पूर्ण
19	खर्डा फाटा ता. बाभुळगांव येथे प्रवासी निवा-यांचे बांधकाम करणे		1.93	1.93	1.93	काम पूर्ण
20	मौजे शंकरपुर ता.कळंब येथे सभामंडपाचे बांधकाम करणे	का.अ. वि.प्र.सा.बा. विभाग	5.00	5.00	5.00	काम पूर्ण
21	मौ.कळंब ता.कळंब येथे माथ्यावर सभागृहाचे बांधकाम करणे	यवतमाळ	9.95	9.95	9.95	काम पूर्ण
22	मौ.बेलोणा ता.कळंब येथे प्रवासी निवाऱ्याचे बांधकाम करणे		2.17	2.17	2.17	काम पूर्ण
23	मौ.चापर्डा ता.कळंब येथे प्रवासी निवाऱ्याचे बांधकाम करणे		2.16	2.16	2.16	काम पूर्ण
24	मौ.घोटी ता.कळंब येथे प्रवासी निवाऱ्याचे बांधकाम करणे		2.15	2.15	2.15	काम पूर्ण
25	मौ.कळंब ता.कळंब येथे तहसिल कार्यालय जवळ किमी.१२४/६०० मध्ये प्रवासी निवाऱ्याचे बांधकाम करणे		4.99	4.99	4.99	काम पूर्ण

अ.क्र.	कामाचे नाव	यंत्रणा	प्रशासकिय मान्यता किंमत	वितरित निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
26	मौ.जोडमोहा ता.कळंब येथे प्राथमिक शाळेला जोडणाऱ्या पोचमार्गाचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे		8.00	8.00	8.00	काम पूर्ण
27	सावरगाव ते सांवगी डाफ ता.कळंब येथे किमी.०/० ते १/३०० मध्ये रस्त्याचे खडीकरण करणे		4.99	4.99	4.99	काम पूर्ण
28	मौ.देवनाळा ता.कळंब येथे सांस्कृतिक भवनाचे बांधकाम करणे		3.00	3.00	3.00	काम पूर्ण
29	मौ.मावळणी ता.कळंब येथे सामजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	5.00	काम पूर्ण
30	मौ.पिढा (मोठा) ता.कळंब येथे समाज मंदीराचे बांधकाम करणे		4.99	4.99	4.99	काम पूर्ण
31	मौजे राळेगाव ता. राळेगाव जि. यवतमाळ येथील सांस्कृतिक भवन परिसरातील विद्युत् पोलसह तारांचे दुसरीकडून वळती करणे	का.अ जि.प बांधकाम क्र.१ यवतमाळ	2.23	2.23	2.23	काम पूर्ण
32	मौजे बाभुळगाव ता.बाभुळगाव येथील वार्ड क्र.२ मध्ये अंतर्गत रस्ता व नालीचे बांधकाम करणे		9.97	9.97	9.97	काम पूर्ण
33	मौजे खातरा ता.केळापुर येथे सिमेंट कांक्रीट रस्ता बांधकाम करणे		5.00	5.00	5.00	काम पूर्ण
34	मौजे दापोरी ता.राळेगाव येथे रस्त्याचे बांधकाम करणे		0.50	0.50	0.50	काम पूर्ण
35	विदभेस्तरीय करम क्रिडा स्पर्धा सन २०१२-१३ दि. २४ ते २६ जाने २०१३ निधी उपलब्ध करणे	जिल्हा क्रिडा अधिकारी यवतमाळ	0.26	0.26	0.26	काम पूर्ण
36	ग्रा.प. सावरखंडा ता. राळेगाव येथे व्यायाम शाळेसाठी व्यायाम साहित्य पुरविणे		0.50	0.50	0.50	काम पूर्ण
37	ग्रा.प. विहीरगाव ता. राळेगाव येथे व्यायाम शाळेसाठी व्यायाम साहित्य पुरविणे		0.50	0.50	0.50	काम पूर्ण
38	ग्रा.प. आठमडो ता. राळेगाव येथे व्यायाम शाळेसाठी व्यायाम साहित्य पुरविणे		0.50	0.50	0.50	काम पूर्ण
39	यवतमाळ जि.यवतमाळ येथील राज्यस्तरीय शालेय मल्लखांब क्रिडा स्पर्धा दि.०३ ते ५ डिसेंबर २०१२ करिता निधी पुरविणे		0.50	0.50	0.50	काम पूर्ण
40	दाभा मानकर ता. केळापुर येथे शंकर चौधरी यांचे घराजवळ विंधन विहीर करणे	का.अ पाणी पुरवठा जि.प यवतमाळ	0.46	0.46	0.46	काम पूर्ण

अ.क्र.	कामाचे नाव	यंत्रणा	प्रशासकिय मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
41	निलज ता. कळंब येथे भुलनीबाई मंदिरा जवळील विंधन विहीर करणे		0.46	0.46	0.46	काम पूर्ण
42	दत्त माहुर ता. कळंब येथे गडावर विंधन विहीर करणे		0.43	0.43	0.43	काम पूर्ण
43	खटेश्वर ता. कळंब येथे बौध्द विहीर जवळ विंधन विहीर करणे		0.44	0.44	0.44	काम पूर्ण
44	कळंब ता. कळंब येथे तथागत नगर मध्ये झेडयाजवळ विंधन विहीर करणे		0.58	0.58	0.58	काम पूर्ण
45	सोनुरी ता. केळापुर येथे बंडूसुर यांचे घरा जवळ विंधन विहीर करणे		0.45	0.45	0.45	काम पूर्ण
46	मौजे दत्तापूर ता. कळंब येथील क्र.347 मधील करीता संरक्षण भिंतीचे बांधकाम करणे	उपवनसंरक्षक यवतमाळ वन विभाग यवतमाळ	9.70	9.70	9.70	काम पूर्ण
<b>मा.आ.श्री विजयराव खडसे उमरखेड विधानसभा मतदार सघ</b>						
1	मौजे बोरी (चा) ता.उमरखेड येथे अंतर्गत रस्त्याचे सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे	का.अ.सा.बा. विभाग पुसद	10.00	10.00	10.00	काम पूर्ण
2	मौजे देवसरी ता.उमरखेड येथे देवसरी ते भगवतीदेवी मंदिरापर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रस्ता व नालीचे बांधकाम करणे		10.00	10.00	10.00	काम पूर्ण
3	फुलसावंगी ता.महागाव येथे मुस्लीमकब्रस्थानकडे जाणा-या रस्त्याचे सिमेंट कॉक्रीटीकरण करणे		10.00	10.00	7.50	काम पूर्ण

अ.क्र.	कामाचे नाव	यत्रणा	प्रशासकिय मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
4	मौजे मुळावा ता.उमरखेड येथे आप्पास्वामी मंदिराजवळ खुल्या जागेत सभागृहाचे बांधकाम करणे		7.50	7.50	7.50	काम पुर्ण
5	मौजे गुंज ता.महागाव येथे सामाजीक सभागृहाचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	0.00	निवेदस प्रतिसाद नाही
6	मौजे दहीसावळी ता.महागाव येथे बसस्टॅड ते दर्यापर्यंत रस्त्याचे मजबुतीकरण व सुधारणा करणे		5.00	5.00	0.00	काम प्रगतीत
7	मौजे चिचोली ता.उमरखेड येथे बसस्थानकावर प्रवासी निवा-याचे बांधकाम करणे		2.00	2.00	0.00	निविदास्तर(प्रति साद नाही)
8	मौजे करंजी ता.उमरखेड येथे बसस्थानकावर प्रवासी निवा-याचे बांधकाम करणे		2.00	2.00	0.00	निविदास्तर(प्रति साद नाही)
9	मौजे आमणी (खु) ता.महागाव येथे सामाजीक सभागृहाचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण
10	मौजे लोहारा ता.उमरखेड येथे अंतर्गत रस्त्याचे डांबरीकरण करणे		10.00	10.00	10.00	काम पुर्ण
11	ढाणकी ता.उमरखेड आश्रमशाळे कडील रस्ता डांबरीकरण करणे		10.00	10.00	10.00	काम पुर्ण
12	गणेशवाडी बिटरगाव ता.उमरखेड येथे हनुमान मंदिरासमोरील खुल्या जागेत सामाजीक सभागृहाचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण
13	मेट ता.उमरखेड येथे भागवती मातेच्या मंदिरासमोरील खुल्याजागे मध्ये सामाजीक सभागृहाचे बांधकाम		5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण
14	पिपळगाव (वन) ता.उमरखेड येथे बसस्थानकावर प्रवासी निवाराचे बांधकाम करणे		2.00	2.00	0.00	निविदा झाली परंतु कामास सुरुवात नाही

अ.क्र.	कामाचे नाव	यंत्रणा	प्रशासकिय मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
15	मौजे तरोडा ता. उमरखेड येथे वडरवाडयात सभागृहाचे बांधकाम करणे	का.अ जि.प बांधकाम क्र.२यवतमा ळ	5.00	5.00	4.92	काम पुर्ण
16	मौजे चिखलगव्हाण ता. महागांव येथे गजानन महाराज मंदिरासमोरील खुल्या जागेत सभागृहाचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	0.00	काम प्रगतीत
17	मौजे टेंबुरदरा ता. उमरखेड येथे खुल्या जागेत सभागृहाचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	4.99	काम पुर्ण
18	मौजे धनंज ता. उमरखेड येथे मुंगसाजी महाराज मंदिरासमोरील खुल्या जागेत सभागृहाचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	4.84	काम पुर्ण
19	मौजे कारखेडा ता. उमरखेड येथे स्मशान भुमीकडे जाणा-या रस्त्याचे मजबुती करणे भाग-1		5.00	5.00	3.72	काम प्रगतीत
20	मौजे कारखेडा ता. उमरखेड येथे स्मशान भुमीकडे जाणा-या रस्त्याचे मजबुती करणे भाग-2		5.00	5.00	3.44	काम प्रगतीत
21	मौजे गुंज ता. महागांव येथे खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	0.00	काम प्रगतीत
22	मौजे सवना ता. महागांव येथे वार्ड क्र. 4 मध्ये सभामंडपाचे बांधकाम करणे		1.50	1.50	1.50	काम पुर्ण

अ.क्र.	कामाचे नाव	यत्रणा	प्रशासकिय मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
23	मौजे कृष्णापूर तांडा क्र. 1 ता. उमरखेड येथे सुदर्शन नलवाडे ते दवराव महाडे यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	4.76	काम प्रगतीत
24	मौजे कृष्णापूर तांडा क्र. 1 ता. उमरखेड येथे हातपंपापासून ते शिवाजी सकर्गे यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	4.48	काम प्रगतीत
25	मौजे अंबोडा ता. महागांव येथे गजानन महाराज मंदिरासमोरील खुल्या जागेत सांस्कृतीक सभागृहाचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण
26	मलकापुर ता.महागांव येथे खुल्या जागेत शौच्यालयाचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	4.99	काम पुर्ण
27	टेभी ता महागांव येथे कॅंक्रीट रस्ता करणे		5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण
28	मौजे राहुर ता. महागांव येथे खुल्या जागेत सांस्कृतीक सभागृहाचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण
29	मौजे माळेगांव ता. महागांव येथे गजानन मंदिराजवळील खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	0.00	काम प्रगतीत

अ.क्र.	कामाचे नाव	यंत्रणा	प्रशासकिय मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
30	मौजे बिटरगांव (ढाणकी) ता. उमरखेड येथे कब्रस्थानात टीनशेड व तार कुंपनचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	4.94	काम पुर्ण
31	मौजे नागापुर येथे बालकदास मंदिरासमोरील खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	0.00	निविदास्तरावर
32	मौजे पिंपळगांव (ई) ता. महागांव येथे सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण
33	मौजे सुकळी (ज) ता. उमरखेड येथे बसस्थानक ते हनुमान मंदिरापर्यंत अंतर्गत रस्त्याचे डांबरीकरण करणे		10.00	10.00	9.99	काम पुर्ण
34	मौजे कासासबेळ (सेवानगर) ता. महागांव येथे जगदंबा माता सेवादास मंदिरासमोर समाज मंदिराचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	4.95	काम पुर्ण
35	उमरखेड ता. उमरखेड येथील सिध्देश्वर वार्ड बोरबंद येथे लोकांच्या घरावरून आत समोरील 11 केव्ही सुकळी विद्युत तार स्थलांतरित करणे	कार्यकारी अभियंता म.रा.वि.वितरण कंपनी मर्या, पुसद	4.97	4.97	4.97	काम पुर्ण



अ.क्र.	कामाचे नाव	यंत्रणा	प्रशासकिय मान्यता किंमत	वितरित निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
36	पुसद ता. पुसद येथील आयोजित अखील भारतीय फुटबॉल स्पर्धा दि. 03 ते 13 जाने 2013 च्या सामने करीता	जिल्हा क्रिडा अधिकारी यवतमाळ	1.00	1.00	1.00	काम पुर्ण
37	करंजी ता. महागाव येथील पाणी पुरवठा विहीरीचे बान्धकाम व पाएप लाएन चे काम	का.अ पाणी पुरवठा जि.प यवतमाळ	3.00	3.00	2.18	काम पुर्ण
<b>मा.आ.श्री सजय राठोड विधानसभा दिग्रस -दारव्हा-नेर मतदारसंघ</b>						
	दिग्रस मतदार संघ सन 2012-13				10.00	काम पुर्ण
1	मौजा देउरवाडा ता.दिग्रस येथील महादेव मंदिराजवळ खुल्या जागेवर सामाजीक सभागृहाचे बांधकाम करणे	का.अ सा.बा.पुसद	7.50	7.49	5.00	काम पुर्ण
2	मौजा हरसुल ता.दिग्रस येथील दलौत वस्तीमध्ये खुल्या जागेवर सामाजीक सभागृहाचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण
3	मौजा गाधीनगर ता.दिग्रस येथील सेवादास मंदिराजवळ खुल्या जागेवर सामाजीक सभागृहाचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	2.00	काम पुर्ण
4	मौजे तिवरी ता.दिग्रस येथील प्लाट मध्ये प्रवासी निवाराचे बांधकाम करणे		2.00	2.00	2.00	काम पुर्ण
5	मौजे वाडे लिंगी ता.दिग्रस येथे प्रवासी निवाराचे बांधकाम करणे		2.00	2.00	2.00	काम पुर्ण
6	लाख (रा) ता.दिग्रस येथे लोखंडी शेडचे बांधकाम करणे भाग-१		0.50	0.50	0.50	काम पुर्ण
7	लाख (रा) ता.दिग्रस येथे लोखंडी शेडचे बांधकाम करणे भाग-१		0.50	0.50	0.50	काम पुर्ण
8	मौजे वाडे मढी ता.दिग्रस येथे लोखंडी शेडचे बांधकाम करणे भाग-१		0.47	0.47	0.47	काम पुर्ण
9	मौजे वाडे मढी ता.दिग्रस येथे लोखंडी शेडचे बांधकाम करणे भाग-१		0.50	0.50	0.50	काम पुर्ण
10	पालेश्वर मंदिर ता.दिग्रस येथील मंगसाजी मंदिर जवळ खुल्या जागेवर सामाजीक सभागृहाचे बांधकाम करणे		10.00	10.00	2.00	काम पुर्ण
11	दिग्रस तालुका जिजामातानगर मध्ये हनुमान मंदिराजवळ सामाजीक सभागृहाचे बांधकाम करणे		2.00	2.00	2.00	काम पुर्ण
12	मौजे दिग्रस ता.दिग्रस येथे शास्त्रीनगर मधील गजानन मंदिराजवळ सामाजीक सभागृहाचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण

अ.क्र.	कामाचे नाव	यंत्रणा	प्रशासकिय मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
13	मौजे दिग्रस ता.दिग्रस येथे वाडे क्र २ मधील सामाजिक भवनाचे आवार भिंतीचे बांधकाम करणे		10.00	10.00	10.00	काम पुर्ण
14	मौ. दारव्हा ता.दारव्हा येथील बारी समाजाच्या वस्तीजवळील खुल्या जागेत सांस्कृतीक भवनाचे बांधकाम करणे	का.अ. विशेष प्रकल्प	10.00	10.00	10.00	काम पुर्ण
15	मौ.देऊळगाव (वळसा) ता.दारव्हा येथे सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे	सा.बा.यवत माळ	4.00	4.00	4.00	काम पुर्ण
16	मौ.नायगाव ता.दारव्हा येथे सामाजिकसभागृहाचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण
17	मौ.महातोली ता.दारव्हा येथे प्रवासी निवाऱ्याचे बांधकाम करणे		1.50	1.50	1.50	काम पुर्ण
18	मौ.रामगांव (रामेश्वर) ता.दारव्हा येथे सामाजिक दलीत वस्तीमध्ये सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		3.00	2.00	2.00	काम पुर्ण
19	मौ.सांगलवाडी ता.दारव्हा येथे हनुमान मंदीराजवळ खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		2.00	2.00	2.00	काम पुर्ण
20	मौ.मानकोपरा ता.दारव्हा येथे सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		7.00	7.00	7.00	काम पुर्ण
21	मौ.तोरनाळा ता.दारव्हा येथे सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण
22	मौ.पिंपळखुटा ता.दारव्हा येथे हनुमानमंदीराजवळ खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण
23	मौ.किन्ही वलगी ता.दारव्हा येथे विठ्ठल मंदीराजवळ खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण
24	मौ.माहुली ता.दारव्हा येथे मारोती मंदीराजवळ खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	5.00	काम प्रगतीत
25	मौ.बिजोरा ता.दारव्हा येथे हनुमान मंदीराजवळ खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण
26	मौ.पालोदी ता.दारव्हा येथे हनुमान मंदीराजवळ खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		4.00	4.00	4.00	काम पुर्ण
27	मौ.घाटकिन्ही ता.दारव्हा येथे अप्पास्वामी मंदीराकडे जाणाऱ्या रस्त्याचे कॉक्रीटी करण करणे		2.99	2.99	2.99	काम पुर्ण
28	बोरीअरब ता.दारव्हा येथे अंतर्गत सिमेंट कॉक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे		4.98	4.98	4.98	काम पुर्ण
29	मौ.रामगाव रामेश्वर ता.दारव्हा येथे प्रवासी निवाऱ्याचे बांधकाम करणे		1.50	0.00	0.00	निविदा
30	मौ. जवळा ता.दारव्हा येथील सेवादास मंदीराजवळील खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		2.04	2.04	2.04	काम पुर्ण

अ.क्र.	कामाचे नाव	यत्रणा	प्रशासकिय मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
31	मौ.घाटकिन्ही ता.दारव्हा येथील सेवादास मंदीराजवळील समाज मंदीराचे बांधकाम करणे		2.70	2.70	2.70	काम पुर्ण
32	मौ.शेद्री ता.दारव्हा येथील हनुमान मंदीराजवळील खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण
33	मौ.मानकी ता.दारव्हा येथील सेवादास मंदीराजवळील खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		3.00	3.00	3.00	काम पुर्ण
34	मौ.दारव्हा ता.दारव्हा येथील हनुमानमंदीरा जवळ शेडचे बांधकाम करणे		1.50	1.50	1.50	काम पुर्ण
35	मौजे मालखेड (बु) ता. नेर येथे सिददेश्वर मंदिराजवळ सभागृहाचे बांधकाम करणे.	का.अ जि.प बांधकाम क्र.२यवतमाळ	1.92	1.92	1.02	काम प्रगतीत
36	बोरी पुर्नवसन ता. दिग्रस येथे प्रवासी निवा-याचे बांधकाम करणे.		2.00	2.00	2.00	काम पुर्ण
37	मौजे दारव्हा नगर परिषद श्री कृष्णनगर दारव्हा येथे सांस्कृतीक भवनाचे बांधकाम करणे.		10.00	10.00	10.00	काम पुर्ण
38	मौजा पेकर्डा ता. दारव्हा येथे श्री डेहनकर यांचे घरासमोर काँक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे.		5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण
39	मौजे धानोरा (खु) ता. दिग्रस येथे समाजमंदिराचे बांधकाम करणे.		3.50	3.50	3.50	काम पुर्ण
40	मौजे चिरकुटा ता. दिग्रस येथे समाज मंदिराचे बांधकाम करणे.		5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण
41	मौजे मोझर ता. नेर येथे खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे.		2.00	2.00	2.00	काम पुर्ण
42	मौजे शेंदगी ता. नेर येथे खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे.		7.00	7.00	2.50	काम प्रगतीत
43	मौ.खानापूर ता.नेर येथील भवानी माता मंदीराजवळील खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे	का.अ सा.बा यवतमाळ	7.00	7.00	7.00	काम पुर्ण

अ.क्र.	कामाचे नाव	यत्रणा	प्रशासकिय मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
44	मौ.खानापूर ता.नेर येथील कालंका मंदीराजवळील खुल्या जागेत सामाजीक सभागृहाचे बांधकाम करणे		10.00	10.00	10.00	काम पुर्ण
45	मौ.आजणी ता.नेर येथील विठठल मंदीराजवळील खुल्या जागेत सामाजीक सभागृहाचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण
46	मौ.खरडगांव ता.नेर येथे मुगसाजी मंदीराजवळ सामाजीक सभागृहाचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण
47	मौ.खरडगांव ता.नेर येथे अवधुत महाराज देवस्थानाजवळ सामाजीक सभागृहाचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण
48	मौ.पाथ्रड गोळे ता.नेर येथे प्राचीन शिवमंदीराजवळ सामाजीक सभागृहाचे बांधकाम करणे		7.00	7.00	7.00	काम पुर्ण
49	मौ.वाळकी ता.नेर येथे विठठल मंदीराजवळ सामाजीक सभागृहाचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण
50	मौ.मारवाडी ता.नेर येथे विठठल मंदीराजवळ सामाजीक सभागृहाचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण
51	मौ.नेर येथील वाणी समाजाच्या स्मशानभुमी मध्ये वॉल कंपॉऊंड व पेव्हिंग बॉक चे काम करणे		5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण
52	मौजे सावरगाव (काळे)ता.नेर येथील वार्ड क्र.2 खुल्या जागेवर सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	2.26	काम प्रगतीत
53	मौजे नेर ता.नेर येथील हिंदुस्मशानभुमीत शेडचे बांधकाम करणे व विकासाचे काम करणे		10.00	10.00	10.00	काम रद्द

अ.क्र.	कामाचे नाव	यंत्रणा	प्रशासकिय मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
54	मौजा मोख ता.दिग्रस येथील साईमंदिराच्या रस्त्यावर पथदिव्याची उभारणी करणे	का.अ महा.वि.वि. कंपणी पुसद	1.99	1.99	1.99	काम पूर्ण
55	दिग्रस ता.दिग्रस येथे श्रीराम व्यायाम व क्रिडा मंडळ दारव्हा व्दारे राज्यस्तर किक्रेट स्पर्धा करिता निधी पुरविणे	जिल्हा क्रिडा अधिकारी यवतमाळ	1.00	1.00	1.00	काम पूर्ण
56	दारव्हा ता दारव्हा चैतन्य गुप अॅाप स्पोर्ट दारव्हा फुटबाल स्पर्धा राज्यस्तर		1.00	1.00	1.00	काम पूर्ण
57	आमदार महोदयांस श्री संजय राठोड यांच्या व्यक्तिक वापरासाठी एकलॅपटाप व एक प्रिंटर पुरविणे	जिल्हाधिका री यवतमाळ	0.77	0.77	0.77	काम पूर्ण
58	मौजे कु-हाड बु गटग्रामपंचायत कार्यालयास ता.दारव्हा येथे एकसंगणसंच व 1 पिंटर पुरविणे	जिल्हाधिका री यवतमाळ	0.47	0.47	0.47	काम पूर्ण
<b>मा.आ.श्री मनोहर नाईक पुसद विधानसभा मतदार संघ</b>						
1	पुसद येथील गढोवाडे परोसरातील मुस्लीम स्मशानभूमीस वॉल कंपाउडचे बांधकाम करणे	का.अ.सा.बा. पुसद	15.00	15.00	15.00	काम पूर्ण
2	पुसद येथील गढोवाडे परोसरातील मुस्लीम स्मशानभूमीस वॉल कंपाउडचे बांधकाम करणे भिंतीचे बांधकाम करणे		15.00	15.00	15.00	काम पूर्ण
3	पुसद येथील गढोवाडेमध्ये स्वच्छतागृहाचे बांधकाम करणे		7.00	7.00	0.00	निविदा निश्चित करारनामा झालेला नाही
4	मौजे हषी ता.पुसद येथील बौध्द वस्तीमध्ये समाज मंदिराचे बांधकाम करणे		10.00	10.00	10.00	काम पूर्ण
5	मौजे पारध ते जुने पारध येथे पोचमार्गाचे बांधकाम करणे		15.00	15.00	15.00	काम पूर्ण
6	मौजे कान्हा ते कान्हा देवस्थान ता.महागाव येथील रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे		9.97	9.97	9.97	काम पूर्ण
7	माजे कान्हेश्वर ता.महागाव येथे कान्हेश्वर मंदिराजवळ पुरसंरक्षण भिंतीचे बांधकाम करणे		15.00	15.00	15.00	काम पूर्ण

अ.क्र.	कामाचे नाव	यंत्रणा	प्रशासकिय मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
8	पारध गाव ते जुना भंडारी ता.पुसद येथील पांढर रस्त्याचे ०/०० ते ०/९०० खडीकरणकरणे		15.00	15.00	15.00	काम पूर्ण
9	मौजे इसापूर ता.पुसद येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाजवळ समाज मंदिराचे बांधकाम करणे		10.00	10.00	10.00	काम पूर्ण
10	इसापूर येथे बौध्द विहारात समाज मंदिराचे बांधकाम करणे		10.00	10.00	10.00	काम पूर्ण
11	पुसद ता.पुसद येथील तथागतनगर प्रभाक क्र ४ मध्ये समाज मंदिराचे बांधकाम करणे		15.00	15.00	15.00	काम पूर्ण
12	वालतूर रेल्वे ता.पुसद येथील अण्णाभाउ साठे मार्गावरील सिमेंट काँक्रीटरोडचे व नालीचे बांधकाम		10.00	10.00	10.00	काम पूर्ण
13	कासोळा ता.पुसद येथील अगनवाडी करीता आवारभित व प्रसाधनगृहाचे बांधकाम करणे		11.83	0.00	0.00	काम रद्द
14	मौजे शबाळीपेपरी ता.पुसद येथील मक्का मजीदजवळील पुरसरक्षक भिंतीचे बांधकाम करणे		7.00	7.00	7.00	काम पूर्ण
15	पुसद ता.पुसद येथील महावीर नगर पुसद येथील समाज मंदिराचे बांधकाम करणे		10.00	10.00	10.00	काम पूर्ण
16	ईसापूर (धरण) ता. पुसद जि. यवतमाळ येथे पाणी पुरवठा योजने अंतर्गत उंच टाकीचे बांधकाम करणे	कार्यकारी अभियंता म.जि.प्रा.ना व ग्रा	14.97	14.97	14.97	काम पूर्ण
17	ईसापूर (धरण) ता. पुसद जि. यवतमाळ येथे उर्ध्वनलीका पुरवठा योजनेअंतर्गत उंच टाकीचे बांधकाम करणे	योजना विभाग यवतमाळ	14.99	14.99	14.99	काम पूर्ण
18	मांडवा ता. पुसद येथील पाणी पुरवठा योजनेचे काम करणे (पिव्हीयो वितरण व्यवस्था करणे)		11.00	11.00	11.00	काम पूर्ण
19	मौजे इसापूर ता. पुसद येथील वार्ड क्र. 5 करिता प्लॅस्टिक टाकीतून नळाव्दारे पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करणे		4.00	4.00	4.00	काम पूर्ण

अ.क्र.	कामाचे नाव	यंत्रणा	प्रशासकिय मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
20	ग्रा.पं. काळी दौलत बंजारा तांडा ता.पुसद येथे व्यायाम शाळेसाठी व्यायाम साहित्य पुरविणे	जिल्हा क्रिडा अधिकारी यवतमाळ	1.00	1.00	1.00	काम पुर्ण
21	ग्रा.पं. काळी दौलत ता.पुसद येथे व्यायाम शाळेसाठी व्यायाम साहित्य पुरविणे		1.00	1.00	1.00	काम पुर्ण
22	ग्रा.पं. मांजर जवळा ता.पुसद येथे व्यायाम शाळेसाठी व्यायाम साहित्य पुरविणे		1.00	1.00	1.00	काम पुर्ण
23	ग्रा.पं. गायमुख नगर ता.पुसद येथे व्यायाम शाळेसाठी व्यायाम साहित्य पुरविणे		1.00	1.00	1.00	काम पुर्ण
24	ग्रा.पं. मधुकर नगर ता.पुसद येथे व्यायाम शाळेसाठी व्यायाम साहित्य पुरविणे		1.00	1.00	1.00	काम पुर्ण
25	ग्रा.पं. मधुकर नगर (मुस्लीम वस्ती) ता.पुसद येथे व्यायाम शाळेसाठी व्यायाम साहित्य पुरविणे		1.00	1.00	1.00	काम पुर्ण
26	मौजे मोहा (ई) ता. पुसद येथे आश्रमशाळे कडे जाणा-या रस्त्यावर विद्युत पोलाचे काम करणे	कार्यकारी अभियंता महा.वि.वि. कं.मर्या, पुसद	2.00	2.00	2.00	काम पुर्ण
27	महाविर नगर पुसद 1 ता. पुसद येथे 11 के. व्ही लाईनचे स्थलांतरीत करणे		3.00	3.00	3.00	काम पुर्ण
28	मौजे वनवारला ता. पुसद येथील वाढीव पथदिवे व विद्युत पुरवठा करणे		0.95	0.95	0.95	काम पुर्ण
29	पुसद ता. पुसद येथील आयोजित अखील भारतीय फुटबॉल स्पर्धा दि. 03 ते 13 जाने 2013 च्या स्पर्धे करिता निधी	जिल्हा क्रिडा अधिकारी, यवतमाळ	1.00	1.00	1.00	काम पुर्ण

अ.क्र.	कामाचे नाव	यंत्रणा	प्रशासकिय मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
30	मौजा पारवा (बु) ता. पुसद ग्रा. पं. अंतर्गत स्व. मोतीराम नाईक सार्वजनिक वाचनालये बांधकाम करणे	का.अ जि.प बांधकाम क्र.2यवतमाळ	2.00	2.00	2.00	काम पूर्ण
31	उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालय तहसीलजवळ पुसद जि.यवतमाळ 1संगणसंच व 1प्रिंटर पुरविणे	जिल्हाधिकारी यवतमाळ	0.40	0.40	0.40	काम पूर्ण
32	सहायक निबंधक कार्यालय पुसद येथे एक संगणक संच व एक प्रिंटर पुरविणे		0.40	0.40	0.40	काम पूर्ण
33	मौजा शिळोणा ता.पुसद येथे ग्राम अंतर्गत सार्वजनिक वाचनालय करिता एकसंगणकसंच 1 प्रिंटर पुरविणे		0.47	0.47	0.47	काम पूर्ण

**मा.श्री. संदिप बाजोरीया वि.प.स**

1	मौ.सुकळी ता.बाभुळगाव जि.यवतमाळ येथे श्री मडावी ते गृहाने यांचेधरापर्यंत अंतर्गत सिमेंट कॉक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे	का.अ.सा.बा. यवतमाळ	9.57	9.57	9.57	काम पूर्ण
2	मौ.वाघापुर (टे) ता.जि.यवतमाळ येथील श्री कठाळे ते वाघापुर मुख्य रस्त्यापर्यंतचे बांधकाम करणे		10.00	10.00	10.00	काम पूर्ण
3	मौ.वडगाव ता.जि.यवतमाळ येथील विश्वास नगर वार्ड क्र.२ श्री गंगासागर ते माणिकराव ठाकरे यांचे घरापर्यंत रस्त्याचे डांबरीकरण करणे		7.00	7.00	7.00	काम पूर्ण
4	यवतमाळ ता.जि.यवतमाळ येथील यवतमाळ न.प परिसरातील अग्रवाल नगरयेथे लष्करी ते फलंकडवार यांचे घरापासून दत्तानी ते कोकाटे यांचे घरासमोरील रस्त्याचे डांबरीकरण व कॉक्रीट नालीचे बांधकाम करणे		10.00	10.00	10.00	काम पूर्ण
5	यवतमाळ येथील पळसवाडी पोलीस लाईन परिसरातील सिंदी कॅम्प ते दारव्हा रोड ते मेन हाऊसपिटल कडे जाणा-या रस्त्याचे सिमेंट कॉक्रीटीकरण करणे		8.00	8.00	8.00	काम पूर्ण



अ.क्र.	कामाचे नाव	यत्रणा	प्रशासकिय मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
6	मौ.उमरसरा ता यवतमाळ येथील अतगत रस्त्याचे डांबरीकरण करणे १) बालाजी मंदीरपासून ते बांगडकर यांचे घरापर्यंत, देव याचे घरापासून ते निघोट यांचे घरापर्यंत २) बालाजी नगर उमरसरा पिंपळकर यांचे घरापासून ते दिवेकर यांचेघरापर्यंत ३) उमरसरा येथील शिरे नगर मधील श्री टाले त सावदे यांचे घरापर्यंत		8.41	8.41	8.41	काम पुर्ण
7	मौ.उमरसरा ता.जे.यवतमाळ अतगत तलावाजवळ हौदाचे बांधकाम करणे		7.32	7.32	7.32	काम पुर्ण
8	मौजे बोरी खु.ता.दारव्हा येथे विठ्ठल मंदीरा जवळील खुल्याजागेत सांस्कृतीक सभागृहाचे बांधकाम करणे	का.अ. विशेष प्रकल्प सा.बा.यवत माळ	5.00	5.00	2.32	काम पुर्ण
9	मौ.बोरीअरब ता.दारव्हा येथे बौध्द विहार परिसराजवळ खुल्या जागेत सभागृहाचे बांधकाम करणे		2.32	2.32	2.20	काम पुर्ण
10	मौ.बोरीअरब ता.दारव्हा येथील खाटीकपुरा मधील खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		2.20	2.20	7.20	काम पुर्ण
11	मौजे लोणी ता.आर्णी येथे विठ्ठल रुक्मीनी मंदिरासमोरील खुल्या जागेमध्ये सांस्कृतीक सभागृहाचे बांधकाम करणे.		7.20	7.20	8.00	काम पुर्ण
12	मौजे बोरीअरब ता.दारव्हा येथे हनुमान मंदीराजवळील खुल्या जागे मध्ये सांस्कृतीक सभागृहाचे बांधकाम करणे.		8.00	8.00	0.44	काम पुर्ण
13	मौ. मोझर ता. नेर येथे सोमेश्वर मंदिरा जवळील माध्यमिक शाळेजवळ विं.वि. बांधकाम	का.अ पाणी पुरवठा जि.प यवतमाळ	0.61	0.61	0.44	काम अपुर्ण
14	मौ. यवतमाळ ता. यवतमाळ येथे आर.टी.ओ. ऑफिस जवळील बुन इंग्लीश मिडीयम स्कुलजवळ विं.वि.		0.61	0.61	0.51	काम पुर्ण
15	मौ. तिवसा ता. यवतमाळ येथे कैलास सुर्यवंशी यांचे घराजवळ विं.वि. बांधकाम		0.61	0.61	0.51	काम पुर्ण
16	मौ. तिवसा ता. यवतमाळ येथे गणेश राठोड यांचे घराजवळ विं.वि. बांधकाम		0.61	0.61	0.50	काम पुर्ण
17	मौ. तिवसा ता. यवतमाळ येथे वसंतराव घोडाम यांचे घराजवळ विं.वि. बांधकाम		0.61	0.61	0.48	काम पुर्ण

अ.क्र.	कामाचे नाव	यंत्रणा	प्रशासकिय मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
18	मौ. तिवसा ता. यवतमाळ येथे श्रीमती भागाबाई दाभेकर यांचे घराजवळ विं.वि. बांधकाम		0.61	0.61	0.44	काम पुर्ण
19	मौ. तिवसा ता. यवतमाळ येथे इंदुगजित सिताराम राठोड यांचे घराजवळ विं.वि. बांधकाम		0.61	0.61	0.46	काम पुर्ण
20	मौ. तिवसा ता. यवतमाळ येथे दगडु जाधव यांचे घराजवळ विं.वि. बांधकाम		0.61	0.61	0.47	काम पुर्ण
21	मौ. वरुड इजारा ता. यवतमाळ येथे विलास पत्रे यांचे घराजवळ विं.वि.		0.61	0.61	0.39	काम पुर्ण
22	मौ. बोथबोडन ता. यवतमाळ येथे सितारावम राठोड यांचे घराजवळ विं.वि.		0.61	0.61	0.49	काम पुर्ण
23	मौ. उमरठा वसाहत ता. यवतमाळ येथे रघुनाथ काशिनाथ सावंत यांचे घराजवळ विं.वि.		0.61	0.61	0.45	काम पुर्ण
24	मौ. अकोला बाजार ता. यवतमाळ येथे अजगर अली तंवर उर्दु प्राथमिक शाळेजवळ विं.वि. बांधकाम करणे		0.61	0.61	0.42	काम पुर्ण
25	मौ. मेंढला ता. कळंब येथे श्री. विठ्ठल ठाकरे यांचे घराजवळ विं.वि.		0.61	0.64		काम पुर्ण
26	मौजे जांभोरा ता. दारव्हा येथे मुख्य रस्त्यापासून ते दत्तमंदिरापर्यंत रस्त्याचे काँक्रीटीकरण करणे.	का.अ जि.प बांधकाम क्र.2यवतमा ळ	9.00	9.00	9.00	काम पुर्ण
27	मौजा वडगांव रोड ता.यवतमाळ येथिल कृष्णकुंजनगर /श्रीराज नगर सिमेंट रस्ता व नालीचे बांधकाम करणे	का.अ जि.प बांधकाम क्र.1यवतमा	10.00	10.00	10.00	काम पुर्ण

अ.क्र.	कामाचे नाव	यंत्रणा	प्रशासकिय मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
28	मौजे कारेगांव ता.यवतमाळ येथे अंतर्गत रस्त्याचे कॅक्रीटीकरण करणे	ळ	4.00	4.00	4.00	काम पुर्ण
29	मौजा यावली ता.यवतमाळ अंतर्गत रस्त्याचे कॅक्रीटीकरण करणे		4.00	4.00	4.00	काम पुर्ण
30	मौजे गोधणी ता.यवतमाळ येथे पथदिवे बसविणे	का.अ महा.वि.वि. कंपणी यवतमाळ	0.48	0.48	0.48	काम पुर्ण
31	यवतमाळ न.प आठवाडी बाजार येथील अंबादेवीच्या मंदिराजवळील खुल्याजागेमध्ये टिनशेडचे व सार्वजनिक शौचालयाचे बांधकाम करणे	मुख्याधिका री यवतमाळ	10.21	10.21	8.59	काम पुर्ण
32	यवतमाळ नं.प अंतर्गत क्र.6मध्ये तेलीया येथील अन्सारी ते बराम खान यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्ता व नालीचे बांधकाम करणे		2.61	2.61	2.10	काम पुर्ण
33	उमरखेड ता.उमरखेड वसंत सह.साखरकारखाना पुसद जवळील बसस्टॉप ते हातला फाट्या पर्यंत रस्त्याचे डांबरीकरण करणे	का.अ सा.बा पुसद	10.00	10.00	10.00	काम पुर्ण
34	मौजा पोहडुळ ता महागांव येथे शिंदे यांच्या घरापासून श्री मंचक राठोड यांच्या घरापर्यंत नाल्यावर पुरसंरक्षण भिंतीचे बांधकाम करणे		7.50	7.50	7.50	काम पुर्ण
35	मौजा पोहडुळ ता महागांव येथे रामकिशन वावने यांच्या घरापर्यंत नाल्यावर पुरसंरक्षण भिंतीचे बांधकाम करणे		7.50	7.50	7.50	काम पुर्ण

अ.क्र.	कामाचे नाव	यंत्रणा	प्रशासकिय मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
36	चेतना क्रिडा मंडळच्या वतीने फुटबॉल स्पर्धाकरिता पुसद येथील दि.13जानेवारी 2013 पर्यंत सामणेसाठी निधी पुरविणे	जिल्हा क्रिडा अधिकारी यवतमाळ	1.00	1.00	1.00	काम पुर्ण
37	मौजे सिंगलदिप ग्रामपचायत ता.3.केळापुर येथे व्यायाम साहित्य पुरविणे		1.00	1.00	1.00	काम पुर्ण
38	पोलीस अधिक्षक कार्यालय अन्टी करप्शन ब्युरो यवतमाळ करिता दोन संगणकसंच व एक प्रिंटर पुरविणे	जिल्हाधिका री यवतमाळ	0.85	0.85	0.85	काम पुर्ण
39	मौजे ताडसावळी ता.घांटजी येथील आदर्श माध्यमिक विद्यालयांस तीन संगणकसंच व एक प्रिंटर पुरविणे	जिल्हाधिका री यवतमाळ	1.52	1.52	1.52	काम पुर्ण
<b>मा. श्री. डा.रणजीत पाटील वि.प.स.</b>						
1	मौ.वडगाव ता.कळंब येथील श्री.शंकर पांढरे ते हरीदास मेश्राम यांच्या घरापर्यंत कॉक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे	का.अ. विशेष प्रकल्प सां.बा यवतमाळ	2.50	2.50	2.50	काम पुर्ण
2	मौ.राजुर ता.कळंब येथील श्री.सुभाष येडे ते श्रीमती नलुताई शिंदे यांच्या घरापर्यंत कॉक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे		2.50	2.50	2.50	काम पुर्ण
3	मौजे निगणुर ता.उमरखेड येथे ग्रामपचोयेतच्या जागेत वि.वि करणे	का.अ पाणी पुरवठा जि.प यवतमाळ	0.80	0.80	0.67	काम पुर्ण
4	मौजे शारी ता.आणी येथे विठ्ठल चव्हाण यांचे घरापासून ते सेवादस मंदिरापर्यंत कॉक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे	का.अ जि.प बांधकाम क्र.२ यवतमाळ	2.50	2.50	2.47	काम पुर्ण
5	पुसद ता.पुसद येथे चेतना क्रिडा वतीने फुटबॉल स्पर्धा करिता निधी पुरविणे	जिल्हा क्रिडा अधिकारी यवतमाळ	0.50	0.50	0.50	काम पुर्ण
6	मौजे नवरंग ता. मारेगाव येथे पचशील विद्यालयांस वाटर फील्टर पुरविणे	शिक्षणाधिकारी (मा)जि.प यवतमाळ	0.99	0.99	0.99	काम पुर्ण

अ.क्र.	कामाचे नाव	यंत्रणा	प्रशासकिय मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती	
1	2	3	4	5	6	7	
7	मौजे फाळेगाव (कोल्हो) ता.बाभळगाव येथे स्व माणिक पांडे व कनिष्ठ विद्यालयांस वॉटर फिल्टर पुरविणे	जिल्हाधिकारी यवतमाळ	0.99	0.99	0.99	काम पूर्ण	
8	वणी ता वणी येथील स्वामी विवेकानंद विद्यालयांस वॉटर फिल्टर पुरविणे		0.99	0.99	0.99	काम पूर्ण	
9	श्री समर्थ कणबधीर विद्यालयास ता घांटजी येथे एकसंगणसंच व एक प्रिंटर पुरविणे		0.99	0.99	0.99	काम पूर्ण	
10	राजश्री शाहू विद्यालय पाढरकवडा येथे एकसंगणसंच व एक प्रिंटर पुरविणे		0.40	0.40	0.40	काम पूर्ण	
11	सांस्कृतिक सपथो कला विद्यालय राळेगाव येथे संगणकसंच व १ प्रिंटर पुरविणे		0.46	0.46	0.46	काम पूर्ण	
12	मौजा जळका ता राळेगाव येथील प्रतिभा प्राथमिक व माध्यमिक शाळेस एकसंगणसंच व एक प्रिंटर पुरविणे		0.40	0.40	0.40	काम पूर्ण	
13	मौजे अतरगाव ता राळेगाव येथे गाडगे महाराज विद्यालयांस एकसंगणसंच व एक प्रिंटर पुरविणे		0.40	0.40	0.40	काम पूर्ण	
14	मौजे जळका ता राळेगाव येथे बाबासाहेब देशमुख विद्यालयांस एकसंगणसंच व प्रिंटर पुरविणे		0.40	0.40	0.40	काम पूर्ण	
15	मौजे चिमणा बाजार ता बाभळगाव येथे स्वामी विवेकानंद विद्यालयांस एकसंगणसंच व एक प्रिंटर पुरविणे		जिल्हाधिकारी यवतमाळ	0.40	0.40	0.40	काम पूर्ण
16	वणी ता वणी येथील श्रीमती नुसाबाई चौपणे विद्यालयांस एकसंगणसंच व एक प्रिंटर पुरविणे			0.47	0.47	0.47	काम पूर्ण
17	मेढला ता कळब येथे एकता माध्यमिक विद्यालयांस एकसंगणसंच व एक प्रिंटर पुरविणे			0.47	0.47	0.47	काम पूर्ण
18	मौजे हटवाजरी ता मारेगाव येथे जीवन विकास विद्यालयांस एकसंगणसंच व एक प्रिंटर पुरविणे			0.47	0.47	0.47	काम पूर्ण
19	मौजे फाळेगाव ता.बाभळगाव येथे स्व माणिक पांडे व कनिष्ठ विद्यालयांस एकसंगणसंच व एक प्रिंटर पुरविणे			0.47	0.47	0.47	काम पूर्ण
20	यवतमाळ ता.जि.यवतमाळ येथील रामजी चन्नावार विद्यालयांस एकसंगणसंच व एक प्रिंटर पुरविणे			0.47	0.47	0.47	काम पूर्ण
<b>मा.आ.श्री. निलेश देशमुख पारवेकर यवतमाळ विधानसभा मतदारसंघ</b>							
1	मौ.मोहा ता.यवतमाळ येथील गिरीजानगर मध्ये धामणगाव रस्त्यापासून ते हरिभाऊ राठोड याचे घरापर्यंत रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे	का.अ.सा.बा. यवतमाळ	7.00	7.00	7.00	काम पूर्ण	
2	मौ.लोहारा ता.यवतमाळ येथील सिध्देश्वर नगर मध्ये किटा कापरा रस्त्यापासूनपवन आत्राम याचे घरापर्यंत रस्त्याचे डांबरीकरण करणे		5.00	5.00	5.00	काम पूर्ण	

अ.क्र.	कामाचे नाव	यंत्रणा	प्रशासकिय मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
3	मौ.लोहारा ता.यवतमाळ येथील गाडे यांचे घरापासून ते दारव्हा रस्त्याला जोडणा-या रस्त्याचे डांबरीकरण करणे		5.00	5.00	5.00	काम पूर्ण
4	मौ.रुडे ता.यवतमाळ येथे अतगेत रस्त्याचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	5.00	काम पूर्ण
5	यवतमाळ येथील उज्वल नगर मधील डी.पी पासून (आंबेडकर याचे घरापासून) प्राध्यापक कॉलनीच्या नावाच्या बांडीपर्यंत रस्त्याचे डांबरीकरण करणे		10.00	10.00	10.00	काम पूर्ण
6	यवतमाळ येथील वाडे क्र. ३ महाविर नगर येथे सांस्कृतीक भवनाचे बांधकाम करणे		5.21	5.21	5.21	काम पूर्ण
7	वाघापुर येथील वाडे क्र.२ मधील पप्पु येलम ते पवार यांचे घरापर्यंत रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे		8.00	8.00	8.00	काम पूर्ण
8	यवतमाळ येथील वाडे क्र. ३३ श्री. सोनेने ते गुजर, राठोड ते ढोले व राठोड ते तरकर याचे घरापर्यंत रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे		5.00	5.00	5.00	काम पूर्ण
9	यवतमाळ येथील चतुर्थे कालनी गणेश नगर उमरसरा येथील धनराज चव्हाण याचेघरापासून देवा मेश्राम यांचे घरापर्यंत रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे		5.09	5.09	5.09	काम पूर्ण
10	मौजे चिचघाट ता. यवतमाळ येथे खुल्या जागेत समाज मंदीराचे बांधकाम कारणे		5.00	5.00	2.96	काम प्रगतीत
11	मौजे वाकी ता. यवतमाळ येथे खुल्या जागेत समाज मंदीराचे बांधकाम कारणे		5.00	5.00	5.00	काम पूर्ण
12	मौजे रामवाकडी ता. यवतमाळ येथे खुल्या जागेत समाज मंदीराचे बांधकाम कारणे		5.00	5.00	5.00	काम पूर्ण
13	मौ. हातगांव ता. दारव्हा येथे गावातील अंतर्गत सिमेंट कॉक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे	का.अ.विशेष प्रकल्प सां.बा यवतमाळ	5.00	5.00	3.00	काम पूर्ण
14	मौ.कामठवाडा ता.दारव्हा येथील प्राथमिक मराठी शाळा ते रुख्मीनी मंदरापर्यंत रस्त्याचे डांबरीकरण करणे		3.00	3.00	5.00	काम पूर्ण
15	पाश्र्चदेवी ता.दारव्हा येथील अंतर्गत रस्त्याचे डांबरीकरण करणे		5.00	5.00	9.48	काम पूर्ण
16	मौ.लाडखेड ता.दारव्हा येथे प्राथमिक शाळा ते एकता चौक रस्त्याचे कॉक्रीटीकरण करणे		9.48	9.48	5.70	काम पूर्ण
17	मौ.चिकणी ता.दारव्हा येथील प्राथमिक शाळा ते नाना ढोगे यांच्या घरापर्यंत रस्त्याचे डांबरीकरण करणे		5.70	5.70	3.98	काम पूर्ण
18	मौ.जांभोरा ता.दारव्हा येथील बीडकर ते प्राथमिक शाळेपर्यंत रस्त्याचे डांबरीकरण करणे		3.98	3.98	7.13	काम पूर्ण

अ.क्र.	कामाचे नाव	यत्रणा	प्रशासकिय मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
19	मौ.जांभोरा ता.दारव्हा येथील हनुमान मंदीर ते कुसुम भोयर यांच्या घरापर्यंत रस्त्याचे डांबरीकरण करणे		7.13	7.13	3.99	काम पुर्ण
20	मौ.लाडखेड ता.दारव्हा येथे मस्जिद करेशी ते सलीम भांडेवाल व सलाबत खॉ ते कादर भाई यांच्या घरापर्यंत रस्त्याचे कॅंक्र्रीटीकरण करणे		3.99	3.99	6.89	काम पुर्ण
21	मौ.ब्रम्ही ता.दारव्हा येथे बसस्टॅन्ड ते खुशाल कदम यांच्या घरापर्यंत रस्त्याचे कॅंक्र्रीटीकरण करणे		6.89	6.89	0.29	ड्राय बोर
22	मौ. वरझडी ता. यवतमाळ येथे मुस्लीम समुदायाच्या कब्रस्तान जवळ वि.वि.	का.अ पाणी पुरवठा जि.प यवतमाळ	0.61	0.61	0.29	काम पुर्ण
23	मौ. यवतमाळ ता. यवतमाळ येथे साई अपार्टमेंट सिव्हील लाईन भावे मंगल कार्यालयाचे बाजला महेश ऑप्टीकल्सचे मागे वि.वि.		0.61	0.61	0.00	काम रद्द
24	मौ. यवतमाळ ता. यवतमाळ येथील देवी नगर लोहारा वार्ड क्र. ४ मध्ये वि.वि.		0.61	0.61	0.54	काम पुर्ण
25	मौ. यवतमाळ ता. यवतमाळ येथील शिवाजीनगर लोहारा वार्ड क्र. ४ मध्ये वि.वि.		0.61	0.61	0.50	काम पुर्ण
26	मौ. वाकी ता. यवतमाळ येथे श्री हिरामण सोमा पवार यांचे घराजवळ वि.वि.		0.61	0.61	0.39	काम पुर्ण
27	मौ. वाकी ता. यवतमाळ येथे श्री परसराम जाधव यांचे घराजवळ वि.वि.		0.61	0.61	0.40	काम पुर्ण
28	मौ. रामवाकडी ता. यवतमाळ येथे उकंडा शालीक वाघमारे यांचे घराजवळ वि.वि.		0.61	0.61	0.61	काम पुर्ण
29	मौ. रामवाकडी ता. यवतमाळ येथे राजु गुलाब चौधरी यांचे घराजवळ वि.वि.		0.61	0.61	0.35	काम पुर्ण
30	मौ. वडुळ ता. दारव्हा येथे पाणी पुरवठा पाईप लाईन करणे		8.96	8.96	5.49	काम पुर्ण
31	मौजा मार्जडा ता.यवतमाळ येथील सामकीमाता मंदिराजवळ समाजमंदीर बांधकाम करणे	का.अ जि.प बांधकाम क्र.१यवतमाळ	5.50	5.50	4.25	काम पुर्ण
32	मौजा रामनगर यावली ता.यवतमाळ येथे समाज मंदीराचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	0.00	काम पुर्ण
33	मौजा धरमगाव ता.यवतमाळ येथे समाज मंदीराचे बांधकाम करणे		5.00	5.00		काम पुर्ण

अ.क्र.	कामाचे नाव	यंत्रणा	प्रशासकिय मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
34	मौजे देऊरवाडी ता. दारव्हा येथील श्री जानेश्वर गावंडे ते स्टीट लाइटपेटी ते श्री सुरेश चौधरी यांचे गोठ्यापर्यंत ते वासूदेव चौधरी यांचे घरापर्यंत काँक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे.	का.अ जि.प बांधकाम क्र.यवतमाळ	4.40	4.40	4.23	काम पुर्ण
35	मौजे देऊरवाडी ता. दारव्हा येथील महागाव रोड लागून ते बकरीचे शेडपर्यंत व श्री लांडे यांचे घरापासून ते श्री मारोती शहारे यांचे घरापर्यंत काँक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे.		4.38	4.38	4.23	काम पुर्ण
36	मौजे पांडुर्णा ता. दारव्हा येथे काँक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे.		5.00	5.00	4.81	काम पुर्ण
37	यवतमाळ नं.प अंतर्गत प्रभाग क्र.6मध्ये गौसीया मज्जीद ते इरफान शेख घराप्यंत काँक्रीट नाली व रस्त्याचे डांबरीकरण करणे	मुख्याधिकारी यवतमाळ	5.70	5.70	2.10	काम पुर्ण
38	प्रभाग क्र.6 मध्ये पोबारु लेआऊट येथे अलिया तेजवाले ते अजीज पटेल ते अँड मुक्ता ते अब्बाअली पर्यंत रस्त्याचे डांबरीकरण करणे		8.39	8.39	8.03	काम पुर्ण
39	यवतमाळ नं.प अंतर्गत प्रभाग क्र.6मध्ये तेलीपुरा ते छोटीगुजरी रस्त्याचे डांबरीकरण करणे		9.94	9.94	8.33	काम पुर्ण
40	मौजा रामनगर यावली ता.यवतमाळ येथे विद्युतपोलची उभारणी करणे	का.अ महा.वि.वि.कंपणी यवतमाळ	2.65	2.65	2.65	काम पुर्ण
41	यवतमाळ येथील कॅरम क्रिडा स्पर्धा सन 2012-13दि.24 ते 26जानेवारी 2013 निधी पुरविणे	जिल्हा क्रिडा अधिकारी यवतमाळ	0.50	0.50	0.50	काम पुर्ण
<b>मा.श्री. माणिकराव ठाकरे वि.प.स</b>						
1	मौ.शाहापूर तानेर येथील हनुमान मंदीर ते मधुकर चौधरी यांचे पिठ गिरणी पर्यंत सिमेट काँक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे	का.अ.सा.बा यवतमाळ	2.00	2.00	2.00	काम पुर्ण



अ.क्र.	कामाचे नाव	यत्रणा	प्रशासकिय मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
2	मौ.पेपरी कलगा ता.नेर येथील शख अनीस ते साहेबराव गांवडे यांचे घरापर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे		2.50	2.50	2.50	काम पुर्ण
3	मौ.पेपरी कलगा ता.नेर येथील श्री गणेशा गणवीर ते शुद्धधन बनकर यांचे घरापर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे		2.00	2.00	2.00	काम पुर्ण
4	मौ.भाब राजा ता.यवतमाळ येथील नारायण तिरमारे यांचे घराजवळ सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		10.00	10.00	10.00	काम पुर्ण
5	मौ.नेर परसोपत न.प अंतर्गत गाधी चौकातील सौंदर्याीकरण करणे (पेव्हिंग ब्लॉक व कॉक्रीट नालीचे बांधकाम करणे)		10.00	10.00	10.00	काम पुर्ण
6	मौ.नेर परसोपत मा.नेर येथील विठ्ठल रुख्मीनी संस्थान साईधाम जवळील खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		2.03	2.03	2.03	काम पुर्ण
7	मौ.बाळेगाव ता.नेर येथील अनिल राठोड ते मानसिंग राठोड यांचे घरापर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे.		2.00	2.00	2.00	काम पुर्ण
8	मौ.बाळेगाव ता.नेर येथील दिनेश साखरे ते माधुरी रामटेके यांचे घरापर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे.		2.50	2.50	2.50	काम पुर्ण
9	मौजे पाथ्रड गोळे ता.नेर येथे श्रीखुशाल ढगे यांचे घराजवळील खुल्या जागेत सभागृहाचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	0.00	प्रगतीत
10	मौजे नेर ता.नेर येथील तहसील कार्यालयाअंतर्गत रस्त्याचे डांबरीकरण करणे		2.83	2.83	2.83	काम पुर्ण
11	मौजे मागलादेवी ता.नेर येथील बसस्थानक ते तुरनकर यांचे घरापर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे.		5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण
12	मौजे लोणी ता.नेर येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे पुतळयाजवळील खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण
13	मौजे मालखेड (बु)ता.नेर येथील वाडे नं. २ मधील अनिल गांवडे यांचे घराजवळील खुल्या जागेवर सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		7.00	7.00	5.23	काम प्रगतीत
14	मौजा खारखेडा ता.नेर वाडे नं.२मधील श्रीभगवंत भिवरकर यांचे घराजवळील खुल्या जागेवर सभागृहाचे बांधकाम करणे		10.00	10.00	0.00	प्रगतीत

अ.क्र.	कामाचे नाव	यंत्रणा	प्रशासकिय मान्यता किंमत	वितरित निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
15	मौजे लोहारा ता यवतमाळ वार्ड न. ५ मधील श्री. गंधेवार याचे घरापासून श्री. नरोटे याचे घरापर्यंत रस्त्याचे व खडीकरण व डांबरीकरण करणे		8.00	8.00	8.00	काम पूर्ण
16	मौजे लोहारा ता यवतमाळ येथील वाघापुर बायपास शुभम नगर-२ श्री.पखोले सर ते घोवडे सर याचेघरापासून सिमेंट कॉक्रीट नालीचे बांधकाम		2.00	2.00	2.00	काम पूर्ण
17	मौजे चिखली (रामनाथ) ता.दारव्हा येथे श्री.रमेश पजगाडे ते अशोक राऊत यांचे घरापर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे.	का.अ. विशेष प्रकल्प सा.बा यवतमाळ	4.00	4.00	1.50	काम पूर्ण
18	मौजे तरनोळी ता.दारव्हा येथे वार्ड क्र.४ मध्ये जगदंबा माता मंदीरासमोरील जागेत प्रवासी निवा-याचे बांधकाम करणे.		1.50	1.50	3.00	काम पूर्ण
19	मौजे लोही ता.दारव्हा येथील बाळु चिरडे वार्ड क्र.४ यांचे घराजवळील खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे.		3.00	3.00	4.99	काम पूर्ण
20	मौजे शेद्री (डोलारी) ता.दारव्हा येथे मुख्य रस्त्यापासून ते वंसत हायस्कूल पर्यंत रस्त्याचे मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे		4.99	4.99	0.42	काम पूर्ण
21	मौ. बाणगांव ता. नेर साधुङ्गोले यांचे घराजवळील खुल्या जागेत सक्रीबाई राठोड यांचे घराजवळ विं.वि. बांधकाम	का.अ पाणी पुरवठा जि.प यवतमाळ	0.43	0.43	0.46	काम पूर्ण
22	मौ. बाणगांव ता. नेर येथे अंगणवाडी वार्ड क्र. 1 जवळील खुल्याजागेत विं.वि. बांधकाम		0.43	0.43	0.44	काम पूर्ण
23	मौ. बाणगांव ता. नेर साधुङ्गोले यांचे घराजवळील खुल्या जागेत सक्रीबाई राठोड यांचे घराजवळ विं.वि. बांधकाम		0.43	0.43	0.44	काम पूर्ण
24	मौ. सावरगांव काळे ता. नेर येथे बबनशेठ महाराज मंदिराजवळील गाईच्या समाधीजवळ खुल्याजागेत विं.वि. बांधकाम		0.41	0.41	0.41	काम पूर्ण
25	मौ. तरनोळी ता. दारव्हा येथील वार्ड क्र. 4 मध्ये पिण्याच्या पाण्याची पाईप लाईन करणे		3.98	3.98	3.23	काम पूर्ण

अ.क्र.	कामाचे नाव	यंत्रणा	प्रशासकिय मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
26	यवतमाळ ता. यवतमाळ येथे डेहनकर ले- आउट मध्ये श्री मानिकराव ठाकरे उच्च प्राथमिक मराठी शाळेच्या परिसरामध्ये वि. वि. करणे		0.77	0.77	0.70	काम पुर्ण
27	आर्णी ता. आर्णी महालक्ष्मी नगर येथे श्री यादवराव वानखडे यांचे घराजवळ वि.वि. करणे		0.72	0.72	0.63	काम पुर्ण
28	मौ. अंजनखेड ता.0 आर्णी येथे शासकीय पाण्याच्या टाकीजवळ वि.वि. करणे		0.72	0.72	0.63	काम पुर्ण
29	मौ. पिंपरी (कलगा) ता. नेर येथे मज्जीद जवळ वि.वि. करणे		0.53	0.53	0.52	काम पुर्ण
30	मौ. पिंपरी (कलगा) ता. नेर येथे बौध्द विहाराजवळ वि.वि. करणे		0.53	0.53	0.52	काम पुर्ण
31	मौ. पिंपरी (कलगा) ता. नेर येथे वाचनालयाजवळ वि.वि. करणे		0.53	0.53	0.53	काम पुर्ण
32	खळणा ता. नेर येथील श्री नारायणराव वाघ यांचे घरासमोरील खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे.	का.अ जि.प बांधकाम क्र.२ यवतमाळ	5.00	5.00	0.00	निविदास्तरावर
33	ब्राम्हणवाडा (प) ता. नेर येथील श्री रामराव ठाकरे यांचे घरा समोरील खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे.		2.50	2.50	0.00	काम प्रगतीत
34	दगडधानोरा ता. नेर येथे श्री शंकरराव ठाकरे यांचे घराजवळील खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे.		10.00	10.00	0.00	जागा उपलब्ध नाही
35	खरडगाव ता. नेर श्री महादेव पूरी संस्थान ते श्री प्रभाकर गुल्हाने यांचे पिठगिरणीपर्यंत सिमेंट काँक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे.		5.00	5.00	4.10	काम प्रगतीत

अ.क्र.	कामाचे नाव	यंत्रणा	प्रशासकिय मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
36	मारवाडी ता. नेर येथे श्री वासूदेव आडे यांचे घराजवळ गुरांचा पिण्याच्या पाण्याच्या हौदाचे बांधकाम करणे.		0.47	0.47	0.00	काम सुरु नाही
37	खरडगाव ता. नेर येथे महात्मा ज्योतीबा फुले यांच्या पुतळ्या जवळील खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे.		10.00	10.00	6.66	काम प्रगतीत
38	पांढरी ता. नेर येथील श्री उत्तम राऊत यांचे घरापासून प्राथमिक शाळेपर्यंत काँक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे.		5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण
39	पांढरी ता. नेर येथे जि. प. शाळे जवळील खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे.		7.00	7.00	4.36	काम प्रगतीत
40	माणीकवाडा ता. नेर येथे श्री अनिल राऊत ते श्री मलमकर गुरुजी यांचे घरापर्यंत काँक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे.		9.00	9.00	9.00	काम पुर्ण
41	मुखत्यारपूर ता. नेर येथे तुकाराम मंदिराजवळ मुखत्यारपूर येवती अॅप्रोच रोडचे बांधकाम करणे.		1.00	1.00	1.00	काम पुर्ण
42	उत्तरवाढोणा ता. नेर येथे श्री संतोष क्षिरसागर ते उकंडा चव्हाण ते पाण्याच्या टाकीकडे जाणा-या रस्त्याचे काँक्रीटीकरण करणे.		5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण
43	मौजे उत्तरवाढोणा ता. नेर येथे शहीद स्मारकास गेट व सौंदर्यीकरणाचे बांधकाम करणे.		3.00	3.00	3.00	काम पुर्ण
44	मौजे सावळा ता. दारव्हा येथे स्मशानभूमी शेडचे बांधकाम करणे.		4.00	4.00	4.00	काम पुर्ण
45	मौजे सोनवाढोणा ता. नेर येथे काँक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे.		1.00	1.00	1.00	काम पुर्ण

अ.क्र.	कामाचे नाव	यत्रणा	प्रशासकिय मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
46	मौजे सिरसगाव ता. नेर येथे श्री रविंदग वायले यांचे घराजवळील खुल्या जागेत वार्ड क्र. 2 मध्ये सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे.		5.00	5.00	0.00	निविदास्तरावर
47	ग्रामपंचायत उत्तरवाढोणा ता. नेर येथे व्यायाम शाळेसाठी व्यायाम साहित्य पुरविणे	जिल्हा क्रिडा अधिकारी	1.00	1.00	1.00	काम पूर्ण
48	ग्रामपंचायत किन्ही वळगी ता. दारव्हा येथे व्यायाम साहित्य पुरविणे	यवतमाळ	1.00	1.00	1.00	काम पूर्ण
49	ग्रामपंचायत सायखेडा ता. दारव्हा येथे शाळेसाठी व्यायाम साहित्य पुरविणे		1.00	1.00	1.00	काम पूर्ण
50	दारव्हा ता. दारव्हा येथे न.प. दारव्हा वार्ड 14 साठी व्यायाम साहित्य पुरविणे		1.00	1.00	1.00	काम पूर्ण
51	ग्रा.पं. वाघापूर ता. यवतमाळ येथे व्यायाम शाळेसाठी व्यायाम साहित्य पुरविणे		1.00	1.00	1.00	काम पूर्ण
52	यवतमाळ जि. यवतमाळ येथील विदर्भस्तरीय कॅरम क्रिडा स्पर्धा दि. 24 ते 26 जाने 2013 करिता निधी उपलब्ध करणे		0.32	0.32	0.32	काम पूर्ण
53	आदिवासी बहु संस्था लोहारा व्दारा आयोजित यवतमाळ जि. यवतमाळ विदर्भ स्तरीय कबड्डीचे सामणे दि. 29 ते 31 मार्च 2013 स्पर्धे करिता		1.00	1.00	1.00	काम पूर्ण
54	मौजे चिकणी ता. दारव्हा येथे ग्रा.पं. साहित्य पुरवठा करणे		1.00	1.00	1.00	काम पूर्ण
55	मौजे सायखेडा ता. दारव्हा येथे ग्रा.पं. साहित्य पुरवठा करणे		1.00	1.00	1.00	काम पूर्ण
56	मौजे पाथ्रड गोळे ता. नेर येथे ग्रा.पं. साहित्य पुरवठा करणे		1.00	1.00	1.00	काम पूर्ण

अ.क्र.	कामाचे नाव	यंत्रणा	प्रशासकिय मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
57	मौजे पुसद जि.यवतमाळ येथील अनीसभाई लकडेवाल प्रभाग क्र.5 यांच्या घरातील बालउदयानास संरक्षण भिंतीचे बांधकाम करणे	का.अ सा.बा पुसद	3.00	3.00	3.00	काम पूर्ण
58	दारव्हा ता. दारव्हा येथे विविध ठिकाणी हायमास्ट लाईट बसविणे	मुख्याधिकारी नं.प दारव्हा	10.31	10.31	10.31	काम पूर्ण
<b>मा.श्री. अनिल परब वि.प.स</b>						
1	शासकीय वैदकीय महाविद्यालय व रुग्णालय यवतमाळ येथे प्रतिकालया जवळ पेव्हींग ब्लॉक बसविणे व इतर विकासाची कामे करणे	का.अ सा.बा यवतमाळ	10.00	10.00	10.00	काम पूर्ण
<b>मा.श्री. दिवाकर रावते वि.प.स</b>						
1	हेकडी ता.दारव्हा येथे समाजमंदिराचे बांधकाम करणे	का अ जि.प बांधकाम क्र.यवतमाळ	5.00	5.00	5.00	काम पूर्ण
2	मौजे सिंगद ता.दिग्रस येथे समाजमंदिराचे बांधकाम करणे		10.00	10.00	0.00	काम प्रगतीत