

**जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत घेण्यात आलेल्या निधी मधील कामाची
(सन 2010-11 ते 2014-15) 5054 रस्ते व पूल जिल्हा व इतर मार्ग सर्वसाधारण
रूपये लाखात**

अ.क्र.	कामाचे नांव	प्रशासकिय मान्यता किंमत	कामावर झालेला खर्च	कामाची सध्या स्थिती
1	2	3	4	5
	सन 2010-11 मधील कामे	सार्वजनिक बांधकाम विभाग यवतमाळ		
1	इझाळा ते पिपरी रस्त्यावर मजबुतीकरण व डांबरीकरण लाबी 1.50 कि.	15.00	15.00	काम पूर्ण
2	हातगाव ते राऊत सावगी रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ग्रा मा 84	15.00	15.00	काम पूर्ण
3	भिसणी सावर रस्त्याचे डांबरीकरण व त्यावरील 2रपटे 5 मो-याचे बांधकाम करणे	35.00	35.00	काम पूर्ण
4	आमडी ते पगडी रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता घाटजी जि यवतमाळ	15.00	15.00	काम पूर्ण
5	बोरगाव भंडारी रस्त्याचे मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे	15.00	15.00	काम पूर्ण
6	आसेगांव आसोला रस्त्याच्या उर्वरीत लाबीचे डांबरीकरण करणे	19.90	19.90	काम पूर्ण
7	मोहा मादणी नायगाव वाटखेड रस्त्याची सुटलेल्या भागाचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे	19.90	19.90	काम पूर्ण
8	खरडगाव दोनद रस्त्याचे मो-यासहे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे	19.90	19.90	काम पूर्ण
9	बोरी गोसावी वडगाव (गाडवे) रस्त्याचे बांधकाम करणे (ग्वडची सुटलेली लाबी 2.00 कि मी भाग 1 ता यवतमाळ जि यवतमाळ	19.90	19.90	काम पूर्ण
10	कामठवाडा ते लिगा रस्त्याची सुधारणा करणे ता नेर	19.90	19.90	काम पूर्ण
11	सावळी खडका रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे (डिसेबर 02)	45.00	45.00	काम पूर्ण
12	नादुरा कोठा तांबा रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरणकरणे ग्रामा 10	19.90	19.90	काम पूर्ण
13	यावली माउली रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरणकरणे ता बाभुळगांव कि मी 0/00 ते 2/600 इजिमा 18	15.20	15.20	काम पूर्ण
14	हातगाव ते राऊत सावगी रस्त्याचे मो-यासह मजबुतीकरण व डांबरीकरणकरणे ग्रामा 44	15.00	15.00	काम पूर्ण
15	मादणी कोटबा रस्त्याला जोडणारा कोटबा पोड पोच मार्गाचे बांधकाम करणे ग्रामा 47	15.00	15.00	काम पूर्ण
16	वडगांव नाकापार्डी रस्त्याची सुधारणा करणे कि मी 12/800 ते 14/800 ता यवतमाळ इजिमा 20	10.00	10.00	काम पूर्ण

अ.क्र.	कामाचे नांव	प्रशासकिय मान्यता किंमत	कामावर झालेला खर्च	कामाची सध्या स्थिती
1	2	3	4	5
17	वडगाव धानोरा रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे लाबी 3.00 कि मी	19.90	19.90	काम पूर्ण
18	घाटजी मोहदा रस्ता प्रजिमा 17 मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि मी 10/00 ते 13/300	24.00	24.00	काम पूर्ण
19	मोहा मादणी नायगांव कोंढा वाटखेड रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे की मी 17/500 ते 20/00 प्रजिमा-11	30.00	30.00	काम पूर्ण
20	मोहा मादणी नायगांव कोंढा वाटखेड रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे की मी 20/00 ते 22/500 प्रजिमा-11	30.00	30.00	काम पूर्ण
21	मोहा मादणी नायगांव कोढा वाटखेड रस्त्याची सुधारणा करणे कि मी 17/500 ते 22/500 प्रजिमा 11 ता बाभुळगांव जि यवतमाळ	24.90	24.90	काम पूर्ण
22	वाटखेड येरडगांव घारफळ ते जिल्हा सिमा भाग येरडगांव ते घारफळ रस्त्याची सुधारणा करणे इडि मी 31/00 ते 34/00 प्रजिमा -11 ता बाभुळगांव जि यवतमाळ	24.90	24.90	काम पूर्ण
23	घारफळ ता बाभुळगांव येथील वळण रस्त्याचे बांधकाम करणे	28.00	28.00	काम पूर्ण
24	मोहा मादणी वाटखेड येरडगांव रस्ता ते जिल्हा सिमेपर्यंत सुधारणा करणे कि मी 37/00 ते 40/600 प्रजिमा 11	28.00	28.00	काम पूर्ण
25	सावर कापरा उत्तरवाढोना रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि मी 1 ते 2/500 प्रजिमा 10	18.00	18.00	काम पूर्ण
26	खडका पाटापागरा घाटजी रस्त्याचे नुतणीकरण व डांबरीकरण करणे कि मी 18/00 ते 21/00 प्रजिमा 28	15.20	15.20	काम पूर्ण
27	सोनबडी साखरा रस्त्याचे नुतणीकरण व डांबरीकरण करणे कि मी 21/00 ते 23/00 प्रजिमा 27	15.00	15.00	काम पूर्ण
28	खडका पाटापांगरा घाटजी रस्त्याचे नुतनीकरण व डांबरीकरण करणे किमी 15/00 ते 17/00 प्रजिमा-28	9.90	9.90	काम पूर्ण
29	घाटजी मोहदा रस्त्याचे नुतनीकरण व डांबरीकरण करणे किमी 3/00 ते 5/00 प्रजिमा-17	9.90	9.90	काम पूर्ण
30	मोझर सिरसगांव खरडगांव रस्त्यावर की मी 11/200 व 15/800 मध्य दोन लहान पुलोच बांधकाम करणे ता.नेर प्रजिमा-1	60.00	60.00	काम पूर्ण
31	खडका पाटापागरा रस्त्यावर किमी 25/200 मध्ये लहन पुलाचे बांधकाम करणे. प्रजिमा-28	19.90	19.90	काम पूर्ण

अ.क्र.	कामाचे नांव	प्रशासकिय मान्यता किंमत	कामावर झालेला खर्च	कामाची सध्या स्थिती
1	2	3	4	5
32	देऊरवाडी वडगांव गाढवे रस्त्या- वर 1/500 मध्ये लहान पुलाचे बांधकाम करणे. ग्रा.मा.96	15.00	15.00	काम पूर्ण
33	नेर डोल्हारी दारव्हा रस्त्यावर दोन लहान पुलाचे बांधकाम करणे की मी 7/00 ते 8/00 प्रजिमा-5	19.90	19.90	काम पूर्ण
34	अकोलाबाजार ते तळणी रस्त्यावर किमी 6/800 व 9/00 मध्ये लहान पुलाचे बांधकाम करणे.	30.00	30.00	काम पूर्ण
35	वाटखेड ते धारफळ रस्त्याची सुधारणा करणे इटि मी 23/00 ते 26/00 प्रजिमा 31 ता बाभुळगांव जि यवतमाळ	24.90	24.90	काम पूर्ण
सन 2010-11 मधील कामे		विशेष प्रकल्प (सा. बां.) विभाग यवतमाळ		
1	दाभडी पागरी रस्त्याची सुटलेल्या भागाचे बांधकाम करणे	10.64	10.64	काम पूर्ण
2	अजनखेड ते शारी रस्त्याची सुधारणा करणे ता आर्णी कि मी 2/00 ते 3/00 इजिमा 69	7.01	7.01	काम पूर्ण
3	आर्णी तळणी रस्त्यावर कि.मी. 10/400 व 11/00 अ, ब मध्ये स्लॅब ड्रेनचे बांधकाम करणे.	3.10	3.10	काम पूर्ण
4	सातारा जोड रस्ता रा.मा.क्र.4 ची सुधारणा करणे. कि.मी. 0/00 ते 1/800. मध्ये मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. व कि.मी. 1/400 मध्ये लहान पुल व 2 मोऱ्या कि.मी. 0/400 व 0/600 मध्ये बांधकाम करणे. ता.आर्णी	28.59	28.59	काम पूर्ण
5	आर्णी तळणी रस्त्यावर कि.मी. 0/400 अ व ब मध्ये स्लॅब ड्रेनचे बांधकाम करणे	32.01	32.01	काम पूर्ण
6	लाडखेड जांभोर बोरगांव रस्त्याची सुधारणा करणे. कि.मी. 0/00 ते 1/75	14.33	14.33	काम पूर्ण
7	लाडखेड जांभोरा रस्त्याची सुधारणा करणे.	12.00	0.00	
8	कामठवाडा चाणी चिकणी रस्त्याची सुधारणा करणे. कि.मी. 6/500 ते 12/00 प्र.जि.मा. 29	24.40	0.00	
9	बेबळी ते चिखली रस्त्याची सुधारणा करणे.	10.00	0.00	
10	फाबेगांव उदापुर रस्त्याची सुधारणा करणे.	10.00	0.00	
11	बोरी हातगांव रस्त्याची सुधारणा करणे.	2.27	2.27	काम पूर्ण
12	दारव्हा ते कारंजा रस्त्यावरील सावंगी ते जुना राज्य मार्ग रस्त्याची सुधारणा करणे.	7.07	7.07	काम पूर्ण
13	दारव्हा वागद रस्त्यावर कि.मी. 4/400 मध्ये उंच रपटा बांधणे. प्र.जि.मा.-6	12.64	12.64	काम पूर्ण
14	यवतमाळ जिल्ह्यातील चिखली तरनोळी रस्त्याची सुधारणा करणे. कि.मी. 0/00 ते 5/00 ता. दारव्हा	14.81	14.81	काम पूर्ण

अ.क्र.	कामाचे नांव	प्रशासकिय मान्यता किंमत	कामावर झालेला खर्च	कामाची सध्या स्थिती
1	2	3	4	5
15	यवतमाळ जिल्ह्यातील लाडखेड पाथ्रड देवी रस्त्याचे सुधारणा करणे. कि.मी. 4/00 ते 8/600 ता. दारव्हा	14.00	0.00	काम पुर्ण
16	यवतमाळ जिल्ह्यातील चाणी चिकणी रस्त्याचे सुधारणा करणे. कि.मी. 4/700 ते 9/00 ता. दारव्हा	12.78	12.78	काम पुर्ण
17	आर्णी ते महालुंगी रस्ता प्र.जि.मा.7 वरील कि.मी. 4/00 ते 10/00 मधील क्षतीग्रस्त भागाची सुधारणा करणे. ता.आर्णी जि.यवतमाळ	13.53	13.53	काम पुर्ण
सन 2010-11 मधील कामे		सार्वजनिक बांधकाम विभाग पुसद		
1	लाडखेड जांभोरा बोरगाव रस्त्याची सुधारणा करणे किमी 0/00 ते 1/750.	15.00	0	सा.बा.वि.प्र. यवतमाळ कडे हस्तांतरीत
2	काळी वागद बोरी रस्त्याची सुधारणा करणे 5.00 किमी	30.00	0	काम इतर योजनेतून पूर्ण
3	अजोना बोथगव्हाण रस्त्याची सुधारणा करणे किमी 0/00 ते 3/00	15.00	16.43	काम पुर्ण
4	लाडखेड जांभोरा रस्त्याची सुधारणा करणे	12.00	0	काम इतर योजनेतून पुर्ण
5	पारवा पन्हाळा रस्त्याची सुधारणा करणे किमी 3/00 ते 17/00	19.90	0	काम इतर योजनेतून पुर्ण
6	टेंभी हिवरा रस्त्याची सुधारणा करणे किमी 0/00 ते 6/00	19.90	0	काम इतर योजनेतून पुर्ण
7	टेंभी हिवरा रस्त्याची सुधारणा करणे किमी 3/00 ते 6/600	19.90	0	काम इतर योजनेतून पुर्ण
8	शेलु पंजावाडी मार्गाचे बांधकाम करणे किमी 0/00 ते 2/00	19.90	0	काम इतर योजनेतून पुर्ण
9	प्र.राज्य महामार्ग 6 ला जोडणा-या चिलगव्हाण मार्गाचे बांधकाम करणे किमी 0/00 ते 1/00	18.00	6.57	काम पुर्ण
10	टेंभी हिवरा रस्त्याची सुधारणा करणे किमी 6/00 ते 12/00 ता.महागाव प्रजिमा-49	42.00	0	काम पुर्ण
11	उमरखेड बिटरगांव रस्त्याची सुधारणा करणे किमी 1/00 ते 2/400 ग्रामा-105 ता. उमरखेड	20.00	8.63	काम पुर्ण
12	पिपळगाव इजारा रस्ता किमी 0/00 ते 2/500 ची सुधारणा करणे व रपटा बांधणे इजिमा-52 ता.महागाव	24.34	25.00	काम पुर्ण
13	उमरखेड बालदी पिरंजी रस्त्याची सुधारणा करणे प्रजिमा - 50 किमी 5/500 ते 7/00	15.58	13.17	काम पुर्ण
14	ढाणकी सोईट ब्राम्हणगाव रस्त्याची सुधारणा करणे प्रजिमा 51 किमी 3/00 ते 3/500, 4/500 ते 6/500.	24.56		काम इतर योजनेतून पुर्ण

अ.क्र.	कामाचे नांव	प्रशासकिय मान्यता किंमत	कामावर झालेला खर्च	कामाची सध्या स्थिती
1	2	3	4	5
15	काळी चिल्ली दगडथर रस्त्याची सुधारणा करणे प्रजिमा-39किमी 6/00 ते 9/00.	27.00	0	काम पुर्ण
16	कलगाव डेहणी माळहिवरा रस्ता प्रजिमा-6 सुधारणा किमी 51/00 ते 54/200 व रपट्याचे बांधकाम उर्वरीतलांबीचे खडीकरण	26.00	26.38	काम पुर्ण
17	कामठवाडा चाणी चिकणी रस्त्याची सुधारणा प्रजिमा 29 किमी 6/500 ते 12/00	25.40	7.58	काम पुर्ण
18	काळी कासोळा रस्त्याची सुधारणा प्रजिमा-30किमी 2/500 ते 4/00.	11.00	0	काम पुर्ण
19	दारव्हा डोल्हारी रस्त्याची सुधारणा प्रजिमा-5किमी 11/500 ते 13/500.	19.90	0	सा.बा.वि.प्र. यवतमाळ कडे हस्तांतरीत
20	बेबळी ते चिखली रस्त्याची सुधारणा	10.00	0	सा.बा.वि.प्र. यवतमाळ कडे हस्तांतरीत
21	धामनगाव गोरेगाव रस्त्याची सुधारणा	10.00	9.16	काम पुर्ण
22	फोबेगाव उदापुर रस्त्याची सुधारणा	10.00	0	सा.बा.वि.प्र. यवतमाळ कडे हस्तांतरीत
23	बोरी हातगाव रस्त्याची सुधारणा करणे.	23.00	17.51	काम पुर्ण
24	दारव्हा ते कारंजा रस्त्यावरील सावंगी ते जुना राज्यमार्गरस्त्याची सुधारणा.	10.00	0	सा.बा.वि.प्र. यवतमाळ कडे हस्तांतरीत
25	तरोडा ब्रम्हणाथ रस्त्याची सुधारणा	10.00	10.00	काम पुर्ण
26	वरुड तोरनाळा रस्त्याची सुधारणा	10.00	9.77	काम पुर्ण
27	दारव्हा वागद रस्त्यावर किमी 4/400 मध्ये उंचरपटा बांधणे प्रजिमा-6	13.70	0	सा.बा.वि.प्र. यवतमाळ कडे हस्तांतरीत
28	यवतमाळ जिल्हयातील तिवरी आरंभी रस्त्यावर 7/800 व 11/200 मध्ये लहान पुल बांधणे ता.दिग्रस	15.00	0	सा.बा.वि.प्र. यवतमाळ कडे हस्तांतरीत

अ.क्र.	कामाचे नांव	प्रशासकिय मान्यता किंमत	कामावर झालेला खर्च	कामाची सध्या स्थिती
1	2	3	4	5
29	यवतमाळ जिल्हयातील चिखली तरनोळी रस्त्याची सुधारणा करणे किमी 0/00 ते 5/00 ता.दारव्हा	15.00	0	सा.बा.वि.प्र. यवतमाळ कडे हस्तांतरीत
30	यवतमाळ जिल्हयातील लाडखेड पाश्र्चटदेवी रस्त्याची सुधारणा करणे किमी 4/00 ते 8/60 ता.दारव्हा	14.00	0	सा.बा.वि.प्र. यवतमाळ कडे हस्तांतरीत
31	यवतमाळ जिल्हयातील चाणी चिकणी रस्त्याची सुधारणा करणे किमी 4/70 ते 9/00 ता.दारव्हा	13.50	0	सा.बा.वि.प्र. यवतमाळ कडे हस्तांतरीत
32	दारव्हा डोल्हारी नेर रस्त्यावर किमी 15/200, 22/800 मध्ये लहान पुलाचे बांधकाम करणे प्रजिमा-5	35.00	6.26	सा.बा.वि.प्र. यवतमाळ कडे हस्तांतरीत
33	ढाणकी सोईट रस्त्यावर किमी 4/400 मध्ये लहान पुलाचे बांधकाम करणे प्रजिमा-51	25.50	0	नाबार्ड मधून पूर्ण
34	चातारी बोरी रस्त्याचे बांधकाम.	10.00	10.30	काम पूर्ण
35	फुलसावंगी ते चिखली रस्त्याला जोडणारा अमरापुर शिरमाळपोचमार्गाचेबांधकाम	19.90	19.94	काम पूर्ण
36	फेट्री रुई रस्त्याला जोडणारा मरसुल जोडरस्त्याचे बांधकाम करणे किमी 0/00 ते 3/00	53.20	53.20	काम पूर्ण
	सन 2010-11 मधील कामे	सार्वजनिक बांधकाम विभाग पांढरकवडा		
1	नायगांव ते शिवणी रस्त्याचे बांधकाम. (साधारण) इजिमा-51	19.90	19.90	काम पूर्ण
2	बुराडा ते हटवांजरी रस्त्यावर तीन रपटे व मोऱ्याच्या बांधकामासह मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे.इजिमा-59	30.00	30.00	काम पूर्ण
3	नवरगांव पेंढरी रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी.5/00 ते 7/00. ग्रामा-77	19.90	19.90	काम पूर्ण
4	गोरजफाटा ते दांडगांव रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे (इजिमा-45) कि.मी.0/0 ते 3/00.	19.00	19.00	काम पूर्ण
5	सावंगी ते सावरगांव रस्त्याचे बांधकाम करणे कि.मी.0/0 ते 3/500	18.00	18.00	काम पूर्ण
6	करंजी येवती रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे (इजिमा-40) कि.मी.4/00 ते 6/00.	17.00	17.00	काम पूर्ण
7	निधा सरई रस्त्याचे बांधकाम करणे.ग्रामा-19	16.00	16.00	काम पूर्ण

अ.क्र.	कामाचे नांव	प्रशासकिय मान्यता किंमत	कामावर झालेला खर्च	कामाची सध्या स्थिती
1	2	3	4	5
8	सरई चिकली रस्त्याचे बांधकाम करणे. ग्रामा-72	19.90	19.90	काम पूर्ण
9	आपटी रामपुर शेलु रस्त्याचे बांधकाम करणे कि.मी.2.00 ग्रामा-81	15.00	15.00	काम पूर्ण
10	रुंझा वाठोडा करंजी रस्त्याची सुधारणा करणे.कि.मी.3/00 ते 7/00 व 4/200 मध्ये लहान पुल कि.मी.6/400 व 6/00 मध्ये मोन्याचे बांधकाम करणे प्रजिमा-56	19.90	19.90	काम पूर्ण
11	वणी पाटण रस्त्याला जोडणारा पिंप्रड बैलमपूर मांगली रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी.12/00 ते 14/00. इजिमा-56	19.90	19.90	काम पूर्ण
12	राळेगांव हिवरा लोहारा रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी.1/00 ते 4/00. ग्रामा-93	15.00	15.00	काम पूर्ण
13	मंगी आष्टोणा रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी.0/0 ते 2/800. ग्रामा-86	15.00	15.00	काम पूर्ण
14	उमरी मेनडोली रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे किमी 0/00 ते 5/00 प्रजिमा 22	15.00	15.00	काम पूर्ण
15	सावनेर सरई रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी.1/00 ते 1/300 ग्रामा-18	10.00	10.00	काम पूर्ण
16	कोथुर्ला ते रामेश्वर रस्त्याचे बांधकाम करणे रामा-99	10.00	10.00	काम पूर्ण
17	करणवाडी कुंभा खैरी रस्त्यावर गदाजी नाल्यावर लहान पुलाचे बांधकाम करणे ता. मारेगांव	50.00	50.00	काम पूर्ण
18	उमरी सावरगांव चिंचोली रस्त्याची सुधारणा करणे कि.मी. 2/00 ते 9/00 ता. कळंब	19.90	19.90	काम पूर्ण
19	वाढोणा आठमुडी सावरखेड रस्त्याची सुधारणा करणे कि.मी. 3/00 ते 8/300 ता. राळेगांव	15.00	15.00	काम पूर्ण
20	जोडमोहा पोटगव्हाण धोत्रा रस्त्याची सुधारणा करणे कि.मी. 3/600 ते 17/800 ता. कळंब	22.50	22.50	काम पूर्ण
21	करणवाडी कुंभा खैरी रस्त्याची सुधारणा करणे कि.मी. 2/0 ते 12/00 ता. मारेगांव	10.20	10.20	काम पूर्ण
22	सुर्दापूर माथार्जून रस्त्याची सुधारणा करणे कि.मी. 10/0 ते 20/00 ता. झरी	24.90	24.90	काम पूर्ण
23	वणी पाटण रामा 231 ला जोडणाऱ्या येदलापूर जोडरस्त्याचे पूल, मोन्याचे बांधकामासह खडीडरण व डांबरीकरण करणे	60.00	60.00	काम पूर्ण
सन 2011-12 मधील कामे		सार्वजनिक बांधकाम विभाग यवतमाळ		
1	मालखेडा ते विरगव्हाण रस्त्याचे रुंदीकरण मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि मी 0/00 ते 3/00 प्रजिमा 11	19.90	19.90	काम पूर्ण

अ.क्र.	कामाचे नांव	प्रशासकिय मान्यता किंमत	कामावर झालेला खर्च	कामाची सध्या स्थिती
1	2	3	4	5
2	पिंप्री इजारा ते विरगव्हाण रस्त्याचे बांधकाम करणे प्रजिमा 4 कि मी 0/00 ते 3/00	40.00	40.00	काम पुर्ण
3	फाळेगाव तळेगाव रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.बाभुळगांव की मी 0/00 ते 2/000	19.90	19.90	काम पुर्ण
4	कोठा तळेगांव रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरणकरणे ग्रामा 63	19.90	19.90	काम पुर्ण
5	जांब कालेश्वर टिपेश्वर रस्त्यावरील पुलाचे बांधकाम करणे.	90.00	90.00	काम पुर्ण
6	तळणी डांगरगांव कु-हाड पांडुर्णा रस्त्याची सुधारणा करणे किमी 0/00 ते 2/600 प्रजिमा-14 ता.घाटंजी जि.यवतमाळ	14.90	14.90	काम पुर्ण
7	उमरसरा बालाजी नगर सोसायटी मधुन जाणारा जोडरस्ता सुधारणा करणे इडिमी 00/00 ते 0/450	15.00	15.00	काम पुर्ण
8	बोरी गोसावी ते वसंतनगर रस्त्याची सुधारणा करणे इडिमी 0/00 ते 2/00	15.00	15.00	काम पुर्ण
9	बोरगांव डोगरगाव रस्त्याला जोडणारा चांदापूर जोडरस्त्याची सुधारणा 0/700	11.00	11.00	काम पुर्ण
10	बोरगांव डोगरगाव रस्त्याला जोडणारा चांदापूर जोडरस्त्याची सुधारणा 0/700 ते 1/300.	11.01	11.00	काम पुर्ण
11	गोधळी येथील पोचमार्गाची सुधारणा करणे 0/00 ते 1/00	10.00	10.00	काम पुर्ण
12	उमरसरा जोडरस्त्याची सुधारीणा करणे इडिमी 00/00 ते 0/400 भाग 1	15.00	15.00	काम पुर्ण
13	उमरसरा जोडरस्त्याची सुधारीणा करणे इडिमी 00/400 ते 0/800 भाग 2	15.00	15.00	काम पुर्ण
14	झुली ते झुली चौकी रस्त्याची सुधारणा करणे कि.मी 0/00 ते 3/00 ग्रा.मा.77 ता.यवतमाळ जि.यवतमाळ	25.00	0.00	वनजमिन
15	भांब चांदापूर मोझर रस्त्याची सुधारणा करणे किमी 4/500 ते 6/00 ग्रामा.21 ता.जि.यवतमाळ	25.00	0.00	जि.प.कडून काम पूर्ण
16	कापरा भिसणी माथर्डा रस्त्याची सुधारणा करणे कि.मी 1/00 ते 3/00 ग्रा.मा.89 ता.यवतमाळ जि.यवतमाळ	25.00	0.00	जि.प.कडून काम पूर्ण
17	झुली ते पांडुर्णा रस्त्याची सुधारणा करणे कि.मी 0/00 ते 1/50 ग्रा.मा.44 ता.यवतमाळ जि.यवतमाळ	20.00	0.00	जि.प.कडून काम पूर्ण
18	सावर उत्तरवाढोणा रस्त्यावरील लखमापुर जोडरस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे की.मी. 0/00 ते 0/500 ग्रा.मा.41 ता.यवतमाळ जि.यवतमाळ	15.00	0.00	जि.प.कडून काम पूर्ण
	सन 2011-12 मधील कामे	विशेष प्रकल्प (सा. बां.) विभाग यवतमाळ		
1	चाणी चिकणी रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरी करणे करणे कि.मी.0/00 ते 2/00 ग्रा.मा.115	25.00	25.00	काम पुर्ण

अ.क्र.	कामाचे नांव	प्रशासकिय मान्यता किंमत	कामावर झालेला खर्च	कामाची सध्या स्थिती
1	2	3	4	5
2	वडगाव गाढयवे ते देवुरवाडी रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरणे करणे कि.मी.0/00 ते 2/00 ग्रा.मा.96	25.00	25.00	काम पूर्ण
3	सावंगीकरमाळा रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरणे करणे कि.मी.0/00 ते 1/500 ग्रा.मा.87	20.00	20.00	काम पूर्ण
4	उमराठा पाश्र्चदेवी रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरणे करणे ग्रा.मा.92 कि.मी.2/00 ते 3/500	20.00	20.00	काम पूर्ण
5	पांढुर्णा सावळी रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरणे करणे ग्रा.मा.152 कि.मी.0/00 ते 2/00	25.00	25.00	काम पूर्ण
6	उमराठा पाश्र्चदेवी रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरणे करणे ग्रा.मा.92 कि.मी.3/500 ते 5/00	20.00	20.00	काम पूर्ण
7	बोरी दुधगाव रस्त्याचे रुंदीकरण, मजबुती व कॉक्रीट नालीसह सुधारणा करणे ग्रा.मा.5 कि.मी.0/00 ते 1/00 ता.दारव्हा जि.यवतमाळ	50.00	50.00	काम पूर्ण
8	बारी दहिफळ रस्त्यावर कि.मी. 3/400 मध्ये लहाण पुलाचे बांधकाम करणे इजिमा-12 दारव्हा जि.यवतमाळ	50.00	50.00	काम पूर्ण
9	रासा ते बोरीमहल रस्त्याचे बांधकाम करणे कि.मी.0/00 ते 1/500 ग्रा.मा.87 ता. कळंब जि.यवतमाळ	10.00	10.00	काम पूर्ण
10	खुटारळा जोडरस्त्याचे बांधकाम करणे कळंब जि.यवतमाळ	5.00	5.00	काम पूर्ण
11	सावरगाव ते सावंगी डाफ रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरणे करणे कि.मी.0/00 ते 1/600 ग्रा.मा.71 ता.कळंब जि.यवतमाळ	20.00	20.00	काम पूर्ण
12	निमगव्हाण ते जळका रस्त्याचे उवरीत भागाचे रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरणे करणे कि.मी.0/00 ते 1/600 ग्रा.मा.152 ता.कळंब जि.यवतमाळ	15.00	15.00	काम पूर्ण
13	निलज ते दोनोडा रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरणे करणे कि.मी.0/00 ते 3/00 इजिमा 46 ता.कळंब जि.यवतमाळ	7.00	7.00	काम पूर्ण
14	वडाली ते श्री. संजय पांडे यांचे शेतापर्यंत रस्त्याच बांधकाम करणे ग्रा.मा.41 कि.मी. 0/00 ते 3/00 कळंब जि.यवतमाळ	10.00	10.00	काम पूर्ण
15	मौजे डोगरखर्डा ता.कळंब येथे सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.कळंब जि.यवतमाळ	10.00	10.00	काम पूर्ण
16	मौजे नांझा ता.कळंब येथे सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.कळंब जि.यवतमाळ	10.00	10.00	काम पूर्ण
17	बोरगाव शिवर भंडारी रस्त्याची सुधारणा करणे कि.मी.8/00 ते 9/00 ता.आर्णी जि.यवतमाळ	20.00	20.00	काम पूर्ण

अ.क्र.	कामाचे नांव	प्रशासकिय मान्यता किंमत	कामावर झालेला खर्च	कामाची सध्या स्थिती
1	2	3	4	5
18	उमरी धनसिंग हेटी ब्राम्हणवाडा तांडा रस्त्याची सुधारणा करणे कि.मी.2/00 ते 3/500 ता.आर्णी जि.यवतमाळ	20.00	20.00	काम पुर्ण
19	दारव्हा वागद रस्त्यावरील मल्लीकार्जुन मदीरापर्यंतच्या पोचमार्गाची सुधारणा करणे	10.00	10.00	काम पुर्ण
20	कोहळा ता दारव्हा पोच मार्गाची सुधारणाकरणे जि.यवतमाळ	5.00	5.00	काम पुर्ण
21	तरनोळी ता दारव्हा पोच मार्गाची सुधारणा करणे जि.यवतमाळ	10.00	10.00	काम पुर्ण
22	घाटकीन्ही ता दारव्हा पोच मार्गाची सुधारणा करणे जि.यवतमाळ	5.00	5.00	काम पुर्ण
23	लाडखिंड ता दारव्हा पोच मार्गाची सुधारणा करणे जि.यवतमाळ	7.00	7.00	काम पुर्ण
24	गोरेगाव धामणगाव ता दारव्हा रस्त्यावर तिन मो-या व पोच मार्गाचे बांधकाम करणे जि.यवतमाळ	10.00	10.00	काम पुर्ण
25	गणेशपुर ता दारव्हा पोच मार्गाची सुधारणा करणे जि.यवतमाळ	5.00	5.00	काम पुर्ण
26	खोपडी (मीरासे) ता दारव्हा पोच मार्गाची सुधारणा करणे जि.यवतमाळ	5.00	5.00	काम पुर्ण
27	दारव्हा शहरातील स्वामी समर्थ नगर भागातील रस्त्याची सुधारणा करणे ता.दारव्हा जि.यवतमाळ	20.00	20.00	काम पुर्ण
सन 2011-12 मधील कामे		सार्वजनिक बांधकाम विभाग पुसद		
1	रहाटी सावळी रस्त्याचे बांधकाम करणे.	16.00	0.56	काम इतर योजनेतून पुर्ण
2	टेंभी वरुडी कासारबेहळ रस्त्याला जोडणारा कवटा जहांगीरपोचमार्गाचे बांधकाम करणे.	19.90	8.60	काम पुर्ण
3	आरंभी चिरकुटा रस्त्याची सुधारणा करणे ग्रामा-21किमी 0/00 ते 2/00.	19.90	9.44	काम पुर्ण
4	नांदगव्हाण बेलदरी रस्त्यावर रपट्याचे बांधकाम करणे	6.00	6.00	काम पुर्ण
5	सुकळी बोथा रस्त्याचे किमी 0/00 ते 6/00 मध्ये मजबुतीकरणव डांबरीकरण करणे.	20.00	20.00	काम पुर्ण
6	तिवरी मोख आरंभी रस्ताची सुधारणा किमी 6/00 ते 11/00	18.00	18.00	काम पुर्ण
7	गोपवाडी लोहरा रस्त्याची सुधारणा करणे ग्रामा-46किमी 1/800 ते 4/00	18.00	18.00	काम पुर्ण
8	कोपरा ते बोरी रस्त्याची सुधारणा करणे किमी 4/00 ते6/00 व 3 मो-याचे बांधकाम करणे प्रजिमा-51	14.00	14.00	काम पुर्ण

अ.क्र.	कामाचे नांव	प्रशासकिय मान्यता किंमत	कामावर झालेला खर्च	कामाची सध्या स्थिती
1	2	3	4	5
9	कलगाव वाई मेंढी रस्ता सुधारणा करणे लांबी 2/00ते 3/500 प्रजिमा-6	9.90	9.90	काम पुर्ण
10	चिचपात्रा पोचमार्गाची सुधारणा करणे किमी 0/00 ते 1/500ग्रामा-98	9.90	9.90	काम पुर्ण
11	सावंगा खुर्द ते चौफुली पर्यंत पोचमार्गाची सुधारणा करणेलांबी 500 मी.	9.90	9.90	काम पुर्ण
12	तिवरी मोख रस्त्याला जोडणारा लायगव्हाण पोचमार्गाचीसुधारणा करणे लांबी 600मी ग्रामा-81	9.90	9.90	काम पुर्ण
13	कलगाव माळहिवरा रस्त्याची सुधारणा करणे	8.00	8.00	काम पुर्ण
14	फुलसावंगी शिरुफुली रस्त्याचे किमी 0/00 ते 2/500 चेमजबुतीकरण करणे रामा-183 ता.महागाव	15.65	15.65	काम पुर्ण
15	महागाव करंजखेड रस्त्याची सुधारणा करणे किमी 0/00 ते2/00 इजिमा-111	10.43	10.43	काम पुर्ण,
16	प्रिप्री ते हातला रस्ता किमी 0/00 ते 3/00 ची सुधारणा करणेता.उमरखेड ग्रामा-45	18.00	18.00	काम पुर्ण,
17	विडुळ देवसरी रस्ता भाग-1 किमी 0/00 ते 2/00 चेरुंदीकरण करणे प्रजिमा-41 ता.उमरखेड	13.04	13.04	काम पुर्ण
18	सुकळी बोथा रस्ता किमी 0/00 ते 1/500 ची सुधारणा करणेग्रामा-6 ता.उमरखेड	9.13	9.13	काम पुर्ण
19	उमरखेड ढाणकी रस्त्याचे रुंदीकरण करणे भाग-1 किमी 5/00 ते 8/600	24.40	24.40	काम पुर्ण
20	उमरखेड ढाणकी रस्त्यावर लेंढी नाला किमी 0/800 मध्ये उंच पुलाचे बांधकाम	24.59	24.59	काम पुर्ण
21	ढाणकी सोईट ब्राम्हणगाव रस्त्याची सुधारणा करणे प्रजिमा51किमी 3/00 ते 3/500, 4/500 ते 6/500.	24.56	24.56	काम पुर्ण
22	टेंभी हिवरा रस्त्याची सुधारणा करणे प्रजिमा-49किमी 0/00 ते 3/00.	27.00	27.00	काम पुर्ण
23	काळी चिल्ली दगडथर रस्त्याची सुधारणा करणे प्रजिमा- 39किमी 6/00 ते 9/00.	27.00	27.00	काम पुर्ण
24	ढाणकी करळी रस्त्याची सुधारणा प्रजिमा-51किमी 10/00 ते 12/00.	19.90	19.90	काम पुर्ण
25	ढाणकी सोईट ब्राम्हणगाव रस्त्याची सुधारणा प्रजिमा-51किमी 5/500 ते 7/00.	15.00	15.00	काम पुर्ण
26	यवतमाळ जिल्हयातील पुसद उमरखेड रस्त्याला जोडणारा गगनमाळ जोडरस्त्याची खडीकरण व डांबरीकरण करणे किमी 0/00 ते 3/500 ता.उमरखेड	25.50	25.50	काम पुर्ण
27	यवतमाळ जिल्हयातील मुळावा शेंबाळपिपरी रस्त्याची रुंदीकरण करणे किमी 0/00 ते 4/00 ता.उमरखेड	19.90	19.90	काम पुर्ण

अ.क्र.	कामाचे नांव	प्रशासकिय मान्यता किंमत	कामावर झालेला खर्च	कामाची सध्या स्थिती
1	2	3	4	5
28	यवतमाळ जिल्हयातील तिवरी आरंभी रस्त्याची सुधारणा करणे किमी 0/00 ते 5/00 ता.दिग्रस	19.90	19.90	काम पूर्ण
29	मौजा कारला उपवनवाडी रस्त्यावर लहान पुलाचे बांधकाम करणे किमी 0/600	43.12	43.12	काम पूर्ण
30	गुज खडका लैवा पोखरी रस्त्यावर किमी 7/00 मध्ये पुलाचे बांधकाम प्रजीमा	17.00	17.00	काम पूर्ण
31	गौळ मुडाना रस्त्याची सुधारणा करणे किमी 10/00 ते 13/00 ता.महागाव प्रजिमा-38	18.00	18.00	काम पूर्ण
32	उमरखेड बिटरगांव रस्त्याला जोडणा-या चिंचोली पोच मार्गाची सुधारणा करणे किमी 0/00 ते 4/00	40.00	40.00	काम पूर्ण
सन 2011-12 मधील कामे		सार्वजनिक बांधकाम विभाग पांढरकवडा		
1	खैरी सावंगी रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे.ता.मारेगांव कि.मी.0/00 ते 3/00- ग्रामा-1 (विशेष कक्ष)	19.90	19.90	काम पूर्ण
2	वणी वडगांव भुरकी रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे प्रजिमा-8 कि.मी.2/00 ते 4/00. इजिमा-48	19.90	19.90	काम पूर्ण
3	वणी वडगांव भुरकी रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी.6/00 ते 8/00.इजिमा-48	19.90	19.90	काम पूर्ण
4	वणी वडगांव भुरकी रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी.4/00 ते 6/00.इजिमा-48	19.90	19.90	काम पूर्ण
5	ढाकोरी ते निंबाळा रस्त्याची सुधारणा करणे कि.मी.0/0 ते 3/00. ग्रामा-21	15.00	15.00	काम पूर्ण
6	बोरी (ग.) ते दापोरा रस्त्याचे बांधकाम करणे रामा-16	10.00	10.00	काम पूर्ण
7	कोळंबी सुखनेगांव रस्त्याची सुधारणा करणे कि.मी.0/80 ते 3/400. (तात्काळ) प्रजिमा-20	40.00	40.00	काम पूर्ण
8	सुकनेगांव उमरी रस्त्याची सुधारणा करणे 3.00 कि.मी. प्रजिमा- 22 ता. वणी	30.00	30.00	काम पूर्ण
9	चारगांव ते पेटूर ता. वणी रस्त्याचे मोऱ्या व रपटयासह मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे 2.00 कि.मी. प्रजिमा-58	25.50	25.50	काम पूर्ण
10	कायर परसोडा साखरा रस्त्याची सुधारणा करणे कि.मी. 0/0 ते 8/00 ता.वणी	16.00	16.00	काम पूर्ण
11	कोरंबी सुकनेगांव रस्त्याची सुधारणा करणे कि.मी. 0/0 ते 8/00 ता.वणी	24.90	24.90	काम पूर्ण
12	मौजा जुनाड पोचमार्गावर एक लहान पुलाचे बांधकाम करणे	93.45	93.45	काम पूर्ण
13	मौजा हिवरदरा पोचमार्गाचे बांधकाम करणे	27.65	27.65	काम पूर्ण

अ.क्र.	कामाचे नांव	प्रशासकिय मान्यता किंमत	कामावर झालेला खर्च	कामाची सध्या स्थिती
1	2	3	4	5
14	झमकोला शिवडग रस्त्याची सुधारणा करणे.	20.00	20.00	काम पूर्ण
15	रूढा ते रूढा पोड मार्गाचे बांधकाम करणे कि.मी. 0/0 ते 0/600	11.00	11.00	काम पूर्ण
16	रा.म. ला जोडणाऱ्या बल्लारपूर जोड रस्त्याची सुधारणा करणे.	15.00	15.00	काम पूर्ण
17	रा.म. ला जोडणाऱ्या बल्लारपूर जोड रस्त्यावर मोऱ्यांचे बांधकाम करणे.	5.00	5.00	काम पूर्ण
सन 2012-13 मधील कामे		सार्वजनिक बांधकाम विभाग यवतमाळ		
1	पिपंळगाव ते मावड पोड रस्त्याचे बांधकाम करणे 00 ते 0/430	15.00	15.00	काम पुर्ण
2	डोर्ली ते डोळंबा रस्त्याची सुधारणा करणे इडिमी 0/510 ते 1/440	15.00	15.00	काम पुर्ण
3	दारव्हा नाका ते वडगांव नाका रस्त्याची सुधारणा 0/450	15.00	15.00	काम पुर्ण
4	भारी तळेगाव रस्त्याची सुधारणा 0/00 ते 8/00	15.00	15.00	काम पुर्ण
5	रातचांदणा मुरझडी रस्त्याची सुधारणा 3/00 ते 4/00	20.00	20.00	काम पुर्ण
6	दत्तापुर मारेगाव रस्त्याचे बांधकाम 0/00 ते 1/00	11.02	11.02	काम पुर्ण
7	दत्तापुर मारेगाव रस्त्याचे बांधकाम 1/00 ते 1/800	11.03	11.03	काम पुर्ण
8	बागापुर ते खाणापुर रस्त्याची सुधारणा करणे 0/00 ते 0/800	15.00	15.00	काम पुर्ण
9	घारफळ ते नागापुर रस्त्याचे बांधकाम करणे 0/00 ते 2/00	15.00	15.00	काम पुर्ण
10	फाळेगाव ते तळेगाव रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे 0/00 ते 2/00	20.00	20.00	काम पुर्ण
11	सोनवाढोणा येलगुडा रस्त्याची सुधारणा करणे की मी 317 मिटर ग्रा मा 56	10.00	10.00	काम पुर्ण
12	सावरगांव काळे ते कोहळा रस्त्याची सुधारणा करणे ग्रा मा 107 कीमी 317 मिटर.	10.00	10.00	काम पुर्ण
13	दगडधानोरा हरणी रस्त्याची सुधारणा ग्रा मा 82 156 मीटर	5.00	5.00	काम पुर्ण
14	बाळेगाव ते बलगांव (कोहळा) रस्त्याची सुधारणा 155 मीटर	5.00	5.00	काम पुर्ण
15	जवळगांव पेंढारा रस्त्याची सुधारणा इजिमा-11 155 मीटर	5.00	5.00	काम पुर्ण

अ.क्र.	कामाचे नांव	प्रशासकिय मान्यता किंमत	कामावर झालेला खर्च	कामाची सध्या स्थिती
1	2	3	4	5
16	दारव्हा नाका ते वडगाव रस्त्याचे रुदिकरण व डाबरीकरण करणे व कॉकित नालीचे बांधकाम करणे इडिमी 163/00े (लाठीवाला घराजवळून ते दिपनगर)	15.76	15.76	काम पुर्ण
17	बोधबोडन गहुली हेटी रस्त्याची सुधारणा करणे की.मी. 1/500 ते 2/500 ग्रा.मा.92 ता.यवतमाळ जि.यवतमाळ	20.00	20.00	काम पुर्ण
18	भांब बोरी गासावी रस्त्याची सुधारणा करणे. कि.मी. 1/700 ते 3/00 ग्रामा-22 ता.यवतमाळ जि.यवतमाळ	15.00	15.00	काम पुर्ण
19	वडगांव जांब नाकापाडीं रस्ता इजिमा-20 कि.मी. 7/300 ते 8/600 ची सुधारणा करणे. ता.यवतमाळ जि.यवतमाळ	15.00	15.00	काम पुर्ण
20	जांब खरोला जोडरस्त्याची सुधारणा करणे ग्रामा-95 की.मी. 0/00 ते 1/00 ता.यवतमाळ जि.यवतमाळ	15.00	15.00	काम पुर्ण
21	रूई मसोला जोडरस्त्याची सुधारणा करणे कि.मी. 0/00 ते 2/00 ग्रामा-116 ता.यवतमाळ जि.यवतमाळ	35.00	35.00	काम पुर्ण
22	वाघापूर किटा कापरा रस्त्याची सुधारणा करणे कि.मी. 4/00 ते 6 /00 व 10/00 ते 12/500 इजिमा-19 ता.यवतमाळ जि.यवतमाळ	45.00	45.00	काम पुर्ण
23	यवतमाळ वाघापूर रस्त्याची सुधारणा करणे कि.मी. 2/500 ते 4/00 इजिमा-19 ता.यवतमाळ जि.यवतमाळ	20.00	20.00	काम पुर्ण
24	लखमापुर जांभुळणी रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे की.मी. 0/00 ते 1/500ा.मा.26 ता.यवतमाळ जि.यवतमाळ	25.00	25.00	काम पुर्ण
25	धोंडेश्वर पोचमार्गाची सुधारणा करणे कि.मी. 0/00 ते 1/00 ग्रामा-60 ता.बाभुळगांव जि.यवतमाळ	15.00	15.00	काम पुर्ण
26	गंवडी ते किन्ही रस्त्याची सुधारणा करणे कि.मी. 0/00 ते 2/00 इजिमा-26 ता.बाभुळगांव जि.यवतमाळ	15.00	15.00	काम पुर्ण
27	विरखेड ते वाटखेड रस्त्याची सुधारणा करणे कि.मी. 5/00 ते 6/00 इजिमा-25 ता.बाभुळगांव जि.यवतमाळ	15.00	15.00	काम पुर्ण
28	शिंदी पाचखेड रस्त्याची सुधारणा करणे. इजिमा-28 कि.मी. 0/00 ते 1/00 ता.बाभुळगांव जि.यवतमाळ	15.00	15.00	काम पुर्ण
29	मुरादाबाद पोचमार्गाची सुधारणा करणे. ग्रा.मा.-28 कि.मी.0/0 ते 1/00 ता.बाभुळगांव जि.यवतमाळ	10.00	10.00	काम पुर्ण
30	टाकळगांव ते पानस रस्त्याची सुधारणा करणे.कि.मी. 0/00 ते 1/00 ग्रा.मा.37 ता.बाभुळगांव जि.यवतमाळ	10.00	10.00	काम पुर्ण

अ.क्र.	कामाचे नांव	प्रशासकिय मान्यता किंमत	कामावर झालेला खर्च	कामाची सध्या स्थिती
1	2	3	4	5
31	नागरगांव चौफुली ते नागरगांव पुनर्वसन रस्त्याची सुधारणा करणे.ग्रामा-36, कि.मी. 0/00 ते 0/800 ता.बाभुळगांव जि.यवतमाळ	10.00	10.00	काम पूर्ण
32	सोनबर्डी साखरा रस्त्याला जोडणारा राजेगांव जोडरस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी. 0/00 ते 1/900 (ग्रामा 44) करणे ता.घांटजी जि.यवतमाळ	35.00	35.00	काम पूर्ण
33	रत्नापुर जोडरस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी. 0/00 ते 2/300 (ग्रामा 81) करणे ता.घांटजी जि.यवतमाळ	35.00	35.00	काम पूर्ण
34	दडपापूर जोडरस्त्याचे मोरी बांधकामासह मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी. 0/00 ते 1/200 (ग्रामा 112) करणे ता.घांटजी जि.यवतमाळ	15.00	15.00	काम पूर्ण
35	ताडसावळी जोडरस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी. 0/00 ते 1/200 (ग्रामा 75) करणे ता.घांटजी जि.यवतमाळ	15.00	15.00	काम पूर्ण
36	मौजे कोडजई ता.घांटजी येथे मुख्य रस्त्यापासून गांवापर्यंत रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी. 0/00 ते 1/000 ता.घांटजी जि.यवतमाळ	15.00	15.00	काम पूर्ण
37	नेर सातेफळ रस्त्याला जोडणारा वाई (पारस) रस्त्याची सुधारणा करणे. कि.मी.. 0/00 ते 0/500 ग्रामा 93 ता.नेर. जि.यवतमाळ.	7.00	7.00	काम पूर्ण
38	मांगला देवी धामक रस्त्याची सुधारणा करणे. ग्रामा.36, कि.मी. 0/00 ते 1/00 ता.नेर, जि.यवतमाळ	15.00	15.00	काम पूर्ण
39	माणिकवाडा मुखत्यारपुर रस्त्याची सुधारणा करणे. कि.मी. 0/00 ते 0/500 ग्रामा 2 ता.नेर. जि.यवतमाळ.	5.00	5.00	काम पूर्ण
40	कारखेडा जोडरस्त्याची सुधारणा करणे. कि.मी. 0/00 ते 0/400 ग्रामा 103 ता.नेर. जि.यवतमाळ.	5.00	5.00	काम पूर्ण
41	लासीना घुई बोरगांव रस्त्याची सुधारणा करणे. कि.मी. 0/00 ते 0/500 इजिमा-13 ता.नेर. जि.यवतमाळ.	7.00	7.00	काम पूर्ण
42	सावरगांव काळे पोचमार्गाची सुधारणा करणे. कि.मी. 0/00 ते 0/400 ग्रामा-84 ता.नेर. जि.यवतमाळ.	5.00	5.00	काम पूर्ण
43	नेर बाभुळगांव रस्त्याला जोडणारा नेहरु कॉलेज रस्त्याचे बांधकाम करणे. कि.मी. 0/00 ते 0/500 ग्रामा-72 ता.नेर. जि.यवतमाळ.	7.00	7.00	काम पूर्ण

अ.क्र.	कामाचे नांव	प्रशासकिय मान्यता किंमत	कामावर झालेला खर्च	कामाची सध्या स्थिती
1	2	3	4	5
44	दारव्हा नाका ते वडगांव रोड रस्त्याचे रुंदिकरण व मजबुतीकरण करणे किमी 0/250 ते 1/250	17.50	17.50	काम पूर्ण
45	दारव्हा नाका ते वडगांव रोड रस्त्यालगत काक्रीट नालीचे बांधकाम करणे किमी 0/250 ते 1/250	14.15	14.15	काम पूर्ण
46	कळंब बाभूळगाव रस्त्याला जोडणा-या गिमोना पोचमार्गाची सुधारणा करणे ग्रामा-6 कि.मी. 0/00 ते 1/00 ता.बाभूगाव जि.यवतमाळ	10.00	10.00	काम पूर्ण
47	गोंधळी ते मुबारकपुर रस्त्याची सुधारणा करणे कि.मी. 0/00 ते 1/00 ग्रामा-32 ता.बाभूळगांव जि.यवतमाळ भाग-1	15.00	15.00	काम पूर्ण
48	गोंधळी ते मुबारकपुर रस्त्याची सुधारणा करणे कि.मी. 1/00 ते 2/00 ग्रामा-32 ता.बाभूळगांव जि.यवतमाळ भाग-2	15.00	15.00	काम पूर्ण
सन 2012-13 मधल कामे		विशेष प्रकल्प (सा. बां.) विभाग यवतमाळ		
1	पांढुर्णा ते सावळी रस्त्याची सुधारणा करणे कि.मी. 1/500 ते 3/00 ग्रामा 152 ता. दारव्हा	25.00	25.00	काम पूर्ण
2	मौजा बोरी ता. दारव्हा जि. यवतमाळ गावातून जाणा-या लांबीची सुधारणा करणे लांबी 400 मी.	50.00	50.00	काम पूर्ण
3	दोनोडा मानापूर शिव रस्त्यावे बांधकाम करणे ता. कळंब जि. यवतमाळ कि.मी 0/00 ते 3/00	20.00	20.00	काम पूर्ण
4	राजुर फाटा ते पाथ्रड रस्त्यावरील किमी 0/600 मध्ये रपटयाचे बांधकाम करणे ग्रामा 63	25.00	25.00	काम पूर्ण
7	अंबीका नगर दारव्हा येथील जुना दिग्रस रस्ता ते पटी बायपास रस्त्याची सुधारणा करणे भाग 1 0/00 ते 0/500 ता. दारव्हा जि. यवतमाळ	15.00	15.00	काम पूर्ण
8	अंबीका नगर दारव्हा येथील जुना दिग्रस रस्ता ते पटी बायपास रस्त्याची सुधारणा करणे भाग 2 किमी 0/00 ते 0/500 ता. दारव्हा जि. यवतमाळ	15.00	15.00	काम पूर्ण
9	अंबीका नगर दारव्हा येथीलभरत जाधव ते हिम्मत लोहरेतळे ते जिरापुणे व मुधाने ते आर्णी रस्त्याची सुधारणा करणे किमी 0/00 ते 0/420 ता. दारव्हा जि. यवतमाळ	15.00	15.00	काम पूर्ण
10	अंबीका नगर दारव्हा येथील आर्णी रोड ते अंबा देवी मंदीर, भालेराव ते देवराव गुल्हाणे रस्त्याची सुधारणा करणे किमी 0/00 ते 0/530 ता. दारव्हा जि. यवतमाळ	15.00	15.00	काम पूर्ण

अ.क्र.	कामाचे नांव	प्रशासकिय मान्यता किंमत	कामावर झालेला खर्च	कामाची सध्या स्थिती
1	2	3	4	5
11	शिवाजी नगर दारव्हा येथील शिवनेरी चौक ते राजेंद्र चव्हाण आणी राजेंद्र चव्हाण ते सावंत यांचे घरापर्यंतच्या रस्त्याची सुधारणा करणे किमी 0/00 ते 0/230 ता. दारव्हा जि. यवतमाळ	17.00	17.00	काम पुर्ण
12	पांढुर्णा ते सावळी रस्त्यावर मोऱ्याचे बांधकाम करणे ग्रामा.121 ता.दारव्हा जि. यवतमाळ	19.00	19.00	काम पुर्ण
13	बोरी ते हातगाव रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ई.जि.मा.21 किमी.0/0 ते 1/00 ता.दारव्हा जि. यवतमाळ	15.00	15.00	काम पुर्ण
14	सावंगी करमाळा रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ग्रामा.157 किमी.2/0 ते 2/500 ता.दारव्हा जि. यवतमाळ	15.00	15.00	काम पुर्ण
15	हातगाव ते दहीफळ रस्त्याचे खडीकरणाने नुतनीकरण करणे ई.जि.मा.-21 ता.दारव्हा जि. यवतमाळ	15.00	15.00	काम पुर्ण
16	पिंपळगाव पार्डी सुकळी इजिमा-44 वरील किमी.1/00 ते 6/00 मधील दबलेल्या डांबरीपृष्ठभागाची सुधारणा करणे ता.कळंब जि.यवतमाळ	15.00	15.00	काम पुर्ण
17	आमला ते दहेगांव रस्त्याचे बांधकाम किमी.1/500 ते 4/500 ग्रामा-96	15.00	15.00	काम पुर्ण
18	पालोती ते मारेगाव रस्त्याचे उर्वरीत भागाचे खडीकरण व डांबरीकरण ग्राम.181	15.00	15.00	काम पुर्ण
19	परसोडी ते बरडगाव उर्वरीत भागाचे खडीकरण व डांबरीकरण ग्रामा.98	15.00	15.00	काम पुर्ण
20	शिंणगापुर रस्त्याचे उर्वरीत भागाचे खडीकरण व डांबरीकरण किमी.1/500 ते 3/00 ग्रामा.63	15.00	15.00	काम पुर्ण
21	उमरी धनसींग हेटी नवनार रस्त्याचे बांधकाम करणे भाग 2 ता. इजिमा - 66 आर्णी जि. यवतमाळ	15.00	15.00	काम पुर्ण
22	दाभडी पांगरी रस्ता सुधारणा करणे इजिमा-68 भाग-1 ता.आर्णी जि. यवतमाळ	10.00	10.00	काम पुर्ण
23	लोणबेहळ अंजनखेड रस्त्यावरील शेंदुरसनी गावाजवळील रस्त्याची सुधारणा करणे इजिमा-42 ता.आर्णी जि. यवतमाळ	18.00	18.00	काम पुर्ण
24	हरु टाकळी रस्त्याची सुधारणा करणे ग्रामा.-88 किमी.0/0 ते 1/200 ता.दारव्हा जि. यवतमाळ	18.00	18.00	काम पुर्ण
25	हरु टाकळी रस्त्याची सुधारणा करणे ग्रामा.-88 किमी.1/200 ते 2/500 ता.दारव्हा जि. यवतमाळ	15.00	15.00	काम पुर्ण
26	ुुबोरी ते कंधारा रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे किमी 0/00 ते 2/500 ता दारव्हा जि यवतमाळ	25.00	25.00	काम पुर्ण

अ.क्र.	कामाचे नांव	प्रशासकिय मान्यता किंमत	कामावर झालेला खर्च	कामाची सध्या स्थिती
1	2	3	4	5
27	लोही ते तरनोळी लोही गावातुन जाणा-या रस्त्याची सुधारणा करणे भाग 1	10.00	10.00	काम पूर्ण
28	लोही ते तरनोळी लोही गावातुन जाणा-या रस्त्याची सुधारणा करणे भाग 2	10.00	10.00	काम पूर्ण
29	लोही ते तरनोळी लोही गावातुन जाणा-या रस्त्याची सुधारणा करणे भाग 3	10.00	10.00	काम पूर्ण
30	लोही ते तरनोळी लोही गावातुन जाणा-या रस्त्याची सुधारणा करणे भाग 4	5.00	5.00	काम पूर्ण
31	चिखली मानकी रस्त्याची सुधारणा करणे ग्रामा 2 भाग 1 ता. दारव्हा	10.00	10.00	काम पूर्ण
32	चिखली मानकी रस्त्याची सुधारणा करणे ग्रामा 2 भाग 2 ता. दारव्हा	10.00	10.00	काम पूर्ण
33	गणेशपुर रस्त्याची सुधारणा करणे ग्रामा - 26	10.00	10.00	काम पूर्ण
सन 2012-13 मधील कामे		सार्वजनिक बांधकाम विभाग पुसद		
निरंक				
सन 2012-13 मधील कामे		सार्वजनिक बांधकाम विभाग पांढरकवडा		
1	रासा साखरा रस्त्यावर कि.मी.4/400 मध्ये लहान पुलाचे बांधकाम करणे. प्रजिमा-20 ता. वणी.	५०.००	५०.००	काम पूर्ण
2	पिंपरी ते वठोली रस्त्याची सुधारणा करणे कि.मी. 2/00 ते 4/00	25.00	25.00	काम पूर्ण
3	मांडवी पिवरडोल गवारा रस्त्याची सुधारणा करणे कि.मी.5/500 ते 7/500	20.00	20.00	काम पूर्ण
4	कमळवेल्ली ते पैनगंगा नदीकडे जाणाऱ्या रस्त्याची सुधारणा करणे कि.मी. 0/0 ते 1/500	25.00	25.00	काम पूर्ण
5	कमळवेल्ली ते पैनगंगा नदीकडे जाणाऱ्या रस्त्याची सुधारणा करणे कि.मी. 1/500 ते 2/200	15.00	15.00	काम पूर्ण
6	वनोजा ते दापोरी रस्त्यावर लहान रपट्याचे बाधाकाम करणे.	15.00	15.00	काम पूर्ण
7	वाढोणा बाजार ते चिंचोली रस्त्याचे बाधाकाम करणे ता. राळेगाव	15.00	15.00	काम पूर्ण
8	मंगी ते दहेगांव रस्त्यावर रपट्याचे बाधाकाम करणे.	10.00	10.00	काम पूर्ण
9	आठमुर्डी ते चिंचली रस्त्याचे बाधाकाम करणे ता. राळेगाव लांबी 2.00 कि.मी.	10.00	10.00	काम पूर्ण
10	एकबुर्जी ते कोपरी रस्त्याचे बाधाकाम करणे ता. राळेगाव लांबी 1.50 कि.मी.	5.00	5.00	काम पूर्ण

अ.क्र.	कामाचे नांव	प्रशासकिय मान्यता किंमत	कामावर झालेला खर्च	कामाची सध्या स्थिती
1	2	3	4	5
11	खैरी पोचमार्गाच बाधाकाम करणे ता. राळेगाव लांबी 2.50कि.मी.	10.00	10.00	काम पूर्ण
12	अष्टा ते ईचोरा रस्त्याचे बांधकाम करणे.	10.00	10.00	काम पूर्ण
13	येवती ते वर्धा नदिवरील पाणी पुरवठा विहीरी पर्यन्त पोचमार्गाचे बांधकाम करणे.	13.00	13.00	काम पूर्ण
14	पावर होऊस ते घोन्सी पोड रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता. केळापूर	17.50	17.50	काम पूर्ण
15	चालबर्डी ते वांजरी रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता. केळापूर	17.50	17.50	काम पूर्ण
16	पिवरडोल गवारा मधोटी रस्त्याची सुधारणा करणे इजिमा-62 कि.मी. 0/0 ते 9/00	25.00	25.00	काम पूर्ण
17	कारेगाव ते मुळगव्हान रस्त्याची सुधारणा करणे इजिमा-61 लांबी 1 कि.मी.	15.00	15.00	काम पूर्ण
18	धानोरा जोडरस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी. 0/0 ते 1/500	40.00	40.00	काम पूर्ण
19	दुर्भा जोडरस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी. 0/0 ते 2/500	40.00	40.00	काम पूर्ण
20	धानोरा रायपुर रस्त्याच मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी. 0/0 ते 2/500 .	40.00	40.00	काम पूर्ण
21	राष्ट्रीय महामार्ग क्र.7 ते गणेशपूर वाई चंडीकामाता येथील गावातील नाल्यापर्यन्त रस्त्याची सुधारणा करणे लांबी 2 कि.मी. ता. केळापूर	25.00	25.00	काम पूर्ण
सन 2013-14 मधील कामे		सार्वजनिक बांधकाम विभाग यवतमाळ		
1	राष्ट्रीय महामार्ग क्र.7 ते गणेशपूर वाई चंडीकामाता येथील गावातील नाल्यापर्यन्त रस्त्याची सुधारणा करणे लांबी 2 कि.मी. ता. केळापूर	25.00	25.00	काम पूर्ण
2	भारी ते कार्ली रस्त्यावर लहान पुलाचे बांधकाम करणे ग्रा.मा.153 ता.जि.यवतमाळ.	40.00	40.00	काम पूर्ण
3	खानगांव फाटा ते खानगांव फेड रस्त्याची सुधारणा करणे कि.मी. 1/00 ते 2/00 ग्रामा-24 ता.जि.यवतमाळ	25.00	25.00	काम पूर्ण
4	तळेगाव शिवणी रस्त्याची सुधारणा करणे कि.मी. 1/00 ते 2/00 इजिमा-22 ता.जि.यवतमाळ	25.00	25.00	काम पूर्ण
5	चोंडी फाटा गळवा सावर रस्त्याची सुधारणा करणे कि.मी. 1/00 ते 3/00 ता.बाभूळगाव जि.यवतमाळ	25.00	25.00	काम पूर्ण

अ.क्र.	कामाचे नांव	प्रशासकिय मान्यता किंमत	कामावर झालेला खर्च	कामाची सध्या स्थिती
1	2	3	4	5
6	मांगलादेवी ते आसेगांवदेवी रस्त्याची सुधारणा करणे कि.मी. 4/00 ते 6/00 ग्रामा-74 ता.बाभुळगांव जि.यवतमाळ	25.00	25.00	काम पूर्ण
7	यवतमाळ आर्णी रस्ता (राणाप्रताप गेट) पासुन मुलकी पोडापर्यंत रस्त्याची सुधारणा करणे कि.मी. 0/00 ते 1/00 ग्रामा-125 ता. जि.यवतमाळ	20.00	20.00	काम पूर्ण
8	सावळी पाळोदी (आश्रमशाळा) जोडरस्त्याची सुधारणा करणे ग्रामा 60 भाग-1 कि.मी.2/300 ते 3/00 ता.आर्णि जि.यवतमाळ	10.00	10.00	काम पूर्ण
9	सावळी पाळोदी (आश्रमशाळा) जोडरस्त्याची सुधारणा करणे ग्रामा 60 भाग-2 कि.मी.4/00 ते 4/600 ता.आर्णि जि.यवतमाळ	10.00	10.00	काम पूर्ण
10	दत्तापुर ते लव्हाणा रस्त्याची सुधारणा करणे ग्रामा-1 भाग- 1 कि.मी.0/00 ते 0/600 ता.घांटजी जि.यवतमाळ	15.00	15.00	काम पूर्ण
11	सावंगी ते धामणदरी रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ग्रा.मा.130 भाग-2 कि.मी. 2/200 ते 3/00 ता.घांटजी जि.यवतमाळ	10.00	10.00	काम पूर्ण
12	चिखलवर्धा ते गवथडा रस्त्याची सुधारणा करणे इजिमा-83 कि.मी. 0/800 ते 1/300 ता.घांटजी जि.यवतमाळ	10.00	10.00	काम पूर्ण
13	शिरजगाव अडगाव रस्त्याची सुधारणा करणे इजिमा-1 (भाग- 1) कि.मी. 0/00 ते 3/00 ता.नेर जि.यवतमाळ	25.00	25.00	काम पूर्ण
14	शिरजगाव अडगाव रस्त्याची सुधारणा करणे इजिमा-1 (भाग- 2) कि.मी. 3/00 ते 6/00 ता.नेर जि.यवतमाळ	25.00	25.00	काम पूर्ण
15	मोझर सावरगाव ब्राम्हणवाडा जोडरस्त्याची सुधारणा करणे इजिमा-8 (भाग-1) कि.मी. 0/00 ते 4/00 ता.नेर जि.यवतमाळ	25.00	25.00	काम पूर्ण
16	बाडेगाव ते कोहळ रस्ता भाग - बाडेगाव फाटा ते मोझर रस्त्याची सुधारणा करणे ग्रामा-42 कि.मी. 0/00 ते 4/00 ता.नेर जि.यवतमाळ	25.00	25.00	काम पूर्ण
17	दत्तापुर ते लव्हाणा रस्त्याची सुधारणा करणे ग्रामा-1 भाग- 2 कि.मी.0/600 ते 1/00 ता.घांटजी जि.यवतमाळ	10.00	10.00	काम पूर्ण
18	सावंगी धामणदरी रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ग्रामा-130 भाग-2 0.500 मिठर ता.घांटजी जि.यवतमाळ	15.00	15.00	काम पूर्ण

अ.क्र.	कामाचे नांव	प्रशासकिय मान्यता किंमत	कामावर झालेला खर्च	कामाची सध्या स्थिती
1	2	3	4	5
19	चिखली कान्होबा ता.नेर रस्त्याची सुधारणा करणे ग्रामा-122 कि.मी. 0/00 ते 0/500 ता.नेर जि.यवतमाळ	15.00	15.00	काम पूर्ण
20	मांगलादेवी ता.नेर रस्त्याची सुधारणा करणे ग्रामा-36 कि.मी. 0/00 ते 0/500 ता.नेर जि.यवतमाळ	15.00	15.00	काम पूर्ण
21	चिकणी ते डोमगा ता.नेर रस्त्याची सुधारणा करणे ग्रामा-92 कि.मी. 0/00 ते 0/700 ता.नेर जि.यवतमाळ	15.00	15.00	काम पूर्ण
22	पाढरी जोडरस्त्याची सुधारणा करणे कि.मी. 0/00 ते 0/300 ग्रामा 15 ता.नेर जि.यवतमाळ	10.00	10.00	काम पूर्ण
23	खरडगाव जोडरस्त्याची सुधारणा करणे कि.मी. 0/00 ते 0/500 ग्रामा 8 ता.नेर जि.यवतमाळ	10.00	10.00	काम पूर्ण
24	यवतमाळ आर्णी रस्ता (राणाप्रताप गेट) पासुन मुलकी पर्यंत रस्त्याची सुधारणा करणे लांबी 1 कि.मी. ता. जि.यवतमाळ	25.00	25.00	काम पूर्ण
25	गवंडी ते किन्ही रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे इजिमा 38 कि.मी.2/00 ते 3/00 ता.बाभूळगाव जि.यवतमाळ	10.00	10.00	काम पूर्ण
26	कोडझडगाव ते नदीपर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे. ता.घाटंजी जि.यवतमाळ	10.00	10.00	काम पूर्ण
27	मुखत्यारपूर पाथडगोळे रस्ता किमी 0/500 ते 1/500 या मा 67 चे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे.	25.00	25.00	काम पूर्ण
28	नागरगाव फाटा ते नागरगाव पुर्नवसन रस्त्याची सुधारणा करणे ग्रामा-52 कि.मी. 0/600 ते 1/400 ता.बाभूळगाव जि.यवतमाळ	19.97	0.00	जिल्हा परिषद मार्फत मंजूर
सन 2013-14 मधील कामे		विशेष प्रकल्प (सा. बां.) विभाग यवतमाळ		
1	आर्णी सावळी रस्त्याला जोडणा-या भानसरा जोडरस्त्याची सुधारणा करणे किमी 0/00 ते 0/00 ग्रामा 88	11.00	11.00	काम पुर्ण
2	आर्णी आसरा रस्त्यावर किमी 4800 वर स्लबडेनचे बांधकाम ता. आर्णी इजिमा 69	9.25	9.25	काम पुर्ण
3	साकुर जुना ते साकुर नविन रस्ताची सुधारणा करणे ता. आर्णी ग्रामा 122	10.00	10.00	काम पुर्ण
4	लोणी खेड रस्त्याची सुधारणा किमी 0/00 ते 0/570 करणे ता आर्णी ग्रामा 22	12.00	12.00	काम पुर्ण
5	आर्णी उमरी रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे किमी 0/00 ते 0/300 ता. आर्णी इजिमा 170	6.00	6.00	काम पुर्ण

अ.क्र.	कामाचे नांव	प्रशासकिय मान्यता किंमत	कामावर झालेला खर्च	कामाची सध्या स्थिती
1	2	3	4	5
6	खेड बीड ते उमरी पठार रस्त्याची सुधारणा करणे किमी 0/400 ते 0/600 व 7/700 ते 3/00 ता. आर्णी इजिमा 64	9.00	9.00	काम पुर्ण
7	मौजे सावरगांव ते नागठाणा रस्ता ग्रामा 41 ता कळंब किमी 7/00 ते 9/400 रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण	25.00	25.00	काम पुर्ण
8	मौजे सातेफळ ते थाटेश्वर ता. कळंब रस्त्याचे क्रांतीकरण करणे ग्रामा 13	18.00	18.00	
9	मौजे बोदेगांव ते वरूड ता. दारव्हा रस्त्याचे रुंदीकरण व मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे भाग 1	10.00	10.00	काम पुर्ण
10	मौजे बोदेगांव ते वरूड ता. दारव्हा रस्त्याचे रुंदीकरण व मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे भाग 2	10.00	10.00	काम पुर्ण
11	चाकणी ते माणकी आंबा ग्रामा 36 ता. दारव्हा रस्त्याचे रुंदीकरण दुभाजक बांधणे व मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे भाग 1	10.00	10.00	काम पुर्ण
12	चिकणी ते माणकी आंबा ग्रामा 36 ता. दारव्हा रस्त्याचे रुंदीकरण दुभाजक बांधणे व मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे भाग 2	10.00	10.00	काम पुर्ण
13	चिखली पोचमार्ग ग्रामा 29 ता दारव्हा रस्त्याची सुधारणा करणे	10.00	10.00	काम पुर्ण
14	बोदेगांव ता दारव्हा पोच रस्त्याची सुधारणा करणे	5.00	5.00	काम पुर्ण
15	रामगांव ते हरू ग्रामा - 130 ता. दारव्हा रस्त्याची सुधारणा करणे	5.00	5.00	काम पुर्ण
	सन 2013-14 मधील कामे	सार्वजनिक बांधकाम विभाग पुसद		
1	तिवरंग चिखली मलकापुर रस्त्याचे बांधकाम करणे.	15.00	15.00	काम पुर्ण
2	चिखली भवानी वालतुर रस्त्याचे मजबुतीकरण डांबरीकरण 8/00 ते 10/00	12.00	12.00	काम पुर्ण
3	बेलगव्हाण जोडरस्त्याची सुधारणा करणे किमी 1.00	10.00	10.00	काम पुर्ण
4	ढाणकी खरूस टेभुरदरा रस्त्याची सुधारणा करणे किमी 3/500 ते 5/00 व 13/00 ते 15/00.	19.90	19.90	काम पुर्ण
5	लोहरा गोपवाडी मार्गाची सुधारणा करणे किमी 0/00 ते 3/00	19.90	19.90	काम पुर्ण
6	गोपवाडी लोहरा रस्त्याची सुधारणा करणे ग्रामा-46 किमी 1/800 ते 4/00	18.00	18.00	काम पुर्ण
7	बिटरगाव सिंदगी रस्ता किमी 0/00 ते 2/00 चे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे व किमी 0/200 व 1/800 मध्ये मो-याबांधणे ग्रामा-37	20.00	20.00	काम पुर्ण

अ.क्र.	कामाचे नांव	प्रशासकिय मान्यता किंमत	कामावर झालेला खर्च	कामाची सध्या स्थिती
1	2	3	4	5
8	विडुळ देवसरी रस्ता भाग-2 किमी 2/00 ते 4/00 चे रुंदीकरण करणे प्रजिमा-41 ता.उमरखेड	14.78	14.78	काम पूर्ण
9	गुंज मालेगाव मोहदी रस्त्याची सुधारणा करणे प्रजिमा-32 किमी 0/00 ते 2/00.	16.00	16.00	काम पूर्ण
10	उमरखेड ढाणकी रस्त्याचे रुंदीकरण करणे भाग-1 किमी 5/00 ते 13/00	30.00	30.00	काम पूर्ण
11	चोंढी मोखाड पारध रस्त्याची रुंदीकरण व सुधारणा करणे किमी 0/00 ते 5/00.	45.00	45.00	काम पूर्ण
12	घाटोडी गहुली रस्त्याची सुधारणा प्रजिमा-33 किमी 3/00 ते 6/00.	16.00	16.00	काम पूर्ण
13	घाटोडी चोंढी गहुली का-होळ रस्त्यावर किमी 7/200, 9/400 मध्ये लहान पुलाचे बांधकाम व किमी 8/800 मध्ये मो-याचे बांधकाम करणे प्रजिमा-33	47.00	47.00	काम पूर्ण
14	कलगांव डेहणी माळहिवरा रस्तावर किमी 57/400 मध्ये लहान पुलाचे बांधकाम प्रजिमा 31 ता.दिग्रस	19.90	19.90	काम पूर्ण
15	गौळ मुडाना रस्त्याची सुधारणा करणे किमी 10/00 ते 13/00 ता.महागाव प्रजिमा-38	18.00	18.00	काम पूर्ण
16	कलगाव डेहणी माळहिवरा रस्ता प्रजिमा-6 सुधारणा किमी 51/00 ते 54/200 व रपट्याचे बांधकाम उर्वरीतलांबीचे खडीकरण	26.00	26.00	काम पूर्ण
17	उमरखेड बालदी पिरजी रस्तावर किमी 3/600 मध्ये लहान पुलाचे बांधकाम किमी 7/00 मध्ये मोरीचे बांधकाम करणे प्रजिमा.50 ता.उमरखेड	17.00	17.00	काम पूर्ण
18	अंबोडा काऊरवाडी रस्त्याचे बांधकाम करणे किमी 0/00 ते 2/600	53.70	53.70	काम पूर्ण
19	मोजा डोगरगांव रस्त्याचे बांधकाम करणे किमी 1.00	32.00	32.00	काम पूर्ण
20	काळी दौ. ते साई ईजारा रस्त्याची सुधारणा करणे लांबी 0/00 ते 5/500 ता.महागाव	77.51	77.51	काम पूर्ण
21	घोन्सरा बरगेवाडी रस्त्याचे बांधकाम करणे 0/00 ते 5/500 ता.महागाव	25.00	25.00	काम पूर्ण
22	धारमोहा ते मोरथ रस्त्याचे बांधकाम करणे 0/00 ते 0/600 ता.महागाव	10.00	10.00	काम पूर्ण
23	धारमोहा ते मोरथ रस्त्याचे बांधकाम करणे 0/600 ते 1/200 ता.महागाव	10.00	10.00	काम पूर्ण
24	मौजे मोख क्रमांक 2 जोडरस्त्याचे डांबरीकरण करणे किमी 4/200	9.98	9.98	काम पूर्ण
25	मौजे क्तांडवा जोडरस्त्याचे डांबरीकरण करणे किमी 25/400	9.47	9.47	काम पूर्ण

अ.क्र.	कामाचे नांव	प्रशासकिय मान्यता किंमत	कामावर झालेला खर्च	कामाची सध्या स्थिती
1	2	3	4	5
26	मौजे तुपटाकळी जोडरस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे किमी 0/523 ता.दिग्रस	10.00	10.00	काम पूर्ण
27	मौजे साखरा जोडरस्त्याचे डांबरीकरण करणे किमी 16/400 ता.दिग्रस	8.97	8.97	काम पूर्ण
28	मौजे आरंभी जोडरस्त्याचे डांबरीकरण करणे किमी 40/00 ता.दिग्रस	5.00	5.00	काम पूर्ण
29	मौजे विठोली जोडरस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे किमी 0/291 ता.दिग्रस	5.00	5.00	काम पूर्ण
30	प्रजिमा-31 ला जोडणा-या बोडारा पोचमार्गाची रुंदीकरणासहसुधारणा करणे किमी 1/00 ते 2/00 ता.महागाव जि.यवतमाळ	25.00	25.00	काम पूर्ण
31	कासोळा काळी रस्त्याला जोडणा-या कासोळा जोडरस्त्याचीसुधारणा करणे किमी 0/00 ते 0/750 ता.महागाव जि.यवतमाळ	20.00	20.00	काम पूर्ण
32	रामा-213 ला जोडणा-या शेलु वसंतपुर गलसींगनाईक तांडारस्त्याची सुधारणा करणे ग्रामा-108 ता.पुसद जि.यवतमाळ	20.00	20.00	काम पूर्ण
33	पुसद गुंज रस्त्याला जोडणा-या लोणी जोडरस्त्याची सुधारणा करणे किमी 0/00 ते 2/00 ता.पुसद जि.यवतमाळ	20.00	20.00	काम पूर्ण
34	गुणवतराव देशमुख वि'ालय श्रीरामपुर रस्त्याचे मजबुतीकरणव डांबरीकरण करणे ता.पुसद	15.00	15.00	
35	वसंतनगर ता.दिग्रस पोचमार्गाची सुधारणा करणे ता.दिग्रस	7.00	7.00	काम पूर्ण
36	आरंभी ता.दिग्रस पोचमार्गाची सुधारणा करणे ता.दिग्रस	5.00	5.00	काम पूर्ण
37	चिरकुटा ता.दिग्रस पोचमार्गाची सुधारणा करणे ता.दिग्रस	5.00	5.00	काम पूर्ण
38	वरंदळी ता.दिग्रस पोचमार्गाची सुधारणा करणे ता.दिग्रस	7.00	7.00	काम पूर्ण
39	मोख नं.2 ता.दिग्रस पोचमार्गाची सुधारणा करणे ता.दिग्रस	7.00	7.00	काम पूर्ण
40	फुलवाडी ता.दिग्रस पोचमार्गाची सुधारणा करणे ता.दिग्रस	9.00	9.00	काम पूर्ण
41	कांदळी ता.दिग्रस पोचमार्गाची सुधारणा करणे ता.दिग्रस	5.00	5.00	काम पूर्ण
42	धानोरा खुर्द ता.दिग्रस पोचमार्गाची सुधारणा करणे ता.दिग्रस	5.00	5.00	काम पूर्ण
43	डेहणी ता.दिग्रस पोचमार्गाची सुधारणा करणे ता.दिग्रस	10.00	10.00	काम पूर्ण
44	हरसुल ता.दिग्रस पोचमार्गाची सुधारणा करणे ता.दिग्रस	7.00	7.00	काम पूर्ण
45	धानोरा तांडा ता.दिग्रस पोचमार्गाची सुधारणा करणे ता.दिग्रस	5.00	5.00	काम पूर्ण
46	उमरखेड कोराडी रस्त्याची सुधारणा करणे भाग 1 ग्रामा 24 किमी 0/00 ते 1/00 ता. उमरखेड	15.00	15.00	काम पूर्ण
47	उमरखेड कोराडी रस्त्याची सुधारणा करणे भाग 2 ग्रामा 24 किमी 1/00 ते 2/00 ता. उमरखेड	15.00	15.00	काम पूर्ण
48	सुकळी बोथा रस्त्याची सुधारणा करणे ग्रामा-6किमी 0/00 ते 1/00 ता.उमरखेड	15.00	15.00	काम पूर्ण

अ.क्र.	कामाचे नांव	प्रशासकिय मान्यता किंमत	कामावर झालेला खर्च	कामाची सध्या स्थिती
1	2	3	4	5
49	कान्हा ते कान्हा देवस्थान रस्त्याची सुधारणा करणे ता.महागाव	10.00	10.00	काम पूर्ण
सन 2013-14 मधील कामे		सार्वजनिक बांधकाम विभाग पांढरकवडा		
1	राष्ट्रीय महामार्ग क्र.7 ला जोडणाऱ्या डिगडोह पोचमार्ग सुधारणा लांबी 2.50 ता. राळेगांव जि. यवतमाळ	15.00	15.00	काम पूर्ण
2	वडकी ते वडगांव रस्त्याची सुधारणा करणे ग्रामा-55 लांबी 3.00 ता. राळेगांव जि. यवतमाळ	15.00	15.00	काम पूर्ण
3	बोध ते बहात्तर रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी.0/0 ते 1/500 ग्रामा-55 ता. केळापूर जि. यवतमाळ	15.00	15.00	काम पूर्ण
4	राज्य मार्ग ते बेलोरी ताडउमरी रस्त्याचे मजबुतीकरण करणे ता. केळापूर जि. यवतमाळ	15.00	15.00	काम पूर्ण
5	बोटोणी ता. झरी येथे जोड रस्त्याचे डांबरीकरण करणे कि.मी. 0/00 ते 3/00 ग्रामा-46 जि. यवतमाळ	25.00	25.00	काम पूर्ण
6	राजणी कुंडी रस्त्याची सुधारणा करणे ता. झरी कि.मी. 0/0 ते 2/00 ग्रामा-96	25.00	25.00	काम पूर्ण
7	पिंप्रडवाडी जोड रस्त्याची सुधारणा करणे ता. झरी कि.मी. 0/0 ते 1/200 ग्रामा-63	25.00	25.00	काम पूर्ण
8	हिरापुर ते जुना हिरापुर रस्त्याची सुधारणा करणे ता. झरी कि.मी. 0/0 ते 2/00 ग्रामा-61	25.00	25.00	काम पूर्ण
9	चिचमंडळ ते मठ रस्त्याचे डांबरीकरण करणे कि.मी. 0/0 ते 3/00 ता. मारेगांव जि. यवतमाळ ग्रामा-	30.00	30.00	काम पूर्ण
10	गोपालपूर आंबेझरी रस्त्याची सुधारणा करणे ता. झरी जि. यवतमाळ कि.मी. 0/0 ते 3/00 ग्रामा-132	35.00	35.00	काम पूर्ण
सन 2014-15 मधील कामे		सार्वजनिक बांधकाम विभाग यवतमाळ		
1	दारव्हा नाका ते वडगांव रोड रस्त्याची सुधारणा करणे ग्रामा 41 किमी 0/500 ते 1/200	26.00	26.00	काम पूर्ण
2	दारव्हा नाका ते वडगांव रोड रस्त्यावर सिमेंट काँक्रीट नालीचे बांधकाम करणे किमी 0/500 ते 1/200	12.00	12.00	काम पूर्ण
3	वडगांव जांब रस्तावर सिमेंट काँक्रीट नालीचे बांधकाम करणे. ता.यवतमाळ जि.यवतमाळ	10.00	10.00	काम पूर्ण
4	वडगाव जोडरस्त्याची सुधारणा करणे ग्रामा-34 कि.मी. 0/00 ते 1/00 ता.बाभूळगाव जि.यवतमाळ	12.00	12.00	काम पूर्ण
5	वाटखेड ते विरखेड रस्त्याची सुधारणा करणे ग्रामा-25 कि.मी. 4/300 ते 4/500 व 5/175 ते 5/475 ता.बाभूळगाव जि.यवतमाळ	12.00	12.00	काम पूर्ण
6	वाटखेड ते विरखेड रस्त्याची सुधारणा करणे ग्रामा-25 कि.मी. 5/475 ते 6/00 ता.बाभूळगाव जि.यवतमाळ	12.00	12.00	काम पूर्ण

अ.क्र.	कामाचे नांव	प्रशासकिय मान्यता किंमत	कामावर झालेला खर्च	कामाची सध्या स्थिती
1	2	3	4	5
7	गणोरी जोडरस्त्याची सुधारणा करणे इजिमा-40 कि.मी. 0/00 ते 1/00 ता.बाभूळगाव जि.यवतमाळ	12.00	12.00	काम पुर्ण
8	रामनगरतांडा ते हिवरी वाटखेड रुई रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. ग्रामा- कि.मी. 0/00 ते 1/500 ता. जि.यवतमाळ	17.50	17.50	काम पुर्ण
9	लोहारा वडगाव रस्त्याची सुधारणा करणे ग्रामा-40 कि.मी. 0/00 ते 0/500 ता. जि.यवतमाळ	13.00	13.00	काम पुर्ण
10	लोहारा वाघापूर रस्त्याची सुधारणा करणे ग्रामा-28 कि.मी. 0/00 ते 0/750 ता. जि.यवतमाळ	13.00	13.00	काम पुर्ण
11	जाबवाडी इचोरी वाघापूर रस्त्याची सुधारणा करणे ग्रामा-60 कि.मी. 0/00 ते 1/00 ता. जि.यवतमाळ	17.50	17.50	काम पुर्ण
12	.उकडापोड मे मोहा रस्त्याची सुधारणा करणे ग्रामा-20 कि.मी. 0/00 ते 0/750 ता. जि.यवतमाळ	13.00	13.00	काम पुर्ण
13	वडगाव मुरझडी रस्त्याची सुधारणा करणे ग्रामा-132 कि.मी. 1/200 ते 2/00 ता. जि.यवतमाळ	13.00	13.00	काम पुर्ण
14	प्रिप्री बुटी पोचमार्गाची सुधारणा करणे ग्रामा-119 कि.मी. 0/00 ते 0/750 ता. जि.यवतमाळ	13.00	13.00	काम पुर्ण
15	खरद ते मनदेव रस्त्याची सुधारणा करणे ग्रामा-80 कि.मी. 0/00 ते 0/750 ता. जि.यवतमाळ	13.00	13.00	काम पुर्ण
16	लोहारा ते आर्णी पोचमार्गाची सुधारणा करणे ग्रामा-39 कि.मी. 0/00 ते 0/750 ता. जि.यवतमाळ	13.00	13.00	काम पुर्ण
17	वडगाव लोहारा रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ग्रामा-132 कि.मी. 0/00 ते 1/00 ता. जि.यवतमाळ	20.00	20.00	काम पुर्ण
18	धनोरा गणेशपूर रस्त्याची सुधारणा करणे ग्रामा-142 कि.मी. 0/00 ते 2/00 ता. जि.यवतमाळ	17.50	17.50	काम पुर्ण
19	वडगाव धनोरा रस्त्याची सुधारणा करणे इजिमा-58 कि.मी. 0/00 ते 1/500 ता. जि.यवतमाळ	13.50	13.50	काम पुर्ण
20	गोधणी बोधगव्हाण रस्त्याची सुधारणा करणे ग्रामा-70 कि.मी. 0/00 ते 1/500 ता. जि.यवतमाळ	17.50	17.50	काम पुर्ण
21	हिवरी वाटखेड रुई रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. इजिमा- 60 कि.मी. 6/00 ते 7/00 ता.घाटंजी जि.यवतमाळ	17.50	17.50	काम पुर्ण
22	जामवाडी ते गहूली हेटी रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. ग्रामा- 61 कि.मी. 0/00 ते 1/00 ता. जि.यवतमाळ	17.50	17.50	काम पुर्ण
23	गिमोणा जोडरस्त्याची सुधारणा करणे ग्रामा-55 ता.बाभूळगाव जि.यवतमाळ	17.50	17.50	काम पुर्ण

अ.क्र.	कामाचे नांव	प्रशासकिय मान्यता किंमत	कामावर झालेला खर्च	कामाची सध्या स्थिती
1	2	3	4	5
24	बाळेगाव ते झोबाडी रस्त्याची सुधारणा करणे भाग-1 ग्रामा-52 कि.मी. 1/400 ते 1/668 ता.नेर जि.यवतमाळ	10.00	10.00	काम पुर्ण
25	बाळेगाव ते झोबाडी रस्त्याची सुधारणा करणे भाग-2 ग्रामा-52 कि.मी. 1/668 ते 1/800 ता.नेर जि.यवतमाळ	5.00	5.00	काम पुर्ण
26	सावर ते पिपळगाव रस्त्याची सुधारणा करणे ग्रामा-72 कि.मी. 0/00 ते 1/00 ता.बाभूळगाव जि.यवतमाळ	12.00	12.00	काम पुर्ण
27	पादुर्णा पोचमार्गाचे रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. ग्रामा- 1 कि.मी. 0/00 ते 0/750 ता. जि.यवतमाळ	15.11	15.11	काम पुर्ण
28	ब्राम्हणवाडा पूर्व ते टाकळी सलामी चौफूलीपर्यंत रस्त्याची सुधारणा करणे इजिमा-32 भाग-1 कि.मी. 0/00 ते 0/570 ता.बाभूळगाव जि.यवतमाळ	17.50	17.50	काम पुर्ण
29	मौजा आडगाव ते मनभा रस्त्याची सुधारणा करणे ग्रामा-19 कि.मी. 0/00 ते 0/463 ता.नेर जि.यवतमाळ	10.00	10.00	काम पुर्ण
30	मौजा आडगाव ते मनभा रस्त्याची सुधारणा करणे ग्रामा-19 कि.मी. 0/463 ते 0/926 ता.नेर जि.यवतमाळ	10.00	10.00	काम पुर्ण
31	ब्राम्हणवाडा (प) ते शिवरा (सालोड) रस्त्याची सुधारणा करणे ग्रामा-11 कि.मी. 1/00 ते 1/268 ता.नेर जि.यवतमाळ	10.00	10.00	काम पुर्ण
32	ब्राम्हणवाडा (प) ते शिवरा (सालोड) रस्त्याची सुधारणा करणे ग्रामा-11 कि.मी. 1/268 ते 1/536 ता.नेर जि.यवतमाळ	10.00	10.00	काम पुर्ण
33	सातेफळ ते कारखेडा रस्त्याची सुधारणा करणे इजिमा-3 कि.मी. 0/00 ते 0/360 ता.नेर जि.यवतमाळ	10.00	10.00	काम पुर्ण
34	सातेफळ ते कारखेडा रस्त्याची सुधारणा करणे इजिमा-3 कि.मी. 0/360 ते 0/720 ता.नेर जि.यवतमाळ	10.00	10.00	काम पुर्ण
35	गोधणी ते बोधगव्हाण रस्त्यावर संरक्षक भिंत बांधणे कि.मी. 0/200 ग्रामा 70 ता. जि.यवतमाळ	5.00	5.00	काम पुर्ण
36	बोरी गोसावी ते वसंतनगर पोचमार्गाचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. ग्रामा- 89 कि.मी. 0/00 ते 2/00 ता. जि.यवतमाळ	25.00	25.00	काम पुर्ण
37	सालोड सायखेडा रस्त्यावर मो-याचे बांधकाम करणे इजिमा-58 ता. जि.यवतमाळ	5.00	5.00	काम पुर्ण

अ.क्र.	कामाचे नांव	प्रशासकिय मान्यता किंमत	कामावर झालेला खर्च	कामाची सध्या स्थिती
1	2	3	4	5
38	मौ.वडगाव रोड (राणाप्रताप नगर) ते मुलकि जोडणा-या रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. ग्रामा- 42 कि.मी. 1/500 ते 2/00 ता. जि.यवतमाळ	13.00	13.00	काम पूर्ण
39	मौ.मोझर ते वरुड इजारा ता.जि.यवतमाळ रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण	20.00	20.00	काम पूर्ण
40	नवोदय विद्यालय बेलोरा कडे जाणा-या रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे.	40.00	40.00	काम पूर्ण
41	घाटंजी अजी (बु) कुभारी रस्त्यावरील घाटंजी येथील लहान पुलाच्या पोचमार्गाचे बाधकाम करणे. इजिमा- 80 ता.घाटंजी जि.यवतमाळ	15.00	15.00	काम पूर्ण
42	खळणा (ग्रामा 7) ता. नेर रस्त्याचे सुधारणा करणे	5.00	5.00	काम पूर्ण
43	परजना ता. नेर पोच रस्त्याची सुधारणा करणे	7.00	7.00	काम पूर्ण
44	घाटंजी बेलोरा रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ग्रामा 19 किमी 0/00 ते 1/00	29.16	29.16	काम पूर्ण
45	मुखत्यारपूर पाथ्रड गोळे रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ग्रामा 67 किमी 1/400 ते 2/200	17.25	17.25	काम पूर्ण
46	यवतमाळ ते आर्णी रस्त्याला जोडणा-या उमरसरा रस्त्याची सुधारणा करणे किमी 0/00 ते 0/200 ग्रामा 45	10.00	10.00	काम पूर्ण
47	यवतमाळ ते आर्णी रस्त्याला जोडणा-या उमरसरा रस्त्याची सुधारणा करणे किमी 0/200 ते 0/400 ग्रामा 45	10.00	10.00	काम पूर्ण
48	दाभा कारेगाव रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ग्रामा 27	19.97	19.97	काम पूर्ण
49	मौजे कारखेडा ते सुकळी जिल्हा बॉर्डर ता.नेर जि.यवतमाळ रस्त्याची सुधारणा करणे भाग-1 इजिमा-3	10.00	10.00	काम पूर्ण
50	मौजे पिंपळगांव डुब्बा ते सावंगा ता.नेर जि.यवतमाळ रस्त्याची सुधारणा करणे. भाग-1, ग्रामा-115	15.00	15.00	काम पूर्ण
51	भारी ते कार्ली रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे.ग्रामा-51	15.00	15.00	काम पूर्ण
52	लोनाडी ते वाघाई ता.नेर जि.यवतमाळ रस्ता मजबुतीकरण करणे.ग्रामा-135	12.50	12.50	काम पूर्ण
53	लोनाडी ते सिंदखेड शेताकडील रस्ता, ता.नेर जि.यवतमाळ रस्ता मजबुतीकरण करणे. ग्रामा-140	12.50	12.50	काम पूर्ण
54	इंद्रठाणा ता.नेर जोडरस्त्याची सुधारणा करणे. प्रजिमा-4	10.00	10.00	काम पूर्ण
55	मालखेड ते पाचवड ता.नेर जोडरस्त्याची सुधारणा करणे.ग्रामा-104	10.00	10.00	काम पूर्ण

अ.क्र.	कामाचे नांव	प्रशासकिय मान्यता किंमत	कामावर झालेला खर्च	कामाची सध्या स्थिती
1	2	3	4	5
56	चिखली (कान्होबा) ता.नेर जि.यवतमाळ जोडरस्त्याची सुधारणा करणे.ग्रामा-130	15.00	15.00	काम पूर्ण
57	दहिफळ ता.नेर जि.यवतमाळ जोडरस्त्याची सुधारणा करणे.ग्रामा 98	5.00	5.00	काम पूर्ण
58	नेर ते बाळेगांव ता.नेर जि.यवतमाळ रस्त्यांची सुधारणा करणे.ग्रामा-51	10.00	10.00	काम पूर्ण
59	मुखत्यारपुर ता.नेर जि.यवतमाळ जोडरस्त्याची सुधारणा करणे.ग्रामा-67	5.00	5.00	काम पूर्ण
60	चिचगांव ते बाणगांव ता.नेर जि.यवतमाळ रस्त्याची सुधारणा करणे.प्रजिमा-4	10.00	10.00	काम पूर्ण
61	सावरगढ ते रातचांदणा मुरझडी ता.यवतमाळ येथे रस्त्याचे मजबुतीकरण करणे.इजिमा-55 कि.मी.0/00 ते 1/00	10.00	10.00	काम पूर्ण
62	कापरा ते हेटी ता.यवतमाळ येथे रस्त्याचे मजबुतीकरण करणे.ग्रामा-9	15.00	15.00	काम पूर्ण
63	आजणी ता.नेर येथे जोडरस्त्याची सुधारणा करणे.ग्रामा-34	5.00	5.00	काम पूर्ण
64	मौजे जवळा ते पिंपरी ता.जि.यवतमाळ रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे.ग्रामा-116	15.00	15.00	काम पूर्ण
65	मौजे वाकी हेटी ते कोलाम पोड ता.जि.यवतमाळ रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे.ग्रामा-15	10.00	10.00	काम पूर्ण
66	आनंद नगर ते जांभुळणी रस्त्याचे बांधकाम करणे किंमी 0/00 ते 1/00 ग्रामा 6 ता. यवतमाळ	15.00	15.00	काम पूर्ण
67	यवतमाळ वाघापूर रस्त्याचे सिमेंट कॉक्रीटीकरण करणे ग्रामा 42 ता. यवतमाळ,	18.00	18.00	काम पूर्ण
68	येवती वरझडी रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ग्रामा 127 ता. यवतमाळ किमी 0/00 ते 2/00	10.00	10.00	काम पूर्ण
69	लोहारा वडगाव मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ग्रामा-40 ता. यवतमाळ कि.मी. 0/500 ते 1/500 ता. जि.यवतमाळ	10.00	10.00	काम पूर्ण
70	मारवाडी मुखत्यारपुर प्रजीमा 5 ची सुधारणा करण किमी 1/00 ते 1/500 ता. नेर	10.00	10.00	काम पूर्ण
सन 2014-15 मधील कामे		विशेष प्रकल्प (सा. बां.) विभाग यवतमाळ		
1	आमशेत ते पाश्र्चदेवी ता.जि. यवतमाळ रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे.	15.00	9.50	काम प्रगतीत
2	सुभाष नगर ते कैळझरा रस्त्याचे बांधकाम करणे. इजिमा-141 ता. दारव्हा जि.यवतमाळ	40.00	0.00	निवीदा स्तरावर

अ.क्र.	कामाचे नांव	प्रशासकिय मान्यता किंमत	कामावर झालेला खर्च	कामाची सध्या स्थिती
1	2	3	4	5
3	अंबोडा ते साकुर ता.आर्णी येथे रपटयासह रस्त्याचे बांधकाम करणे	13.00	10.25	काम प्रगतीत
4	पांडुर्णा ते सावळी रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे.	15.00	12.50	काम प्रगतीत
5	वागद ते देऊरवाडी रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे.	15.00	13.50	काम प्रगतीत
6	पाभळ ते महागाव रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे.	15.00	12.50	काम प्रगतीत
7	चाणी कामठवाडा रस्त्याचे संरक्षक भित बांधकाम करणे	15.00	12.50	काम प्रगतीत
8	बऱ्हाणपुर पोचमार्गाचे बांधकाम करणे	7.00	7.00	काम प्रगतीत
9	माळवणी ते कामठवाडा रस्त्याचे बांधकाम करणे	10.00	5.00	काम प्रगतीत
10	सावंगी डाफ पोचमार्गाचे बांधकाम करणे	10.00	5.00	काम प्रगतीत
11	पार्डी सावळापुर ते कोठा रस्त्याचे बांधकाम करणे	5.00	5.00	काम प्रगतीत
12	आष्टी ते आश्रमशाळा पर्यंत जाणाऱ्या रस्त्याचे बांधकाम करणे	10.00	5.00	काम प्रगतीत
13	दोनोडा ते कळंब पांदन रस्त्याचे बांधकाम करणे	10.00	5.00	काम प्रगतीत
14	नांझा ते दुर्ग रस्त्याचे बांधकाम करणे	10.00	5.00	काम प्रगतीत
15	शिवणी ते पिंपळखुटी रस्त्याचे बांधकाम करणे	5.00	5.00	काम प्रगतीत
16	तिरझडा ते कात्री रस्त्याचे बांधकाम करणे	9.00	5.00	काम प्रगतीत
17	आर्णी उमरी (ई) ता. आर्णी रस्त्याची सुधारणा करणे किमी.0/300 ते 1/500 इजिमा-66	15.00	7.25	काम प्रगतीत
18	आर्णी उमरी (ई) ता. आर्णी रस्त्याची सुधारणा करणे किमी.1/500 ते 2/200 इजिमा-66	10.00	5.00	काम प्रगतीत
19	नागपुर बोरी तुळजापुर रस्त्यापासुन पाभळ (पा) ता. आर्णी रस्त्याची सुधारणा करणे. इजिमा-143	15.00	7.50	काम प्रगतीत
20	लोणी आरंभी ता. आर्णी रस्त्याची सुधारणा करणे किमी.0/00 ते 1/00 इजिमा-62	15.00	7.50	काम प्रगतीत
21	सावळी माळेगाव ता. आर्णी रस्त्या पासुन सुभाष नगरला जोडणाऱ्या रस्त्याची सुधारणा करणे. 'किमी.0/00 ते 1/00 इजिमा-141	10.00	9.88	काम प्रगतीत
22	आर्णी दिग्रस रस्त्या पासुन डोळंबवाडी कडे जाणाऱ्या रस्त्याची सुधारणा करणे. 'किमी.0/00 ते 1/00 इजिमा-143	10.00	9.85	काम प्रगतीत
23	पिंपरी ता. दारव्हा जि. यवतमाळ अंतर्गत सिमेंट रस्ता बांधकाम करणे	15.00	14.95	काम प्रगतीत
24	खेड ता. दारव्हा जि. यवतमाळ अंतर्गत सिमेंट रस्ता बांधकाम करणे	5.00	5.00	काम प्रगतीत

अ.क्र.	कामाचे नांव	प्रशासकिय मान्यता किंमत	कामावर झालेला खर्च	कामाची सध्या स्थिती
1	2	3	4	5
25	धुळापूर तांडा ग्रामा-75 ता. दारव्हा जि. यवतमाळ रस्त्यावर उंच रपट्याचे बांधकाम करणे	12.00	12.00	काम प्रगतीत
26	धुळापूर तांडा ग्रामा-75 ता. दारव्हा जि. यवतमाळ रस्त्याची सुधारणा करणे	12.00	12.00	काम प्रगतीत
27	कोलवाई ते मानकी ग्रामा-33 ता. दारव्हा जि. यवतमाळ रस्त्याची सुधारणा करणे	15.00	15.00	काम प्रगतीत
28	घाटकिन्ही ते भोपापुर ता. दारव्हा जि. यवतमाळ रस्त्याची सुधारणा करणे	15.00	15.00	काम प्रगतीत
29	दारव्हा राज्यमार्ग ते बागवाडी ग्रामा-51 ता. दारव्हा जि. यवतमाळ रस्त्याची सुधारणा करणे (भाग-1)	10.00	10.00	काम प्रगतीत
30	दारव्हा राज्यमार्ग ते बागवाडी ग्रामा-51 ता. दारव्हा जि. यवतमाळ रस्त्याची सुधारणा करणे (भाग-2)	5.00	5.00	काम प्रगतीत
31	चिखली रामनाथ ता. दारव्हा जि. यवतमाळ जोडरस्त्याची सुधारणा करणे	5.00	5.00	काम प्रगतीत
32	जवळा ते साखरा इजिमा-13 ता. दारव्हा रस्त्यावर जवळा गावाजवळ पुलाचे बांधकाम करणे.	14.00	13.88	काम प्रगतीत
33	दारव्हा राज्यमार्गाला जोडणाऱ्या लढ्ढा नगर जोड रस्त्याची सुधारणा करणे	5.00	5.00	काम प्रगतीत
34	अंतरगाव ग्रामा-82 ता. दारव्हा जि. यवतमाळ जोड रस्त्याची सुधारणा करणे	5.00	5.00	काम प्रगतीत
35	पाळोदी ग्रामा-50 ता. दारव्हा जि. यवतमाळ येथे दलित वस्ती जोडरस्त्याची	10.00	8.20	काम प्रगतीत
36	तळेगांव जोडरस्त्याची सुधारणा करणे ग्रामा 47 ता. दारव्हा	4.00	4.00	काम प्रगतीत
37	बोरीफळ रस्त्यावर सिमेंट नाली सह सिमेंट कॉक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे इजिमा 21 ता. दारव्हा किमी 20/00 ते 0/200	10.00	10.00	काम प्रगतीत
38	बोरीफळ रस्त्यावर सिमेंट नाली सह सिमेंट कॉक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे इजिमा 21 ता. दारव्हा किमी 0/200 ते 0/400	10.00	10.00	काम प्रगतीत
39	लालखिंड ते डोंब रस्त्याची सुधारणा करणे ग्रामा - 81 ता . दारव्हा	10.00	0.00	निवीदा स्तरावर
40	किन्ही वळगी ते बागवाडी रस्त्याची बांधकामासह सुधारणा करणे ता. दारव्हा	10.00	0.00	निवीदा स्तरावर
41	गणेशपुर ते दारव्हा स्त्याच्या बांधकामासह सुधारणा करणे	10.00	0.00	निवीदा स्तरावर
42	पाळोदी शेंद्री रस्त्याच्या बांधकामासह सुधारणा करणे किमी 0/00 ते 0/500 ता. दारव्हा जि. यवतमाळ	10.00	0.00	निवीदा स्तरावर

अ.क्र.	कामाचे नांव	प्रशासकिय मान्यता किंमत	कामावर झालेला खर्च	कामाची सध्या स्थिती
1	2	3	4	5
	सन 2014-15 मधील कामे	सार्वजनिक बांधकाम विभाग पुसद		
1	वडद पिपळगाव इजारा रस्त्याचे बांधकाम.	35.00	0.00	शेतक-यांचे दानपत्र अप्राप्त
2	यवतमाळ जिल्हयातील सावंगी पिपळखुटा रस्त्यावर लहान पुलाचे बांधकाम करणे ता.पुसद	19.90	19.70	काम पूर्ण
3	कासोळा काळी रस्तावर किमी 6/400 मध्ये लहान पुलाचे बांधकाम करणे. प्रजिमा.30 ता.महागांव.	19.90	19.90	काम पूर्ण
4	गहुली चिचघाट रस्त्याची सुधारणा करणे इजिमा-158 किमी 0/00ते 1/00 ता.पुसद जि.यवतमाळ	25.00	25.00	काम पूर्ण
5	आरंभी ता.दिग्रस पोचमार्गाची सुधारणा करणे ता.दिग्रस	5.00	5.00	काम पूर्ण
6	मोख नं.2 ता.दिग्रस पोचमार्गाची सुधारणा करणे ता.दिग्रस	7.00	7.00	काम पूर्ण
7	प्रजिमा-44 ला जोडणा-या मन्थाली पोचमार्गाची सुधारणा करणेइजिमा-115 किमी 0/00 ते 2/00 ता.उमरखेड	25.00	25.00	काम पूर्ण
8	ब्राम्हणगाव साखरा रस्त्याची सुधारणा करणे इजिमा-114	25.00	25.00	काम पूर्ण
9	दगडथर निंगनुर रस्त्याची सुधारणा करणे इजिमा-113	25.00	25.00	काम पूर्ण
10	गौळ मुडाना रस्त्याला जोडणा-या डोंगरगाव पोचमार्गाची सुधारणाकरणे इजिमा-107 किमी 0/00 ते 2/00 ता.महागाव जि.यवतमाळ	25.00	25.00	काम पूर्ण
11	सवना ते वाकोडी रस्त्याची सुधारणा करणे इजिमा-107 किमी0/00 ते 2/00 ता.महागाव जि.यवतमाळ	25.00	25.00	काम पूर्ण
12	भोजला कोपरा (खु) येरंडा ते पिपळखुटा सावंगी रस्त्याचे नुतनीकरण करणे ग्रामा-29 ता.पुसद जि.यवतमाळ	30.00	30.00	काम पूर्ण
13	केशवनगर ते मानोरा रस्त्याचे कॉक्रीटीनालीसह सुधारणा करणे	15.00	15.00	काम पूर्ण
14	करोडी जोडरस्त्याची सुधारणा करणे ता.उमरखेड जि.यवतमाळ	15.00	15.00	काम पूर्ण
15	बिटरगाव ते रतन नाईक नगर रस्त्याची सुधारणा करणे ता.उमरखेड जि.यवतमाळ	15.00	15.00	काम पूर्ण
16	कोठारी ते राजुरा रस्त्याची सुधारणा करणे ता.महागाव जि.यवतमाळ	15.00	15.00	काम पूर्ण
17	धारमोहा ते मोरथ रस्त्याची सुधारणा करणे प्रजिमा-48 भाग-1 ता.महागाव जि.यवतमाळ	15.00	15.00	काम पूर्ण

अ.क्र.	कामाचे नांव	प्रशासकिय मान्यता किंमत	कामावर झालेला खर्च	कामाची सध्या स्थिती
1	2	3	4	5
18	धारमोहा ते मोरथ रस्त्याची सुधारणा करणे प्रजिमा-48 भाग-2 ता.महागाव जि.यवतमाळ	15.00	15.00	काम पूर्ण
19	उटी हिंगनी रस्त्यावर लहान पुलाचे बांधकाम करणे उटी गावाजवळ ग्रामा - 2 ता. महागांव	15.00	0.00	रदद करण्यास प्रस्तावीत, रु 15.00लक्ष मध्ये काम होत नाही
20	साई (ई) ते बोरी रस्त्याचे खडीकरण करणे किमी 2/100 ते 2/500 ता.महागाव जि.यवतमाळ	7.50	7.50	काम पूर्ण
21	साई (ई) ते बोरी रस्त्याचे खडीकरण करणे किमी 2/500 ते 3/500 ता.महागाव जि.यवतमाळ	10.00	10.00	काम पूर्ण
22	साई (ई) ते बोरी रस्त्याचे खडीकरण करणे किमी 3/500 ते 4/00 ता.महागाव जि.यवतमाळ	7.50	7.50	काम पूर्ण
23	कोठारी ते येलदरी रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे किमी 0/00 ते 1/500 ता.महागाव	25.00	0	पत्र क्र 75 दि.25.2.14 अन्वये रदद
24	कोठारी ते हिंगणी रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ग्रामा-112 किमी 0/00 ते 1/00 ता.महागाव	25.00	0	पत्र क्र 75 दि.25.2.14 अन्वये रदद
सन 2014-15 मधील कामे		सार्वजनिक बांधकाम विभाग पांढरकवडा		
1	पाटण दुर्भा (जुना) रस्त्यावर रपटयच बांधकाम करणे.	45.00	45.00	काम पूर्ण
2	धानोरा ते रोहीनी रस्त्याचे बांधकाम करणे कि.मी.0/00 ते 2/00 ता.राळेगाव, जि.यवतमाळ ग्रा.मा.71	15.00	15.00	काम पूर्ण
3	वाढोणा चिचौली रस्त्याची सुधारणा करणे कि.मी. 0/00 ते 2/00 ता.राळेगाव, जि.यवतमाळ ग्रा.मा.92	15.00	15.00	काम पूर्ण
4	वाठोडा ते पिंपळगांव रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.राळेगाव, जि.यवतमाळ.	13.00	13.00	काम पूर्ण
5	वणोजा ते दापोरी रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी. 0/00 ते 1/00 ता.राळेगाव, जि.यवतमाळ. इजिमा-107	20.00	20.00	काम पूर्ण
6	एकुली ते एकुली पोड रस्त्यावर किमी 0/200 मध्ये रस्त्याचे बांधकाम करणे, ता.राळेगांव.	15.00	15.00	काम पूर्ण
7	आष्टा ते इचोरा रस्त्यावर किमी 0/400 मध्ये लहान पुलाचे बांधकाम करणे, ता.राळेगांव ग्रामा 1	30.00	30.00	काम पूर्ण
8	राज्य मार्ग क्र. 7 ते घोन्सी केगांव रस्त्याचे क्राक्रीट नाली बांधकामासह सुधारणा करणे किमी 0/00 ते 0/300 ता.केळापुर इजिमा 128.	15.00	15.00	काम पूर्ण

अ.क्र.	कामाचे नांव	प्रशासकिय मान्यता किंमत	कामावर झालेला खर्च	कामाची सध्या स्थिती
1	2	3	4	5
9	कावठा वा-हा ते राष्ट्रीय महामार्ग 7 पर्यंत रस्त्याचे सुधारणा करणे किमी 0/00 ते 1/500 ता, केळापुर ग्रामा 161.	15.00	15.00	काम पूर्ण
10	मुकुटबन येडसी रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे किमी 0/00 ते 2/00 ता.झरीजामणी. इजिमा 239.	50.00	50.00	काम पूर्ण
11	मांडवी कारेगांव रस्त्याचे बांधकाम करणे किमी 0/00 ते 4/500 ता.झरीजामणी ग्रामा 33.	50.00	50.00	काम पूर्ण
12	गोपालपुर आंबेझरी रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे किमी 2/00 ते 3/500 ता. झरीजामणी ग्रामा 14.	30.00	30.00	काम पूर्ण
13	जुना दिग्रस रस्त्याचे बांधकाम करणे लाबी 1 किमी ता.झरीजामणी ग्रामा 120.	15.00	15.00	काम पूर्ण
14	मौजा सोनुर्ली ते जळका ता. पांढरकवडा जि. वमाळ रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे	20.00	20.00	काम पूर्ण
15	कायर -बाबापूर कि.मी.0/0 ते 0/600 रस्त्याची सुधारणा करणे इजिमा-237 ता. वणी जि. यवतमाळ (कायर रॅक पॉईंट पोचमार्ग)	52.97	52.97	काम पूर्ण
16	वाऱ्हा कवठा रस्त्यावर मोऱ्याचे बांधकाम करणे ता. केळापूर जि. यवतमाळ	5.00	5.00	काम पूर्ण
17	झरी निमणी रस्त्याचे डांबरीकरण करणे कि.मी. 1/00 ते 2/00 ग्रामा-96 ता. झरी जि. यवतमाळ	25.00	25.00	काम पूर्ण
18	पांढरकवडा सिबला रस्त्याला जोडणाऱ्या बेलोरी पोचमार्गाचे बांधकाम करणे ता. केळापूर जि. यवतमाळ ग्रामा-116	12.00	12.00	काम पूर्ण
19	घनमोड बेलोरी रस्ता ग्रामा-117 च मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. केळापूर जि. यवतमाळ	13.00	13.00	काम पूर्ण
20	महाडोली जोडरस्ता ग्रामा-143 च मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. केळापूर जि. यवतमाळ	13.00	13.00	काम पूर्ण
21	कारेगांव मांडवी जोडरस्ता ग्रामा-33 चे बांधकाम करणे ता. झरी जि. यवतमाळ	17.00	17.00	काम पूर्ण
22	अंबोरा ते केळापूर रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. केळापूर जि. यवतमाळ	10.00	10.00	काम पूर्ण
23	येवती ते करंजी रस्त्याची सुधारणा करणे कि.मी. 0/800 ते 1/500 ता. राळेगांव जि. यवतमाळ	10.00	10.00	काम पूर्ण
24	वाठोडा ते येवती रस्त्याचे बांधकाम करणे कि.मी. 0/00 ते 2/00 ता. राळेगांव	10.00	10.00	काम पूर्ण

अ.क्र.	कामाचे नांव	प्रशासकिय मान्यता किंमत	कामावर झालेला खर्च	कामाची सध्या स्थिती
1	2	3	4	5
25	राज्य मार्ग-267 ला जोउणाऱ्या कुरणाची पांदन रस्त्याचे बांधकाम करणे कि.मी. 0/00 ते 1/00 जि. यवतमरळ	10.00	10.00	काम पूर्ण
26	धानोरा ते रोहीणी रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी. 1/500 ते 2/500 ता. केळापूर जि. यवतमाळ	17.00	17.00	काम पूर्ण
27	वडकी ते वडगांव रस्त्याचे बांधकाम करणे कि.मी. 1/00 ते 2/00 ता. राळेगांव जि. यवतमाळ ग्रामा-148	10.00	10.00	काम पूर्ण