

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभाग, यवतमाळ.

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०१३-१४					
अ.क्र.	कामाचे नाव	प्रशासकीय मान्यता किंमत	प्राप्त निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
१	२	३	४	५	६
१	अतिवष्टी व पुरवष्टी उदभवलेल्या आपत्तीच्या उपाययोजनांतर्गत कामे	३९.३०	३९.३०	३९.३०	काम पूर्ण
२	यवतमाळ पाणी पुरवठा योजना ओम कॉलनी, वडगाव येथे वितरण व्यवस्था टाकणे.	२.२५	२.२५	२.२५	काम पूर्ण
३	यवतमाळ पाणी पुरवठा योजना मुलकी, वडगाव येथे वितरण व्यवस्था टाकणे.	२.६१	२.६१	२.६१	काम पूर्ण
४	यवतमाळ पाणी पुरवठा योजना वडगाव वार्ड क्र.३ गवारपुरा येथे वितरण व्यवस्था टाकणे.	२.६६	२.६६	२.६६	काम पूर्ण
५	यवतमाळ पाणी पुरवठा योजना बुटलेलेआऊट पिंपळगाव येथे वितरण व्यवस्था टाकणे.	५.५९	५.५९	५.५९	काम पूर्ण
६	यवतमाळ पाणी पुरवठा योजना जुनी धर्मशाळा, भावेवाडा, देशमुख वाडा, यवतमाह येथे वितरण व्यवस्था टाकणे.	५.५२	५.५२	५.५२	काम पूर्ण
७	यवतमाळ पाणी पुरवठा योजना शोरे लेआऊट, बालाजी सोसा.प्रगती कॉलीन येथे वितरण व्यवस्था टाकणे.	४.९४	४.९४	४.९४	काम पूर्ण
८	यवतमाळ पाणी पुरवठा योजना हनुमान नगर वडगाव येथे वितरण व्यवस्था टाकणे.	१.८७	१.८७	१.८७	काम पूर्ण
९	माळपठार ४० गावे प्रादे. पाणी पुरवठा योजना रोहडा गावा करीता उर्ध्ववाहिनीची व्यवस्था करणे	२.४७	२.४७	२.४७	काम पूर्ण
एकूण		६७.२१	६७.२१	६७.२१	

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभाग, यवतमाळ.

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०१४-१५

अ.क्र.	कामाचे नाव	प्रशासकीय मान्यता किंमत	प्राप्त निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
१	२	३	४	५	६
१	कृष्णणपुर पाणी पूरवठा योजना ता.वणी येथे पाण्याचे उंच टाकीचे बांधकाम व वितरण नलीका टाकणे	१९.५५	१९.५५	०.००	निविदा प्रक्रियेत
२	पांढुर्णा पाणी पुरवठा योजना ता.यवतमाळ करीता पंपींग मशनरी उर्ध्ववाहीनी व पाण्याचे उंच टाकीचे बांधकाम व वितरण नलीका टाकणे	३०.२५	३०.२५	२.५०	काम प्रगतीपथावर
	एकूण	४९.८०	४९.८०	२.५०	

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभाग, यवतमाळ.

जिल्हा वार्षिक योजना - बिगरआदिवासी उपयोजना (OTSP) सन २०१३-१४

अ.क्र.	कामाचे नाव	प्रशासकीय मान्यता किंमत	प्राप्त निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
१	२	३	४	५	६
१	वेणी खुर्द ता.पुसद गावाकरीता वितरण व्यवस्था टाकणे	१४.८४	१९.००	१९.००	कामे प्रगतीपथावर
२	गौळखुर्द ता.पुसद गावाकरीता वितरण व्यवस्था टाकणे	३८.५४			कामे प्रगतीपथावर
	एकूण	५३.३८	१९.००	१९.००	

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभाग, यवतमाळ.

आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम सन २०१०-११

अ.क्र.	कामाचे नाव	प्रशासकीय मान्यता किंमत	प्राप्त निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
१	२	३	४	५	६
१	नंदपुर मोहा इजरा ता. पुसद पाणी पुरवठा योजना	९.९९	९.९९	९.९९	कामे पूर्ण
२	बेलोरा ते रोहडा माळपठार पा.पु. योजना ता. पुसद	१०.००	१०.००	१०.००	कामे पूर्ण
३	शिवपुरी ता. कळंब आश्रम शाळा येथे पाणी पुरवठा योजना	९.८६	९.८६	९.८६	कामे पूर्ण
४	दहेली स्व. आशाताई चव्हाण आश्रम शाळा दहेली ता. केळापुर पा.पु.यो.	८.०१	८.०१	८.०१	कामे पूर्ण
५	असोली आदिवासी आश्रम शाळा ता. केळापुर येथे पा.पु.यो.	७.४९	६.५०	६.५०	कामे पूर्ण
	एकूण	४५.३५	४४.३६	४४.३६	

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभाग, यवतमाळ.

आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम सन २०११-१२

अ.क्र.	कामाचे नाव	प्रशासकीय मान्यता किंमत	प्राप्त निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
१	२	३	४	५	६
१	इचोरी नळ पाणी पुरवठा योजना ता. यवतमाळ	९.९४	३.५३	३.५३	कामे पूर्ण
२	भिलवाडी पाणी पुरवठा योजना ता. दिग्रस	७.००	७.००	७.००	कामे पूर्ण
३	जमशेदपुर ता. पुसद पाणी पुरवठा योजना	१०.००	१०.००	६.९३	कामे पूर्ण
	एकूण	२६.९४	२०.५३	१७.४६	

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभाग, यवतमाळ.

आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम सन २०१२-१३

अ.क्र.	कामाचे नाव	प्रशासकीय मान्यता किंमत	प्राप्त निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
१	२	३	४	५	६
१	मांडवा पाणी पुरवठा योजना ता.पुसद	११.००	११.००	११.००	कामे पुर्ण
२	इसापुर (धरण) वाढीव पाणी पुरवठा ता.पुसद योजनावार्ड क्र.३,४ व ५ करीता	१४.९७	१४.९७	१४.९७	कामे पुर्ण
३	इसापुर (धरण) वाढीव पाणी पुरवठा योजना ता.पुसद	१५.००	१५.००	१५.००	कामे पुर्ण
४	वडगांव (डखरे) पाणी पुरवठा योजना ता.दिग्रस	४.९८	४.९८	४.९८	कामे पुर्ण
५	वडगांव (आरंभी) पाणी पुरवठा योजना ता.दिग्रस	१०.८५	१०.८५	१०.८५	कामे पुर्ण
६	इसापुर (धरण) वाढीव पाणी पुरवठा योजना वार्ड क्र. ५ करीता ता.पुसद	४.००	४.००	४.००	कामे पुर्ण
७	वरंदळी पाणी पुरवठा योजना ता.दिग्रस	१५.००	१५.००	१५.००	कामे पुर्ण
८	काळी दौ.पाणी पुरवठा योजना ता.महागांव	१४.७१	१४.७१	१४.७१	कामे पुर्ण
९	शेंबाळपिंप्री पाणी पुरवठा योजना ता.पुसद	३.००	३.००	३.००	कामे पुर्ण
१०	यवतमाळ पाणी पुरवठा अंतर्गत अभीनव कॉलनीमध्ये पाईप लाईन टाकण्याचे अंदाजपत्रक)	३.८४	३.८४	३.८४	कामे पुर्ण
११	उमरखेड पाणी पुरवठा योजना वाढीव वितरण व्यवस्थेचे कामे	१.७५	१.७५	१.७५	कामे पुर्ण
	एकूण	९९.१०	९९.१०	९९.१०	

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभाग, यवतमाळ.

आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम सन २०१३-१४

अ.क्र.	कामाचे नाव	प्रशासकीय मान्यता किंमत	प्राप्त निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
१	२	३	४	५	६
१	जनुना ग्रामीण पा.पु.योजना ता.पुसद	९.५१	९.५१	९.५१	कामे पूर्ण
२	सावरगांव बंगला ग्रा.पा.पुयो.ता.पुसद	१०.५७	१०.५७	१०.५७	कामे पूर्ण
३	हनुमाननगर ग्रा.पं.कुंभारी ता.पुसद	१०.२५	१०.२५	१०.२५	कामे पूर्ण
४	माळपठार ४० गावे प्रादे. पाणी पुरवठा योजना जामनाईकपाणी पुरवठा योजनेचे काम	०.७८	०.७८	०.७८	कामे पूर्ण
५	यवतमाळ पाणी पुरवठा योजना गार्डन सोसा.वितरण व्यवस्थेचे काम	१०.९०	१०.९०	१०.९०	कामे पूर्ण
६	यवतमाळ पाणी पुरवठा योजनानारिंगे नगर, विदर्भ हाऊ.सोसा.वितरण व्यवस्थेचे काम	४.९३	४.९३	४.९३	कामे पूर्ण
७	यवतमाळ पाणी पुरवठा योजना उमरसरा साईनाथ लेआऊ पाईप लाईन चे काम	०.७६	०.७६	०.७६	कामे पूर्ण
	एकूण	४७.७०	४७.७०	४७.७०	

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभाग, यवतमाळ.

आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम सन २०१४-१५

अ.क्र.	कामाचे नाव	प्रशासकीय मान्यता किंमत	प्राप्त निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
१	२	३	४	५	६
१	पारवा तांडा ग्रामीण पाणी पुरवठा योजना ता.पुसद	७.९०	०.००	०.००	काम पूर्ण
२	यवतमाळ पाणी पुरवठा योजना इंदिरा नगर येथे पाईप लाईन टाकणे.	५.३४	५.३४	५.३४	काम पूर्ण
३	यवतमाळ पाणी पुरवठा योजना ईस्लामपुरा भागात पाईप लाईन टाकणे.	२.६५	२.६५	२.६५	काम पूर्ण
	क) एकूण	१५.८९	७.९९	७.९९	

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभाग, यवतमाळ.

खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम ११-१२

अ.क्र.	कामाचे नाव	प्रशासकीय मान्यता किंमत	प्राप्त निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
१	२	३	४	५	६
१	यवतमाळ पाणी पुरवठा योजना ओम कॉलनी, येथे पाईप लाईन टाकणे.	६.९१	६.९१	६.९१	काम पुर्ण
	एकूण	६.९१	६.९१	६.९१	--

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभाग, यवतमाळ.

डोंगरी विकास कार्यक्रम सन २०१२-१३

अ.क्र.	कामाचे नाव	प्रशासकीय मान्यता किंमत	प्राप्त निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
१	२	३	४	५	६
१	उडदी देवतांडा पाणी पुरवठा योजना ता.पुसद	१५.००	१५.००	१५.००	काम पूर्ण
	एकूण	१५.००	१५.००	१५.००	

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभाग, यवतमाळ.

डोंगरी विकास कार्यक्रम सन २०१३-१४

अ.क्र.	कामाचे नाव	प्रशासकीय मान्यता किंमत	प्राप्त निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
१	२	३	४	५	६
१	उपवनवाडी पाणी पुरवठा योजना ता.पुसद	१०.००	१०.००	१०.००	काम पूर्ण
२	देवतांडा (उडदी) पाणी पुरवठा योजना ता.पुसद	७.१०	७.१०	७.१०	काम पूर्ण
३	हौसापुर उडदी पाणी पुरवठा योजना ता.पुसद	१०.००	१०.००	१०.००	काम पूर्ण
४	खंडाळा (अमृतनगर) पाणी पुरवठा योजना ता.पुसद	३.००	३.००	३.००	काम पूर्ण
	एकूण	३०.१०	३०.१०	३०.१०	

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभाग, यवतमाळ.

जिल्हा वार्षिक योजना - बिगरआदिवासी उपयोजना (OTSP) सन २०१४-१५

अ.क्र.	कामाचे नाव	प्रशासकीय मान्यता किंमत	प्राप्त निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
१	२	३	४	५	६
१	वेणी खुर्द ता.पुसद गावाकरीता वितरण व्यवस्था टाकणे	१४.८४	२८.००	०.००	कामे प्रगतीपथावर
२	गौळखुर्द ता.पुसद गावाकरीता वितरण व्यवस्था टाकणे	३८.५४			कामे प्रगतीपथावर
	एकूण	५३.३८	२८.००	०.००	