

जिल्हा नियोजन समिती मार्फत घेण्यात येणा-या निधी मधील कामासंबंधाने माहती

सन २०१०-११ ते २०१४-१५

अ.क्र.	कामाचे नांव	प्रशासकिय मान्यता किमत	कामावर झालेला खर्च	काम पूर्ण झाले नसल्यास कामाची सद्य:स्थिती
१	२	३	४	५
सन २०१०-११ चे (५०५४०४०२)		सार्वजनिक बांधकाम विभाग यवतमाळ		
१	मादणां ते कोर्टबा रस्त्याला जोडणा-या कोर्टबा पोचमार्गाचे बांधकाम करणे	१५.००	१५.००	काम पूर्ण
२	घाटजी पाटापागणू रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे की मी २५/०० ते ३०/०० प्रजिमा २८ ता.घाटजी जि.यवतमाळ	४२.१३	४०.००	काम पूर्ण
३	कोरेगाव ते सुकळी रस्त्याची सुधारणा करणे.	१५.००	१५.००	काम पूर्ण
४	घाटजी मोहेदा रस्त्याची सुधारणा करणे.कि.मी.७/०० ते १०/५००प्रजि.मा.१७	१५.००	१५.००	काम पूर्ण
५	भारी कर्ली रस्त्याची सुधारणा करणे.कि.मी.२/०० ते ४/००ग्रा.मा.१५३	१९.९०	१७.००	काम पूर्ण
६	वाटखेड ते वाटखेड रस्त्यावर बबळा नदीवर उच रपट्याचे बाधकाम करणे व सुटलल्या लांबीचे बाधकाम करणे.कि.मी.०/०० ते १/५०० ता.बाभूळगाव	६०.००	५५.००	काम पूर्ण
७	खडका पाटापागणू रस्त्याची सुधारणा करणे.कि.मी.०/०० ते २/५००	९.९०	६.००	काम पूर्ण
८	वरझडी ते खैरागव रस्त्याचे खडीकरण डांबरीकरण करणे.कि.मी.०/०० ते ३/००ग्रा.मा.८०	१९.९०	१७.००	काम पूर्ण
९	.आकापूरी झुली रस्त्याचे खडीकरण डांबरीकरण करणे.कि.मी.०/०० ते ३/००ग्रा.मा.७६	१९.९०	१८.००	काम पूर्ण
१०	येळावारा रामवाकडी रस्त्याचे खडीकरण डांबरीकरण करणे.कि.मी.०/०० ते ४/५००ग्रा.मा.४०	१८.००	१७.००	काम पूर्ण
११	वागद पोचमार्गाचे खडीकरण डांबरीकरण करणे.कि.मी.०/०० ते १/५००ग्रा.मा.६२	१५.००	१२.००	काम पूर्ण
१२	यावली रामनगर रस्त्याचे खडीकरण डांबरीकरण करणे.कि.मी.०/०० ते १/५००ग्रा.मा.९४	१५.००	१२.००	काम पूर्ण
१३	झुली ते पाढूणा रस्त्याचे खडीकरण डांबरीकरण करणे.कि.मी.०/०० ते २/००ग्रा.मा.७७	१०.००	१०.००	काम पूर्ण
१४	येळावारा रामगाव रस्त्याचे खडीकरण डांबरीकरण करणे.कि.मी.०/०० ते २/००ग्रा.मा.१७४	७.००	७.००	काम पूर्ण
१५	मुरझडी ते झुली पोचमार्गाची खडीकरण डांबरीकरण करणे.कि.मी.०/०० ते ४/००ग्रा.मा.४४	७.००	६.००	काम पूर्ण
१६	गोधळी किन्ही रस्त्याचे खडीकरण डांबरीकरण करणे.लांबी ३ किमी.	२५.५०	२५.००	काम पूर्ण
१७	लोणी घटनिं नाकापाडीरस्त्याचे रुंदीकरण व सुधारणा करणे.कि.मी.४/०० ते ५/५०० प्रजि.मा.१२	१९.९०	१९.००	काम पूर्ण
१८	भिसणी मारथंड रस्त्याचे खडीकरण डांबरीकरण करणे.लांबी ३ किमी.	१९.९०	१८.००	काम पूर्ण
१९	मोहा मादणां नायगाव रस्त्याची सुधारणा करणे. कि.मी.६/०० ८/०० भाग-२ प्रजिमा-११	२५.१०	२४.००	काम पूर्ण
२०	बोरीसिह ते नाकणाडी रस्त्याचे खडीकरण डांबरीकरण करणे. कि.मी.६/०० ते १/००	२५.१०	२४.००	काम पूर्ण
२१	झटाळा आश्रमशाळेस जोडणारा झटाळा सायतखर्डा जोडरस्त्याचे बाधकाम	२५.१०	२३.००	काम पूर्ण
२२	घोटी ते पाटापागरा रस्त्याची सुधारणा करणे ३ किमी.प्रजिमा २८ ता.घाटजी	३५.००	३०.००	काम पूर्ण
२३	बोधडी जोडरस्त्याचे खडीकरण डांबरीकरण करणे. २.००किमी.ग्रामा ६८ ता.घाटजी	२५.१०	२५.००	काम पूर्ण
२४	बोधपूर ते नेताजीनगर रस्त्याची सुधारणा करणे किमी०/०० ते २/००.ग्रामा १८३ ता.यवतमाळ	१९.९०	१९.००	काम पूर्ण
२५	जालद्री जोडरस्त्याचे बाधकाम करणे	३९.९०	३५.००	काम पूर्ण
२६	हिवरी वाटखेड रुई रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. किमी३/०० ते ६/००.ईजिमा ७५ ता.यवतमाळ जि.यवतमाळ	५०.००	४२.००	काम पूर्ण
२७	धानोरा बोधगव्हान रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. किमी०/०० ते १/५००.ग्रामा ८ ता.यवतमाळ जि.यवतमाळ	३०.००	२७.००	काम पूर्ण
२८	गोधणी बरबडा रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. किमी०/०० ते ३/००.ग्रामा ५३ता.यवतमाळ जि.यवतमाळ	४०.००	३५.००	काम पूर्ण
२९	भारी वाकि धामणी रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. भाग यवतमाळ वणी रस्ता वाकी गावापर्यंत ता.यवतमाळ जि.यवतमाळ	१९.९०	१७.००	काम पूर्ण
३०	जाव आश्रमशाळेला जोडणा-या रस्त्याचे बाधकाम करणे.	१५.००	१५.००	काम पूर्ण
३१	दारुळा नाका ते वडगांव रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे की मी ०/०० ते ३/०० ग्रामा ६१ ता.यवतमाळ जि.यवतमाळ	२५.१०	२२.००	काम पूर्ण

जिल्हा नियोजन समिती मार्फत घेण्यात येणा-या निधी मधील कामासंबंधाने माहती

सन २०१०-११ ते २०१४-१५

अ.क्र.	कामाचे नांव	प्रशासकिय मान्यता किंमत	कामावर झालेला खर्च	काम पूर्ण झाले नसल्यास कामाची सद्य:स्थिती
१	२	३	४	५
३२	खर्डा ते परसोडी रस्त्याची सुधारणा करणे. कि.मी.०/०० ते३/०० ग्रा.मा.१३५	२५.१०	२१.००	काम पूर्ण
३३	वाई ते झोला रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे लांबी ३.०० किमी.ग्रामा.१६	१९.९०	१५.००	काम पूर्ण
सन २०१०-११ चे (५०५४०४०२)		विशेष प्रकल्प (सा. बां.) विभाग यवतमाळ		
निरंक				
सन २०१०-११ चे (५०५४०४०२)		सार्वजनिक बांधकाम विभाग पुसद		
१	यवतमाळ जिल्हातील उमरखेड तालुक्यातील टाकली वन पोचमार्गाचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे प्रजिमा ११७	१९.९०	०.२९	काम पूर्ण
२	यवतमाळ जिल्हातील महागाव तालुक्यातील शीरमाळ जोडरस्त्याची सुधारणा करणे ग्रामा-८९ लांबी २.५० किमी	१९.९०	३.९२	काम पूर्ण
३	यवतमाळ जिल्हातील पुसद भोजला रस्त्याची सुधारणा करणे किमी ०/०० ते ७/००	३५.००	६.२९	काम पूर्ण
४	यवतमाळ जिल्हातील इनापुर जोडरस्त्याची सुधारणा करणे लांबी २.००	१९.९०	१.४७	काम पूर्ण
५	यवतमाळ जिल्हातील गोपवाडी इसापूर रस्त्याची सुधारणा करणे लांबी ४.००	१५.००	१.१९	काम पूर्ण
६	यवतमाळ जिल्हातील येहाळा जोडरस्त्याची सुधारणा करणे	२५.५०	२.४७	काम पूर्ण
७	यवतमाळ जिल्हातील शेलू पंजावाडी रस्त्याची सुधारणा करणे ग्रामा १९०	२५.५०	०.५६	काम पूर्ण
८	गूज खडका लेवा पोखरी रस्त्याची सुधारणा करणे किमी ९/०० ते १३/०० प्रजिमा ६	१९.९०	०.९०	काम पूर्ण
९	मोरखेड जोडरस्त्याची सुधारणा करणे ग्रामा-३४ किमी ०/०० ते १/८००.	१५.००	०.८४	काम पूर्ण
१०	पोफाळी जनुना रस्त्याची सुधारणा करणे ग्रामा ३४	१५.००	२.६०	काम पूर्ण
११	इसापूर गोपवाडी रस्त्याची सुधारणा करणे ग्रामा ४७	३०.००	०.५९	काम पूर्ण
१२	बजरंगनगर बंशी रस्त्याची सुधारणा करणे ग्रामा १२ किमी ०/०० ते २/५००	२५.१०	२.५५	काम पूर्ण
सन २०१०-११ चे (५०५४०४०२)		सार्वजनिक बांधकाम विभाग पांढरकवडा		
-----निरंक-----				
सन २०११-१२ चे (५०५४०४०२)		सार्वजनिक बांधकाम विभाग यवतमाळ		
१	वरझडी यावली मार्ग सुधारणे	१५.००	१५.००	काम पूर्ण
२	वरझडी झुली पोचमार्गाचे खडीकरण डांबरीकरण करणे ०/०० ते २/०० प्रजिमा ७२	१९.९०	१४.५४	काम पूर्ण
३	गणेशपूर पोचमार्गाचे खडीकरण डांबरीकरण करणे ०/०० ते ३/०० ग्रामा ८६	१०.००	७.११	काम पूर्ण

जिल्हा नियोजन समिती मार्फत घेण्यात येणा-या निधी मधील कामासंबंधाने माहती

सन २०१०-११ ते २०१४-१५

अ.क्र.	कामाचे नांव	प्रशासकिय मान्यता किमत	कामावर झालेला खर्च	काम पूर्ण झाले नसल्यास कामाची सद्य:स्थिती
१	२	३	४	५
४	सुकळी उमर्डा रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे लांबी ३.०० किमी.ग्रामा.८६	१९.९०	१३.७०	काम पूर्ण
५	वाई ते झोला रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे लांबी ३.०० किमी.ग्रामा.१६	१९.९०	१६.२७	काम पूर्ण
६	शिवणी ते भुताईपोड रस्ता	२६.४०	२०.००	काम पूर्ण
७	बाणगांव खरबी रस्त्याची सुधारणा करणे ता.नेर की मी ०/०० ते २/००	२४.९०	१८.००	काम पूर्ण
८	नेर आजंती (पारधीबेडा)ता.नेर रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे.कि.मी.०/०० ते ४/००	२४.९०	२०.००	काम पूर्ण
९	खानापूर जोड रस्त्याची सुधारणा करणे.ता.नेर कि.मी.०/०० ते १/५००	१५.००	१२.००	काम पूर्ण
१०	आसेगांव मंगरुड रस्त्याची सुधारणा करणे.कि.मी.०/०० ते २/०० ग्रामा.७४ ता.यवतमाळ	१४.९०	१३.१५	काम पूर्ण
११	घारेफळ जोडरस्त्याची सुधारणा करणे. ता.नेर कि.मी.०/००ते १/००	१०.००	७.००	काम पूर्ण
१२	गुढा ते वरुड रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणेलांबी २.५० कि मी ता.आर्णी जि.यवतमाळ ग्रामा ३७	३०.००	२५.००	काम पूर्ण
१३	खडका ते ताडसावळी रस्त्याची सुधारणा करणे २.०० कि.मी.ग्रामा ७५ता.घांटजी जि.यवतमाळ	२५.१०	२३.००	काम पूर्ण
१४	कोठा ते राजुरवाडी रस्त्याची सुधारणा करणे लांबी २.०० कि.मी.ग्रामा ४७ता.घांटजी जि.यवतमाळ	२५.१०	२३.००	काम पूर्ण
१५	दत्तापुर ते झटाळा रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे की मी २/०० ग्रामा १७ ता.घांटजी जि.यवतमाळ	२५.१०	२०.००	काम पूर्ण
१६	सावळी उमरी चिखलवर्धा रस्त्याला जोडणारा कवठा बुजोडरस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.आर्णी जि.यवतमाळ लांबी १.५० कि मी ग्रामा ११	१९.९०	१७.००	काम पूर्ण
१७	कोपरी ते घोटी रस्त्याचे बांधकाम करणे किमी ०/०० ते १/५०० ता. घांटजी	२४.९५	०.००	सदर काम पंतप्रधान ग्राम सडक योजने येत आहे काम वगळण्यात आले.
१८	पाटापागरा ते चिखलवर्धा रस्त्याचे डांबरी करण २/३००कि.मी ता. घांटजी	३०.००	०.००	सदर काम पंतप्रधान ग्राम सडक योजने येत आहे काम वगळण्यात आले.
सन २०११-१२ चे (५०५४०४०२)		विशेष प्रकल्प (सा. बां.) विभाग यवतमाळ		
निरक				
सन २०११-१२ चे (५०५४०४०२)		सार्वजनिक बांधकाम विभाग पुसद		
१	उडदि जवराळा रस्त्याचे मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे इजीमा	१९.९०	६.४५	काम पूर्ण

जिल्हा नियोजन समिती मार्फत घेण्यात येणा-या निधी मधील कामासंबंधाने माहती

सन २०१०-११ ते २०१४-१५

अ.क्र.	कामाचे नांव	प्रशासकिय मान्यता किंमत	कामावर झालेला खर्च	काम पूर्ण झाले नसल्यास कामाची सद्य:स्थिती
१	२	३	४	५
२	यवतमाळ जिल्हातील उमरखेड तालुक्यातील ढाणकी निगनुर फुलसावागी रस्त्याचे सुधारणा करणे किमी १/२०० ते १०/२००	५०.००	५.८०	काम पूर्ण
३	यवतमाळ जिल्हातील लोनदरी माळआसोली रस्त्याची सुधारणा करणे लांबी ७.५०	१९.९०	१.०५	काम पूर्ण
४	यवतमाळ जिल्हातील पिपळगाव राजना रस्त्याची सुधारणा करणे लांबी ३.००	१५.८०	४.४७	काम पूर्ण
५	यवतमाळ जिल्हातील माजरजवळा बेलोरा रस्त्याची सुधारणा करणे किमी ०/०० ते ६/००	२६.००	५.३०	काम पूर्ण
६	यवतमाळ जिल्हातील इनापुर अडद रस्त्याची सुधारणा करणे ग्रामा ३२	१९.९०	१२.६४	काम पूर्ण
७	नांदगाव बेलदरी रस्त्यावरील बेलदरी गावाजवळ लहान पुलाचे बांधकाम करणे इजिमा ११०	१९.९०	१७.४०	काम पूर्ण
८	चिखली पूस डम रस्त्याची सुधारणा करणे किमी २/०० ते ३/००	१५.००	८.३२	काम पूर्ण
९	काटखेडा वडद सिगद रस्त्याची सुधारणा करणे किमी ११/०० ते १४/००	१९.९०	८.१०	काम पूर्ण
१०	यवतमाळ जिल्हातील इसापूर जोडरस्त्याची सुधारणा करणे किमी ०/०० ते ६/००	२६.००	०.७४	काम पूर्ण
११	नांदगाव बेलदरी रस्त्याची सुधारणा करणे	१९.९०	४.४८	काम पूर्ण
१२	पुसद कारला माणिकडोह देवठाना रस्त्याचे रुदिकरण करणे किमी ९/०० ते १३/०० प्रजिमा ४७	६०.००	२१.४२	काम पूर्ण
१३	चिखली ते पूस डम रस्त्याची सुधारणा करणे लांबी ३.०० किमी	१९.९०	१.९१	काम पूर्ण
१४	लाखी जोडरस्त्याची सुधारणा करणे लांबी २.६० किमी	१९.९०	४.००	काम पूर्ण
१५	चिखली भवानी वालतुर रस्त्याची सुधारणा करणे	२५.७०	६.४८	काम पूर्ण
१६	लोहारा गोपवाडी रस्त्याचे मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे किमी ०/०० ते ४/००	६०.००	६.८२	काम पूर्ण

सन २०११-१२ चे (५०५४०४०२)

सार्वजनिक बांधकाम विभाग पांढरकवडा

-----निरंक-----

सन २०१२-१३ चे (५०५४०४०२)		सार्वजनिक बांधकाम विभाग यवतमाळ		
१	लोणी हिवरी नाकापाडी रस्त्याची सुधारणा करणे.कि.मी.०/०० ते ४/०० प्रजिमा-१२	२५.१०	१७.६९	काम पूर्ण
२	खर्डा ते परसोडी रस्त्याची सुधारणा करणे. कि.मी.०/०० ते ३/०० ग्रा.मा.१३५	२५.१०	१७.००	काम पूर्ण
३	दातोडी ते गुढा रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणेलांबी २.५० कि मी ता.आर्णी जि.यवतमाळ ग्रा मा ४७	३०.००	२५.००	काम पूर्ण
४	चोढी ते सुकळी रस्त्याची सुधारणा करणे की मी ०/०० ते ४/८०० ग्रामा-२५ ता.बाभुळगाव जि.यवतमाळ	२५.१०	१३.००	काम पूर्ण

जिल्हा नियोजन समिती मार्फत घेण्यात येणा-या निधी मधील कामासंबंधाने माहती

सन २०१०-११ ते २०१४-१५

अ.क्र.	कामाचे नांव	प्रशासकिय मान्यता किमत	कामावर झालेला खर्च	काम पूर्ण झाले नसल्यास कामाची सद्य:स्थिती
१	२	३	४	५
५	राजेगांव जोड रस्त्याची सुधारणा करणे लांबी १.५० कि.मी. ग्रा मा ४४ता.घांटजी जि.यवतमाळ	१९.९०	९.००	काम पूर्ण
७	झोला ते सुकळी रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे की मी ०/०० ते २/५०० भाग-१ ग्रा.मा. ९३ ता.बाभुळगांव जि.यवतमाळ	१९.९०	०.००	मार्च २०१३ मध्ये नविन काम मजूर झाल्यामुळे वगळण्यास प्रस्तावित.
८	झोला ते सुकळी रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे की मी २/५०० ते ४/८०० भाग-२ ग्रा.मा. ९३ ता.बाभुळगांव जि.यवतमाळ	१९.९०	०.००	मार्च २०१३ मध्ये नविन काम मजूर झाल्यामुळे वगळण्यास प्रस्तावित.
९	वाई ते झोला रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे की मी २/८०० ते ४/०० ग्रा.मा. १६ ता.बाभुळगांव जि.यवतमाळ	१९.९०	१०.९८	काम पूर्ण
१०	सुकळी (काळे) झपाटखेडा रस्त्याचे बांधकाम करणे की मी ०/०० ते ३/५००	६०.००	०.००	वन जमिन येत आहे त्यामुळे वगळले.
११	राजुरवाडी ते कोठा रस्त्यावर व मो-या बांधकाम करणे ग्रा.मा. १४२	२५.१०	१०.००	काम पूर्ण
१२	चिमटा जोड रस्त्याचे बांधकाम करणे.	२५.१०	१०.००	काम पूर्ण
१३	मुरझडी ते चिचघाट रस्त्याचे मो-यासह बांधकाम करणे की मी ०/०० ते ३/०० प्रजिमा-१४ ता.यवतमाळ जि.यवतमाळ	५४.००	०.००	वन जमिन येत आहे त्यामुळे वगळले.
१४	चिचघाट आश्रमशाळेला जोडणा-या चिचघाट रामवाकडी रस्त्याचे बांधकाम करणे.	५५.००	०.००	पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेत असल्यामुळे वगळले
१५	इचोरी पोचमार्गाचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे की मी ०/०० ते ३/०० ग्रा मा १४९ ता.यवतमाळ जि.यवतमाळ	५०.००	२६.०८	काम पूर्ण
सन २०१२-१३ चे (५०५४०४०२)		विशेष प्रकल्प (सा. बां.) विभाग यवतमाळ		
निरक				
सन २०१२-१३ चे (५०५४०४०२)		सार्वजनिक बांधकाम विभाग पुसद		
१	यवतमाळ जिल्हातील राजना लाखी रस्त्याची सुधारणा करणे इजिमा ९८	३०.००	२६.२६	काम पूर्ण
२	यवतमाळ जिल्हातील चिखली मोरचडी रस्त्याची सुधारणा करणे किमी ०/०० ते ५/००	२५.५०	१२.३६	काम पूर्ण
३	कोरटा आश्रमशाळेला जोडणारा पोचमार्गाचे बांधकाम करणे किमी ०/०० ते १/२००	१८.००	८.१२	काम पूर्ण
४	जेवली खैरखेडा रस्त्यावर पुलाचे बांधकाम करणे	४०.००	२७.८५	काम पूर्ण
५	चोढी मोखाड पारध रस्त्याचे डांबरी नूतनीकरण करणे किमी ६/०० ते ८/०० व ११/०० ते १३/००	६०.००	५४.८१	काम पूर्ण

जिल्हा नियोजन समिती मार्फत घेण्यात येणा-या निधी मधील कामासंबंधाने माहती

सन २०१०-११ ते २०१४-१५

अ.क्र.	कामाचे नांव	प्रशासकिय मान्यता किंमत	कामावर झालेला खर्च	काम पूर्ण झाले नसल्यास कामाची सद्य:स्थिती
१	२	३	४	५
६	वसंतपूर आश्रमशाळेला जोडणारा पोचमागाचे बांधकाम करणे किमी ०/०० ते ३/००	२५.५०	१४.८३	काम पूर्ण
७	खडकदरी लोनदरी माळआसोली रस्त्याचे मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे	२५.१०	२२.९२	काम पूर्ण
८	शेलु वसंतपूर रस्त्याची सुधारणा करणे व लहान पुलाचे बांधकाम करणे ग्रामा७४	२५.५०	३.३३	काम पूर्ण
९	चिखली भवानी वालतुर रस्त्याची सुधारणा करणे इजिमा ११५ किमी ०/०० ते ६/००	६०.००	३.९५	काम पूर्ण
१०	मन्याली चिखली रस्त्याची सुधारणा करणे इजिमा ११५ किमी ०/०० ते ५/०० भाग १	२५.५०	१२.४२	काम पूर्ण
११	खैरखेडा फेट्टा रस्त्याचे मजबुतीकरण डांबरीकरण करणेग्रामा ९५ किमी ०/०० ते २/००	१९.९०	६.५९	काम पूर्ण
१२	गोपवाडी लोहारा रस्त्याची सुधारणा करणे ग्रामा ४६ किमी १/८०० ते ४/०० भाग २	१९.९०	१७.४८	काम पूर्ण
१३	रामनगर ताडा पोचमागाची सुधारणा करणे ग्रामा ७० किमी ०/०० ते १/८००	१५.००	१२.३२	काम पूर्ण
१४	चिखली भवानी वालतुर रस्त्यावर सूटलेल्या मोरीचे बांधकाम करणे	५५.००	३७.३९	काम पूर्ण
सन २०१२-१३ चे (५०५४०४०२)		सार्वजनिक बांधकाम विभाग पोंढरकवडा		
१	माथारजून झरी मार्गाची सुधारणा करणे कि.मी.१/०० ते ३/०० प्रजिमा-२५ ता.	१९.००	१९.००	काम पूर्ण
२	माथारजून झरी मार्गाची सुधारणा करणे कि.मी. ३/०० ते ६/०० प्रजिमा-२५ ता. झरी.	१९.००	१९.००	काम पूर्ण
३	मंगरूळ वेगांव बोर्डा मार्गाचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. झरी प्रजिमा-२० भाग-१	१९.९०	१९.९०	काम पूर्ण
४	मंगरूळ वेगांव बोर्डा मार्गाचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. झरी प्रजिमा-२० भाग-२	१९.९०	१९.९०	काम पूर्ण
५	मंगरूळ वेगांव बोर्डा मार्गाचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. झरी प्रजिमा-२० भाग-३	१९.९०	१९.९०	काम पूर्ण
६	पहापळ केगांव रस्त्याची सुधारणा करणे कि.मी.०/० ते ३/०० इजिमा-६३ ता. केळापूर	३.००	३.००	काम पूर्ण
७	घनमोड बेलोरी रस्त्यावर लहान पुल व मोन्याचे बांधकाम करणे ता. केळापूर	२४.९०	२४.९०	काम पूर्ण
८	पहापळ नागेझरी रस्त्याचे डांबरीकरण करणे द्वि.मी. ०/० ते ३/०० ता. केळापूर	२५.१०	२५.१०	काम पूर्ण
९	चोंदी ते खैरगांव मार्गाचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. राळेगांव	२५.१०	२५.१०	काम पूर्ण
१०	दर्यापूर पोच मार्गाचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी.०/० ते ४/०० ता. केळापूर	२५.१०	२५.१०	काम पूर्ण
११	वाटखेड ते सोनुली मार्गाचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. राळेगांव	२५.१०	२५.१०	काम पूर्ण
१२	खैरगांव बेदी ते अंतरगांव मार्गाचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी.१/०० ते १/०० ता. मारेगांव	१५.००	१५.००	काम पूर्ण
१३	झरगड लोणी रस्त्याचे डांबरीकरण करणे ता. राळेगांव कि.मी.७/०० ते ८/५००	१५.००	१५.००	काम पूर्ण
सन २०१३-२०१४ (५०५४ ०४०२)		सार्वजनिक बांधकाम विभाग यवतमाळ		

जिल्हा नियोजन समिती मार्फत घेण्यात येणा-या निधी मधील कामासंबंधाने माहती

सन २०१०-११ ते २०१४-१५

अ.क्र.	कामाचे नांव	प्रशासकिय मान्यता किमत	कामावर झालेला खर्च	काम पूर्ण झाले नसल्यास कामाची सद्य:स्थिती
१	२	३	४	५
१	रुई पेन जोडरस्त्याचे चे बांधकाम करणे ग्रा.मा-४९ की मी ०/०० ते २/०० ता.घांटजी जि.यवतमाळ	३०.००	३०.००	काम पूर्ण
सन २०१३-२०१४ (५०५४ ०४०२)		विशेष प्रकल्प (सा. बां.) विभाग यवतमाळ		
१	लोहारा तिरझडा रस्त्याचे बांधकाम करणे. कि.मी. ३/०० ते ६/०० ता. कळंब	७.००	७.००	काम पूर्ण
२	कळंब ते दुर्ग रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे. कि.मी. ०/०० ते १/१५० २/५०० ५/ ५०० ता. कळंब	८.२५	८.२५	काम पूर्ण
३	कान्होली राजुर रस्त्याचे बांधकाम करणे ता. कळंब कि.मी. ०/०० ते २/५००	६.२०	६.२०	काम पूर्ण
४	कळंब बाभूळगांव रा.मा. २३६ ला जोडणारा आष्टी पोचमार्गाचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. कि.मी. ०/०० ते २/४०० इजीमा-२९ ता. कळंब	१५.८९	१५.८९	काम पूर्ण
५	पाडी ते सावळापुर रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. कि.मी. ०/०० ते १/०० ग्रा.मा. १४ ता. कळंब	१२.३०	१२.३०	काम पूर्ण
६	यवतमाळ वणी रस्त्याला जोडणा-य कार्ली पोच मार्गावर कि.मी. ०/४०० मध्ये रपटयाची उंची वाढविणे. ग्रा.मा. ५४ ता. कळंब	१२.२०	१२.२०	काम पूर्ण
४	सुकळी ते मादणी रस्त्याला जोडणा-या वाईपोड रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे भाग-२ कि.मी. ०/८०० ते १/६००, ग्रामा १०३, ता.बाभूळगाव जि.यवतमाळ	१५.००	१५.०३	काम पूर्ण
५	पचगव्हाण ते वाईपोड रस्त्याचे बांधकाम करणे ग्रामा १११ कि.मी.०/६५० ते १/५०० ता.बाभूळगाव जि.यवतमाळ	१२.००	१२.००	काम पूर्ण
६	चिखलवर्धा ते गवर्थडा रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी. २/०० ते ३/००, इजिमा ८३, ता.घांटजी जि.यवतमाळ	१६.१०	१६.१०	काम पूर्ण
७	बोदडी ते घोटी रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे भाग-१ की मी ०/०० ते ०/६०० इजिमा-७९ ता.घांटजी जि.यवतमाळ	१५.००	१५.९१	काम पूर्ण
८	बोदडी ते घोटी रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे भाग-२ की मी ०/६०० ते १/२०० इजिमा-७९ ता.घांटजी जि.यवतमाळ	१५.००	१५.००	काम पूर्ण
९	बोदडी ते घोटी रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे भाग-३ की मी १/२०० ते १/८०० इजिमा-७९ ता.घांटजी जि.यवतमाळ	१५.००	१५.००	काम पूर्ण
१०	पचगव्हाण ते वाईपोड रस्त्याचे डांबरीकरण व मजबुतीकरण करणे ग्रामा १११ कि.मी.०/०० ते ०/७०० ता.बाभूळगाव जि.यवतमाळ	१३.३९	१३.२४	काम पूर्ण
११	गोधणी ते बोधगव्हाण रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. कि.मी. ०/६०० ते १/२०० ग्रामा-७० ता. जि.यवतमाळ	१६.२८	१६.२८	काम पूर्ण

जिल्हा नियोजन समिती मार्फत घेण्यात येणा-या निधी मधील कामासंबंधाने माहती

सन २०१०-११ ते २०१४-१५

अ.क्र.	कामाचे नांव	प्रशासकिय मान्यता किमत	कामावर झालेला खर्च	काम पूर्ण झाले नसल्यास कामाची सद्य:स्थिती
१	२	३	४	५
१२	गोधणी ते बोधगव्हाण रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. कि.मी. १/२०० ते १/७५० ग्रामा-७० ता. जि.यवतमाळ	१५.१२	१५.००	काम पूर्ण
१३	गोधणी ते बोधगव्हाण रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. कि.मी. १/७५० ते २/३५० ग्रामा-७० ता. जि.यवतमाळ	१६.५०	१७.००	काम पूर्ण
१४	यवतमाळ वाघापूर किटा कापरा रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. कि.मी. ६/५०० ते ७/५०० इजिमा-२७ ता. जि.यवतमाळ	१६.००	१६.००	काम पूर्ण
१५	यवतमाळ वाघापूर किटा कापरा रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. कि.मी. ७/५०० ते ८/५०० इजिमा-२७ ता. जि.यवतमाळ	१६.००	१६.००	काम पूर्ण

सन २०१३-२०१४ (५०५४ ०४०२)		सार्वजनिक बांधकाम विभाग पुसद		
१	रई मोठी ते रई लहान रस्त्याचे मजबुतीकरणडांबरीकरण व मो-याचे बांधकाम ता.दिग्रस जि.यवतमाळ	१५.००	१४.१४	काम पूर्ण अंतिम देयक बाकी
२	लोहरा गोपवाडी रस्त्याचे मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे किमी ०/०० ते ४/०० ता.पुसद जि.यवतमाळ	६०.००	५३.९८	डांबरीकरण पूर्ण ट्रेन व स्लॅब बाकी
३	लोहरा बुटी इसापूर किमी ७/०० ते १०/०० रस्त्याचे खडीकरण डांबरीकरण करणे ता.पुसद जि.यवतमाळ	६०.००	५०.४७	काम पूर्ण अंतिम देयक बाकी
४	कोपरा डोळंबवाडी सेवादासनगर रस्त्यावर १०/०० ते ११/०० मध्ये बांधकाम करणे ता.दिग्रस जि.यवतमाळ	२५.००	१५.००	काम पूर्ण अंतिम देयक बाकी

सन २०१३-२०१४ (५०५४ ०४०२)		सार्वजनिक बांधकाम विभाग पांढरकवडा		
१	खेरी धरमगोडा रस्त्याची सुधारणा करणे कि.मी.०/० ते २/४०० ग्रामा-६० ता. केळापूर	१९.९०	१९.९०	काम पूर्ण.
२	चिचघाट बोपापूर रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी. १/०० ते ३/६०० ता.झरी	१५.००	१५.००	काम पूर्ण.
३	दहेली लिंगटी रस्त्यावर लहान पुलाचे बांधकाम करणे कि.मी.२/४०० मध्ये ता. केळापूर	२५.५०	२५.५०	काम पूर्ण.
४	सुकळी ते सुकळी पोंड रस्ता	१९.९०	१९.९०	काम पूर्ण.
५	पारधी पोंड (डोंगरगाव) ते पवनार रस्त्याचे बांधकाम करणे ता. झरी	१५.००	१५.००	काम पूर्ण.
६	झरी ते निमणी रस्त्याची सुधारणा करणे ता. झरी	१००.००	१००.००	काम पूर्ण.
७	रुंझा वाटोडा करंजी मार्गाला जोडणाऱ्या रामपूर मोहदरी कृष्णापूर मार्गाची सुधारणा करणे ता. केळापूर	६०.००	६०.००	काम पूर्ण.
८	लिंगटी ते येवती रस्त्याची सुधारणा करणे ता. झरी	१९.९०	१९.९०	काम पूर्ण.
९	देमाडदेवी पोच मार्गाचे बांधकाम करणे लांबी २.०० कि.मी. ता. झरी	२५.१०	२५.१०	काम पूर्ण.

जिल्हा नियोजन समिती मार्फत घेण्यात येणा-या निधी मधील कामासंबंधाने माहती

सन २०१०-११ ते २०१४-१५

अ.क्र.	कामाचे नांव	प्रशासकिय मान्यता किंमत	कामावर झालेला खर्च	काम पूर्ण झाले नसल्यास कामाची सद्य:स्थिती
१	२	३	४	५
१०	सतपल्ली उमरी मुधोटी रस्त्याची सुधारणा करणे कि.मी. ०/० ते २/५०० ता. झरी	२५.१०	२५.१०	काम पूर्ण.
११	घोन्सा जामणी पाटण रस्त्याला जोडणाऱ्या मांगुर्ला पोच मार्गाचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी. ०/०० ते २/०० ता. झरी	३०.००	३०.००	काम पूर्ण.
१२	रोहपट ते खंडणी रस्त्याची सुधारणा करणे भाग-१ कि.मी. ३/०० ते ४/२००	१९.९०	१९.९०	काम पूर्ण.
१३	सुर्दापूर (देवी मंदीर) पोचमार्गाचे सुधारणा करणे लांबी १.०० कि.मी. ता. झरी	१५.००	१५.००	काम पूर्ण.
१४	जळका निमगव्हाण रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे भाग- २ कि.मी. २/५०० ते ५/००	१९.९०	१९.९०	काम पूर्ण.
	सन २०१४-२०१५ (५०५४ ०४०२)	सार्वजनिक बांधकाम विभाग यवतमाळ		
१	कापरा आश्रमशाळेला जोडणा-या किटा कापरा रस्त्यावर पुलाचे बांधकाम करणे.	५५.००	५५.००	काम पूर्ण
२	वडगांव-जांब-नाकापाडी इजिमा-२६ कि.मी.३/५०० ते ४/३०० रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.यवतमाळ जिल्हा यवतमाळ	१६.०८	१६.०८	काम पूर्ण
३	सुकळी ते मादणी रस्त्याला जोडणा-या वाईपोड रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी. ०/०० ते ०/८००, ग्रामा १०३, ता.बाभूळगाव जि.यवतमाळ	१५.००	१५.०१	काम पूर्ण
४	सुकळी ते मादणी रस्त्याला जोडणा-या वाईपोड रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे भाग-२ कि.मी. ०/८०० ते १/६००, ग्रामा १०३, ता.बाभूळगाव जि.यवतमाळ	१५.००	१५.०३	काम पूर्ण
५	पचगव्हाण ते वाईपोड रस्त्याचे बांधकाम करणे ग्रामा १११ कि.मी.०/६५० ते १/५०० ता.बाभूळगाव जि.यवतमाळ	१२.००	१२.००	काम पूर्ण
६	चिखलवर्धा ते गवर्थडा रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी. २/०० ते ३/००, इजिमा ८३, ता.घाटंजी जि.यवतमाळ	१६.१०	१६.१०	काम पूर्ण
७	बोदडी ते घोटी रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे भाग-१ की मी ०/०० ते ०/६०० इजिमा-७९ ता.घाटंजी जि.यवतमाळ	१५.००	१५.९१	काम पूर्ण
८	बोदडी ते घोटी रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे भाग-२ की मी ०/६०० ते १/२०० इजिमा-७९ ता.घाटंजी जि.यवतमाळ	१५.००	१५.००	काम पूर्ण
९	बोदडी ते घोटी रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे भाग-३ की मी १/२०० ते १/८०० इजिमा-७९ ता.घाटंजी जि.यवतमाळ	१५.००	१५.००	काम पूर्ण
१०	पचगव्हाण ते वाईपोड रस्त्याचे डांबरीकरण व मजबुतीकरण करणे ग्रामा १११ कि.मी.०/०० ते ०/७०० ता.बाभूळगाव जि.यवतमाळ	१३.३९	१३.२४	काम पूर्ण
११	गोधणी ते बोधगव्हाण रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. कि.मी. ०/६०० ते १/२०० ग्रामा-७० ता. जि.यवतमाळ	१६.२८	१६.२८	काम पूर्ण

जिल्हा नियोजन समिती मार्फत घेण्यात येणा-या निधी मधील कामासंबंधाने माहती

सन २०१०-११ ते २०१४-१५

अ.क्र.	कामाचे नांव	प्रशासकिय मान्यता किमत	कामावर झालेला खर्च	काम पूर्ण झाले नसल्यास कामाची सद्य:स्थिती
१	२	३	४	५
१२	गोधणी ते बोधगव्हाण रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. कि.मी. १/२०० ते १/७५० ग्रामा-७० ता. जि.यवतमाळ	१५.१२	१५.००	काम पूर्ण
१३	गोधणी ते बोधगव्हाण रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. कि.मी. १/७५० ते २/३५० ग्रामा-७० ता. जि.यवतमाळ	१६.५०	१७.००	काम पूर्ण
१४	यवतमाळ वाघापूर किटा कापरा रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. कि.मी. ६/५०० ते ७/५०० इजिमा-२७ ता. जि.यवतमाळ	१६.००	१६.००	काम पूर्ण
१५	यवतमाळ वाघापूर किटा कापरा रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. कि.मी. ७/५०० ते ८/५०० इजिमा-२७ ता. जि.यवतमाळ	१६.००	१६.००	काम पूर्ण
	सन २०१४-२०१५ (५०५४ ०४०२)			विशेष प्रकल्प (सा. बां.) विभाग यवतमाळ
१	चिकणी परसोडी रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी.०/०० ते १/०० भाग-१	१८.००	८.००	काम प्रगतीत
२	नांझा ते दुर्ग रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे ग्रामा.कि.मी. ०/०० ते २/५०० ता कळंब	५०.००	३०.२०	काम प्रगतीत
३	मार्कडा ते कोळझरी रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे ग्रामा.१८९ कि.मी. २/०० ते ५/०० ता कळंब	६०.००	३०.२०	काम प्रगतीत
४	मौजा कान्होली ता.कळंब येथिल की.मी.२/५०० ते ४/०० उर्वरीत रस्त्याचे बांधकाम करणे	४०.००	१८.२०	काम प्रगतीत
५	नरसापुर ते मेडला ता.कळंब येथिल कि.मी ००/०० ते ३/०० रस्त्याचे बांधकाम करणे	२०.००	१७.१७	काम प्रगतीत
६	मौजा प्रधानबोरी सायटबोरी ता.कळंब येथिल की.मी.०/०० ते १/०० रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे	२०.००	१७.००	काम प्रगतीत
७	बोरजई जोड रस्त्याचे सुधारणा करणे कि.मी.०/०० ते १/०० ग्रामा.१७६	१५.६०	६.००	काम प्रगतीत
८	वडगांव आंध जोड रस्त्याचे सुधारणा करणे कि.मी.०/०० ते १/०० ग्रामा.१७७	१५.६०	६.००	काम प्रगतीत
९	वडगांव आंध जोड रस्त्याचे सुधारणा करणे कि.मी.०/०० ते १/१५० ग्रामा.१७७	१५.६०	०.००	निविदा स्तरावर
१०	आर्णि दिग्रस रस्त्याला जोडणाऱ्या कोपरा लिंगी रस्त्याची सुधारणा करणे कि.मी.०/४००ते १/५००भाग-१	२४.००	०.००	निविदा स्तरावर

	सन २०१४-२०१५ (५०५४ ०४०२)	सार्वजनिक बांधकाम विभाग पुसद		
१	बेलोरा ते लाख रायाची ग्रामा-४४ रस्त्याची बांधकामासह सुधारणा करणे ता.दिग्रस जि.यवमाळ	१०.००	०.००	अंदाजपत्रकस्तर
२	पेळु ते सावळी ग्रामा-५२ रस्त्याची बांधकामासह सुधारणा करणे ता.दिग्रस जि.यवमाळ	१०.००	०.००	अंदाजपत्रकस्तर
३	पिंपरी ते महागाव ग्रामा-९६ रस्त्याची बांधकामासह सुधारणा करणे ता.दिग्रस जि.यवमाळ	१०.००	०.००	अंदाजपत्रकस्तर

जिल्हा नियोजन समिती मार्फत घेण्यात येणा-या निधी मधील कामासंबंधाने माहती

सन २०१०-११ ते २०१४-१५

अ.क्र.	कामाचे नांव	प्रशासकिय मान्यता किंमत	कामावर झालेला खर्च	काम पूर्ण झाले नसल्यास कामाची सद्य:स्थिती
१	२	३	४	५
४	रुई रस्त्याला जोडणारा मथूरा तांडा जोडरस्त्याची ग्रामा-६३ रस्त्याची बांधकामासह सुधारणा करणे ता.दिग्रस जि.यवमाळ	१०.००	०.००	अंदाजपत्रकस्तर
५	बेलोरा ते चिरकुटा ग्रामा रस्त्याची ग्रामा-४३ रस्त्याची बांधकामासह सुधारणा करणे ता.दिग्रस जि.यवमाळ	१०.००	०.००	अंदाजपत्रकस्तर
६	देउरवाडा ते देवराव सेठ रस्त्याची बांधकामासह सुधारणा करणे ग्रामा-३९ ता.दिग्रस जि.यवमाळ	१०.००	०.००	अंदाजपत्रकस्तर
७	डोल्हारी ते वडगाव रस्त्याची बांधकामासह सुधारणा करणे ग्रामा-१०४ ता.दिग्रस जि.यवमाळ	१०.००	०.००	अंदाजपत्रकस्तर
८	ढाणकी बिटरगाव जेवली सोनदाबी थेरडी गाडी खरबी रस्त्याचे खडीकरणाद्वारे सुधारणा करणे किमी ४५/०० ते ४९/०० प्रजिमा-६३ ता.उमरखेड जि.यवतमाळ	५०.००	०.००	काम प्रगतीत
९	ढाणकी बिटरगाव जेवली सोनदाबी थेरडी गाडी खरबी रस्त्याचे खडीकरणाद्वारे सुधारणा करणे किमी ५३/०० ते ५७/०० प्रजिमा-६३ ता.उमरखेड जि.यवतमाळ	३७.२९	०.००	काम प्रगतीत
सन २०१४-२०१५ (५०५४ ०४०२)		सार्वजनिक बांधकाम विभाग पांढरकवडा		
१	मोजा रूझा ते वाठोडा ता. केळापूर दाभा चौफुली ते मिरा चौफुली पर्यंत द्वि.मी.०/० ते ०/७७५ रस्त्याची सुधारणा करणे	१५.००	१५.००	काम पूर्ण
२	मोजा तेलंग टाकळी ते पारधी बेडा ता. केळापूर येथील प्र.श.मा.१४ कि.मी. ०/० ते ०/५५० रस्त्याचे बांधकाम करणे.	१५.००	१५.००	काम पूर्ण
३	मोजा जिरा ते शामराव पोड ता. केळापूर येथील कि.मी. ०/० ते ०/५५० रस्त्याचे बांधकाम करणे.	१५.००	१५.००	काम पूर्ण
४	मोजा उमरी कोंगारा रस्त्याला जोडणाऱ्या कोंगारा येथील कोलाम वसतीपर्यन्त रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे रस्त्याची लांबी ४५० मी. ता. केळापूर	१५.००	१५.००	काम पूर्ण
५	मोजा सुकळी येथील जोडरस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे भाग-१ कि.मी. ०/० ते ०/५०० ता. केळापूर	१५.००	१५.००	काम पूर्ण
६	मोजा सुकळी येथील जोडरस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे भाग-२ कि.मी. ०/५०० ते १/०० ता. केळापूर	१५.००	१५.००	काम पूर्ण
७	मोजा खेरी ते धरमगोठा येथील रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे भाग-१ कि.मी. ०/०० ते ०/५०० ता. केळापूर जि. यवतमाळ	१५.००	१५.००	काम पूर्ण
८	मोजा सोनेगांव येथील जोडरस्त्याचे सुधारणा करणे ग्रामा-५२ कि.मी. ०/०० ते ०/७०० ता. वणी जि. यवतमाळ	१५.००	१५.००	काम पूर्ण
९	मोजा झमकोला दरारा येथील जोडरस्त्याचे सुधारणा करणे ग्रामा-८० कि.मी. ०/०० ते ०/७०० ता. झरी जि. यवतमाळ	१५.००	१५.००	काम पूर्ण
१०	मोजा हिवरा ते पालगांव येथील जोडरस्त्याचे सुधारणा करणे ग्रामा-१२ कि.मी. ०/०० ते ०/७०० ता. झरी जि. यवतमाळ	१५.००	१५.००	काम पूर्ण

कार्यकारी अभियंता तथा समन्वय अधिकारी
सार्वजनिक बांधकाम मंडळ
यवतमाळ