

सन २०१०-११ ते २०१४-१५

अ.क्र.	कामाचे नांव	प्रशासकिय मान्यता किंमत	कामावर झालेला खर्च	काम पूर्ण झाले नसल्यास कामाची सद्यःस्थिती
१	२	३	४	५
	सन २०१०-११ चे (५०५४०४६५)	सार्वजनिक बांधकाम विभाग यवतमाळ		
१	सुकळी झोला रस्त्याचे बांधकाम करणे की मी ०/०० ते २/०० ता.बाभुळगाव जि.यवतमाळ	२५.१०	२५.००	काम पूर्ण
२	पारवा वाढोणा रस्त्याला जोडणारामेजदा जोडरस्त्याचे बांधकाम करणे कीमी १.४० ग्रामा ता. घाटंजी जि. यवतमाळ	१९.९०	१७.००	काम पूर्ण
३	यवतमाळ जिल्हातील यवतमाळ तालुक्यातील शिवणी चिचघाट रस्त्याची सुधारणा करणे कि मी ०/०० ते २/०० ग्रामा -२२	१९.९०	१७.००	काम पूर्ण
४	लोणी हिवरी नाकापाडी रस्त्यावर कि.मी. ६/० मध्ये उंच रपटयाचे बांधकाम करणे. प्रजिमा-१२ ता.यवतमाळ जि.यवतमाळ	६०.००	५५.००	काम पूर्ण
५	यवतमाळ जिल्हातील यवतमाळ तालुक्यातील शिवणी चिचघाट रस्त्याची सुधारणा करणे कि मी २/०० ते ४/०० ग्रामा -२२	१९.९०	१७.००	काम पूर्ण
६	यवतमाळ जिल्हातील घाटजी तालुक्यातील रासा देवधरी रस्त्याची सुधारणा करणे कि मी ०/०० ते २/०० ग्रामा	१५.००	१३.००	काम पूर्ण
७	यवतमाळ जिल्हातील यवतमाळ तालुक्यातील चिचघाट वडनेर रामवाकडी रस्त्याची सुधारणा करणे कि मी ३/०० ते ६/०० इजिमा	१९.९०	१५.००	काम पूर्ण
८	यवतमाळ जिल्हातील यवतमाळ तालुक्यातील चिचघाट वडनेर रामवाकडी रस्त्याची सुधारणा करणे कि मी ६/०० ते ९/०० इजिमा	१९.९०	१५.००	काम पूर्ण
९	धानोरा गणेशपूर रस्त्याचे बांधकाम करणे कि.मी.०/००ते ३/००	२५.५०	२३.००	काम पूर्ण
१०	वरुड हदगाव रस्त्याचे बांधकाम करणे कि.मी.०/००ते ३/००	२५.५०	२२.००	काम पूर्ण
११	आकपुरी दहेली रस्त्याचे बांधकाम करणे कि.मी.०/००ते ३/०० ग्रा.मा.१५६	१५.००	१३.००	काम पूर्ण
१२	कोळझरी रस्त्यावर रपटयाचे बांधकाम करणे ग्रा.मा.३८ ता.घाटंजी	१५.००	१२.००	काम पूर्ण
१३	उमरी झापरवाडी रस्त्यावर रपटयाचे बांधकाम करणे	१९.००	१५.००	काम पूर्ण
१४	गुढा जोडरस्त्यावर रपटयाचे बांधकाम करणे	१८.००	१६.००	काम पूर्ण
१५	आकपुरी दहेली रस्त्याचे बांधकाम करणे भाग-२ कि.मी.२/००ते ५/०० ग्रा.मा.१५६	२५.५०	२३.००	काम पूर्ण
१६	हिवरी आश्रमशाळेस जोडणा-या हिवरी जोडरस्त्याचे बांधकामता.यवतमाळ	१९.९०	१५.००	काम पूर्ण

अ.क्र.	कामाचे नांव	प्रशासकिय मान्यता किंमत	कामावर झालेला खर्च	काम पूर्ण झाले नसल्यास कामाची सद्यःस्थिती
१	२	३	४	५
१७	पांढरी घोडखिंडी रस्त्याला जोडणारी रीहूलधरी जोडरस्त्याचे बांधकाम करणे लाबी १.५ कि.मी. ग्रा.मा ता.यवतमाळ	२५.१०	२५.००	काम पूर्ण
१८	येळाबारा रामगाव रस्त्याचे बांधकाम करणे कि.मी.१/००ते ३/०० ग्रा.मा.१७४	१९.९०	१३.००	काम पूर्ण
सन २०१०-११ चे (५०५४०४६५)		विशेष प्रकल्प (सा. बां.) विभाग यवतमाळ		
निरंक				
सन २०१०-११ चे (५०५४०४६५)		सार्वजनिक बांधकाम विभाग पुसद		
१	धनज ते अडद रस्त्याचे खडीकरण डांबरीकरण करणे ग्रामा-७१	१७.५०	०.३१	काम पूर्ण
२	चोढी मोखाड पारध पिपलगाव रस्त्यावरील किमी ७/०० वालतुर गावाजवळील लहान पुलाचे बांधकाम करणे प्रजीमा ४६	३०.००	५.१६	काम पूर्ण
३	परोती जोडरस्त्याची ग्रामा मोर्या व रपटयाचे बांधकाम करणे कुपोषण	८३.२०	१४.९८	काम पूर्ण

सन २०१०-११ चे (५०५४०४६५)		सार्वजनिक बांधकाम विभाग पांढरकवडा		
-----निरंक-----				
सन २०११-२०१२ (५०५४०४६५)		सार्वजनिक बांधकाम विभाग यवतमाळ		
१	लोणी हिवरी नाकापाडी रस्त्यावरुंच रपटयाचे बांधकाम करणे.कि.मी.१/०० प्रजिमा.१२	४०.००	३५.००	काम पूर्ण
२	वाकी ते वाकी हेटी पोड कि.मी.०.०० ते २.००	१९.९०	११.००	काम पूर्ण
३	तळणी डांगरगांव रस्त्याला जोडणा-या चांदापुर जोडरस्त्याचे बांधकाम करणे की मी २/५० ता.घांटजी जि.यवतमाळ ग्रा मा ७४	३०.००	२८.००	काम पूर्ण
४	पंचगव्हाण ते पंचगव्हाण पोड रस्त्याचे बांधकाम करणे की मी ०/०० ते १/५०० ग्रामा-११३ ता.बाभुळगाव जि.यवतमाळ	२५.१०	२२.००	काम पूर्ण

अ.क्र.	कामाचे नांव	प्रशासकिय मान्यता किंमत	कामावर झालेला खर्च	काम पूर्ण झाले नसल्यास कामाची सद्यःस्थिती
१	२	३	४	५
	सन २०११-२०१२ (५०५४ ०४६५)	विशेष प्रकल्प (सा. बां.) विभाग यवतमाळ		
	निरंक			
	सन २०११-२०१२ (५०५४ ०४६५)	सार्वजनिक बांधकाम विभाग पुसद		
	निरंक			
	सन २०११-२०१२ (५०५४ ०४६५)	सार्वजनिक बांधकाम विभाग पांढरकवडा		
	निरंक			
	सन २०१२-१३ चे (५०५४०४६५)	सार्वजनिक बांधकाम विभाग यवतमाळ		
१	पारधी बेडा धामणी जोडरस्ता कि.मी.०.० ते १/०० ता.यवतमाळ	१२.००	०.००	जागा उपलब्ध नसल्यामुळे काम वगळण्यास प्रस्तावित
	सन २०१२-१३ चे (५०५४०४६५)	विशेष प्रकल्प (सा. बां.) विभाग यवतमाळ		
	निरंक			
	सन २०१२-१३ चे (५०५४०४६५)	सार्वजनिक बांधकाम विभाग पुसद		
१	शिवाजी नगर पागरवाडी रस्त्याची सुधारणा करणे किमी ०/०० ते ३/००	४५.००	३४.००	काम पूर्ण
	सन २०१२-१३ चे (५०५४०४६५)	सार्वजनिक बांधकाम विभाग पांढरकवडा		
१	मंगी पिंपळापूर रस्त्यावर लहान पुलाचे बांधकाम करणे ग्रामा-१२० ता. केळापूर	४५.००	४५.००	काम पूर्ण
२	ढोकी वाई रस्त्यावर दोन लहान पुलाचे बांधकाम करणे ग्रामा-९ ता. केळापूर	१९.९०	१९.९०	काम पूर्ण
३	बंदर जोडरस्त्यावरील पुलाचे बांधकाम करणे ता. राळेगांव	१५.००	१५.००	काम पूर्ण
४	भिमसेनपुर रस्त्यावर रपटयाचे बांधकाम करणे ता. राळेगांव	१९.९०	१९.९०	काम पूर्ण
५	मुक्ता स्मशानभुमी कडे रस्ता बांधणे कि.मी. ०/० ते ३/०० ता. मारेगांव	१५.००	१५.००	काम पूर्ण

अ.क्र.	कामाचे नांव	प्रशासकिय मान्यता किंमत	कामावर झालेला खर्च	काम पूर्ण झाले नसल्यास कामाची सद्यःस्थिती
१	२	३	४	५
६	गोपालपूर आंबेझरी रस्त्याचे बांधकाम करणे	२५.१०	२५.१०	काम पूर्ण
७	मांगुर्डा खु. ते मांगुर्डा बु. रस्त्यावर दोन लहान पुलाचे बांधकाम करणे ता. झरी.	२५.१०	२५.१०	काम पूर्ण
८	करंजी ढोकी रस्त्यावर ढोकी गावाजवळ लहान पुलाचे बांधकाम करणे ता. केळापूर	२५.१०	२५.१०	काम पूर्ण
९	खडकी घोडदरा मार्गाचे बांधकाम करणे कि.मी. ०/० ते २/०० ता. मारेगांव	१९.९०	१९.९०	काम पूर्ण
१०	खैरी पोच मार्गाचे बांधकाम करणे कि.मी.०/० ते ४/००	१९.९०	१९.९०	काम पूर्ण
११	पाथरी ते सालेभट्टी रस्त्याचे बांधकाम करणे कि.मी. ०/० ते १/५०० ता. मारेगांव	१५.००	१५.००	काम पूर्ण
१२	भिमसेनपूर ते झोला पोड पोचमार्गाचे बांधकाम करणे कि.मी. ०/० ते २/००	१९.९०	१९.९०	काम पूर्ण
१३	वरणा ते जळका पोड पोचमार्गाचे बांधकाम करणे कि.मी. ०/०० ते २/००	१५.००	१५.००	काम पूर्ण
१४	अनु पोड ते ढाई पोड पोचमार्गाचे बांधकाम करणे कि.मी. ०/०० ते २/००	१९.९०	१९.९०	काम पूर्ण
१५	खैरगांव ते खैरगांव तांडा पोचमार्गाचे बांधकाम करणे कि.मी. ०/०० ते १/५००	१९.९०	१९.९०	काम पूर्ण
१६	दर्यापूर जोडरस्ता ग्रामा मोऱ्या व रपट्याचे बांधकाम (कुपोषण)	२५.००	२५.००	काम पूर्ण
१७	पिंपळगांव जोडरस्त्यावर मोऱ्या व रपट्याचे बांधकाम करणे (कुपोषण)	२४.३४	२४.३४	काम पूर्ण
१८	बोरी खुर्द जोड रस्ता मोऱ्या व रपट्याचे बांधकाम (कपोषण) ग्रामा-	१५.००	१५.००	काम पूर्ण
	सन २०१३-२०१४ (५०५४ ०४६५)	सार्वजनिक बांधकाम विभाग यवतमाळ		
	निरंक			
	सन २०१३-२०१४ (५०५४ ०४६५)	विशेष प्रकल्प (सा. बां.) विभाग यवतमाळ		
	निरंक			
	सन २०१३-२०१४ (५०५४ ०४६५)	सार्वजनिक बांधकाम विभाग पुसद		

अ.क्र.	कामाचे नांव	प्रशासकिय मान्यता किंमत	कामावर झालेला खर्च	काम पूर्ण झाले नसल्यास कामाची सद्यःस्थिती
१	२	३	४	५
निरंक				
सन २०१३-२०१४ (५०५४ ०४६५)		सार्वजनिक बांधकाम विभाग पांढरकवडा		
१	वडनेर पहापळ रस्त्यावरील मो-यासह रपट्याचे बांधकामग्रामा-४४	११.३१	११.३१	काम पूर्ण
२	खैरी धरमगोठा रस्त्यावर रपटा व मोऱ्याचे बांधकाम करणे ग्रामा-६० ता. केळापूर	१९.९०	१९.९०	काम पूर्ण
३	पहापळ बोथ रस्त्यावर लहान पुलाचे बांधकाम करणे इजिमा-६३ ता. केळापूर	१९.९०	१९.९०	काम पूर्ण
४	सिंदी वाढोणा ते नेरड रस्त्याचे बांधकाम करणे ता. झरी.	१५.००	१५.००	काम पूर्ण
५	डोर्ली ते स्मशानभुमीत जाणारा रस्त्याचे बांधकाम करणे कि.मी. ०/० ते १/०० ता. मारेगांव.	७.००	७.००	काम पूर्ण
६	रा.मा.क्र.७ ला जोडणाऱ्या वाई रस्त्यावर चार लहान पुलाचे बांधकाम करणे ता. केळापूर कि.मी.१/५००, २/२००, ४/८००, ५/२००	९०.००	९०.००	काम पूर्ण
७	गारगोटी पोड रस्त्याचे बांधकाम करणे कि.मी.०/० ते १/७००	३०.००	३०.००	काम पूर्ण
८	पारधी पोड (डोंगरगांव) ते पवनार (तालुका झरी) रस्त्याचे बांधकाम करणे ता. झरी	२५.१०	२५.१०	काम पूर्ण
९	खैरगांव (बु.) ते कोलाम पोड पोचमार्गाचे बांधकाम करणे कि.मी. ०/०० ते १/५००	१६.००	१६.००	काम पूर्ण
१०	परसोडी पोचमार्गाचे मोऱ्या व रपट्यासह बांधकाम करणे ता. झरी	१५.००	१५.००	काम प्रगतीत
११	निलजई जोडरस्ता ग्रामा मोऱ्या व रपट्याचे बांधकाम (कुपोषण)	१२.००	१२.००	काम पूर्ण
सन २०१४-२०१५ (५०५४ ०४६५)		सार्वजनिक बांधकाम विभाग यवतमाळ		
१	झपाटखेडा ते देवगाव रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ग्रा मा ६६,कि .मी.०/०० ते ०/९०० ता.बाभूळगाव जिल्हा यवतमाळ	१६.००	१६.००	काम पूर्ण
२	झपाटखेडा ते देवगाव रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ग्रा मा ६६,कि .मी.०/९०० ते १/८०० ता.बाभूळगाव जिल्हा यवतमाळ	१६.००	१६.००	काम पूर्ण
३	झपाटखेडा ते देवगाव रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ग्रा मा ६६,कि .मी.१/८०० ते २/७०० ता.बाभूळगाव जिल्हा	१६.००	१६.००	काम पूर्ण
४	बोदडी ते घोटी रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे इजिमा ७९,कि .मी.१/८०० ते २/४०० ता.घाटंजी जिल्हा यवतमाळ	१५.००	१३.१२	काम पूर्ण

अ.क्र.	कामाचे नांव	प्रशासकिय मान्यता किंमत	कामावर झालेला खर्च	काम पूर्ण झाले नसल्यास कामाची सद्यःस्थिती
१	२	३	४	५
५	तिवसा ते नरकुंड रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ग्रामा ,कि .मी. ०/०० ते ०/८०० ता. जिल्हा यवतमाळ	१५.८७	१६.०८	काम पूर्ण
६	इचोरी ते बोथबोडन रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे भाग-१ इजिमा २४,कि .मी. ०/०० ते ०/७०० ता. जिल्हा यवतमाळ	१७.००	१६.३३	काम पूर्ण
७	इचोरी ते बोथबोडन रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे भाग-२ इजिमा २४,कि .मी. ०/७०० ते १/४०० ता. जिल्हा	१७.००	१६.०७	काम पूर्ण
८	इचोरी ते बोथबोडन रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे भाग-१ इजिमा २४,कि .मी. १/४०० ते २/१०० ता. जिल्हा यवतमाळ	१७.००	१६.८९	काम पूर्ण
सन २०१४-२०१५ (५०५४ ०४६५)		विशेष प्रकल्प (सा. बां.) विभाग यवतमाळ		
निरंक				
सन २०१४-२०१५ (५०५४ ०४६५)		सार्वजनिक बांधकाम विभाग पुसद		
१	काळी पोखरी पोहंडुळ रस्त्याला जोडणारा पेवठाणाजोडरस्त्याचे बांधकाम करणे किमी ०/०० ते ४/००ता.महागाव	९४.३४	९२.९४	काम पूर्ण, अंतिम देयक बाकी
२	लोहारा बुटी इसापुर रस्ता व पुलाचे बांधकाम करणे इजिमा-१०८ ता.पुसद	९०.००	१३.६५	काम पूर्ण, अंतिम देयक बाकी
३	अडगाव हिवळणी खुर्द रस्त्याचे बांधकाम करणे ०/०० ते ०/६०० ग्रामा-११९ भाग-१ ता.पुसद जि.यवतमाळ	१५.००	०.००	अंदाजपत्रकस्तर
४	अडगाव हिवळणी खुर्द रस्त्याचे बांधकाम करणे ०/६०० ते १/२०० ग्रामा-११९ भाग-२ ता.पुसद जि.यवतमाळ	१५.००	०.००	अंदाजपत्रकस्तर
५	आमदरी ते बुटी ईजारा रस्त्याचे बांधकाम करणे ०/०० ते ०/६०० ग्रामा-२०१ भाग-१ ता.पुसद जि.यवतमाळ	१५.००	०.००	अंदाजपत्रकस्तर
६	आमदरी ते बुटी ईजारा रस्त्याचे बांधकाम करणे ०/६०० ते १/२०० ग्रामा-२०१ भाग-२ ता.पुसद जि.यवतमाळ	१५.००	०.००	अंदाजपत्रकस्तर
७	मौजा लाखी ता.पुसद पादन जोडरस्ता ग्रामा-४ किमी ०/२०० ता.पुसद	२०.००	०.००	अंदाजपत्रकस्तर
सन २०१४-२०१५ (५०५४ ०४६५)		सार्वजनिक बांधकाम विभाग पांढरकवडा		
१	झरी ते निमणी रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ग्रामा-९६ कि.मी.०/० ते १/०० ता. झरी जि. यवतमाळ	२५.००	२५.००	काम पूर्ण
२	मार्की ते सालेभट्टी रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ग्रामा-भाग-२ कि..मी.०/० ते १/२५० ता. झरी जि. यवतमाळ	२५.००	२५.००	काम पूर्ण

अ.क्र.	कामाचे नांव	प्रशासकिय मान्यता किंमत	कामावर झालेला खर्च	काम पूर्ण झाले नसल्यास कामाची सद्यःस्थिती
१	२	३	४	५
३	मार्की ते सालेभट्टी रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ग्रामा-भाग-२ कि.मी. १/२५० ते २/५०० ता. झरी जि. यवतमाळ	२५.००	२५.००	काम पूर्ण
४	सालेभट्टी जोडरस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ग्रामा-११८ कि.मी. १/०० ते १/४०० ता. मारेगांव जि. यवतमाळ	२५.००	२५.००	काम पूर्ण
५	सुर्दापूर बसस्टँड ते पैनागंगा नदी पर्यन्त रस्त्याचे बांधकाम करणे क्रामा-१२० लांबी ५०० मी. ता. झरी जि. यवतमाळ	१५.००	१५.००	काम पूर्ण
६	घनमोड बेलोरी रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ग्रामा-११७ कि.मी. ०/०० ते १/००० ता. केळापूर जि. यवतमाळ	२५.००	२५.००	काम पूर्ण
७	बोध बहात्तर रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ग्रामा-४७ कि.मी. ०/७५० ते १/७५० ता. केळापूर जि. यवतमाळ	२५.००	२५.००	काम पूर्ण
८	खडकी सुकळी तेजनी रस्त्याचे बांधकाम करणे, ग्रामा-७७ कि.मी. ०/०० ते १/०० ता. राळेगांव जि. यवतमाळ	२५.००	२५.००	काम पूर्ण
९	सोनुर्ली ते वलीनगर रस्त्याचे बांधकाम करणे ग्रामा-१४ कि.मी. ०/० ते १/०० ता. राळेगांव जि. यवतमाळ	२५.००	२५.००	काम पूर्ण

कार्यकारी अभियंता तथा समन्वय अधिकारी
सार्वजनिक बांधकाम मंडळ
यवतमाळ