

जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग क्र.२ यवतमाळ

जिल्हा नियोजन समिती कडून प्राप्त निधी मधून सन २०१०-११ ते २०१४-१५ या कालावधीमधील मंजूर कामांची माहिती - सन २०१३-१४

अ) आदिवासी उपयोजना - बिगर अनुशेष १३/१४

अ.क्र.	कामाचे नाव	तालुका	प्रशासकीय मान्यता किंमत	प्र.मा.दिनांक	कामावर झालेला खर्च	शेरा
१	२	३	४	५	६	७
१	काठोडा ते आर्णी रस्त्याचे बांधकाम करणे , ग्रा.मा.३६ , लांबी ३.०० कि.मी. ता.आर्णी	आर्णी	१५.००	अति.मुख्य कार्य.अधिकारी दि.५.८.१३	१४.५३	काम पुर्ण
२	परसोडा ते चिकणी रस्त्याचे बांधकाम करणे , ग्रा.मा.३० , लांबी २.५० कि.मी. ता.आर्णी	आर्णी	१५.००	अति.मुख्य कार्य.अधिकारी दि.५.८.१३	८.२१	प्रगतीत
३	इवळेश्वर घोनसरा लोणबेहळ रस्त्याची सुधारणा करणे , ग्रा.मा.१५ , लांबी ३.०० भाग १/०० ते ३/०० मध्ये. ता.आर्णी	आर्णी	१५.००	अति.मुख्य कार्य.अधिकारी दि.५.८.१३	१४.५०	काम पुर्ण
४	सावळी खडका रस्ता , इ.जि.मा. ७४ लांबी १०.०० किमी मधील भाग ०/०० ते ४/०० मध्ये सुधारणा करणे. ता.आर्णी	आर्णी	१५.००	अति.मुख्य कार्य.अधिकारी दि.१८.७.१३	१२.७८	किरकोळ काम बाकी
५	सावळी पाळोदी रस्ता , ग्रा.मा.१३४ लांबी ३६.०० किमी मधील भाग ०/०० ते ०/५०० मध्ये सुधारणा करणे व २६/०० मध्ये रपटा बांधकाम करणे	आर्णी	१५.००	अति.मुख्य कार्य.अधिकारी दि.१८.७.१३	११.३१	किरकोळ काम बाकी
६	माळेगाव ते दातोडी रस्ता , ग्रा.मा. १२९ लांबी २.५० किमी मधील भाग १/०० ते २/०० मध्ये सुधारणा करणे. ता.आर्णी	आर्णी	१५.००	अति.मुख्य कार्य.अधिकारी दि.१८.७.१३	१४.९१	काम पुर्ण
७	दातोडी ते वरुड रस्ता , इ.जि.मा.१३९ लांबी ५.०० किमी मधील भाग ०/०० ते २/०० मध्ये सुधारणा करणे.	आर्णी	१५.००	अति.मुख्य कार्य.अधिकारी दि.१८.७.१३	१४.९२	काम पुर्ण

ब) आदिवासी उपयोजना - किमान गरजा १३/१४

१	वरुड ते झापरवाडी रस्ता , इ.जि.मा.१२९ लांबी २.२५ किमी मधील भाग ०/०० ते २/०० मध्ये सुधारणा करणे.	आर्णी	१५.००	अति.मु.का.अ.र् दि.१८.७.२०१३	१४.९८	काम पुर्ण
२	काठोडा ते भंडारी रस्ता , ग्रा.मा.३६ लांबी २.५०० किमी मधील भाग ०/०० ते २/५०० मध्ये सुधारणा करणे.	आर्णी	१५.००	अति.मु.का.अ.र् दि.१८.७.२०१३	१४.६५	काम पुर्ण
३	गुढा ते जुना थड रस्ता , ग्रा.मा. लांबी २.०० किमी मधील रपटयाचे बांधकाम करणे.	आर्णी	१५.००	अति.मु.का.अ.र् दि.१८.७.२०१३	१४.९९	काम पुर्ण
४	आयता पोड ते जलाद्री रस्ता , ग्रा.मा.१३६ लांबी २.२०० किमी मधील भाग ०/०० ते २/२०० मध्ये मजबुतीकरण करणे.	आर्णी	१५.००	अति.मु.का.अ.र् दि.१८.७.२०१३	९.६४	काम पुर्ण

क) ओ.टि.एस.पी. / किमान गरजा कार्यक्रम १३/१४

अ.क्र.	कामाचे नाव	तालुका	प्रशासकीय मान्यता किंमत	प्र.मा.दिनांक	कामावर झालेला खर्च	शेरा
१	२	३	४	५	६	७
१	सोनदाभी ते परोटी रस्त्याची सुधारणा करणे ग्रा.मा. १३७ ता. उमरखेड	उमरखेड	१४.००	अति.मुकाअ दि.६.२.२०१४	१३.९२	काम पुर्ण
२	वानेगाव ते डोर्ली रस्त्याची सुधारणा करणे ग्रा.मा.५ ता. उमरखेड	उमरखेड	१४.००	अति.मुकाअ दि.६.२.२०१४	१०.००	काम पुर्ण
३	डोर्ली ते धनज रस्त्याची सुधारणा करणे ग्रा.मा. ५ ता. उमरखेड	उमरखेड	१३.५०	अति.मुकाअ दि.६.२.२०१४	१३.३५	काम पुर्ण
४	जवराळा ते शिवाजीनगर रस्त्याची सुधारणा करणे इजिमा २२२ ता. उमरखेड	उमरखेड	१४.००	अति.मुकाअ दि.६.२.२०१४	१३.८९	काम पुर्ण
५	देवठाणा ते जवळा रस्त्याची सुधारणा करणे ग्रा.मा. १९४ ता. पुसद	पुसद	१४.००	अति.मुकाअ दि.६.२.२०१४	०.००	निवीदा प्रक्रियेत
६	धारेगाव जोडरस्त्याची सुधारणा करणे इजिमा १८८ ता. महागाव	महागाव	१३.००	अति.मुकाअ दि.६.२.२०१४	०.००	प्रगतीत