

पथ निर्माण विभाग

पथ प्रमंडल, बांका

माह मार्च 2018 का मासिक प्रतिवेदन

पथ प्रमंडल, बांका
प्रगति प्रतिवेदन

जिला :- बांका

मार्च 2018

स्वीकृत योजना वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18

क्र०	प्रखंड	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख में)	एकरारनामित राशि	विभाग द्वारा प्राप्त राशि 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17	कार्य पर अद्यतन व्यय (लाख में)	अवशेष राशि	आवश्यकता की राशि (लाख में)	कार्य प्रारंभ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	कार्य की अद्यतन स्थिति	अभ्युक्ति
1	बांका	बांका-बेलहर पथ के निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य वर्ष 2013-14 (कि०मी० 0 से 8.00)	996.00	906.71	8196.51 लाख	644.615		262.095	26.02.14	25-07-14 (C) 25-09-19 (M)	Work Completed	Under Maint.
2	अमरपुर	अमरपुर-शंभुगंज पथ के निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य वर्ष 2013-14 (कि०मी० 0 से 24.00)	1984.21	1954.48		1433.562		520.918	26.02.14	25-12-14 (C) 25-04-20 (M)	Work Completed	Under Maint.
3	शंभुगंज	शंभुगंज-असरगंज पथ के निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य वर्ष 2013-14 (कि०मी० 0 से 2.00)	195.96	179.22		142.612		36.608	22.02.14	21-04-14 (C) 03-07-19 (M)	Work Completed	Under Maint.
4	सुलतानगंज/तारापुर/बेलहर/कटोरिया/चांदन	सुलतानगंज-तारापुर-बेलहर-कटोरिया-चांदन-दरदमार I पथ का निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य वर्ष 2015-16		4622.64		3184.42		1438.22	05.09.15	04-03-17 (C) 04-09-22 (M)	DGBM-55.54 KM SDBC-55.54 KM PQC-0.79 KM	Under Maint.
5	सुलतानगंज/तारापुर/बेलहर/कटोरिया/चांदन	सुलतानगंज से दुम्मा (बिहार सीमा) कच्ची कोंवरिया पथ का अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य कि०मी० 0 से 84.20 वर्ष 2016-17 (मू-अर्जन)				3738.24						Land Acquisition work for Munger & Banka Dist.
6	सुलतानगंज/तारापुर/बेलहर/कटोरिया/चांदन	सुलतानगंज से दुम्मा (बिहार सीमा) कच्ची कोंवरिया पथ का अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य कि०मी० 0 से 84.20 वर्ष 2017-18	362.63	307.97		-	248.06	-	59.91	13.06.17	7/7/2017	Sand Filling-78.72 GSB-380M WMM-210M SDBC-1590M PCC-170M

नोट :- 1. पथ प्रमंडल, बांका के अन्तर्गत कुल पथों की संख्या - 12
2. पथों की कुल लंबाई 180.80 कि०मी०

OPRMC - 117.060 Km



CMBD - 91.627 Km

कार्यपालक अभियंता
पथ प्रमंडल, बांका।

7/7/18

सभी तकनीकी विभागों से प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रपत्र।

क्र०	योजना मद का नाम	01.04.17 को लंबित योजना की संख्या	2017-18 में ली गई योजना की संख्या	कुल योजना की संख्या	अबतक पूर्ण योजना की संख्या	लंबित योजना की संख्या	प्राप्त आवंटन (लाख में)	व्यय की गई राशि (लाख में)	अवशेष राशि (लाख में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5054 / 3054	शुन्य	1	1	1	शुन्य	795.99	767.86	28.13	इस कार्यालय के पत्रांक 316 दिनांक 19.03.18 द्वारा प्रत्यार्पित किया गया है।


 07/4/18
 कार्यपालक अभियंता
 पथ प्रमंडल, बांका।


पथ निर्माण विभाग (R.C.D.)
शीर्ष 5054/3054 सड़क एवं पुल

वित्तीय वर्ष 2017-18

माह का नाम :- मार्च 2018

क्र०	जिला का नाम	वित्तीय प्रगति (रु० लाख में)								
		वर्ष 17-18 का लक्ष्य	दिनांक 01.04.17 को अवशेष राशि	चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन	कुल उपलब्ध संसाधन (5)	गत माह तक व्यय	चालू माह में व्यय	कुल व्यय	व्यय का प्रतिशत	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बांका	-	शून्य	795.99	795.99	734.90	32.96	767.86	96.46	28.13 इस कार्यालय के पत्रांक 316 दिनांक 19.03.18 द्वारा प्रत्यापित किया गया है।

[Handwritten Signature]
07/4/18
कार्यपालक अभियंता
पथ प्रमंडल, बांका

क्र०	जिला का नाम	भौतिक प्रगति (संख्या में)											
		वर्ष 16-17 का लक्ष्य	दिनांक 01.04.16 का लंबित योजना	चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृत योजना	कुल कार्यरत योजना	गत माह तक पूर्ण योजना	चालू माह में पूर्ण योजना	कुल पूर्ण योजना	लंबित योजना में से पूर्ण योजना	नई योजना में से पूर्ण योजना	प्रतिशत उपलब्धि	कुल अपूर्ण योजना	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	बांका	-	शून्य	1	1	1	शून्य	1	शून्य	1	100	शून्य	

[Handwritten Signature]
07/4/18
कार्यपालक अभियंता
पथ प्रमंडल, बांका