

ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों की जानकारी

दिनांक 31/08/2020 की स्थिति में

राशि रू. लाख में

क्र	योजना का नाम	दिनांक 01/04/2020 को कुल शेष कार्य		भौतिक प्रगति				वित्तीय प्रगति		शेष राशि	सीसी जारी	रिमार्क
		संख्या	प्रशा स्वीकृति	पूर्ण कार्य	प्रगतिरत कार्य	अप्रारंभ कार्य	निरस्त कार्य	प्राप्त राशि	कुल व्यय राशि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	बुंदेलखण्ड पैकेज अंतर्गत स्टापडेम	1	44.00	0	1	0	0	44.00	38.58	5.42	-	
2	सांसद मद	6	58.00	4	2	0	0	40.00	35.58	4.42	4	
3	विधायक मद	4	14.00	0	2	2	0	1.36	1.36	0.00	-	आवंटन अप्राप्त
4	माता रतनगढ समिति	2	28.78	1	1	0	0	8.23	8.23	0.00	-	आवंटन अप्राप्त
5	आरएमएसए	2	41.92	1	1	0	0	41.00	31.10	9.90	-	
6	परफोरमेंस ग्रांट मद	2	194.00	1	0	1	0	160.00	65.23	94.77	-	निविदा कार्यवाही प्रचलन में
7	मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना	5	255.50	0	3	2	0	95.27	70.27	25.00	-	स्थल अनुपलब्धता
8	मुख्यमंत्री ग्राम सरोवर योजना	6	356.24	1	4	0	1	55.66	55.66	0.00	-	आवंटन अप्राप्त, 32.00 लाख के देयक लंबित
9	अनु.जा.ब.वि.योजना	8	35.42	5	3	0	0	32.00	24.76	7.24	4	
10	मत्स्य विभाग	1	8.50	1	0	0	0	4.13	4.13	0.00	-	पूर्ण आवंटन के अभाव में भुगतान लंबित
11	वर्कचार्ज	3	13.43	1	1	1	0	13.43	4.53	8.90	-	
12	महिला एवं बाल विकास मद	25	195.00	0	18	7	0	75.00	0.00	75.00	-	7 कार्यों हेतु स्थल उपलब्धता की कार्यवाही
	महायोग	65	1244.79	15	36	13	1	570.08	339.44	230.64	8	