

## सड़कों को गड़ढामुक्त किया जाना

जनपद का नाम :- पीलीभीत  
प्रगति माह- दिसम्बर, 2019

वर्ष-2019-20

(इकाई किमी० में/संख्या में)

क्र.सं.	लक्षित मार्ग			उपलब्धि		पूर्ण कार्यों का प्रतिशत (4/2)	पूर्ण लम्बाई का प्रतिशत (5/3)	
	संख्या	लम्बाई (किमी० में)	स्वीकृति का वर्ष	संख्या	लम्बाई (किमी० में)			
1	2	3		4	5	6	7	
1	जराकोठी शिवनगर कैनाल मार्ग से महदखास मार्ग	1	0.40	2019-20	1	0.40	100%	100%
2	निजामपुर लाह से बंजरिया मार्ग से जंगल तक मार्ग	1	1.50	2019-20	1	1.50	100%	100%
3	सुल्तानपुर से जगदीशपुर मार्ग	1	1.50	2019-20	1	1.50	100%	100%
4	गोविन्दपुर मोहनपुर सम्पर्क मार्ग	1	0.20	2019-20	1	0.20	100%	100%
5	जोगराजपुर से श्रीनगर सम्पर्क मार्ग मार्ग	1	3.00	2019-20	1	3.00	100%	100%
6	पीलीभीत बस्ती मार्ग के किमी० 62 से गुरुद्वारा होते हुये कजरी निरंजनपुर मार्ग	1	1.60	2019-20	1	1.60	100%	100%
7	सुआबोझ से सुआबोझ दक्षिणी मार्ग	1	0.70	2019-20	1	0.70	100%	100%
8	टांडा छत्रपति का शेष भाग मार्ग	1	0.30	2019-20	1	0.30	100%	100%
9	नेतापुर से केसरियापुर मार्ग	1	0.60	2019-20	1	0.60	100%	100%
10	पूरनपुर दियोरिया कलां बीसलपुर मार्ग किमी० 21,23,26 (अ०जि०मा०)	1	3.00	2019-20	0	0.00	0%	0%
11	जराकोठी शिवनगर कैनाल मार्ग से महदखास मार्ग	1	1.00	2019-20	1	1.00	100%	100%
12	कबीरगंज हजारा मार्ग से नहरोसा मार्ग के 2.70 किमी० में विशेष मरम्मत के कार्य	1	2.70	2019-20	1	2.70	100%	100%
13	खिरकिया बरगदिया सम्पर्क मार्ग के 4.50 किमी० में विशेष मरम्मत के कार्य	1	4.50	2019-20	1	4.50	100%	100%
14	खिरकिया बरगदिया मार्ग का शेष भाग मार्ग के 2.25 किमी० में विशेष मरम्मत के कार्य	1	2.25	2019-20	1	2.25	100%	100%
15	ग्राम माधोपुर में मंजीत सिंह प्रधान के घर से गुरुद्वारा तक मार्ग 4.50 किमी० में विशेष मरम्मत के कार्य	1	4.50	2019-20	1	4.50	100%	100%
16	शाहगढ सण्डई मार्ग के किमी० 1(600), 2,3,4,5,6	1	7.20	2019-20	0	2.89	0%	40%
17	पूरनपुर दियोरिया कलां बीसलपुर मार्ग के किमी० 28 में विशेष मरम्मत के कार्य(अ०जि०मा०)	1	1.00	2019-20	1	1.00	100%	100%
18	एल०बी० मार्ग के किमी० 377 से न्यूरिया हुसैनपुर मार्ग (वाया बनकटी) मार्ग के किमी० 17, 18 में विशेष मरम्मत के कार्य	1	2.00	2019-20	1	2.00	100%	100%

क्र.सं.	लक्षित मार्ग			उपलब्धि		पूर्ण कार्यों का प्रतिशत (4/2)	पूर्ण लम्बाई का प्रतिशत (5/3)	
	संख्या	लम्बाई (किमी० में)	स्वीकृति का वर्ष	संख्या	लम्बाई (किमी० में)			
1	2	3		4	5	6	7	
19	पीलीभीत बस्ती मार्ग (एन०एच०-730) के किमी० 41 से पूरनपुर सिरसी गोपालपुर अजीतपुर बिल्हा होते हुये पूरनपुर बण्डा मार्ग के किमी० 3,4,5(500) में विशेष मरम्मत के कार्य (अ०जि०मा०)	1	2.50	2019-20	1	2.50	100%	100%
20	बाजारघाट कम्बोजनगर मार्ग से बार्डर पिलर सं० 41 तक सम्पर्क मार्ग के किमी० 1(520) में विशेष मरम्मत के कार्य	1	0.52	2019-20	1	0.52	100%	100%
21	बिजलीघर सरवनपुर कालोनी मार्ग से बस्ती मार्ग का शेष भाग मार्ग के किमी० 1 में विशेष मरम्मत के कार्य	1	1.00	2019-20	1	1.00	100%	100%
22	अमरिया करगौना परेवा वैश्य मार्ग किमी० 7 से पस्तौर सम्पर्क मार्ग के 1.00 किमी० में विशेष मरम्मत के कार्य	1	1.00	2019-20	1	1.00	100%	100%
23	बमनपुरी भगीरथ किमी० 5 टांगिया सम्पर्क मार्ग के किमी० 1, 2(500) में विशेष मरम्मत के कार्य	1	1.50	2019-20	1	1.50	100%	100%
24	निघासन पलिया घनाराघाट पूरनपुर मार्ग किमी० 80 से टिब्बा सम्पर्क मार्ग के किमी० 1, 2(300) में विशेष मरम्मत के कार्य	1	1.30	2019-20	1	1.30	100%	100%
25	नेहरू नगर से चन्द्र नगर मार्ग से न्यू भरतपुर सम्पर्क मार्ग भाग-1 के किमी० 1 व 2 में विशेष मरम्मत के कार्य	1	2.00	2019-20	1	2.00	100%	100%
26	नेहरू नगर से चन्द्र नगर मार्ग से न्यू भरतपुर सम्पर्क मार्ग भाग-2 के 0.50 किमी० में विशेष मरम्मत के कार्य	1	0.50	2019-20	1	0.50	100%	100%
27	पूरनपुर सिरसी मार्ग से सुआबोज मार्ग के किमी० 1 में विशेष मरम्मत के कार्य	1	1.00	2019-20	1	1.00	100%	100%
28	कालोनी नं० 1 का पहुंच मार्ग के किमी० 1,2,3,4(200) में विशेष मरम्मत के कार्य	1	3.20	2019-20	1	3.20	100%	100%
29	कालोनी नं० 5 का पहुंच मार्ग के किमी० 1, 2(680) में विशेष मरम्मत के कार्य	1	1.68	2019-20	1	1.68	100%	100%
30	कालोनी नं० 6 का पहुंच मार्ग के किमी० 1, 2(700), 3(200) में विशेष मरम्मत के कार्य	1	1.90	2019-20	1	1.90	100%	100%
31	पूरनपुर भगवन्तापुर मार्ग के किमी० 4(800) में विशेष मरम्मत के कार्य	1	0.80	2019-20	1	0.80	100%	100%
32	भुरिया से फरदिया मार्ग के किमी० 3 में विशेष मरम्मत के कार्य	1	1.00	2019-20	1	1.00	100%	100%
33	अमरिया से तुमरिया मार्ग के किमी० 1(400), 2 एवं 3 में विशेष मरम्मत के कार्य	1	2.40	2019-20	1	2.40	100%	100%

क्र.सं.	लक्षित मार्ग			उपलब्धि		पूर्ण कार्यों का प्रतिशत (4/2)	पूर्ण लम्बाई का प्रतिशत (5/3)	
	संख्या	लम्बाई (किमी0 में)	स्वीकृति का वर्ष	संख्या	लम्बाई (किमी0 में)			
1	2	3		4	5	6	7	
34	पीलीभीत बस्ती मार्ग से जराकोठी शिवनगर मार्ग के किमी0 1,2,3 में विशेष मरम्मत के कार्य	1	3.00	2019-20	1	3.00	100%	100%
35	एन0पी0डी0पी0 मार्ग से चंदिया हजारा मार्ग के किमी0 1 व 2 में विशेष मरम्मत के कार्य	1	2.00	2019-20	1	2.00	100%	100%
36	गूलरबोझ से हरहरपुरा धुरा मार्ग के 0.60 किमी0 में विशेष मरम्मत के कार्य	1	0.60	2019-20	1	0.60	100%	100%
37	शारदा सागर से महाराजपुर मार्ग के किमी0 1(500) में विशेष मरम्मत के कार्य	1	0.50	2019-20	1	0.50	100%	100%
38	नकटपुरा माइनर नहर मार्ग के चैनेज 1.18 से 2.75 तक मार्ग के किमी0 1(970) में विशेष मरम्मत के कार्य	1	0.97	2019-20	1	0.97	100%	100%
39	निगोही ब्रांच नहर सेवा मार्ग के किमी0 3,4,5 में विशेष मरम्मत के कार्य	1	3.00	2019-20	1	3.00	100%	100%
40	नौजल्हा नकटा मार्ग से गभिया सहराई मार्ग के किमी0 1 में विशेष मरम्मत के कार्य	1	1.00	2019-20	1	1.00	100%	100%
41	रामनगर से चन्द्रनगर मार्ग के किमी0 1,2(500) में विशेष मरम्मत के कार्य	1	1.50	2019-20	1	1.50	100%	100%
42	जराकोठी शिवनगर मार्ग से ग्रांट नं01 उर्फ बांनगंज मार्ग के किमी0 1 व 2 में विशेष मरम्मत के कार्य	1	2.00	2019-20	1	2.00	100%	100%
43	पीलीभीत मझोला मार्ग से ललपुरिया टोडरपुर मार्ग के किमी0 1 में विशेष मरम्मत के कार्य	1	1.00	2019-20	1	1.00	100%	100%
44	कुरैया सुल्तानपुर किशनपुर हरीपुर मार्ग के किमी0 2,3,4(400) में विशेष मरम्मत के कार्य	1	2.40	2019-20	1	2.40	100%	100%
45	बाजारघाट से टाटरगंज राघवपुरी से सिद्धबाबा होते हुये बार्डर तक मार्ग के किमी0 1 व 2 में विशेष मरम्मत के कार्य	1	2.00	2019-20	1	2.00	100%	100%
46	खमरिया दलेलगंज से नवादा दास सम्पर्क मार्ग किमी0 2,3 में विशेष मरम्मत के कार्य	1	2.00	2019-20	1	2.00	100%	100%
47	मटैया लालपुर से खजुरिया मार्ग किमी0 1 में विशेष मरम्मत के कार्य	1	1.00	2019-20	1	1.00	100%	100%
48	माधोपुर भिखारीपुर मार्ग से हिमकरनपुर मार्ग किमी0 1 में विशेष मरम्मत के कार्य	1	1.00	2019-20	1	1.00	100%	100%
49	बन्दरभोज मार्ग का शेष भाग मार्ग किमी0 1,2,3 में विशेष मरम्मत के कार्य	1	3.00	2019-20	0	0.00	0%	0%
50	मटैया लालपुर मार्ग के किमी0 2 से मझारा बघा मार्ग किमी0 1 व 3 में विशेष मरम्मत के कार्य	1	2.00	2019-20	1	2.00	100%	100%

क्र.सं.	लक्षित मार्ग				उपलब्धि		पूर्ण कार्यों का प्रतिशत (4/2)	पूर्ण लम्बाई का प्रतिशत (5/3)
	संख्या	लम्बाई (किमी० में)	स्वीकृति का वर्ष	संख्या	लम्बाई (किमी० में)			
1	2	3		4	5	6	7	
51	गभिया सहराई से नौजल्हा नकटा मार्ग से नौजल्हा नं० 2 मार्ग किमी० 1(650), 2(600) में विशेष मरम्मत के कार्य	1	1.25	2019-20	1	1.25	100%	100%
52	शिवनगर अस्पताल से जिला पंचायत रोड तक मार्ग किमी० 1(900) में विशेष मरम्मत के कार्य	1	0.90	2019-20	1	0.90	100%	100%
53	बिलगवां मार्ग से देशनगर गौटिया वाया गनेशपुर गौटिया मार्ग किमी० 1,2(100) में विशेष मरम्मत के कार्य	1	1.10	2019-20	1	1.10	100%	100%
54	काराबोझ मार्ग से फत्तेपुर मार्ग किमी० 1(990) में विशेष मरम्मत के कार्य	1	0.99	2019-20	1	0.99	100%	100%
55	शारदा सागर डाम से गोरख डिब्बी मार्ग किमी० 1 में विशेष मरम्मत के कार्य	1	1.00	2019-20	1	1.00	100%	100%
56	राघवपुरी से बमनपुरी भगीरथ सम्पर्क मार्ग किमी० 2(350) में सी०सी० का कार्य	1	0.35	2019-20	1	0.35	100%	100%
57	एल०बी० मार्ग के किमी० 377 से न्यूरिया हुसैनपुर मार्ग (वाया बनकटी) (अ०जि०मा०)	1	1.00	2019-20	1	1.00	100%	100%
58	शारदा सागर से महाराजपुर मार्ग	1	0.50	2019-20	1	0.50	100%	100%
59	नौजल्हा नकटा मार्ग से गभिया सहराई मार्ग	1	1.20	2019-20	1	1.20	100%	100%
60	सिमरा ता० महाराजपुर मार्ग	1	2.00	2019-20	1	2.00	100%	100%
61	सिमरा ता० मजाराजपुर से राजपुर ता० महाराजपुर मार्ग	1	1.00	2019-20	1	1.00	100%	100%
62	मझारा ता० महाराजपुर से पचपेड़ा ता० महाराजपुर	1	2.50	2019-20	1	2.50	100%	100%
63	पचपेड़ा ता० महाराजपुर सिमरा ता० महाराजपुर मार्ग	1	2.75	2019-20	1	2.75	100%	100%
<b>योग प्रान्तीय खण्ड</b>		<b>63</b>	<b>105.76</b>		<b>60</b>	<b>95.45</b>	<b>95%</b>	<b>90%</b>
1	बीबीटीके मार्ग किमी० 16 से भगवन्तापुर मार्ग	1	0.50	2019-20	1	0.50	100%	100%
2	एल०बी० मार्ग किमी० 417 से बीसलपुर दियोरिया कलां से उल्लिका सम्पर्क मार्ग	1	0.35	2019-20	1	0.35	100%	100%
3	ईटगांव हरई मार्ग	1	1.00	2019-20	1	1.00	100%	100%
4	पीलीभीत बीसलपुर मार्ग से कासिमपुर मार्ग	1	2.00	2019-20	1	2.00	100%	100%
5	बीसलपुर बिलसण्डा गोला मार्ग से घनश्यामपुर मार्ग	1	0.33	2019-20	1	0.33	100%	100%
6	बीबीजी रोड 14वें किमी० से नवदिया मरौरी मार्ग	1	1.15	2019-20	1	1.15	100%	100%
7	ईटगांव बमरौली मार्ग किमी० 2 से ईटगांव रजवाहा नहर सेवा मार्ग	1	0.75	2019-20	1	0.75	100%	100%
8	वाहनपुर चौराहे से अमखेड़ा हटुआ मार्ग	1	0.90	2019-20	1	0.90	100%	100%
9	एल०बी० मार्ग से मधुडांडी मार्ग	1	1.00	2019-20	1	1.00	100%	100%
10	बरखेड़ा दौलतपुर पिपरामण्डन बुहिता परेई नहर मार्ग	1	3.20	2019-20	1	3.20	100%	100%
11	बीसलपुर बाईपास मार्ग	1	0.75	2019-20	1	0.75	100%	100%

क्र.सं.	लक्षित मार्ग				उपलब्धि		पूर्ण कार्यों का प्रतिशत (4/2)	पूर्ण लम्बाई का प्रतिशत (5/3)
	संख्या	लम्बाई (किमी० में)	स्वीकृति का वर्ष	संख्या	लम्बाई (किमी० में)			
1	2	3		4	5	6	7	
12	ईटगांव हरई मार्ग	1	1.00	2019-20	0	0.00	0%	0%
13	बबूरा जादोपुर खुर्द रोड से बिलहरा मार्ग	1	1.15	2019-20	0	0.00	0%	0%
14	भूड़ा सम्पर्क मार्ग	1	1.00	2019-20	1	1.00	100%	100%
15	बरेली बीसलपुर मार्ग से परेवा ता० किशनी मार्ग	1	6.00	2019-20	1	6.00	100%	100%
16	टिकरी से गंझेडी सम्पर्क मार्ग	1	1.97	2019-20	0	0.00	0%	0%
17	जसकरनपुर से ढकवारा मार्ग	1	1.00	2019-20	1	1.00	100%	100%
18	रुरिया धुरिया मार्ग	1	1.75	2019-20	1	1.75	100%	100%
19	एल०बी० मार्ग किमी० 417 से करखेड़ा मार्ग	1	1.10	2019-20	0	1.00	0%	91%
20	एल०बी० मार्ग किमी० 417 से कितनापुर से महावा मार्ग	1	1.10	2019-20	1	1.10	100%	100%
21	बरेली बीसलपुर मार्ग से सितारगंज नवदिया मार्ग	1	1.00	2019-20	1	1.00	100%	100%
22	दियोरिया कलां मार्ग से अकोला भगौतीपुर मार्ग	1	1.00	2019-20	1	1.00	100%	100%
23	बारह पत्थर से कितनापुर होते हुए बरेली मार्ग को जोडना	1	1.60	2019-20	1	1.60	100%	100%
24	उगनपुर पचपेड़ा मार्ग	1	1.00	2019-20	1	1.00	100%	100%
25	उगनपुर से उझैनिया रम्पुरा मार्ग	1	1.50	2019-20	0	0.00	0%	0%
26	ऐमी से वारनवादा मार्ग	1	2.50	2019-20	0	0.70	0%	28%
27	जहानाबाद रिछा मार्ग से निजामडांडी से अजीतडांडी मार्ग	1	0.40	2019-20	1	0.40	100%	100%
28	बीसलपुर बिलसण्डा गोला मार्ग से सिम्बुआ मरौरी खास मार्ग	1	1.25	2019-20	1	1.25	100%	100%
29	बीसलपुर रामलीला ग्राउण्ड से भसूड़ा मार्ग	1	1.00	2019-20	1	1.00	100%	100%
30	मिघौना रेलवे स्टेशन से जसकरनपुर मार्ग	1	1.00	2019-20	1	1.00	100%	100%
31	गजरौला सुहास मार्ग से मूढा सेमनगर उर्फ पंडरी मार्ग	1	2.00	2019-20	1	2.00	100%	100%
32	पीलीभीत बस्ती मार्ग से पिपरावाले मार्ग	1	0.50	2019-20	1	0.50	100%	100%
33	अभयपुर चैना नकटी मार्ग	1	1.00	2019-20	1	1.00	100%	100%
34	जराकोठी शिवनगर मार्ग से विधिपुर मार्ग	1	1.00	2019-20	1	1.00	100%	100%
35	चन्दपुरा सम्पर्क मार्ग से किमी० 2 से कनगवां मार्ग	1	0.80	2019-20	1	0.80	100%	100%
36	रसिया खानपुर से रायपुर मार्ग	1	0.30	2019-20	0	0.00	0%	0%
37	ग्राम तुल्लापुर ब्लाक से गुरुद्वारा होते हुए सरदार जीतसिंह के मकान तक	1	0.65	2019-20	1	0.65	100%	100%
38	एल०बी० मार्ग किमी० 422 से गुलैदा गोटिया मटेना मार्ग	1	1.00	2019-20	1	1.00	100%	100%
39	गजरौला बस्ती से भसूड़ा मार्ग	1	1.00	2019-20	1	1.00	100%	100%
40	शिवपुर नवदिया से बौनी सम्पर्क मार्ग से खरगपुर कलां मार्ग	1	1.00	2019-20	1	1.00	100%	100%
41	एल०बी० मार्ग किमी० 408 से शेरगंज रेलवे स्टेशन तक	1	0.45	2019-20	0	0.00	0%	0%

क्र.सं.	लक्षित मार्ग			उपलब्धि		पूर्ण कार्यों का प्रतिशत (4/2)	पूर्ण लम्बाई का प्रतिशत (5/3)	
	संख्या	लम्बाई (किमी० में)	स्वीकृति का वर्ष	संख्या	लम्बाई (किमी० में)			
1	2	3		4	5	6	7	
42	पीडीके मार्ग किमी० 36 से बडा गांव से मुडिया भगवन्तापुर मार्ग	1	0.50	2019-20	1	0.50	100%	100%
43	कुरैया कलां सम्पर्क मार्ग	1	2.50	2019-20	1	2.50	100%	100%
44	एल०बी० मार्ग किमी० 422 से बौनी सम्पर्क मार्ग	1	1.25	2019-20	1	1.25	100%	100%
45	कबूलपुर सम्पर्क मार्ग	1	1.80	2019-20	1	1.80	100%	100%
46	कितनापुर नवदिया सितारगंज	1	0.95	2019-20	0	0.00	0%	0%
47	बेनीपुर बढारा मार्ग से गंझारा मार्ग	1	1.00	2019-20	1	1.00	100%	100%
48	पीडीके मार्ग किमी० 30 से किशनपुर मार्ग	1	0.60	2019-20	1	0.60	100%	100%
49	पीलीभीत बरेली मार्ग से खरूआ सैजना मीरपुर ढकरिया मार्ग	1	4.00	2019-20	1	4.00	100%	100%
50	शाहजहांपुर पीलीभीत मार्ग से गुलैदा गौटिया मटेना मार्ग (आबादी भाग मटेना)	1	0.64	2019-20	1	0.64	100%	100%
51	एल०बी० मार्ग से नवदिया दहला	1	3.00	2019-20	0	1.00	0%	33%
52	ईटगांव रजवाहा नहर सेवा मार्ग	1	3.50	2019-20	1	3.50	100%	100%
53	मुडिया इलाबास मार्ग	1	3.20	2019-20	1	3.20	100%	100%
54	बीसलपुर खुदागंज मार्ग से बीसलपुर खुदागंज मार्ग से	1	3.00	2019-20	0	2.00	0%	67%
55	सोराह से खकूमा मार्ग	1	1.41	2019-20	1	1.41	100%	100%
56	पीडीके मार्ग से कटैया नहर की पुलिया तक मार्ग	1	1.40	2019-20	1	1.40	100%	100%
57	जसकरनपुर से ढकवारा मार्ग	1	1.00	2019-20	0	0.00	0%	0%
58	बरेली बीसलपुर मार्ग से मीरपुर वाहनपुर मार्ग	1	1.65	2019-20	1	1.65	100%	100%
59	पचपेडा करनापुर मूसेपुर मार्ग	1	1.60	2019-20	1	1.60	100%	100%
60	जंगरौली से अलकथान सिसैया	1	1.00	2019-20	1	1.00	100%	100%
61	ऐमी से वारनवादा मार्ग	1	1.00	2019-20	1	1.00	100%	100%
62	भगौतीपुर लेपित मार्ग से जमुनिया महुआ मार्ग	1	1.00	2019-20	1	1.00	100%	100%
63	सुहेला गांव से टेडा श्रीराम मार्ग	1	1.20	2019-20	1	1.20	100%	100%
64	कनपरा माईनर से परेवातुराह	1	1.45	2019-20	1	1.45	100%	100%
65	बरेली बीसलपुर मार्ग किमी० 32 से नवदिया भगत मार्ग	1	1.50	2019-20	1	1.50	100%	100%
66	करनैया आजमपुर बरखेडा मार्ग से ग्राम दामपुरा मार्ग	1	1.00	2019-20	1	1.00	100%	100%
67	सैजना से प्यास गौटिया मार्ग	1	1.00	2019-20	1	1.00	100%	100%
68	शिवपुर नवदिया से बौनी सम्पर्क मार्ग से खरगपुर कलां मार्ग	1	1.00	2019-20	1	1.00	100%	100%
69	पचपेडा पंडरी खमरिया मार्ग	1	4.60	2019-20	0	0.00	0%	0%
<b>योग निर्माण खण्ड-1</b>		<b>69</b>	<b>97.70</b>		<b>56</b>	<b>79.88</b>	<b>81%</b>	<b>82%</b>

क्र.सं.	लक्षित मार्ग			उपलब्धि		पूर्ण कार्यों का प्रतिशत (4/2)	पूर्ण लम्बाई का प्रतिशत (5/3)	
	संख्या	लम्बाई (किमी० में)	स्वीकृति का वर्ष	संख्या	लम्बाई (किमी० में)			
1	2	3		4	5	6	7	
	योग जनपद पीलीभीत	132	203.46		116	175.33	88%	86%

अधिशायी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लोनवि, पीलीभीत