

खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत केलेल्या कामांची मार्च 2018 अखेरची सद्यस्थिती							
लोकसभा मतदार संघ: कल्याण (24)			मा.खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे वर्ष: सन 2014 ते मार्च 2018				
(रुपये लाखात)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
वर्क अ.क्र.	कामाचे नाव	प्रस्तावित दिनांक	प्रशासकीय मान्यता		कार्यान्वयन यंत्रणेचे नांव	कार्यान्वयन यंत्रणेस वितरित केलेला निधी	कामाची स्थिती
			प्रशासकीय मान्यता रक्कम	प्र.मा. दिनांक			
1	कल्याण डोंबिवली मनपा प्रभाग क्र.48 खडेगोळवली मधील आरक्षण क्र.398 येथील महाराष्ट्र भूषण डॉ.नारायण विष्णू तथा नानासाहेब धर्माधिकारी उद्यान शुशोभिकरण करणे.	06-09-2014	24.86	07-11-2014	आयुक्त, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका.	12.43	प्रगती पथावर
2	दावडी ग्रा.पं. हद्दीतील शिळ रस्ता ते रिजन्सी सोसायटी पर्यंतचा रस्ता कॉक्रीटकरण करून बांधणे. ता.कल्याण	06-09-2014	16.50	04-12-2014	कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग (पश्चिम), जि.प.,ठाणे.	16.14	पूर्ण
3	आडोवली - ढोकळी ग्रा.पं. हद्दीतील समर्थ नगर येथे सिमेंट काक्रीटचे रस्ते व गटारे बांधणे.	23-12-2014	19.70	29-12-2014	कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग (पश्चिम), जि.प.,ठाणे.	19.70	पूर्ण
4	आजदे ग्रा.पं. हद्दीतील महाराष्ट्र औद्योगिक विकासातील निवासी विभागातील भुखंड क्र.ओ.एस./11, क्षेत्रफळ 2720 चौ.मी., मॉडेल कॉलेज जवळ, डोंबिवली (पूर्व) येथील केलासवासी धर्मवीर आनंद दिघे उद्यानासाठी राखीव असलेल्या भूखंडावर नागरिकांच्या सोयीसाठी अद्ययावत उद्यान बांधणे. ता.कल्याण	03-11-2014	19.88	29-01-2015	कार्यकारी अभियंता, ठाणे बांधकाम विभाग, ठाणे.	9.94	प्रगती पथावर
6	भोपर देसलेपाडा ग्राम पंचायत हद्दीतील वास्तू सृष्टी अपार्टमेंट ते गणेश कृपा चाळपर्यंतच्या रस्त्याचे डांबरीकरण व मजबुतीकरण करणे. ता. कल्याण	10-03-2015	9.94	17-04-2015	कार्यकारी अभियंता, ठाणे बांधकाम विभाग, ठाणे.	9.93	पूर्ण
7	भोपर देसलेपाडा ग्राम पंचायत हद्दीतील गणेश कृपा चाळ ते जैन मंदिर पर्यंतच्या रस्त्याचे डांबरीकरण व मजबुतीकरण करणे. ता. कल्याण	10-03-2015	9.93	17-04-2015	कार्यकारी अभियंता, ठाणे बांधकाम विभाग, ठाणे.	9.93	पूर्ण
8	कल्याण जिल्हा कारागृह, ता. कल्याणसाठी दोन रूग्णवाहिका पुरविणे	21-01-2015	10.42	07-08-2015	जिल्हा शल्यचिकित्सक, वि.सा. सामान्य	10.37	पूर्ण
9	प्रभाग क्र.58 मधील अचानक नगर येथील झेहरा अनाथ आश्रम येथे शेड बांधणे.	24-02-2015	9.96	13-03-2015	आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका	9.96	पूर्ण
10	क्षितीज संचलित क्षितिज मतिमंद मुलांच्या शाळेस पाच संगणक पुरविणे.		2.03	29-05-2015	मे. साई इन्फो सॉल्यूशंस,	2.03	पूर्ण
11	प्रभाग क्र. 25 (अ) मधील बॅरक क्र. 1290 येथे समाजमंदिरात (संगणक हॉल) बांधणे, ता. कल्याण. (एस.सी. क्षेत्र)	31-03-2015	14.93	05-06-2015	आयुक्त, उल्हासनगर महानगरपालिका	7.47	प्रगती पथावर
12	प्रभाग क्र. 25 (अ) मधील बॅरक क्र. 1290 येथे समाजमंदिर बांधणे, ता. कल्याण. (एस.सी. क्षेत्र)	26-03-2015	14.93	05-06-2015	आयुक्त, उल्हासनगर महानगरपालिका	7.47	प्रगती पथावर

खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत केलेल्या कामांची मार्च 2018 अखेरची सद्यस्थिती							
लोकसभा मतदार संघ: कल्याण (24)			मा.खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे वर्ष: सन 2014 ते मार्च 2018				
(रुपये लाखात)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
वर्क अ.क्र.	कामाचे नाव	प्रस्तावित दिनांक	प्रशासकीय मान्यता		कार्यान्वयन यंत्रणेचे नांव	कार्यान्वयन यंत्रणेस वितरित केलेला निधी	कामाची स्थिती
			प्रशासकीय मान्यता रक्कम	प्र.मा. दिनांक			
13	प्रभाग क्र. 61 ठाचोर सकल पत्रोपुल चौक सुशोभित करणे.	18-02-2015	19.98	05-06-2015	आयुक्त, कल्याण डॉंबिवली महानगरपालिका.	19.98	पूर्ण
14	प्रभाग क्र.72 ठाकूरवाडी विभागामध्ये स.नं.84 (जुना 88) / स.नं.15 (जुना 18) येथे अद्यावत उद्यान विकसित करणे, ता. कल्याण.	25-03-2015	14.92	05-06-2015	आयुक्त, कल्याण डॉंबिवली महानगरपालिका.	7.46	प्रगती पथावर
15	प्रभाग क्र.72 ठाकूरवाडी विभागामध्ये स.नं.84 (जुना 88) / स.नं.15 (जुना 18) येथे जॉर्जिंग ट्रॅक व खुली व्यायामशाळा बांधणे, ता. कल्याण.	25-03-2015	14.92	05-06-2015	आयुक्त, कल्याण डॉंबिवली महानगरपालिका.	7.46	प्रगती पथावर
16	कै.ह.भ.प. सावळाराम महाराज क्रीडासंकुलातील उद्यान बांधुण सुशोभिकरण करणे, ता. कल्याण.	27-03-2015	9.94	24-06-2015	आयुक्त, कल्याण डॉंबिवली महानगरपालिका.	9.94	पूर्ण
17	प्रभाग क्र. 60 नेतिवली टेकडी येथे समाजमंदिर व अभ्यासिका इमारत बांधणे, ता. कल्याण. (एस.सी. क्षेत्र)	25-03-2015	39.56	24-06-2015	आयुक्त, कल्याण डॉंबिवली महानगरपालिका.	19.78	प्रगती पथावर
18	ग्रुप ग्रामपंचायत हाजीमलंग वाडी येथे मलंग गडावर जाण्यासाठी पायऱ्या बांधणे	07-04-2015	29.69	01-07-2015	कार्यकारी अभियंता, ठाणे बांधकाम विभाग, ठाणे.	29.69	पूर्ण
20	हाजीमलंग वाडी येथील शिव मंदिर परिसरात समाज मंदिर बांधणे. ता.अंबरनाथ	02-02-2015	29.61	29-07-2015	कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग (पश्चिम), जि.प.,ठाणे.	14.80	प्रगती पथावर
21	अंबरनाथ पूर्व येथील गावदेवी मैदानातील उद्यानाचे सुशोभिकरण करणे. ता. अंबरनाथ	21-07-2015	24.89	20-10-2015	मुख्याधिकारी, अंबरनाथ नगरपरिषद.	24.89	पूर्ण
22	कण्हेरी पाडा येथे कुपनलीका बांधणे	26-03-2015	7.00	20-10-2015	आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका	6.81	पूर्ण
23	विटावा येथील विटावा क्रिडा संकुलाची इमारत बांधकाम व अभ्यासिका विकसित करणे. ता.ठाणे	23-03-2015	24.22	23-03-2016	आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका	12.11	प्रगती पथावर
1	ठाणे आयुक्त कार्यालयातील कल्याण युनिट येथे संगणक पुरविणे		4.95	19-06-2015	मे. साई इन्फो सर्व्हिसेस,	4.95	पूर्ण
2	डॉंबिवली प्रभाग क्र.101 गोप्रास वाडी येथे जिजाई नगर रस्त्याचे कॉन्क्रीटकरण करणे. ता. कल्याण	29-05-2015	24.99	24-06-2015	आयुक्त, कल्याण डॉंबिवली महानगरपालिका.	24.99	पूर्ण

खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत केलेल्या कामांची मार्च 2018 अखेरची सद्यस्थिती							
लोकसभा मतदार संघ: कल्याण (24)			मा.खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे वर्ष: सन 2014 ते मार्च 2018				
(रुपये लाखात)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
वर्क अ.क्र.	कामाचे नाव	प्रस्तावित दिनांक	प्रशासकीय मान्यता		कार्यान्वयन यंत्रणेचे नांव	कार्यान्वयन यंत्रणेस वितरित केलेला निधी	कामाची स्थिती
			प्रशासकीय मान्यता रक्कम	प्र.मा. दिनांक			
3	डोंबिवली प्रभाग क्र.102 अंबिकानगर मधील चित्रा डेअरी ते मानपाडा रोड येथील रस्त्याचे कॉंक्रीटकरण करणे, ता. कल्याण	11-06-2015	24.99	24-06-2015	आयुक्त, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका.	24.99	पूर्ण
4	ठाणे महानगरपालिका, प्रभाग क्र.21 (ब) मध्ये श्री चैतन्य सोसायटी ते हरी पाटील उद्यान पर्यंतचा रस्ता सिमेंट कॉंक्रीटकरण करणे, ता. ठाणे	11-06-2015	24.97	24/06/2015	आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका	24.72	पूर्ण
5	उल्हासनगर-3, प्राग क्र.9 येथील गारूडी पाडा येथे रस्ता तयार करणे व संतोष किराणा स्टोअर्स पासून श्री.शर्मा यांचे घरापर्यंत रस्ता तयार करणे.	19-05-2015	19.90	01-06-2015	आयुक्त, उल्हासनगर महानगरपालिका	9.95	प्रगती पथावर
6	डोंबिवली प्रभाग क्र.94 येथील रघुवीर नगर येथे पोहोच रस्ता बनविणे. ता. कल्याण	28-05-2015	19.90	01-07-2015	आयुक्त, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका.	19.90	पूर्ण
7	कल्याण रोड येथील आमाकौन महमिदिया, भोईर वाडी, खंबाळपाडा, डोंबिवली (पूर्व) येथे रस्ता कॉंक्रीटकरण करणे, ता. कल्याण	11-06-2015	9.94	01-07-2015	आयुक्त, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका.	9.94	पूर्ण
8	राजूभाई तुकाराम पाटील हायस्कूल, दावडी, डोंबिवली पूर्व शाळेस पाच संगणक पुरविणे.		2.03	24-07-2015	मे. साई इन्फो सॉल्यूशंस,	2.03	पूर्ण
9	उल्हासनगर प्रभाग क्र.3, शिवनेरी नगर, उल्हासनगर - 1 मधील बिलां मंदिर मुख्य प्रवेशद्वार ते एम.आय.डी.सी.		24.95	01-08-2015	आयुक्त, उल्हासनगर महानगरपालिका	12.48	प्रगती पथावर
10	डोंबिवली प्रभाग क्र.84 येथील भावे सभागृहाजवळील उद्यान सुशोभिकरण करणे, ता. कल्याण	11-06-2015	9.94	19-08-2015	आयुक्त, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका.	9.68	पूर्ण
11	कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका प्रभाग क्र.47 हरिहर साहेब नगर व ओधवराम नगर परिसरात 6 इंची (सी.आय.) व 3 इंची (जी.आय.) जलवाहिन्या टाकणे, ता. कल्याण	27-07-2015	19.85	19-08-2015	आयुक्त, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका.	19.85	पूर्ण
12	मुंब्रा येथील आनंद कोळीवाडा परिसरातील नफिस बाग ते हिरा अपार्टमेंट पर्यंत नवीन गटार बांधणे, ता. ठाणे	23-07-2015	9.99	27-08-2015	आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका	9.99	पूर्ण
13	मुंब्रा येथील आनंद कोळीवाडा परिसरातील मुंब्रादेवी अपार्टमेंट ते चर्च पर्यंत रस्ता तयार करणे, ता. ठाणे	23-07-2015	14.99	27-08-2015	आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका	14.83	पूर्ण

खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत केलेल्या कामांची मार्च 2018 अखेरची सद्यस्थिती							
लोकसभा मतदार संघ: कल्याण (24)			मा.खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे वर्ष: सन 2014 ते मार्च 2018				
(रुपये लाखात)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
वर्क अ.क्र.	कामाचे नाव	प्रस्तावित दिनांक	प्रशासकीय मान्यता		कार्यान्वयन यंत्रणेचे नांव	कार्यान्वयन यंत्रणेस वितरित केलेला निधी	कामाची स्थिती
			प्रशासकीय मान्यता रक्कम	प्र.मा. दिनांक			
14	ठाणे महानगर पालिका येथील प्रभाग क्र. 64 मध्ये शिळगाव येथील मुंब्रादेवी अपार्टमेंट पासून रामनिवास घरापर्यंत रस्ता तयार करणे व कल्हर्ट बांधणे, ता. ठाणे	28-07-2015	9.99	09-09-2015	आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका	9.99	पूर्ण
15	मुंब्रा (कल्याण फाटा) येथील दत्तमंदिर गेट क्र. 2 पासून एकविरा दर्शन बंगल्यापर्यंत नवीन गटार बांधणे, ता. ठाणे	28-07-2015	9.99	09-09-2015	आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका	9.99	पूर्ण
16	कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका प्रभाग क्र.101 मानपाडा रोड, संत नामदेव पथ कॉर्नर, शांताबाई नाका येथे चौक सुशोभित, ता. कल्याण	02-07-2015	14.89	24-09-2015	आयुक्त, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका.	14.89	पूर्ण
17	डोंबिवली प्रभाग क्र.84 येथील वाटवेवाडीतील स्वात्यंत्रवीर सावरकर स्मारक स्मृतीस्तंभाचे सुशोभिकरण करणे, ता. कल्याण	11-06-2015	9.95	24-09-2015	आयुक्त, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका.	9.95	पूर्ण
18	उल्हासनगर महानगरपालिका येथील उल्हासनगर-4 सिद्धार्थ नगर पाणी पुरवठा कार्यालयातील जागेत नाना नानी उद्यान बांधणे. ता. उल्हासनगर	14-08-2015	9.95	24-09-2015	आयुक्त, उल्हासनगर महानगरपालिका	4.97	प्रगती पथावर
19	ठाणे महानगर पालिका येथील प्रभाग क्र. 65 मध्ये शांताराम म्हात्रे ते दत्ता म्हात्रे यांच्या घरा जवळील नवीन रस्ता व नवीन गटार बांधणे, ता. ठाणे	21-08-2015	24.99	24-09-2015	आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका	24.99	पूर्ण
20	कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका प्रभाग क्र. 86 देशमुख होम्स ते साईनगर सोसायटी पर्यंत रस्ता तयार करणे, ता. कल्याण	16-09-2015	9.88	16-09-2015	आयुक्त, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका.	9.88	पूर्ण
21	कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका प्रभाग क्र. 86 देशमुख होम्स ते साईनगर सोसायटी पर्यंत बंदिस्त गटार बांधणे, ता.	16-09-2015	9.93	16-09-2015	आयुक्त, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका.	9.93	पूर्ण
22	कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका येथील श्रीराम कॉलनी परिसरात रस्ते, पायवाटा व गटारे बांधणे, ता. कल्याण	24-09-2015	11.99	24-09-2015	आयुक्त, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका.	11.99	पूर्ण
23	ठाणे महानगर पालिका मुंब्रा प्रभाग क्र.60 शिवाजी नगर येथील एकनाथ चाळ परिसरात पायवाटा व नवीन गटार बांधणे, ता. ठाणे	03-10-2015	19.99	27-10-2015	आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका	19.75	पूर्ण
24	ठाणे महानगर पालिका दिवा विभाग प्रभाग क्र. 65 आगसान गाव येथील शक्ती मुंडे यांच्या घरापासून ते लक्ष्मण मुंडे यांच्या घरापर्यंत पायवाट तयार	15-09-2015	9.99	27-10-2015	आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका	9.99	पूर्ण

खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत केलेल्या कामांची मार्च 2018 अखेरची सद्यस्थिती							
लोकसभा मतदार संघ: कल्याण (24)			मा.खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे वर्ष: सन 2014 ते मार्च 2018 (रुपये लाखात)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
वर्क अ.क्र.	कामाचे नाव	प्रस्तावित दिनांक	प्रशासकीय मान्यता		कार्यान्वयन यंत्रणेचे नांव	कार्यान्वयन यंत्रणेस वितरित केलेला निधी	कामाची स्थिती
			प्रशासकीय मान्यता रक्कम	प्र.मा. दिनांक			
25	ठाणे महानगर पालिका दिवा विभाग प्रभाग क्र. 65 आगसान गाव येथील मुंडे आळी परिसरात पायवाट व बेंचेस बसविणे, ता. ठाणे	15-09-2015	9.99	27-10-2015	आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका	9.99	पूर्ण
26	कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका एम.आय.डी.सी. येथील उदय शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित ज्ञानमंदिर विद्या संकुल शाळेत नविन शैक्षणिक सभागृह बांधणे, ता. कल्याण	24-09-2015	23.33	07-11-2015	आयुक्त, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका.	23.33	पूर्ण
27	कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका प्रभाग क्र. 44 विठ्ठल मंदीरा लगत रस्ता तयार करणे, ता. कल्याण	11-09-2015	9.99	07-11-2015	आयुक्त, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका.	9.99	पूर्ण
28	कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका प्रभाग क्र. 36 आनंदवाडी येथील महात्मा फुले चौक परिसरात गटारे व अंतर्गत रस्ता तयार करणे, ता. कल्याण	11-09-2015	9.99	07-11-2015	आयुक्त, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका.	9.99	पूर्ण
29	ठाणे महानगर पालिका मुंब्रा प्रभाग क्र.61 'ब' मधील सरीफा रोड लगत रजा टॉवर ते स्टार चाळ पर्यंत पायवाटा करणे, ता. ठाणे	30-11-2015	9.99	14-12-2015	आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका	9.96	पूर्ण
30	कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका प्रभाग क्र. 72, पेंडसे नगर येथे पंचायत विहिर येथील चौकात हायमास्ट दिवे बसविणे, ता. कल्याण	23-09-2015	2.74	14-12-2015	आयुक्त, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका.	2.73	पूर्ण
31	कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका प्रभाग क्र. 72, पेंडसे नगर येथे गौराशंकर वाडी, गल्ली नं.1 येथील चौकात हायमास्ट दिवे बसविणे, ता. कल्याण	23-09-2015	2.74	14-12-2015	आयुक्त, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका.	2.73	पूर्ण
32	प्रभाग क्र. 59 चक्को नाका येथील लोकग्राम परिसरात लोकधारा संकुलालगत सार्वजनिक वाचनालय	17-08-2015	19.99	27-01-2016	आयुक्त, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका.	19.99	पूर्ण
33	कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका प्रभाग क्र.59 चक्कोनाका येथे व्यायामशाळा बांधणे, ता. कल्याण	23-07-2015	4.99	27-01-2016	आयुक्त, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका.	2.50	प्रगती पथावर
34	कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका प्रभाग क्र.50 शनिनगर जलपरी अपार्टमेंट जाईबाई रोड ते वसंत पावशे चाळ पर्यंत व शिवम अपार्टमेंट हनुमान नगर ते पूनम अपार्टमेंट पर्यंत रस्ता तयार करणे, ता. कल्याण	31-08-2015	15.00	27-01-2016	आयुक्त, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका.	15.00	पूर्ण
35	कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका प्रभाग क्र.42 श्रीकृष्ण कॉम्प्लेक्स ते शिवाजी कॉलनी रोड येथे अंतर्गत रस्ता बनवणे, ता. कल्याण	12-08-2015	5.00	27-01-2016	आयुक्त, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका.	5.00	पूर्ण

खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत केलेल्या कामांची मार्च 2018 अखेरची सद्यस्थिती							
लोकसभा मतदार संघ: कल्याण (24)			मा.खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे वर्ष: सन 2014 ते मार्च 2018				
(रुपये लाखात)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
वर्क अ.क्र.	कामाचे नाव	प्रस्तावित दिनांक	प्रशासकीय मान्यता		कार्यान्वयन यंत्रणेचे नांव	कार्यान्वयन यंत्रणेस वितरित केलेला निधी	कामाची स्थिती
			प्रशासकीय मान्यता रक्कम	प्र.मा. दिनांक			
36	कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका प्रभाग क्र.42 सीताराम गायकवाड चाळ येथे अंतर्गत रस्ता बनवणे, ता. कल्याण	12-08-2015	5.00	27-01-2016	आयुक्त, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका.	5.00	पूर्ण
37	उसाटणे येथील मुख्य रस्त्यापासून ते सार्वजनिक शौचालय (बहुउद्देशीय केंद्र जवळ) पर्यंत रस्ता पेव्हार ब्लॉक करणे, ता. अंबरनाथ	03-12-2015	2.94	11-03-2016	कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग (पश्चिम), जि.प.,ठाणे.	2.93	पूर्ण
38	जि.प. शाळा उसाटणे येथे रस्ता पेव्हार ब्लॉक तयार करणे, ता. अंबरनाथ	02-02-2016	2.96	11-03-2016	कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग (पश्चिम), जि.प.,ठाणे.	2.95	पूर्ण
39	उसाटणे येथील रोहिदास मढवी ते सुदाम हित्याल यांच्या घरापर्यंत रस्ता पेव्हार ब्लॉक करणे, ता. अंबरनाथ	03-12-2015	2.95	11-03-2016	कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग (पश्चिम), जि.प.,ठाणे.	2.94	पूर्ण
40	कल्याण डोंबिवली म.न.पा. येथील प्रल्हाद केशव अत्रे ग्रंथालय व वाचनालयात विद्यार्थ्यांसाठी व अंध मुलांसाठी डिजिटल ऑडियो बुक सेंटर साठी 15 संगणक पुरविणे, ता. कल्याण	24-02-2016	6.06	11-03-2016	जिल्हा नियोजन अधिकारी, ठाणे	6.06	पूर्ण
41	द्वारली येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळेस 5 संगणक पुरविणे, ता. अंबरनाथ	22-02-2016	2.02	11-03-2016	जिल्हा नियोजन अधिकारी, ठाणे	2.02	पूर्ण
42	कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका येथील श्री. महावीर नगर सोसायटी येथे मोठा नाल / गटार बांधणे, ता. कल्याण	24-09-2015	14.89	23-03-2016	आयुक्त, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका.	7.45	रद्द
44	प्रभाग क्र. 48 बावनचाळ मधील तुकाराम म्हात्रे बिल्डींग येथे पायवाट व गटार बनविणे,	22-02-2016	14.92	23-03-2016	आयुक्त, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका.	14.92	पूर्ण
45	प्रभाग क्र. 48 बावनचाळ मधील अरुण जोशी चाळ येथे पायवाट व गटार बनविणे, ता. कल्याण	22-02-2016	14.92	23-03-2016	आयुक्त, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका.	14.92	पूर्ण
46	प्रभाग क्र. 48 बावनचाळ मधील प्रकाश जोशी बिल्डींग शेजारी पायवाट व पदपथ बनविणे, ता. कल्याण	22-02-2016	14.92	23-03-2016	आयुक्त, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका.	14.92	पूर्ण
47	ठाणे महानगर पालिका येथील मुंब्रा मुख्य रस्ता ते दाऊदी बोरा कब्रस्तान पर्यंत जल वाहिनी ढाकणे, ता.ठाणे (4 इंच)	24-02-2016	13.76	23-03-2016	आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका	13.64	पूर्ण

खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत केलेल्या कामांची मार्च 2018 अखेरची सद्यस्थिती							
लोकसभा मतदार संघ: कल्याण (24)			मा.खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे वर्ष: सन 2014 ते मार्च 2018 (रुपये लाखात)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
वर्क अ.क्र.	कामाचे नाव	प्रस्तावित दिनांक	प्रशासकीय मान्यता		कार्यान्वयन यंत्रणेचे नांव	कार्यान्वयन यंत्रणेस वितरित केलेला निधी	कामाची स्थिती
			प्रशासकीय मान्यता रक्कम	प्र.मा. दिनांक			
48	ठाणे महानगरपालिका प्र. क्र.46 बुध्दाजी नगर येथील श्री गणेश सोसायटी, भक्ती सोसायटी लगत रस्ता कॉन्क्रीटकरण करणे, ता. ठाणे	09-03-2016	19.95	23-03-2016	आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका	9.98	प्रगती पथावर
49	ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रातील स्वामी विवेकानंद मराठी प्राथमिक विद्यालय, कैलास नगर, मुंब्रा येथे 5 संगणक व 1 प्रिंटर (स्कॅनरसह) पुरविणे, ता. ठाणे.	15-03-2016	2.12	23-03-2016	जिल्हा नियोजन अधिकारी, ठाणे	2.12	पूर्ण
50	कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका प्र. क्र.46 कल्याण रोड येथील आमाकीन महम्मिया, भोईर वाडी, खंबाळपाडा, डोंबिवली (पूर्व) येथे महम्मि ते फकरी बिल्डींग पर्यंत रस्ता कॉन्क्रीटकरण करणे, ता. कल्याण	09-03-2016	4.97	20-04-2016	आयुक्त, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका.	4.97	पूर्ण
51	कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका प्रभाग क्र. 86 देशमुख होम्स येथील सिद्धीविनायक बिल्डींग ते राधाकृष्ण बिल्डींग फेज-2 पर्यंत बंदिस्त गटार बांधणे, ता. कल्याण	09-03-2016	4.97	20-04-2016	आयुक्त, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका.	4.97	पूर्ण
52	कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका प्रभाग क्र. 86 देशमुख होम्स येथील सिद्धीविनायक बिल्डींग ते राधाकृष्ण बिल्डींग फेज-2 पर्यंत पोच रस्ता बांधणे, ता. कल्याण	09-03-2016	14.92	20-04-2016	आयुक्त, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका.	14.92	पूर्ण
53	मौजे पिंपरी येथे पिंपरी गावात जाणव्या मुख्य रस्त्यालगत गटार बांधणे, ता. कल्याण	29-02-2016	14.83	30-04-2016	कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.1,ठाणे.	7.42	प्रगती पथावर
54	कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका प्र. क्र. 57 येथील गावदेवी सोसायटी, गावदेवी मैदानासमोर हायमास्ट दिवे बसविणे, ता. कल्याण.	11-03-2016	2.74	30-04-2016	आयुक्त, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका.	2.73	पूर्ण
55	प्रभाग क्र. 20 मधील पारसिक नगर येथील समर्थ कृपा इमारतीच्या जवळील परिसरात गटार बांधून फुटपाथ तयार करणे, ता. ठाणे.	22-02-2016	9.99	30-04-2016	आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका	9.99	पूर्ण
56	प्रभाग क्र. 20 मधील पारसिक नगर नेचर ग्लोरी फेस 1 ते अमृतांगण बिल्डींग क्र.4 पर्यंत गटार बांधणे, ता. ठाणे.	22-02-2016	9.99	30-04-2016	आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका	9.99	पूर्ण
57	ठाणे महानगर पालिका प्र. क्र. 21 येथील सुरज पार्क जवळ उद्यान विकसित करणे, ता. ठाणे.	01-03-2016	14.99	08-07-2016	आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका	14.99	पूर्ण

खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत केलेल्या कामांची मार्च 2018 अखेरची सद्यस्थिती							
लोकसभा मतदार संघ: कल्याण (24)			मा.खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे वर्ष: सन 2014 ते मार्च 2018				
(रुपये लाखात)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
वर्क अ.क्र.	कामाचे नाव	प्रस्तावित दिनांक	प्रशासकीय मान्यता		कार्यान्वयन यंत्रणेचे नांव	कार्यान्वयन यंत्रणेस वितरित केलेला निधी	कामाची स्थिती
			प्रशासकीय मान्यता रक्कम	प्र.मा. दिनांक			
58	ठाणे महानगर पालिका प्र. क्र. 21 येथील सुरज पार्क जवळ नाला बांधणे, ता. ठाणे.	01-03-2016	14.99	08-07-2016	आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका	14.99	पुर्ण
2	ठाणे महानगर पालिका प्र.क्र. 58(ब) शंकर मंदिर परिसरात ओपन जिम व बैठक कट्टा बांधणे, ता. ठाणे	24-02-2016	19.99	13-07-2016	आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका	19.84	पूर्ण
3	कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका मौजे दावडी मुख्य रस्ता ते गावात तुळजाभवानी सोसायटी पर्यंत पोहोच रस्ता करणे, ता. कल्याण	17-05-2016	11.99	13-07-2016	आयुक्त, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका.	11.99	पूर्ण
4	कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका मौजे दावडी येथील दत्त पुंडलिक खाने यांच्या घरापासुन संभाजी तवले याच्या जागे पर्यंत रस्ता डांबरीकरण करणे, ता. कल्याण	17-05-2016	11.99	13-07-2016	आयुक्त, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका.	11.99	पूर्ण
5	उल्हासनगर महानगरपालिका क्षेत्रातील पॅनल नं.9, खन्ना कंपाऊंड, एम.250 येथे रस्ताचे कॉंक्रीटीकरण करणे, ता.उल्हासनगर	10-04-2016	14.87	30-07-2016	आयुक्त, उल्हासनगर महानगरपालिका	7.44	प्रगती पथावर
6	ठाणे महानगर पालिका अंतर्गत प्र. क्र.64 मधील शिळगाव येथील स्वामी डि.के. दास महाराज नगर जवळील ताराबाई निवास ते अभय नगर पर्यंतचा रस्ता तयार करणे, ता. ठाणे	04-04-2016	15.00	30-07-2016	आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका	14.97	पुर्ण
7	ठाणे महानगर पालिका क्षेत्रातील प्र. क्र.59 मधील बाबाजी पाटील वाडी व नारायण नगर येथील गणेश विसर्जन घाटाचे सुशोभिकरण करणे, ता. ठाणे	10-04-2016	15.00	30-07-2016	आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका	14.97	पुर्ण
8	ठाणे महानगर पालिका क्षेत्रातील प्र. क्र.20 अ मधील इंदिरा नगर ते घोलाईदेवी नगर कळवा (पूर्व) दरम्यान यु.टी.डब्ल्यू.टी. पध्दतीने रस्ता तयार करणे, ता. ठाणे	09-06-2016	15.00	30-07-2016	आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका	14.97	पुर्ण
9	कळवा विटावा प्रभाग क्र.53 अ सूर्यनगर कुकाई देवी मंदीर ते लक्ष्मी विद्यालय परिसरात रस्ता डांबरीकरण व मजबूतीकरण करणे, ता. ठाणे.	27-01-2016	24.35	30-07-2016	आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका	24.35	पुर्ण
10	ठाणे महानगर पालिका प्र. क्र.59 नारायण नगर येथील एन्जल पॅराडाईज स्कूल ते ग्रीन व्ह्यू बिल्डींग पर्यंत यु.टी.डब्ल्यू.टी पध्दतीचा रस्ता तयार करणे, ता. ठाणे	20-04-2016	14.99	30-07-2016	आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका	14.77	पुर्ण



खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत केलेल्या कामांची मार्च 2018 अखेरची सद्यस्थिती							
लोकसभा मतदार संघ: कल्याण (24)			मा.खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे वर्ष: सन 2014 ते मार्च 2018 (रुपये लाखात)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
वर्क अ.क्र.	कामाचे नाव	प्रस्तावित दिनांक	प्रशासकीय मान्यता		कार्यान्वयन यंत्रणेचे नांव	कार्यान्वयन यंत्रणेस वितरित केलेला निधी	कामाची स्थिती
			प्रशासकीय मान्यता रक्कम	प्र.मा. दिनांक			
11	कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका अंतर्गत प्र. क्र. 99 अमराई येथे अष्टविनायक पार्क ते कुंडलिक कॉलनी पर्यंत रस्ता कॉन्क्रीटकरण करणे, ता. कल्याण	28-04-2016	14.92	08-09-2016	आयुक्त, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका.	7.46	प्रगती पथावर
12	कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका अंतर्गत प्र. क्र. 99 नविन सोसायटी ते वैष्णवी पार्क कल्याण पर्व पर्यंत रस्ता कॉन्क्रीटकरण करणे, ता. कल्याण	28-04-2016	14.92	08-09-2016	आयुक्त, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका.	7.46	प्रगती पथावर
13	कल्याण डोंबिवली म.न.पा. प्र.क्र. 119 मधील माणरे येथील तलावाचे खोलीकरण व सुशोभिकरण करणे, ता. कल्याण	20-07-2016	8.93	08-09-2016	आयुक्त, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका.	8.83	पूर्ण
14	कल्याण डोंबिवली म.न.पा. क्षेत्रातील प्र.क्र. 52 (जुना) विजय नगर कल्याण (पूर्व) येथील ओम गौरीनंदन सोसायटी ते राय रेसिडेन्सी पर्यंत सिमेंट कॉन्क्रीट रस्ता बनविणे, ता. कल्याण	14-07-2016	14.92	08-09-2016	आयुक्त, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका.	14.15	पूर्ण
15	कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका क्षेत्रातील श्री. गणेश मंदिर संस्थान, डोंबिवली (पूर्व) येथील जेष्ठ नागरीक विरंगुळा केंद्रासाठी स्टेनलेस स्टीलचे 35 बाके बसविणे, ता. कल्याण	25-05-2016	2.97	03-10-2016	आयुक्त, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका.	2.93	पूर्ण
16	उल्हासनगर म.न.पा. उल्हासनगर-1 प्र.क्र. 1 (अ) परिसरात यशवंत मढवी यांच्या घरापासुन देवराज भोईर यांच्या घरापर्यंत 250 एम पद्धतीने रस्ता बनविणे, ता. उल्हासनगर	24-08-2016	9.99	03-10-2016	आयुक्त, उल्हासनगर महानगरपालिका	9.99	पूर्ण
17	उल्हासनगर म.न.पा. उल्हासनगर-1 इंदिरा नगर प्र.क्र.2 (अ) परिसरात एम 250 रस्ता व सीसी पायवाटा तयार करणे, ता. उल्हासनगर	24-08-2016	9.99	03-10-2016	आयुक्त, उल्हासनगर महानगरपालिका	9.99	पूर्ण
18	ठाणे महानगर पालिका क्षेत्रातील प्र. क्र.64-ब भोलेनाथ नगर, सार्वजनिक गणेश मंदिरासमोर व भोलेनाथ नगर येथे (प्रत्येकी 1 प्रमाणे) कूपनलिका व हातपंप बसविणे, ता. ठाणे	23-06-2016	2.99	03-10-2016	आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका	1.49	प्रगती पथावर
19	ठाणे महानगर पालिका क्षेत्रातील प्र. क्र.53 विटावा विभागात 4 कूपनलिका व हातपंप बसविणे, ता. ठाणे	23-06-2016	4.00	03-10-2016	आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका	2.00	प्रगती पथावर
20	ठाणे महानगर पालिका अंतर्गत प्र. क्र. 55 येथील पारसिक रेतीबंदर, पंजाबी कॉलनी येथील नाल्याचे बांधकाम करणे, ता. ठाणे.	20-04-2016	30.00	03-10-2016	आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका	15.00	प्रगती पथावर

खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत केलेल्या कामांची मार्च 2018 अखेरची सद्यस्थिती							
लोकसभा मतदार संघ: कल्याण (24)			मा.खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे वर्ष: सन 2014 ते मार्च 2018				
(रुपये लाखात)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
वर्क अ.क्र.	कामाचे नाव	प्रस्तावित दिनांक	प्रशासकीय मान्यता		कार्यान्वयन यंत्रणेचे नांव	कार्यान्वयन यंत्रणेस वितरित केलेला निधी	कामाची स्थिती
			प्रशासकीय मान्यता रक्कम	प्र.मा. दिनांक			
21	ठाणे महानगर पालिका क्षेत्रातील प्र. क्र.55-अ मध्ये आतकोनेश्वर नगर येथील भीमज्योत मित्र मंडळ, लक्ष्मी वाडी परिसरात गटार व पायवाट करणे, ता. ठाणे (एस.सी. क्षेत्र)	04-07-2016	9.99	03-10-2016	आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका	9.98	पूर्ण
22	ठाणे महानगर पालिका क्षेत्रातील प्र. क्र.55-अ मध्ये पौनपाडा नगर येथील शांतीचाळ परिसरात गटार व पायवाट करणे, ता. ठाणे (एस.टी. क्षेत्र)	04-07-2016	9.99	03-10-2016	आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका	9.98	पूर्ण
23	उल्हासनगर म.न.पा. क्षेत्रातील प्रभाग क्र. 37 अ उल्हासनगर, 5 विठ्ठल नगर परिसरात सी.सी. पध्दतीने रस्ता तयार करणे,ता. उल्हासनगर (एस.सी. क्षेत्र)	14-09-2016	9.94	05-11-2016	आयुक्त, उल्हासनगर महानगरपालिका	4.97	प्रगती पथावर
24	उल्हासनगर म.न.पा. क्षेत्रातील प्रभाग क्र. 08 मध्ये ओमकार पान शॉप ते मंडलिक यांच्या दुकानापर्यंत व परिसरातील सी.सी. रस्ता व नाली बनविणे,ता. उल्हासनगर (एस.सी. क्षेत्र)	03-10-2016	9.94	05-11-2016	आयुक्त, उल्हासनगर महानगरपालिका	4.97	प्रगती पथावर
25	उल्हासनगर म.न.पा. क्षेत्रातील प्रभाग क्र. 16 (अ) हनुमान नगर परिसरात सार्वजनिक शौचालय बांधणे, ता. उल्हासनगर (एस.सी. क्षेत्र)	03-10-2016	9.90	05-11-2016	आयुक्त, उल्हासनगर महानगरपालिका	4.95	प्रगती पथावर
26	उल्हासनगर म.न.पा. क्षेत्रातील प्रभाग क्र. 28 उल्हासनगर-4 वाल्मिकनगर येथे एम 250 पध्दतीचा रस्ता व सी.सी. पॅसेज बनविणे,ता. उल्हासनगर (एस.सी. क्षेत्र)	30-09-2016	9.94	05-11-2016	आयुक्त, उल्हासनगर महानगरपालिका	4.97	प्रगती पथावर
27	उल्हासनगर म.न.पा. क्षेत्रातील प्रभाग क्र.39 (ब) उल्हासनगर-5 तुकारामनगर येथे सी.सी. पायवाटा व नाली बनविणे,ता. उल्हासनगर (एस.सी. क्षेत्र)	30-09-2016	9.94	05-11-2016	आयुक्त, उल्हासनगर महानगरपालिका	4.97	प्रगती पथावर
28	उल्हासनगर म.न.पा. क्षेत्रातील प्रभाग क्र.07 (ब) उल्हासनगर-3 गौतमनगर येथे नाली व गटार बांधणे,ता. उल्हासनगर (एस.सी. क्षेत्र)	30-09-2016	9.94	05-11-2016	आयुक्त, उल्हासनगर महानगरपालिका	4.97	प्रगती पथावर
29	उल्हासनगर म.न.पा. प्र.क्र.9 , उल्हासनगर-3, सावित्रीबाई फुलेनगर व शांतीनगर येथे सावित्रीबाई फुले सांस्कृतिक सभागृह बांधणे, ता. उल्हासनगर. (एस.सी क्षेत्र)	14-09-2016	9.90	05-11-2016	आयुक्त, उल्हासनगर महानगरपालिका	4.95	प्रगती पथावर
30	उल्हासनगर म.न.पा. प्र.क्र. 28 ब, उल्हासनगर-4, बॅरक नं.1362 येथे समाजिक सांस्कृतिक सभागृह बांधणे, ता. उल्हासनगर (एस.सी क्षेत्र)	14-09-2016	9.90	05-11-2016	आयुक्त, उल्हासनगर महानगरपालिका	4.95	प्रगती पथावर

खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत केलेल्या कामांची मार्च 2018 अखेरची सद्यस्थिती							
लोकसभा मतदार संघ: कल्याण (24)			मा.खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे वर्ष: सन 2014 ते मार्च 2018				
(रुपये लाखात)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
वर्क अ.क्र.	कामाचे नाव	प्रस्तावित दिनांक	प्रशासकीय मान्यता		कार्यान्वयन यंत्रणेचे नांव	कार्यान्वयन यंत्रणेस वितरित केलेला निधी	कामाची स्थिती
			प्रशासकीय मान्यता रक्कम	प्र.मा. दिनांक			
31	उल्हासनगर म.न.पा. प्र.क्र. 29, उल्हासनगर-4, सीताराम नगर व रामनगर झोपडपट्टी भागात साकव बांधणे, ता. उल्हासनगर (एस.सी क्षेत्र)	14-09-2016	19.89	05-11-2016	आयुक्त, उल्हासनगर महानगरपालिका	9.94	प्रगती पथावर
32	उल्हासनगर म.न.पा. प्र.क्र.36-अ, उल्हासनगर -5 येथे तान्हाजी नगर सर्टिफाईड स्कुल परिसरात सीसी रस्ता, नाली व ड्रेनेज बनविणे, ता. उल्हासनगर (एस.सी क्षेत्र)	14-09-2016	9.94	05-11-2016	आयुक्त, उल्हासनगर महानगरपालिका	4.97	प्रगती पथावर
33	उल्हासनगर म.न.पा., उल्हासनगर-3, बॅरक नं.114 जवळ राधास्वामी सत्संग हॉल पाठीमागे, शौचालय बांधणे, ता. उल्हासनगर. (एस.सी क्षेत्र)	14-09-2016	9.90	05-11-2016	आयुक्त, उल्हासनगर महानगरपालिका	4.95	प्रगती पथावर
34	कल्याण डोंबिवली म.न.पा. क्षेत्रातील प्र.क्र. 52 (जूना) व नविन 98, विजय नगर क्रीडासंकुल नियोजित, सर्वे नं.30, प्लॉट नं. 77 येथील मोकळ्या जागेत संरक्षक भिंतीलगत सीसी पायवाटा व गटार बनविणे, ता. कल्याण (एस.टी. क्षेत्र)	31-08-2016	9.99	07-12-2016	आयुक्त, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका.	5.00	प्रगती पथावर
35	कल्याण डोंबिवली म.न.पा. क्षेत्रातील प्र.क्र. 52 (जूना) व नविन 98, विजय नगर क्रीडासंकुल नियोजित, सर्वे नं.30, प्लॉट नं. 77 येथील मोकळ्या जागेत संरक्षक भिंतीलगत ओपन जिमसाठी फिक्स साहित्य लावणे, ता. कल्याण (एस.टी. क्षेत्र)	31-08-2016	9.95	07-12-2016	आयुक्त, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका.	5.00	प्रगती पथावर
36	ठाणे महानगर पालिका क्षेत्रातील प्र. क्र.58 मध्ये गावदेवी येथे गटार, नाले व सीसी पायवाट करणे, ता. ठाणे (एस.सी. क्षेत्र)	04-10-2016	9.98	07-12-2016	आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका	9.88	पुर्ण
37	ठाणे महानगर पालिका क्षेत्रातील आतकोनेश्वर नगर प्र. क्र.55 येथील बौद्ध विकास मंडळ, ठाणे महानगरपालिका शाळेजवळ गटार व पायवाट करणे, ता. ठाणे (एस.सी. क्षेत्र)	04-10-2016	9.99	07-12-2016	आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका	4.99	प्रगती पथावर
38	उल्हासनगर म.न.पा., उल्हासनगर-2, भैयासाहेब आंबेडकरनगर भर्दत नागार्जुन सरई ससाई समाजमंदिराचे विस्तारीकरण करणे, ता. उल्हासनगर. (एस.सी क्षेत्र)	14-09-2016	9.99	07-12-2016	आयुक्त, उल्हासनगर महानगरपालिका	4.99	प्रगती पथावर
39	उल्हासनगर म.न.पा. प्र.क्र.3-अ, उल्हासनगर -1 येथे शिवनेरीनगर शाखेसमोर समाज मंदिराची व्यायामशाळा बांधणे, ता. उल्हासनगर (एस.सी क्षेत्र)	14-09-2016	4.99	07-12-2016	आयुक्त, उल्हासनगर महानगरपालिका	2.49	प्रगती पथावर
40	उल्हासनगर म.न.पा. क्षेत्रातील प्रभाग क्र. 07 (अ) उल्हासनगर-3 डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर नगर येथे समाजमंदिर बांधणे, ता. उल्हासनगर (एस.सी. क्षेत्र)	30-09-2016	9.98	07-12-2016	आयुक्त, उल्हासनगर महानगरपालिका	4.99	प्रगती पथावर

खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत केलेल्या कामांची मार्च 2018 अखेरची सद्यस्थिती							
लोकसभा मतदार संघ: कल्याण (24)			मा.खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे वर्ष: सन 2014 ते मार्च 2018				
(रुपये लाखात)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
वर्क अ.क्र.	कामाचे नाव	प्रस्तावित दिनांक	प्रशासकीय मान्यता		कार्यान्वयन यंत्रणेचे नांव	कार्यान्वयन यंत्रणेस वितरित केलेला निधी	कामाची स्थिती
			प्रशासकीय मान्यता रक्कम	प्र.मा. दिनांक			
41	उल्हासनगर म.न.पा. उल्हासनगर-3 फ्लॉवर लाईम, इमली पाडा, बरक नं. 1132 येथील समाजिक हॉलचे विस्तारीकरण, ता. उल्हासनगर (एस.सी. क्षेत्र)	26-08-2016	9.95	07-12-2016	आयुक्त, उल्हासनगर महानगरपालिका	4.97	प्रगती पथावर
42	उल्हासनगर म.न.पा. उल्हासनगर-3 प्र.क्र. 8 (अ) ब्राम्हण पाडा येथे समाजिक सभागृह बांधणे, ता. उल्हासनगर (एस.सी. क्षेत्र)	26-08-2016	9.90	07-12-2016	आयुक्त, उल्हासनगर महानगरपालिका	4.95	प्रगती पथावर
45	ठाणे महानगर पालिका क्षेत्रातील प्र. क्र.20 (ब) आनंद संकुल येथे रस्ते कॉंक्रीटकरण करणे, ता. ठाणे	05-10-2016	24.99	07-12-2016	आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका	12.49	प्रगती पथावर
46	ठाणे महानगर पालिका क्षेत्रातील प्र. क्र.65 (अ) पाटील पाडा येथील गणेश विसर्जन घाटाचे सुशोभीकरण करणे, ता. ठाणे	14-10-2016	9.98	07-12-2016	आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका	9.88	पूर्ण
47	उल्हासनगर म.न.पा. उल्हासनगर-4 प्र.क्र. 9 (अ) परिसरात उद्यान विकसीत करणे, ता. उल्हासनगर	24-08-2016	9.94	07-12-2016	आयुक्त, उल्हासनगर महानगरपालिका	4.97	प्रगती पथावर
48	उल्हासनगर म.न.पा. प्र.क्र.38 (ब) उल्हासनगर-5 पटेलनगर पाण्याच्या टाकीखाली नवीन उद्यानाचे सुशोभीकरण, ज्येष्ठ नागरिक कट्टा, जॉर्जिंग ट्रॅक बनविणे, ता. उल्हासनगर	29-09-2016	14.92	07-12-2016	आयुक्त, उल्हासनगर महानगरपालिका	7.46	प्रगती पथावर
1	कल्याण डोंबिवली म.न.पा. प्र.क्र. 44 येथील काटेमानिवली स्मशाना शेजारी ज्येष्ठ नागरीक कट्टा बांधणे, ता. कल्याण	09-06-2016	9.99	30.05/2017	आयुक्त, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका.	4.99	प्रगती पथावर
2	कल्याण डोंबिवली म.न.पा. प्रभाग क्र. 81 आनंद नगर, गांधी नगर येथील स्वर्गीय धर्मवीर आनंद दिघे सभागृहाचे विस्तारीकरण करणे, ता. कल्याण	03-10-2016	9.94	30-05-2017	आयुक्त, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका.	9.94	पूर्ण
3	कल्याण डोंबिवली म.न.पा. क्षेत्रातील छत्रपती शिवाजी महाराज उद्यानात बेंचेस बसविणे, ता. कल्याण	21-09-2016	2.27	30-05-2017	आयुक्त, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका.	2.27	पूर्ण
4	कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रातील प्र.क्र.88 संतोषनगर परिसरातील द्वारकानगरी येथे ओपन जिम व ज्येष्ठ नागरिक कट्टा बांधणे, ता. कल्याण (एस.सी.क्षेत्र)	01-04-2017	9.94	30-05-2017	आयुक्त, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका, जि. ठाणे.	4.97	प्रगती पथावर
5	कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रातील प्र.क्र. 44 नेतवली टेकडी भीमनगर गणेश मंदिर ते इंदूरकर यांच्या घरापर्यंत, एकता नगर, अंबिका नगर येथे रस्ता तयार करणे, ता. कल्याण (एस.सी.क्षेत्र)	01-04-2017	9.94	30-05-2017	आयुक्त, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका, जि. ठाणे.	4.97	प्रगती पथावर

खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत केलेल्या कामांची मार्च 2018 अखेरची सद्यस्थिती							
लोकसभा मतदार संघ: कल्याण (24)			मा.खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे वर्ष: सन 2014 ते मार्च 2018				
(रुपये लाखात)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
वर्क अ.क्र.	कामाचे नाव	प्रस्तावित दिनांक	प्रशासकीय मान्यता		कार्यान्वयन यंत्रणेचे नांव	कार्यान्वयन यंत्रणेस वितरित केलेला निधी	कामाची स्थिती
			प्रशासकीय मान्यता रक्कम	प्र.मा. दिनांक			
6	कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रातील पिसवली प्र.क्र. 107 साईकुंज अपार्टमेंट ते श्री.गणेश दरशन बिल्डींग पर्यंत रस्ता कोंक्रीटीकरण करणे, ता. कल्याण	01-04-2017	9.94	30-05-2017	आयुक्त, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका, जि. ठाणे.	4.97	प्रगती पथावर
7	अंबरनाथ नगरपरिषद क्षेत्रातील पालेगाव प्रभाग क्रमांक 56, येथे मुख्य रस्त्यापासून रघुनाथ म्हसकर यांच्या घरापर्यंत रस्त्याचे डांबरीकरण करणे, ता. अंबरनाथ.	29-09-2016	9.94	30-05-2017	मुख्याधिकारी, अंबरनाथ नगरपरिषद.	9.93	पुर्ण
8	उल्हासनगर म.न.पा. प्र.क्र.31 (अ) उल्हासनगर-4 स्वर्गीय किरणताई माने प्रवेशद्वार ते मुक्तीबोध स्मशानभूमी रस्ता बनविणे, ता. उल्हासनगर	24-08-2016	14.92	30-05-2017	आयुक्त, उल्हासनगर महानगरपालिका	7.46	प्रगती पथावर
9	ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रातील कौसा, मुंब्रा भागातील शाळा क्र. 73 या शाळेमध्ये डिजिटल शाळा साहित्य खरेदी करणे, ता. ठाणे.	26-09-2017	2.98	30-05-2017	शिक्षणाधिकारी प्राथमिक, ठाणे म.न.पा	1.49	प्रगती पथावर
10	कल्याण डोंबिवली म.न.पा. प्र.क्र. 39 अशोक नगर, कल्याण (पूर्व) ऊर्दू शाळेच्या परिसरात 6 सीट सार्वजनिक शौचालय बांधणे, ता. कल्याण	24-08-2016	11.62	29-06-2017	आयुक्त, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका.	5.81	प्रगती पथावर
11	उल्हासनगर म.न.पा. प्र.क्र.13-ब, प्रभाग समिती क्षेत्र 2 येथे नाना नाणी उद्यानाचे सुशोभीकरण करणे, ता. उल्हासनगर	06-09-2016	14.92	29-06-2017	आयुक्त, उल्हासनगर महानगरपालिका	7.46	प्रगती पथावर
12	उल्हासनगर म.न.पा. क्षेत्रातील प्रभाग क्र. 12 (ब) उल्हासनगर, 1 येथील केंब्रिज शोरूम(व्हाया नालंदा अपार्टमेंट) ते साईकुटीर अपार्टमेंट पर्यंत सी.सी. रस्ता बनविणे, ता. उल्हासनगर	14-09-2016	19.89	29-06-2017	आयुक्त, उल्हासनगर महानगरपालिका	9.94	प्रगती पथावर
13	उल्हासनगर म.न.पा. प्र.क्र. 27 ब, उल्हासनगर-4, चारंगबाबा नगर बॅरक नं.1411 येथील भंडारी उत्कर्ष समाजमंदिर, मराठा सेक्शन-32 येथे सांस्कृतिक सभागृह बांधणे, ता. उल्हासनगर.	06-09-2016	9.95	29-06-2017	आयुक्त, उल्हासनगर महानगरपालिका	4.97	प्रगती पथावर
14	अंबरनाथ तालुक्यातील (मलंगगड (वाडी), उसाटणे, नान्हेर, मांगरुळ, करवले, पोसरी, चिंचवली, नेवाळी, नेवाळी पाडा व खरड) येथे कूपनलिका व हातपंप बांधणे.	04-05-2016	4.06	29-06-2017	कार्यकारी अभियंता, ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग, जि.प.,ठाणे.	2.03	प्रगती पथावर
15	कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रातील प्र.क्र.40 मीनाताई ठाकरे हॉल, शिवाजीनगर येथे महानगरपालिकेच्या आरक्षित जागेवर सामाजिक, सांस्कृतिक सभागृह बांधणे, ता. कल्याण	03-05-2017	19.88	29-06-2017	आयुक्त, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका, जि. ठाणे.	9.94	प्रगती पथावर

खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत केलेल्या कामांची मार्च 2018 अखेरची सद्यस्थिती							
लोकसभा मतदार संघ: कल्याण (24)			मा.खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे वर्ष: सन 2014 ते मार्च 2018 (रुपये लाखात)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
वर्क अ.क्र.	कामाचे नाव	प्रस्तावित दिनांक	प्रशासकीय मान्यता		कार्यान्वयन यंत्रणेचे नांव	कार्यान्वयन यंत्रणेस वितरित केलेला निधी	कामाची स्थिती
			प्रशासकीय मान्यता रक्कम	प्र.मा. दिनांक			
16	कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रातील ड प्रभाग समोरील पाण्याच्या टाकीखाली ६ सीट शौचालय बांधणे, ता. कल्याण	11-04-2017	11.81	29-06-2017	आयुक्त, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका, जि. ठाणे.	5.90	प्रगती पथावर
17	कल्याण डोंबिवली म.न.पा. प्र.क्र.96 विठठलवाडी येथील साईनगर, सुदर्शन चाळ परिसरातील शिवसेना शाखेच्या मागील बाजूस असलेल्या नाल्याला संरक्षण भिंत बांधणे, ता. कल्याण	11-05-2017	24.75	29-06-2017	आयुक्त, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका.	12.38	प्रगती पथावर
18	कळवा येथील श्री.शरद सखाराम पवार यांना कृत्रिम पाय बसविणे, ता. ठाणे	08-11-2016	0.76	29-06-2017	जिल्हा शल्यचिकित्सक, वि.सा. सामान्य	0.76	पुर्ण
19	दिवा येथील श्री.संतोष रामजी वानखेडे यांना कृत्रिम पाय बसविणे, ता. ठाणे	11-11-2016	0.89	29-06-2017	जिल्हा शल्यचिकित्सक, वि.सा. सामान्य	0.89	पुर्ण
20	श्री. दत्तात्रय दादा सांगळे - डोंबिवली, श्री. मंगलसिंग उब्बी - उल्हासनगर व श्री. प्रवीण हिरालाल जोशी - अंबरनाथ या अपंगांना इंजिन बसविलेली 3 चाकी गाडी खरेदी करणे.	25-05-2016	2.49	29-06-2017	शल्य चिकित्सक, जिल्हा सामान्य रूग्णालय, जिल्हा ठाणे.	2.49	पुर्ण
21	कल्याण डोंबिवली म.न.पा. प्र.क्र.89 मंगल राघोनागर, गणेश नगर, कर्पेवाडी येथील रंजना अपार्टमेंट ते फेज २ लोकधारा रोड नाल्यावर संरक्षक भिंत बांधणे, नाल्यावर स्लॅब टाकणे व रस्ता तयार करणे, ता. कल्याण	11-05-2016	24.86	05-08-2017	आयुक्त, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका, जि. ठाणे.	12.43	प्रगती पथावर
22	कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रातील प्र.क्र. 42 लोकग्राम परिसरात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विरंगुळा केंद्र बनविणे, ता. कल्याण	08-06-2017	14.99	05-08-2017	आयुक्त, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका, जि. ठाणे.	7.49	प्रगती पथावर
23	उल्हासनगर महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग क्र.13 मधील सिध्दार्थनगर परिसरात उद्यान विकसीत करणे. ता. उल्हासनगर. (दलित वस्ती)	08-06-2017	19.90	13-09-2017	आयुक्त, उल्हासनगर महानगरपालिका	9.95	प्रगती पथावर
24	उल्हासनगर महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग क्र.17 मधील सेंट्रल पार्क हॉटेल पासून प्रणय आडपवार यांच्या घरापर्यंत रस्ता बनविणे. ता. उल्हासनगर.	20-06-2017	19.90	13-09-2017	आयुक्त, उल्हासनगर महानगरपालिका	9.95	प्रगती पथावर
25	ठाणे महानगर पालिका क्षेत्रातील कळवा रेल्वे स्थानक व उल्हासनगर महानगर पालिका क्षेत्रातील उल्हासनगर रेल्वे स्थानक येथे डिलक्स शौचालय बनविणे, ता. ठाणे	27-06-2017	43.42	13-09-2017	विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक, मध्य रेल्वे मुंबई.	32.56	प्रगती पथावर

खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत केलेल्या कामांची मार्च 2018 अखेरची सद्यस्थिती							
लोकसभा मतदार संघ: कल्याण (24)			मा.खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे वर्ष: सन 2014 ते मार्च 2018				
(रुपये लाखात)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
वर्क अ.क्र.	कामाचे नाव	प्रस्तावित दिनांक	प्रशासकीय मान्यता		कार्यान्वयन यंत्रणेचे नांव	कार्यान्वयन यंत्रणेस वितरित केलेला निधी	कामाची स्थिती
			प्रशासकीय मान्यता रक्कम	प्र.मा. दिनांक			
26	कल्याण डोंबिवली म.न.पा आयर गाव येथे व्यायामशाळा बांधणे व व्यायामशाळा साहित्य घेणे, ता. कल्याण	29-04-2017	11.94	17-10-2017	आयुक्त, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका.	5.97	प्रगती पथावर
27	कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रातील प्र.क्र. 85 येथील आजदे गाव एमआयडीसी,डोंबिवली ( पूर्व) परिसरात उद्यान विकसीत करणे, ता. कल्याण	08-06-2017	14.92	17-10-2017	आयुक्त, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका.	7.46	प्रगती पथावर
28	अंबरनाथ नगरपरिषद क्षेत्रातील प्रभाग क्र.50 येथील हस्तदीप अपार्टमेंट ते प्रियदर्शनी अपार्टमेंट परिसरापर्यंत सीसी पध्दतीने रस्ते तयार करणे. ता.अंबरनाथ	24-08-2017	9.99	27-12-2017	मुख्याधिकारी,अंबरनाथ नगरपरिषद.	4.99	प्रगती पथावर
29	अंबरनाथ नगरपरिषद क्षेत्रातील प्रभाग क्र.32 येथील कानसई गणपती मंदीर परिसरातील मैदानामध्ये ओपन जिम,जॉगिंग ट्रॅक, 2 हायमास्ट विद्युत दिवे बसविणे. ता.अंबरनाथ	24-08-2017	9.99	27-12-2017	मुख्याधिकारी,अंबरनाथ नगरपरिषद.	4.99	प्रगती पथावर
30	अंबरनाथ नगरपरिषद क्षेत्रातील प्रभाग क्र. 53 येथील म्हाडा वसाहत परिसरातील मोकळ्या जागेत उद्यान विकसीत करणे. ता.अंबरनाथ	24-08-2017	9.98	27-12-2017	मुख्याधिकारी,अंबरनाथ नगरपरिषद.	4.99	प्रगती पथावर
31	कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रातील धर्मवीर आनंद दिघे उद्यान,डोंबिवली (पूर्व) येथे ओपन जिम बांधणे ता. कल्याण	24-08-2017	4.99	27-12-2017	आयुक्त, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका.	2.49	प्रगती पथावर
32	कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रातील प्र.क्र.76 नेरुरकर रोडवरील स्व.माँसाहेब मिनाताई ठाकरे उद्यानात ओपन जिम बनविणे. (एस.सी./एस.टी.क्षेत्र)ता. कल्याण	01-09-2017	4.99	27-12-2017	आयुक्त, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका.	2.49	प्रगती पथावर
33	कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग क्र.76, दत्तनगर येथील वि.दा.सावरकर उद्यानामध्ये ओपन जिम बनविणे. (एस.सी./ (एस.टी.क्षेत्र) ता. कल्याण	26-08-2017	4.99	27-12-2017	आयुक्त, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका.	2.49	प्रगती पथावर
34	अंबरनाथ नगरपरिषद क्षेत्रातील प्रभाग क्र.44 मधील 121 या आरक्षित असलेल्या भूखंडावर बहुउद्देशीय ग्रंथालय,अभ्यासिका व स्पर्धापरिक्षा मार्गदर्शन केंद्र बांधणे. (एस.सी./एस.टी. क्षेत्र) ता.अंबरनाथ	12-09-2017	19.91	30-01-2018	मुख्याधिकारी,अंबरनाथ नगरपरिषद.	9.95	प्रगती पथावर
35	अंबरनाथ नगरपरिषद क्षेत्रातील प्रभाग क्र.39 येथील चिखलोली गाव व चिखलोली ठाकुरपाडा येथे ओपनजिम बांधणे. ता.अंबरनाथ	31-08-2017	9.99	30-01-2018	मुख्याधिकारी,अंबरनाथ नगरपरिषद.	5.00	प्रगती पथावर

खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत केलेल्या कामांची मार्च 2018 अखेरची सद्यस्थिती							
लोकसभा मतदार संघ: कल्याण (24)			मा.खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे वर्ष: सन 2014 ते मार्च 2018 (रुपये लाखात)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
वर्क अ.क्र.	कामाचे नाव	प्रस्तावित दिनांक	प्रशासकीय मान्यता		कार्यान्वयन यंत्रणेचे नांव	कार्यान्वयन यंत्रणेस वितरित केलेला निधी	कामाची स्थिती
			प्रशासकीय मान्यता रक्कम	प्र.मा. दिनांक			
36	अंबरनाथ नगरपरिषद क्षेत्रातील प्रभाग क्र.46 खेर सेक्शन परिसरातील उद्यान विकसीत करणे ता.अंबरनाथ	24-08-2017	19.93	30-01-2018	मुख्याधिकारी,अंबरनाथ नगरपरिषद.	9.96	प्रगती पथावर
37	अंबरनाथ नगरपरिषद क्षेत्रातील प्रभाग क्र.36 येथे बौध्द विहार समाजमंदीर बांधणे. ता.अंबरनाथ (एस.सी.क्षेत्र)	24-08-2017	14.64	30-01-2018	मुख्याधिकारी,अंबरनाथ नगरपरिषद.	7.32	प्रगती पथावर
38	अंबरनाथ नगरपरिषद क्षेत्रातील प्रभाग क्र.24 मधील इंदिरा गार्डन परिसरात बहुउद्देशीय समाजमंदिर बांधणे. ता.अंबरनाथ दलित वस्ती (एस.सी. क्षेत्र)	31-08-2017	19.87	30-01-2018	मुख्याधिकारी,अंबरनाथ नगरपरिषद.	9.94	प्रगती पथावर
39	कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग क्र.51 येथे गणेशघाट बांधणे तसेच दशक्रियाविधी व इतर कारणांसाठी शेड बांधणे. (एस.सी/एस.टी क्षेत्र) ता. कल्याण.	31-08-2017	9.99	30-01-2018	आयुक्त, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका.	5.00	प्रगती पथावर
40	कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग क्र.86 शिवाजीनगर, पिसवली रोड परिसरात आठ सीटचे शौचालय बांधणे, ता. कल्याण.	09-10-2017	19.93	30-01-2018	आयुक्त, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका.	9.96	प्रगती पथावर
41	कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रातील प्र.क्र.39 येथील अशोकनगर येथील वाकचौरे चाळ परिसरात समाज मंदीर बांधणे, (एस.सी./एस.टी.क्षेत्र)ता. कल्याण	31-08-2017	19.50	30-01-2018	आयुक्त, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका.	9.75	प्रगती पथावर
42	कल्याण डोंबिवली म.न.पा. प्र.क्र.106, चिंचपाडा-नादिवली येथील नादिवली तलाव परिसरात ओपन जीम, जॉर्गिंग ट्रॅक बांधणे, ता. कल्याण	24-08-2017	9.99	30-01-2018	आयुक्त, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका.	5.00	प्रगती पथावर
43	कल्याण डोंबिवली म.न.पा. प्र.क्र.64 मधील जुनी डोंबिवली येथील कैलासनगर,रंगव्हीला परिसरात ओपन जिम व जॉर्गिंग ट्रॅक व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कट्टा बांधणे, ता. कल्याण	26-08-2017	14.99	30-01-2018	आयुक्त, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका.	7.50	प्रगती पथावर
44	कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग क्र.94 मधील मिलींदनगर शाळा क्र.57 कल्याण (पूर्व) परिसरात नागरिकांसाठी वाचनालय बांधणे (एस.सी/एस.टी क्षेत्र) ता. कल्याण.	12-09-2017	19.99	30-01-2018	आयुक्त, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका.	10.00	प्रगती पथावर