

वैशाली समाहणालय, हाजीपुर
(जिला विकास शाखा)

कब्रिस्तान घेराबंदी से सम्बंधित मासिक प्रगति प्रतिवेदन

माह :- फरवरी 2019

जिला का नाम:- वैशाली		की गयी योजना				पूर्ण योजनाओं की सं०				लंबित योजनाओं की सं०		अब तक कुल आवंटित राशि (करोड़ में)		व्यय की गई राशि (करोड़ में)		अभिन०
क्र०	जिला का नाम	कुल कब्रिस्तान	जिला पदाधिकारी द्वारा	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के द्वारा	कुल	जिला पदाधिकारी द्वारा	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के द्वारा	कुल	योजनाओं की सं०	जिला पदाधिकारी द्वारा	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के द्वारा	कुल	जिला पदाधिकारी द्वारा	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के द्वारा	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	वैशाली	375	152	135	287	132	108	240	47	14.1619	18.6147	32.7766	12.7650	11.4250	24.1908	1

नोट :- वर्ष 2008-09 में आवंटित राशि में से 90 लाख रु० प्रत्यार्पित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक स्था० क्षेत्र अभिन० संगठन, कार्य०पत्र०, हाजीपुर द्वारा कुल 2.5475 करोड़ रु० प्रत्यार्पित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में स्था० क्षेत्र अभिन० संगठन, लाओ-1, हाजीपुर द्वारा 1.094 करोड़ एवं लाओ-2, महानगर द्वारा 1.0024 कुल राशि म० 2.0968 करोड़ रु० प्रत्यार्पित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्था० क्षेत्र अभिन० संगठन, लाओ-1, हाजीपुर द्वारा 2.572332.00 रु० प्रत्यार्पित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्था० क्षेत्र अभिन० संगठन, लाओ-1, हाजीपुर एवं लाओ-02, महानगर को 300.00-300.00 लाख रु० का आरंजन प्राप्त हुआ है।

उप विकास आयुक्त,
वैशाली।