

श्री राघवेन्द्र सिंह, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, बक्सर की अध्यक्षता में दिनांक 13-08-2018 को सम्पन्न विकास से संबंधित जिला समन्वय समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति : पंजी के अनुसार।

कार्यवाही :

सर्व प्रथम बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। तत्पश्चात सरकार की महत्वपूर्ण विभिन्न विकास योजनाओं की निम्नवत् समीक्षा की गई एवं आवश्यक निदेश दिए गए :-

1. पंचायती राज विभाग :-

(i) हर घर नल का जल योजना :- बैठक में प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों के द्वारा हर घर नल का जल योजना के संबंध में प्रखण्डवार स्थिति निम्नवत् बताई गई-

क्र० सं०	प्रखण्ड का नाम	कुल लक्ष्य		कुल संचित भौतिक लक्ष्य * 2017-18 (लक्षित 50% वार्ड)	वार्डों की संख्या जहाँ राशि वार्ड प्रबंधन एवं क्रियान्वयन समिति के खाते में अंतरित कर दी गई है।	वार्डों की संख्या जहाँ कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।		वार्डों की संख्या जहाँ कार्य पूर्ण हो चुका है।		पंचायतों की संख्या जिनमें कम से कम एक वार्ड में कार्य प्रारंभ हुआ है।	
		कुल पंचायतों की संख्या	कुल वार्डों की संख्या			गत सप्ताह तक	वर्तमान सप्ताह तक	गत सप्ताह तक	वर्तमान सप्ताह तक	गत सप्ताह तक	वर्तमान सप्ताह तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	राजपुर	18	252	126	91	91	91	10	10	19	19
2	इटाढ़ी	13	182	91	71	71	71	6	6	14	14
3	बक्सर	11	154	77	58	58	58	8	8	12	12
4	चौसा	8	112	56	21	21	21	0	1	8	8
5	सिमरी	PHED द्वारा आच्छादित।									
6	चक्की	2	28	14	3	3	3	0	0	2	2
7	ब्रह्मपुर	8	112	56	26	26	26	0	0	7	7
8	चौगाई	3	42	21	18	17	18	0	2	4	4
9	डुमराँव	10	140	70	50	47	47	4	4	9	9
10	नावानगर	15	210	105	54	54	54	4	5	16	16
11	केसठ	1	14	7	14	14	14	0	1	2	2
	कुल	91	1274	637	406	402	403	32	37	93	93

उपरोक्त आँकड़ों के आधार पर प्रखण्डवार अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई एवं आवश्यक निदेश दिए गए :-

1. चौसा प्रखण्ड के समीक्षा के दौरान पाया गया कि कुल 21 वार्डों में कार्य चल रहा है, जिसमें मात्र 01 वार्ड में कार्य पूर्ण बताया गया। चौसा प्रखण्ड में 134 वार्डों में कार्य कराया जाना है, जिसमें से 45 वार्डों में PHED द्वारा तथा शेष 91 वार्डों में क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के माध्यम से कार्य किया जाना है। विगत एक माह में किसी भी वार्ड में राशि स्थानांतरण नहीं की गई है और न ही कार्य प्रारम्भ कराया गया है। प्रखण्ड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा

भी इसका अनुश्रवण नहीं किया जा रहा है। वरीय प्रभारी पदाधिकारी, चौसा को निदेशित किया गया कि अनुश्रवण कर वार्ड प्रबंधन एवं क्रियान्वयन समिति के खाते में राशि स्थानांतरण कराये तथा कार्य प्रारम्भ कराये। साथ ही प्रारम्भ की गई योजनाओं को अनुश्रवण कर पूर्ण कराये।

2. इटाड़ी प्रखण्ड में 91 वार्डों में राशि स्थानांतरित की गई है तथा 71 में कार्य प्रारम्भ किया गया है एवं 06 वार्डों में कार्य पूर्ण बताया गया। 06 में से 03 वार्ड में कार्य समीक्षाधीन माह में पूर्ण बताये गये। निदेशित किया गया कि शेष वार्डों की योजनाओं को भी पूर्ण कराये।

3. बक्सर प्रखण्ड में 58 वार्डों में राशि स्थानांतरण की गई है तथा 58 वार्डों में कार्य प्रारम्भ है। 08 वार्डों में कार्य पूर्ण किया गया है, परन्तु विगत एक माह में एक भी योजना पूर्ण नहीं हुई है, जो असंतोषजनक स्थिति है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को योजना के कार्य का अनुश्रवण कर प्रगति लाने तथा योजनाओं को पूर्ण कराने का निदेश दिया गया।

4. चक्की प्रखण्ड में 03 वार्ड में कार्य चल रहा है, परन्तु एक भी वार्ड में कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। यह अत्यंत ही असंतोषजनक स्थिति है। प्रखण्ड एक भी योजना पूर्ण नहीं होने से स्पष्ट है कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को योजना के कार्य का अनुश्रवण कर प्रगति लाने तथा योजनाओं को पूर्ण कराने का निदेश दिया गया।

5. ब्रह्मपुर प्रखण्ड में 26 वार्डों में कार्य चल रहा है, परन्तु अब तक एक भी वार्ड में कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। इस पर असंतोष व्यक्त किया गया। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के द्वारा इस कार्य में लापरवाही बरती गई है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को योजना के कार्य का अनुश्रवण कर प्रगति लाने तथा योजनाओं को पूर्ण कराने का निदेश दिया गया।

6. चौगाई प्रखण्ड में 18 वार्डों में कार्य चल रहा है तथा 02 वार्डों में कार्य पूर्ण हुआ है। इस संबंध में बताया गया कि समीक्षाधीन माह में ही दोनों वार्डों में कार्य पूर्ण किया गया है।

7. डुमरांव प्रखण्ड में 47 वार्डों में कार्य चल रहा है तथा 04 वार्डों में ही कार्य पूर्ण हुआ है। इस प्रखण्ड में कई माह पूर्ण कई वार्डों में कार्य प्रारम्भ किया गया था, परन्तु कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है। 04 में दो योजनाएँ तो नंदन ग्राम की है जो जनवरी में ही पूर्ण हुई है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि अनुश्रवण कर कार्य पूर्ण कराये।

8. नावानगर प्रखण्ड में 54 वार्डों में कार्य चल रहा है तथा अब तक कुल 05 वार्डों में कार्य पूर्ण हुआ है। समीक्षाधीन माह में 01 योजना को ही पूर्ण कराया गया है। पृच्छा के आलोक में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि राशि के अभाव में लक्षित शेष वार्डों में कार्य प्रारम्भ नहीं हो पा रहा है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को योजना के कार्य का अनुश्रवण कर प्रगति लाने तथा योजनाओं को पूर्ण कराने का निदेश दिया गया।

9. केसठ प्रखण्ड में 13 वार्डों में कार्य चल रहा है तथा समीक्षाधीन माह में 01 वार्ड में कार्य पूर्ण कराया गया है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को योजना के कार्य का अनुश्रवण कर प्रगति लाने तथा योजनाओं को पूर्ण कराने का निदेश दिया गया।

नल का जल योजना में अब तक 37 वार्डों में कार्य पूर्ण हुआ है। जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि पूर्ण सभी 37 वार्डों की नल की जल योजना की टीम गठित कर जांच कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रखण्ड में जहाँ पंचायत राज पदाधिकारी पदस्थापित नहीं है, वैसे प्रखण्डों में किसी पर्यवेक्षक को प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी प्रखण्ड स्तर से नामित किया गया है। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि

सात निश्चय से संबंधित जिला एवं विभाग से प्राप्त निदेशों को प्रभारी पंचायत राज पदाधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि उन्हें अद्यतन जानकारी रहे एवं वे अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें।

(अनु0 सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/प्रखण्डों के वरीय पदाधिकारी/जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

(ii) हर घर तक पक्की गली-नाली योजना :-बैठक में प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों के द्वारा हर घर तक पक्की गली-नाली योजना के संबंध में प्रखण्डवार स्थिति निम्नवत् बताई गई।

क्र0 सं0	प्रखण्ड का नाम	कुल लक्ष्य		कुल संचित भौतिक लक्ष्य 2017- 18 (लक्षित 50% वार्ड)	वार्डों की संख्या जहाँ राशि वार्ड प्रबंधन एवं क्रियान्वयन समिति के खाते में अंतरित कर दी गई है	वार्डों की संख्या जहाँ कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।		वार्डों की संख्या जहाँ कार्य पूर्ण हो चुका है।		पंचायतों की संख्या जिनमें कम से कम एक वार्ड में कार्य प्रारंभ हुआ है।	
		कुल पंचायतों की संख्या	कुल वार्डों की संख्या			गत सप्ताह तक	वर्तमान सप्ताह तक	गत सप्ताह तक	वर्तमान सप्ताह तक	गत सप्ताह तक	वर्तमान सप्ताह तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	राजपुर	19	255	127	89	89	89	79	79	19	19
2	इटाढ़ी	15	213	106	60	60	60	46	46	15	15
3	बक्सर	16	218	109	106	95	106	60	75	16	16
4	चौसा	10	134	67	72	72	72	54	54	10	10
5	सिमरी	20	287	143	106	101	101	39	39	19	19
6	चक्की	4	54	27	27	27	27	25	25	4	4
7	ब्रह्मपुर	18	256	128	82	82	82	3	7	18	18
8	चौगाई	5	65	32	27	27	27	10	10	5	5
9	डुमरांव	16	234	117	82	79	79	53	53	16	16
10	नावानगर	16	219	109	70	70	70	34	35	16	16
11	केसठ	3	45	22	23	23	23	13	13	3	3
कुल		142	1980	987	744	725	736	416	436	141	141

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अब तक कुल 436 वार्डों में कार्य पूर्ण हुआ है तथा समीक्षाधीन माह में 142 वार्डों में कार्य पूर्ण हुआ है। समीक्षाधीन माह में चौगाई प्रखण्ड में कोई वार्ड में योजना पूर्ण नहीं हुई है। ब्रह्मपुर प्रखण्ड में 5 वार्डों में, राजपुर प्रखण्ड में 08 वार्डों में, डुमरांव प्रखण्ड में 06 वार्डों में योजना पूर्ण हुई है। नावानगर, डुमरांव, सिमरी, इटाढ़ी एवं राजपुर जैसे बड़े प्रखण्डों में इन योजनाओं की पूर्णता की स्थिति अत्यंत ही असंतोषजनक है। स्पष्ट है कि प्रखण्ड स्तर पर योजनाओं के पूर्णता के संबंध में गहन समीक्षा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के द्वारा नहीं की जा रही है, जो अत्यंत ही गंभीर मामला है। आगामी 10 दिनों के अन्दर चौसा में 09, इटाढ़ी में 04, बक्सर में 10, सिमरी में 07, चक्की में 06, ब्रह्मपुर में 09 एवं चौगाई प्रखण्ड में 09 वार्डों में योजनाओं को पूर्ण करने का आश्वासन संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों के द्वारा दिया गया। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि योजनाओं की गहन समीक्षा कर पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

सभी मेंटर्स को प्रखण्ड स्तर पर पंचायत सचिवों की बैठक आयोजित कर योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए योजनाओं के पूर्णता में प्रगति लाने का निदेश दिया गया।

