



माननीय मुख्यमंत्री ,बिहार

द्वारा विकास कार्यों की
समीक्षात्मक बैठक से संबंधित
प्रगति प्रतिवेदन

दिनांक :-05.01.2018

जिला :- सहरसा

विकास कार्यों की समीक्षा यात्रा – प्रगति प्रतिवेदन

क्र० सं०	प्रपत्र विवरणी	पृष्ठ संख्या
1	2	3
1	आर्थिक हल, युवाओं को बल (शिक्षा/योजना/श्रम संसाधन)	1
2	कौशल विकास केन्द्रों का संचालन	1
3	सरकारी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में निःशुल्क वाई-फाई की सुविधा	2
4	हर घर बिजली – ऊर्जा	3
5	घर तक पक्की गली नालियाँ-पंचायती राज विभाग/नगर विकास एवं आवास	4
6	हर घर नल का जल-पंचायती राज/नगर विकास एवं आवास/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	5-6
7	ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना-ग्रामीण कार्य	7
8	शौचालय निर्माण, घर का सम्मान-ग्रामीण विकास/नगर विकास एवं आवास	8
9	अवसर बढ़े, आगे पढ़ें – स्वास्थ्य	9-10
10	अवसर बढ़े, आगे पढ़ें – श्रम संसाधन/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	11
11	लोक सेवाओं का अधिकार एवं बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम- सामान्य प्रशासन	12-13
12	शराबबंदी-मद्य निषेध	14
13	अपराध नियंत्रण- गृह	15
14	धान अधिप्राप्ति- सहकारिता/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण	16
15	कृषि	17
16	मनरेगा-ग्रामीण विकास	18
17	प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण विकास	19
18	शिक्षा	20
19	स्वास्थ्य	21
20	पशुपालन	22
21	सर्वेक्षण एवं भू-अभिलेख कम्प्यूटरीकरण – राजस्व एवं भूमि सुधार	23-24
22	माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जिले में समय-समय पर की गई घोषणाओं का अनुपालन	25
23	कल्याण विभाग	26
24	सामाजिक सुरक्षा	27

विकास कार्यों की समीक्षा यात्रा – प्रगति प्रतिवेदन

आर्थिक हल, युवाओं को बल (शिक्षा/योजना/श्रम संसाधन विभाग)

प्रतिवेदन की तिथि

31.12.2017

क्र० सं०	योजना का नाम	जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर निबंधित आवेदनों की संख्या	जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर आवेदन की स्थिति			बैंक को प्रेषित (संख्या में)	266	बैंक द्वारा स्वीकृत (संख्या में)	210	कुल स्वीकृत राशि (लाख रू० में)	61725761.00	बैंक द्वारा ऋण वितरित (संख्या में)	88
			स्वीकृत	अस्वीकृत	लंबित								
1	बिहार स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड योजना	350	309	41	0								
2	मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना	2819	1580	1239	0	SHA प्राप्त कर रहे युवाओं की संख्या		1427					
3	कुशल युवा कार्यक्रम	8163	8102	61	0	प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं की संख्या	3227	प्रशिक्षण पूर्ण कर लिए युवाओं की संख्या	2266				
कुल योग		11332	9991	1341	0								

श्रम संसाधन विभाग

कौशल विकास केन्द्रों का संचालन

कुल प्रखंडों की संख्या	अब तक कुल संचालित केन्द्रों की संख्या		कुल
	सरकारी भवन में	निजी भवन में	
10	9	21	30

विकास कार्यों की समीक्षा यात्रा – प्रगति प्रतिवेदन

सरकारी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में निःशुल्क वाई-फाई की सुविधा

प्रतिवेदन की तिथि-	31.12.2017
--------------------	------------

शैक्षणिक संस्थान	कुल संख्या	कुल नामांकित छात्र	कितने में निःशुल्क वाई-फाई की सुविधा		पंजीकृत Users की संख्या	औसत डाटा उपयोग की स्थिति	
			अधिष्ठापित	संचालित		प्रति संस्थान प्रति दिन	प्रति User प्रति दिन
विश्वविद्यालय	—	—	—	—	—	—	—
महाविद्यालय	9	23315	8	8	806	20GB	1.13GB
कुल:-	9	23315	8	8	806	20GB	1.13GB

विकास कार्यों की समीक्षा यात्रा – प्रगति प्रतिवेदन

हर घर बिजली – ऊर्जा विभाग

प्रतिवेदन की तिथि-	31.12.2017
--------------------	------------

जिले में कुल गाँवों की संख्या	कुल विद्युतीकृत गाँवों की संख्या	शेष
444	444	—

SECC के अनुसार कुल घरों की संख्या	कितने घरों को पूर्व से विद्युत सर्म्पक उपलब्ध करा दिया गया है	सर्वेक्षण के अनुसार शेष घरों की संख्या	2017-18 तक विद्युत सर्म्पक देने हेतु लक्षित घरों की संख्या	2017-18 की अद्यतन उपलब्धि	जिले में विद्युत की प्रति दिन औसत उपलब्धता (घंटे में)	
					गत माह में	वर्तमान माह में
351154	161829	77469	77469	16780	23	23

विकास कार्यों की समीक्षा यात्रा – प्रगति प्रतिवेदन

घर तक पक्की गली नालियाँ-पंचायती राज विभाग

प्रतिवेदन की तिथि

31.12.2017

जिले में कुल ग्रामीण वार्डों की संख्या	2017-18 तक आच्छादन हेतु लक्षित वार्डों की संख्या	वार्डों की संख्या जहाँ वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का गठन किया जा चुका है।	वार्डों की संख्या जहाँ बैंक खाता खोला जा चुका है।	वार्डों की संख्या जहाँ राशि बैंक खाता में हस्तांतरित किया जा चुका है।	वार्डों की संख्या जहाँ कार्य प्रारंभ किया जा चुका है	वार्डों की संख्या जहाँ कार्य पूर्ण किया जा चुका है
2074	1037	1001	992	147	138	8

घर तक पक्की गली नालियाँ-नगर विकास एवं आवास विभाग

नगर परिषद का नाम	जिले में कुल शहरी वार्डों की संख्या	2017-18 तक आच्छादन हेतु लक्षित वार्डों की संख्या	वार्डों की संख्या जहाँ कार्य प्रारंभ किया जा चुका है	कुल प्रारंभ की गई योजनाओं की संख्या	कुल पूर्ण योजनाओं की संख्या
नगर परिषद, सहरसा	40	40	-	-	-
नगर पंचायत, सिमरी बख्तियारपुर	15	15	14	14	-

विकास कार्यों की समीक्षा यात्रा – प्रगति प्रतिवेदन

हर घर नल का जल-पंचायती राज/नगर विकास/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

						प्रतिवेदन की तिथि-	31.12.2017			
कुल घरों की संख्या		घरों की संख्या जिन्हें पूर्व से नल के जल की सुविधा उपलब्ध है		शेष घरों की संख्या		2017-18 में घरों के आच्छादन का लक्ष्य एवं उपलब्धि				
शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी		ग्रामीण		
						लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	
40032	351154	62	131	39970	351023	26013	1694	156055	6316	

हर घर नल का जल-पंचायती राज विभाग

जिले में कुल ग्रामीण वार्डों की संख्या	2017-18 तक आच्छादन हेतु चयनित वार्डों की संख्या	वार्डों की संख्या जहाँ कार्य प्रारंभ किया जा चुका है	वार्डों की संख्या जहाँ कार्य पूर्ण किया जा चुका है	कुल आच्छादित घरों की संख्या
-	-	-	-	-

हर घर नल का जल-नगर विकास एवं आवास विभाग

जिले में कुल शहरी वार्डों की संख्या	2017-18 तक आच्छादन हेतु चयनित वार्डों की संख्या	वार्डों की संख्या जहाँ कार्य प्रारंभ किया जा चुका है।	वार्डों की संख्या जहाँ कार्य पूर्ण किया जा चुका है	कुल आच्छादित घरों की संख्या
55	55	33	14	1694

विकास कार्यों की समीक्षा यात्रा – प्रगति प्रतिवेदन

हर घर नल का जल – लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

प्रतिवेदन की तिथि –

31.12.2017

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा कार्यान्वित	आच्छादन हेतु कुल लक्षित वार्ड	31.03.2017 तक कार्य पूर्ण वार्डों की संख्या	2017-18 में कार्य प्रारंभ वार्डों की संख्या	2017-18 में कार्य पूर्ण वार्डों की संख्या	अब तक कार्य पूर्ण कुल वार्डों की संख्या	कुल आच्छादित घरों की संख्या
1	2	3	4	5	6 (3+5)	7
गुणवत्ता प्रभावित	1036	1	56	1	2	6316
गैर – गुणवत्ता प्रभावित	—	—	—	—	—	—
कुल योग	1036	1	56	1	2	6316

विकास कार्यों की समीक्षा यात्रा – प्रगति प्रतिवेदन

ग्रामीण कार्य विभाग

ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना

				प्रतिवेदन की तिथि	31.12.2017
कुल लक्ष्य		कार्य प्रारम्भ		कार्य पूर्ण	
कुल बसावटों की संख्या	पथ की कुल लंबाई (कि.मी.)	कुल बसावटों की संख्या	पथ की कुल लंबाई (कि.मी.)	कुल बसावटों की संख्या	पथ की कुल लंबाई (कि.मी.)
22	18.49	17	13.29	1	0.700

विकास कार्यों की समीक्षा यात्रा – प्रगति प्रतिवेदन

शौचालय निर्माण, घर का सम्मान-ग्रामीण विकास/नगर विकास एवं आवास विभाग

				प्रतिवेदन की तिथि		31.12.2017	
जिले में कुल घरों की संख्या		कितने घरों को पूर्व से शौचालय की सुविधा उपलब्ध है		2017-18 में घरों के आच्छादन का लक्ष्य एवं उपलब्धि			
शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी		ग्रामीण	
				लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
40032	349861	17829	109927	14578	9070	105617	22308

जिले में खुले में शौच से मुक्त (ODF) घोषित इकाईयाँ

पंचायतों की संख्या		प्रखंड की संख्या		अनुमंडल की संख्या	
कुल	ODF	कुल	ODF	कुल	ODF
151	13	10	0	2	0

विकास कार्यों की समीक्षा यात्रा – प्रगति प्रतिवेदन

अवसर बढ़े, आगे पढ़ें – स्वास्थ्य विभाग

प्रत्येक जिला में जी.एन.एम. संस्थान की स्थापना

प्रतिवेदन की तिथि

31.12.2017

पूर्व से उपलब्ध जी.एन.एम. स्कूलों की संख्या		निर्माणाधीन जी.एन.एम. स्कूलों की संख्या	2017-18 तक का लक्ष्य	कार्य प्रारंभ	अभ्युक्ति (यदि भूमि की समस्या हो तो अंकित करें)
सरकारी	निजी				
—	—	1	1	कार्य पूर्ण।	—

प्रत्येक जिला में पैरा-मेडिकल संस्थान की स्थापना

पूर्व से उपलब्ध पैरा-मेडिकल संस्थान की संख्या		निर्माणाधीन पैरा-मेडिकल संस्थान की संख्या	2017-18 तक का लक्ष्य	कार्य प्रारंभ	अभ्युक्ति (यदि भूमि की समस्या हो तो अंकित करें)
सरकारी	निजी				
—	—	1	1	कार्य प्रारंभ।	

विकास कार्यों की समीक्षा यात्रा – प्रगति प्रतिवेदन

अवसर बढ़े, आगे पढ़ें – स्वास्थ्य विभाग

प्रतिवेदन की तिथि

31.12.2017

प्रत्येक अनुमंडल में ए०एन०एम० संस्थान की स्थापना

क्र०सं०	अनुमंडल का नाम	पूर्व से उपलब्ध ए०एन०एम० स्कूल की संख्या		निर्माणाधीन ए०एन०एम० स्कूल की संख्या	2017-18 तक का लक्ष्य	कार्य प्रारंभ	अभ्युक्ति (यदि भूमि की समस्या हो तो अंकित करें)
		सरकारी	निजी				
1	सदर	1	—	—	—	—	—
2	सिमरी बख्तियारपुर	—	—	—	1	कार्यादेश निर्गत	—

विकास कार्यों की समीक्षा यात्रा – प्रगति प्रतिवेदन

अवसर बढे, आगे पढें – श्रम संसाधन विभाग / विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

प्रतिवेदन की तिथि-	31.12.2017
--------------------	------------

प्रत्येक अनुमंडल में आई०टी०आई० की स्थापना (श्रम संसाधन विभाग)

क्र०सं०	अनुमंडल का नाम	पूर्व से उपलब्ध आई०टी०आई० की संख्या		निर्माणाधीन आई०टी०आई० की संख्या	2017-18 तक का लक्ष्य	कार्य प्रारंभ	अभ्युक्ति (यदि भूमि की समस्या हो तो अंकित करें)
		सरकारी	निजी				
1	सदर, सहरसा	1	—	—	—	—	—
2	सिमरी बख्तियारपुर	—	—	—	1	—	पत्रांक - 273-2 दिनांक 14.12.2017 द्वारा 2.99 एकड़ भूमि सतत् लीज पर लेने का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना को भेजा गया।

प्रत्येक जिला में महिला आई०टी०आई० की स्थापना (श्रम संसाधन विभाग)

पूर्व से उपलब्ध महिला आई०टी०आई० की संख्या		निर्माणाधीन महिला आई०टी०आई० की संख्या	2017-18 तक का लक्ष्य	कार्य प्रारंभ	अभ्युक्ति (यदि भूमि की समस्या हो तो अंकित करें)
सरकारी	निजी				
—	—	1	—	निरूपण हेतु मुख्य अभियंता (निरूपण) को समर्पित।	राजकीय पॉलिटैकनिक के खाते के जमीन में निर्माणाधीन।

प्रत्येक जिला में अभियंत्रण महाविद्यालय एवं पॉलिटैकनीक की स्थापना (विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग)

क्र०सं०	महाविद्यालय / संस्थान का नाम	पूर्व से उपलब्ध अभियंत्रण महाविद्यालय / पॉलिटैकनीक की संख्या		निर्माणाधीन अभियंत्रण महाविद्यालय / पॉलिटैकनीक की संख्या	2017-18 तक का लक्ष्य	कार्य प्रारंभ	अभ्युक्ति (यदि भूमि की समस्या हो तो अंकित करें)
		सरकारी	निजी				
1	अभियंत्रण महाविद्यालय	—	—	1	निर्माणाधीन	कार्य चल रहा है।	—
2	पॉलिटैकनीक	1	—	—	—	—	—

विकास कार्यों की समीक्षा यात्रा – प्रगति प्रतिवेदन

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम-सामान्य प्रशासन विभाग

प्रतिवेदन की तिथि 31.12.2017

अधिनियम के क्रियान्वयन का प्रतिवेदन-I(परिवाद)								
क्र. सं.	कार्यालय	प्राप्त परिवाद	निष्पादित परिवाद				निष्पादन हेतु लंबित परिवाद	
			स्वीकृत	वैकल्पिक सुझाव	अस्वीकृत	कुल	लंबित मामले (60 कार्य दिवस से कम)	लंबित मामले (60 कार्य दिवस से अधिक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी	1162	502	431	146	1079	83	0
2	अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सदर	2434	837	1109	385	2331	103	0
3	अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर	927	572	268	13	853	74	0
	कुल	4523	1911	1808	544	4263	260	0
क्रियान्वयन का प्रतिवेदन – II (अपील आवेदन)								
क्र. सं.	अपील से संबंधित मामले	प्रथम अपील		द्वितीय अपील		दण्ड अधिरोपित मामलों की संख्या	अधिरोपित दण्ड की राशि	अनुशासनिक कार्रवाई हेतु अनुशंसित मामलों की संख्या
		दायर	निष्पादित	दायर	निष्पादित			
1	अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के आदेश के विरुद्ध	394	372	133	109	13	45000	4
2	जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के आदेश के विरुद्ध	139	63	—	—	—	—	—
	कुल:	533	435	133	109	13	45000	4

विकास कार्यों की समीक्षा यात्रा – प्रगति प्रतिवेदन

लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम– सामान्य प्रशासन विभाग

प्रतिवेदन की तिथि

31.12.2017

अवधि:—प्रारम्भ से अभी तक

प्रासंगिक अवधि में प्राप्त कुल आवेदनों की संख्या	आवेदनों के निष्पादन की तिथि			समय सीमा बीत जाने के पश्चात लंबित आवेदनों की संख्या	कुल दायर अपील की संख्या	कुल निष्पादित अपील की संख्या	दंडित किये गये पदाधिकारियों की संख्या	दंड अधिरोपण की कुल राशि	वसूल की गई दंड की कुल राशि	गिरफ्तार किये गये विचौलियों की संख्या
	नियम समय सीमा में निष्पादित	नियम समय सीमा के बाद निष्पादित	कुल निष्पादित							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3105907	2555788	530168	3085956	0	40656	40656	23	150500	31000	1

विकास कार्यों की समीक्षा यात्रा – प्रगति प्रतिवेदन

मद्य निषेध

शराबबंदी से संबंधित प्रतिवेदन

प्रतिवेदन की तिथि 29.12.2017

अभियोग – 01 अप्रैल 2016 से अब तक

विभाग का नाम	छापेमारी	गिरफ्तारी	जब्त सामग्री एवं उसकी मात्रा							कुल दर्ज मामलों की संख्या	आरोप पत्र समर्पित मामलों की संख्या	स्पीडी ट्रायल प्रारम्भ मामलों की संख्या	कितने मामलों में सजा सुनाई गई
			अवैध चुलाई शराब	अवैध देशी शराब	अवैध मसालेदार देशी शराब	अवैध जमा महुआ	अवैध महुआ फूल	अवैध विदेशी शराब	अवैध बीयर				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
उत्पाद	5360	570	899.300 ली०	1006.200 ली०	168.00 ली०	7430.00 कि०ग्रा०	15.000 कि०ग्रा०	2301.745 ली०	19.500 ली०	621	621	80	1
पुलिस	3345	537	316.52	3589.97	—	202	—	9142.485	—	367	260	10	1
कुल	8705	1107	1215.820	4596.17	168.00	7632	15.000	11444.23	19.500	988	881	90	2

विकास कार्यों की समीक्षा यात्रा – प्रगति प्रतिवेदन
गृह विभाग

प्रतिवेदन की तिथि 31.12.2017

अपराध आँकड़ा																					
अवधि	हत्या	डकैती	लूट	गृहमेदन	चोरी	साधारण दंगा	भीषण दंगा	साधारण अपहरण	फिरौती हेतु अपहरण	बलात्कार	शास्त्र अधि०	NDPS Act.	उत्पाद अधि०	SC/ST Act.	महिला उत्पीड़न	साम्प्रदाय कांड	नक्सल कांड	विविध	कुल संज्ञेय अपराध	रोड दुर्घटना	रोड दुर्घटना से मृत्यु
1.04.2015 से 31.03.2016 तक	42	3	28	43	291	684	2	116	1	23	30	4	33	159	55	-	-	2114	3731	103	48
1.04.2016 से 31.03.2017 तक	34	6	40	125	300	584	11	145	-	19	34	9	106	128	63	-	-	1771	3491	116	60
प्रतिशत वृद्धि/कमी	19.04% कमी	100.00% वृद्धि	42.85% वृद्धि	190.69% वृद्धि	3.09% वृद्धि	14.61% कमी	450.00% वृद्धि	25.00% वृद्धि	100.00% कमी	17.39% कमी	13.33% वृद्धि	125.00% वृद्धि	221.21% वृद्धि	19.49% कमी	14.54% वृद्धि	-	-	16.22% कमी	6.43% कमी	12.62% वृद्धि	25.00% वृद्धि

तुलनात्मक विवरणी

अवधि	हत्या	डकैती	लूट	गृहमेदन	चोरी	साधारण दंगा	भीषण दंगा	साधारण अपहरण	फिरौती हेतु अपहरण	बलात्कार	शास्त्र अधि०	NDPS Act.	उत्पाद अधि०	SC/ST Act.	महिला उत्पीड़न	साम्प्रदाय कांड	नक्सल कांड	विविध	कुल संज्ञेय अपराध	रोड दुर्घटना	रोड दुर्घटना से मृत्यु
1.04.2016 से 30.11.2016 तक	24	4	22	85	182	389	4	96	-	13	18	5	64	82	49	-	-	1250	2363	76	35
1.04.2017 से 30.11.2017 तक	32	3	41	66	229	417	3	124	-	14	31	4	262	115	45	-	-	1448	2913	74	40
प्रतिशत वृद्धि/कमी	33.33% वृद्धि	25.00% कमी	86.36% वृद्धि	22.35% कमी	25.82% वृद्धि	7.19% वृद्धि	25.00% कमी	29.16% वृद्धि	-	7.69% वृद्धि	72.22% वृद्धि	20.00% कमी	309.37% वृद्धि	40.24% वृद्धि	8.16% कमी	-	-	0.16% कमी	23.27% वृद्धि	2.63% कमी	14.28% वृद्धि

विकास कार्यों की समीक्षा यात्रा – प्रगति प्रतिवेदन

धान अधिप्राप्ति-सहकारिता/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण

प्रतिवेदन की तिथि

30.12.2017

उत्पादन (लाख मैट्रिक टन)		अधिप्राप्ति (लाख मैट्रिक टन)		
वर्ष 2016-17 में	वर्ष 2017-18 में	वर्ष 2016-17 में	वर्ष 2017-18 में	
			निबंधित किये गये किसानों की संख्या	अद्यतन कुल अधिप्राप्ति की मात्रा
1	2	3	4	5
2.3088	2.5374	0.37966	12815	0.051824

विकास कार्यों की समीक्षा यात्रा – प्रगति प्रतिवेदन

कृषि विभाग

प्रतिवेदन की तिथि 31.12.2017

कृषि विभाग के द्वारा प्रकाशित रैंकिंग में जिले के द्वारा प्राप्त स्थान	अप्रैल, 2017	मई, 2017	जून, 2017	जुलाई, 2017	अगस्त, 2017	सितम्बर, 2017	अक्टूबर, 2017	नवम्बर, 2017
	–	–	–	–	–	–	–	4

क्रमांक	योजना का नाम	भौतिक प्रगति (2017 – 18)			वित्तीय प्रगति (2017 – 18) लाख रु0 में		
		लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पूर्वी भारत में हरित क्रान्ति)	2577	2577	100	105.17	105.17	100.00
2.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	18705	10594	56.64	430.44	233.77	54.31
3.	जैविक खेती योजना	9222	4162	45.13	155.58	81.28	52.24
4.	कृषि यांत्रिकीकरण योजना	1974	903	45.74	323.34	80.75	24.97
5.	मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना	283.2	283.2	100	10.91	10.45	95.78
6.	डीजल सब्सिडी योजना	64784	28429	43.88	194.35	85.29	43.88
7.	राष्ट्रीय/मुख्यमंत्री बागवानी मिशन	112	59	52.68	30.13	15.86	52.64

विकास कार्यों की समीक्षा यात्रा – प्रगति प्रतिवेदन

मनरेगा-ग्रामीण विकास विभाग

प्रतिवेदन की तिथि

31.12.2017

भौतिक उपलब्धि				वित्तीय उपलब्धि (करोड़ रु० में)			
2017-18 में मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य	गत माह तक सृजित मानव दिवस की संख्या	प्रति जॉब कार्डधारी सृजित औसत मानव दिवस की संख्या	प्रति निबंधित परिवार सृजित औसत मानव दिवस की संख्या	01.04. 2017 की अवशेष राशि	2017-18 में प्राप्त राशि	अद्यतन व्यय	प्रतिशत उपलब्धि
5452648	3227944	8.307	7.773	2.639	95.134	95.011	97.17

विकास कार्यों की समीक्षा यात्रा – प्रगति प्रतिवेदन
प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण विकास विभाग

प्रतिवेदन की तिथि

31.12.2017

वित्तीय वर्ष	भौतिक उपलब्धि			वित्तीय उपलब्धि (करोड़ रु० में)			
	लक्ष्य	कार्य प्रारंभ इकाइयों की संख्या	कार्य पूर्ण इकाइयों की संख्या	गत वित्तीय वर्ष का अवशेष	इस वित्तीय वर्ष में प्राप्त	कुल व्यय	अवशेष
	1	2	3	4	5	6	7
2016–17	11312	9311	27	1.2952	16.8967	17.5876	0.6043
2017–18	6302	192	0	0.6043	48.0912	48.0830	0.6125
कुल:—	17614	9503	27	1.8995	64.9879	65.6706	1.2168

विकास कार्यों की समीक्षा यात्रा – प्रगति प्रतिवेदन

शिक्षा विभाग

प्रतिवेदन की तिथि

31.12.2017

राज्य शिक्षा परियोजना द्वारा प्रकाशित रैंकिंग में जिले का स्थान

जनवरी, 2017	फरवरी, 2017	मार्च, 2017	अप्रैल, 2017	मई, 2017	जून, 2017	जुलाई, 2017	अगस्त, 2017	सितम्बर, 2017	अक्टूबर, 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	29

जिले में कुल विद्यालयों की संख्या	नामांकित बच्चों की संख्या	मध्याह्न भोजन से प्रतिमाह औसत लाभान्वित बच्चों की संख्या	विद्यालयों की संख्या जहाँ शौचालय उपलब्ध है	विद्यालयों की संख्या जहाँ बालिका शौचालय उपलब्ध है	विद्यालयों की संख्या जहाँ पेयजल की सुविधा उपलब्ध है	पाठ्य-पुस्तकों का वितरण		पोशाक वितरण		साइकिल वितरण बालक		साइकिल वितरण बालिका	
						लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1297	444024	206093	1008	955	1297	444024	328578	486902	316435	17267	13848	14580	12658

विकास कार्यों की समीक्षा यात्रा – प्रगति प्रतिवेदन

स्वास्थ्य विभाग

प्रतिवेदन की तिथि

31.12.2017

राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा प्रकाशित रैंकिंग में जिले के द्वारा प्राप्त स्थान	अप्रैल, 2017	मई, 2017	जून, 2017	जुलाई, 2017	अगस्त, 2017	सितम्बर, 2017	अक्टूबर, 2017	नवम्बर, 2017
	-							

क्रम संख्या	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2017-18		
		लक्ष्य (नवम्बर, 17 तक)	उपलब्धि (नवम्बर, 17 तक)	उपलब्धि %
1	2	3	4	5
1	दवा की उपलब्धता	145	137	94.48
2	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (कुल वजट एवं व्यय-करोड़ रु0 में)	48,32,04,464 =00	11,72,29,193 =00	24.26
3	जननी बाल सुरक्षा योजना (प्रसव की संख्या)	46,935	28,616	60.97
4	वाह्य विभाग के रोगियों की संख्या (प्रति लाख जनसंख्या के अनुपात में)	14,39,149	14,27,697	99.20
5	अन्तःवासी रोगियों की संख्या (प्रति लाख जनसंख्या के अनुपात में)	93,683	82,733	88.31
6	पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों की संख्या	44,902	39,223	87.35

विकास कार्यों की समीक्षा यात्रा – प्रगति प्रतिवेदन

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग–पशुपालन

प्रतिवेदन की तिथि

31.12.2017

योजना	कार्यक्रम	भौतिक (2017-18)			वित्तीय (2017-18)		
		लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत उपलब्धि
मुर्गी विकास	लेयर पोल्ट्री फॉर्म की स्थापना (5000 क्षमता)	—	—	—	—	—	—
	लेयर पोल्ट्री फॉर्म की स्थापना (10000 क्षमता)	—	—	—	—	—	—
	ब्रायलर पोल्ट्री आधारभूत संरचना निर्माण (2000 क्षमता)	—	—	—	—	—	—
	चूजा वितरण (जीविका द्वारा)	—	7012	—	—	—	—
बकरी विकास	बकरी फार्म (20+1) की स्थापना	11 (सा०-05 अ०जा०-06)	प्रक्रिया जारी है।	—	11 लाख (अप्राप्त)	प०पा० निदेशालय, बिहार, पटना से दिया जायेगा।	—
	बकरी फार्म (40+2) की स्थापना	—	—	—	—	—	—
	बकरी वितरण की योजना (जीविका द्वारा)	—	—	—	—	—	—
गव्य प्रक्षेत्र (सामान्य श्रेणी)	दुधारू मवेशी (2-10 / यूनिट)	100	730 आवेदन प्राप्त	—	7804000	—	—
	बाछी पालन (5-20 / यूनिट)	34	55 आवेदन प्राप्त	—	1062600	—	—
	प्रसंस्करण संयंत्र एवं अन्य मशीन (संख्या)	—	—	—	—	—	—
गव्य प्रक्षेत्रविशेष अंगीभूत (अनुसूचित जाति/जन जाति हेतु)	दुधारू मवेशी (2 / यूनिट)	30	445 आवेदन प्राप्त	—	2471784	—	—
	बाछी पालन (4 / यूनिट)	8	10 आवेदन प्राप्त	—	616000	—	—
गव्य प्रक्षेत्र कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण योजना	पशुपालकों का प्रशिक्षण	80	23	28.75	99005	24500	24.74

विकास कार्यों की समीक्षा यात्रा – प्रगति प्रतिवेदन

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

सर्वेक्षण की स्थिति

जिला का नाम :: सहरसा

प्रतिवेदन की तिथि

31.12.2017

कुल राजस्व ग्रामों की संख्या	संबंधित जिले में हवाई फोटोग्राफी कार्य पूर्णता का प्रतिशत	एजेन्सी से मानचित्र प्राप्त राजस्व ग्रामों की संख्या	राजस्व ग्राम खानापूरी की स्थिति		अभ्युक्ति
			कार्य प्रारंभ	कार्य पूर्ण	
1	2	3	4	5	6
470	98.50%	465	28	8	

जमाबंदी पंजी का डिजिटাইजेशन (ऑनलाईन म्यूटेशन हेतु) दिनांक 31.12.2017

जिला का नाम	अंचल का नाम	कुल राजस्व ग्राम	डाटा इन्ट्री कार्य पूर्ण राजस्व ग्रामों की संख्या	सत्यापन कार्य पूर्ण राजस्व ग्रामों का नाम	सत्यापन कार्य पूर्ण करने का प्रतिशत	विहित प्रपत्र में मौजावार हल्का की सूची	डिजिटल सिगनेचर निर्णय की स्थिति	डाटा की माईग्रेशन की स्थिति	ऑनलाईन म्यूटेशन हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या	UserID Password की स्थिति
सहरसा	कहरा	47	47	47	100	संलग्न	पूर्ण	पूर्ण	4	उपलब्ध है।
	नवहट्टा	55	23	0	0	0	0	0	0	0
	सिमरी बख्तियारपुर	60	3	0	0	0	0	0	0	0
	सत्तरकटैया	38	1	0	0	0	0	0	0	0
	महिषी	81	0	0	0	0	0	0	0	0
	सौरबाजार	56	0	0	0	0	0	0	0	0
	पतरघट	18	0	0	0	0	0	0	0	0
	सोनबर्षा	59	0	0	0	0	0	0	0	0
	सलखुआ	43	0	0	0	0	0	0	0	0
	बनमा ईटहरी	19	0	0	0	0	0	0	0	0

भू-अभिलेख कम्प्यूटरीकरण

कुल राजस्व ग्रामों की संख्या	कुल अंचलों की संख्या	ग्रामों की संख्या जहाँ डाटा इन्ट्री कार्य सम्पन्न कर लिया गया है	ग्रामों की संख्या जहाँ कम्प्यूटर में प्रविष्ट डाटा का सत्यापन कर लिया गया है	ग्रामों की संख्या जहाँ कम्प्यूटर में प्रविष्ट डाटा का अद्यतनीकरण कर लिया गया है	भौतिक उपलब्धि का प्रतिशत (स्तम्भ-3 के अनुसार)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
473	10	259	202	202	42.71	

विकास कार्यों की समीक्षा यात्रा – प्रगति प्रतिवेदन

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जिले में समय-समय पर की गई घोषणाओं का अनुपालन

प्रतिवेदन की तिथि 31.12.2017

क्रमांक	घोषणा का अवसर (तिथि सहित)	घोषणाओं की विवरणी	घोषणा के अनुपालन की स्थिति
1	13/06/2009	कोशी के हर बाढ़ क्षेत्र ग्रस्त गांव में सामुदायिक भवन निर्माण किया जाएगा।	सहरसा जिला में निर्माण कराये गये सामुदायिक भवन की विवरणी संलग्न।

क्रमांक	मद का नाम	कुल	पूर्ण	अपूर्ण
1	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	24	17	7
2	मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना	84	53	31
3	बिहार महादलित विकास मिशन कल्याण विभाग	73	42	31
	कुल	181	112	69

विकास कार्यों की समीक्षा यात्रा – प्रगति प्रतिवेदन

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग / पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रतिवेदन की तिथि

31.12.2017

छात्रवृत्ति (रुपये करोड़ में)

विवरणी	अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति (सभी मदों सहित)			अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति (सभी मदों सहित)			अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति (सभी मदों सहित)			अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति		
	कुल लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत उपलब्धि	कुल लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत उपलब्धि	कुल लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत उपलब्धि	कुल लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत उपलब्धि
भौतिक	60021	60021	100	1064	1064	100	175302	175302	100	0	0	0
वित्तीय	6.357	6.121	96.29	0.116	0.10	86.21	18.568	17.989	96.88	0	0	0

मेधावृत्ति (रुपये करोड़ में)

विवरणी	मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति मेधा वृत्ति			मुख्य मंत्री अनुसूचित जाति / जनजाति मेधा वृत्ति			अन्य पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति			अल्पसंख्यक मेधावृत्ति		
	कुल लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत उपलब्धि	कुल लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत उपलब्धि	कुल लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत उपलब्धि	कुल लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत उपलब्धि
भौतिक	1025	897	87.51	57	26	45.61	1395	1358	97.35	344	308	89.53
वित्तीय	0.917	0.794	86.59	0.0483	0.0246	50.93	1.395	1.358	97.35	3725000.00	3335000.00	89.53

विकास कार्यों की समीक्षा यात्रा – प्रगति प्रतिवेदन सामाजिक सुरक्षा

प्रतिवेदन की तिथि

31.12.2017

सामाजिक सुरक्षा पेंशन					
कुल परिवारों की संख्या (ग्रामीण + शहरी क्षेत्र)	अप्रैल, 2016 में कुल पेंशनधारियों की संख्या	ऑनलाइन पोर्टल में पंजीकृत पेंशनधारियों की संख्या	बैंक खाताधारक पेंशनधारियों की संख्या	आधार कार्ड से जोड़े गए बैंक खातों की संख्या	अक्टूबर, 2017 तक अद्यतन भुगतान किए गए पेंशनधारियों की संख्या
1	2	3	4	5	6
368979	115637	126613	122539	26893	105579

सामाजिक सुरक्षा योजना

योजना का नाम	वित्तीय उपलब्धि (करोड़ रु० में)				भौतिक उपलब्धि		
	अवशेष राशि (31.03.2017)	2017-18 में प्राप्त आवंटन	गत माह तक कुल व्यय	प्रतिशत उपलब्धि	2017-18 में प्रतिवेदित मामलों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या जिन्हें भुगतान किया गया	प्रतिशत उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना	6.40	1.60	1.60	20%	8	8	100%
राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना	4.84	100.00	67.50	64%	349	338	97%
कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना	79.79	7.20	76.62	88%	2554	2554	100%
'सम्बल' योजना के तहत कृत्रिम अंग एवं विशेष उपकरण	0.08	5.25	—	-	50	37	74%

धन्यवाद