

3054,मार्ग व पुल,04,बिगर आदीवासी (बिगर अनुशेष) सन 20010-11 (रु.लाखात)

अ.क्र	कामाचे नांव	अंदाजीत किंमत	मार्च 09 अखेर पावेतो झालेला खर्च	मार्च 10 अखेर पावेतो झालेला खर्च	1.4.2010 ची उर्वरीत किंमत	सन 10-11 करीता मागणी	कामाची सदयस्थिती
1	यावली आलेगांव रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ग्रामा-77 किमी.0/00 ते 3/00	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	काम पुर्ण
2	आसेगांव ते आलेगांव रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ईजिमा 17 किमी.0/00 ते 2/00	14.00	0.00	13.52	0.00	0.00	काम पुर्ण
3	उमरडा कौंटबा रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ग्रामा-107 लांबी 4.20 किमी.	19.90	15.29	4.61	0.00	0.00	काम पुर्ण
4	सारफळी परसोडी रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे किमी 3/00	19.90	0.00	0.00	19.90	19.90	निविदा स्तर
5	येनक येनाड रस्त्याचे बांधकाम करणे 1.50 किमी.ईजिमा.118	15.20	0.00	0.00	15.20	15.20	निविदा स्तर
6	कवडशी ते दत्तमंदीर रस्त्याची सुधारणा करणे किमी.1.50 ग्रामा 130 ता.वणी	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	निविदा स्तर
7	हिवरा दरणे ते खुदानपुर रस्त्याचे रपटयासहीत बांधकाम करणे 1.50 किमी.ग्रामा-86 ता.कळब	12.00	1.44	10.56	0.00	0.00	काम पुर्ण

8	मांजरी वागदा केळापुर तांडा (रत्नापुर)रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे लांबी 1.00 किमी.	5.00	0.00	4.95	0.00	0.00	काम पुर्ण
9	शिरोली जुनोनी रस्ता ता.घाटंजी रस्त्याची सुधारणा करणे.किमी 0/00 ते 3/00	15.00	0.00	14.86	0.00	0.00	काम पुर्ण
10	सावरगाव सावंगी रस्त्याची सुधारणा करणे.किमी 2/00 ते 4/00 ता.घाटंजी.	24.90	0.00	24.59	0.00	0.00	काम पुर्ण
11	राजापेठ नारायणपेठ रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे.किमी 0/00 ते 2/00 ता.घाटंजी.	25.00	0.00	19.36	0.00	0.00	काम पुर्ण
12	वडकी पिंपळापुर रस्ता डांबरी नुतनीकरण करणे किमी 2/00 ते ते 3/400 ता.राळेगाव	15.00	12.41	2.58	0.00	0.00	काम पुर्ण
13	बाभुळगाव मांगसावंगी रस्त्याची सुधारणा करणे किमी 0/00 ते 2/00 ता.बाभुळगाव.	21.50	0.00	21.40	0.00	0.00	काम पुर्ण
14	घाटंजी अंजी तिवसाळा रस्त्याची सुधारणा करणे किमी.0/00 ते 5/00 ता.घाटंजी	22.67	0.00	0.00	22.67	22.67	काम पुर्ण
15	खुटाळा सोनेगाव रस्त्याची सुधारणा करणे किमी.0/00 ते 2/00 ता.कळंब	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	काम पुर्ण
16	गोदनी निळोणा रस्ता किमी.3/00 ते 5/00 ग्रामा.रस्त्याची सुधारणा करणे.ता.यवतमाळ.	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	काम प्रगतीवर

17	सावर ते पारधीपोड ग्रामा-48 रस्त्याची सुधारणा करणे.किमी.1/00 ते 2/00 ता.बाभुळगाव	14.00	0.00	13.94	0.00	0.00	काम पुर्ण
18	कोटंबा ते कृष्णापुर रस्ता किमी 1/00 ची सुधारणा करणे. ता.बाभुळगाव	14.00	0.00	0.00	14.00	14.00	काम पुर्ण
19	मादनी नांदुरा रस्ता.किमी 1/00 मधील रस्त्याची सुधारणा करणे. ता.बाभुळगाव.	8.00	0.00	3.57	4.43	4.43	काम पुर्ण
20	नांदुरा कोठा रस्ता इ.जि.मा.किमी.3/00 ते 4/00 रस्त्याची सुधारणा करणे. ता.बाभुळगाव.	14.00	0.00	0.00	14.00	14.00	काम पुर्ण
21	भांब बेचखेडा रस्ता डांबरी नुतनीकरण करणे किमी 3/00 ता यवतमाळ	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	निविदा प्रक्रीयेत
22	कोठा ब-हाणपुर रस्ता ग्रामा.26 किमी.0/00 ते 0/500 ची सुधारणा करणे.ता.कळंब.	7.80	0.00	0.00	7.80	7.80	काम प्रगतीवर
23	मांगुळ ते राणीअमरावती रस्ता.किमी.0/00 ते 1/500 मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे.	14.00	0.00	0.00	14.00	14.00	काम पुर्ण
24	कारेगाव रामनगर ते यावली रस्ता.किमी.0/00 ते 1/00 ता.यवतमाळ रस्त्याची सुधारणा करणे.	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	निविदा प्रक्रीयेत
25	लासीना बोरगाव रस्ता इ.जि.मा.13 रस्त्याची सुधारणा करणे किमी 0/00 ते 2/00 ता यवतमाळ	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	निविदा प्रक्रीयेत
26	वडगाव जांब नाकापाडी रस्ता किमी 0/00 ते 2/00 ची सुधारणा करणे.ता.यवतमाळ.	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	काम प्रगतीवर

27	आमला ते तिरझडा रस्ता.ग्रामा-58 किमी.0/00 ते 1/800 ची सुधारणा करणे.ता.कळंब.	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	काम पुर्ण
28	मावळणी जोडरस्ता ता.कळंब किमी 0/00 ते 0/700 ची सुधारणा करणे	11.00	0.00	0.00	11.00	11.00	काम प्रगतीवर
29	डोंगरखर्डा पिंपळशेंडा रस्ता किमी 0/00 ते 2/00 ची रस्त्याची सुधारणा करणे.ता.कळंब	11.00	0.00	0.00	11.00	11.00	निविदा प्रक्रीयेत
30	शिंंगणापुर कामठवाडा रस्ता ग्रामा 49 किमी 1/500 ते 3/00 ची सुधारणा करणे ता कळंब	24.90	0.00	0.00	24.90	24.90	काम पुर्ण
31	पाथ्री ते वृंदावन टाकळी तांडा रस्त्याची सुधारणा करणे.किमी 0/00 ते 2/00 ता.पांढरकवडा.	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	काम प्रगतीवर
32	वसंतनगर जोडरस्ता ता पांढरकवडा रस्त्याची सुधारणा करणे	13.00	0.00	12.85	0.00	0.00	काम पुर्ण
33	रांगणा भुरकी रस्ता किमी.9/00 ते 10/800 ची सुधारणा करणे.ता.वणी.	25.00	0.00	18.69	0.00	0.00	काम पुर्ण
34	साखरा ते साखरापोड रस्ता सुधारणा करणे ता.वणी किमी.0/00 ते 2/500	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	काम पुर्ण
35	सावंगी चिकना रस्ता किमी 1/475 ते 2/700 रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. ता.राळेगाव	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	काम पुर्ण
36	बोरीमहल ते म्हसोला रस्त्याची सुधारणा करणे.किमी.0/00 ते 1/500 ता.कळंब	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	काम प्रगतीवर
		636.97	29.14	181.68	412.90	412.90	

सन 2011-12 मध्ये सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत घेण्यात आलेल्या रस्त्याच्या कामाबाबत माहिती (रु.लाखात)

अ.क्र	कामाचे नाव	प्रशासकीय मान्यता	उपलब्ध झालेला निधी 2010-11	माहे मार्च 2011 अखेर	काम पूर्ण होण्याकरीता	शेरा / कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
1	येनक येनाड रस्त्याचे बांधकाम करणे 1.50 किमी.ईजिमा.118	15.20	14.97	14.97	0.00	काम पूर्ण
2	घाटंजी अंजी तिवसाळा रस्त्याची सुधारणा करणे किमी.0/00 ते 5/00	22.67	20.25	20.25	0.00	काम पूर्ण
3	खुटाळा सोनेगाव रस्त्याची सुधारणा करणे किमी.0/00 ते 2/00	25.00	24.95	24.95	0.00	काम पूर्ण
4	गोदनी निळोणा रस्ता किमी.3/00 ते 5/00 ग्रामा.रस्त्याची सुधारणा	25.00	22.44	22.44	0.00	काम पूर्ण
5	कोटंबा ते कृष्णापुर रस्ता किमी 1/00 ची सुधारणा करणे.	14.00	13.81	13.81	0.00	काम पूर्ण
6	मादनी नांदुरा रस्ता.किमी 1/00 मधील रस्त्याची सुधारणा करणे.	8.00	4.41	4.41	0.00	काम पूर्ण
7	नांदुरा कोठा रस्ता इ.जि.मा.किमी.3/00 ते 4/00 रस्त्याची सुधारणा	14.00	13.95	13.95	0.00	काम पूर्ण
8	भांब बेचखेडा रस्ता डांबरी नुतनीकरण करणे किमी 3/00 ता	24.00	18.23	18.23	5.77	काम पूर्ण
9	कोठा ब-हाणपुर रस्ता ग्रामा.26 किमी.0/00 ते 0/500 ची सुधारणा	7.80	7.80	7.80	0.00	काम पूर्ण

10	मांगुळ ते राणीअमरावती रस्ता.किमी.0/00 ते 1/500 मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे.	14.00	13.95	13.95	0.00	काम पुर्ण
11	कारेगाव रामनगर ते यावली रस्ता.किमी.0/00 ते 1/00 ता.यवतमाळ रस्त्याची सुधारणा करणे.	20.00	18.39	18.39	1.61	काम पुर्ण
12	लासीना बोरगाव रस्ता इ.जि.मा.13 रस्त्याची सुधारणा करणे किमी 0/00 ते 2/00 ता यवतमाळ	25.00	25.00	25.00	0.00	काम पुर्ण
13	वडगाव जांब नाकापाडी रस्ता किमी 0/00 ते 2/00 ची सुधारणा	25.00	17.99	17.99	0.00	काम पुर्ण
14	आमला ते तिरझडा रस्ता.ग्रामा-58 किमी.0/00 ते 1/800 ची सुधारणा करणे	15.00	14.89	14.89	0.00	काम पुर्ण
15	मावळणी जोडरस्ता ता.कळंब किमी 0/00 ते 0/700 ची सुधारणा	11.00	10.99	10.99	0.00	काम पुर्ण
16	डोंगरखर्डा पिंपळशेंडा रस्ता किमी 0/00 ते 2/00 ची रस्त्याची सुधारणा करण	15.00	14.97	14.97	0.00	काम पुर्ण
17	शिंगणापुर कामठवाडा रस्ता ग्रामा 49 किमी 1/500 ते 3/00 ची सुधारणा करण	24.90	17.29	17.29	0.00	काम पुर्ण
18	पाथी ते वृंदावन टाकळी तांडा रस्त्याची सुधारणा करणे.किमी 0/00 ते 2/00	25.00	16.75	16.75	0.00	काम पुर्ण
19	साखरा ते साखरापोड रस्ता सुधारणा करणे ता.वणी किमी.0/00 ते 2/500	25.00	18.87	18.87	0.00	काम पुर्ण
20	सावंगी चिकना रस्ता किमी 1/475 ते 2/700 रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे	15.00	14.90	14.90	0.00	काम पुर्ण

21	बोरीमहल ते म्हसोला रस्त्याची सुधारणा करणे.किमी.0/00 ते 1/500	15.00	15.00	15.00	0.00	काम पुर्ण
22	रांगणा भुरकी रस्ता किमी.9/00 ते 10/800 ची सुधारणा	25.00	0.63	0.63	0.00	काम पुर्ण
23	शारी कोपरी रस्ता ता.घाटंजी		0.23	0.23	0.00	काम पुर्ण
24	घाटंजी अंजी तिवसाळा रस्ता.		0.17	0.17		काम पुर्ण
25	सावरगड रातचांदना रस्त्याची सुधारणा करणे.किमी.0/00 ते 1/800	15.00	11.46	11.46	3.54	काम पुर्ण
26	करकडोह पोचरस्त्याची सुधारणा करणे.किमी.0/00 ते 1/400 ता.	15.00	15.00	15.00	0.00	काम पुर्ण
27	लासीना ते लासीना टेकडी रस्त्याची सुधारणा करणे.किमी.0/00 ते 0/900	15.00	0.00	0.00	15.00	काम पुर्ण
28	सावंगी ते धामनदरी रस्त्याची सुधारणा करणे किमी.1/700 ते 3/00	15.00	14.90	14.90	0.10	काम पुर्ण
29	रा.मा.237 ते मांगुळ रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. किमी.0/00 ते 3/00	15.00	14.60	14.60	0.00	काम पुर्ण
30	वणी रीठ पोचमार्गाची सुधारणा करणे ता.कळंब	15.00	14.90	14.90	0.00	काम पुर्ण
31	रुढा कुसळ मुसळ रस्त्याची सुधारणा करणे.किमी.0/00 ते 1/00	15.00	15.00	15.00	0.00	काम पुर्ण
32	आसेगाव आलेगाव डेहणी रस्त्याचे किमी 1/700 ते 2/500 मध्ये मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे	11.26	11.30	11.30	0.00	काम पुर्ण
33	किन्वट डोंगरखर्डी नांझा रस्त्याची किमी.9/00 ते 10/00 मध्ये सुधारणा करण	15.00	15.00	15.00	0.00	काम पुर्ण

34	बोरगाव पांचमार्ग रस्त्याचे किमी 0/00 ते 1/00 मध्ये मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे	12.58	5.50	5.50	7.08	काम पुर्ण
35	जळका वरणा रस्त्याची किमी.0/00 ते 2/00 मध्ये सुधारणा करणे.	15.00	0.00	0.00	15.00	काम पुर्ण
36	रा.मा.6 ते वाकी धामनी रस्त्याची किमी.2/00 ते 3/800 मध्ये सुधारणा करणे	15.00	12.28	12.28	2.72	काम पुर्ण
37	पारवा लिंगापुर रस्त्याची किमी.0/00 ते 2/00 मध्ये सुधारणा करणे.	15.00	14.97	14.97	0.00	काम पुर्ण
38	शिवणी उमरहिरा दडपापुर रस्त्याची किमी 2 मध्ये सुधारणा करणे.	15.00	15.00	15.00	0.00	काम पुर्ण
39	लासीना पिंपरी रस्त्याची किमी.0/00 ते 1/400 मध्ये सुधारणा करणे.	15.00	14.07	14.07	0.93	काम पुर्ण
40	खैरगाव पोचमार्ग रस्त्याचे किमी.0/00 ते 1/00 मध्ये मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे	15.00	14.26	14.26	0.74	काम पुर्ण.
41	कोदोरी पोचमार्ग रस्त्याची किमी.0/00 ते 0/650 डांबरी नुतनीकरण	12.00	12.00	12.00	0.00	काम पुर्ण
42	पिंपरी पोचमार्गाचे बांधकाम करणे किमी 0/00 ते 1/500 व 5 मोरी तथा 1 रपट्याचे बांधकाम करणे	20.85	0.00	0.00	2.44	काम पुर्ण
43	आष्टा इचोरा रस्त्यावर मो-या व रपट्यासहीत बांधकाम करणे ग्रामा 52	15.00	0.00	0.00	3.15	काम पुर्ण
44	भारी कार्ली रस्त्याचे उर्वरीत लांबीचे बांधकाम करणे किमी.2/00 ग्रामा-54	19.90	0.00	0.00	4.01	काम पुर्ण

45	जुनी सावंगी ते नवीन सावंगी रस्त्याची सुधारणा करणे.किमी.0/00 ते 2/00	18.00	7.82	7.82	0.00	काम पुर्ण
46	डागाडीपोड पोचमार्गाचे बांधकाम करणे किमी 0/00 ते 0/700	15.00	14.97	14.97	0.00	काम पुर्ण
47	सालेभटटी ते मार्की बु.रस्त्याची सुधारणा करणे किमी 0/00 ते 3/00	10.00	3.98	3.98	2.55	काम पुर्ण
48	रा.मा.236 ला जोडणारा गवंडी पोचमार्गाची सुधारणा करणे.किमी 0/300 ते 2/00	17.50	17.50	17.50	0.00	काम पुर्ण
49	चिखली पारधीपोड पोचमार्ग रस्ता बांधकाम करणे.किमी.0/00 ते 0/590	10.50	0.53	0.53	0.00	काम पुर्ण
50	पोहणा पोचमार्ग रस्त्याचे किमी 0/00 ते 0/300 मध्ये बांधकाम	15.00	15.02	15.02	0.00	काम पुर्ण
51	मजरा ते हेटी रस्त्याचे किमी 0/00 ते 2/00 मध्ये बांधकाम	15.00	15.00	15.00	0.00	काम पुर्ण
52	मांगली टाकळी रस्त्याचे किमी 0/00 ते 2/200 मध्ये बांधकाम	15.00	14.97	14.97	0.00	काम पुर्ण
53	सारफळी परसोडी रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे किमी 3/00	19.90	0.00	0.00	19.90	काम प्रगतीवर
54	कवडशी ते दत्तमंदीर रस्त्याची सुधारणा करणे किमी.1.50 ग्रामा 130	15.00	0.00	0.00	15.00	काम प्रगतीवर
55	आमला ते तिरझडा रस्ता.ग्रामा-56 किमी.1/300 ते 1/800 ची सुधारणा करणे	5.00	0.00	0.00	5.00	काम प्रगतीवर

56	राणीअमरावती ते गळव्हा रस्त्याचे किमी 3/350 ते 4/300 मध्ये मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे	15.00	5.00	5.00	10.00	काम पुर्ण
57	आलेगाव यावली रस्त्याचे किमी 1/800 ते 3/500 मध्ये मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे	15.00	0.00	0.00	15.00	काम प्रगतीवर
58	डोर्ली तायडेनगर रस्त्याचे किमी.1/00 ते 2/00 मध्ये सुधारणा करणे.	15.00	0.00	0.00	15.00	काम पुर्ण
59	रुझा जोगीकवडा रस्त्याचे किमी.1/00 ते 2/00 मध्ये सुधारणा करणे.	15.00	0.00	0.00	15.00	काम प्रगतीवर
60	मंगी पोचमार्ग रस्त्याचे किमी.0/00 ते 1/00 मध्ये सुधारणा करणे.	15.00	0.00	0.00	15.00	काम पुर्ण
61	मुंझाळा पोचमार्ग रस्त्याचे किमी.0/00 ते 2/00 मध्ये सुधारणा करणे.	15.00	0.00	0.00	15.00	काम प्रगतीवर
62	मेघापुर संगम रस्त्याचे किमी.0/00 ते 0/800 मध्ये सुधारणा करणे.	15.00	0.00	0.00	15.00	काम प्रगतीवर
63	भांब पोचरस्त्याचे किमी.0/00 ते 1/500 मध्ये सुधारणा करणे.	15.00	0.00	0.00	15.00	काम प्रगतीवर
64	हस्तापुर मिटनापुर रस्त्याची किमी.1/200 ते 1/800 सुधारणा करणे.	9.00	0.00	0.00	9.00	काम पुर्ण
65	नुक्ती पोचमार्ग रस्त्याची किमी.0/00 ते 0/700 मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे	10.00	6.96	6.96	3.04	काम प्रगतीवर
66	किन्ही किनारा रस्त्याची किमी.0/00 ते 1/600 मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे	12.00	0.00	0.00	12.00	काम पुर्ण

67	शिंगणापुर कामठवाडा रस्त्याची किमी.0/00 ते 1/00 सुधारणा करणे.	15.00	0.00	0.00	15.00	काम प्रगतीवर
68	उमरी गणोरी रस्त्याची किमी.0/00 ते 3/400 सुधारणा करणे.	15.00	0.00	0.00	15.00	काम पुर्ण
69	वरझडी येवती रस्त्याची किमी.0/00 ते 1/00 सुधारणा करणे.	15.00	0.00	0.00	15.00	काम प्रगतीवर
70	वा-हा पोचमार्ग रस्त्याची किमी.0/00 ते 1/00 डांबरी नुतनीकरण	15.00	0.00	0.00	15.00	काम प्रगतीवर
71	ताडउमरी कोंढी रस्त्याची किमी.7/00 ते 8/00 डांबरी नुतनीकरण	15.00	0.00	0.00	15.00	काम पुर्ण
72	चिखली पारधीपोड रस्त्याची किमी.0/00 ते 0/650 सुधारणा करणे.	8.50	0.00	0.00	8.50	काम पुर्ण
73	चालबर्डी पोचमार्ग रस्त्याची किमी.0/00 ते 1/00 डांबरी नुतनीकरण	15.00	0.00	0.00	15.00	काम प्रगतीवर
74	महादापुर कोलामपोड रस्त्याची किमी.0/00 ते 1/200 सुधारणा करणे.	15.00	0.00	0.00	15.00	काम प्रगतीवर
75	गवंडी किन्ही रस्त्याची किमी.0/00 ते 4/00 सुधारणा करणे.	15.00	0.00	0.00	15.00	काम प्रगतीवर
76	भांब चांदापुर मोझर रस्त्याची किमी.6/00 ते 8/00 सुधारणा करणे.	15.00	13.21	13.21	1.79	काम पुर्ण
77	भुलगड पोचमार्ग रस्त्याची किमी.0/00 ते 0/600 सुधारणा करणे.	15.00	0.00	0.00	15.00	काम प्रगतीवर
78	दहेगाव काकडीपोड रस्त्याची किमी.0/00 ते 1/00 डांबरी नुतनीकरण	15.00	0.00	0.00	15.00	काम प्रगतीवर

79	बाभुळगाव गणोरी रस्त्याची किमी.0/00 ते 1/500 सुधारणा करणे.	15.00	0.00	0.00	15.00	काम प्रगतीवर
80	अकोली बु. पोचमार्ग रस्त्याची किमी.0/00 ते 0/800 मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे	10.00	0.00	0.00	10.00	काम प्रगतीवर
81	पंचगव्हाण उमर्डा रस्ता किमी.0/00 ते 2/00 रस्त्याची सुधारणा करणे	15.00	0.00	0.00	15.00	काम प्रगतीवर
82	मानकापुर जोडरस्ता किमी.0/00 ते 0/700 रस्त्याची सुधारणा करणे	15.00	0.00	0.00	15.00	काम प्रगतीवर
83	मांगलादेवी मांगुळ आसेगाव रस्ता किमी.0/00 ते 4/00 रस्त्याची	15.00	0.00	0.00	15.00	काम पूर्ण
84	बेलोरी जोडरस्ता किमी.0/00 ते 1/800 रस्त्याची सुधारणा करणे	15.00	0.00	0.00	15.00	काम पूर्ण
85	रामनगर ते रुई (गोकी प्रकल्प) रस्ता किमी 0/00 ते 1/400 रस्त्याची सुधारणा करणे	15.00	0.00	0.00	15.00	काम प्रगतीवर
86	मादनी मेंढला रस्ता किमी 2/00 ते 3/200 रस्त्याची सुधारणा करणे	15.00	0.00	0.00	15.00	काम प्रगतीवर
87	रुढा पोचमार्ग रस्ता किमी 0/00 ते 1/100 रस्त्याचे डांबरी नुतनीकरण	15.00	0.00	0.00	15.00	काम प्रगतीवर
88	दरा पोचमार्ग रस्ता किमी 0/00 ते 1/00 रस्त्याची सुधारणा करणे ता.	13.78	0.00	0.00	13.78	काम प्रगतीवर
89	चनाखा पोचमार्ग रस्ता किमी 0/00 ते 1/00 रस्त्याचे डांबरी नुतनीकरण	15.00	0.00	0.00	15.00	काम प्रगतीवर
90	मार्डी मजरा गाडेगाव रस्ता किमी 4/00 ते 5/00 रस्त्याची सुधारणा	15.00	14.37	14.37	0.63	काम पूर्ण

91	बोटोणी सराटी खंडणी रस्ता किमी 3/00 ते 5/00 रस्त्याची सुधारणा	15.00	14.36	14.36	0.64	काम पुर्ण
92	वाई रामनगरतांडा रस्त्यावर किमी 0/00 मध्ये मोरीचे बांधकाम	1.50	0.00	0.00	1.50	काम प्रगतीवर
93	किन्ही इचोरी रस्ता ता.यवतमाळ किमी 0/00 ते 1/850 रस्ता बांधकाम करणे	24.00	0.00	0.00	24.00	काम प्रगतीवर
94	रामनगर ते कालेश्वर रस्ता ता.घाटंजी किमी 0/00 ते 4/00 रस्ता बांधकाम तथा मजबुतीकरण करणे.	24.90	5.13	5.13	19.77	काम प्रगतीवर
95	टोकवांजरी जोडरस्त्यावर किमी.0/600,1/800,2/200 मध्ये मोरीचे बांधकाम करणे	7.00	0.00	0.00	7.00	काम प्रगतीवर
96	देवधरी ते नागेझरी ता.घाटंजी नवीन रस्ता बांधकाम करणे.किमी.0/00 ते 2/00	24.00	9.81	9.81	14.19	काम पुर्ण
97	वडगाव टिप पोचमार्गाची किमी.2 मध्ये बांधकाम करणे.ता.वणी	15.00	0.00	0.00	15.00	काम पुर्ण
98	तेलंगटाकळी पारधीबंडा रस्त्याचे किमी.2 मध्ये बांधकाम करणे.	15.00	3.30	3.30	11.70	काम पुर्ण
99	जांब ते चौधरा रस्ता किमी.0/00 ते 1/00 रस्त्याचे बांधकाम करणे	15.00	0.00	0.00	15.00	काम प्रगतीवर
100	रावेरी ते भांब रस्ता किमी.0/00 ते 2/200 रस्त्याचे बांधकाम करणे	15.00	0.00	0.00	15.00	काम प्रगतीवर
101	बिहाडी पोड जोडरस्ता किमी.0/00 ते 0/600 रस्त्याचे बांधकाम	15.00	0.00	0.00	15.00	काम प्रगतीवर

102	भिमनाळा जोडरस्ता किमी.0/00 ते 0/334 रस्त्याचे बांधकाम	15.00	0.00	0.00	15.00	काम प्रगतीवर
103	बाभुळगाव मांगसावंगी रस्त्यावर किमी 2/00 मध्ये स्लॅबड्रेनचे बांधकाम	4.35	0.00	0.00	4.35	काम प्रगतीवर
104	आकपुरी पोचमार्गावर किमी 0/200 मध्ये लहान पुलाचे बांधकाम	15.00	0.00	0.00	15.00	काम प्रगतीवर
105	शिरोली सायतखर्डा रस्त्यावर किमी.2/300,2/700,3/400,3/600, 3/800 मध्ये मोरीचे बांधकाम करणे	10.00	0.00	0.00	10.00	काम प्रगतीवर
106	वागदा पोच रस्त्यावर किमी.0/00,1/00 मध्ये मोरीचे बांधकाम करणे	3.00	0.00	0.00	3.00	काम प्रगतीवर
107	गोकी प्रकल्प कॅनॉल रस्त्यावरील पुलाचे तथा रस्त्याचे किमी 0/00 ते 1/500 मध्ये बांधकाम करणे	15.00	0.00	0.00	15.00	काम प्रगतीवर
108	राजुर हिरापुर रस्ता किमी 0/00 ते 1/750 रस्त्याचे बांधकाम करणे	15.00	0.00	0.00	15.00	काम प्रगतीवर
109	दहेगाव पोच रस्ता किमी 0/00 ते 0/600 रस्त्याचे बांधकाम करणे	15.00	0.00	0.00	15.00	काम प्रगतीवर
110	पार्डी पोचमार्ग रस्ता किमी 2/200 ते 3/400 रस्त्याची सुधारणा करणे	15.00	0.00	0.00	15.00	काम प्रगतीवर
111	कोपरी शेळी रस्ता किमी 2/00 ते 2/800 रस्त्याची सुधारणा करणे	15.00	0.00	0.00	15.00	काम प्रगतीवर
112	बारड ते लिंबोनीमाथा रस्ता किमी 0/00 ते 1/00 रस्त्याचे मतबुतीकरण व डांबरीकरण करणे	15.00	0.00	0.00	15.00	काम प्रगतीवर

113	शिरोली किनारा रस्त्यावर मारीचे बांधकाम करणे ता.घाटंजी	5.00	0.00	0.00	5.00	काम पुर्ण
114	कोळी घोटी रस्त्यावर 4 मोरीचे बांधकाम करणे.ता.घाटंजी	5.00	0.00	0.00	5.00	काम पुर्ण
115	बोरी गोसावी ते रामनगर तांडा रस्ता किमी 0/00 ते 1/500 रस्त्याचे बांधकाम करण	15.00	0.00	0.00	15.00	काम प्रगतीवर
116	बेलोरी उमरपोड रस्त्याची किमी.0/00 ते 1/600 सुधारणा करणे.	15.00	0.00	0.00	15.00	काम पुर्ण
117	कात्री पाथ्रड रस्ता किमी.0/600 ते 1/800 रस्त्याची सुधारणा करणे	15.00	0.00	0.00	15.00	करारनामा प्रकीयेत
118	पिंपळगाव आसेगाव रस्ता किमी 0/00 ते 1/220 रस्त्याचे डांबरी नुतनीकरण करण	15.00	0.00	0.00	15.00	करारनामा प्रकीयेत
119	झाडगाव डोंगरखर्डा रस्त्याचे किमी 0/00 ते 2/500 मध्ये बांधकाम	15.00	0.00	0.00	15.00	काम प्रगतीपथावर
120	झाडगाव ते कोपरी रस्ता किमी 0/00 ते 1/00 रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे	15.00	0.00	0.00	15.00	करारनामा प्रकीयेत
121	आलेगाव मांगुळ रस्ता किमी 0/00 ते 2/600 रस्त्याची सुधारणा करणे	15.00	0.00	0.00	15.00	करारनामा प्रकीयेत
122	मंगी ते पिंपरी रस्ता किमी 1/500 ते 3/00 रस्त्याचे बांधकाम करणे	15.00	0.00	0.00	15.00	करारनामा प्रकीयेत
123	पार्डी सातेफळ रस्त्याची किमी.0/00 ते 4/00 सुधारणा करणे.	24.90	0.00	0.00	24.90	काम प्रगतीपथावर
124	कालेश्वर टिपेश्वर रस्त्याची किमी.0/00 ते 3/00 सुधारणा करणे.	24.90	0.00	0.00	24.90	निविदा प्रकीयेत

125	केळापुर तांडा पोचरस्त्याचे किमी.0/00 ते 2/500 मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे.	24.90	0.00	0.00	24.90	निविदा प्रक्रीयेत
126	सोनुर्ली पोचमार्ग रस्ता किमी 0/00 ते 3/00 रस्त्याची सुधारणा करणे	24.90	0.00	0.00	24.90	निविदा प्रक्रीयेत
127	तेलंगटाकळी तांडा पोचरस्त्याचे किमी.0/00 ते 1/400 मजबुतीकरण व डांबरीकरण	25.00	0.00	0.00	25.00	निविदा प्रक्रीयेत
128	हिवरधरा ते कोठा रस्त्याचे किमी.0/00 ते 2/00 मजबुतीकरण व डांबरीकरण	24.90	0.00	0.00	24.90	निविदा प्रक्रीयेत
129	धारणा ते वाठोडा रस्त्याची किमी.0/00 ते 3/00 सुधारणा करणे.	24.90	0.00	0.00	24.90	निविदा प्रक्रीयेत
130	गुजरी नागठाणा रस्त्याचे किमी 2/700 ते 4/650 मध्ये मजबुतीकरण व डांबरीकरण	24.90	0.00	0.00	24.90	निविदा प्रक्रीयेत
131	किन्ही ते किन्ही फाटा किमी.0/00 ते 2/800 रस्त्याची सुधारणा करणे	24.90	0.00	0.00	24.90	निविदा प्रक्रीयेत
132	सरुळ परसोडी रस्ता किमी.0/00 ते 7/00 रस्त्याची सुधारणा करणे	24.90	0.00	0.00	24.90	निविदा प्रक्रीयेत
133	वणी वडगाव रांगणा भुरकी रस्ता किमी.4/600 ते 8/200 रस्त्याची सुधारणा करणे	25.00	0.00	0.00	25.00	निविदा प्रक्रीयेत
134	चालबर्डी वांजरी रस्ता किमी 0/00 ते 1/500 रस्त्याचे डांबरी नुतनी करण करणे	24.90	0.00	0.00	24.90	निविदा प्रक्रीयेत
135	नांदुरा विरखेड वाटखेड रस्ता किमी.0/00 ते 5/00 रस्त्याची सुधारणा करणे	24.90	0.00	0.00	24.90	निविदा प्रक्रीयेत

136	खैरी वळण रस्त्याचे बांधकाम करणे 2.00 किमी.ग्रामा-97	19.90	0.00	0.00	19.90	भुसंपादन प्रक्रीयेत
137	सायखेडा ते येळाबारा रस्त्याची सुधारणा करणे.किमी.0/00 ते 2/00	24.90	0.00	0.00	24.90	निविदा प्रक्रीयेत
138	सावरगाव सगदा रस्त्याचे बांधकाम करणे.किमी.0/00 ते 2/00	24.90	0.00	0.00	24.90	निविदा प्रक्रीयेत
139	वगारा सावंगी रस्ता बांधकाम करणे किमी 0/00 ते 2/400 ता.घाटंजी	25.00	0.00	0.00	25.00	निविदा प्रक्रीयेत
140	उमर्डा गणोरी रस्त्यावर किमी.0/800 मध्ये लहान पुलाचे बांधकाम	25.00	0.00	0.00	25.00	निविदा प्रक्रीयेत
141	पांडुर्णो खु. ते ससानी रस्ता किमी.0/00 ते 2/300 रस्त्याचे बांधकाम	25.00	0.00	0.00	25.00	निविदा प्रक्रीयेत
142	माथार्जुन ते डुबलीपोड रस्ता किमी.0/00 ते 1/920 रस्त्याचे बांधकाम	25.00	0.00	0.00	25.00	निविदा प्रक्रीयेत
143	मारेगाव केगाव गोदनी रस्त्याचे किमी 7/00 ते 11/00 मध्ये बांधकाम	25.00	0.00	0.00	25.00	निविदा प्रक्रीयेत
144	चिमणापुर ते उमरीशिव पोचमार्ग रस्त्याचे बांधकाम करणे किमी.0/00 ते 1/200	25.00	0.00	0.00	25.00	निविदा प्रक्रीयेत
145	बोथबोडण ते गहुलीहेटी रस्ता किमी 0/00 ते 2/100 रस्त्याची सुधारणा	25.00	0.00	0.00	25.00	निविदा प्रक्रीयेत
146	पिंपळगाव ते मावालपोड रस्ता किमी 0/00 ते 1/00 रस्त्याचे बांधकाम	18.00	0.00	0.00	18.00	निविदा प्रक्रीयेत

147	रासा विरकुंड रस्ता किमी 0/00 ते 3/00 रस्त्याचे बांधकाम करणे.	25.00	0.00	0.00	25.00	निविदा प्रक्रीयेत
148	घोन्सा सुकनेगाव रस्ता किमी 0/00 ते 3/00 रस्त्याचे बांधकाम करणे.	25.00	0.00	0.00	25.00	निविदा प्रक्रीयेत
149	वडगाव चिखलडोह रस्ता किमी 0/00 ते 2/800 रस्त्याचे बांधकाम	25.00	0.00	0.00	25.00	निविदा प्रक्रीयेत
150	मेंढला शंकरपुर रस्ता किमी 0/00 ते 2/00 भाग 1 ता.कळंब रस्त्याची सुधारणा	25.00	0.00	0.00	25.00	निविदा प्रक्रीयेत
151	आमला पिंपळगाव रस्ता किमी 1/00 ते 3/00 ता.कळंब रस्त्याची सुधारणा	25.00	0.00	0.00	25.00	निविदा प्रक्रीयेत
152	खुटाळा सोनेगाव रस्ता किमी 2/00 ते 4/00 ता.कळंब रस्त्याची सुधारणा	25.00	0.00	0.00	25.00	निविदा प्रक्रीयेत
153	सोनेगाव पिंपळगाव रस्ता किमी 0/00 ते 2/00 ता.कळंब रस्त्याची सुधारणा	25.00	0.00	0.00	25.00	निविदा प्रक्रीयेत
154	फाळेगाव तळेगाव रस्ता किमी 0/00 ते 1/200 रस्त्याची सुधारणा करणे	15.00	0.00	0.00	15.00	निविदा प्रक्रीयेत
155	नांदुरा आष्टी रस्ता किमी 0/00 ते 1/200 मध्ये सुधारणा करणे ता.	15.00	0.00	0.00	15.00	निविदा प्रक्रीयेत
156	आलेगाव यावली रस्ता किमी 2/350 ते 2/800 मध्ये सुधारणा करणे	15.00	0.00	0.00	15.00	निविदा प्रक्रीयेत
157	राणीअमरावती ते भिलुक्सा रस्त्याचे किमी 0/00 ते 3/00 मध्ये रस्ता सुधारणा	15.00	0.00	0.00	15.00	निविदा प्रक्रीयेत
	एकुण	2626.69	703.00	703.00	1791.03	

सन 2012-13 मध्ये सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत घेण्यात आलेल्या रस्त्याच्या कामाची माहिती (रु.लाखात)

अ.क्र	कामाचे नाव	प्रशासकीय मान्यता किंमत	सन 2011-12 मधील खर्च	काम पुर्ण होण्याकरीता लागणारा अपेक्षित निधी	सन 2012-13 मधील खर्च	शेरा / कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
1	वाई आनंदनगर रस्ता किमी 0/00 ते 1/400 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.यवतमाळ	15.00	0.00	15.00	15.00	काम पुर्ण
2	रामनगर ते रुई (गोकी प्रकल्प) रस्ता किमी 0/00 ते 1/400 रस्त्याची सुधारणा करणे ता.यवतमाळ	15.00	9.08	5.92	5.35	काम पुर्ण
3	आकपुरी पोचमार्गावर किमी 0/200 मध्ये लहान पुलाचे बांधकाम करणे ता.यवतमाळ	15.00	12.76	2.24	2.23	काम पुर्ण
4	सायखेडा ते येळाबारा रस्त्याची सुधारणा करणे.किमी.0/00 ते 2/00 ता.यवतमाळ	24.90	0.00	24.90	24.81	काम प्रगतीवर
5	येळाबारा ते सायखेडा रस्त्याची सुधारणा करणे.किमी.0/00 ते 2/00 ता.यवतमाळ	24.90	0.00	24.90	24.90	काम पुर्ण
6	आकपुरी पोचमार्ग किमी 0/00 ते 0/600 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.यवतमाळ	15.00	0.00	15.00	14.99	काम पुर्ण
7	आकपुरी तांडा ते गणेशपुर रस्ता किमी 0/00 ते 2/650 रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.यवतमाळ	15.00	0.00	15.00	11.65	काम प्रगतीवर

8	कारेगाव रामनगर ते यावली रस्ता.किमी.0/700 ते 1/200 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.यवतमाळ	15.00	0.00	15.00	0.00	काम प्रगतीवर
9	लोहारा ते पांढरी रस्ता किमी 0/00 ते 1/650 रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.यवतमाळ	15.00	0.41	14.59	14.97	काम पुर्ण
10	भोसा ते वाकी रस्ता किमी 0/00 ते 3/00 रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.यवतमाळ	15.00	8.82	6.18	6.22	काम पुर्ण
11	पिंपळगाव ते मावालपोड रस्ता किमी 0/00 ते 1/00 रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.यवतमाळ.	18.00	0.30	17.70	14.23	काम पुर्ण
12	बारड ते लिंबोनीमाथा रस्ता किमी 0/00 ते 1/00 रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.यवतमाळ.	15.00	6.17	8.83	8.83	काम पुर्ण
13	बोरी गोसावी ते रामनगर तांडा रस्ता किमी 0/00 ते 1/500 रस्त्याचे पुलाचे बांधकाम करणे ता.यवतमाळ.	15.00	12.92	2.08	0.00	काम प्रगतीवर
14	बोथबोडण ते गहुलीहेटी रस्ता किमी 0/00 ते 2/100 रस्त्याची सुधारणा करणे ता.यवतमाळ.	25.00	17.49	7.51	1.25	काम पुर्ण
15	वडगाव पोचमार्ग किमी 0/00 ते 1/00 (शिवनेरीकॉलनी मधून जाणारा) रस्त्याची सुधारणा करणे ता.यवतमाळ.	15.00	0.00	15.00	14.94	काम पुर्ण
16	अर्जुना ता.यवतमाळ येथील भुअर्जन संपादन				2.06	
17	उमरसरा पोचमार्ग रस्ता ग्रामा-2 रस्त्याची सुधारणा करणे ता.यवतमाळ.	15.00	0.00	15.00		निविदा प्रक्रीयेत

18	वाई ते अडाण नदी रस्ता किमी 0/00 ते 2/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.यवतमाळ.	15.00	0.00	15.00		काम प्रगतीवर
19	आकपुरी ते गणेशपुर रस्ता कॅनॉलमार्गे किमी 0/00 ते 2/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.यवतमाळ.	15.00	0.00	15.00		निविदा मंजूरी प्रक्रीयेत
20	झुली ते झुलीचौकी रस्ता (पारधीबेडा) किमी 0/00 ते 0/800 मध्ये रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.यवतमाळ.	15.00	0.00	15.00	9.43	काम प्रगतीवर
21	कारेगाव पोचमार्ग रस्ता किमी 0/00 ते 2/00 मध्ये रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.यवतमाळ.	15.00	0.00	15.00		निविदा मंजूरी प्रक्रीयेत
22	डोर्ली पोचमार्ग किमी 0/00 ते 1/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.यवतमाळ.	15.00	0.00	15.00		निविदा मंजूरी प्रक्रीयेत
23	यवतमाळ ते वाघापुर रस्ता किमी 0/00 ते 1/500 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.यवतमाळ.	15.00	0.00	15.00		निविदा मंजूरी प्रक्रीयेत
24	तळेगाव शिवनी रस्ता किमी 0/00 ते 1/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.यवतमाळ.	15.00	0.00	15.00		निविदा मंजूरी प्रक्रीयेत
25	वाघापुर किटा कापरा रस्ता किमी 12/635 ते 14/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.यवतमाळ.	15.00	0.00	15.00	15.00	काम पूर्ण
26	लोहारा पोचमार्ग रस्ता किमी 0/00 ते 1/00 मध्ये रस्त्याचे बांधकाम करणे (दत्तात्रयनगर) ता.यवतमाळ.	15.00	0.00	15.00		निविदा मंजूरी प्रक्रीयेत

27	लोहारा पोचमार्ग रस्ता किमी 0/00 ते 1/00 मध्ये रस्त्याचे बांधकाम करणे (देवीनगरनगर) ता.यवतमाळ.	15.00	0.00	15.00	14.20	काम प्रगतीवर
28	बारडतांडा ते घटाणा रस्ता किमी 4/500 ते 7/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.यवतमाळ.	15.00	0.00	15.00		काम प्रगतीवर
29	बोरीसिंह ते निंबोली माथा रस्ता किमी 0/00 ते 1/800 मध्ये सुधारणा करणे ता.यवतमाळ.	15.00	0.00	15.00		निविदा मंजूरी प्रक्रीयेत
30	वडगाव ते मुलकी जांब रस्ता किमी 0/00 ते 1/200 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.यवतमाळ.	15.00	0.00	15.00		निविदा मंजूरी प्रक्रीयेत
31	वडगाव ते लोहारा रस्ता किमी 0/00 ते 1/500 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.यवतमाळ.	15.00	0.00	15.00		काम प्रगतीवर
32	उमर्डा गणोरी रस्त्यावर किमी.0/800 मध्ये लहान पुलाचे बांधकाम करणे ता.बाभुळगाव.	25.00	22.58	2.42	0.00	काम प्रगतीवर
33	चिमणापुर ते उमरीशिव पोचमार्ग रस्त्याचे बांधकाम करणे किमी.0/00 तं 1/200 ता.बाभुळगाव.	25.00	0.00	25.00	24.99	काम पुर्ण
34	पंचगव्हान उमर्डा रस्ता किमी 0/460 ते 2/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.बाभुळगाव.	15.00	0.00	15.00	15.00	काम पुर्ण
35	बाभुळगाव गणोरी रस्त्याची किमी.0/800 ते 2/00 सुधारणा करणे.ता.बाभुळगाव.	15.00	14.77	0.23	0.00	काम प्रगतीवर

36	आलेगाव यावली रस्त्याचे किमी 1/800 ते 3/500 मध्ये मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.बाभुळगाव.	15.00	6.86	8.14	8.12.	काम पुर्ण
37	आलेगाव मांगुळ रस्ता किमी 0/00 ते 2/600 रस्त्याची सुधारणा करणे ता.बाभुळगाव.	10.00	5.67	4.33	4.29	काम पुर्ण
38	लोणी नांदुरा मादनी रस्ता किमी 2/00 ते 5/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.बाभुळगाव.	24.90	0.00	24.90	24.91	काम पुर्ण
39	सरुळ परसोडी रस्ता किमी.0/00 ते 7/00 रस्त्याची सुधारणा करणे ता.बाभुळगाव	24.90	23.28	1.62	0.05	काम पुर्ण
40	नांदुरा विरखेड वाटखेड रस्ता किमी.0/00 ते 5/00 रस्त्याची सुधारणा करणे ता.बाभुळगाव.	24.90	21.55	3.35	0.08	काम पुर्ण
41	किन्ही घारफळ रस्ता किमी 0/00 ते 5/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.बाभुळगाव.	20.00	0.00	20.00	20.00	काम पुर्ण
42	सिंधी पाचखेड रस्ता किमी 1/00 ते 2/300 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.बाभुळगाव	20.00	0.00	20.00	19.98	काम पुर्ण
43	नांदुरा पिंपरी रस्ता किमी 0/00 ते 2/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.बाभुळगाव	24.90	0.00	24.90	20.35	काम पुर्ण
44	परसोडी ते सावंगी डाफ रस्ता किमी 0/00 ते 2/00 मध्ये डांबरीकरण करणे ता.कळंब.	25.00	0.00	25.00	0.00	काम प्रगतीवर
45	मैढला शंकरपुर रस्ता किमी 0/00 ते 2/00 भाग 1 ता.कळंब रस्त्याची सुधारणा करणे ता.कळंब.	25.00	0.00	25.00	18.47	काम पुर्ण
46	आमला पिंपळगाव रस्ता किमी 1/00 ते 3/00 ता.कळंब रस्त्याची सुधारणा करणे ता.कळंब.	25.00	0.00	25.00	23.10	काम पुर्ण

47	खुटाळा सोनेगाव रस्ता किमी 2/00 ते 4/00 ता.कळंब रस्त्याची सुधारणा करणे ता.कळंब.	25.00	0.00	25.00	18.33	काम प्रगतीवर
48	सोनेगाव पिंपळगाव रस्ता किमी 0/00 ते 2/00 ता.कळंब रस्त्याची सुधारणा करणे ता.कळंब.	25.00	0.00	25.00	24.97	काम पूर्ण
49	हिवरा ते हुस्नापुर रस्ता किमी 0/00 ते 1/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.कळंब.	15.00	0.00	15.00	13.79	काम प्रगतीवर
50	पिंपळगाव ते गंगापूर रस्ता किमी 0/00 ते 1/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.कळंब.	15.00	0.00	15.00	15.00	काम पूर्ण
51	कोळझरी पोचमार्ग रस्ता मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.कळंब	15.00	0.00	15.00	15.00	काम पूर्ण
52	आमला तिरझडा रस्ता ग्रामा-56 किमी 1/300 ते 1/800 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.कळंब.	5.00	0.00	5.00	0.00	काम प्रगतीवर
53	दोनोडा तरोडा रस्ता किमी 0/00 ते 3/00 मध्ये रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.कळंब.	15.00	0.00	15.00	15.00	काम पूर्ण
54	कोठा सुकळी रस्ता किमी 0/00 ते 4/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.कळंब.	15.00	0.00	15.00	0.00	काम पूर्ण
55	कात्री पाश्र्व रस्ता किमी.0/600 ते 0/600 रस्त्याची सुधारणा करणे ता.कळंब.	15.00	7.47	7.53	7.51	काम पूर्ण
56	मेघापुर संगम रस्त्याचे किमी.0/00 ते 0/800 मध्ये सुधारणा करणे. ता.राळेगाव	15.00	8.03	6.97	1.98	काम पूर्ण
57	कोपरी शेळी रस्ता किमी 2/00 ते 2/800 रस्त्याची सुधारणा करणे. ता.राळेगाव	10.00	0.00	10.00	9.95	काम पूर्ण

58	गुजरी नागठाणा रस्त्याचे किमी 2/700 ते 4/650 मध्ये मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.राळेगाव.	24.90	7.10	17.80	11.94	काम पुर्ण
59	झाडगाव ते कोपरी रस्ता किमी 0/00 ते 1/00 रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.राळेगाव.	15.00	0.00	15.00	12.12	काम प्रगतीवर
60	भुलगड पोचमार्ग रस्त्याची किमी.0/00 ते 0/600 सुधारणा करणे. ता.राळेगाव.	15.00	12.04	2.96	15.00	काम पुर्ण
61	दहेगाव काकडीपोड रस्त्याची किमी.0/00 ते 1/00 डांबरी नुतनीकरण करणे ता.राळेगाव.	15.00	10.85	4.15	3.00	काम पुर्ण
62	करंजी रानवड रस्ता किमी 0/00 1/300 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.राळेगाव.	25.00	0.00	25.00	11.93	काम प्रगतीवर
63	आष्टोणा पोचमार्ग प्रजिमा 21 ला जोडणारा रस्ता किमी 0/00 ते 1/500 मध्ये सुधारणा करणे ता.राळेगाव.	15.00	14.44	0.56	0.57	काम पुर्ण
64	मंगी आष्टोणा रस्ता किमी 1/500 ते 3/500 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.राळेगाव.	15.00	11.02	3.98	3.94	काम पुर्ण
65	दहेगाव ते मंगी रस्ता किमी 1/400 ते 3/400 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.राळेगाव.	15.00	14.61	0.39	0.38	काम पुर्ण
66	बेलोरी उमरपोड रस्त्याची किमी.0/00 ते 1/600 सुधारणा करणे. ता.कळंब.	25.00	0.00	25.00	24.98	काम पुर्ण
67	कळंब रासा रस्ता (अग्रवाल ले आउट)किमी 1/200 ते 1/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.कळंब.	15.00	9.43	5.57	2.04	काम पुर्ण

68	तेलंगटाकळी तांडा पोचरस्त्याचे किमी.0/00 ते 1/400 मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.पांढरकवडा	25.00	0.00	25.00	19.61	काम पुर्ण
69	धारना वाठोडा रस्त्याची किमी 0/00 ते 3/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.पांढरकवडा	24.90	0.00	24.90	3.05	काम पुर्ण
70	मादनी मेंढला रस्ता किमी 3/175 ते 4/400 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.बाभुळगाव.	15.00	0.00	15.00		निविदा मंजुरी प्रक्रीयेत
71	बाभुळगाव ते गणोरी रस्ता किमी 2/00 ते 3/200 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.बाभुळगाव.	15.00	0.00	15.00		निविदा मंजुरी प्रक्रीयेत
72	टाकळगाव पानस रस्ता किमी 0/00 ते 1/600 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.बाभुळगाव.	15.00	0.00	15.00	14.97	काम पुर्ण
73	पिंपळगाव सावर रस्ता किमी 0/00 ते 3/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.बाभुळगाव.	15.00	0.00	15.00	15.00	काम पुर्ण
74	चौंढी गळव्हा सावर रस्ता किमी 2/00 ते 3/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.बाभुळगाव.	15.00	0.00	15.00		काम पुर्ण
75	सरुळ परसोडी घरफळ रस्ता किमी 1/800 ते 5/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.बाभुळगाव.	15.00	0.00	15.00	15.00	काम पुर्ण
76	फाळेगाव सरुळ रस्ता किमी 0/00 ते 2/00 मध्ये रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.बाभुळगाव.	15.00	0.00	15.00		काम प्रगतीवर
77	कळंब रासाकारक रस्ता किमी 0/00 ते 1/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.कळंब.	15.00	0.00	15.00		निविदा मंजुरी प्रक्रीयेत

78	बोरीमहल कान्होली रस्ता किमी 1/200 ते 2/500 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.कळंब.	15.00	0.00	15.00		काम प्रगतीवर
79	बोरीमहल जोडरस्ता रस्ता किमी 0/00 ते 1/200 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.कळंब.	15.00	0.00	15.00		काम प्रगतीवर
80	ब-हाणपुर ते हुस्नापुर रस्ता किमी 0/00 ते 2/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.कळंब.	15.00	0.00	15.00		निविदा मंजूरी प्रक्रीयेत
81	कोठा ते ब-हाणपुर रस्ता किमी 0/00 ते 2/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.कळंब.	15.00	0.00	15.00		निविदा मंजूरी प्रक्रीयेत
82	सावरगाव ते आष्टा रस्ता किमी 0/00 ते 2/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.कळंब.	15.00	0.00	15.00		काम प्रगतीवर
83	कोठा ते तांबा रस्ता किमी 0/00 ते 1/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.कळंब.	15.00	0.00	15.00		काम प्रगतीवर
84	डोंगरगाव ते झरगड रस्ता किमी 0/00 ते 2/00 मध्ये रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.राळेगाव.	15.00	0.00	15.00		निविदा मंजूरी प्रक्रीयेत
85	वा-हा ते दापोरी रस्ता किमी 0/00 ते 2/00 मध्ये रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.राळेगाव.	15.00	0.00	15.00		निविदा मंजूरी प्रक्रीयेत
86	गुजरी नागठाणा सावरगाव रस्ता किमी 8/00 ते 9/400 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.राळेगाव.	15.00	0.00	15.00		निविदा मंजूरी प्रक्रीयेत
87	देवधरी जोडरस्ता किमी 0/00 ते 0/800 मध्ये रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता.राळेगाव.	15.00	0.00	15.00		काम प्रगतीवर

88	वडगाव ते एकुली रस्ता किमी 0/00 ते 2/00 मध्ये रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.राळेगाव.	15.00	0.00	15.00	11.36	काम प्रगतीवर
89	वाढोणा खेमकुंड रस्ता किमी 0/00 ते 2/00 मध्ये रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.पांढरकवडा.	15.00	0.00	15.00		काम प्रगतीवर
90	सोनुली ते सिंगलदिप रस्ता किमी 0/00 ते 2/00 मध्ये रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.पांढरकवडा.	15.00	0.00	15.00		काम प्रगतीवर
91	किन्ही ते नंदपुर रस्ता किमी 0/00 ते 2/00 मध्ये रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.पांढरकवडा.	15.00	0.00	15.00		काम प्रगतीवर
92	कवडशी ते दत्तमंदीर रस्त्याची सुधारणा करणे किमी.1.50 ग्रामा-130 ता.वणी.	15.00	9.95	5.05	4.15	काम पुर्ण
93	परसोडा पळसोनी रस्त्यावरील किमी 1/200 मध्ये रपट्याची दुरुस्ती करणे ता.वणी.	5.00	0.00	5.00	0.00	काम प्रगतीवर
94	रासा विरकुंड रस्ता किमी 0/00 ते 3/00 रस्त्याचे बांधकाम करणे. ता.वणी.	25.00	12.56	12.44	9.40	काम पुर्ण
95	घोन्सा सोनेगाव रस्ता किमी 0/00 ते 3/00 रस्त्याचे बांधकाम करणे. ता.वणी.	25.00	0.00	25.00	8.24	काम प्रगतीवर
96	सावर्ला झोला रस्ता किमी 0/00 ते 1/400 मध्ये रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.वणी.	15.00	12.05	2.95	2.93	काम पुर्ण
97	सावर्ला वडगाव रस्ता किमी 0/00 ते 1/400 मध्ये रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.वणी.	15.00	11.53	3.47	3.45	काम पुर्ण
98	बिहाडी पोड जोडरस्ता किमी.0/00 ते 0/600 रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.झरी जामनी	15.00	0.00	15.00	7.71	काम प्रगतीवर

99	माथार्जुन ते डुबलीपोड रस्ता किमी.0/00 ते 1/920 रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.झरी जामनी	25.00	0.00	25.00	0.00	काम प्रगतीवर
100	वडगाव ते चिखलडोह रस्त्याची किमी 0/00 ते 2/400 मध्ये सुधारणा करणे ता.झरी जामनी.	25.00	0.00	25.00	0.00	काम प्रगतीवर
101	मांगली टाकळी रस्ता किमी 0/00 ते 2/200 मध्ये रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.मारेगाव.	15.00	0.00	15.00	14.93	काम पुर्ण
102	मारेगाव केगाव गोदनी रस्त्याचे किमी 7/00 ते 11/00 मध्ये बांधकाम करणे ता.मारेगाव.	25.00	8.23	16.77	7.92	काम प्रगतीवर
103	येनक येनाडी रस्ता किमी 0/00 ते 1/700 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.वणी.	15.00	0.00	15.00	0.00	निविदा प्रक्रीयेत
104	भांडेवाडा सोनापुर रस्ता किमी 0/00 ते 2/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.वणी.	15.00	0.00	15.00	0.00	काम प्रगतीवर
105	दहेगाव ते डोंगरगाव रस्ता किमी 0/00 ते 1/500 मध्ये रस्त्याचे डांबरीकरण करणे ता.वणी.	15.00	0.00	15.00	0.00	निविदा मंजुरी प्रक्रीयेत
106	खांदला फाटा ते गोपालपुर रस्ता किमी 0/00 ते 2/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.वणी.	15.00	0.00	15.00	0.00	निविदा प्रक्रीयेत
107	केळापुर तांडा पोचरस्त्याचे किमी.0/00 ते 2/500 मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.घाटंजी.	24.90	0.00	24.90	20.05	काम पुर्ण
108	पांढुर्णा खु. ते ससानी रस्ता किमी.0/00 ते 2/300 रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.घाटंजी	25.00	14.60	10.40	1.93	काम पुर्ण
109	पांढुर्णा बु.ते तिवसाळा रस्ता किमी 0/00 ते 2/200 मध्ये मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.घाटंजी	15.00	13.94	1.06	1.06	काम पुर्ण

110	कालेश्वर टिपेश्वर रस्त्याची किमी.0/00 ते 3/00 सुधारणा करणे. ता.घाटंजी.	24.90	0.00	24.90	24.47	काम पुर्ण
111	सावरगाव सगदा रस्त्याचे बांधकाम करणे.किमी.0/00 ते 2/00 ता.घाटंजी	24.90	3.12	21.78	6.55	काम प्रगतीवर
112	वगारा सावंगी रस्ता बांधकाम करणे किमी 0/00 ते 2/400 ता.घाटंजी	25.00	6.10	18.90	11.50	काम पुर्ण
113	हिवरधरा ते कोठा रस्त्याचे किमी.0/00 ते 2/00 मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.घाटंजी.	24.90	0.00	24.90	5.87	काम पुर्ण
114	दत्तापुर ते चोरकुंड रस्ता किमी 0/00 ते 2/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.घाटंजी	15.00	14.17	0.83	0.86	काम पुर्ण
115	येवती पोचमार्ग रस्ता किमी 0/00 ते 1/700 मध्ये रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.घाटंजी	24.90	0.00	24.90	24.93	काम पुर्ण
116	मारेगाव चोरकुंड रस्ता किमी 3/00 ते 4/800 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.घाटंजी	24.90	0.00	24.90	1.66	काम पुर्ण
117	हिवरधरा पोंचमार्ग रस्त्यावरील लहान पुलाचे बांधकाम करणे ता. घाटंजी	25.00	0.00	25.00	14.54	काम पुर्ण
118	कोची पिंपळशेंडा रस्त्याचे किमी 7/00 ते 8/00 मध्ये डांबरी नुतनीकरण करणे ता.पांढरकवडा	25.00	0.00	25.00	24.99	काम पुर्ण
119	वा-हा पोचमार्ग रस्त्याची किमी.0/00 ते 1/00 डांबरी नुतनीकरण करणे ता.पांढरकवडा	15.00	6.97	8.03	8.03	काम पुर्ण
120	रुढा पोचमार्ग रस्ता किमी 0/00 ते 1/100 रस्त्याचे डांबरी नुतनीकरण करणे ता.पांढरकवडा	15.00	0.00	15.00	12.69	काम प्रगतीवर

121	चनाखा पोचमार्ग रस्ता किमी 0/00 ते 1/00 रस्त्याचे डांबरी नुतनीकरण करणे ता.पांढरकवडा	15.00	7.62	7.38	2.51	काम प्रगतीवर
122	चालबडी वांजरी रस्ता किमी 0/00 ते 1/500 रस्त्याचे डांबरी नुतनीकरण करणे ता.पांढरकवडा	24.90	0.00	24.90	24.97	काम पुर्ण
123	चनाखा पोचमार्ग किमी 0/200 मध्ये स्लॅबड्रेनचे बांधकाम करणे करणे ता.पांढरकवडा	5.00	0.00	5.00	0.00	काम प्रगतीवर
124	पांडुर्णा बु.ते तिवसाळा रस्ता किमी 1/500 ते 3/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.घाटंजी.	15.00	0.00	15.00		निविदा मंजुरी प्रक्रीयेत
125	शिरोली सायतखर्डा रस्ता किमी 0/00 ते 2/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.घाटंजी.	15.00	0.00	15.00		काम पुर्ण
126	करमना लव्हाना रस्ता किमी 0/00 ते 2/800 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.घाटंजी.	15.00	0.00	15.00	9.69	काम प्रगतीवर
127	शिवनी ते तेलंगटाकळी रस्ता किमी 0/00 ते 2/500 मध्ये रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.घाटंजी.	15.00	0.00	15.00	11.77	काम प्रगतीवर
128	घनमोड ते घनमोड सोसायटी रस्ता किमी 0/00 ते 1/500 मध्ये रस्त्यावर डांबरी नुतनीकरण करणे ता.पांढरकवडा	15.00	0.00	15.00		निविदा मंजुरी प्रक्रीयेत
129	आकोली बु.ते बोरगाव रस्ता किमी 0/00 ते 2/00 मध्ये रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.पांढरकवडा.	15.00	0.00	15.00		काम प्रगतीवर
130	खैरी जोडरस्ता किमी 0/00 ते 1/250 मध्ये रस्त्याचे डांबरीकरण करणे ता.पांढरकवडा.	15.00	0.00	15.00		काम प्रगतीवर
	एकुण	2256.50	378.49	1878.01	924.50	

सन 2013-14 मध्ये सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत घेण्यात आलेल्या रस्त्याच्या कामाबाबत खर्चाच्या माहितीचा तपशील

अ.क्र	कामाचे नाव	प्रशासकीय मान्यता	सन 2011-12 मधील खर्च	सन 2012-13 मधील खर्च	काम पुर्ण होण्याकरीता	सन 13-14 मधील खर्च
1	उमरसरा पोचमार्ग रस्ता ग्रामा-2 मध्ये पुलाचे बांधकाम व रस्त्याची सुधारणा करणे ता.यवतमाळ.	15.00	0.00	0.00	15.00	14.97
2	वाई ते अडाण नदी रस्ता किमी 0/00 ते 2/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.यवतमाळ.	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00
3	वरुड ईजारा ते दिघोरी रस्ता किमी 0/00 ते 2/00 मध्ये रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.यवतमाळ.	15.00	0.00	0.00	15.00	6.34
4	जांब चौधरा रस्ता किमी 0/800 ते 2/00 मध्ये रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.यवतमाळ.	15.00	0.00	0.00	15.00	14.97
5	बोथबोडण ते बोरजई रस्ता किमी 0/00 ते 2/00 मध्ये रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.यवतमाळ.	15.00	0.00	0.00	15.00	7.39
6	रुई ते सायखेडा रस्ता ग्रामा-23 किमी 0/00 ते 2/500 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.यवतमाळ.	25.00	0.00	0.00	25.00	24.97
7	वडगाव ते मुलकी जांब रस्ता किमी 0/00 ते 1/200 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.यवतमाळ.	15.00	0.00	0.00	15.00	14.33
8	वडगाव ते लोहारा रस्ता किमी 0/00 ते 1/500 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.यवतमाळ.	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00

9	वडगाव पोचमार्ग रस्ता (प्र.रा.मा.7 ला जोडणारा) किमी 0/00 ते 1/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.यवतमाळ.	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00
10	सायखेडा ते येळाबारा रस्त्याची सुधारणा करणे.किमी.0/00 ते 2/00 ता.यवतमाळ	24.90	0.00	24.81	0.09	3.18
11	आकपुरी तांडा ते गणेशपुर रस्ता किमी 0/00 ते 2/650 रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.यवतमाळ	15.00	0.00	11.65	3.35	3.33
12	कारेगाव रामनगर ते यावली रस्ता.किमी.0/700 ते 1/200 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.यवतमाळ	15.00	0.00	0.00	15.00	14.99
13	आकपुरी ते गणेशपुर रस्ता कॅनॉलमार्ग किमी 0/00 ते 2/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.यवतमाळ.	15.00	0.00	0.00	15.00	2.41
14	झुली ते झुलीचौकी रस्ता (पारधीबेडा) किमी 0/00 ते 0/800 मध्ये रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.यवतमाळ.	15.00	0.00	9.43	5.57	5.47
15	कारेगाव पोचमार्ग रस्ता किमी 0/00 ते 2/00 मध्ये रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.यवतमाळ.	15.00	0.00	0.00	15.00	5.11
16	डोर्ली पोचमार्ग किमी 0/00 ते 1/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.यवतमाळ.	15.00	0.00	0.00	15.00	6.03
17	यवतमाळ ते वाघापुर रस्ता किमी 0/00 ते 1/500 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.यवतमाळ.	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00

18	तळेगाव शिवनी रस्ता किमी 0/00 ते 1/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.यवतमाळ.	15.00	0.00	0.00	15.00	10.91
19	पिंपळगाव पोचमार्ग रस्ता किमी 0/00 ते 1/450 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.यवतमाळ.	22.90	0.00	0.00	22.90	22.74
20	पिंपळगाव ते मावालपोड रस्ता किमी 0/00 ते 1/00 रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.यवतमाळ.	18.00	0.30	14.23	3.47	0.00
21	लोहारा पोचमार्ग रस्ता किमी 0/00 ते 1/00 मध्ये रस्त्याचे बांधकाम करणे (दत्तात्रयनगर) ता.यवतमाळ.	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00
22	लोहारा पोचमार्ग रस्ता किमी 0/00 ते 1/00 मध्ये रस्त्याचे बांधकाम करणे (देवीनगरनगर) ता.यवतमाळ.	15.00	0.00	14.20	0.80	14.92
23	लोहारा पोचमार्ग रस्ता (सिंचननगर) रस्त्याची सुधारणा करणे ता.यवतमाळ.	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00
24	लोहारा पोचमार्ग रस्ता (महाविरनगर) रस्त्याची सुधारणा करणे ता.यवतमाळ.	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00
25	जनुनाहेटी पोचमार्ग रस्ता किमी 0/00 ते 2/500 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.यवतमाळ.	15.00	0.00	0.00	15.00	14.95
26	बोरी गोसावी ते रामनगर तांडा रस्ता किमी 0/00 ते 1/500 रस्त्याचे पुलाचे बांधकाम करणे ता.यवतमाळ.	15.00	12.92	0.00	2.08	0.00
27	बारडतांडा ते घटाणा रस्ता किमी 4/500 ते 7/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.यवतमाळ.	15.00	0.00	0.00	15.00	12.96

28	बोरीसिंह ते निंबोली माथा रस्ता किमी 0/00 ते 1/800 मध्ये सुधारणा करणे ता.यवतमाळ.	15.00	0.00	0.00	15.00	10.39
29	सालोड पोचमार्ग किमी 0/00 ते 1/300 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.यवतमाळ.	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00
30	गहुलीहेटी पोचमार्ग किमी 0/00 ते 0/700 मध्ये रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.यवतमाळ.	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00
31	उमर्डा गणोरी रस्त्यावर किमी.0/800 मध्ये लहान पुलाचे बांधकाम करणे ता.बाभुळगाव.	25.00	22.58	0.00	2.42	1.72
32	बाभुळगाव गणोरी रस्त्याची किमी.0/800 ते 2/00 सुधारणा करणे.ता.बाभुळगाव.	15.00	14.77	0.00	0.23	0.00
33	मादनी मेंढला रस्ता किमी 3/175 ते 4/400 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.बाभुळगाव.	15.00	0.00	0.00	15.00	11.03
34	बाभुळगाव ते गणोरी रस्ता किमी 2/00 ते 3/200 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.बाभुळगाव.	15.00	0.00	0.00	15.00	11.13
35	उमर्डा ते गणोरी रस्ता किमी 0/00 ते 3/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.बाभुळगाव.	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00
36	नायगाव ते देवगाव रस्ता किमी 0/200 मध्ये आर.सी.डब्लुचे बांधकाम करणे ता.बाभुळगाव.	20.50	0.00	0.00	20.50	0.00
37	पिंपरी ते नायगाव रस्ता किमी 0/00 ते 2/500 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.बाभुळगाव.	23.00	0.00	0.00	23.00	11.62
38	चौंढी गळव्हा सावर रस्ता किमी 2/00 ते 3/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.बाभुळगाव.	15.00	0.00	0.00	15.00	10.46

39	पिंपळगाव ते आसेगाव रस्ता किमी 1/00 ते 3/00 मध्ये रस्त्याचे डांबरी नुतनीकरण करणे ता.बाभुळगाव.	15.00	0.00	0.00	15.00	14.95
40	यावली नागरगाव रस्ता ग्रामा-36 किमी 0/600 ते 2/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.बाभुळगाव.	15.00	0.00	0.00	15.00	14.99
41	रा.मा.ते गळव्हा ते सावर रस्ता इजिमा-17 किमी 2/00 ते 5/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.बाभुळगाव.	25.00	0.00	0.00	25.00	424.00
42	सावर भिसनी रस्ता ग्रामा-50 किमी 0/00 ते 2/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.बाभुळगाव.	15.00	0.00	0.00	15.00	14.94
43	सरुळ परसोडी रस्ता किमी.0/00 ते 7/00 रस्त्याची सुधारणा करणे ता.बाभुळगाव	24.90	23.28	0.05	1.57	0.05
44	नांदुरा विरखेड वाटखेड रस्ता किमी.0/00 ते 5/00 रस्त्याची सुधारणा करणे ता.बाभुळगाव.	24.90	21.55	0.08	3.27	0.08
45	नांदुरा पिंपरी रस्ता किमी 0/00 ते 2/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.बाभुळगाव	24.90	0.00	20.35	4.55	0.00
46	फाळेगाव सरुळ रस्ता किमी 0/00 ते 2/00 मध्ये रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.बाभुळगाव.	15.00	0.00	0.00	15.00	14.93
47	सरुळ परसोडी घारफळ रस्ता किमी 5/700 ते 7/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.बाभुळगाव.	23.00	0.00	0.00	23.00	22.95

48	फाळेगाव दलीत वस्ती पोचमार्ग ग्रामा-127 किमी 0/00 ते 0/500 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.बाभुळगाव.	15.00	0.00	0.00	15.00	11.80
49	परसोडी ते सावंगी डाफ रस्ता किमी 0/00 ते 2/00 मध्ये डांबरीकरण करणे ता.कळंब.	25.00	0.00	22.73	2.27	2.28
50	मेंढला शंकरपुर रस्ता किमी 0/00 ते 2/00 भाग 1 ता.कळंब रस्त्याची सुधारणा करणे ता.कळंब.	25.00	0.00	18.47	6.53	0.00
51	आमला पिंपळगाव रस्ता किमी 1/00 ते 3/00 ता.कळंब रस्त्याची सुधारणा करणे ता.कळंब.	25.00	0.00	23.10	1.90	0.00
52	खुटाळा सोनेगाव रस्ता किमी 2/00 ते 4/00 ता.कळंब रस्त्याची सुधारणा करणे ता.कळंब.	25.00	0.00	18.33	6.67	1.88
53	हिवरा ते हुस्नापुर रस्ता किमी 0/00 ते 1/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.कळंब.	15.00	0.00	13.79	1.21	0.00
54	आमला तिरझडा रस्ता ग्रामा-56 किमी 1/300 ते 1/800 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.कळंब.	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00
55	कोठा सुकळी रस्ता किमी 0/00 ते 4/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.कळंब.	15.00	0.00	0.00	15.00	14.98
56	कळंब रासा कारक रस्ता किमी 0/00 ते 1/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.कळंब.	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00
57	कळंब रासा कारक रस्ता किमी 1/00 ते 2/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.कळंब.	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00
58	बोरीमहल कान्होली रस्ता किमी 1/200 ते 2/500 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.कळंब.	15.00	0.00	0.00	15.00	14.99

59	बोरीमहल जोडरस्ता रस्ता किमी 0/00 ते 1/200 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.कळंब.	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00
60	कळंब रासा रस्ता (अग्रवाल ले आउट)किमी 1/200 ते 1/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.कळंब.	15.00	9.43	2.04	3.53	0.00
61	कात्री आंधबोरी रस्ता किमी 2/200 मध्ये आर.सी.डब्लुचे बांधकाम करणे ता.कळंब.	23.00	0.00	0.00	23.00	0.00
62	बोरीमहल कान्होली सरपदरी रस्ता किमी 0/00 ते 1/200 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.कळंब.	23.00	0.00	0.00	23.00	0.00
63	किनवट डोंगरखर्डा नांझा रस्ता किमी 12/00 मधील आर.सी.डब्लुचे बांधकाम करणे ता.कळंब.	25.00	0.00	0.00	25.00	24.94
64	ब-हाणपुर ते हुस्नापुर रस्ता किमी 0/00 ते 2/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.कळंब.	15.00	0.00	0.00	15.00	14.95
65	कोठा ते ब-हाणपुर रस्ता किमी 0/00 ते 2/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.कळंब.	15.00	0.00	0.00	15.00	14.58
66	सावरगाव ते आष्टा रस्ता किमी 0/00 ते 2/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.कळंब.	15.00	0.00	0.00	15.00	9.21
67	कोठा ते तांबा रस्ता किमी 0/00 ते 1/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.कळंब.	15.00	0.00	0.00	15.00	14.90
68	आष्टी ते कोठा रस्ता किमी 0/00 ते 2/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.कळंब.	23.00	0.00	0.00	23.00	22.90

69	रा.मा.236 ते पार्डी पोचमार्ग रस्ता किमी 2/00 ते 4/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.कळंब.	20.00	0.00	0.00	20.00	19.98
70	मेंढला ते शंकरपुर रस्त्यावरील किमी 2/00 मध्ये आर.सी.डब्लुचे बांधकाम करणे ता.कळंब.	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00
71	मलकापुर पोचमार्ग रस्ता किमी 0/00 ते 0/700 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.कळंब.	10.00	0.00	0.00	10.00	9.61
72	दहेगाव पोचमार्ग रस्ता किमी 0/00 ते 0/400 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.कळंब.	7.60	0.00	0.00	7.60	0.00
73	सावरगाव उमरी पोचमार्ग रस्ता किमी 0/00 ते 0/400 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.कळंब.	6.25	0.00	0.00	6.25	0.00
74	मेघापुर संगम रस्त्याचे किमी.0/00 ते 0/800 मध्ये सुधारणा करणे. ता.राळेगाव	15.00	8.03	1.98	4.99	0.00
75	गुजरी नागठाणा रस्त्याचे किमी 2/700 ते 4/650 मध्ये मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.राळेगाव.	24.90	7.10	11.94	5.86	13.08
76	डोंगरगाव ते झरगड रस्ता किमी 0/00 ते 2/00 मध्ये रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.राळेगाव.	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00
77	वा-हा ते दापोरी रस्ता किमी 0/00 ते 2/00 मध्ये रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.राळेगाव.	15.00	0.00	0.00	15.00	5.75
78	गुजरी नागठाणा सावरगाव रस्ता किमी 8/00 ते 9/400 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.राळेगाव.	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00

79	धानापुर ते हिरापुर रस्ता किमी 0/00 ते 2/500 मध्ये रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.राळेगाव.	23.00	0.00	0.00	23.00	0.00
80	झाडगाव ते कोपरी रस्ता किमी 0/00 ते 1/00 रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.राळेगाव.	15.00	0.00	12.12	2.88	0.00
81	झाडगाव ते कोपरी रस्ता किमी 0/400 मधील आर.सी.डब्लुचे बांधकाम करणे ता.राळेगाव.	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00
82	करंजी रानवड रस्ता किमी 0/00 1/300 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.राळेगाव.	25.00	0.00	11.93	13.07	13.57
83	देवधरी जोडरस्ता किमी 0/00 ते 0/800 मध्ये रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता.राळेगाव.	15.00	0.00	0.00	15.00	14.94
84	वडगाव ते एकुली रस्ता किमी 0/00 ते 2/00 मध्ये रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.राळेगाव.	15.00	0.00	11.36	3.64	3.51
85	वडकी ते सावित्री (पिंपरी) रस्ता किमी 0/00 ते 3/00 मध्ये रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.राळेगाव.	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00
86	तेलंगटाकळी तांडा पोचरस्त्याचे किमी.0/00 ते 1/400 मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.पांढरकवडा	25.00	0.00	19.61	5.39	0.00
87	धारना वाठोडा रस्त्याची किमी 0/00 ते 3/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.पांढरकवडा	24.90	0.00	3.05	21.85	0.00
88	वाढोणा खेमकुंड रस्ता किमी 0/00 ते 2/00 मध्ये रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.पांढरकवडा.	15.00	0.00	0.00	15.00	14.77

89	सोनुरी ते सिंगलदिप रस्ता किमी 0/00 ते 2/00 मध्ये रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.पांढरकवडा.	15.00	0.00	0.00	15.00	4.97
90	किन्ही ते नंदपुर रस्ता किमी 0/00 ते 2/00 मध्ये रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.पांढरकवडा.	15.00	0.00	0.00	15.00	7.18
91	येनक येनाडी रस्ता किमी 0/00 ते 1/700 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.वणी.	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00
92	सावंगी ते नवीन सावंगी रस्ता ग्रामा-105 किमी 0/00 ते 2/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.वणी.	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00
93	परसोडा पळसोनी रस्त्यावरील किमी 1/200 मध्ये रपट्याची दुरुस्ती करणे ता.वणी.	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00
94	भांडेवाडा सोनापुर रस्ता किमी 0/00 ते 2/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.वणी.	15.00	0.00	0.00	15.00	14.93
95	सावर्ला ते कोना रस्ता किमी 0/00 ते 1/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.वणी.	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00
96	रासा विरकुंड रस्ता किमी 0/00 ते 3/00 रस्त्याचे बांधकाम करणे. ता.वणी.	25.00	12.56	9.40	3.04	0.00
97	घोन्सा सोनेगाव रस्ता किमी 0/00 ते 3/00 रस्त्याचे बांधकाम करणे. ता.वणी.	25.00	0.00	8.24	16.76	9.32
98	दहेगाव ते डोंगरगाव रस्ता किमी 0/00 ते 1/500 मध्ये रस्त्याचे डांबरीकरण करणे ता.वणी.	15.00	0.00	0.00	15.00	12.72

99	गोडेगाव ते इंजासन रस्ता किमी 0/00 ते 1/200 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.वणी.	18.00	0.00	0.00	18.00	15.20
100	गणेशपुर मुर्धोनी वेगाव रस्ता इजिमा-55 किमी 1/500 ते 3/500 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.वणी.	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00
101	खांदला फाटा ते गोपालपुर रस्ता किमी 0/00 ते 2/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.वणी.	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00
102	खडकी ते चिलई रस्ता किमी 2/00 ते 3/500 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.वणी.	18.00	0.00	0.00	18.00	10.87
103	बिहाडी पोड जोडरस्ता किमी.0/00 ते 0/600 रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.झरी जामनी	15.00	0.00	7.71	7.29	0.00
104	माथार्जुन ते डुबलीपोड रस्ता किमी.0/00 ते 1/920 रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.झरी जामनी	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00
105	वडगाव ते चिखलडोह रस्त्याची किमी 0/00 ते 2/400 मध्ये सुधारणा करणे ता.झरी जामनी.	25.00	0.00	0.00	25.00	14.47
106	मारेगाव केगाव गोदनी रस्त्याचे किमी 7/00 ते 11/00 मध्ये बांधकाम करणे ता.मारेगाव.	25.00	8.23	7.92	8.85	0.00
107	केळापुर तांडा पोचरस्त्याचे किमी.0/00 ते 2/500 मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.घाटंजी.	24.90	0.00	20.05	4.85	2.58
108	पांडुर्णा खु. ते ससानी रस्ता किमी.0/00 ते 2/300 रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.घाटंजी	25.00	14.60	1.93	8.47	0.00
109	पांडुर्णा बु.ते तिवसाळा रस्ता किमी 1/500 ते 3/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.घाटंजी.	15.00	0.00	0.00	15.00	10.75

110	शिरोली सायतखर्डा रस्ता किमी 0/00 ते 2/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.घाटंजी.	15.00	0.00	0.00	15.00	14.94
111	कोळी ते कोपरी रस्ता किमी 0/00 ते 2/200 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.घाटंजी.	23.00	0.00	0.00	23.00	9.84
112	पांढुर्णा ते मुर्ली रस्ता किमी 0/00 ते 1/400 मध्ये रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.घाटंजी.	25.00	0.00	0.00	25.00	14.67
113	सावरगाव सगदा रस्त्याचे बांधकाम करणे.किमी.0/00 ते 2/00 ता.घाटंजी	24.90	3.12	6.55	15.23	12.42
114	वगारा सावंगी रस्ता बांधकाम करणे किमी 0/00 ते 2/400 ता.घाटंजी	25.00	6.10	11.50	7.40	0.00
115	हिवरधरा ते कोठा रस्त्याचे किमी.0/00 ते 2/00 मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.घाटंजी.	24.90	0.00	5.87	19.03	0.00
116	मारेगाव चोरकुंड रस्ता किमी 3/00 ते 4/800 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.घाटंजी	24.90	0.00	1.66	23.24	24.94
117	हिवरधरा पौंचमार्ग रस्त्यावरील लहान पुलाचे बांधकाम करणे ता. घाटंजी	25.00	0.00	14.54	10.46	0.00
118	करमना लव्हाना रस्ता किमी 0/00 ते 2/800 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.घाटंजी.	15.00	0.00	9.69	5.31	4.98
119	शिवनी ते तेलंगटाकळी रस्ता किमी 0/00 ते 2/500 मध्ये रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.घाटंजी.	15.00	0.00	11.77	3.23	14.64

120	घाटंजी अंजी तिवसाळा रस्ता इजिमा-67 किमी 0/00 ते 2/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.घाटंजी.	25.00	0.00	0.00	25.00	14.61
121	रुढा पोचमार्ग रस्ता किमी 0/00 ते 1/100 रस्त्याचे डांबरी नुतनीकरण करणे ता.पांढरकवडा	15.00	0.00	12.69	2.31	0.00
122	चनाखा पोचमार्ग रस्ता किमी 0/00 ते 1/00 रस्त्याचे डांबरी नुतनीकरण करणे ता.पांढरकवडा	15.00	7.62	2.51	4.87	4.80
123	चनाखा पोचमार्ग किमी 0/200 मध्ये स्लॅबड्रेनचे बांधकाम करणे करणे ता.पांढरकवडा	5.00	0.00	0.00	5.00	4.98
124	घनमोड ते घनमोड सोसायटी रस्ता किमी 0/00 ते 1/500 मध्ये रस्त्यावर डांबरी नुतनीकरण करणे ता.पांढरकवडा	15.00	0.00	0.00	15.00	13.00
125	आकोली बु.ते बोरगाव रस्ता किमी 0/00 ते 2/00 मध्ये रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.पांढरकवडा.	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00
126	कोपामांडवी ते कोबाईपोड रस्ता किमी 0/00 ते 1/400 मध्ये रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.पांढरकवडा.	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00
127	खैरी जोडरस्ता किमी 0/00 ते 1/250 मध्ये रस्त्याचे डांबरीकरण करणे ता.पांढरकवडा.	15.00	0.00	0.00	15.00	12.62
128	कारेगाव बंडल ते दर्यापुर रस्ता किमी 0/00 ते 2/500 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.पांढरकवडा.	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00
	एकुण	2289.25	172.19	397.28	1719.78	1300.26

सन 2014-15 मध्ये सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत घेण्यात आलेल्या रस्त्याच्या कामाची माहिती (रु.लाखात)

अ.क्र	कामाचे नाव	प्रशासकीय मान्यता	सन 2011-12 मधील खर्च	सन 12-13 मधील खर्च	सन 13-14 मधील खर्च	काम पुर्ण होण्याकरीता
1	वाई ते अडाण नदी रस्ता किमी 0/00 ते 2/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.यवतमाळ.	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2	जांब चौधरा रस्ता किमी 0/800 ते 2/00 मध्ये रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.यवतमाळ.	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
3	वरुड ईजारा ते दिघोरी रस्ता किमी 0/00 ते 2/00 मध्ये रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.यवतमाळ.	15.00	0.00	0.00	6.34	8.66
4	बोथबोडण ते बोरजई रस्ता किमी 0/00 ते 2/00 मध्ये रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.यवतमाळ.	15.00	0.00	0.00	7.40	7.60
5	वडगाव पोचमार्ग रस्ता (प्र.रा.मा.7 ला जोडणारा) किमी 0/00 ते 1/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.यवतमाळ.	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00
6	कारेगाव रामनगर ते यावली रस्ता.किमी.0/700 ते 1/200 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.यवतमाळ	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
7	आकुपरी ते गणेशपुर रस्ता कॅनॉलमार्ग किमी 0/00 ते 2/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.यवतमाळ.	15.00	0.00	0.00	2.41	12.59

8	कारेगाव पोचमार्ग रस्ता किमी 0/00 ते 2/00 मध्ये रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.यवतमाळ.	15.00	0.00	0.00	5.11	9.89
9	लोहारा पोचमार्ग रस्ता किमी 0/00 ते 1/00 मध्ये रस्त्याचे बांधकाम करणे (दत्तात्रयनगर) ता.यवतमाळ.	15.00	0.00	0.00	2.85	12.15
10	लोहारा पोचमार्ग रस्ता (सिंचननगर) रस्त्याची सुधारणा करणे ता.यवतमाळ.	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
11	लोहारा पोचमार्ग रस्ता (महाविरनगर) रस्त्याची सुधारणा करणे ता.यवतमाळ.	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
12	बोरी गोसावी ते रामनगर तांडा रस्ता किमी 0/00 ते 1/500 रस्त्याचे पुलाचे बांधकाम करणे ता.यवतमाळ.	15.00	12.92	0.00	0.00	2.08
13	बारडतांडा ते घटाणा रस्ता किमी 4/500 ते 7/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.यवतमाळ.	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
14	बोरीसिंह ते निंबोली माथा रस्ता किमी 0/00 ते 1/800 मध्ये सुधारणा करणे ता.यवतमाळ.	15.00	0.00	0.00	8.69	6.31
15	सालोड पोचमार्ग किमी 0/00 ते 1/300 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.यवतमाळ.	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
16	गहुलीहेटी पोचमार्ग किमी 0/00 ते 0/700 मध्ये रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.यवतमाळ.	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00

17	वाघापुर जोडरस्त्यावर सी.डी.वर्क्सचे बांधकाम करणे.ता.यवतमाळ.	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
18	बाभुळगाव गणोरी रस्त्याची किमी.0/800 ते 2/00 सुधारणा करणे.ता.बाभुळगाव.	15.00	14.77	0.00	0.00	0.23
19	उमर्डा ते गणोरी रस्ता किमी 0/00 ते 3/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.बाभुळगाव.	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
20	नायगाव ते देवगाव रस्ता किमी 0/200 मध्ये आर.सी.डब्लुचे बांधकाम करणे ता.बाभुळगाव.	20.50	0.00	0.00	0.00	20.50
21	पिंपरी ते नायगाव रस्ता किमी 0/00 ते 2/500 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.बाभुळगाव.	23.00	0.00	0.00	11.62	11.38
22	फाळेगाव दलीत वस्ती पोचमार्ग ग्रामा-127 किमी 0/00 ते 0/500 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.बाभुळगाव.	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
23	परसोडी ते सावंगी डाफ रस्ता किमी 0/00 ते 2/00 मध्ये डांबरीकरण करणे ता.कळंब.	25.00	0.00	0.00	22.73	2.27
24	हिवरा ते हुस्नापुर रस्ता किमी 0/00 ते 1/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.कळंब.	15.00	0.00	0.00	13.79	1.21
25	आमला तिरझडा रस्ता ग्रामा-56 किमी 1/300 ते 1/800 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.कळंब.	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
26	कळंब रासा कारक रस्ता किमी 0/00 ते 1/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.कळंब.	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00

27	कळंब रासा कारक रस्ता किमी 1/00 ते 2/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.कळंब.	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
28	कात्री आंधबोरी रस्ता किमी 2/200 मध्ये आर.सी.डब्लुचे बांधकाम करणे ता.कळंब.	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00
29	बोरीमहल कान्होली सरपदरी रस्ता किमी 0/00 ते 1/200 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.कळंब.	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00
30	मेंढला ते शंकरपुर रस्त्यावरील किमी 2/00 मध्ये आर.सी.डब्लुचे बांधकाम करणे ता.कळंब.	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
31	दहेगाव पोचमार्ग रस्ता किमी 0/00 ते 0/400 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.कळंब.	7.60	0.00	0.00	0.00	7.60
32	सावरगाव उमरी पोचमार्ग रस्ता किमी 0/00 ते 0/400 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.कळंब.	6.25	0.00	0.00	0.00	6.25
33	डोंगरगाव ते झरगड रस्ता किमी 0/00 ते 2/00 मध्ये रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.राळेगाव.	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
34	गुजरी नागठाणा सावरगाव रस्ता किमी 8/00 ते 9/400 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.राळेगाव.	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
35	धानापुर ते हिरापुर रस्ता किमी 0/00 ते 2/500 मध्ये रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.राळेगाव.	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00

36	झाडगाव ते कोपरी रस्ता किमी 0/00 ते 1/00 रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.राळेगाव.	15.00	0.00	0.00	12.12	2.88
37	झाडगाव ते कोपरी रस्ता किमी 0/400 मधील आर.सी.डब्लुचे बांधकाम करणे ता.राळेगाव.	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
38	वडकी ते सावित्री (पिंपरी) रस्ता किमी 0/00 ते 3/00 मध्ये रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.राळेगाव.	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
39	शिंगणापुर जोडरस्त्यावर किमी 0/800 मध्ये मारीचे बांधकाम करणे ता.कळंब.	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
40	कोठा ब-हाणपुर रस्ता किमी 0/00 ते 4/00 मध्ये सुधारणा करणे ता.कळंब.	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
41	ब-हाणपुर हुस्नापुर रस्ता किमी 0/00 ते 1/300 मध्ये सुधारणा करणे ता.कळंब.	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
42	येनक येनाडी रस्ता किमी 0/00 ते 1/700 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.वणी.	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
43	सावंगी ते नवीन सावंगी रस्ता ग्रामा-105 किमी 0/00 ते 2/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.वणी.	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
44	सावर्ला ते कोना रस्ता किमी 0/00 ते 1/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.वणी.	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
45	गोडेगाव ते इंजासन रस्ता किमी 0/00 ते 1/200 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.वणी.	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00

46	गणेशपुर मुर्धोनी वेगाव रस्ता इजिमा-55 किमी 1/500 ते 3/500 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.वणी.	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
47	खांदला फाटा ते गोपालपुर रस्ता किमी 0/00 ते 2/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.वणी.	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
48	बिहाडी पोड जोडरस्ता किमी.0/00 ते 0/600 रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.झरी जामनी	15.00	0.00	0.00	7.72	7.28
49	वडगाव ते चिखलडोह रस्त्याची किमी 0/00 ते 2/400 मध्ये सुधारणा करणे ता.झरी जामनी.	25.00	0.00	0.00	14.47	10.53
50	मारेगाव केगाव गोदनी रस्त्याचे किमी 7/00 ते 11/00 मध्ये बांधकाम करणे ता.मारेगाव.	25.00	8.23	0.00	7.92	8.85
51	पांडुर्णा बु.ते तिवसाळा रस्ता किमी 1/500 ते 3/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.घाटंजी.	15.00	0.00	0.00	10.75	4.25
52	कोळी ते कोपरी रस्ता किमी 0/00 ते 2/200 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.घाटंजी.	23.00	0.00	0.00	9.84	13.16
53	पांडुर्णा ते मुर्ली रस्ता किमी 0/00 ते 1/400 मध्ये रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.घाटंजी.	25.00	0.00	0.00	14.67	10.33
54	सावरगाव सगदा रस्त्याचे बांधकाम करणे.किमी.0/00 ते 2/00 ता.घाटंजी	24.90	3.12	6.55	12.42	2.81
55	करमना लव्हाना रस्ता किमी 0/00 ते 2/800 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.घाटंजी.	15.00	0.00	9.69	4.98	0.33
56	घाटंजी अंजी तिवसाळा रस्ता इजिमा-67 किमी 0/00 ते 2/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.घाटंजी.	25.00	0.00	0.00	14.61	10.39

57	रुढा पोचमार्ग रस्ता किमी 0/00 ते 1/100 रस्त्याचे डांबरी नुतनीकरण करणे ता.पांढरकवडा	15.00	0.00	12.69	0.00	2.31
58	कोपामांडवी ते कोबाईपोड रस्ता किमी 0/00 ते 1/400 मध्ये रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.पांढरकवडा.	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
59	कारेगाव बंडल ते दर्यापुर रस्ता किमी 0/00 ते 2/500 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.पांढरकवडा.	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
60	आकपुरी गणेशपुर रस्ता (कॅनॉल मार्ग) ग्रामा-141 किमी 0/00 ते 1/00 मध्ये सुधारणा करणे ता.यवतमाळ.	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
61	सानेगुरुजी नगर लोहारा पोचमार्ग रस्त्याची किमी 0/00 ते 0/660 मध्ये सुधारणा करणे ता.यवतमाळ.	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
62	गोवर्धन लेआऊट निखील नगर ते गोदनी रस्ता किमी 0/00 ते 0/540 मध्ये सुधारणा करणे ता.यवतमाळ.	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
63	वरुड ईजारा ते दिघोरी रस्ता ग्रामा-84 किमी 0/00 ते 2/500 मध्ये सुधारणा करणे ता.यवतमाळ.	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
64	बेचखेडा ते वाटखेड रस्ता ग्रामा-84 किमी 0/00 ते 2/500 मध्ये सुधारणा करणे ता.यवतमाळ.	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
65	वडगाव वार्ड क्र.2 ते दारव्हा रस्ता किमी 0/00 ते 1/00 मध्ये सुधारणा करणे ता.यवतमाळ.	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

66	वडगाव ते रा.मा.6 ला जोडणारा ग्रामा-40 किमी 0/00 ते 1/00 मध्ये सुधारणा करणे ता.यवतमाळ.	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
67	वाघापुर जोडरस्ता किमी 0/00 ते 0/446 मध्ये सुधारणा करणे ता.यवतमाळ.	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
68	फाळेगाव ते सरुळ रस्ता किमी 0/00 ते 1/750 मध्ये रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.बाभुळगाव.	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
69	रा.मा.237 ते कोपरा जा.टाकळगाव रस्ता किमी 0/00 ते 3/00 मध्ये डांबरी नुतनीकरण करणे ता.बाभुळगाव.	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
70	बाभुळगाव मांगसावंगी रस्ता ग्रामा-44 किमी 0/00 ते 3/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.बाभुळगाव.	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
71	रा.मा.14 ते बेलोरी रस्ता ग्रामा-164 किमी 0/900 ते 1/600 मध्ये सुधारणा करणे ता.कळंब.	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
72	नांझा डोंगरखर्डा किनवट रस्ता इजिमा-98 किमी 3/00 ते 4/00 मध्ये सुधारणा करणे ता.कळंब.	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
73	तुळजापुर वंडली मंगरुळ रस्ता किमी 0/00 ते 4/00 मध्ये सुधारणा करणे ता.कळंब.	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
74	शंकरपुर ते मेंढला रस्ता किमी 0/00 ते 2/00 मध्ये सुधारणा करणे ता.कळंब.	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
75	सावरगाव ते पिंपळखुटी रस्ता किमी 0/00 ते 3/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.कळंब.	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00

76	हातगाव ते येवती रस्ता ग्रामा-127 किमी 0/00 ते 2/00 मध्ये रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.यवतमाळ.	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
77	आष्टा ईचोरा रस्ता किमी 0/00 ते 1/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.राळेगाव.	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
78	सावनेर तेजनी रस्ता ग्रामा-76 किमी 1/00 ते 2/00 मध्ये सुधारणा करणे ता.राळेगाव.	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
79	वाढोणा ते करंजी रस्ता इजिमा-111 किमी 0/00 ते 1/00 मध्ये सुधारणा करणे ता.राळेगाव	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
80	पांडुर्णा तिवसाळा रस्त्यावर किमी 3/00 मध्ये लहान पुलाचे बांधकाम करणे ता.घाटंजी.	17.10	0.00	0.00	0.00	17.10
81	मोवाडा ते मजरापोड रस्ता किमी 0/00 ते 2/00 मध्ये रस्त्याचे बांधकाम करणे.ता.घाटंजी.	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
82	पारवा ते शरद रस्ता किमी 0/00 ते 1/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.घाटंजी.	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
83	पिंपळशेडा जोडरस्ता किमी 0/00 ते 1/00 मध्ये सुधारणा करणे ता.पांढरकवडा.	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
84	वाठोडा ते खेमकुंड रस्ता किमी 2/500 ते 5/00 मध्ये रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.पांढरकवडा	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
85	खैरगाव ते कोथुर्ला रस्त्याची किमी 0/00 ते 2/500 मध्ये सुधारणा करणे ता.मारेगाव.	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
86	खडकी ते घोडधरा रस्ता ग्रामा-79 किमी 0/00 ते 0/600 मध्ये सुधारणा करणे ता.मारेगाव	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00

87	विरकुंड ते बोर्डा रस्ता ग्रामा-47 किमी 0/00 ते 1/500 मध्ये सुधारणा करणे ता.वणी.	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
88	वणी ते वडगाव रस्ता इजिमा-235 किमी 6/600 ते 7/380 मध्ये सुधारणा करणे ता.वणी.	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
89	सावंगी ते येनाडी रस्ता किमी 0/00 ते 1/250 मध्ये रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.वणी.	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
90	केसुर्ली पोचमार्ग ग्रामा-91 किमी 1/900 मध्ये आर.सी.डब्लु. चे बांधकाम करणे ता.वणी.	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
91	कोसारा डोंगरगाव रस्ता ग्रामा-115 किमी 0/00 ते 1/00 मध्ये रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.झरी जामनी.	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
92	प्रा.बा.उपकेंद्रे मार्की बु.ता.झरी जामनी येथील पोचमार्गाचे बांधकाम करणे.	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
93	सतपल्ली पोचमार्ग रस्ता किमी 0/00 ते 0/200 मध्ये रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.झरी जामनी.	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
94	राळेगाव एकलारा लोहारा रस्ता किमी 10/00 मध्ये लहान पुलाचे बांधकाम करणे ता.राळेगाव.	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
95	वडगाव दारव्हा नाका रस्ता ग्रामा-41 किमी 1/00 ते 2/00 मध्ये सुधारणा करणे ता.यवतमाळ.	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00
96	वडगाव पोचमार्ग रस्ता ग्रामा-40 किमी 1/00 ते 2/200 मध्ये सुधारणा करणे ता.यवतमाळ.रा.मा.282 ला जोडणारा	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00

97	मंगी पोचमार्ग किमी 0/00 ते 0/300 मध्ये रस्ता बांधकाम करणे ता.राळेगाव.	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
98	चाचोरा किन्ही रस्ता किमी 0/00 ते 0/500 मध्ये रस्त्याचे बांधकाम करणे.ता.राळेगाव.	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
99	पाटण समाज मंदीर ते पाणीपरवठा विहीर रस्त्यावरील आर.सी.डब्लुचे बांधकाम करणे.ता.झरी जामनी	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
100	सतपल्ली ऊमरी मुधाटी रस्ता किमी 1/200 मध्ये आर.सी.डब्लुचे बांधकाम करणे.ता.झरी जामनी.	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
101	ढोकी वांजरी रस्ता इजिमा-134 किमी 0/500 ते 3/100 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.पांढरकवडा	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
102	गुजरी नागठाणा सावरगाव रस्त्यावरील आर.सी.डब्लुचे बांधकाम करणे ता.राळेगाव.	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
103	पार्डी पोचमार्ग रस्ता किमी 3/500 ते 4/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.कळंब.	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
104	रावेरी पोचमार्ग रस्ता किमी 0/00 ते 0/300 मध्ये रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.राळेगाव.	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
105	इजिमा-95 ते सोईट पोचमार्ग ग्रामा-40 किमी 1/350 ते 2/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.राळेगाव.	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

106	आष्टी कोठा रस्ता किमी 3/00 ते 4/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.कळंब.	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
107	प्रा.आ.उपकेंद्र आष्टी भाग 2 ला जोडणारा जोडरस्त्याचे बांधकाम करणे ता.कळंब.	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
108	एकुली पोचमार्ग रस्ता किमी 0/00 ते 0/500 मध्ये रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.राळेगाव.	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
109	येवती पोचमार्ग रस्ता किमी 0/00 ते 0/450 मध्ये रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.राळेगाव.	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
110	रा.मा.317 ते वडकी पिंपळापुर रस्ता किमी 0/00 ते 0/300 मध्ये रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.राळेगाव.	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
111	वडकी पिंपळापुर रस्ता किमी 0/00 ते 0/400 मध्ये रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.राळेगाव.	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
112	प्रा.आ.उपकेंद्र करनवाडी ला जोडणारा जोडरस्त्याचे बांधकाम करणे ता.मारेगाव	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
113	प्रा.आ.उपकेंद्र चिखलडोह ला जोडणारा जोडरस्त्याचे बांधकाम करणे ता.झरी जामनी.	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
114	पाटण दुर्भा रस्ता किमी 4/400 ते 4/600 मध्ये रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.झरी जामनी.	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

115	झमकोला पोचमार्ग रस्ता किमी 4/400 ते 4/600 मध्ये रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.झरी जामनी.	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
116	किटा वाघापुर लासीना रस्ता किमी 0/00 ते 1/00 मध्ये रस्त्याचे बांधकाम करणे.ता.यवतमाळ.	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
117	वडगाव पोचमार्ग रस्ता किमी 0/00 ते 0/400 मध्ये रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.कळंब.	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
118	वडगाव पोचमार्ग रस्ता (सिध्दीविनायक मंदीर) किमी 0/150 ते 0/700 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.यवतमाळ.	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
119	कोळझरी पोचमार्ग रस्ता किमी 0/00 ते 0/200 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.कळंब.	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
120	वडगाव पोचमार्ग रस्ता (सत्यसाईज्योत) किमी 0/150 ते 0/700 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.यवतमाळ.	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
121	चहांद पोचमार्ग रस्ता किमी 0/00 ते 0/400 मध्ये बांधकाम करणे ता.राळेगाव.	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
122	पिंपळखुटी ते पिंपळखुटी रेल्वे स्टेशन रस्ता ग्रामा-182 किमी 0/00 ते 1/300 मध्ये सुधारणा करणे ता.पांढरकवडा.	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00
	एकुण	1827.35	39.04	28.93	190.44	1568.94