

जिल्हा वार्षिक अदिवासी उपाययोजना

सन २०१०-११, २०११-१२, २०१२-१३, २०१३-१४, २०१४-१५ या वर्षात घेण्यात आलेल्या कामाच्या यादया

अ.क्रं.	योजनेचे नाव	तालुका	प्र. मा. दिनांक	प्र. मा. किंमत	प्राप्त निधी	झालेला खर्च	योजनेची सधस्थिती
१	सन २०१० -११ जिल्हा वार्षिक अदिवासी उपाययोजना अंतर्गत कोणतीही योजना नसल्यामुळे माहीती "निरंक"						
२	सन २०११ -१२ जिल्हा वार्षिक अदिवासी उपाययोजना अंतर्गत कोणतीही योजना नसल्यामुळे माहीती "निरंक"						
३	सन २०१२ - १३ जिल्हा वार्षिक अदिवासी उपाययोजना अंतर्गत घेण्यात आलेल्या योजना (४७०२-५२९१)						
१	सगनापुर ल. पा. तलाव मुख्य कालव्याचे पहिल्या कि .मी. मधील भरावाचे मजबुतीकरण व अस्तरीकरण	मारेगाव	०५/०३/२०१३	५.७५	५.६०	१.३३	कामाची प्रगती पथावर निधी अभावी अपूर्ण
२	गोंडवाकडी ल. पा. तलाव मुख्य कालव्याचे पहिल्या कि .मी. मधील भरावाचे मजबुतीकरण व अस्तरीकरण	केळापूर	०५/०३/२०१३	४.२०		३.५२	भौतिक दृष्ट्या ८० टक्के काम पुर्ण. निधी अभावी उर्वरीत अदायगी बाकी
३	वाढोणा ल. पा. तलाव मुख्य कालव्याचे मजबुतीकरण व अस्तरीकरण	केळापूर	०५/०३/२०१३	०.७७		०.७५	द्वार दुरस्ती, काम पूर्ण
४	सन २०१३ - १४ निरंक जिल्हा वार्षिक अदिवासी उपाययोजना अंतर्गत कोणतीही योजना नसल्यामुळे माहीती "निरंक"						

सन २०१४-१५ जिल्हा वार्षिक अदिवासी उपाययोजना अंतर्गत घेण्यात आलेल्या योजना २७०२ १५५९-३१ सहाय्यक अनुदाने वेतनेवर

अ. क्र.	योजनेचे नाव	तसलुका	प्र.मा. दिनांक	प्र. मा. किंमत	प्राप्त निधी	झालेला खर्च	योजनेची सधस्थिती
१	घोटी ल. पा. योजना विशेष दुरुस्ती	घाटंजी	०२/०९/२०१४	४.६७	४.६७	४.६७	काम पूर्ण
२	खडकदरी ल. पा. योजना तलाव सांडवा दुरस्ती करणे	पुसद	१५/०१/२०१५	४.९९	४.९०	०.००	ई टॅडरींग निवीदा प्रक्रिया पूर्ण झली नाही त्यामूळे निधीसमर्पीत
३	गाझीपुर ल. पा. योजना मुख्य विमोचक व्दाराची दुरस्ती करणे	महागाव	१५/०१/२०१५	३.९६	३.८१	३.८१	यांत्रिकी विभागा कडुन व्दार दुरुस्ती
४	मौजे घानमुख ल. पा. योजना प्रकल्पाची व्दार दुरस्ती करणे	महागाव	२९/०३/२०१५	१.५५	१.५५	१.५५	यांत्रिकी विभागा कडुन व्दार दुरुस्ती
५	मौजे कासोळा ल. पा. योजना प्रकल्पाची व्दार दुरस्ती करणे	महागाव	२९/०३/२०१५	२.६४	२.६४	२.६४	यांत्रिकी विभागा कडुन व्दार दुरुस्ती
६	गोंडवाकडी ल. पा. तलाव मुख्य कालव्याचे पहिल्या कि.मी. मधील भरावाचे मजबुतीकरण व अस्तरीकरण	केळापूर	०५/०३/२०१३	४.२०	०.००	०.७७	योजना पूर्ण २०१२-१३ चे शिल्लक देयकाचे अदायगी
	सर्वेक्षणाची कामे						
६	१) मौजे जोडमोहा ता. कळंब १,२,३,४सिमेंट साठवन तलाव सर्वेक्षण	कळंब	२५/०३/२०१५				सर्वेक्षण आणि अन्वेक्षण काम पूर्ण
७	२) मौजे मेंढला १,२,३,४ सिमेंट साठवन तलाव सर्वेक्षण	कळंब	०२/०९/२०१४				सर्वेक्षण आणि अन्वेक्षण काम पूर्ण
८	३) मौजा बोरीमहाल ता. कळंब १,२,सिमेंट साठवन तलाव सर्वेक्षण	कळंब	०२/०९/२०१४	६.१३	५.३३	४.५६	सर्वेक्षण आणि अन्वेक्षण काम पूर्ण
९	४) मौजे म्हसोला २,सिमेंट साठवन तलाव सर्वेक्षण	कळंब	०२/०९/२०१४				सर्वेक्षण आणि अन्वेक्षण काम पूर्ण
१०	५) मौ येरद ता. कळंब १,२,३,सिमेंट साठवन तलाव सर्वेक्षण	कळंब	०२/०९/२०१४				सर्वेक्षण आणि अन्वेक्षण काम पूर्ण
११	६) मौजे कार्ली ता. कळंब १,२,सिमेंट साठवन तलाव सर्वेक्षण	कळंब	०२/०९/२०१४				सर्वेक्षण आणि अन्वेक्षण काम पूर्ण
			एकुण	२८.१४	२२.९०	१८.००	

कार्यकारी अभियंता
लघु सिंचन (जलसंधारण) विभाग
यवतमाळ