

दिनांक 27.07.2019 को उप विकास आयुक्त, गिरिडीह की अध्यक्षता में आहूत समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :- पंजी में संघारित

उप विकास आयुक्त, गिरिडीह द्वारा बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी। मनरेगा योजना का समीक्षा के क्रम में निम्नलिखित निदेश दिया गया :-

मनरेगा योजनाओं की समीक्षा के क्रम में निम्नलिखित निदेश दिया गया-

बिरसा मुण्डा बागवानी योजना

बिरसा मुण्डा बागवानी योजना के तहत चयनित एवं स्वीकृत योजना का समीक्षा किया गया। समीक्षोपरान्त प्रखण्डवार स्थिति निम्नवत् है-

प्रखण्ड	पंचायत की संख्या	ग्राम की संख्या	पैच की संख्या	पैच का क्षेत्रफल (एकड़ में)	कुल लाभुक	TS	AS	पीट कटाई	गढ़ा भाराई धेरान
बगोदर	2	4	6	6	6	6	5	5	5
बेंगाबाद	7	10	17	18.5	19	19	19	18	3
बिरनी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
देवरी	4	5	6	6	6	5	5	5	5
धनवार	3	3	3	2.5	3	3	3	3	0
डुमरी	4	4	4	6.5	6	6	6	6	6
गाण्डेय	3	6	7	7	7	7	7	5	4
गांवा	2	2	3	3	3	3	2	1	0
गिरिडीह	3	3	4	4	4	4	4	2	2
जमुआ	4	5	7	11	11	11	11	9	0
पीरटांड	5	7	9	13.7	14	14	14	13	2
सरिया	4	4	8	8	8	8	8	6	1
तिसरी	4	6	4	13	13	13	13	8	8
कुल:-	45	59	78	99.2	100	99	97	81	36

समीक्षोपरान्त सभी प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि दो दिनों के अंदर सभी योजनाओं में पीट की खुदाई पूर्ण कर लें तथा गत वर्ष की जिन योजनाओं का पौधा मर गया था, उन योजना में पुनः पौधा लगावें।

Trench cum Bund

MIS के अनुसार प्रखण्डवार स्थिति निम्नवत् है -

Blocks	No. of GPs	No. of Villages	Target	New	Approve	Ongoing		Completed	No. of Scheme Taken Up	No. Of Scheme Per vill.
						community	individulas			
Bagodar	22	103	515	35	63	2	58	2	62	0.60
Bengabad	25	257	1285	147	159	0	223	13	236	0.92
Birni	28	181	905	48	384	2	169	0	171	0.94
Deori	27	303	1515	317	323	2	201	1	204	0.67

Dhanwar	39	301	1505	61	360	0	109	4	113	0.38
Dumri	37	195	975	149	193	3	151	0	154	0.79
Gandey	26	274	1370	494	214	0	134	1	135	0.49
Gawan	17	171	855	256	6	0	31	0	31	0.18
Giridih	40	231	1155	168	172	0	128	0	128	0.55
Jamua	42	315	1575	231	432	3	280	5	288	0.91
Pirtand	17	197	985	74	237	4	112	1	117	0.59
SURIYA	23	95	475	69	117	0	119	9	128	1.35
Tisri	15	212	1060	289	276	0	145	2	147	0.69
<b>Total</b>	<b>358</b>	<b>2835</b>	<b>14175</b>	<b>2338</b>	<b>2936</b>	<b>16</b>	<b>1860</b>	<b>38</b>	<b>1914</b>	<b>0.68</b>

समीक्षा के क्रम में सभी प्रखण्डों का प्रगति असंतोषप्रद पाया गया। साथ ही बताया गया कि Trench का मिट्टी तीन फीट दूर नहीं रखा जा रहा है और ड्रेसिंग भी नहीं किया जा रहा है। सभी प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि दिनांक 05.08.2019 तक प्रति ग्राम दो योजना तथा अगस्त माह तक प्रति ग्राम चार योजना शुरू हो जाना चाहिए तथा Trench का मिट्टी तीन फीट दूर रखें एवं ड्रेसिंग भी करावेंगे।

इस प्रकार प्रखण्डवार बागवानी तथा TCB की योजनाएँ समतलीकरण की तुलना में अत्यन्त कम ली गयी है, जो इस प्रकार है:-

#### वित्तीय वर्ष 2019-20

प्रखण्ड	बागवानी	TCB	समतलीकरण
बगोदर	6	107	0
बेंगाबाद	19	340	0
बिरनी	0	249	0
देवरी	6	408	8
धनवार	3	335	1
डुमरी	6	225	12
गाण्डेय	7	242	6
गांवा	3	60	28
गिरिडीह	4	214	0
जमुआ	11	460	0
पीरटांड	14	210	1
सरिया	8	203	0
तिसरी	13	290	1
<b>कुल</b>	<b>100</b>	<b>3343</b>	<b>57</b>

स्पष्टतः उपयोगी, फलदायी एवं जल संरक्षण तथा संबर्द्धन की योजनाओं में रुचि न लेकर समतलीकरण की योजनाएँ अप्रत्याशित रूप से अधिक लेना - यह दर्शाता है कि वास्तविकता आधारित कार्य न कराकर वैसी योजनाओं में फर्जी मस्टर रोल से फर्जी एवं अपेक्षाकृत कम मात्रा में कार्य करवाया गया, जिसका सत्यापन एवं पुर्नमूल्यांकन एक वर्षात के बाद एवं एक जुलाई के बाद कराया जाना कठिन है।

यह प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी से लेकर इसी कार्य से जुड़े पंचायत सचिव, रोजगार सेवक एवं मुखिया तक का घोर लापरवाही एवं वित्तीय अनियमितता तथा गबन को इंगित करता है।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा इसका सतत् निगरानी एवं अनुश्रवण नहीं किया जाना उनकी भी लापरवाही को इंगित करता है।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी इसे नियंत्रित करें, प्रत्येक समतलीकरण योजना का MB में मुल्यांकन एवं सक्षम तकनीकी पदाधिकारी से सत्यापन करायें एवं दोषी कर्मों तथा मुखिया के विरुद्ध नियमसंगत कार्रवाई हेतु स्पष्ट प्रस्ताव सहित प्रतिवेदन 10 दिनों में देना सुनिश्चित करेंगे।

### Pending Scheme

Pending Scheme का प्रखण्डवार स्थिति निम्नवत् है-

S.No	Block	2016-2017 and Earlier	2017-2018	2018-2019	2019-2020	Total	No.of Schemes taken up in 2019-20
1	Bagodar	14	500	287	53	854	53
2	Bengabad	307	1886	496	266	2955	272
3	Birni	232	742	1134	152	2260	160
4	Deori	151	1103	645	266	2165	271
5	Dhanwar	88	697	695	150	1630	150
6	Dumri	18	985	1088	252	2343	253
7	Gandey	367	2354	1573	163	4457	169
8	Gawan	21	658	688	110	1477	120
9	Giridih	31	1154	1414	150	2749	159
10	Jamua	60	1319	1039	345	2763	348
11	Pirtand	1	282	706	245	1234	268
12	SURIYA	9	288	617	151	1065	182
13	Tisri	3	570	697	166	1436	166
<b>Grand Total</b>		<b>1302</b>	<b>12538</b>	<b>11079</b>	<b>2469</b>	<b>27388</b>	<b>2571</b>

प्रखण्डवार समीक्षोपरान्त प्रखण्डवार स्थिति निम्नवत् है-

वित्तीय वर्ष 2016-17 में लंबित योजना

- बेंगाबाद प्रखण्ड- समीक्षा के क्रम में प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में 307 योजना लंबित है। सभी योजनाएँ भौतिक रूप से पूर्ण है।
- देवरी प्रखण्ड- समीक्षा के क्रम में प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 की लंबित योजनाओं में से 47 आँगनवाड़ी केन्द्र भवन निर्माण की योजना है तथा शेष योजनाएँ सामग्री का भुगतान होने पर बंद हो जाएगा।
- गाण्डेय प्रखण्ड- समीक्षा के क्रम में बताया गया कि गाण्डेय प्रखण्ड में 143 योजनाएँ ऐसी है, जिसमें अभी तक मजदूरी भुगतान नहीं हुआ है, सिर्फ सामग्री का भुगतान हुआ है। प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, गाण्डेय को स्पष्टीकरण समर्पित करने एवं योजना का सम्पूर्ण राशि वापस करने का निदेश दिया गया।

4. बेंगाबाद प्रखण्ड- प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में कूप और शेड निर्माण की योजना है, सामग्री भुगतान होने के बाद सभी योजनाएँ बंद हो जाएगी। प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, बेंगाबाद को निदेश दिया गया कि प्रतिवेदित करें कि सभी योजनाओं को बंद करने हेतु कितनी राशि की आवश्यकता है।
5. धनवार प्रखण्ड- समीक्षा के कम में प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि लंबित 88 योजनाओं में से 84 योजना भुगतान होने पर बंद हो जाएगी।
6. जमुआ प्रखण्ड- समीक्षा के कम में बताया गया कि भुगतान होने पर सभी लंबित 80 योजनाएँ बंद हो जाएगी।
7. गिरिडीह प्रखण्ड- प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि नाडेफ और शोकपीट की योजनाएँ लंबित है, भुगतान होने पर बंद हो जाएगी।
8. बगोदर प्रखण्ड- प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि लंबित 14 योजना में से 06 योजना आँगनबाड़ी केन्द्र निर्माण की है। जिसमें से 02 योजना में गुणवत्ता को लेकर विवाद है।
9. गावां प्रखण्ड- समीक्षा के कम में प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि लंबित 21 योजना में से 04 आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण की योजना में अभी तक भेण्डर के खाते में राशि नहीं गया है। प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि UTR NO. लेकर बैंक में जाकर इस संबंध में पूछें।

समीक्षोपरान्त एक सप्ताह के अंदर योजनाएँ बंद करने का प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारियों द्वारा दिया गया आश्वासन निम्नवत् है-

प्रखण्ड का नाम	एक सप्ताह में बंद होने वाले योजनाओं की संख्या	अभ्युक्ति
बगोदर	3	
बेंगाबाद	0	प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सामग्री का भुगतान के बाद ही योजना बंद होगा।
देवरी	0	प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सामग्री का भुगतान के बाद ही योजना बंद होगा।
गाण्डेय	15	
गावां	5	
गिरिडीह	0	प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सामग्री का भुगतान के बाद ही योजना बंद होगा।
जमुआ	7	
पीरटॉड	0	प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सामग्री का भुगतान के बाद ही योजना बंद होगा।
सरिया	1	


**वित्तीय वर्ष 2017-18 में लंबित योजना**

समीक्षा के क्रम में सभी प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में लंबित योजनाओं में से 10% योजनाएँ एक सप्ताह के अंदर बंद करना सुनिश्चित करेंगे और अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

  
08/08/19

परियोजना पदाधिकारी,

डी०आर०डी०ए०, गिरिडीह।

  
08/08/19



उप विकास आयुक्त-सह-  
जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
गिरिडीह।


ज्ञापांक 1501 /अभि०, गिरिडीह, दिनांक ... 19/8/19

- प्रतिलिपि :- सभी प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, गिरिडीह जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
निदेश दिया जाता है कि बैठक की कार्यवाही को जिले की वेबसाईट में Upload करना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि :- सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गिरिडीह जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- सभी अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- उपायुक्त, गिरिडीह को सूचनार्थ समर्पित।

  
08/08/19

परियोजना पदाधिकारी,

डी०आर०डी०ए०, गिरिडीह।

  
08/08/19



उप विकास आयुक्त-सह-  
जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
गिरिडीह।