

दिनांक 08.01.2020 को उपायुक्त, गिरिडीह की अध्यक्षता में आहूत जिला समन्वय समिति की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

**उपस्थिति :- पंजी में संघारित**

उपायुक्त, गिरिडीह द्वारा बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी। मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन इत्यादि की समीक्षा के क्रम में निम्नलिखित निदेश दिया गया :-

**सामाजिक सुरक्षा कोषांग**

**वृद्धा अवस्था पेंशन**

समीक्षा के क्रम में सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, गिरिडीह द्वारा बताया गया कि सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन के लाभुकों का भौतिक सत्यापन कर प्रतिवेदन गावां एवं गाण्डेय प्रखण्ड को छोड़कर शेष प्रखण्डों से अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा के तहत 57266 लाभुकों को पेंशन दिया जा रहा है, जो लक्ष्य से सात हजार अधिक है। विभाग से अभी लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। अभी जिन लाभुकों को पेंशन दिया जा रहा है उनका भौतिक सत्यापन किया जाना है तथा अयोग्य लाभुकों का नाम सूची से हटाना है और जितने लाभुकों का नाम हटेगा उतने नये लाभुकों का चयन कर पेंशन दिया जाना है।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि उनके पास काफी संख्या में पेंशन का आवेदन लंबित है, जिले में लगभग बीस हजार पेंशन का आवेदन लंबित है। सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग को निदेश दिया गया कि पेंशन हेतु प्राप्त आवेदनों को Verify एवं स्वीकृत करने हेतु एक मानदण्ड बना लें। आवेदनों को Verify करने के उपरांत प्रखण्ड विकास पदाधिकारी स्तर से ही स्वीकृत हो, ऐसी व्यवस्था की जानी है। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों एवं अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि प्रखण्डों एवं अंचलों में प्राप्त आवेदनों को Verify कर स्वीकृत/अस्वीकृत कर अपने पास रख लें तथा सूची जिला को उपलब्ध करावें। साथ ही सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग को निदेश दिया गया कि प्रखण्डों से प्राप्त लाभुकों की सूची के आलोक में विभाग से लक्ष्य की माँग करें।

**राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना**

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत लाभुकों को EFMS के माध्यम से राशि दिया जाता है। इस संबंध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि दुर्घटना में मृत्यु होने पर ग्रामीणों द्वारा सड़क जाम कर दिया जाता है और वे राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत तुरंत राशि देने की माँग करते हैं, PFMS के माध्यम से राशि लाभुक के खाते में हस्तांतरित करने में ऐसे अग्रिम का सामंजन नहीं हो पाता है। पूर्व में चेक के माध्यम से भुगतान होता था। सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग को निदेश दिया गया कि चेक के माध्यम से भुगतान करने की अनुमति हेतु विभाग से पत्राचार करें।

### कम्बल वितरण

समीक्षा के क्रम में प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि उन्हें जितना कम्बल उपलब्ध कराया गया था, सभी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से वितरण कर दिया गया है। सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा बताया गया कि तीन हजार कम्बल और आने वाला है। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि कम्बल बाँटते समय यह ध्यान रखेंगे कि एक ही व्यक्ति को बार-बार कम्बल न दे दिया जाय और सभी स्तर के जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में कम्बल वितरण करायें।

### प्रधानमंत्री आवास योजना

#### Delay Awars

MIS के अनुसार प्रखण्डवार स्थिति निम्नवत् है-

क्र०	प्रखण्ड का नाम	Physical Progress			Delayed Houses			
		Target	Completed	Pending	16-17	17-18	18-19	Total
1	बगोदर	1963	1838	125	36	36	52	124
2	बेंगाबाद	2588	2455	133	32	45	53	130
3	बिरनी	1783	1695	88	13	24	45	82
4	देवरी	2455	2247	208	48	87	72	207
5	धनवार	1374	1283	91	21	20	46	87
6	डुमरी	2942	2740	202	57	74	61	192
7	गाण्डेय	2786	2596	190	38	77	72	187
8	गाँवा	1548	1386	162	15	24	116	155
9	गिरिडीह	3252	3115	137	19	64	54	137
10	जमुआ	2190	2128	62	13	17	30	60
11	पीरटॉड	3773	3495	278	117	65	91	273
12	सरिया	1397	1369	28	10	3	15	28
13	तिसरी	1456	1309	147	54	24	66	144
कुल :-		29507	27656	1851	473	560	773	1806

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि जिले में 1806 आवासों का 12 माह से अधिक हो चुका है। विभाग द्वारा 31 जनवरी, 2020 तक Portal खोल दिया गया है। इसलिए अभी भुगतान किया जा सकता है, 31 जनवरी, 2020 के बाद Portal बंद हो जाएगा और फिर जिला एवं विभाग से खुलवाना पड़ेगा। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि कैम्प मोड में लंबित आवासों को पूर्ण करायें। प्रखण्डवार समीक्षोपरान्त स्थिति निम्नवत् है-

पीरटॉड प्रखण्ड- समीक्षा के क्रम में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि बहुत से लाभुक कार्य शुरु ही नहीं किया है। इस संबंध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पीरटॉड को निदेश दिया गया कि जिन

13

लाभुकों द्वारा राशि लेकर कार्य शुरु नहीं किया गया है, उनसे राशि की वसूली कर योजना को बंद कर दें।

देवरी प्रखण्ड- समीक्षा के कम में पाया गया कि 207 आवासों का 12 माह से अधिक हो गया है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, देवरी को निदेश दिया गया कि लंबित आवासों को पूर्ण कराने हेतु जनसेवकों और स्वयं सेवकों को लगावें।

समीक्षोपरान्त सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों का निदेश दिया गया कि लंबित आवासों को जनसेवकों और स्वयं सेवकों को उत्तरदायित्व देकर आवास पूर्ण करावें। जिन लाभुकों के द्वारा राशि लेकर अभी तक कार्य शुरु नहीं किया गया है। उनसे राशि की वसूली करें और राशि नहीं देने पर Certificate case करें।

### प्रधानमंत्री आवास योजना वर्ष 2019-20

MIS के अनुसार प्रखण्डवार स्थिति निम्नवत् है-

Block	Target fixed by District	Beneficiaries Registered	Reg. GAP	GEO Tagged Out Of Registered	Geo Tag GAP	Sanctions Out Of GEO Tagged	Sanctions with Verified Accounts	Sanctions Gap	1st Instalment Paid	Gap Verified Accounts vs 1st Inst.	Inspection after 1st Instalment	2nd Instalment Paid	Gap in FTO	Completed and Inspected
A	B	C	D=B-C	E	F=C-E	G	H	I= B-G	J	K= H-J	L	M	N= L-M	O
Bagodar	1124	966	158	895	71	854	847	270	818	29	491	473	18	73
Bengabad	2485	1973	512	1938	35	1967	1956	518	1913	43	1388	1295	93	48
Birni	1716	1149	567	1115	34	1122	1096	594	965	131	577	522	55	57
Deori	2738	2132	606	2091	41	1985	1975	753	1894	81	1175	1104	71	192
Dhanwar	1791	1408	383	1344	64	1257	1233	534	1124	109	421	357	64	51
Dumri	2564	1747	817	1693	54	1708	1693	856	1641	52	1198	1196	2	226
Gandey	4012	4764	0	4515	249	3722	3689	290	3473	216	2649	2647	2	948
Gawan	1180	1094	86	1057	37	891	879	289	869	10	609	357	252	78
Giridih	3309	2238	1071	2169	69	2053	2004	1256	1968	36	1599	1594	5	266
Jamua	2032	1832	200	1791	41	1453	1442	579	1392	50	1201	1176	25	316
Pirtand	3482	3503	0	3297	206	3365	3325	117	3203	122	1719	1664	55	136
SURIYA	1017	981	36	906	75	777	773	240	717	56	423	418	5	137
Tisri	1500	1265	235	1197	68	1069	1047	431	1009	38	592	558	34	103
Total	28950	25052	4671	24008	1044	22223	21959	6727	20986	973	14042	13361	681	2631

समीक्षा के कम में पाया गया कि गावां प्रखण्ड में FTO का Gap काफी अधिक है। इस संबंध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गावां द्वारा बताया गया कि कुछ योजनाओं का अभिलेख तैयार नहीं था तथा कुछ अभिलेख में लाभुक का हस्ताक्षर नहीं था, जाँच कर किस्त की राशि विमुक्त कर दिया जाएगा।

15

गाण्डेय प्रखण्ड का समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 1<sup>st</sup> Installment का Gap काफी अधिक है। इस संबंध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गाण्डेय द्वारा बताया गया कि लक्ष्य से अधिक लाभुकों का रजिस्ट्रेशन किया गया था।

समीक्षोपरान्त सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि स्वयं क्षेत्र भ्रमण कर आवासों का निरीक्षण करें तथा आवासों को पूर्ण करावें।

### इन्दिरा आवास योजना

MIS के अनुसार प्रखण्डवार स्थिति निम्नवत् है-

Block Name	Sanctioned/ 1st installment Paid as per MIS	Never Completed	Actual Sanction	Progress 01-01-2020 to 08-01-2020			
				Total Progress	% Completion	Total Completion	Pendency
Bagodar	874	18	856	0	0	837	19
Bengabad	1910	158	1752	0	0	1544	208
Birni	893	28	865	0	0	795	70
Deori	2608	17	2591	8	0	2091	500
Dhanwar	1373	21	1352	0	0	1269	83
Dumri	2577	94	2483	15	1	2232	251
Gandey	2363	53	2310	8	0	1868	442
Gawan	1122	10	1112	0	0	862	250
Giridih	2707	47	2660	14	1	2318	342
Jamua	2074	22	2052	0	0	1953	99
Pirtand	2777	142	2635	0	0	2400	235
SURIYA	858	35	823	0	0	790	33
Tisri	1777	80	1697	0	0	1266	431
<b>Total</b>	<b>23913</b>	<b>725</b>	<b>23188</b>	<b>45</b>	<b>2</b>	<b>20225</b>	<b>2963</b>

समीक्षा के क्रम में सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक की लंबित इन्दिरा आवास की योजनाओं को 31 जनवरी, 2020 तक पूर्ण करावें तथा, जो आवास पूर्ण नहीं हो सकता है, कारण सहित प्रतिवेदित करें। साथ ही जो लाभुक ढलाई कराने में सक्षम नहीं है, वे एस्बेस्टर शीट लगाकर भी आवास को पूर्ण कर सकते हैं।

### मनरेगा

#### Mandays Generation

MIS के अनुसार प्रखण्डवार स्थिति निम्नवत् है-

S. No	Block	Total JOB card				% of Persondays generate				Cumulative No. of HH completed 100 days (Till the reporting month)
		SC	ST	Oth	Total	SCs	STs	Total	Women	
1	Bagodar	1507	523	13170	15200	9%	4%	53%	56%	32
2	Bengabad	2119	3734	16959	22812	8%	16%	111%	46%	53

(15)

3	Birni	1468	236	27402	29106	3%	1%	165%	53%	43
4	Deori	2350	2227	15046	19623	8%	9%	98%	39%	21
5	Dhanwar	2442	137	22681	25260	6%	0%	63%	46%	12
6	Dumri	2146	3461	20960	26567	6%	12%	126%	55%	115
7	Gandey	1566	5158	22922	29646	4%	14%	177%	42%	8
8	Gawan	983	280	15978	17241	3%	1%	96%	57%	2
9	Giridih	4683	4568	24109	33360	10%	12%	158%	38%	92
10	Jamua	4797	602	26116	31515	11%	1%	120%	44%	81
11	Pirtand	1700	7587	8703	17990	7%	38%	114%	43%	340
12	SURIYA	1095	671	15893	17659	2%	2%	84%	59%	17
13	Tisri	2113	3129	9970	15212	14%	14%	93%	52%	93
<b>Total</b>		<b>28969</b>	<b>32313</b>	<b>239909</b>	<b>301191</b>	<b>7%</b>	<b>10%</b>	<b>114%</b>	<b>47%</b>	<b>909</b>

समीक्षा के क्रम में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बगोदर, धनवार एवं सरिया को Mandays Generation को बढ़ाने का निदेश दिया गया।

### NRM

MIS के अनुसार प्रखण्डवार स्थिति निम्नवत् है-

Block	Number of NRM works			Physically Completed	Total Comp.	% ach..	Pending for Completion of NRM works (5th July to 15 Oct)
	Target	Ongoing	Completed				
1	2	3	4	5	6	7	8
Bagodar	173	407	110	23	133	77%	40
Bengabad	1066	892	580	13	593	56%	473
Birni	1120	1139	468	16	484	43%	636
Deori	966	761	478	4	482	50%	484
Dhanwar	658	520	352	100	452	69%	206
Dumri	658	452	366	51	417	63%	241
Gandey	1778	1393	722	62	784	44%	994
Gawan	716	319	669	36	705	98%	11
Giridih	966	767	473	14	487	50%	479
Jamua	1498	1559	694	0	694	46%	804
Pirtand	430	348	259	47	306	71%	124
SURIYA	716	436	469	8	477	67%	239
Tisri	796	657	628	7	635	80%	161
<b>Total</b>	<b>11541</b>	<b>9650</b>	<b>6268</b>	<b>381</b>	<b>6649</b>	<b>58%</b>	<b>4892</b>

समीक्षा के क्रम में सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को बताया गया कि NRM की योजना में 75% राशि व्यय करना है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा NRM की योजना स्वीकृत कर शुरू करावें।

### FTO Reject

FTO Rejection की समीक्षा के क्रम में सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि Rejection के कारण को अविलंब दूर कराते हुए Re-FTO कराना सुनिश्चित करेंगे। जिससे कि मजदूरों को समय पर मजदूरी उनके खाते में चला जाय।

*(Signature)*

## Dashbord of incomplete work

MIS के अनुसार प्रखण्डवार स्थिति निम्नवत् है-

Block	Incomplete work till FY 2019-2020	No of Works Where Zero Expenditure since last 1 Yr	No Of Works Where Zero Expenditure since last 2 Yrs	No Of Works Where Zero Expenditure since last 3 Yrs	No of Works Where Zero Expenditure since Inception	Incomeplte Works with only Material Expenditure	Works with Estimated Utilization against Sanctioned Amount between 0-5%	Works with Estimated Utilization against Sanctioned Amount between 75-100%	Works with Estimated Utilization against Sanctioned Amount above 100%
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bagodar	1368	396	221	97	96	0	276	344	0
Bengabad	3694	1277	653	231	216	22	546	588	2
Birni	2232	880	359	197	188	6	573	430	2
Deori	3429	1109	483	296	293	0	531	690	7
Dhanwar	2386	646	402	213	203	0	406	253	2
Dumri	2750	891	584	510	462	0	587	258	0
Gandey	6242	1471	442	353	337	0	891	968	0
Gawan	1040	208	129	127	127	1	137	227	0
Giridih	3752	916	452	308	307	0	950	701	4
Jamua	3829	1273	766	271	234	0	469	629	0
Pirtand	3729	700	591	567	559	0	1141	387	0
SURIYA	1345	535	311	291	291	0	429	126	1
Tisri	1615	323	150	88	87	0	201	252	0
<b>Total</b>	<b>37411</b>	<b>10625</b>	<b>5543</b>	<b>3549</b>	<b>3400</b>	<b>29</b>	<b>7137</b>	<b>5853</b>	<b>18</b>

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि लगभग 4000 योजनाएँ हैं जिसमें शून्य Expenditure है और अभी तक Close नहीं हुआ है। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि जिन योजनाओं में एक से तीन वर्षों तक कार्य नहीं हुआ है, उन योजनाओं को कारण अंकित करते हुए Close करें। साथ ही जिन योजनाओं में 75-100% भुगतान हो गया है, उन योजनाओं को अविलंब पूर्ण करके Close करें।

### ऑगनबाड़ी भवन निर्माण

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि ऑगनबाड़ी का पैसा आ गया है। इसलिए जिन प्रखण्डों को राशि की आवश्यकता है, वे किये गये कार्य के विरुद्ध राशि की माँग करें। साथ ही पूर्ण ऑगनबाड़ी भवनों में हिन्दी के वर्णों एवं अंग्रेजी Alphabet को लिखवाना सुनिश्चित करेंगे। ..... तरीके से भी अंदर एवं बाहर की दीवारों को आकर्षक बनायें।

### बिरसा मुण्डा बागवानी

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि आम बागान की योजना में स्थल पर काफी बड़ा-बड़ा घास उग गया है। जिससे आम का पेड़ खराब होने की सम्भावना है। इसलिए वहाँ पर Inter Cropping करावें ताकि घास एवं झाड़ी खत्म हो सके और पेड़ों को Nutrition transfer हो सके।

13

## House hold toilet

MIS के अनुसार प्रखण्डवार स्थिति निम्नवत् है-

Block	Rural Sanitation			
	ONGOIN	Comp.	Comp. on Last days	ONGOIN
Bagodar	82	19	20	102
Bengabad	8	8	7	15
Birni	57	48	6	63
Deori	121	79	3	124
Dhanwar	88	24	0	88
Dumri	0	12	0	0
Gandey	0	33	29	29
Gawan	0	0	0	0
Giridih	3	59	0	3
Jamua	173	1	1	174
Pirtand	0	33	0	0
SURIYA	1	23	9	10
Tisri	6	9	0	6
<b>Total</b>	<b>539</b>	<b>348</b>	<b>75</b>	<b>614</b>

समीक्षा के क्रम में प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि house hold toilet सामग्री भुगतान के कारण लंबित है। निदेश दिया गया कि भौतिक सत्यापन कर योजना को पूर्ण करें एवं MIS में Close करें, क्योंकि कुछ योजना को SBM से भी कराया गया है।

## SBM

समीक्षा के क्रम में सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि मुखिया से यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें कि उनके पंचायत में शौचालय का कोई योग्य लाभुक बचा हुआ नहीं है और यदि बचा हुआ है तो उनका सूची प्राप्त कर लें।

## JSLPS

### THR कार्यक्रम

समीक्षा के क्रम में जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जे0एस0एल0पी0एस0, गिरिडीह द्वारा बताया गया कि THR कार्यक्रम के तहत सामग्री आपूर्ति के उपरांत भुगतान में काफी विलंब होता है। THR कार्यक्रम के तहत सामग्री आपूर्ति होने के उपरांत प्राप्त रसीद पर सेविका का हस्ताक्षर लिया जाता है। फिर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाता है। उसके बाद जिला समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा राशि का Demand राज्य सरकार से किया जाता है। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, गिरिडीह द्वारा अभी तक गत माह का Demand नहीं भेजा गया है, क्योंकि बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों द्वारा सत्यापन कर प्रतिवेदन नहीं भेजा गया है। इस माह में 15-16 तारीख तक सामग्री

15

वितरण कर दिया जायेगा। यदि भुगतान नहीं होता है, तो अगले माह THR का वितरण करना मुश्किल जो जाएगा।


### सिलाई केन्द्र

समीक्षा के क्रम में जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जे0एस0एल0पी0एस0, गिरिडीह द्वारा बताया गया कि पाँच प्रखण्डों सिलाई केन्द्र अधिष्ठापित करना है। सिलाई केन्द्र का अधिष्ठापन सरकारी भवनों में ही किया जाना है, अभी तक भवन का चयन नहीं किया गया है। जल्द ही भवन का चयन कर सिलाई केन्द्र अधिष्ठापित कर दिया जाएगा। SHG को कपड़ा उपलब्ध कराया जाएगा, वे इन्हीं केन्द्रों में सिलाई का कार्य करेंगी। कार्यक्रम प्रबंधक, जे0एस0एल0पी0एस0 को निदेश दिया गया कि भवन का चयन करते समय ध्यान रखेंगे कि भवन अच्छी हालत में हो।


### जन संवाद/जन शिकायत


समीक्षा के क्रम में बताया गया कि सांसद आदर्श ग्राम, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम आदि योजनाओं का कुछ प्रखण्डों में काफी पुराना मामला काफी दिनों से लंबित है। इसमें बार-बार स्मार पत्र प्राप्त हो रहा है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी इसपर विशेष ध्यान दें तथा क्षेत्र भ्रमण करें।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

  
17/01/2020  
परियोजना पदाधिकारी,

डी0आर0डी0ए0, गिरिडीह।

  
उप विकास आयुक्त-सह-  
जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
गिरिडीह।

  
17/01/2020  
उपायुक्त,  
गिरिडीह।

ज्ञापांक 86 /अभि0, गिरिडीह, दिनांक 21-01-2020

प्रतिलिपि :- जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जे0एस0एल0पी0एस0, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि बैठक की कार्यवाही को जिले की वेबसाइट में Upload करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि :- जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि :- सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी, गिरिडीह जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
17/01/2020  
परियोजना पदाधिकारी,

डी0आर0डी0ए0, गिरिडीह।

  
उप विकास आयुक्त-सह-  
जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
गिरिडीह।

  
17/01/2020  
उपायुक्त,  
गिरिडीह।