

समाहरणालय, दरभंगा
(7 निश्चय कोषांग)

जिलाधिकारी, दरभंगा की अध्यक्षता में दिनांक 06.03.2018 को आयोजित
मुख्यमंत्री के 7 निश्चय कार्यक्रम से संबंधित बैठक की कार्यवाही।

1. उपस्थिति: पंजी के अनुसार।
2. कार्यवाही
- 2.1 जिला निबंधन सह परामर्श केन्द्र:-

(क) बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड

जिला का नाम	2016-17 का ब्यौटा	2017-18 का लक्ष्य	जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की स्थिति				थर्ड पार्टी एजेंसी (TPA) के स्तर पर आवेदन के निष्पादन की स्थिति				TPA की अनुशंसा के बाद DPO(शिखा) के स्तर पर आवेदन की स्थिति			बैंको को प्रेषित आवेदन की स्थिति					निर्गत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की संख्या		बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण की राशि		बैंक द्वारा कितने आवेदकों को ऋण वितरित किया गया है उसकी संख्या			
			TPA को भेजे गये				TPA को कुल प्रेषित	TPA से जॉचोपरांत प्राप्त			TPA के पास लंबित	स्वीकृत	अस्वीकृत	लंबित	कुल प्रेषित	बैंक द्वारा स्वीकृत	अस्वीकृत	कुल निष्पादित	बैंक के पास लंबित	गत माह तक	वर्तमान माह में	गत माह तक	वर्तमान माह में	गत माह तक	वर्तमान माह में	कुल
			कुल	स्वीकृत	अस्वीकृत	लंबित		अनुशंसित	अस्वीकृत	कुल																
दरभंगा (जिला स्तर से प्रेषित आंकड़े)	12230	14676	900	890	10	0	890	846	15	861	29	826	16	19	826	648	39	687	139	574	63	1781.50	222.64	285	47	332
विभागीय स्तर से ऑनलाइन Free Zed डाटा	12230	14675																		574		1781.455		285		

सहायक प्रबंधक द्वारा बताया गया कि कुल 900 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से TPA को 890 आवेदन भेजे गए हैं, 10 आवेदन विभिन्न कारणों से रद्द किया गया है। TPA द्वारा 890 आवेदनों में से 846 पर जॉचोपरान्त अनुशंसा की गई एवं 15 आवेदनों को अस्वीकृत किया गया है तथा 29 आवेदन TPA के पास लंबित हैं। इन 846 आवेदनों में से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, लेखा एवं योजना द्वारा 826 आवेदनों को स्वीकृत कर बैंको को भेजे गए हैं एवं बैंकों द्वारा 648 आवेदनों को स्वीकृत तथा 39 आवेदनों को अस्वीकृत किया गया है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में आवेदन-पत्र की प्राप्ति कम है तथा इस माह में आवेदन-पत्र का निष्पादन भी कम है। आवेदन-पत्र प्राप्ति एवं इसके निष्पादन में तेजी लाने का निदेश दिया गया। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, लेखा एवं योजना बैंकों से समन्वय कर ऋण भुगतान संबंधित प्रगति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावेंगे। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, लेखा एवं योजना के स्तर पर 19 आवेदन लंबित पाया गया, जिस हेतु इनसे कारणपृच्छा करने का निदेश दिया गया। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी 24 घंटे के अन्दर अपने स्तर से आवेदन का निष्पादन कर बैंक को अविलंब भेजते हुए अद्यतन प्रतिवेदन के साथ कारणपृच्छा देंगे।

(ख) मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना

जिला	SHA के तहत कुशल युवा प्रशिक्षण के लिए श्रम विभाग को ऑनलाइन हस्तांतरित आवेदन की स्थिति		जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की स्थिति				आवेदकों के खाता में भत्ता अंतरण की स्थिति			
	गत माह तक	वर्तमान माह में	कुल	स्वीकृत	अस्वीकृत	लंबित	संख्या		राशि (लाख ₹0 में)	
							गत माह तक	वर्तमान माह में	गत माह तक	वर्तमान माह में
दरभंगा (जिला स्तर से प्रेषित आंकड़े)	4084	253	4641	2516	2125	0	1932	307	97.30	11.43
विभागीय स्तर से ऑनलाईन Freezed डाटा	3853						1696		88.57	

सहायक प्रबंधक द्वारा बताया गया कि इस योजना के तहत 4641 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 2516 आवेदन स्वीकृत हुआ है एवं 2125 आवेदन अस्वीकृत किया गया है। एस0एच0ए0 का आवेदन Generation की महत्ता को देखते हुए विभाग से माह जनवरी में प्रेषित रैंकिंग प्रतिवेदन में जिला की रैंकिंग 33वाँ पाया गया, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा नाराजगी जतायी गयी। जिला नियोजनालय से भी डाटा प्राप्त कर mobilisation की आवश्यक बताया गयी। संबंधित कर्मियों को DRCC के माध्यम से स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण देने हेतु निदेशित किया गया।

(ग) कुशल युवा कार्यक्रम

जिला का नाम	2016-17 का लक्ष्य	2017-18 का लक्ष्य	जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की स्थिति				श्रम विभाग को ऑनलाइन हस्तांतरित आवेदनों की स्थिति		प्रशिक्षण हेतु बुलाए गए कुल आवेदकों की संख्या		कुल प्रशिक्षणरत आवेदकों की संख्या		कुल प्रशिक्षित आवेदकों की संख्या	
			कुल	स्वीकृत	अस्वीकृत	लंबित	गत माह तक	वर्तमान माह में	गत माह तक	वर्तमान माह में	गत माह तक	वर्तमान माह में	गत माह तक	वर्तमान माह में
दरभंगा (जिला स्तर से प्रेषित आंकड़े)	23955	23955	10406	10354	52	0	9088	1208	8910	761	6803	694	3653	504
विभागीय स्तर से ऑनलाईन Freezed डाटा	23955	23955					9088		8910		6803		3653	

कार्यक्रम प्रबंधक, कौशल विकास मिशन द्वारा बताया गया कि इस योजना के तहत 10406 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 10354 आवेदनों को स्वीकृत एवं 52 आवेदनों को अस्वीकृत किया गया है। श्रम विभाग को 10296 आवेदन ऑनलाईन हस्तान्तरित किए गए हैं तथा 7497 आवेदकों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया गया है। जिला कार्यक्रम समन्वयक, के0वाई0पी0 द्वारा बताया गया कि निरीक्षण के क्रम में कौशल विकास केन्द्र-गौड़ाबौराम एवं हायाघाट अकार्यरत पाया गया, शेष सभी केन्द्र कार्यरत हैं। उक्त दोनों केन्द्र एक ही एजेन्सी का है, जिसे विभाग द्वारा कारणपृच्छा किया गया है। के0वाई0पी0 में प्राप्त आवेदनों की संख्या कम रहने के कारण इस जिला का रैंकिंग 37वाँ है। अतः मार्च माह से आवेदन के प्राप्ति, निष्पादन का सूक्ष्म स्तर पर अनुश्रवण किया जायेगा एवं असंतोषजनक प्रगति पर संबंधित कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी। प्रत्येक माह के द्वितीय मंगलवार को जिला योजना पदाधिकारी, जिला नियोजन पदाधिकारी, प्रबंधक, डी0आर0सी0, सहायक प्रबंधक, के0वाई0पी0 बैठकर समीक्षा करेंगे एवं कृत कार्यवाही से अवगत करायेंगे। योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करवाते हुए आवेदनों की संख्या बढ़ाने का निदेश सहायक प्रबंधक को दिया गया।

समीक्षा के क्रम पाया गया कि डी0आर0सी0 में पानी की समस्या है। कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, दरभंगा को पानी का टैंक तुरंत लगाने हेतु निदेशित किया गया एवं प्रबंधक, डी0आर0सी0 द्वारा अन्य सभी सुविधा सुचारु रूप से चलने की जानकारी दी गयी।

2.2 हर घर बिजली लगातार:-

जिला का नाम	कुल संख्या		कुल सर्वेक्षित घरों की संख्या	कितने को 31-03-16 के पूर्व से विद्युत सम्पर्क उपलब्ध करा दिया गया है		सर्वेक्षण के पश्चात् विद्युत सम्पर्क प्रदान करने हेतु चिन्हित घरों की संख्या	2016-17				2017-18									
				लक्ष्य	कितने को विद्युत सम्पर्क उपलब्ध करा दिया गया है।		विद्युत सम्पर्क देने हेतु लक्षित संख्या				उपलब्धि									
	गाँव	घर	गाँव			घर	गाँव	घर	गाँव	घर	गाँव	घर	गाँव	घर	गाँव	घर				
दरभंगा (जिला स्तर से प्रेषित आंकड़े)	1069	817164	449344	1069	288878	246107	0	52133	0	52133	0	0	0	44608	0	44608	0	43418	0	4074
विभागीय स्तर से ऑनलाईन Freezed डाटा	1069	817164	449344	1069	227066	246107	0	37706	0	37706	0	0	0	44608	0	44608	0	43418		

कार्यपालक अभियंता, विद्युत परियोजना द्वारा बताया गया कि जिले में कुल 246107 परिवारों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जाना है, जिसमें से वर्ष 2016-17 में 52133 परिवारों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जा चुका है तथा वर्ष 2017-18 के कुल लक्ष्य 44608 परिवार के लक्ष्य के विरुद्ध अभी तक 47492 परिवारों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जा चुका है। कार्यपालक अभियंता को विद्युत कनेक्शन दिये जाने की गति बढ़ाने का निदेश दिया गया ताकि निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण हो सके। पृच्छा के क्रम में कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि वर्तमान में एक साथ 10 पंचायतों में कार्य चलता है और औसतन 5000 परिवारों को कनेक्शन प्रतिमाह दिया जा रहा है। इसे दोगुना करने का निदेश उन्हें दिया गया।

2.3 हर घर नल का जल:

(क) दरभंगा नगर निगम/नगर परिषद, बेनीपुर

कार्यालय का नाम	जिले में कुल नगर निकायों की संख्या	नगर निकाय के तहत कुल वार्डों की संख्या	नगर निकाय के तहत कुल घरों की संख्या	वार्डों की संख्या जहाँ पूर्व से नल जल की सुविधा उपलब्ध है।	घरों की संख्या जहाँ पूर्व से नल जल की सुविधा उपलब्ध है।	शेष वार्डों की संख्या	2016-17		2017-18 का लक्ष्य एवं उपलब्धि														
							लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य				उपलब्धि								
							गाँव	घर	गाँव	घर	गाँव	घर	लक्ष्य (35%)	कुल लक्ष्य	जहाँ कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है	कार्य पूर्ण वार्डों की संख्या	कार्य पूर्ण घरों की संख्या।						
दरभंगा नगर निगम	1	48	55263	-	5577	48	49686	3	3515	-	-	3	3515	17	17390	20	20905	41	20905	-	-	2103	20
नगर परिषद बेनीपुर	1	29	18927	0	0	29	18927	15	10026	0	0	15	10026	14	8901	29	18927	12	7893	0	0	0	0
दरभंगा (जिला स्तर से प्रेषित आंकड़े)	2	77	74190	0	5577	77	68613	18	13541	0	0	18	13541	31	26291	49	39832	53	28798	0	0	2103	20
विभागीय स्तर से ऑनलाईन Freezed डाटा	2	77	75852	0	5182	77	70670	77	2921	0	505	77	2416	0	1917	77	4333			0		1903	

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में वर्ष 2017-18 में 48 वार्डों में से 20 वार्डों में 20905 परिवारों को कनेक्शन उपलब्ध कराया जाना है, जिसके विरुद्ध 41 वार्डों में 20905 परिवारों के बीच कार्य प्रारंभ कराया गया है, जिसमें से अभी तक 2123 परिवारों को कनेक्शन उपलब्ध कराया जा चुका है। बी0आर0जी0पी0 के द्वारा योजना का कार्य कराया जा रहा है। उन्हें कराए जा रहे कार्य का अनुश्रवण करते हुए योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने का निदेश दिया गया।

(4)

नगर परिषद, बेनीपुर के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वर्ष 2017-18 में 29 वार्डों में से 29 वार्डों में 18927 परिवारों को कनेक्शन उपलब्ध कराया जाना है, जिसमें से 12 वार्डों के 7893 घरों में कार्य प्रारंभ करवाया गया है। उन्हें कार्य में तेजी लाने एवं लक्ष्य प्राप्त करने का निदेश दिया गया। समीक्षा के क्रम में कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बेनीपुर अनुपस्थित पाये गये। उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

(ख)पंचायती राज विभाग

जिला का नाम	जिले में कुल ग्रामीण वार्डों की संख्या	जिले में कुल ग्रामीण घरों की संख्या	2016-17 का लक्ष्य (लक्षित 20% वार्ड)				2017-18 का लक्ष्य (लक्षित 30% वार्ड)						वार्डों की संख्या जहाँ कार्य प्रारंभ किया जा चुका है।	उपलब्धि			
			लक्ष्य		उपलब्धि		गत वर्ष का शेष		लक्ष्य		कुल लक्ष्य			वार्ड की संख्या जहाँ कार्य पूर्ण हो चुका है।		आच्छादित घरों की संख्या	
			वार्ड	आच्छादित होने वाले घर	वार्ड	आच्छादित घर	वार्ड	आच्छादित होने वाले घर	वार्ड	आच्छादित होने वाले घर	वार्ड	आच्छादित होने वाले घर		गत माह तक	वर्तमान माह में	गत माह तक	वर्तमान माह में
दरभंगा (जिला स्तर से प्रेषित आंकड़े)	4084	745932	817	149186	3	413	814	148773	1225	223779	2039	372552	1633	62	77	11658	16192
विभागीय स्तर से ऑनलाईन Freezed डाटा	4084	745932	817	149186	3	0	814	149186	1225	223779	2039	372965		62		11658	

जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 2039 वार्डों के लक्ष्य के विरुद्ध 1633 वार्डों में कार्य प्रारंभ किया गया है एवं 139 वार्डों में योजना पूर्ण की गई है, जिससे इन वार्डों के 27850 घर लाभान्वित हुए हैं। उन्हें कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया गया।

(ग)लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल

जिला का नाम	जिले में PHED के तहत लक्षित कुल ग्राम पंचायतों की संख्या	इसके तहत लक्षित कुल वार्डों की संख्या	इन वार्डों में कुल घरों की संख्या	वार्डों की संख्या जहाँ पूर्व से नल जल की सुविधा उपलब्ध है।	घरों की संख्या जहाँ पूर्व से नल जल की सुविधा उपलब्ध है।	2016-2017				2017-18 का लक्ष्य एवं उपलब्धि										
						लक्ष्य (लक्षित 15% वार्ड)		उपलब्धि		गत वित्तीय वर्ष का शेष		लक्ष्य (30%)		कुल लक्ष्य		वार्डों की संख्या जहाँ कार्य प्रारंभ हो चुका है।	उपलब्धि			
						वार्ड	घर	वार्ड	घर	वार्डों की संख्या	घरों की संख्या	वार्ड	घर	वार्ड	घर		गत माह तक	वर्तमान माह में	गत माह तक	वर्तमान माह में
दरभंगा (जिला स्तर से प्रेषित आंकड़े)	30	390	71232	0	517	59	10685	22	6524	37	4161	137	24831	174	29092	93	0	0	1206	92
विभागीय स्तर से ऑनलाईन Freezed डाटा	30	390	60450	0	0	59	9068	22	6524	37	2544	137	21158	174	23702	0	0		1298	

कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, दरभंगा द्वारा बताया गया कि वर्ष 2017-18 के लक्ष्य के अनुसार जिले के कुल 30 पंचायतों के 174 वार्डों में 29092 परिवारों को स्वास्थ्य प्रमण्डल द्वारा कनेक्शन उपलब्ध कराया जाना है। अभी तक 1298 परिवारों को कनेक्शन उपलब्ध कराया जा चुका है, शेष निविदा की प्रक्रिया में है। कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि वे कार्य में तेजी लाना सुनिश्चित करें।

2.4 घर तक पक्की गली नालियों :- (क)नगर निगम

जिला का नाम	विभाग का नाम	जिले में कुल नगर निकायों की संख्या	नगर निकायों के तहत कुल		2016-2017		2017-18				वाडों की संख्या जहाँ कार्य प्रारंभ किया जा चुका है	उपलब्धि								लक्षित कुल योजना	कुल प्रारंभ की गयी योजना		कुल पूर्ण योजना				
			वाडा	घर	लक्ष्य	उपलब्धि	गत वित्तीय वर्ष का शेष	लक्ष्य	कुल लक्ष्य	उपलब्धि (कार्य पूर्ण)				निर्मित गली/नाली की लंबाई (कि०मी० में)	लक्षित कुल योजना	गत माह तक	वर्तमान माह में	गत माह तक	वर्तमान माह में								
										याडें		घर									गत माह तक	वर्तमान माह में	गत माह तक	वर्तमान माह में			
			गत माह तक	वर्तमान माह में	गत माह तक	वर्तमान माह में	गत माह तक	वर्तमान माह में																			
दरभंगा	दरभंगा नगर निगम	1	48	55263	45	2377	0	0	1661	45	716	3	5004	48	5720	48	0	0	1807	96	9.31	0.43	96	72	1	63	1
	नगर परिषद बेनीपुर	1	29	18927	16	681	0	0	0	16	681	0	0	16	681	16	0	0	555	0	2.27	0	23	22	0	18	0
	दरभंगा (जिला स्तर से प्रेषित आंकड़े)	2	77	74190	61	3058	0	0	1661	61	1397	3	5004	64	6401	64	0	0	2362	96	11.58	0.43	119	94	1	81	1
	विभागीय स्तर से ऑनलाईर Freezed डाटा	2	77	75852	77	2350	0	0	2145	77	205	0	4628	77	4833	77	8	0	2362	0	12.2	0	0	94	0	81	0

नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि नगर निगम क्षेत्र के सभी 48 वार्डों में 73 योजनाएँ ली जा चुकी हैं, जिसमें से 64 योजनाओं को पूर्ण कर लिया गया है। उन्हें शेष योजनाओं को भी इस माह में अवश्य पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

नगर परिषद, बेनीपुर के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 23 वार्डों में 22 योजनाओं का चयन किया गया है एवं सभी में कार्य प्रारंभ कर दिया गया है तथा 18 योजनाएँ पूर्ण कर ली गई हैं। शेष इस माह में पूर्ण कर ली जाएंगी।

(ख)पंचायती राज विभाग

जिला का नाम	जिले में कुल ग्रामीण वार्डों की संख्या	वार्डों की संख्या जहाँ वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का गठन किया जा चुका है।	वार्डों की संख्या जहाँ बैंक खाता खोला जा चुका है।	2016-2017		2017-18 का लक्ष्य			वार्डों की संख्या जहाँ कार्य प्रारंभ किया जा चुका है	उपलब्धि				लक्षित कुल योजना	कुल प्रारंभ की गयी योजना		कुल पूर्ण योजना	
				लक्ष्य	उपलब्धि	गत वित्तीय वर्ष में शेष वार्डों की संख्या	2017-18 का लक्ष्य (लक्षित 30% वार्ड)	2017-18 के कुल लक्षित वार्डों की संख्या		उपलब्धि (कार्य पूर्ण वार्डों की संख्या)		निर्मित गली/नाली की लंबाई (कि०मी० में)	लक्षित कुल योजना		गत माह तक	वर्तमान माह में	गत माह तक	वर्तमान माह में
										गत माह तक	वर्तमान माह में							
				गत माह तक	वर्तमान माह में	गत माह तक	वर्तमान माह में											
दरभंगा (जिला स्तर से प्रेषित आंकड़े)	4474	2813	2237	895	1	894	1342	2236	1618	54	62	93.43	107.38	8956	4536	736	239	240
विभागीय स्तर से ऑनलाईर Freezed डाटा	4474			895	1	894	1342	2236		54		93.43			4536		239	

(6)

जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वर्ष 2017-18 में 5272 योजनाओं पर कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसमें से 479 योजनाओं को पूर्ण कर लिया गया है। उन्हें कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया गया।

2.5 शौचालय निर्माण, घर का सम्मान:

कार्यालय का नाम	कुल घरों की संख्या		फिल्टर घरों में 31.03.2018 के पूर्व से शौचालय की सुविधा उपलब्ध है		शेष घरों की संख्या		2016-2017				2017-2018										
	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	लक्ष्य		उपलब्धि		गत वर्ष का शेष		लक्ष्य		कुल लक्ष्य		उपलब्धि				
							शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी		ग्रामीण
	गत माह तक	वर्तमान माह में	गत माह तक	वर्तमान माह में																	
ग्रामीण विकास		866846		215782		651064		42748		42748		0		315336		315336				54672	2602
नगर निगम	55263		44763		10500		4112		2367		1745		6388		8133		3405	305			
नगर परिषद	1892		6584		1234		7294		2690		4604		5049		9653		2217	266			
दरभंगा (जिला स्तर से प्रेषित आंकड़े)	74190	866846	51347	215782	22843	651064	11406	42748	5057	42748	6349	0	11437	31533	17786	31533	5622	571	54672	2602	
विभागीय स्तर से ऑनलाईन Freeze d बारा	75852	866846	46068	215782	29784	651064	11275	358084	1645	42694	9630	315336	6273	292978	15853	608314	4637		54672		

ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2017-18 में 315336 शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य है, जिसमें से अभी तक कुल 63786 शौचालयों को भौतिक रूप से पूर्ण कर लिया गया है तथा 24 पंचायतों को खुले में शौचमुक्त किया गया है। परंतु एम0आई0एस0 पर 57229 शौचालयों का निर्माण प्रदर्शित हो पाया है। उन्हें एम0आई0एस0 कार्य में तेजी लाने एवं चिन्हित 100 पंचायतों को ओ0डी0एफ0 घोषित करने का निदेश दिया गया। शौचालय निर्माण के पश्चात उसे एम0आई0एस0 पर इंटी अविलंब करवा दें।

दरभंगा नगर निगम के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 का लक्ष्य 8133 के विरुद्ध अभी तक 3710 शौचालयों को पूर्ण कर लिया गया है। इसी प्रकार नगर परिषद, बेनीपुर अन्तर्गत वर्ष 2017-18 का लक्ष्य 9653 के विरुद्ध अभी तक 2483 शौचालयों को पूर्ण कर लिया गया है। शहरी क्षेत्र में कुल 77 वार्डों में शहर में 08 वार्ड ओ0डी0 एफ0 हो गया है। संबंधित पदाधिकारी को कार्य में तेजी लाने एवं बारी-बारी से वार्डों को ओ0डी0एफ घोषित करने का भी निदेश दिया गया।

2.6 आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार :

स्थापना उप समाहर्ता, दरभंगा एवं सहायक नोडल, आई0टी0 कोषांग को कार्यपालक सहायक पैनल में शेष महिला अभ्यर्थियों की संख्या कम रहने के कारण पुनः 100 कार्यपालक सहायकों का पैनल निर्माण करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया ताकि महिलाओं का निर्धारित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके।

2.7 अवसर बढ़े आगे बढ़ें:

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जाले प्रखण्ड में निर्माणाधीन ए0एन0एम0 स्कूल की प्रगति काफी धीमी है। सिविल सर्जन, दरभंगा को निदेश दिया जाता है कि कार्य में तेजी लाने हेतु बी0एस0एम0आई0सी0एल0 को निदेशित करने के लिए विभाग से अनुरोध करें।

धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

o/c

जिलाधिकारी,
दरभंगा।

(7)

ज्ञापांक20...../मु0मं0स0नि0, लहेरियासराय, दिनांक10.....मार्च, 2018.

प्रतिलिपि सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, दरभंगा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि जिला पंचायत राज पदाधिकारी/स्थापना उप समाहर्ता/जिला योजना पदाधिकारी/निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व नियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, दरभंगा/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, बेनीपुर/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, दरभंगा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विद्युत/विद्युत परियोजना, दरभंगा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, योजना एवं लेखा, शिक्षा विभाग, दरभंगा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, दरभंगा/श्रम अधीक्षक, दरभंगा/जिला नियोजन पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्वास्थ्य/जिला प्रबंधक, जीविका, दरभंगा/कार्यक्रम प्रबंधक(उप श्रमायुक्त कार्यालय), दरभंगा/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, स्वच्छता/विजन विकास इण्डिया कॉरपोरेशन के प्रतिनिधि दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि सहायक नोडल, आई0टी0 कोषांग, दरभंगा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि उप विकास आयुक्त, दरभंगा/नगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

०/८

जिलाधिकारी,
दरभंगा।

ज्ञाप संख्या...../मु0मं0स0नि0, लहेरियासराय, दिनांक मार्च, 2018.

प्रतिलिपि आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि मिशन निदेशक, बिहार विकास मिशन, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

०/८

जिलाधिकारी,
दरभंगा।