

## उत्तर प्रदेश पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट (UPPDNRP) ADB योजना

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित उत्तर प्रदेश पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जो कि ऐशियन डेवलपमेंट (एडीबी) द्वारा वित्त पोषित की जा रही है। उत्तर प्रदेश पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट योजना का उद्देश्य 1000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में एल0टी0 के वेयर कन्डेक्टर को हटाकर ए0बी0 केबिल प्रतिस्थापित करने का कार्य किया जाना है।

बाराबंकी जनपद में उत्तर प्रदेश पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट (UPPDNRP) ADB योजना के अंतर्गत किये जाने वाले एवं किये गये प्रमुख कार्य निम्नवत हैं:-

योजना का नाम	कार्य की लागत (रु0 करोड़ में)	चयनित हुए मजदूरों की संख्या	कार्य पूर्ण हुए मजदूरों की संख्या	कार्याधीन मजदूरों की संख्या	लगाये जाने वाले पोलो की संख्या	लगाये गये कुल पोलों की संख्या	लगाये जाने वाले एल0टी0 ए0बी0.सी0 (कि0मी)	लगाये गये एल0टी0 ए0बी0.सी0 (कि0मी)
उ0प्र0पा0ड0न0आर0पी0	17.49	325	45	44	4887	877	347.18	49.57

1. योजना दिनांक 20.02.2021 को प्रारम्भ हुई। उक्त योजना की पूर्ण होने की सम्भावित तिथि 21.08.2022 है।
2. इस योजना के अंतर्गत बाराबंकी जनपद में कुल 13 नग ब्लाक (बनीकोडर, बंकी, दरियाबाद, फतेहपुर, हैदरगढ़, हरख, मसौली, निन्दूरा, पूरेडलई, सिद्धौर, सिरौलीगौसपुर, रामनगर एवं सूरतगंज) में कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

**ADB**Asian Development Bank  
Asian Development Bank **L&T Construction**  
Power Transmission & Distribution

योजना:- उत्तर प्रदेश पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट (ए0डी0बी0 द्वारा वित्तपोषित)

कार्य:- एक हजार से अधिक आबादी वाले मजरों में एल0टी0 के खुले तारों को एल0टी0 ए0बी0 केबल में बदलने का कार्य

क्र०सं०	ब्लाक का नाम	कुल चयनित मजरों की संख्या
1	बंकी	33
2	बनी कोंडर	46
3	मसौली	23
4	सिद्धौर	31
5	सिरौली	31
6	निन्दूरा	29
7	हरख	10
8	हैदरगढ़	28
9	पूरेडलई	12
10	रामनगर	18
11	सूरतगंज	8
12	दरियाबाद	26
13	फतेहपुर	30
कुल योग		325

उत्तर प्रदेश पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट (ए0डी0बी0 द्वारा वित्तपोषित) के अन्तर्गत खुले तारों को एल0टी0 ए0बी0 केबल से बदले जाने की योजना में चयनित मजरों की सूची।

कुल चयनित मजरों की संख्या	कार्य पूर्ण हो चुके मजरो की संख्या	कार्याधीन मजरों की संख्या	मजरों की संख्या जहां कार्य शुरू होना शेष है	कुल योग
325	45	44	236	325

क्र०सं०	जिले का नाम	ब्लाक का नाम	गांव का नाम (2011 जनगणना के अनुसार सभी गांव)	जनगणना कोड (2011)	मजरों का नाम	मजरा कोड	मजरा समापन स्थिति (कार्य पूर्ण को चुका है / कार्य प्रगति पर है / कार्य अभी शुरू होना शेष है)	कार्य पूर्ण होने की तिथि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बाराबंकी	बनी कौंडर	बबुरी गांव	165259	बबुरी गांव	517	कार्य प्रगति पर है		
2	बाराबंकी	बनी कौंडर	बाजपुर	165210	बाजपुर	521	कार्य प्रगति पर है		
3	बाराबंकी	बनी कौंडर	बनी कौंडर	165196	बनी कौंडर	523	कार्य प्रगति पर है		
4	बाराबंकी	बनी कौंडर	बरेला नारायणपुर	165187	अंगदपुर	526	कार्य पूर्ण को चुका है	01-09-2021	
5	बाराबंकी	बनी कौंडर	बरेला नारायणपुर	165187	पूरे निहाल	529	कार्य पूर्ण को चुका है	30-08-2021	
6	बाराबंकी	बनी कौंडर	भगवानपुर	165186	भटौली	531	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
7	बाराबंकी	बनी कौंडर	भगवानपुर	165186	भगवानपुर	539	कार्य प्रगति पर है		
8	बाराबंकी	बनी कौंडर	भगवानपुर	165186	गढ़ी	532	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
9	बाराबंकी	बनी कौंडर	भगवानपुर	165241	भवानीपुर	544	कार्य प्रगति पर है		
10	बाराबंकी	बनी कौंडर	भवानीयापुर खेवली	165180	भवनियापुर	547	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
11	बाराबंकी	बनी कौंडर	भवानीयापुर खेवली	165180	पिपरिहा	548	कार्य पूर्ण को चुका है	14-09-2021	
12	बाराबंकी	बनी कौंडर	भवानीयापुर खेवली	165180	पूरे खवाली	546	कार्य प्रगति पर है		
13	बाराबंकी	बनी कौंडर	भेंदुआ	165165	लोधे सिंह का	559	कार्य पूर्ण को चुका है	21-09-2021	
14	बाराबंकी	बनी कौंडर	भेंदवा बहरेला	165200	भेंदवा बहरेला	561	कार्य प्रगति पर है		

क्र०सं०	जिले का नाम	ब्लाक का नाम	गांव का नाम (2011 जनगणना के अनुसार सभी गांव)	जनगणना कोड (2011)	मजरों का नाम	मजरा कोड	मजरा समापन स्थिति (कार्य पूर्ण को चुका है / कार्य प्रगति पर है / कार्य अभी शुरू होना शेष है)	कार्य पूर्ण होने की तिथि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	बाराबंकी	बनी कोंडर	भीखर पुर	165229	भीखर पुर	562	कार्य पूर्ण को चुका है	28-08-2021	
16	बाराबंकी	बनी कोंडर	चंदौली	165189	चंदौली	564	कार्य प्रगति पर है		
17	बाराबंकी	बनी कोंडर	चौरी अकादासपुर	165238	चौरी अकादासपुर	567	कार्य प्रगति पर है		
18	बाराबंकी	बनी कोंडर	छंदावल	165163	छंदावल	568	कार्य पूर्ण को चुका है	21-09-2021	
19	बाराबंकी	बनी कोंडर	धनौलीखास	165250	धनौलीखास	572	कार्य प्रगति पर है		
20	बाराबंकी	बनी कोंडर	धनौली मिश्रान	165246	धनौली मिश्रान	573	कार्य प्रगति पर है		
21	बाराबंकी	बनी कोंडर	धुनौली ठकुरान	165215	ठकुरान	580	कार्य प्रगति पर है		
22	बाराबंकी	बनी कोंडर	गोरपुर	165218	गोरपुर	585	कार्य प्रगति पर है		
23	बाराबंकी	बनी कोंडर	जयचनपुर	165209	जयचनपुर	595	कार्य प्रगति पर है		
24	बाराबंकी	बनी कोंडर	जरौली	165244	जरौली	597	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
25	बाराबंकी	बनी कोंडर	खरिका फूल	165230	खरिका फूल	600	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
26	बाराबंकी	बनी कोंडर	महुलारा	165202	महुलारा	604	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
27	बाराबंकी	बनी कोंडर	महुलारा	165202	पुरजपडित	607	कार्य प्रगति पर है		
28	बाराबंकी	बनी कोंडर	महुलारा	165202	पुरेब्रहमण	606	कार्य प्रगति पर है		
29	बाराबंकी	बनी कोंडर	मनिका पुरवा	165207	मनिका पुरवा	611	कार्य प्रगति पर है		
30	बाराबंकी	बनी कोंडर	मऊ	165212	घरही	613	कार्य प्रगति पर है		
31	बाराबंकी	बनी कोंडर	मऊ	165212	मऊ	612	कार्य प्रगति पर है		
32	बाराबंकी	बनी कोंडर	मोहम्मदपुर कीरत	165181	मोहम्मदपुर	615	कार्य प्रगति पर है		
33	बाराबंकी	बनी कोंडर	मूसेपुर	165177	इटाहुआ	618	कार्य प्रगति पर है		
34	बाराबंकी	बनी कोंडर	राजे पुर	165176	राजेपुर भददू	625	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
35	बाराबंकी	बनी कोंडर	सुखीपुर	165213	सुखीपुर	636	कार्य प्रगति पर है		
36	बाराबंकी	बनी कोंडर	सूरजपुर	165234	चौधीपुरवा	642	कार्य प्रगति पर है		
37	बाराबंकी	बनी कोंडर	सूरजपुर	165234	घाटमपुर	640	कार्य प्रगति पर है		
38	बाराबंकी	बनी कोंडर	थोरथिया	165175	जिरावन पुरवा	646	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
39	बाराबंकी	बनी कोंडर	टिकरा	165260	टिकरा	650	कार्य प्रगति पर है		
40	बाराबंकी	बनी कोंडर	तिवारीपुर	165206	तिवारीपुर	651	कार्य प्रगति पर है		
41	बाराबंकी	बनी कोंडर	उमरपुर रायसाहेब	165182	बीर	654	कार्य पूर्ण को चुका है	23-09-2021	
42	बाराबंकी	बनी कोंडर	उमरपुर रायसाहेब	165182	लमहुआ	653	कार्य पूर्ण को चुका है	27-08-2021	
43	बाराबंकी	बनी कोंडर	उमरपुर रायसाहेब	165182	वेंदा वन	652	कार्य प्रगति पर है		
44	बाराबंकी	बनी कोंडर	वजीउद्दीनपुर	165201	वाजिउद्दीन पुर	657	कार्य प्रगति पर है		
45	बाराबंकी	बनी कोंडर	इब्राहिमाबाद	165203	इब्राहिमाबाद	594	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
46	बाराबंकी	बनी कोंडर	थोरथिया	165175	थोरथिया	647	कार्य अभी शुरू होना शेष है		

क्र०सं०	जिले का नाम	ब्लाक का नाम	गांव का नाम (2011 जनगणना के अनुसार सभी गांव)	जनगणना कोड (2011)	मजरा का नाम	मजरा कोड	मजरा समापन स्थिति (कार्य पूर्ण को चुका है / कार्य प्रगति पर है / कार्य अभी शुरू होना शेष है)	कार्य पूर्ण होने की तिथि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	बाराबंकी	बंकी	असेनी	164645	असेनी	658	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
48	बाराबंकी	बंकी	असेनी	164645	धौकल पुर	659	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
49	बाराबंकी	बंकी	बंकी (देहात)	164605	सफी पुर	660	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
50	बाराबंकी	बंकी	बरोली	164664	बरोली	663	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
51	बाराबंकी	बंकी	बरोली	164664	भटन पुरवा	662	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
52	बाराबंकी	बंकी	बडेल (सीटी)	164845	बडेल (सीटी)	665	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
53	बाराबंकी	बंकी	भितौली कलौं	164654	भितौली कलौं	668	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
54	बाराबंकी	बंकी	छेदा नगर	164634	छेदा नगर	669	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
55	बाराबंकी	बंकी	दनियालपुर	164586	दनियालपुर	670	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
56	बाराबंकी	बंकी	दरहारा	164626	दरहरा	673	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
57	बाराबंकी	बंकी	दरहारा	164626	हजरत पुर	672	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
58	बाराबंकी	बंकी	फैजुल्ला गंज	164629	फैजुल्ला गंज	675	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
59	बाराबंकी	बंकी	गदिया	164595	गदिया	677	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
60	बाराबंकी	बंकी	गदिया	164595	मुबारकपुर	678	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
61	बाराबंकी	बंकी	गदिया	164595	राघई	676	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
62	बाराबंकी	बंकी	गनौरा	164594	गनौरा	679	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
63	बाराबंकी	बंकी	जफर पुर	164651	जफर पुर	680	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
64	बाराबंकी	बंकी	जहांगीराबाद	164615	जहांगीराबाद	681	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
65	बाराबंकी	बंकी	जिंहोली	164609	जिंहोली	682	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
66	बाराबंकी	बंकी	करखा	164652	करखा	683	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
67	बाराबंकी	बंकी	कुम्हरौरा	164592	कुम्हरौरा	685	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
68	बाराबंकी	बंकी	मनौली	164638	मनौली	688	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
69	बाराबंकी	बंकी	मनेरा	164649	मनेरा	689	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
70	बाराबंकी	बंकी	पल्हरी	164631	पल्हरी	692	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
71	बाराबंकी	बंकी	पल्हरी	164631	शान्ती नगर	691	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
72	बाराबंकी	बंकी	पलिया मसूदपुर	164603	मसूद पुर	693	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
73	बाराबंकी	बंकी	पारा खंडौली	164617	चंदौली	694	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
74	बाराबंकी	बंकी	सराय मीही	164655	सराय मीही	696	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
75	बाराबंकी	बंकी	सराय अकबराबाद	164650	सराय अकबराबाद	697	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
76	बाराबंकी	बंकी	सरथरा	164600	सरथरापुरवा	698	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
77	बाराबंकी	बंकी	शाहब पुर	164620	शाहब पुर	699	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
78	बाराबंकी	बंकी	शुक्लई	164633	शुक्लई	700	कार्य अभी शुरू होना शेष है		

क्र०सं०	जिले का नाम	ब्लाक का नाम	गांव का नाम (2011 जनगणना के अनुसार सभी गांव)	जनगणना कोड (2011)	मजरा का नाम	मजरा कोड	मजरा समापन स्थिति (कार्य पूर्ण को चुका है / कार्य प्रगति पर है / कार्य अभी शुरू होना शेष है)	कार्य पूर्ण होने की तिथि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
79	बाराबंकी	बंकी	सुरसंडा	164622	सुरसंडा	701	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
80	बाराबंकी	दरियाबाद	अगानपुर	164973	राय पुर	705	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
81	बाराबंकी	दरियाबाद	अगानपुर	164973	रानी कटरा	704	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
82	बाराबंकी	दरियाबाद	अकबरपुर मंगरोडा	164993	अकबरपुर	706	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
83	बाराबंकी	दरियाबाद	अलियाबाद	165100	अलियाबाद	707	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
84	बाराबंकी	दरियाबाद	अमनिया पुर	164968	अमनिया पुर	708	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
85	बाराबंकी	दरियाबाद	बंगावा	165040	बंगावा	710	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
86	बाराबंकी	दरियाबाद	दुल्हादेपुर	164980	दुल्हादेपुर	715	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
87	बाराबंकी	दरियाबाद	गाजीपुर	165012	गाजीपुर	717	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
88	बाराबंकी	दरियाबाद	हरहा	164979	नागा पुर	718	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
89	बाराबंकी	दरियाबाद	कमोली	164989	कमोली	722	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
90	बाराबंकी	दरियाबाद	केन्होरा	165104	केन्होरा	723	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
91	बाराबंकी	दरियाबाद	नियामत पुर	165053	नियामत पुर	728	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
92	बाराबंकी	दरियाबाद	पट्टीपुर	164975	पट्टीपुर	729	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
93	बाराबंकी	दरियाबाद	पिपरोली	164984	पिपरोली	731	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
94	बाराबंकी	दरियाबाद	पूरे कामगार	165099	पूरे कामगार	732	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
95	बाराबंकी	दरियाबाद	रसूलपुर	165101	रसूल पुर	733	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
96	बाराबंकी	दरियाबाद	सैमौर	165088	सैमौर	735	कार्य प्रगति पर है		
97	बाराबंकी	दरियाबाद	सराय रंजन	164978	सराय रंजन	736	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
98	बाराबंकी	दरियाबाद	सराय सिगई	165050	सराय सिगई	737	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
99	बाराबंकी	दरियाबाद	सराय चमरान	165046	सराय चमरान	738	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
100	बाराबंकी	दरियाबाद	सीवा	165094	सीवा	740	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
101	बाराबंकी	दरियाबाद	सुररा	164981	सुररा	742	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
102	बाराबंकी	दरियाबाद	तारापुर	165091	तारापुर	744	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
103	बाराबंकी	दरियाबाद	टेलमा	165064	टेलमा	745	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
104	बाराबंकी	दरियाबाद	उदवत नगर	164987	उदवत नगर	747	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
105	बाराबंकी	दरियाबाद	उन्टवा	164991	उन्टवा	748	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
106	बाराबंकी	फतेहपुर	अशोना	164130	अशोना	749	कार्य पूर्ण को चुका है	30-08-2021	
107	बाराबंकी	फतेहपुर	बन्नीसुलेमाबाद	164061	बन्नीसुलेमाबाद	750	कार्य पूर्ण को चुका है	04-08-2021	
108	बाराबंकी	फतेहपुर	बधावा	164084	बधावा	751	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
109	बाराबंकी	फतेहपुर	बिहुरी	164016	बिहुरी	756	कार्य पूर्ण को चुका है	29-07-2021	
110	बाराबंकी	फतेहपुर	बिलीली	164095	बिलीली	758	कार्य अभी शुरू होना शेष है		

क्र०सं०	जिले का नाम	ब्लाक का नाम	गांव का नाम (2011 जनगणना के अनुसार सभी गांव)	जनगणना कोड (2011)	मजरों का नाम	मजरा कोड	मजरा समापन स्थिति (कार्य पूर्ण को चुका है / कार्य प्रगति पर है / कार्य अभी शुरू होना शेष है)	कार्य पूर्ण होने की तिथि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111	बाराबंकी	फतेहपुर	धौसार	164023	धौसार	761	कार्य पूर्ण को चुका है	03-09-2021	
112	बाराबंकी	फतेहपुर	फतेहपुर	164137	फतेहपुर	762	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
113	बाराबंकी	फतेहपुर	गुरौली	164132	गुरौली	764	कार्य पूर्ण को चुका है	04-09-2021	
114	बाराबंकी	फतेहपुर	गुरसेल	164024	गुरसेल	765	कार्य पूर्ण को चुका है	07-09-2021	
115	बाराबंकी	फतेहपुर	हसनपुर टांडा	164133	हसनपुर टांडा	766	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
116	बाराबंकी	फतेहपुर	इब्राहिमपुर	164036	इब्राहिमपुर	768	कार्य पूर्ण को चुका है	03-08-2021	
117	बाराबंकी	फतेहपुर	इसराली	164054	इसराली	770	कार्य पूर्ण को चुका है	19-08-2021	
118	बाराबंकी	फतेहपुर	जगसेंडा	164087	जगसेंडा	771	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
119	बाराबंकी	फतेहपुर	जरखा	164014	अहिरणपुरवा	772	कार्य पूर्ण को चुका है	17-08-2021	
120	बाराबंकी	फतेहपुर	खेरिया	164010	खेरिया	773	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
121	बाराबंकी	फतेहपुर	कुंवा दांडा	163974	कुंवा दांडा	774	कार्य पूर्ण को चुका है	14-09-2021	
122	बाराबंकी	फतेहपुर	मिठवारा	164004	मिठवारा	776	कार्य प्रगति पर है		
123	बाराबंकी	फतेहपुर	मुंडेरी	164091	मुंडेरी	777	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
124	बाराबंकी	फतेहपुर	नंदरासी	164094	नंदरासी	780	कार्य पूर्ण को चुका है	17-08-2021	
125	बाराबंकी	फतेहपुर	ररिया	164122	ररिया	781	कार्य पूर्ण को चुका है	01-09-2021	
126	बाराबंकी	फतेहपुर	रसूलपुर	164045	रसूलपुर	782	कार्य पूर्ण को चुका है	17-08-2021	
127	बाराबंकी	फतेहपुर	सदरापुर	163973	नेरी	783	कार्य पूर्ण को चुका है	14-09-2021	
128	बाराबंकी	फतेहपुर	सरैया दलजीत	163956	सरैया दलजीत	785	कार्य पूर्ण को चुका है	11-09-2021	
129	बाराबंकी	फतेहपुर	शाहपुर	163967	शाहपुर	787	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
130	बाराबंकी	फतेहपुर	शैली कीरतपुर	163955	शैली कीरतपुर	788	कार्य पूर्ण को चुका है	18-09-2021	
131	बाराबंकी	फतेहपुर	शेखनपुर	164078	शेखनपुर	789	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
132	बाराबंकी	फतेहपुर	शेखपुर मखदूम	164046	शेखपुर	790	कार्य पूर्ण को चुका है	12-08-2021	
133	बाराबंकी	फतेहपुर	सिगहा	163996	सिगहा	791	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
134	बाराबंकी	फतेहपुर	टांडा निजामअली	164103	कौरियार	792	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
135	बाराबंकी	फतेहपुर	उजरवाड़ा	164038	उजरवाड़ा	795	कार्य पूर्ण को चुका है	17-08-2021	
136	बाराबंकी	हैदरगढ़	आला पुर	165588	अलापुर	796	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
137	बाराबंकी	हैदरगढ़	अमरवाल किरसिया	165616	बनकोट	797	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
138	बाराबंकी	हैदरगढ़	अमरवाल किरसिया	165616	किरसिया	798	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
139	बाराबंकी	हैदरगढ़	बहरोली	165624	बहरोली	803	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
140	बाराबंकी	हैदरगढ़	बली गेरावन	165606	बली गेरावन	805	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
141	बाराबंकी	हैदरगढ़	बली गेरावन	165606	देवरनिया	804	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
142	बाराबंकी	हैदरगढ़	बारा	165631	बारा	806	कार्य अभी शुरू होना शेष है		

क्र०सं०	जिले का नाम	ब्लाक का नाम	गांव का नाम (2011 जनगणना के अनुसार सभी गांव)	जनगणना कोड (2011)	मजरों का नाम	मजरा कोड	मजरा समापन स्थिति (कार्य पूर्ण को चुका है / कार्य प्रगति पर है / कार्य अभी शुरू होना शेष है)	कार्य पूर्ण होने की तिथि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
143	बाराबंकी	हैदरगढ़	बरना पुर	165641	दरियार का पुरवा	807	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
144	बाराबंकी	हैदरगढ़	बेहटा	165570	बेहटा	808	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
145	बाराबंकी	हैदरगढ़	भीखरा	165609	भीखरा	810	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
146	बाराबंकी	हैदरगढ़	बीजा पुर	165575	बीजौर	812	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
147	बाराबंकी	हैदरगढ़	चौबेसी	165611	चौबेसी	815	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
148	बाराबंकी	हैदरगढ़	दंडूपुर	165557	दंडूपुर	817	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
149	बाराबंकी	हैदरगढ़	गेरावन	165605	गेरावान	818	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
150	बाराबंकी	हैदरगढ़	घरकुइया	165621	घरकुइया	819	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
151	बाराबंकी	हैदरगढ़	गोसियामऊ	165580	गोसियामऊ	820	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
152	बाराबंकी	हैदरगढ़	गोसुपुर	165629	गोसुपुर	821	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
153	बाराबंकी	हैदरगढ़	जासेपुर	165637	जासेपुर	827	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
154	बाराबंकी	हैदरगढ़	कमेली	165583	कमेली	828	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
155	बाराबंकी	हैदरगढ़	कनवा	165636	कनवा	829	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
156	बाराबंकी	हैदरगढ़	खानपुर	165581	खानपुर	831	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
157	बाराबंकी	हैदरगढ़	मरुआई	165614	मरुआई	833	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
158	बाराबंकी	हैदरगढ़	पेचारुवा	165627	पेचारुवा	838	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
159	बाराबंकी	हैदरगढ़	पिचूरिनिकामत	165582	पिचूरिनिकामत	839	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
160	बाराबंकी	हैदरगढ़	राणा पुर	165633	राणा पुर	841	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
161	बाराबंकी	हैदरगढ़	रौली पुर	165642	राउली	842	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
162	बाराबंकी	हैदरगढ़	सत्राही	165625	सतरही	847	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
163	बाराबंकी	हैदरगढ़	सीटूमऊ	165566	सीटूमऊ	849	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
164	बाराबंकी	हरख	गाला मऊ	164688	गाला मऊ	851	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
165	बाराबंकी	हरख	हरख	164685	हरख	852	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
166	बाराबंकी	हरख	हरख	164685	मेंहदीपुर	853	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
167	बाराबंकी	हरख	लक्ष्मणपुर	164672	लक्ष्मणपुर	854	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
168	बाराबंकी	हरख	नगरौरा	164677	नगरौरा	858	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
169	बाराबंकी	हरख	नानमऊ	164684	नानमऊ	859	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
170	बाराबंकी	हरख	पंडारा	164698	झलिहा	861	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
171	बाराबंकी	हरख	पंडारा	164698	पंडारा	862	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
172	बाराबंकी	हरख	सहेलिया	164667	सहेलिया	863	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
173	बाराबंकी	हरख	शरीफाबाद	164669	शरीफाबाद	864	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
174	बाराबंकी	मसौली	अंखा	164777	अंखा	865	कार्य अभी शुरू होना शेष है		



क्र०सं०	जिले का नाम	ब्लाक का नाम	गांव का नाम (2011 जनगणना के अनुसार सभी गांव)	जनगणना कोड (2011)	मजरों का नाम	मजरा कोड	मजरा समापन स्थिति (कार्य पूर्ण को चुका है / कार्य प्रगति पर है / कार्य अभी शुरू होना शेष है)	कार्य पूर्ण होने की तिथि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
175	बाराबंकी	मसौली	बांसा	164788	बांसा	866	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
176	बाराबंकी	मसौली	बड़ा गांव	164794	बड़ा गांव	867	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
177	बाराबंकी	मसौली	बेहटा	164803	बेहटा	868	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
178	बाराबंकी	मसौली	भयारा	164779	भयारा	869	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
179	बाराबंकी	मसौली	बुदवारा	164812	जकरिया	870	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
180	बाराबंकी	मसौली	दादरा	164825	दादरा	872	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
181	बाराबंकी	मसौली	देवकलिया	164789	देवकलिया	875	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
182	बाराबंकी	मसौली	देवकलिया	164789	टेरा सानी	876	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
183	बाराबंकी	मसौली	इचौलिया	164826	इचौलिया	878	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
184	बाराबंकी	मसौली	ज्योरि	164785	ज्योरि	879	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
185	बाराबंकी	मसौली	लक्षवर वजहा	164816	लक्षवर वजहा	881	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
186	बाराबंकी	मसौली	मेडिया	164780	बंसीपुरवा	882	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
187	बाराबंकी	मसौली	मुबारक पुर	164818	मुबारक पुर	883	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
188	बाराबंकी	मसौली	मुंजा पुर	164787	मनिया चंदा	884	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
189	बाराबंकी	मसौली	मुंजा पुर	164787	मुंजा पुर	885	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
190	बाराबंकी	मसौली	मुश्की नगर	164805	मुश्की नगर	886	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
191	बाराबंकी	मसौली	नैनामाऊ	164784	नैनामाऊ	887	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
192	बाराबंकी	मसौली	नैनामाऊ	164784	टाना	888	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
193	बाराबंकी	मसौली	प्यारेपुर सरैया	164827	सरैया	890	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
194	बाराबंकी	मसौली	राय पुर	164822	राय पुर	891	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
195	बाराबंकी	मसौली	रसौली	164819	रसौली	892	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
196	बाराबंकी	मसौली	टेरा	164790	टेरा	894	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
197	बाराबंकी	निन्दूरा	अगासन्ड	163915	चमरही	895	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
198	बाराबंकी	निन्दूरा	अनवारी	163923	अनवारी	896	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
199	बाराबंकी	निन्दूरा	बहरौली	163913	बहरौली	902	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
200	बाराबंकी	निन्दूरा	बैना टिकेहार	163914	बैना	903	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
201	बाराबंकी	निन्दूरा	बैना टिकेहार	163914	टिकेहार	904	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
202	बाराबंकी	निन्दूरा	भंडार	163870	देवरा	908	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
203	बाराबंकी	निन्दूरा	चकिया	163891	चकिया	909	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
204	बाराबंकी	निन्दूरा	छिलगावा	163857	छिलगावा	910	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
205	बाराबंकी	निन्दूरा	धाधरा	163849	दारहारा	911	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
206	बाराबंकी	निन्दूरा	गंगौली	163920	गंगौली	913	कार्य अभी शुरू होना शेष है		

क्र०सं०	जिले का नाम	ब्लाक का नाम	गांव का नाम (2011 जनगणना के अनुसार सभी गांव)	जनगणना कोड (2011)	मजरों का नाम	मजरा कोड	मजरा समापन स्थिति (कार्य पूर्ण को चुका है / कार्य प्रगति पर है / कार्य अभी शुरू होना शेष है)	कार्य पूर्ण होने की तिथि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
207	बाराबंकी	निन्दूरा	इटौंजा	163933	इटौंजा	914	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
208	बाराबंकी	निन्दूरा	खांडसारा	163863	खांडसारा	918	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
209	बाराबंकी	निन्दूरा	खिरहानी	163900	खिरहानी	919	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
210	बाराबंकी	निन्दूरा	कुर्सी	163907	कल्लू पुर	925	कार्य पूर्ण को चुका है	17-09-2021	
211	बाराबंकी	निन्दूरा	कुर्सी	163907	कुर्सी	926	कार्य प्रगति पर है		
212	बाराबंकी	निन्दूरा	लिलोली	163942	लिलोली	929	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
213	बाराबंकी	निन्दूरा	महमूद नगर बनौगा	163918	महमूद नगर	930	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
214	बाराबंकी	निन्दूरा	मोहसंद	163909	मोहसंद	932	कार्य प्रगति पर है		
215	बाराबंकी	निन्दूरा	मोहसंद	163909	टिकेत गंज	933	कार्य प्रगति पर है		
216	बाराबंकी	निन्दूरा	निन्दुरा	163898	निन्दुरा	935	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
217	बाराबंकी	निन्दूरा	ओडरिया	163894	ओडरिया	936	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
218	बाराबंकी	निन्दूरा	परकियार भारी	163934	परकियार भारी	938	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
219	बाराबंकी	निन्दूरा	पिंडसावा	163892	पिंडसावा	939	कार्य प्रगति पर है		
220	बाराबंकी	निन्दूरा	कतरामऊ	163927	कतरामऊ	941	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
221	बाराबंकी	निन्दूरा	टरावा	163935	टरावा	947	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
222	बाराबंकी	निन्दूरा	ठाकुरमऊ	163922	ठाकुरमऊ	948	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
223	बाराबंकी	निन्दूरा	टिकरा	163853	टिकरा	950	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
224	बाराबंकी	निन्दूरा	बहुपुर	163842	बहुपुर	899	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
225	बाराबंकी	निन्दूरा	कुर्सी	163907	चमरही	922	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
226	बाराबंकी	पूरेडलई	अल्हनामऊ	165159	अल्हनामऊ	952	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
227	बाराबंकी	पूरेडलई	भगौली	165120	भगौली	956	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
228	बाराबंकी	पूरेडलई	चिरा	165146	चिरा	961	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
229	बाराबंकी	पूरेडलई	डालमऊ	165141	डालमऊ	962	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
230	बाराबंकी	पूरेडलई	डेराराजा	165031	डेराराजा	963	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
231	बाराबंकी	पूरेडलई	फत्तापुर कला	165138	फत्तापुर कला	964	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
232	बाराबंकी	पूरेडलई	करौनी	165015	थारू का पुरवा	967	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
233	बाराबंकी	पूरेडलई	खजूरी	165147	खजूरी	968	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
234	बाराबंकी	पूरेडलई	मंगरौडा	165142	मंगरौदा	972	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
235	बाराबंकी	पूरेडलई	रानीमाऊ	165116	रानीमऊ	979	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
236	बाराबंकी	पूरेडलई	रेवराहा	165119	रेवाड़ा	980	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
237	बाराबंकी	पूरेडलई	सराय दुनौली	165013	सराय दुनौली	984	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
238	बाराबंकी	रामनगर	अमलोरा	164390	अमलोरा	987	कार्य अभी शुरू होना शेष है		

क्र०सं०	जिले का नाम	ब्लाक का नाम	गांव का नाम (2011 जनगणना के अनुसार सभी गांव)	जनगणना कोड (2011)	मजरा का नाम	मजरा कोड	मजरा समापन स्थिति (कार्य पूर्ण को चुका है / कार्य प्रगति पर है / कार्य अभी शुरू होना शेष है)	कार्य पूर्ण होने की तिथि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
239	बाराबंकी	रामनगर	बरनपुर	164415	फिरोजपुर	989	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
240	बाराबंकी	रामनगर	बेरिया	164385	बेरिया	992	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
241	बाराबंकी	रामनगर	बिच्छलखा	164434	बिच्छलखा	995	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
242	बाराबंकी	रामनगर	बिलखिया	164341	बिलखिया	997	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
243	बाराबंकी	रामनगर	बिथौरा	164435	बिथौरा	998	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
244	बाराबंकी	रामनगर	चचरही	164448	चमरही	1000	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
245	बाराबंकी	रामनगर	देवली	164365	देवली	1004	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
246	बाराबंकी	रामनगर	धौखरिया	164453	धौखरिया	1005	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
247	बाराबंकी	रामनगर	गगियापुर	164336	गगियापुर	1006	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
248	बाराबंकी	रामनगर	गणेशपुर	164421	गणेशपुर	1007	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
249	बाराबंकी	रामनगर	कटियारा	164366	कटियारा	1009	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
250	बाराबंकी	रामनगर	मलौली	164404	मलौली	1012	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
251	बाराबंकी	रामनगर	प्यारेपुर	164335	प्यारेपुर	1018	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
252	बाराबंकी	रामनगर	सीहमाऊ	164848	सीहमाऊ	1019	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
253	बाराबंकी	रामनगर	तेलवारी	164352	तेलवारी	1026	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
254	बाराबंकी	रामनगर	तेलयानी	164375	तेलयानी	1027	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
255	बाराबंकी	रामनगर	तिलोकपुर	164387	कुरुथरा	1028	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
256	बाराबंकी	सिद्धौर	अचकामऊ	165387	अचकामऊ	1029	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
257	बाराबंकी	सिद्धौर	अरुई	165376	अरुई	1032	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
258	बाराबंकी	सिद्धौर	भेटौरा लखन	165328	भेटौरा लखन	1035	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
259	बाराबंकी	सिद्धौर	बीबीपुर	165306	बीबीपुर	1036	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
260	बाराबंकी	सिद्धौर	बीबीपुर	165306	गढ़	1037	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
261	बाराबंकी	सिद्धौर	बीबीपुर	165306	मडुपुर	1038	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
262	बाराबंकी	सिद्धौर	चंदू पुर	165312	चंदू पुर	1041	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
263	बाराबंकी	सिद्धौर	देव पुरा	165318	देव पुरा	1045	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
264	बाराबंकी	सिद्धौर	देवकाली	165329	देवकाली	1046	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
265	बाराबंकी	सिद्धौर	दुरौधा	165363	दुरौधा	1050	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
266	बाराबंकी	सिद्धौर	हिम्मत पुर	165311	हिम्मत पुर	1054	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
267	बाराबंकी	सिद्धौर	इसरौली सारी	165315	इसरौली सारी	1055	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
268	बाराबंकी	सिद्धौर	कोपवा	165322	कोपवा	1058	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
269	बाराबंकी	सिद्धौर	कोठी	165388	कोठी	1061	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
270	बाराबंकी	सिद्धौर	कोटवा	165402	कोटवा	1063	कार्य अभी शुरू होना शेष है		

क्र०सं०	जिले का नाम	ब्लाक का नाम	गांव का नाम (2011 जनगणना के अनुसार सभी गांव)	जनगणना कोड (2011)	मजरों का नाम	मजरा कोड	मजरा समापन स्थिति (कार्य पूर्ण को चुका है / कार्य प्रगति पर है / कार्य अभी शुरू होना शेष है)	कार्य पूर्ण होने की तिथि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
271	बाराबंकी	सिद्धौर	मदारपुर अंबर सिंह	165341	मदारपुर अंबर	1067	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
272	बाराबंकी	सिद्धौर	मझियावां	165390	मझियावां	1069	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
273	बाराबंकी	सिद्धौर	मिर्जा पुर	165354	मिर्जा पुर	1072	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
274	बाराबंकी	सिद्धौर	मुंताजी पुर	165323	मुंताजी पुर	1075	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
275	बाराबंकी	सिद्धौर	नसीर पुर	165397	नसीर पुर	1078	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
276	बाराबंकी	सिद्धौर	नवाब पुर कौंडरी	165321	नवाब पुर कौंडरी	1079	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
277	बाराबंकी	सिद्धौर	पश्चिम बेलाव	165421	पश्चिम बेलाव	1080	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
278	बाराबंकी	सिद्धौर	सैदन पुर	165289	दपरा पुर	1083	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
279	बाराबंकी	सिद्धौर	सराय मीर	165405	सराय मीर	1084	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
280	बाराबंकी	सिद्धौर	सराय पुरखू	165314	सराय पुरखू	1085	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
281	बाराबंकी	सिद्धौर	सेमरांवां	165373	सेमरांवां	1086	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
282	बाराबंकी	सिद्धौर	शेख पुर हकीम	165319	शेख पुर हकीम	1088	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
283	बाराबंकी	सिद्धौर	सिधौर ग्रामीण	165350	मालवी नगर	1090	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
284	बाराबंकी	सिद्धौर	उस्मान पुर	165298	उस्मान पुर	1099	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
285	बाराबंकी	सिद्धौर	अलुवा मऊ	165317	अलुवा मऊ	1031	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
286	बाराबंकी	सिद्धौर	गंजरिया	165392	गंजरिया	1053	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
287	बाराबंकी	सिरौली	अकबरपुर सैदानपुर	164931	अकबरपुर	1100	कार्य पूर्ण को चुका है	28-09-2021	
288	बाराबंकी	सिरौली	अलीनगर	164869	अलीनगर	1101	कार्य पूर्ण को चुका है	16-08-2021	
289	बाराबंकी	सिरौली	औरेला	164928	औरेला	1104	कार्य पूर्ण को चुका है	30-07-2021	
290	बाराबंकी	सिरौली	बडोसराय	164864	बडोसराय	1106	कार्य पूर्ण को चुका है	29-09-2021	
291	बाराबंकी	सिरौली	बरदरी	164859	बरदरी	1108	कार्य पूर्ण को चुका है	22-09-2021	
292	बाराबंकी	सिरौली	बिकौली	164930	बिकौली	1109	कार्य पूर्ण को चुका है	20-08-2021	
293	बाराबंकी	सिरौली	चौखंडी	164926	चौखंडी	1110	कार्य प्रगति पर है		
294	बाराबंकी	सिरौली	दरवेश पुर	164893	दरवेश पुर	1112	कार्य पूर्ण को चुका है	13-09-2021	
295	बाराबंकी	सिरौली	गेदरापुर	164963	गेदरापुर	1117	कार्य पूर्ण को चुका है	14-09-2021	
296	बाराबंकी	सिरौली	हजरतपुर	164868	हजरतपुर	1119	कार्य पूर्ण को चुका है	27-09-2021	
297	बाराबंकी	सिरौली	कटका	164856	कटका	1123	कार्य पूर्ण को चुका है	02-08-2021	
298	बाराबंकी	सिरौली	केवला पुर	164936	केवला पुर	1124	कार्य पूर्ण को चुका है	17-08-2021	
299	बाराबंकी	सिरौली	खजूरिया	164908	खजूरिया	1125	कार्य प्रगति पर है		
300	बाराबंकी	सिरौली	खुर्दमऊ	164887	खुर्दमऊ	1126	कार्य पूर्ण को चुका है	20-09-2021	
301	बाराबंकी	सिरौली	किन्तूर	164871	किन्तूर	1127	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
302	बाराबंकी	सिरौली	किथूरी	164942	किथूरी	1128	कार्य प्रगति पर है		

क्र०सं०	जिले का नाम	ब्लाक का नाम	गांव का नाम (2011 जनगणना के अनुसार सभी गांव)	जनगणना कोड (2011)	मजरा का नाम	मजरा कोड	मजरा समापन स्थिति (कार्य पूर्ण को चुका है / कार्य प्रगति पर है / कार्य अभी शुरू होना शेष है)	कार्य पूर्ण होने की तिथि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
303	बाराबंकी	सिरौली	मैला रायगंज	164906	मैला रायगंज	1132	कार्य प्रगति पर है		
304	बाराबंकी	सिरौली	मरौचा	164960	बिबनापुर	1134	कार्य पूर्ण को चुका है	11-09-2021	
305	बाराबंकी	सिरौली	मरौचा	164960	मरौचा	1133	कार्य प्रगति पर है		
306	बाराबंकी	सिरौली	मरकामऊ	164860	मरकामऊ	1135	कार्य प्रगति पर है		
307	बाराबंकी	सिरौली	मीरापुर	164890	मीरापुर	1136	कार्य प्रगति पर है		
308	बाराबंकी	सिरौली	मुस्काबाद	164935	मुस्काबाद	1137	कार्य पूर्ण को चुका है	26-08-2021	
309	बाराबंकी	सिरौली	परसा	164932	परसा	1138	कार्य पूर्ण को चुका है	17-08-2021	
310	बाराबंकी	सिरौली	प्यारे पुर	164920	प्यारे पुर	1139	कार्य पूर्ण को चुका है	30-07-2021	
311	बाराबंकी	सिरौली	रामसहाय	164904	रामसहाय	1141	कार्य पूर्ण को चुका है	04-09-2021	
312	बाराबंकी	सिरौली	रसूलपुर	164873	रसूलपुर	1142	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
313	बाराबंकी	सिरौली	सदैया	164940	सदैया	1143	कार्य प्रगति पर है		
314	बाराबंकी	सिरौली	सहरी	164913	सहरी	1145	कार्य प्रगति पर है		
315	बाराबंकी	सिरौली	सैदानपुर	164929	सैदानपुर	1146	कार्य प्रगति पर है		
316	बाराबंकी	सिरौली	सिरौली	164911	सिरौली	1147	कार्य पूर्ण को चुका है	30-08-2021	
317	बाराबंकी	सिरौली	तुरकानी	164939	तुरकानी	1150	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
318	बाराबंकी	सूरतगंज	बसंतपुर	164169	बसंतपुर	1158	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
319	बाराबंकी	सूरतगंज	मीर पुर	164289	मीर पुर	1188	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
320	बाराबंकी	सूरतगंज	मोहसंडी	164297	मोहसंडी	1189	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
321	बाराबंकी	सूरतगंज	फूलपुर	164284	फूलपुर	1191	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
322	बाराबंकी	सूरतगंज	सेमराय	164313	सेमराय	1200	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
323	बाराबंकी	सूरतगंज	सूरतगंज	164267	सूरतगंज	1201	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
324	बाराबंकी	सूरतगंज	सूढिहामऊ	164290	सूढिहामऊ	1202	कार्य अभी शुरू होना शेष है		
325	बाराबंकी	सूरतगंज	उमरी	164181	उमरी	1205	कार्य अभी शुरू होना शेष है		