

प्रादेशिक पर्यटन योजनेंतर्गत सन २०१३-१४ मध्ये मंजूर कामाची माहिती

जिल्हा - यवतमाळ

रु लाखात

अ.क्र.	कामाचा तपशिल मंजूरीचे वर्ष व दिनांक	प्रशासकीय मान्यता/मंजूर निधी	सन २०११-१२ मध्ये प्राप्त निधी	सन २०११-१२ मध्ये वितरीत निधी	माहे मार्च २०१४ अखेर झालेला खर्च	कार्यान्वित यंत्रणा	कामाची सद्यःस्थिती	युसी/सीसी प्राप्त/अप्राप्त
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१) कामाचे नाव :- दत्तापुर ता.कळंब जि.यवतमाळ येथील पर्यटन स्थळाचा विकास करणे , मंजूर निधी रु. ५६४.३७								
१	संरक्षक भित्त (देवळाजवळ)	८९.७६	०	०	०	कार्यकारी अभियंता विशेष प्रकल्प (सा.बां.) विभाग यवतमाळ	काम प्रगतीत	प्राप्त
२	पर्यटन निवास	७९.४१	७९.४१	७९.४१	७९.४१			
३	अंतर्गत रस्ते, ड्रेनेज, संरक्षण भित्त	५९.९२	०	०	०			
४	जमीन सुशोभीकरण	९०.००	०	०	०			
५	बागबगीचा सुशोभीकरण	२०.००	२०.००	२०.००	२०.००			
६	प्रसाधनगृह व स्वच्छतागृह	१६.८९	१६.८९	१६.८९	१६.८९			
७	किचन व डायनिंग हॉल	३५.२	०	०	०			
८	जुन्या पाय-यांचे बांधकाम	३९.६	०	०	०			
९	विश्रामगृह	४५.०५	०	०	०			
१०	४ टक्के आकस्मिकता	१९.०३	०	०	०			
११	२ टक्के संगणक	९.५१	०	०	०			
१२	पाणी पुरवठा	२०.००	२०.००	२०.००	२०.००			
१३	अंतर्गत पाणी पुरवठा, पाण्याची टाकी	२०.००	२०.००	२०.००	२०.००			
१४	विद्युतीकरण	२०.००	२०.००	२०.००	२०.००			
एकुण		५६४.३७	१७६.३०	१७६.३०	१७६.३०			

