

नियंत्रण पातळ्या

अ.क्र.	बाब	वर्णन			
1	2	3			
	9) नियंत्रण पातळ्या	तलांक		क्षमता	
		फुट	मीटर	दलघफु	दलघमी
	1) नदीतळ	1317.94	401.81	--	--
2	लघुत्तम निष्कासन पातळी	1397.28	426.00	11121.38	314.964
3	सांडवा माथा पातळी	1425.16	434.50	25827.15	731.44
4	पुर्ण संचय पातळी	1446.48	441.00	45163.61	1279.06
5	माती धरण माथा पातळी	1469.44	448.00	73184.92	2072.64
6	नदीद्वाराची पातळी (rivers strices)	--	--	--	--
7	Content Table	सोबत जोडण्यात येत आहे.			
8	Discharge Table	सोबत जोडण्यात येत आहे.			
14	द्वार परिचालन सुची				
	द्वार परिचालन सुचीच्या मान्यतेचा दिनांक	4.8.2005			
	द्वार परिचालन सुचीच्या पुनर्विलोकनचा वर्ष	2015			
15	धरण परिचालन सुची				
	धरण परिचालन सुचीच्या मान्यतेचा दिनांक	19.6.2014			
	धरण परिचालन सुचीच्या पुनर्विलोकनचा वर्ष	2015			
16	मागील अनुभव				
	अ) महत्तम पूर	वर्ष 2006, 4554 घ.मी./सेकंद			
	ब) पूर संरक्षक उपाय योजना				
	पूर संरक्षक उपाय योजना पुर्ण	पुर्ण			
	पूर संरक्षक उपाय योजना - पुर्ण	--			
	पूर संरक्षक उपाय योजना - प्रगतीतील	--			
	पूर संरक्षक उपाय योजना - प्रस्तावित				
17	धरणावर व परिसरात अद्ययावत संगणक प्रणाली बसवली आहे काय ?	C.C.T.V. कॅमेरे बसविले आहेत.			
18	खोरे पूर नियंत्रक अधिकारी नांव, पत्ता, फोन क्रं., मोबाईल क्रं, ई-मेल	मुख्य अभियंता (जसं) जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद 0240-2351617, 2331249 cewrd_abad@wrd.maharashtra. gov.in			

अ.क्र.	बाब	वर्णन
1	2	3
19	जिल्हा पूर नियंत्रक अधिकारी नांव, पत्ता, फोन क्र., मोबाईल क्रं, ई-मेल	अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारेमंडळ, नांदेड 02462-262460, 261165 , 9922479886 senic_nanaded@ wrd.maharashtra. gov.in
20	प्रकल्प पूर नियंत्रक अधिकारी नांव, पत्ता, फोन क्र., मोबाईल क्रं, ई-मेल	कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प विभाग क्रं.1, नांदेड 02462-260820, 9689922035 uppd1_nanded@dataone.in