

१२) कुंभारकिन्ही प्रकल्प :-

कुंभारकिन्ही लघु प्रकल्प यवतमाळ जिल्हयातील दारव्हा तहसिलमधील कुंभारकिन्ही गांवाजवळील स्थानिक नाल्यावर बांधण्यात आला आहे. प्रकल्पाच्या माती धरणाची लांबी १०७० मी. असून ओगी पध्दतीच्या सांडव्याची लांबी ६२ मी. आहे. प्रकल्पाच्या डाव्या मुख्य कालव्याची लांबी १०.७९ किमी असून त्याद्वारे दारव्हा तालुक्यातील १४८४ हेक्टर सिंचन क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होतो.

केंद्र शासनास अर्थसहाय्यीत दुरुस्ती नुतनीकरण व पुनःस्थापन (RRR) योजने अंतर्गत प्रकल्पांच्या दुरुस्तीची कामे प्रगतीपथावर आहेत.



प्रकल्पांचे नाव :- कुंभारकिन्ही प्रकल्प

तालुका : दारव्हा

जिल्हा : यवतमाळ

(अ) ठळक वैशिष्टे

जलग्रहण क्षेत्र	पिण्याचे पाणी आरक्षण	प्रकल्पीय पाणीसाठा	निर्मित पाणीसाठा	प्रकल्पीय सिंचन क्षमता	निर्मित सिंचन क्षमता
६६.४० चौ.कि.मी.	१.०३ दलघमी	११.५९ दलघमी	११.५९ दलघमी	१४३९ हे.	१४३९ हे.

(ब) प्रशासकीय / आर्थिक बाबी

- प्रशासकीय मान्यता :- रु.३.८३ कोटी दि. ०९/११/१९९९
- सुधारित प्रशासकीय मान्यता रु. ३८.२४ कोटी दि. ०६/०५/२००९
- अद्यावत किंमत- रु.४५.५० कोटी
- सन २०१५-१६ चे उपलब्ध अनुदान- रु. (-) १.५३ कोटी (मागील शिल्लक + उपलब्ध अनुदान)
- (-) १.५३ + ०.००)
- मार्च २०१५ अखेर झालेला खर्च- रु.४३.४८ कोटी
- कामाची सद्यःस्थिती -

धरण	- १०० टक्के
सांडवा	- १०० टक्के
कालवे	- १०० टक्के
वितरण प्रणाली	- १०० टक्के
- आवश्यक भुसंपादन :-

१) खाजगी जमिन	४३० हे.	४२९ हे.
२) सरकारी जमिन	०.०० हे.	०.०० हे.
३) वनजमिन	२२.५८ हे.	२२.५८ हे.
- पुनर्वसन- पुनर्वसनाची कामे पुर्ण (१ गावाची)
- प्रकल्प पुर्ण करण्याचे नियोजन-

वर्ष	निधी	साठा निर्मिती	सि.क्ष.नि
२०१५-१६	२.०२ कोटी	--	--
- नियोजनानुसार काम पुर्ण करण्यास अडचणी - १) सुप्रमा २) निधीची अडचण