श्री प्रशांत कुमार सी0एच0, भा0प्र0से0 उप विकास आयुक्त, मुंगेर द्वारा दिनांक--28.02.2019 को पूर्वाह्न 10:45 बजे हवेली खड़गपुर प्रखण्ड में किये गये प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:--

---

उपस्थिति:--

1. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हवेली खड़गपुर।
2. सभी आवास सहायक, हवेली खड़गपुर।
3. सभी कार्यपालक सहायक, हवेली खड़गपुर।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हवेली खड़गपुर द्वारा बताया गया कि इस प्रखण्ड में कुल--18 पंचायत है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत कार्यरत आवास सहायक की संख्या--07 एवं दो कार्यपालक सहायक हैं। इस प्रखण्ड में एक भी आवास पर्यवेक्षक नहीं है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रखण्ड परिसर का निरीक्षणोरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

- <u>आवास योजना की स्वीकृति:--</u>

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2016--17 एवं 2017--18 में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत प्रखण्ड का लक्ष्य 2,661 निर्धारित है, जिसके आलोक में 2,341 लाभुकों का आवेदन पोर्टल पर निबंधित (**Registered**) किया गया है। 2,195 निबंधित लाभुकों का जिओ--टैगिंग के विरूद्ध 2,138 लाभुकों को आवास निर्माण की स्वीकृति दी गयी है जिसमें 2,126 लाभुकों का बैंकखाता को सत्यापित कर लिया गया है।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा पृच्छा किया गया कि प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किस्त कितने लाभुकों को दिया गया है।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 2,107 लाभुकों को प्रथम किस्त, 1,717 लाभुकों को द्वितीय किस्त एवं 1,113 लाभुकों को तृतीय किस्त निर्गत किया जा चुका है। इस प्रखण्ड में कुल--**1,090** आवास का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है जो लक्ष्य का **40.96%** है।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि आप योजना का साप्ताहिक समीक्षा करेंगे। साथ ही पंचायतवार लक्ष्य शत्--प्रतिशत प्राप्त हो यह सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन-- प्र0वि0पदा0।

- <u>आवास प्लस योजना में अतिरिक्त परिवारों को शामिल करना।</u>

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा अधोहस्ताक्षरी को अतिरिक्त परिवारों को शामिल करने से संबंधित प्रतिवेदन से अवगत कराया गया। प्रतिवेदन का गहन अवलोकन के उपरान्त पाया गया कि आवास प्लस पर पात्र परिवारों को निबंधित करने हेतु अनुसूचित जाति के आवेदन की संख्या 2,597, अनुसूचित जनजाति के आवेदन की संख्या--1,316, अल्पसंख्यक के आवेदन की संख्या--103 एवं सामान्य वर्ग के आवेदन की संख्या--6,924 है। इस प्रकार प्रतीक्षा सूची में शामिल करने हेतु कुल योग्य लाभुकों की संख्या--10940 जिसमें मात्र 315 लाभुकों का निबंधन आवास एप्प से आवास सहायक द्वारा किया गया है। 10,625 वैसे शेष लाभुक हैं जिन्हें ऑन--लाईन निबंधित किया जाना है।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपस्थित आवास सहायक से पंचायतवार समीक्षा के क्रम में पाया गया कि रमनकाबाद पश्चिमी पंचायत (1149 आवेदन), कौड़िया पंचायत (993 आवेदन) बहिरा पंचायत (869 आवेदन), बैजलपुर पंचायत (727 आवेदन), मुरादे पंचायत (705 आवेदन), दरियापुर–2 पंचायत (703 आवेदन), बढ़ौना पंचायत (598 आवेदन) आवास एप्प से ऑनलाईन हेतु शेष बचे हुए हैं।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि निम्न आवास सहायक से स्पष्टीकरण पृच्छा कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये साथ ही संतोषप्रद स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इन्हें कार्यमुक्त करने की अनुसंशा पत्र जिला मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे:–

1. श्री धीरज कुमार, आवास सहायक, रमनकाबाद पश्चिमी पंचायत।
2. श्री राजाराम प्रसाद, आवास सहायक, कौड़िया एवं बढ़ौना पंचायत।
3. श्री राकेश कुमार रंजन, आवास सहायक, बहिरा पंचायत।
4. श्री मिथिलेश कुमार, आवास सहायक, बैजलपुर पंचायत।
5. श्री कृष्ण कुमार पाठक, आवास सहायक, मुरादे एवं दरियापुर–2 पंचायत।

अनुपालन–प्र0वि0पदा0।

- <u>जॉब–कार्ड का सत्यापन।</u>

आवास सहायकों द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में मजदूरी का भुगतान हेतु मनरेगा से अभिसरण (Convergence) किया गया है। इस हेतु मनरेगा योजना से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभुकों का जॉब–कार्ड सत्यापन नहीं हो पा रहा है फलस्वरुप कार्यपूर्ण करवाने में काफी कठिनाई होती है।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वर्तमान में मात्र 72 जॉब–कार्ड कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया है।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि कार्यक्रम पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर अविलम्ब जॉब–कार्ड का सत्यापन करायेंगे। साथ ही आवास सहायक के साथ संबंधित पंचायत में कार्यरत पंचायत रोजगार सेवक को टैग करेंगे ताकि यथाशीघ्र अपेक्षित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

अनुपालन प्र0वि0पदा0।
कायक्रम पदा0।

- <u>भूमिहीन लाभुकों से प्राप्त आवेदन पत्र।</u>

सभी आवास सहायक द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु लाभुकों से प्राप्त आवेदन का रेण्डम जाँच करने पर पाया गया कि कुछ लाभुक के पास निजी भूमि आवास निर्माण हेतु उपलब्ध नहीं है।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि वैसे लाभुक जो भूमिहीन हैं को पंचायतवार/ग्रामवार चिन्हित कर अंचलाधिकारी को सूची उपलब्ध करायेंगे। अंचलाधिकारी द्वारा एक सप्ताह के अंदर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया।

अनुपालन प्र0वि0पदा0।
अंचलाधिकारी।

- अन्यान्:–

1. सभी आवास सहायक को निदेशित किया गया कि वे पंचायत भ्रमण के क्रम में **Visit Register** पर लाभुकों का हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे।

2. सभी आवास सहायक को निदेशित किया गया कि वे अपने–अपने क्षेत्र में पूर्वाह्न 10:30 बजे तक अचूक रुप से उपस्थित रहेंगे एवं अपनी उपस्थिति संसेवा एप्प (**SAMSEVA**) पर करना सुनिश्चित करेंगे।
3. प्रखण्ड विकास पदाधिकरी को निदेशित किया गया कि वे निर्माणाधीन आवास का सत्यापन प्रति सप्ताह दो पंचायत का करते हुए निरीक्षण प्रतिवेदन जिला मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
4. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि आगामी बैठक हेतु योजना का प्रगति प्रतिवेदन आवास सहायक के नाम से (**Name wise Report**) तैयार करायेंगे।
5. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान योजना के तहत प्रशिक्षित राजमिस्त्री की सूची प्रखण्ड समन्वयक से प्राप्त करें एवं प्रशिक्षित राजमिस्त्री से आवास योजना का कार्य (आवास योजना के प्राक्कलन के अनुसार) करायें।
6. श्री मुकेश कुमार, तकनीकी सहायक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मुंगेर को **Visit Register** का प्रारुप अधोहस्ताक्षरी से अनुमोदित कराकर सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। साथ ही निदेशित किया गया कि जिला आई0टी0प्रबंधक, समाहरणालय, मुंगेर (8083670698) से समन्वय स्थापित कर क्षेत्र में उपस्थित आवास सहायक की उपस्थिति/अनुपस्थिति संबंधी दैनिक प्रतिवेदन से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे।
7. श्री प्रदीप कुमार, सांख्यिकी अन्वेषक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मुंगेर को निदेशित किया गया कि मनरेगा योजना में कार्यरत पंचायत रोजगार सेवक, पंचायत तकनीकी सहायक एवं कनीय अभियंता का अपने–अपने क्षेत्र में ससमय उपस्थिति से संबंधित प्रतिवेदन जिला आई0टी0प्रबंधक, समाहरणालय, मुंगेर (8083670698) से समन्वय स्थापित कर प्राप्त करेंगे। साथ ही उपस्थिति/अनुपस्थिति संबंधी दैनिक प्रतिवेदन से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे।

अनुपालन–सभी आवास सहायक।
श्री मुकेश कुमार, DRDA।
श्री प्रदीप कुमार, DRDA।
आई0टी0प्रबंधक, मुंगेर।
प्र0वि0पदा0।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रखण्ड में आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की बैठक के उपरान्त हवेली खड़गपुर पंचायत के बैजलपुर ग्राम में वार्ड संख्या–05 (मुशहरी टोला) का क्षेत्र भ्रमण किया गया।

बैजलपुर पंचायत के आवास सहायक श्री मिथिलेश कुमार को निदेशित किया गया कि वे लंबित आवेदन पत्र के साथ अपने पंचायत क्षेत्र में उपस्थित रहेंगे।

श्री विशुनदेव मांझी, वार्ड सदस्य, बैजलपुर वार्ड संख्या–05 द्वारा बताया गया कि श्री गुरुदेव मांझी, श्री संतोष मांझी, श्री नंदलाल मांझी, श्री रंजीत मांझी भूमिहीन है जिसके कारण उन्हें

आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। श्री मिथिलेश कुमार, आवास सहायक द्वारा कभी पति के नाम से तो कभी पत्नी के नाम से कागजात की मांग की जाती है। अभी तक बैंक खाता भी नहीं खुल पाया है। ग्रामीण बैंक, बैजलपुर में हमसभी खाता खुलवाने जाते है तो वोटर कार्ड मांगा जाता है। बैंक कर्मी का कहना है कि आधार कार्ड पर खाता नहीं खुलेगा।

निदेशित किया गया कि लीड बैंक प्रबंधक, यूको बैंक, मुंगेर इस मामले का संज्ञान लें। इस क्षेत्र में निवास कर रहे नागरिकों का जन–धन खाता खोलने हेतु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से समन्वय स्थापित करेंगे।

अनुपालन LDM, मुंगेर।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त पंचायत में अपराह्न 12:30 बजे से 01:40 बजे तक भ्रमण किया गया। इस अवधि में आवास सहायक श्री कुमार द्वारा अधोहस्ताक्षरी के आदेश का पालन नहीं किया गया जो इनके कर्त्तव्यहीनता, अकमर्ण्यता को परिलक्षित करता है। इस संबंध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है:–

"श्री मिथिलेश कुमार, आवास सहायक को दो पंचायत आवंटित करेंगे। इनका साप्ताहिक समीक्षा आज की स्थिति को बेसलाईन मानते हुए करेंगे। श्री कुमार की साप्ताहिक उपलब्धि (**Performance**) से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे। इस प्रकार एक माह व्यतीत होने के उपरान्त श्री कुमार के कार्यो का मूल्यांकन कर मंतव्य सहित प्रतिवेदन जिला मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे ताकि इन पर अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सके।"

अनुपालन प्र0वि0प0दा0।

ह0/–
उप विकास आयुक्त,
मुंगेर।

ज्ञापांक–........./गो0, मुंगेर दिनांक–

प्रतिलिपि :– सभी आवास सहायक, हवेली खड़गपुर प्रखण्ड को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी, हवेली खड़गपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– जिला लीड बैंक प्रबंधक, यूको बैंक, मुंगेर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, मुंगेर की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/
उप विकास आयुक्त,
मुंगेर।

ज्ञापांक–20/गो0, मुगेर दिनांक– 28.2.2019

प्रतिलिपि :– प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सदर मुंगेर, जमालपुर, धरहरा, बरियारपुर, टेटिया बम्बर, तारापुर, संग्रामपुर एवं असरगंज को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– श्री प्रदीप कुमार, सांख्यिकी अन्वेषक/श्री मुकेश कुमार, तकनीकी सहायक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मुंगेर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– जिला आई0टी0 प्रबंधक, समाहरणालय, मुंगेर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– जिला समन्वयक, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित किया जाता है कि प्रखण्डवार प्रशिक्षित राजमिस्त्री की सूची (सॉफ्ट प्रति .xls रोमण लिपि में) उपलब्ध करायेंगे।

28/2/19

उप विकास आयुक्त,
मुंगेर।